СПРАВКА

Форма №3

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 г.

Заказчик: ТОО "Экостройсервис ПВ"
Подрядчик: ТОО "ПСУ-2"

Договор:

Наименование строительства и его адрес:
Строительство гостиничного комплекса по ул.Чимкенская в г.Аксу Павлодарской области.
Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику или финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	с начала года (отчетный месяц включительно)	в том числе строительно-монтажные работы	прочие затраты
всего за декабрь месяц	10 102 110	10 102 110	
НДС 12%	1 212 253	1 212 253	
итого	11 314 363	11 314 363	

Подрядчик

Директор ТОО "ПСУ-2" А.К. Аронов

М.П.

Заказчик

Директор ТОО "Экостройсервис ПВ" К.Аронов

М.П.

Заказчик ТОО "Экостройсервис ПВ"
Подрядчик ТОО "ПСУ-2"
Наименование объекта: Строительство гостиничного комплекса по ул.Чимкенская в г.Аксу Павлодарской области

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м3	7,7	2067,53	1042,86	15920	8030	–	8557	26435
					1024,68	196,49	7890	1513	–	1958	
2	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1.5 т. Установка НР = 118 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	шт. сборных конструкций	137	3618,23	2463,01	495698	337433	–	329945	891694
					1155,22	885,76	158265	121349	–	66051	
3	1107-0101-0105	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	шт. сборных конструкций	4	2967,5	1804,75	11870	7219	–	8405	21897
					1162,75	618	4651	2472	–	1622	
4	1106-0701-0201	Монолитные заделки НР = 91 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м3	0,87	12524,14	4447,13	10896	3869	–	7019	19348
					8077,01	788,51	7027	686	–	1433	
5	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м3 подстилающего слоя	11	4164,36	1468,73	45808	16156	–	34037	86233
					2695,64	596,18	29652	6558	–	6388	

6 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м2 поверхности	97,4	244,89	18,47	23852	1799	–	20706	48123
				226,42	2,17	22053	211	–	3565	
7 1107-0501-0104	Блоки стен массой более 1,5 т. Установка НР = 118 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	шт. сборных конструкций	264	3618,23	2463,01	955213	650235	–	635805	1718299
				1155,22	885,76	304978	233840	–	127281	
8 1107-0502-0102	Колонны массой до 3 т. Установка в стаканы фундаментов НР = 118 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	шт. сборных конструкций	4	9580	4213,5	38320	16854	–	31965	75908
				5366,5	1405,75	21466	5623	–	5623	
9 1107-0102-0101	Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	шт. сборных конструкций	8	8353,25	4531,25	66826	36250	–	45907	121752
				3822	1041	30576	8328	–	9019	
10 1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	шт. сборных конструкций	56	3529,45	1491,3	197649	83513	–	161697	388094
				2038,14	408,84	114136	22895	–	28748	
11 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	46,53	9823,28	2294,33	457077	106755	168228	188108	696800
				3913,48	433,54	182094	20173	–	51615	
12 1108-0201-1704	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	243,89	11770,22	1433,99	2870638,956	349736	864985	1601471	4829878,96
				6789,61	271	1655917,983	66094	–	357769	
13 1113-0601-0101	Изоляция полиэтиленовой пленкой в один слой НР = 69 %	м2	106,26	3489,9	902,82	370837	95934	95496	150813	563382

				1688,38	368,56	179407	39163	–	41732	
14 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	104,113	591,06	1,72	61 537	179	19 562	38 944	108 519
				401,45	0,76	41 796	79	–	8 038	
15 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,16	262843,75	2081,25	42055	333	33050	8152	54224
				54200	587,5	8672	94	–	4017	
16 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,61	2065,09	238,44	32236	3722	8268	19493	55867
				1296,99	45,74	20246	714	–	4138	
17 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	64	417,56	240,77	26724	15409	2383	14060	44047
				139,56	46,61	8932	2983	–	3263	
18 1110-0402-0101	Перегородки без изоляции в зданиях промышленных предприятий. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,82	4969,26	43,28	103460	901	59914	38696	153528
				2048,27	16,86	42645	351	–	11372	

Итого по акту **9 904 029**

Итого в текущих ценах с учетом непредвиденных 2% 10 102 110

НДС (12 %) 1 212 253

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **11 314 363**

Заказчик
ТОО "Экостройсервис ПВ"
Директор
ТОО «Экостройсервис ПВ» К.Аронов

Подрядчик
ТОО "ПСУ-2"
Директор
ТОО «ПСУ-2» А.К.Аронов