Форма КС 3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК - 4"**
Наименование стройки: **Реконструкция административного здания ОВД в с. Миялы, Кызылкугинского района, Атырауской области**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за АПРЕЛЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		185	27.09.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце (за январь) без НДС	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция административного здания ОВД в с. Миялы, Кызылкугинского района, Атырауской области	**104 587 000,00**	84 821 428,57							10 178 571,43	95 000 000,00
Всего к оплате с НДС тенге										**95 000 000,00**
										Девяносто пять миллионов тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ / **Аманов М.Х.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СМК-4"
_____ / **Өмірбек М.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / **Ермуханов К.Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель ТОО "Шындау"
_____ / **Ешимкулов Н.Т.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК - 4"**

Наименование стройки: **Реконструкция административного здания ОВД в с. Миялы, Кызылкугинского района, Атырауской области**

Договор подряда	номер	185
	дата	27.09.2019
Дополнительное соглашение	номер	1
	дата	12.11.2019

Акт №2
выполненных работ за АПРЕЛЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы Адм.здание									
1	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	4130,13	1619,00	173,11	6686661	714955	--	4544023	12129138
					1445,89	82,19	5971705	339437		898455	
2	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка каменной кладки толщиной 200мм	м3 кладки	31,08	21919,58	4247,07	681261	131999	--	439354	1210264
					17672,51	1961,15	549262	60952		89649	
3	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	1340,81	744,30	28,83	997962	38654	--	704937	1839130
					715,47	14,75	959308	19771		136232	
4	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из линолеума	м2	1147,64	100,21	2,60	115011	2987	--	81757	212509
					97,61	1,33	112024	1528		15741	
5	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов цементные и из керамической плитки.	м	1892,25	122,38	--	231573	--	--	166732	430170
					122,38	--	231573	--		31864	
6	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов	м	1173,89	32,31	--	37927	--	--	27308	70453
					32,31	--	37927	--		5219	
7	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Разборка облицовки стен из плит керамических глазурованных	м2 облицовки	493,5	697,89	49,25	344410	24307	--	238875	629947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					648,64	23,64	320103	11667		46663	
8	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	230	1878,29	102,26	432008	23520	--	302151	792892
					1776,03	48,55	408487	11167		58733	
9	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлических дверей площадью более 2 м2. в кирпичных стенах	м2	23,1	1417,18	32,95	32737	761	4375	19263	56160
					1194,83	13,71	27601	317		4160	
10	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	8	1260,14	51,36	10081	411	--	7106	18562
					1208,77	24,90	9670	199		1375	
11	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Демонтаж витражей	м2	169,9	766,09	2,10	130159	358	--	116821	266738
					763,99	--	129801	--		19758	
12	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Демонтаж крыльца из бетона	м3	28,1	78472,60	40932,64	2205080	1150207	56401	1297424	3782704
					35532,80	19433,47	998472	546081		280200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11904868	2088159	60776	7945751	21438667
							9755933	991119	--	1588049	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11872131				
	Материалы		Тенге				56401				
	Всего заработная плата		Тенге					10719134			
		Накладные расходы	Тенге				7926487				
		Сметная прибыль	Тенге				1583889				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21382508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10615
		Сметная заработная плата	Тенге					10719134			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32737				
	Материалы		Тенге				4375				
	Всего заработная плата		Тенге					27917			
		Накладные расходы	Тенге				19263				
		Сметная прибыль	Тенге				4160				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				56160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					27917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21438667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10642
		Сметная заработная плата	Тенге					10747052			

РАЗДЕЛ 2.Здание гаража

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	316,31	1619,00	173,11	512104	54756	--	348008	928922
					1445,89	82,19	457349	25996		68809	
14	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	161,74	744,30	28,83	120383	4663	--	85036	221852
					715,47	14,75	115720	2385		16433	
15	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из линолеума	м2	46,58	100,21	2,60	4668	121	--	3318	8625
					97,61	1,33	4547	62		639	
16	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	57,49	1669,32	530,63	95969	30506	--	57616	165872
					1138,69	253,25	65463	14559		12287	
17	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов цементные и из керамической плитки.	м	246,1	122,38	--	30118	--	--	21685	55946
					122,38	--	30118	--		4144	
18	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов	м	71,3	32,31	--	2304	--	--	1659	4279
					32,31	--	2304	--		317	
19	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	757,93	697,89	49,25	528954	37331	--	366870	967489
					648,64	23,64	491623	17918		71666	
20	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	499,85	195,57	--	97754	--	--	82114	194257
					195,57	--	97754	--		14389	
21	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлических дверей площадью более 2 м2.	м2	15,75	1417,18	32,95	22321	519	2983	13134	38291
					1194,83	13,71	18819	216		2836	
22	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	26	1878,29	102,26	48836	2659	--	34156	89631
					1776,03	48,55	46177	1262		6639	
23	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлических дверей площадью до 2 м2.	м2	1,89	1634,32	31,88	3089	60	445	1800	5280
					1367,39	12,87	2584	24		391	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1466498	130614	3428	1015396	2680444
							1332457	62423	--	198550	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1441089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					**1373237**			
		Накладные расходы	Тенге				**1000461**				
		Сметная прибыль	Тенге				**195324**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2636874**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1447**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1373237**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**25409**				
	Материалы		Тенге				**3427**				
	Всего заработная плата		Тенге					**21643**			
		Накладные расходы	Тенге				**14934**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3227**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**43571**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21643**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2680445**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1467**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1394880**			
		РАЗДЕЛ 3.Насосная									
24	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	**м2**	**47,52**	**744,30**	**28,83**	**35369**	**1370**	**--**	**24984**	**65181**
					715,47	**14,75**	**33999**	**701**		**4828**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**35369**	**1370**	**--**	**24984**	**65181**
							33999	**701**	**--**	**4828**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**35369**				
	Всего заработная плата		Тенге					**34700**			
		Накладные расходы	Тенге				**24984**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4828**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**65181**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**34700**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**65181**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**34700**			
		РАЗДЕЛ 4.Котельная									
25	**1207-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**48,4**	**1669,32**	**530,63**	**80795**	**25682**	**--**	**48506**	**139645**
					1138,69	**253,25**	**55112**	**12257**		**10344**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**80795**	**25682**	**--**	**48506**	**139645**
							55112	**12257**	**--**	**10344**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**80795**				
	Всего заработная плата		Тенге					**67370**			
		Накладные расходы	Тенге				**48506**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10344**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**139645**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**67370**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**139645**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					67370			
РАЗДЕЛ 5.Электротехническая часть											
26	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Демонтаж ВРУ.	шт.	2	1928,70	785,70	3857	1571	--	2018	6345
					1143,00	258,39	2286	517		470	
27	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования	шкаф	14	6771,54	2001,84	94802	28026	--	55264	162070
					4769,70	712,80	66776	9979		12005	
28	1308-0306-0801 РСНБ РК 2015	Щит Демонтаж	шт.	15	72072,00	--	1081080	--	--	778378	2008214
					72072,00	--	1081080	--		148757	
29	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Демонтаж	шт.	1	356,49	25,02	356	25	--	245	650
					331,47	8,91	331	9		48	
30	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	450	163,69	1,60	73658	721	--	52780	136554
					162,08	0,82	72938	369		10115	
31	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж кабель продукции	м	1300	21,77	--	28298	--	--	20375	52567
					21,77	--	28298	--		3894	
32	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	300	50,05	--	15015	--	--	10811	27891
					50,05	--	15015	--		2066	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1297066**	**30343**	--	**919871**	**2394291**
							1266724	**10874**	--	**177355**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1180095**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1160978**			
		Накладные расходы	Тенге				**835904**				
		Сметная прибыль	Тенге				**161280**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2177280**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1009**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1160978**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**116971**				
	Всего заработная плата		Тенге					**116619**			
		Накладные расходы	Тенге				**83966**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16075**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**217012**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**131**
		Сметная заработная плата	Тенге					**116619**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2394291**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1140**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1277597**			
РАЗДЕЛ 6.Пожарная сигнализация											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	500	367,13	0,23	183567	117	--	111905	319109
					366,90	--	183450	--		23638	
34	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	м	1800	99,68	0,22	179425	404	--	109203	311718
					99,46	--	179021	--		23090	
35	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Демонтаж оборудования	шт.	15	353,81	41,39	5307	621	--	3482	9492
					312,42	9,98	4686	150		703	
36	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Демонтаж оборудования	шт.	15	466,99	100,09	7005	1501	--	4347	12260
					366,90	35,64	5504	535		908	
37	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Демонтаж приборы ПС Демонтаж оборудования	шт.	1	8929,22	0,62	8929	1	--	5446	15526
					8928,60	--	8929	--		1150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**384233**	**2644**	--	**234383**	**668105**
							381589	**684**	--	**49489**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**384233**				
	Всего заработная плата		Тенге					**382273**			
		Накладные расходы	Тенге				**234383**				
		Сметная прибыль	Тенге				**49489**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**668106**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**317**
		Сметная заработная плата	Тенге					**382273**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**668106**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**317**
		Сметная заработная плата	Тенге					**382273**			
		РАЗДЕЛ 7.ВК Адм. здание									
38	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	23	659,53	5,81	15169	134	--	10875	28127
					653,72	2,97	15036	68		2084	
39	1215-0101-0410 РСНБ РК 2015	Биде. Демонтаж	прибор	1	961,24	4,00	961	4	--	691	1784
					957,24	2,05	957	2		132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	101	530,52	5,21	53582	526	--	38394	99335
					525,31	2,66	53057	269		7358	
41	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	6	1066,44	15,82	6399	95	--	4574	11850
					1050,62	8,09	6304	49		878	
42	1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Ванна. Демонтаж	прибор	2	3052,97	52,65	6106	105	--	4359	11302
					3000,32	26,93	6001	54		837	
43	1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	101	377,31	1,40	38108	142	--	27388	70737
					375,91	0,72	37967	72		5240	
44	1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	21	591,92	2,40	12430	50	--	8932	23071
					589,52	1,23	12380	26		1709	
45	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж	м трубопровода	315	517,51	5,81	163016	1829	--	157974	346669
					511,70	0,04	161187	11		25679	
46	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж	м трубопровода	295	559,32	6,96	164999	2054	--	159703	350678
					552,36	0,06	162945	18		25976	
47	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж	м трубопровода	375	285,76	1,28	107159	479	--	104688	228795
					284,48	0,38	106680	144		16948	
48	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	170	297,19	0,52	50523	89	--	49453	107974
					296,67	0,17	50434	29		7998	
49	1215-0101-0405 РСНБ РК 2015	Подводка гибкая. Демонтаж	прибор	262	572,20	0,40	149917	105	--	107903	278446
					571,80	0,20	149812	54		20626	
50	1215-0101-0406 РСНБ РК 2015	Сифон. Демонтаж	прибор	151	603,84	0,60	91180	91	--	65617	169341
					603,24	0,31	91089	46		12544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				859549	5702	--	740551	1728109
							853847	841	--	128009	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				373853				
	Всего заработная плата		Тенге					373241			
		Накладные расходы	Тенге				268734				
		Сметная прибыль	Тенге				51407				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				693993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								364
		Сметная заработная плата	Тенге					373241			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				485697				
	Всего заработная плата		Тенге					481447			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**471818**				
		Сметная прибыль	Тенге				**76601**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1034116**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**389**
		Сметная заработная плата	Тенге					**481447**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1728109**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**753**
		Сметная заработная плата	Тенге					**854689**			
		РАЗДЕЛ 8.ВК Гараж									
51	**1215-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**5**	**659,53**	**5,81**	**3298**	**29**	**--**	**2364**	**6115**
					653,72	**2,97**	**3269**	**15**		**453**	
52	**1215-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**5**	**530,52**	**5,21**	**2653**	**26**	**--**	**1901**	**4918**
					525,31	**2,66**	**2627**	**13**		**364**	
53	**1215-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Душевой поддон. Демонтаж**	**прибор**	**4**	**3052,97**	**52,65**	**12212**	**211**	**--**	**8718**	**22605**
					3000,32	**26,93**	**12001**	**108**		**1674**	
54	**1215-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Смеситель с душевой сеткой. Снятие**	**шт. арматуры**	**4**	**591,92**	**2,40**	**2368**	**10**	**--**	**1701**	**4395**
					589,52	**1,23**	**2358**	**5**		**326**	
55	**1215-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	**шт. арматуры**	**5**	**377,31**	**1,40**	**1887**	**7**	**--**	**1356**	**3502**
					375,91	**0,72**	**1880**	**4**		**259**	
56	**1215-0101-0406 РСНБ РК 2015**	**Сифон. Демонтаж**	**прибор**	**14**	**603,84**	**0,60**	**8454**	**8**	**--**	**6084**	**15700**
					603,24	**0,31**	**8445**	**4**		**1163**	
57	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**50**	**517,51**	**5,81**	**25875**	**290**	**--**	**25075**	**55027**
					511,70	**0,04**	**25585**	**2**		**4076**	
58	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**50**	**559,32**	**6,96**	**27966**	**348**	**--**	**27068**	**59437**
					552,36	**0,06**	**27618**	**3**		**4403**	
59	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**45**	**285,76**	**1,28**	**12859**	**58**	**--**	**12563**	**27455**
					284,48	**0,38**	**12802**	**17**		**2034**	
60	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**15**	**297,19**	**0,52**	**4458**	**8**	**--**	**4364**	**9527**
					296,67	**0,17**	**4450**	**3**		**706**	
61	**1215-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Подводка гибкая. Демонтаж**	**прибор**	**20**	**572,20**	**0,40**	**11444**	**8**	**--**	**8237**	**21255**
					571,80	**0,20**	**11436**	**4**		**1574**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**113473**	**1003**	**--**	**99431**	**229936**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							112470	177	--	17032	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42314				
	Всего заработная плата		Тенге					42168			
		Накладные расходы	Тенге				30361				
		Сметная прибыль	Тенге				5814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				78489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					42168			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				71158				
	Всего заработная плата		Тенге					70479			
		Накладные расходы	Тенге				69070				
		Сметная прибыль	Тенге				11218				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				151446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					70479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				229936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					112647			
		РАЗДЕЛ 9.ОВ									
62	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	342	58,57	0,20	20030	68	--	14398	37182
					58,37	0,10	19962	35		2754	
63	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	2550	371,29	2,86	946782	7293	80406	620420	1692578
					336,90	1,02	859083	2611		125376	
64	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	436	638,70	4,89	278473	2130	23678	182465	497813
					579,51	1,74	252665	759		36875	
65	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	171	58,57	0,20	10015	34	--	7199	18591
					58,37	0,10	9981	18		1377	
66	1215-0103-0501 РСНБ РК 2015	Вентилятор центробежный весом до 0,05 т. Демонтаж	шт.	35	3538,60	15,02	123851	526	--	88988	229866
					3523,58	7,68	123325	269		17027	
67	1215-0102-0806 РСНБ РК 2015	Калорифер массой до 125 кг. Демонтаж	шт.	6	2209,98	72,87	13260	437	--	9393	24465
					2137,10	37,27	12823	224		1812	
68	1215-0101-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	4	487,15	7,41	1949	30	--	1393	3608
					479,74	3,79	1919	15		267	
69	1215-0101-0305 РСНБ РК 2015	Клапан обратный диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	15	1003,00	22,42	15045	336	--	10714	27820
					980,58	11,47	14709	172		2061	
70	1120-1101-0106 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 900х400 мм. Демонтаж	дверь	6	1218,71	111,59	7312	670	--	6691	15124
					1107,12	30,82	6643	185		1120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1120-2001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры ячейковые. Демонтаж	м2 поверхности в свету	11	2124,50	65,76	23369	723	--	22415	49447
					2058,74	20,55	22646	226		3663	
72	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Демонтаж	агрегат	2	3663,24	311,64	7326	623	--	6732	15183
					3351,60	82,92	6703	166		1125	
73	1120-1001-0302 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 100х500х1000 мм. Демонтаж	пластина	4	374,33	23,76	1497	95	--	1394	3123
					350,57	5,14	1402	21		231	
74	1120-1001-0106 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм. Демонтаж	глушитель шума	1	860,31	31,70	860	32	--	822	1817
					828,61	10,27	829	10		135	
75	1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Демонтаж	глушитель шума	10	512,96	16,71	5130	167	--	4914	10847
					496,26	5,14	4963	51		803	
76	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Демонтаж	глушитель шума	9	512,96	16,71	4617	150	--	4422	9762
					496,26	5,14	4466	46		723	
77	1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Демонтаж	глушитель шума	10	720,41	19,28	7204	193	--	6921	15256
					701,13	5,14	7011	51		1130	
78	1120-1001-0105 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-5 диаметром обечайки 400 мм. Демонтаж	глушитель шума	1	860,31	31,70	860	32	--	822	1817
					828,61	10,27	829	10		135	
79	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Демонтаж	м2	2,2658	2580,48	10,92	5847	25	--	5717	12489
					2569,56	5,14	5822	12		925	
80	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Демонтаж	зонт	26	189,48	16,51	4926	429	--	4538	10222
					172,97	5,14	4497	134		757	
81	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Демонтаж	зонт	4	189,48	16,51	758	66	--	698	1573
					172,97	5,14	692	21		116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Демонтаж	зонт	2	253,31	17,88	507	36	--	472	1056
					235,44	5,14	471	10		78	
83	1120-0701-0304 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Демонтаж	зонт	1	292,91	19,04	293	19	--	273	612
					273,87	5,14	274	5		45	
84	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Демонтаж	решетка	229	517,31	21,17	118463	4847	--	112496	249436
					496,14	5,14	113616	1176		18477	
85	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Демонтаж	фильтр	5	4915,30	127,99	24577	640	--	23605	52036
					4787,31	30,08	23937	150		3855	
86	1215-0103-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	545	504,49	15,02	274945	8183	--	195082	507630
					489,47	7,68	266762	4186		37602	
87	1216-0101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	95,2	185,65	--	17674	--	--	12725	32831
					185,65	--	17674	--		2432	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1915571	27785	104084	1345709	3522184
							1783702	10563	--	260901	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1702025				
	Материалы		Тенге				104085				
	Всего заработная плата		Тенге					1587190			
		Накладные расходы	Тенге				1142777				
		Сметная прибыль	Тенге				227584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3072386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1611
		Сметная заработная плата	Тенге					1587190			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				213547				
	Всего заработная плата		Тенге					207074			
	Сдача и испытание		Тенге				10169				
		Накладные расходы	Тенге				202933				
		Сметная прибыль	Тенге				33318				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				449798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					207074			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3522184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1795
		Сметная заработная плата	Тенге					1794265			

РАЗДЕЛ 10.НВК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,13	193017,70	57528,10	25092	7479	--	19599	48267
					135489,60	16796,50	17614	2184		3575	
89	1216-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из труб диаметром 100 мм. Разборка	м	20	793,58	--	15872	--	--	11428	29483
					793,58	--	15872	--		2184	
90	1122-1301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 конструкций колодца	5	3195,93	751,67	15980	3758	--	13716	32072
					2444,26	326,74	12221	1634		2376	
91	1337-0101-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Демонтаж емкости 16м3	шт.	3	33831,28	7679,44	101494	23038	--	51684	165432
					26151,84	2090,95	78456	6273		12254	
92	1215-0101-0308 РСНБ РК 2015	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	1	292,14	7,47	292	7	--	207	540
					284,67	3,51	285	4		40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				158730	34283	--	96634	275794
							124447	10094	--	20429	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				101494				
	Всего заработная плата		Тенге					84728			
		Накладные расходы	Тенге				51684				
		Сметная прибыль	Тенге				12254				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				165432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					84728			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57236				
	Всего заработная плата		Тенге					49812			
		Накладные расходы	Тенге				44951				
		Сметная прибыль	Тенге				8175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				110361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					49812			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				275794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					134540			
		РАЗДЕЛ 11.Вывоз мусора									
93	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1132,13	75,00	--	84910	--		--	91703
					--	--	--	--		6793	
94	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1132,13	297,00	--	336243	--		--	363142
					--	--	--	--		26899	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				421152	--	--	--	454845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	33692	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				421152				
	Транспортные расходы		Тенге				421152				
		Сметная прибыль	Тенге				33692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				454845				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				454845				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

РАЗДЕЛ 1.Фундамент пристройки

1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	119	1869,21	--	222436	--	--	160154	413197
					1869,21	--	222436	--		30607	
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3 основания	18,1	8907,75	1531,20	161230	27715	119068	24874	200993
					798,15	679,54	14447	12300		14888	
3	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битмом"	м3	18,1	39374,59	3512,02	712680	63568	429306	172784	956301
					12144,00	1690,87	219806	30605		70837	
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундамент В20	м3	44,7	37771,65	1072,40	1688393	47936	1588741	56081	1884031
					1156,95	221,73	51716	9911		139558	
5	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные В25. Устройство	м3	79,49	43349,38	1310,03	3445842	104134	3107683	233113	3973271
					2944,08	278,56	234025	22143		294316	
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4089	199767,00	--	81685	--	81685	--	88220
					--	--	--	--		6535	
7	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 СТ РК 2591-2014	т	7,0043	194748,00	--	1364073	--	1364073	--	1473199
					--	--	--	--		109126	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	646,9	852,14	19,42	551247	12561	373566	155033	762782
					255,25	2,45	165120	1582		56502	
9	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная	м2 поверхности	150,85	2374,33	43,07	358168	6496	320623	30076	419304
					205,82	8,56	31049	1291		31060	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	93,7	143,90	66,47	13484	6228	--	7390	22543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					77,44	32,10	7256	3008		1670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8599238**	**268638**	**7384745**	**839505**	**10193841**
							945854	**80841**	--	**755099**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8599238**				
	Материалы		Тенге				**5938988**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1026694**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1445758**				
		Накладные расходы	Тенге				**839504**				
		Сметная прибыль	Тенге				**755099**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10193841**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**964**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1026694**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**10193841**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**964**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1026694**			
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
11	**1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**287,23**	**10300,48**	**2182,63**	**2958606**	**626917**	**1531552**	**865003**	**4129499**
					2785,70	**452,51**	**800137**	**129974**		**305889**	
12	**2103-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013**	**м3**	**287,23**	**6920,00**	--	**1987632**	--	**1987632**	--	**2146642**
					--	--	--	--		**159011**	
13	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,718**	**343484,68**	**2163,08**	**246622**	**1553**	**201172**	**41265**	**310918**
					61137,60	**660,42**	**43897**	**474**		**23031**	
14	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**2490,09**	**2265,90**	**242,45**	**5642294**	**603720**	**1953253**	**2985752**	**9318290**
					1239,04	**50,27**	**3085321**	**125165**		**690244**	
17	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**116**	**479,70**	**247,72**	**55646**	**28736**	**8643**	**28753**	**91151**
					157,47	**52,59**	**18267**	**6100**		**6752**	
18	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,407**	**87715,00**	--	**123415**	--	**123415**	--	**133288**
					--	--	--	--		**9873**	
19	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**11,78**	**48339,63**	**4590,90**	**569441**	**54081**	**408068**	**107163**	**730732**
					9108,00	**888,75**	**107292**	**10470**		**54128**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11583655**	**1315006**	**6213735**	**4027936**	**16860520**
							4054914	**272184**	--	**1248928**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11583655**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**4102689**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4327097**			
	Местные материалы		Тенге				**2111047**				
		Накладные расходы	Тенге				**4027937**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1248927**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16860519**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4289**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4327097**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**16860519**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4289**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4327097**			
РАЗДЕЛ 3.Опора О-1,Балки Б-1-4											
26	**1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Усиление перекрытий**	**т конструкций**	**3,14**	**434712,36**	**25965,87**	**1364997**	**81533**	**1216048**	**58299**	**1537160**
					21470,22	**5437,96**	**67416**	**17075**		**113864**	
27	**2105-0203-0901 РСНБ РК 2015**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш1,322-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**4,0738**	**333751,00**	**--**	**1359635**	**--**	**1359635**	**--**	**1468406**
					--	**--**	**--**	**--**		**108771**	
28	**2106-0405-1301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,65492**	**418576,00**	**--**	**274134**	**--**	**274134**	**--**	**296064**
					--	**--**	**--**	**--**		**21931**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**2998765**	**81533**	**2849817**	**58299**	**3301630**
							67416	**17075**	**--**	**244566**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1359635**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1359635**				
		Сметная прибыль	Тенге				**108771**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1468406**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1639131**				
	Материалы		Тенге				**1216048**				
	Всего заработная плата		Тенге					**84492**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**274134**				
		Накладные расходы	Тенге				**58299**				
		Сметная прибыль	Тенге				**135794**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1833224**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**84492**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**3301630**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**84492**			
РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	5498,0115	1521,36	54,00	8364479	296866	3901440	3529312	12845294
					757,76	44,65	4166173	245466		951503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8364479	296866	3901440	3529312	12845294
							4166173	245466	--	951503	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8364479				
	Материалы		Тенге				3901440				
	Всего заработная плата		Тенге					4411640			
		Накладные расходы	Тенге				3529312				
		Сметная прибыль	Тенге				951503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12845294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3758
		Сметная заработная плата	Тенге					4411640			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				12845294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3758
		Сметная заработная плата	Тенге					4411640			
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ									
70	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	884,76	991,66	26,79	877379	23699	573353	274323	1243839
					316,84	13,00	280327	11506		92136	
77	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1126,26	991,66	26,79	1116864	30168	729852	349202	1583351
					316,84	13,00	356844	14647		117285	
80	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	271,41	991,66	26,79	269146	7270	175882	84152	381561
					316,84	13,00	85994	3530		28264	
84	1111-0101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия наливные. Устройство	м2 стяжки	52,75	1657,77	19,44	87447	1026	21063	61572	160941
					1239,02	2,74	65358	144		11922	
86	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство толщ.50мм-В25	м2 покрытия	2607,71	1592,09	89,93	4151719	234522	3079366	868652	5422001
					321,29	33,08	837831	86267		401630	
87	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	2607,71	807,83	15,70	2106589	40944	1969097	109832	2393735
					37,02	7,78	96548	20294		177314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8609145	337629	6548613	1747733	11185428
							1722902	136388	--	828551	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8609145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**6548614**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1859290**			
		Накладные расходы	Тенге				**1747733**				
		Сметная прибыль	Тенге				**828550**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11185428**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2013**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1859290**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**11185428**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2013**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1859290**			
		РАЗДЕЛ 10.ТИР									
135	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.30ММ**	**м2 стяжки**	**52,2**	**970,16**	**26,13**	**50642**	**1364**	**32905**	**16029**	**72005**
					313,66	**13,00**	**16373**	**679**		**5334**	
136	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**52,2**	**330,31**	**9,10**	**17242**	**475**	**16373**	**581**	**19249**
					7,54	**4,30**	**394**	**225**		**1426**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**67884**	**1839**	**49278**	**16610**	**91254**
							16767	**903**	--	**6760**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**67884**				
	Материалы		Тенге				**49278**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17670**			
		Накладные расходы	Тенге				**16610**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6760**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**91254**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17670**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**91254**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17670**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**88075168**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**26674307**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4649096**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1852590**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**27115916**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**421153**				
		- Накладные расходы	Тенге							**22690611**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6524085**	
Итого:											88 075 168,61
Временные здания и сооружения 1,2%											1 056 902,02
Итого:											89 132 070,63
Зимнее удорожания 1,35%											1 203 282,95
Итого:											90 335 353,59
Непредвиденные работы и затраты 2%											1 806 707,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:											92 142 060,66
Итого в ценах 2018г.											46 071 030,33
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961											48 369 795,07
Итого											94 440 825,40
Итого со скидкой. К=0,9											84 996 742,86
НДС 12%											10 199 609,14
Итого с НДС:											95 196 352,00
Удержание 196352 тенге ошибка в акте №1											196 352,00
Итого к оплате:											95 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ / Нудин Н.М.

Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ /Сакпаров Н.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СМК-4"
_____ / Өмірбек М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / Ермуханов К.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель ТОО "Шындау"
_____ / Ешимкулов Н.Т.