Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 30 » ноября 2017 г.

Заказчик
АО «КазТрансГаз Аймак» Директор Кисметов А.Ж.
130000, Мангистауская область, г.Актау, Промзона, промплощадка ГРС,
а/я 312, тел 8(7292) 605358; 605354.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 30 ноября 2017 года.
ТОО «Oil Construction Company», Заместитель генерального директора по управлению проектами Каримов Н.С.
130000, Мангистауская область, г.Актау, 25 мкр., корпус 46
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
от 30 ноября 2017 г. ТОО «Gas Technology» г.Астана, район «Есиль», Д.Кунаева 14/3.
Сырлыбаев Бауыржан Туримович. Аттестат эксперта КДС и ЖКХ №06271
от «19» ноября 2013года.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от 30 ноября 2017г. ТОО «TC Group» Директор Камардин Р.В., авторский надзор Нестеренко В.М.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Модернизация газораспределительных сетей Бейнеу в пос. Акжигит, Сынгырлау, Тажен, Есет, Кызыласкер Ногайты, Турыш, Сарга Бейнеуского района»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:
Мангистауская область, Бейнеуский район.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

- решение ГУ «Аким Есетского сельского округа Бейнеуского района Мангистауской области» от 24 декабря 2015 года №14;
- решение ГУ «Аким Есетского сельского округа Бейнеуского района Мангистауской области» от 30 декабря 2015 года №15;

- решение ГУ «Аким Есетского сельского округа Бейнеуского района Мангистауской области» от 29 января 2016 года №3;
- решение ГУ «Аким сельского округа Толеп» от 05 января 2016 года №1;
- решение ГУ «Аппарат акима сельского округа Сынгырлау» от 13 января 2016 года №6;
- решение ГУ «Аким Сынгырлауского сельского округа Бейнеуского района Мангистауской области» от 13 января 2016 года №1;
- решение ГУ «Аким Сынгырлауского сельского округа Бейнеуского района Мангистауской области» от 25 декабря 2015 года №11;
- решение ГУ «Аким Сынгырлауского сельского округа Бейнеуского района Мангистауской области» от 18 декабря 2015 года №9;
- решение аппарата ГУ «Аким сельского округа Сарга» от 28 декабря 2015 года №14;
решение ГУ «Аким Самского сельского округа Бейнеуского района Мангистауской области» от 29 декабря 2015 года №4;
- решение ГУ «Аким Самского сельского округа Бейнеуского района Мангистауской области» от 19 января 2016 года №1;
- решение ГУ «Аким сельского округа Ногайты» от 25 декабря 2015 года №3;
- решение ГУ «Аким сельского округа Турыш» от 25 декабря 2015 года №5;
- решения ГУ «Аким села Тажен» от 13 января 2016 года №1, №2;
- решение ГУ «Аким села Тажен» от 23 декабря 2015 года №10;
- решение ГУ «Аким сельского округа Акжигит» от 25 декабря 2015 года №12;
- решение ГУ «Аким сельского округа Акжигит» от 13 января 2016 года №01;
- решение ГУ «Аким села Бейнеу» от 14 декабря 2015 года №1512;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» от 07 декабря 2016 года.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)

Проект № 1299-05-15R ТОО «TC Group».

утвержденного(й)

Мангистауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»

приказ № 100 от 04.08.2016 года

(наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2016 года**
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2017 год**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **16 месяцев**

фактически, месяц: **12 месяцев**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объекта	Материал	Диаметр (мм)	протяженность газопровода (м)

			По проекту	Фактически
Замена газопровода среднего давления на ПЭ Ду130 в с.Есет, Бейнеуский район	Подземный ПЭ100	140х12,7	554,0	554,0
Модернизация сетей газоснабжения низкого давления разных диаметров на Ду100, в с.Есет, Бейнеуский район	Подземный ПЭ100	110х10 32х2,0	1107,0 0,0	1140,0 555,0
	Надземный стальной	89х4,5 57х3,5	0,0 11,0	33,0 0,0
Модернизация сетей газоснабжения низкого давления разных диаметров на Ду100, с.Толеп, Бейнеуский район	Подземный ПЭ100	110х6,6 32х2,0	3687,0 0,0	3723,0 850,0
	Надземный стальной	108х5,0	12,0	12,0
Модернизация газопровода среднего давления Ду100 замена на ПЭ Ду130, с. Сынгырлау , Бейнеуский район	Подземный ПЭ100	160х14,6	2302,0	2320,0
	Надземный стальной	133х4,0 57х3,5	4,0 0,0	4,0 5,0
Модернизация газопровода низкого давления на Ду150 , с. Сынгырлау, Бейнеуский район	Подземный ПЭ10	160х9,5 110х10,0 63х5,8 32х2,0	514,0 0,0 0,0 0,0	540,0 22,0 11,0 60,0
	Надземный стальной	159х6,0	6,0	6,0
Модернизация газопровода среднего давления Ду89 на Ду 100, с.Тажен, Бейнеуский район	Подземный ПЭ10	110х10,0	1003,0	1003,0
	Надземный стальной	108х5,0	6,0	6,0
Модернизация сетей газоснабжения низкого давления разных диаметров на Ду100, с.Тажен, Бейнеуский район	Подземный ПЭ10	110х10,0 32х2,0	4314,0 0,0	4357,0 320,0
	Надземный стальной	108х5,0	50,0	0,0
Модернизация газопровода среднего давления Ду100 на ПЭ Ду130, с. Акжигит, Бейнеуский район	Подземный ПЭ100	160х14,6	1405,0	1 490,0
	Надземный стальной	108х4,0	19,0	19,0
Модернизация сетей газоснабжения низкого давления разных диаметров на Ду100, с. Акжигит, Бейнеуский район	Подземный ПЭ100	110х10,0 32х2,0	9330,0 0,0	9423,0 4275,0
	Надземный стальной	108х5,5	74,0	0,0
Модернизация сетей газоснабжения низкого давления разных диаметров на Ду100 в с. Кызыласкер, Бейнеуский район.	Подземный ПЭ100	110х6,6 32х2,0	4481,0 0,0	4525,0 1350,0
	Надземный стальной	108х4,0	50,0	50,0
Модернизация сетей газоснабжения низкого давления разных диаметров на Ду100 в с.Ногайты, Бейнеуский район.	Подземный ПЭ100	110х6,6 32х3,0	1227 0,0	1197 671,2
Модернизация сетей газоснабжения низкого давления разных диаметров на Ду100 в с.Турыш, Бейнеуского района.	Подземный ПЭ100	110х6,6 32х2,0	4870,0 0,0	5328,0 1290,0
	Надземный стальной	108х4,0	6,3	0,0
Модернизация межпоселкового газопровода высокого давления	Подземный ПЭ100	160х17,9	56 560	56 734

Ду100 на ПЭ Ду130 «Акжигит-Ногайты-Кызыласкер-Турыш», Бейнеуский район.				
Замена существующих ШГРП №24, 26, 30, 32, 34 ,41 на ПГБ (средний-низкий) с.Бейнеу, Бейнеуский район.	Надземный стальной	219х5,0 159х4,5 108х4,0 57х3,0	6,0 12,0 22,0 0,0	6,0 2,0 51,41 18,25
Площадка ПГБ №24			Площадка ПГБ –63,6м^2	
Площадка ПГБ №26			Площадка ПГБ –63,6м^2	
Площадка ПГБ №30			Площадка ПГБ –63,6м^2	
Площадка ПГБ №32			Площадка ПГБ –63,6м^2	
Площадка ПГБ №34			Площадка ПГБ –63,6м^2	
Площадка ПГБ №41			Площадка ПГБ –63,6м^2	
Замена существующих ШГРП №21, 25, 27, 35, 36 на ГСГО (средний-низкий) с.Бейнеу, Бейнеуский район.	Надземный стальной	159х4,5 108х4,0 57х3,0	1,0 10,1 0,0	1,0 23,12 16,61
Площадка ГСГО №21			Площадка ГСГО –14,0м^2	
Площадка ГСГО №25			Площадка ГСГО –28,5м^2	
Площадка ГСГО №27			Площадка ГСГО –42,0м^2	
Площадка ГСГО №35			Площадка ГСГО –4,5м^2	
Площадка ГСГО №36			Площадка ГСГО –4,5м^2	
Замена ШГРП №14 на ГСГО-100/1 в с. Турыш, Бейнеуского района.	Надземный стальной	108х4,0 159х4,5 89х3,5 57х3,0	2,5 0,0 0,0 0,0	3,0 1,5 2,0 2,0
Площадка ГСГО с.Турыш			Площадка ГСГО – 16,5м^2	
Замена ШГРП на ГСГО-100/1 в с. Кызыласкер, Бейнеуского района.	Надземный стальной	108х4,0 159х4,5 89х3,5 57х3,0	8,3 0 0 0	8,3 6,0 1,0 4,0
Площадка ГСГО с.Кызыласкер			Площадка ГСГО – 16,5м^2	
Площадка ГСГО с.Кызыласкер			Площадка ГСГО – 16,5м^2	
Замена ШГРП на ПГБ с. Тажен, Бейнеуского района	Надземный стальной	159х4,5 108х4,0 76х3,5 57х3,0	6,0 0,0 1,0 0,0	6,0 8,0 1,0 3,0
Площадка ПГБ с.Тажен			Площадка ПГБ – 47,5м^2	
Замена существующих ШГРП - 2 шт. на ПГБ- 1 шт. ГСГО-1шт. (средний-низкий) в с. Акжигит, Бейнеуского района.	Надземный стальной	108х4,0 159х4,5 89х3,5 57х3,0	23,5 0 0 0	23,5 2,0 8,0 4,0
Площадка ПГБ с.Акжигит			Площадка ПГБ – 52,5м^2	
Площадка ГСГО с.Акжигит			Площадка ГСГО – 16,5м^2	
Замена ШГРП на ПГБ с. Сынгырлау, Бейнеуского района	Надземный стальной	159х4,5 108х4,0 57х3,0	7,0 10,0 0,0	7,0 10,0 4,0
Площадка ПГБ с.Сынгырлау			Площадка ПГБ – 55,0м^2	
Замена существующих ШГРП на ГСГО (средний-низкий) в с. Есет, Бейнеуского района (2 шт).	Надземный стальной	219х6,0 159х4,5 108х4,0 57х3,5	3,0 0 3,0 7,7	3,0 3,0 5,0 9,0

Площадка ГСГО с.Есет			Площадка ГСГО – 16,5м^2	
Площадка ГСГО с.Есет			Площадка ГСГО – 14,4м^2	
Замена существующих ШГРП на ГСГО (средний-низкий) в с. Сарга, Бейнеуского района	Надземный стальной	108х4,0 89х3,5 57х3,0	6,0 0,0 0,0	6,0 2,0 5,0
Площадка ГСГО с.Сарга			Площадка ГСГО – 14,4м^2	
Площадка ГСГО с.Сарга			Площадка ГСГО – 14,4м^2	
Замена существующих ШГРП на ГСГО (средний-низкий) в с. Ногайты, Бейнеуского района	Надземный стальной	159х4,5 108х4,0 89х3,5 57х3,0	0,0 0,0 0,0 0,0	1,5 3,0 2,0 3,0
Площадка ГСГО с.Ногайты			Площадка ГСГО – 14,4м^2	

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопроводы низкого давления выполнены из стальной электросварной трубы Диаметром 219х5,0, 219х6,0, 159х4,5, 133х4,0, 108х4,0, 108х5,0, 89х3,5, 76х3,5, 57х3,5, 32х2,5; полиэтиленовых труб диаметром 160х14,6, 160х9,5, 110х10,0, 110х6,6, 32х3.

Прокладка газопроводов выполнена надземным и подземным способом.

Надземный газопровод окрашен двумя слоями эмали ПФ 115 по огрунтовке из ГФ-021 в соответствии со СНиП РК 2.01-19-2004.

Газопровод среднего давления выполнен из полиэтиленовых труб диаметром 160х14,6; 140х12,7, 110х10 и из стальной электросварной трубы диаметром 133х4,0, 108х5,0, 108х4,0, 57х3,5

Газопровод высокого давления выполнен из полиэтиленовых труб диаметром 160х17,9

Замена существующих ШГРП на ГСГО-100 и ПГБ-100 с регуляторами РДБК1-100/70.

Газовые оборудования в шкафном и блочном исполнении в полной заводской готовности установлены на железобетонные площадки в ограждении прямоугольной конфигурации с размерами в плане с устройством калитки.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:

по проекту 23 единиц;

фактически 23 единиц.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7Сметная стоимость п о утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего ***1 205 118*** тысяч тенге с НДС 12%, в том числе строительно-монтажных работ ***844 695*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***113 239*** тысяч тенге, прочие затраты ***247 184*** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***1 096 548,635*** тысяч тенге с НДС 12%, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***844 706,979*** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***113 241,126*** тысяч тенге;

стоимость прочих затрат ***138 600,530*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ принять в эксплуатацию
«Модернизация газораспределительных сетей Бейнеу в пос. Акжигит, Сынгырлау, Тажен, Есет, Кызыласкер Ногайты, Турыш, Сарга Бейнеуского района»
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **АО «КазТрансГаз Аймак»** **Кисметов А.Ж.**
(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Технический надзор: **ТОО «Gas Technology»** **Сырлыбаев Б.Т.**
(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Авторский надзор: **ТОО «FC Group»** **Нестеренко В.М.**
(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Подрядчик: **ТОО «OIL Construction Company»** **Каримов Н.С.**
(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)