Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства города Актобе",Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Алтынсарина, 31, кв.(офис) 57е, тел.: +7,,, 7132 41 78 06 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140005361
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Мунай Сервис Актобе",030000, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Маресьева, дом № 103, корпус А, к.405, тел.: +7, 7132 906245 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060740005442
Договор (контракт)	Договор о гос. закупках работ №03-3/639 от 20.12.17г. Доп.согл. №1 от 21.12.17г	

Номер документа	Дата составления
4	24.04.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 300 мест в поселке Украинка города Актобе			работа	1	36 082 343,82	36 082 343,82
				Итого	1	x	36 082 343,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Мурзагалиев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.04.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта Строительство средней школы на 300 мест в поселке Украинка г.Актобе.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		03-3/639	20.12.2017				
		Доп.соглашение №1	21.07.2017				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2017г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	150 954 944,86	32 216 378,411					18 114 593,38	169 069 538,24
Общестроительные работы		32 216 378,411					3 865 965,409	36 082 343,82
Итого за отчетный месяц:		32 216 378,411					3 865 965,409	36 082 343,82

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
ТОО "Строй МунайСервис Актобе"
_____ Мурзагалиев Б.К.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"**

Наименование объекта Строительство средней школы на 300 мест в поселке Украинка г.Актобе.

Акт

приемки выполненных работ апрель 2018 года

Основание:

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1а					
23	**Е11-060701-0101**	**Балки фундаментные. Устройство из сульфатостойкого бетона В20**	**м3**	**6,777175**		**32652,5548**	**221292,09**
		Итого оплата труда:				**8974,75**	**60823,45**
		Итого эксплуатация машин:				**2391,14**	**16205,18**
		Итого материалов:				**21811,87**	**147822,87**
		НР первого уровня	%	48,5		4352,75	29499,35
		НР второго уровня	%	4,24		1569,03	10633,59
		Накладные расходы	%	--		5921,78	40132,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3085,95	20914,02
		Сметная стоимость:				**41660,28**	**282339,02**
26	**Е11-070101-0106 11-070101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**98,0000**		**3399,85**	**333185,68**
		Итого оплата труда:				**2184,71**	**214101,23**
		Итого эксплуатация машин:				**1868,54**	**183116,79**
		НР первого уровня	%	62,1		1356,70	132956,87
		НР второго уровня	%	4,24		201,68	19764,44
		Накладные расходы	%	--		1558,38	152721,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		396,66	38872,56
		Сметная стоимость:				**5354,89**	**524779,55**

29	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1447,0000**	**730,75**	**1057392,00**
		Итого оплата труда:			**181,24**	**262249,24**
		Итого эксплуатация машин:			**12,16**	**17588,55**
		Итого материалов:			**539,07**	**780032,67**
		НР первого уровня	%	50,8	92,07	133222,62
		НР второго уровня	%	4,24	34,89	50482,06
		Накладные расходы	%	--	126,96	183704,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,62	99287,74
		Сметная стоимость:			**926,32**	**1340384,46**
30	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (горинтальная)**	**м2 поверхности**	**342,0000**	**730,75**	**249915,74**
		Итого оплата труда:			**181,24**	**61982,89**
		Итого эксплуатация машин:			**12,16**	**4157,07**
		Итого материалов:			**539,07**	**184361,56**
		НР первого уровня	%	50,8	92,07	31487,31
		НР второго уровня	%	4,24	34,89	11931,49
		Накладные расходы	%	--	126,96	43418,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,62	23466,76
		Сметная стоимость:			**926,32**	**316801,30**
31	**С121-020401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**3,9200**	**14576,50**	**57139,88**
		НР второго уровня	%	4,24	618,04	2422,73
		Накладные расходы	%	--	618,04	2422,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1215,56	4765,01
		Сметная стоимость:			**16410,11**	**64327,62**

РАЗДЕЛ 3.Колонны

32	**Е11-070502-0102**	**Колонны массой до 3 т. Установка в стаканы фундаментов**	**шт.**	**79,0000**	**8701,02**	**687380,29**
		Итого оплата труда:			**5371,37**	**424338,47**
		Итого эксплуатация машин:			**3058,71**	**241637,86**
		Итого материалов:			**1342,01**	**106019,05**
		НР первого уровня	%	62,1	3335,62	263514,19
		НР второго уровня	%	4,24	510,35	40317,93
		Накладные расходы	%	--	3845,98	303832,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1003,76	79296,99
		Сметная стоимость:			**13550,75**	**1070509,40**
38	**Е11-070509-0104**	**Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка**	**шт.**	**51,0000**	**6348,69**	**323783,28**
		Итого оплата труда:			**3445,10**	**175699,99**
		Итого материалов:			**1976,34**	**100793,23**
		НР первого уровня	%	62,1	2139,41	109109,69
		НР второго уровня	%	4,24	359,90	18354,66
		Накладные расходы	%	--	2499,30	127464,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	707,84	36099,81
		Сметная стоимость:			**9555,83**	**487347,44**
45	**Е11-070503-0106**	**Ригели, масса до 2 т. Укладка**	**шт.**	**9,0000**	**3541,95**	**31877,51**
		Итого оплата труда:			**2422,59**	**21803,29**
		Итого эксплуатация машин:			**1198,79**	**10789,11**
		Итого материалов:			**189,56**	**1706,07**
		НР первого уровня	%	62,1	1504,43	13539,84
		НР второго уровня	%	4,24	213,97	1925,70
		Накладные расходы	%	--	1718,39	15465,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	420,83	3787,44
		Сметная стоимость:			**5681,17**	**51130,50**
47	**Е11-070503-0107**	**Ригели, масса до 3 т. Укладка**	**шт.**	**35,0000**	**12174,77**	**426116,82**
		Итого оплата труда:			**4518,44**	**158145,39**
		Итого эксплуатация машин:			**1745,76**	**122203,32**
		Итого материалов:			**6298,34**	**220442,01**
		НР первого уровня	%	62,1	2805,95	98208,29
		НР второго уровня	%	4,24	635,18	22231,39
		Накладные расходы	%	--	3441,13	120439,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1249,27	43724,52
		Сметная стоимость:			**16865,17**	**590281,00**

49	**Е11-070503-0108**	**Ригели, масса до 5 т. Укладка**	**шт.**	**24,0000**		**23892,49**	**573419,67**
		Итого оплата труда:				**5703,31**	**136879,40**
		Итого эксплуатация машин:				**2206,38**	**52953,19**
		Итого материалов:				**16487,47**	**395699,32**
		НР первого уровня	%	62,1		3541,75	85002,11
		НР второго уровня	%	4,24		1163,21	27917,08
		Накладные расходы	%	--		4704,97	112919,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2287,80	54907,11
		Сметная стоимость:				**30885,25**	**741245,97**
54	**Е11-070106-0403**	**Панели стеновые.Герметизация полиуретановым герметиком горизонтальных швов**	**м шва**	**132,0000**		**1925,06**	**254108,12**
		Итого эксплуатация машин:				**51,77**	**6833,69**
		Итого материалов:				**1744,85**	**230320,53**
		НР первого уровня	%	62,1		79,76	10528,37
		НР второго уровня	%	4,24		85,00	11220,59
		Накладные расходы	%	--		164,76	21748,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,19	22068,57
		Сметная стоимость:				**2257,01**	**297925,64**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете			Тенге				**5767071,90**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3-1-4

2	**прайслист" ТеплоСнаб-НС" ТПРАЙСЛИСТ"ТЕПЛОСНАБ-НС"**	**Тепломеханическое оборудование модульного автономного источника теплоснабжения**	**комплект**	**1,0000**		**21197937,9**	**21197937,86**
		НР второго уровня	%	4,24		898792,57	898792,57
		Накладные расходы	%	--		898792,57	898792,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1767738,43	1767738,43
		Сметная стоимость:				**23864468,86**	**23864468,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете			Тенге				**23864468,86**

ИТОГО по акту: **29631541**

оборудование **0**

Временные здания и сооружения 1,5%	444473
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%	625581
Итого по сметному расчету	30 701 594,96
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г. К=1,0599383	32 541 796,37
Итого с понижающим коэфициентом К=0,99	32 216 378,41
НДС в текущих ценах 12%	3 865 965,41
Итого в текущих ценах с НДС 12%	**36 082 343,82**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдела строительства города Актобе"

_____Алимбаев А.С.

Технический надзор ТОО "DS&V"

_____Кинбаев Т.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

_____Мурзагалиев Б.К.

Расценки по смете проверены