Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Алтынсарина, 31, кв.(офис) 57е, тел.: +7,,, 7132 41 78 06** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Мунай Сервис Актобе",030000, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Маресьева, дом № 103, корпус А, к.405, тел.: +7, 7132 906245** — **060740005442**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ №03-3/639 от 20.12.17г. Доп.согл. №1 от 21.12.17г

Номер документа	Дата составления
8	22.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 300 мест в поселке Украинка города Актобе			работа	1	72 394 361,31	72 394 361,31
				Итого	1	x	72 394 361,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Мурзагалиев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.06.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта Строительство средней школы на 300 мест в поселке Украинка г.Актобе.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		03-3/639	20.12.2017				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2017г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	353 033 795,02	64 637 822,62					42 364 055,40	395 397 850,43
Общестроительные работы		64 637 822,6					7 756 538,7	72 394 361,3
Итого за отчетный месяц:		64 637 822,6					7 756 538,7	72 394 361,3

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
ТОО "Строй МунайСервис Актобе"
_____ Мурзагалиев Б.К.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"**

Наименование объекта Строительство средней школы на 300 мест в поселке Украинка г.Актобе.

Акт

приемки выполненных работ июнь 2018 года

Основание:

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1а					
		на общестроительные работы ниже отметки 0.00					
		РАЗДЕЛ 5.Плиты перекрытия					
41	**Е11-070504-0106 11**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**94,0000**		**4513,53**	**424271,54**
		НР первого уровня	%	62,1		1515,92	142496,42
		НР второго уровня	%	4,24		255,65	24030,96
		Накладные расходы	%	--		1771,57	166527,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,81	47263,92
		Сметная стоимость:				**6787,90**	**638062,83**
		РАЗДЕЛ 9.Каркасы Кр1,Кр2					
73	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка установка каркасов Кр1,Кр2**	**т стальных элементов**	**0,0142**		**51791,62**	**734,41**
		НР первого уровня	%	62,1		24630,25	349,26
		НР второго уровня	%	4,24		3240,29	45,95
		Накладные расходы	%	--		27870,53	395,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372,97	90,37
		Сметная стоимость:				**86035,13**	**1219,98**
74	**Е11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0142**		**13766,44**	**195,21**
		НР первого уровня	%	48,5		6304,72	89,40

		НР второго уровня	%	4,24	851,02	12,07
		Накладные расходы	%	--	7155,74	101,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1673,77	23,73
		Сметная стоимость:			**22595,95**	**320,41**
75	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0142**	**148250,36**	**2102,19**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	89,13
		Накладные расходы	%	--	6285,82	89,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	175,31
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**2366,63**
		РАЗДЕЛ 10.Монолитные участки				
76	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона В25**	**м3**	**37,4000**	**29419,34**	**1100283,21**
		НР первого уровня	%	48,5	3233,56	120935,20
		НР второго уровня	%	4,24	1384,48	51779,66
		Накладные расходы	%	--	4618,04	172714,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2722,99	101839,85
		Сметная стоимость:			**36760,37**	**1374837,92**
77	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0218**	**148250,36**	**3225,93**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	136,78
		Накладные расходы	%	--	6285,82	136,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	269,02
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**3631,72**
78	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1937**	**148250,36**	**28710,76**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	1217,34
		Накладные расходы	%	--	6285,82	1217,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	2394,25
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**32322,34**
79	**Е11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2154**	**13766,44**	**2965,62**

		НР первого уровня	%	48,5	6304,72	1358,19
		НР второго уровня	%	4,24	851,02	183,33
		Накладные расходы	%	--	7155,74	1541,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1673,77	360,57
		Сметная стоимость:			**22595,95**	**4867,71**
80	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3047**	**148250,36**	**45172,48**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	1915,31
		Накладные расходы	%	--	6285,82	1915,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	3767,02
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**50854,81**
81	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5320**	**148250,36**	**78869,04**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	3344,05
		Накладные расходы	%	--	6285,82	3344,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	6577,05
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**88790,14**
82	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,2004**	**148250,36**	**177956,17**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	7545,34
		Накладные расходы	%	--	6285,82	7545,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	14840,12
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**200341,64**
83	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1638**	**148250,36**	**24282,22**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	1029,57
		Накладные расходы	%	--	6285,82	1029,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	2024,94
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**27336,73**
84	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5600**	**148250,36**	**83024,95**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	3520,26
		Накладные расходы	%	--	6285,82	3520,26

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	6923,62
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**93468,82**
85	**С121-050301-3201 2**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1929**	**148250,36**	**28594,97**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	1212,43
		Накладные расходы	%	--	6285,82	1212,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	2384,59
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**32191,99**
86	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1039**	**148250,36**	**15400,25**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	652,97
		Накладные расходы	%	--	6285,82	652,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	1284,26
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**17337,48**
87	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1280**	**148250,36**	**18981,98**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	804,84
		Накладные расходы	%	--	6285,82	804,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	1582,94
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**21369,76**
88	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1642**	**148250,36**	**24345,67**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	1032,26
		Накладные расходы	%	--	6285,82	1032,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	2030,23
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**27408,17**
89	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0077**	**148250,36**	**1147,46**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	48,65
		Накладные расходы	%	--	6285,82	48,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	95,69
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**1291,80**

90	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0689**	**148250,36**	**10212,37**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	433,00
		Накладные расходы	%	--	6285,82	433,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	851,63
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**11497,01**
91	**Е11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0766**	**13766,44**	**1054,87**
		НР первого уровня	%	48,5	6304,72	483,11
		НР второго уровня	%	4,24	851,02	65,21
		Накладные расходы	%	--	7155,74	548,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1673,77	128,25
		Сметная стоимость:			**22595,95**	**1731,44**
92	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0240**	**148250,36**	**3562,46**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	151,05
		Накладные расходы	%	--	6285,82	151,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	297,08
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**4010,58**
93	**Е11-080101-0303**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**2,5920**	**1894,73**	**4911,15**
		НР первого уровня	%	50,8	80,50	208,65
		НР второго уровня	%	4,24	83,75	217,08
		Накладные расходы	%	--	164,25	425,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	164,72	426,95
		Сметная стоимость:			**2223,70**	**5763,83**
94	**С121-070203-0401**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0726**	**24210,01**	**1757,07**
		НР второго уровня	%	4,24	1026,50	74,50
		Накладные расходы	%	--	1026,50	74,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2018,92	146,53
		Сметная стоимость:			**27255,44**	**1978,09**
95	**С121-130804-1101**	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	**кг**	**19,8720**	**547,44**	**10878,73**

		НР второго уровня	%	4,24	23,21	461,26
		Накладные расходы	%	--	23,21	461,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	45,65	907,20
		Сметная стоимость:			**616,30**	**12247,18**
96	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0403**	**148250,36**	**5968,56**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	253,07
		Накладные расходы	%	--	6285,82	253,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	497,73
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**6719,36**
97	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1031**	**148250,36**	**15281,65**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	647,94
		Накладные расходы	%	--	6285,82	647,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	1274,37
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**17203,96**
98	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,5057**	**13766,44**	**6961,41**
		НР первого уровня	%	48,5	6304,72	3188,17
		НР второго уровня	%	4,24	851,02	430,34
		Накладные расходы	%	--	7155,74	3618,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1673,77	846,39
		Сметная стоимость:			**22595,95**	**11426,32**
		РАЗДЕЛ 11.Монолитные стены				
99	**Е11-060401-0105 11-060401-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство из бетона В25**	**м3**	**1,2100**	**31098,64**	**37629,36**
		НР первого уровня	%	48,5	3693,90	4469,62
		НР второго уровня	%	4,24	1475,20	1785,00
		Накладные расходы	%	--	5169,10	6254,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2901,42	3510,72
		Сметная стоимость:			**39169,17**	**47394,69**

100	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0233**	**148250,36**	**3457,20**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	146,59
		Накладные расходы	%	--	6285,82	146,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	288,30
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**3892,09**
101	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0532**	**148250,36**	**7883,95**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	334,28
		Накладные расходы	%	--	6285,82	334,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	657,46
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**8875,69**
102	**С121-050301-3501 21-050301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0008**	**178243,21**	**133,68**
		НР второго уровня	%	4,24	7557,51	5,67
		Накладные расходы	%	--	7557,51	5,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14864,06	11,15
		Сметная стоимость:			**200664,78**	**150,50**
103	**Е11-060401-0105 11-060401-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство из бетона В25**	**м3**	**1,0300**	**31098,64**	**32031,60**
		НР первого уровня	%	48,5	3693,90	3804,72
		НР второго уровня	%	4,24	1475,20	1519,46
		Накладные расходы	%	--	5169,10	5324,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2901,42	2988,46
		Сметная стоимость:			**39169,17**	**40344,24**

104	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0201**	**148250,36**	**2985,76**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	126,60
		Накладные расходы	%	--	6285,82	126,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	248,99
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**3361,35**
105	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0458**	**148250,36**	**6783,94**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	287,64
		Накладные расходы	%	--	6285,82	287,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	565,73
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**7637,30**
106	**С121-050301-3501 21-050301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0008**	**178243,21**	**133,68**
		НР второго уровня	%	4,24	7557,51	5,67
		Накладные расходы	%	--	7557,51	5,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14864,06	11,15
		Сметная стоимость:			**200664,78**	**150,50**
107	**Е11-060401-0105 11-060401-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство из бетона В25**	**м3**	**1,3700**	**31098,64**	**42605,14**
		НР первого уровня	%	48,5	3693,90	5060,64
		НР второго уровня	%	4,24	1475,20	2021,03
		Накладные расходы	%	--	5169,10	7081,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2901,42	3974,95
		Сметная стоимость:			**39169,17**	**53661,76**

108	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0194**	**148250,36**	**2873,09**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	121,82
		Накладные расходы	%	--	6285,82	121,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	239,59
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**3234,50**
109	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0584**	**148250,36**	**8657,82**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	367,09
		Накладные расходы	%	--	6285,82	367,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	721,99
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**9746,91**
110	**С121-050301-3501 21-050301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0010**	**178243,21**	**178,24**
		НР второго уровня	%	4,24	7557,51	7,56
		Накладные расходы	%	--	7557,51	7,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14864,06	14,86
		Сметная стоимость:			**200664,78**	**200,66**
111	**Е11-060401-0105 11-060401-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство из бетона В25**	**м3**	**1,0600**	**31098,64**	**32964,56**
		НР первого уровня	%	48,5	3693,90	3915,53
		НР второго уровня	%	4,24	1475,20	1563,72
		Накладные расходы	%	--	5169,10	5479,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2901,42	3075,51
		Сметная стоимость:			**39169,17**	**41519,32**

112	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0224**	**148250,36**	**3326,74**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	141,05
		Накладные расходы	%	--	6285,82	141,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	277,42
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**3745,22**
113	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0532**	**148250,36**	**7883,95**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	334,28
		Накладные расходы	%	--	6285,82	334,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	657,46
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**8875,69**
114	**С121-050301-3501 21-050301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0008**	**178243,21**	**133,68**
		НР второго уровня	%	4,24	7557,51	5,67
		Накладные расходы	%	--	7557,51	5,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14864,06	11,15
		Сметная стоимость:			**200664,78**	**150,50**
115	**Е11-060401-0105 11-060401-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство из бетона В25**	**м3**	**0,8600**	**31098,64**	**26744,83**
		НР первого уровня	%	48,5	3693,90	3176,75
		НР второго уровня	%	4,24	1475,20	1268,68
		Накладные расходы	%	--	5169,10	4445,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2901,42	2495,22
		Сметная стоимость:			**39169,17**	**33685,48**

116	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0163**	**148250,36**	**2419,45**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	102,58
		Накладные расходы	%	--	6285,82	102,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	201,76
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**2723,79**
117	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0383**	**148250,36**	**5683,92**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	241,00
		Накладные расходы	%	--	6285,82	241,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	473,99
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**6398,91**
118	**С121-050301-3501 21-050301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0008**	**178243,21**	**133,68**
		НР второго уровня	%	4,24	7557,51	5,67
		Накладные расходы	%	--	7557,51	5,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14864,06	11,15
		Сметная стоимость:			**200664,78**	**150,50**
119	**Е11-060401-0105 11-060401-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство из бетона В25**	**м3**	**1,3500**	**31098,64**	**41983,17**
		НР первого уровня	%	48,5	3693,90	4986,76
		НР второго уровня	%	4,24	1475,20	1991,53
		Накладные расходы	%	--	5169,10	6978,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2901,42	3916,92
		Сметная стоимость:			**39169,17**	**52878,38**

120	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0212**	**148250,36**	**3142,91**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	133,26
		Накладные расходы	%	--	6285,82	133,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	262,09
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**3538,26**
121	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0542**	**148250,36**	**8029,24**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	340,44
		Накладные расходы	%	--	6285,82	340,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	669,57
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**9039,25**
122	**С121-050301-3501 21-050301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0008**	**178243,21**	**133,68**
		НР второго уровня	%	4,24	7557,51	5,67
		Накладные расходы	%	--	7557,51	5,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14864,06	11,15
		Сметная стоимость:			**200664,78**	**150,50**
123	**Е11-060401-0105 11-060401-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство из бетона В25**	**м3**	**1,3500**	**31098,64**	**41983,17**
		НР первого уровня	%	48,5	3693,90	4986,76
		НР второго уровня	%	4,24	1475,20	1991,53
		Накладные расходы	%	--	5169,10	6978,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2901,42	3916,92
		Сметная стоимость:			**39169,17**	**52878,38**

124	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0212**	**148250,36**	**3142,91**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	133,26
		Накладные расходы	%	--	6285,82	133,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	262,09
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**3538,26**
125	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0592**	**148250,36**	**8776,42**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	372,12
		Накладные расходы	%	--	6285,82	372,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	731,88
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**9880,42**
126	**С121-050301-3501 21-050301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0008**	**178243,21**	**133,68**
		НР второго уровня	%	4,24	7557,51	5,67
		Накладные расходы	%	--	7557,51	5,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14864,06	11,15
		Сметная стоимость:			**200664,78**	**150,50**
127	**Е11-060401-0105 11-060401-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство из бетона В25**	**м3**	**1,3500**	**31098,64**	**41983,17**
		НР первого уровня	%	48,5	3693,90	4986,76
		НР второго уровня	%	4,24	1475,20	1991,53
		Накладные расходы	%	--	5169,10	6978,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2901,42	3916,92
		Сметная стоимость:			**39169,17**	**52878,38**

128	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0180**	**148250,36**	**2671,47**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	113,27
		Накладные расходы	%	--	6285,82	113,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	222,78
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**3007,52**
129	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0442**	**148250,36**	**6555,63**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	277,96
		Накладные расходы	%	--	6285,82	277,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	546,69
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**7380,28**
130	**С121-050301-3501 21-050301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0008**	**178243,21**	**133,68**
		НР второго уровня	%	4,24	7557,51	5,67
		Накладные расходы	%	--	7557,51	5,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14864,06	11,15
		Сметная стоимость:			**200664,78**	**150,50**
		РАЗДЕЛ 12.Перекрытия на отметках -0.3,-0.24,-1.44				
131	**Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	**м3**	**3,1000**	**34143,58**	**105845,11**
		НР первого уровня	%	48,5	3133,53	9713,96
		НР второго уровня	%	4,24	1580,55	4899,70
		Накладные расходы	%	--	4714,08	14613,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3108,61	9636,70
		Сметная стоимость:			**41966,28**	**130095,48**

132	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1803**	**148250,36**	**26726,57**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	1133,21
		Накладные расходы	%	--	6285,82	1133,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	2228,78
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**30088,56**
133	**С121-050301-3001 21-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0104**	**149403,93**	**1559,78**
		НР второго уровня	%	4,24	6334,73	66,13
		Накладные расходы	%	--	6334,73	66,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12459,09	130,07
		Сметная стоимость:			**168197,75**	**1755,98**
134	**Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	**м3**	**0,6000**	**34143,58**	**20486,15**
		НР первого уровня	%	48,5	3133,53	1880,12
		НР второго уровня	%	4,24	1580,55	948,33
		Накладные расходы	%	--	4714,08	2828,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3108,61	1865,17
		Сметная стоимость:			**41966,28**	**25179,77**
135	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0423**	**148250,36**	**6270,99**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	265,89
		Накладные расходы	%	--	6285,82	265,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	522,95
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**7059,83**

136	**С121-050301-3001 21-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0023**	**149403,93**	**346,62**
		НР второго уровня	%	4,24	6334,73	14,70
		Накладные расходы	%	--	6334,73	14,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12459,09	28,91
		Сметная стоимость:			**168197,75**	**390,22**
137	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**1,1968**	**10006,73**	**11976,06**
		НР первого уровня	%	60,9	1813,08	2169,89
		НР второго уровня	%	4,24	501,16	599,79
		Накладные расходы	%	--	2314,24	2769,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	985,68	1179,66
		Сметная стоимость:			**13306,65**	**15925,40**
138	**Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	**м3**	**3,2000**	**34143,58**	**109259,47**
		НР первого уровня	%	48,5	3133,53	10027,31
		НР второго уровня	%	4,24	1580,55	5057,76
		Накладные расходы	%	--	4714,08	15085,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3108,61	9947,56
		Сметная стоимость:			**41966,28**	**134292,10**
139	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1875**	**148250,36**	**27791,01**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	1178,34
		Накладные расходы	%	--	6285,82	1178,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	2317,55
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**31286,90**

140	**С121-050301-3001 21-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0104**	**149403,93**	**1559,78**
		НР второго уровня	%	4,24	6334,73	66,13
		Накладные расходы	%	--	6334,73	66,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12459,09	130,07
		Сметная стоимость:			**168197,75**	**1755,98**
141	**Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	**м3**	**3,0000**	**34143,58**	**102430,75**
		НР первого уровня	%	48,5	3133,53	9400,60
		НР второго уровня	%	4,24	1580,55	4741,65
		Накладные расходы	%	--	4714,08	14142,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3108,61	9325,84
		Сметная стоимость:			**41966,28**	**125898,85**
142	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1767**	**148250,36**	**26195,84**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	1110,70
		Накладные расходы	%	--	6285,82	1110,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	2184,52
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**29491,07**
143	**С121-050301-3001 21-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0104**	**149403,93**	**1559,78**
		НР второго уровня	%	4,24	6334,73	66,13
		Накладные расходы	%	--	6334,73	66,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12459,09	130,07
		Сметная стоимость:			**168197,75**	**1755,98**

144	**Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	**м3**	**3,8400**	**34143,58**	**131111,36**
		НР первого уровня	%	48,5	3133,53	12032,77
		НР второго уровня	%	4,24	1580,55	6069,31
		Накладные расходы	%	--	4714,08	18102,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3108,61	11937,08
		Сметная стоимость:			**41966,28**	**161150,52**
145	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2771**	**148250,36**	**41083,14**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	1741,93
		Накладные расходы	%	--	6285,82	1741,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	3426,01
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**46251,07**
146	**С121-050301-3001 21-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0139**	**149403,93**	**2079,70**
		НР второго уровня	%	4,24	6334,73	88,18
		Накладные расходы	%	--	6334,73	88,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12459,09	173,43
		Сметная стоимость:			**168197,75**	**2341,31**
147	**Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	**м3**	**0,9700**	**34143,58**	**33119,28**
		НР первого уровня	%	48,5	3133,53	3039,53
		НР второго уровня	%	4,24	1580,55	1533,13
		Накладные расходы	%	--	4714,08	4572,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3108,61	3015,36
		Сметная стоимость:			**41966,28**	**40707,29**

148	**С121-050301-3501 21-050301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0366**	**178243,21**	**6530,83**
		НР второго уровня	%	4,24	7557,51	276,91
		Накладные расходы	%	--	7557,51	276,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14864,06	544,62
		Сметная стоимость:			**200664,78**	**7352,36**
149	**С121-050301-3001 21-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0031**	**149403,93**	**457,18**
		НР второго уровня	%	4,24	6334,73	19,38
		Накладные расходы	%	--	6334,73	19,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12459,09	38,12
		Сметная стоимость:			**168197,75**	**514,69**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**3955262,24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1б

на общестроительные работы выше отметки 0.00

РАЗДЕЛ 1.Сборные элементы первого этажа

1	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**	**2980,33**	**29803,27**
		НР первого уровня	%	62,1	979,74	9797,41
		НР второго уровня	%	4,24	167,91	1679,07
		Накладные расходы	%	--	1147,65	11476,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	330,24	3302,38
		Сметная стоимость:			**4458,21**	**44582,12**
2	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**176,0000**	**4513,53**	**794380,75**
		НР первого уровня	%	62,1	1515,92	266801,80

		НР второго уровня	%	4,24	255,65	44994,14
		Накладные расходы	%	--	1771,57	311795,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	502,81	88494,14
		Сметная стоимость:			**6787,90**	**1194670,83**
4	**Е11-070509-0102 11-070509-0102**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**	**4801,24**	**4801,24**
		НР первого уровня	%	62,1	1449,32	1449,32
		НР второго уровня	%	4,24	265,02	265,02
		Накладные расходы	%	--	1714,34	1714,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	521,25	521,25
		Сметная стоимость:			**7036,83**	**7036,83**
5	**Е11-070509-0103 11-070509-0103**	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**	**5273,56**	**10547,12**
		НР первого уровня	%	62,1	1641,94	3283,88
		НР второго уровня	%	4,24	293,22	586,43
		Накладные расходы	%	--	1935,16	3870,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	576,70	1153,39
		Сметная стоимость:			**7785,41**	**15570,83**
6	**Е11-070509-0104 11-070509-0104**	**Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**	**6348,69**	**63486,92**
		НР первого уровня	%	62,1	2139,41	21394,06
		НР второго уровня	%	4,24	359,90	3598,95
		Накладные расходы	%	--	2499,30	24993,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	707,84	7078,39
		Сметная стоимость:			**9555,83**	**95558,32**
8	**Е11-070503-0105 11-070503-0105 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**	**2342,00**	**7026,01**
		НР первого уровня	%	62,1	1007,91	3023,74
		НР второго уровня	%	4,24	142,04	426,11
		Накладные расходы	%	--	1149,95	3449,85

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	279,36	838,07
		Сметная стоимость:			**3771,31**	**11313,93**
10	**Е11-070503-0106 11-070503-0106 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 2 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**13,0000**	**3541,95**	**46045,30**
		НР первого уровня	%	62,1	1504,43	19557,55
		НР второго уровня	%	4,24	213,97	2781,56
		Накладные расходы	%	--	1718,39	22339,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	420,83	5470,75
		Сметная стоимость:			**5681,17**	**73855,17**
12	**Е11-070503-0107 11-070503-0107 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**79,0000**	**12174,77**	**961806,54**
		НР первого уровня	%	62,1	2805,95	221670,12
		НР второго уровня	%	4,24	635,18	50179,41
		Накладные расходы	%	--	3441,13	271849,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1249,27	98692,49
		Сметная стоимость:			**16865,17**	**1332348,56**
14	**Е11-070503-0108 11-070503-0108 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 5 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**23,0000**	**23892,49**	**549527,19**
		НР первого уровня	%	62,1	3541,75	81460,35
		НР второго уровня	%	4,24	1163,21	26753,87
		Накладные расходы	%	--	4704,97	108214,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2287,80	52619,31
		Сметная стоимость:			**30885,25**	**710360,72**
16	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,1567**	**326050,34**	**51098,61**
		Итого материалов:			**161912,03**	**25374,85**
		НР первого уровня	%	62,1	96447,73	15115,29

		НР второго уровня	%	4,24	17913,92	2807,47
		Накладные расходы	%	--	114361,64	17922,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35232,96	5521,71
		Сметная стоимость:			**475644,94**	**74543,08**
17	**С121-050106-2403 21-050106-2403**	**Прокат сортовой стальной горячекатанный из углеродистой стали шириной 90мм,толщиной 12мм**	**т**	**0,1326**	**211256,39**	**28012,60**
		НР второго уровня	%	4,24	8957,27	1187,73
		Накладные расходы	%	--	8957,27	1187,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17617,09	2336,03
		Сметная стоимость:			**237830,75**	**31536,36**
18	**С121-020101-0701 21-020101-0701**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**7,8826**	**18327,67**	**144469,69**
		НР второго уровня	%	4,24	777,09	6125,51
		Накладные расходы	%	--	777,09	6125,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1528,38	12047,62
		Сметная стоимость:			**20633,14**	**162642,82**
19	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6378**	**148250,36**	**94550,23**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	4008,93
		Накладные расходы	%	--	6285,82	4008,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	7884,73
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**106443,89**
20	**С121-020101-0701 21-020101-0701**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0600**	**18327,67**	**1099,66**
		НР второго уровня	%	4,24	777,09	46,63
		Накладные расходы	%	--	777,09	46,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1528,38	91,70

		Сметная стоимость:			**20633,14**	**1237,99**
21	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0710**	**416672,97**	**29600,45**
		НР первого уровня	%	62,1	24630,25	1749,73
		НР второго уровня	%	4,24	18711,26	1329,25
		Накладные расходы	%	--	43341,50	3078,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36801,16	2614,35
		Сметная стоимость:			**496815,64**	**35293,78**
22	**Е11-070106-0403 11-070106-0403 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые.Герметизация полиуретановым герметиком горизонтальных швов**	**м шва**	**12,6000**	**1925,06**	**24255,77**
		НР первого уровня	%	62,1	79,76	1004,98
		НР второго уровня	%	4,24	85,00	1071,06
		Накладные расходы	%	--	164,76	2076,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	167,19	2106,54
		Сметная стоимость:			**2257,01**	**28438,36**
		РАЗДЕЛ 2.Сборные элементы второго этажа				
23	**Е11-070502-0104 11-070502-0104 РСНБ РК 2015**	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны**	**шт. сборных конструкций**	**77,0000**	**11856,63**	**912960,63**
		НР первого уровня	%	62,1	4751,18	365841,01
		НР второго уровня	%	4,24	704,17	54221,19
		Накладные расходы	%	--	5455,35	420062,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1384,96	106641,83
		Сметная стоимость:			**18696,94**	**1439664,65**
25	**Е11-070509-0105 11-070509-0105**	**Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**18,0000**	**33857,04**	**609426,63**
		НР первого уровня	%	62,1	5212,64	93827,60

		НР второго уровня	%	4,24	1656,55	29817,98
		Накладные расходы	%	--	6869,20	123645,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3258,10	58645,78
		Сметная стоимость:			**43984,33**	**791717,99**
32	**Е11-070503-0105 11-070503-0105 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**	**2342,00**	**4684,01**
		НР первого уровня	%	62,1	1007,91	2015,83
		НР второго уровня	%	4,24	142,04	284,07
		Накладные расходы	%	--	1149,95	2299,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	279,36	558,71
		Сметная стоимость:			**3771,31**	**7542,62**
34	**Е11-070503-0106 11-070503-0106 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 2 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**	**3541,95**	**28335,57**
		НР первого уровня	%	62,1	1504,43	12035,42
		НР второго уровня	%	4,24	213,97	1711,73
		Накладные расходы	%	--	1718,39	13747,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	420,83	3366,62
		Сметная стоимость:			**5681,17**	**45449,33**
38	**Е11-070503-0108 11-070503-0108 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 5 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**26,0000**	**23892,49**	**621204,64**
		НР первого уровня	%	62,1	3541,75	92085,62
		НР второго уровня	%	4,24	1163,21	30243,51
		Накладные расходы	%	--	4704,97	122329,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2287,80	59482,70
		Сметная стоимость:			**30885,25**	**803016,47**

РАЗДЕЛ 8.Лестницы

84	**Е11-070506-0106 11-070506-0106 РСНБ РК 2015**	**Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**	**6301,54**	**75618,47**
		НР первого уровня	%	62,1	2390,73	28688,78
		НР второго уровня	%	4,24	368,55	4422,63
		Накладные расходы	%	--	2759,28	33111,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	724,87	8698,39
		Сметная стоимость:			**9785,69**	**117428,27**
85	**С121-040110-9907 21-040110-9907**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**84,7800**	**9408,28**	**797633,98**
		НР второго уровня	%	4,24	398,91	33819,68
		Накладные расходы	%	--	398,91	33819,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	784,58	66516,29
		Сметная стоимость:			**10591,77**	**897969,95**
86	**Е11-070506-0101 11-070506-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**	**2531,52**	**10126,06**
		НР первого уровня	%	62,1	963,38	3853,53
		НР второго уровня	%	4,24	148,18	592,73
		Накладные расходы	%	--	1111,57	4446,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	291,45	1165,79
		Сметная стоимость:			**3934,53**	**15738,11**
87	**С121-040110-9906 21-040110-9906**	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85**	**м2**	**5,9696**	**7358,76**	**43928,85**
		НР второго уровня	%	4,24	312,01	1862,58
		Накладные расходы	%	--	312,01	1862,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	613,66	3663,31
		Сметная стоимость:			**8284,43**	**49454,75**

88	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**180,0000**	**940,54**	**169297,50**
		НР первого уровня	%	62,1	550,66	99118,32
		НР второго уровня	%	4,24	63,23	11380,83
		Накладные расходы	%	--	613,88	110499,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	124,35	22383,73
		Сметная стоимость:			**1678,78**	**302180,38**
89	**С121-040110-9903 21-040110-9903**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**180,0000**	**2743,74**	**493873,20**
		НР второго уровня	%	4,24	116,33	20940,22
		Накладные расходы	%	--	116,33	20940,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	228,81	41185,07
		Сметная стоимость:			**3088,88**	**555998,50**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**8951594,61**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3а

на архитектурные решения ниже отметки 0.00

8	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**129,0400**	**1632,83**	**210700,62**
		НР первого уровня	%	60,9	136,78	17649,93
		НР второго уровня	%	4,24	75,03	9682,06
		Накладные расходы	%	--	211,81	27331,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	147,57	19042,61
		Сметная стоимость:			**1992,21**	**257075,22**
9	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**10,3232**	**20793,89**	**214659,44**
		НР первого уровня	%	60,9	1619,46	16718,00
		НР второго уровня	%	4,24	950,33	9810,40

		Накладные расходы	%	--	2569,78	26528,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1869,09	19295,03
		Сметная стоимость:			**25232,76**	**260482,87**
11	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**81,4552**	**20793,89**	**1693770,14**
		НР первого уровня	%	60,9	1619,46	131913,33
		НР второго уровня	%	4,24	950,33	77408,98
		Накладные расходы	%	--	2569,78	209322,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1869,09	152247,40
		Сметная стоимость:			**25232,76**	**2055339,84**
12	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**1018,1900**	**908,82**	**925349,89**
		НР первого уровня	%	60,9	169,69	172780,10
		НР второго уровня	%	4,24	45,73	46560,71
		Накладные расходы	%	--	215,42	219340,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	89,94	91575,26
		Сметная стоимость:			**1214,18**	**1236266,00**
13	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до толщины 20мм**	**м2 покрытия**	**2036,3800**	**-97,39**	**-198331,14**
		НР первого уровня	%	60,9	-5,35	-10902,61
		НР второго уровня	%	4,24	-4,36	-8871,51
		Накладные расходы	%	--	-9,71	-19774,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-8,57	-17448,42
		Сметная стоимость:			**-115,67**	**-235553,68**
14	**Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**41,6400**	**1632,83**	**67991,12**
		НР первого уровня	%	60,9	136,78	5695,47

		НР второго уровня	%	4,24	75,03	3124,31
		Накладные расходы	%	--	211,81	8819,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	147,57	6144,87
		Сметная стоимость:			**1992,21**	**82955,77**
15	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,3312**	**20793,89**	**69268,59**
		НР первого уровня	%	60,9	1619,46	5394,74
		НР второго уровня	%	4,24	950,33	3165,73
		Накладные расходы	%	--	2569,78	8560,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1869,09	6226,32
		Сметная стоимость:			**25232,76**	**84055,38**
		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка				
50	**С121-110401-0103 21-110401-0103**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**41,6850**	**15888,48**	**662311,29**
		НР второго уровня	%	4,24	673,67	28082,00
		Накладные расходы	%	--	673,67	28082,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1324,97	55231,46
		Сметная стоимость:			**17887,12**	**745624,75**
70	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**8,5600**	**21572,85**	**184663,60**
		НР второго уровня	%	4,24	914,69	7829,74
		Накладные расходы	%	--	914,69	7829,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1799,00	15399,47
		Сметная стоимость:			**24286,54**	**207892,80**

71	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,8010**	**19647,96**	**74681,90**
		НР второго уровня	%	4,24	833,07	3166,51
		Накладные расходы	%	--	833,07	3166,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1638,48	6227,87
		Сметная стоимость:			**22119,52**	**84076,28**
72	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**12,3610**	**215,10**	**2658,85**
		НР второго уровня	%	4,24	9,12	112,74
		Накладные расходы	%	--	9,12	112,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,94	221,73
		Сметная стоимость:			**242,16**	**2993,31**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**4781208,54**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3б

на архитектурные решения выше отметки 0.00

		РАЗДЕЛ 1.Стены				
1	**Е11-080201-0110 11-080201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м из керамического полнотелого кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**170,9500**	**25853,94**	**4419731,50**
		НР первого уровня	%	50,8	2118,82	362212,08
		НР второго уровня	%	4,24	1186,05	202754,41
		Накладные расходы	%	--	3304,86	564966,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2332,70	398775,84
		Сметная стоимость:			**31491,51**	**5383473,81**
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки				

143	**Е11-080301-0103 11-080301-0103**	**Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**164,6200**	**16525,85**	**2720485,42**
		НР первого уровня	%	50,8	1328,36	218674,84
		НР второго уровня	%	4,24	757,02	124620,40
		Накладные расходы	%	--	2085,38	343295,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1488,90	245102,46
		Сметная стоимость:			**20100,13**	**3308883,11**
144	**С122-050102-0102 22-050102-0102**	**Сухие смеси-клей для газоблоков**	**кг**	**8231,0000**	**69,33**	**570655,23**
		НР второго уровня	%	4,24	2,94	24195,78
		Накладные расходы	%	--	2,94	24195,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,78	47588,08
		Сметная стоимость:			**78,05**	**642439,09**
145	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического полнотелого кирпича М100**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**651,7000**	**3531,49**	**2301470,97**
		НР первого уровня	%	50,8	484,14	315514,02
		НР второго уровня	%	4,24	170,26	110960,17
		Накладные расходы	%	--	654,40	426474,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	334,87	218235,61
		Сметная стоимость:			**4520,76**	**2946180,76**
		РАЗДЕЛ 3.Проемы оконные				
73	**С121-090201-0602 21-090201-0602**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (ОП-1)**	**м2**	**135,0000**	**17389,70**	**2347609,50**
		НР второго уровня	%	4,24	737,32	99538,64
		Накладные расходы	%	--	737,32	99538,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1450,16	195771,85

		Сметная стоимость:			**19577,19**	**2642920,00**
74	**С121-090201-0602 21-090201-0602**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (ОП-2,ОП-3,ОП-6)**	**м2**	**236,2320**	**17389,70**	**4108003,61**
		НР второго уровня	%	4,24	737,32	174179,35
		Накладные расходы	%	--	737,32	174179,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1450,16	342574,64
		Сметная стоимость:			**19577,19**	**4624757,60**
76	**С121-090201-0402 21-090201-0402**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОП-4)**	**м2**	**3,0420**	**17250,98**	**52477,48**
		НР второго уровня	%	4,24	731,44	2225,05
		Накладные расходы	%	--	731,44	2225,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1438,59	4376,20
		Сметная стоимость:			**19421,02**	**59078,73**
78	**С121-090201-0202 21-090201-0202**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОП-5,ОП-7)**	**м2**	**10,8000**	**19534,76**	**210975,41**
		НР второго уровня	%	4,24	828,27	8945,36
		Накладные расходы	%	--	828,27	8945,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1629,04	17593,66
		Сметная стоимость:			**21992,08**	**237514,43**
80	**С121-090201-0202 21-090201-0202**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОП-8)**	**м2**	**3,1320**	**19534,76**	**61182,87**
		НР второго уровня	%	4,24	828,27	2594,15
		Накладные расходы	%	--	828,27	2594,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1629,04	5102,16
		Сметная стоимость:			**21992,08**	**68879,18**

82	**С121-090205-0205 21-090205-0205**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**242,6400**	**2120,17**	**514438,05**
		НР второго уровня	%	4,24	89,90	21812,17
		Накладные расходы	%	--	89,90	21812,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	176,81	42900,02
		Сметная стоимость:			**2386,87**	**579150,24**
		РАЗДЕЛ 4.Витражи				
48	**С121-090304-0106 21-090304-0106**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла (витражи световых фонарей)**	**м2**	**401,3900**	**38434,21**	**15427107,55**
		НР второго уровня	%	4,24	1629,61	654109,36
		Накладные расходы	%	--	1629,61	654109,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3205,11	1286497,35
		Сметная стоимость:			**43268,93**	**17367714,27**
90	**С121-090304-0105 21-090304-0105**	**Витраж ВН-3 алюминиевый,двухкамерный стеклопакет**	**м2**	**85,4400**	**30424,80**	**2599494,91**
		НР второго уровня	%	4,24	1290,01	110218,58
		Накладные расходы	%	--	1290,01	110218,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2537,18	216777,08
		Сметная стоимость:			**34252,00**	**2926490,58**
91	**С121-090304-0106 21-090304-0106**	**Витраж ВН-4 алюминиевый,двухкамерный стеклопакет**	**м2**	**22,5600**	**38434,21**	**867075,78**
		НР второго уровня	%	4,24	1629,61	36764,01
		Накладные расходы	%	--	1629,61	36764,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3205,11	72307,18
		Сметная стоимость:			**43268,93**	**976146,97**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**41763628,77**

ИТОГО по акту:		**59451694**
Стоимость оборудования -	Тенге	
оборудование		**0,00**
Временные здания и сооружения 1,5%		891775
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%		1255144
Итого по сметному расчету		61 598 613,73
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г. К=1,0599383		65 290 729,92
Итого с понижающим коэфициентом К=0,99		64 637 822,62
НДС в текущих ценах 12%		7 756 538,71
Итого в текущих ценах с НДС 12%		**72 394 361,34**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдела строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Технический надзор ТОО "DS&V"

_____ Кинбаев Т.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

_____ Мурзагалиев Б.К.