Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Алтынсарина, 31, кв.(офис) 57е, тел.: +7,,, 7132 41 78 06** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Мунай Сервис Актобе",030000, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Маресьева, дом № 103, корпус А, к.405, тел.: +7, 7132 906245** — **060740005442**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ №03-3/639 от 20.12.17г. Доп.согл. №1 от 21.12.17г

Номер документа	Дата составления
10	**25.07.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 300 мест в поселке Украинка города Актобе			работа	1	31 270 904,34	31 270 904,34
				Итого	1	x	31 270 904,34

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Мурзагалиев Б.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта Строительство средней школы на 300 мест в поселке Украинка г.Актобе.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		03-3/639	20.12.2017				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2017г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	344 236 873,02	27 920 450,3					41 308 424,76	385 545 297,78
Общестроительные работы		27 920 450,3					3 350 454,04	31 270 904,34
Итого за отчетный месяц:		27 920 450,3					3 350 454,04	31 270 904,34

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
ТОО "Строй МунайСервис Актобе"
_____ Мурзагалиев Б.К.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"**

Наименование объекта Строительство средней школы на 300 мест в поселке Украинка г.Актобе.

Акт

приемки выполненных работ июль 2018 года

Основание:

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-5					
		на жижесборник емкостью 35м3					
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
1	**Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**339,0000**		**73,35**	**24867,14**
		Накладные расходы	%	--		21,02	7124,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,55	2559,34
		Сметная стоимость:				**101,92**	**34551,09**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**25,0000**		**1378,15**	**34453,65**
		Накладные расходы	%	--		907,45	22686,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,85	4571,20
		Сметная стоимость:				**2468,45**	**61711,14**

3	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв**	**м3 грунта**	**364,0000**	**31,65**	**11519,12**
		Накладные расходы	%	--	8,33	3031,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,20	1164,07
		Сметная стоимость:			**43,17**	**15714,91**
4	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м**	**м3 грунта**	**364,0000**	**27,08**	**9856,36**
		Накладные расходы	%	--	7,13	2594,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,74	996,04
		Сметная стоимость:			**36,94**	**13446,49**
5	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**299,0000**	**31,65**	**9462,13**
		Накладные расходы	%	--	8,33	2490,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,20	956,20
		Сметная стоимость:			**43,17**	**12908,67**
6	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м**	**м3 грунта**	**299,0000**	**27,08**	**8096,29**
		Накладные расходы	%	--	7,13	2130,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,74	818,17
		Сметная стоимость:			**36,94**	**11045,33**
7	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**201,7500**	**22,18**	**4474,75**
		Накладные расходы	%	--	5,84	1177,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,24	452,20

		Сметная стоимость:			**30,26**	**6104,66**
8	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**67,2500**	**658,98**	**44316,21**
		Накладные расходы	%	--	433,91	29180,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	87,43	5879,73
		Сметная стоимость:			**1180,32**	**79376,32**
9	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**201,7500**	**120,24**	**24257,43**
		Накладные расходы	%	--	61,50	12407,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,54	2933,23
		Сметная стоимость:			**196,28**	**39598,54**
10	**Е11-010102-0313 11-010102-0313**	**Подача грунта экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5м3 на покрытие жижесбоника**	**м3 грунта**	**30,0000**	**140,84**	**4225,22**
		Накладные расходы	%	--	38,44	1153,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,34	430,27
		Сметная стоимость:			**193,62**	**5808,61**
11	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**30,0000**	**120,24**	**3607,05**
		Накладные расходы	%	--	61,50	1845,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,54	436,17
		Сметная стоимость:			**196,28**	**5888,26**
12	**Е11-010102-0313 11-010102-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	**м3 грунта**	**65,0000**	**112,69**	**7324,95**
		Накладные расходы	%	--	30,75	1998,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,48	745,90
		Сметная стоимость:			**154,92**	**10069,64**

13	**С341-020101-1010 41-020101-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**105,9500**	**412,41**	**43694,84**
		НР второго уровня	%	4,24	17,49	1852,66
		Накладные расходы	%	--	17,49	1852,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,39	3643,80
		Сметная стоимость:			**464,29**	**49191,30**
14	**Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**65,0000**	**12,70**	**825,69**
		Накладные расходы	%	--	3,83	249,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,32	85,99
		Сметная стоимость:			**17,86**	**1160,83**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**346575,79**
		РАЗДЕЛ 2.Железобетонные конструкции				
15	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В5**	**м3**	**3,4200**	**16939,46**	**57932,95**
		Накладные расходы	%	--	1270,36	4344,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1456,79	4982,21
		Сметная стоимость:			**19666,60**	**67259,79**
16	**Е11-061301-0101 11-061301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство из бетона В25**	**м3**	**8,0000**	**41260,63**	**330085,01**
		Накладные расходы	%	--	9153,93	73231,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4033,16	32265,32
		Сметная стоимость:			**54447,73**	**435581,80**

17	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1958**	**149403,93**	**29253,29**
		НР второго уровня	%	4,24	6334,73	1240,34
		Накладные расходы	%	--	6334,73	1240,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12459,09	2439,49
		Сметная стоимость:			**168197,75**	**32933,12**
18	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2623**	**148250,36**	**38886,07**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	1648,77
		Накладные расходы	%	--	6285,82	1648,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	3242,79
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**43777,63**
19	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3408**	**148250,36**	**50523,72**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	2142,21
		Накладные расходы	%	--	6285,82	2142,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	4213,27
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**56879,20**

20	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0574**	**148250,36**	**8509,57**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	360,81
		Накладные расходы	%	--	6285,82	360,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	709,63
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**9580,01**
21	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0616**	**148250,36**	**9132,22**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	387,21
		Накладные расходы	%	--	6285,82	387,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	761,55
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**10280,98**
22	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0186**	**178243,21**	**3315,32**
		НР второго уровня	%	4,24	7557,51	140,57
		Накладные расходы	%	--	7557,51	140,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14864,06	276,47
		Сметная стоимость:			**200664,78**	**3732,36**

23	**Е11-061401-0104 11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**13,5100**	**267,16**	**3609,35**
		Накладные расходы	%	--	136,58	1845,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,30	436,37
		Сметная стоимость:			**436,05**	**5890,97**
24	**Е11-070201-0101 11-070201-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**5,0600**	**25922,84**	**131169,59**
		Накладные расходы	%	--	9722,88	49197,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2851,66	14429,39
		Сметная стоимость:			**38497,38**	**194796,77**
25	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Панели стеновые высотой 2,4 м**	**шт**	**10,0000**	**113329,26**	**1133292,63**
		НР второго уровня	%	4,24	4805,16	48051,61
		Накладные расходы	%	--	4805,16	48051,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9450,75	94507,54
		Сметная стоимость:			**127585,18**	**1275851,78**
26	**С121-130210-0101 21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0332**	**129916,38**	**4310,63**
		НР второго уровня	%	4,24	5508,45	182,77
		Накладные расходы	%	--	5508,45	182,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10833,99	359,47
		Сметная стоимость:			**146258,82**	**4852,87**

27	**Е11-070102-0106 11-070102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**	**7671,52**	**15343,05**
		Накладные расходы	%	--	1592,71	3185,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	741,14	1482,28
		Сметная стоимость:			**10005,38**	**20010,75**
28	**С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**4,9700**	**58095,91**	**288736,67**
		НР второго уровня	%	4,24	2463,27	12242,43
		Накладные расходы	%	--	2463,27	12242,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4844,73	24078,33
		Сметная стоимость:			**65403,91**	**325057,44**
29	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**4,9700**	**270,00**	**1341,90**
		НР второго уровня	%	4,24	11,45	56,90
		Накладные расходы	%	--	11,45	56,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,52	111,90
		Сметная стоимость:			**303,96**	**1510,70**
30	**Е11-060701-0202 11-060701-0202 РСНБ РК 2015**	**Замоноличивание стыков между панелями бетоном В25**	**м3**	**0,5200**	**27925,14**	**14521,07**
		Накладные расходы	%	--	3124,72	1624,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2483,99	1291,67
		Сметная стоимость:			**33533,84**	**17437,60**

31	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0030**	**315004,30**	**945,01**
		Накладные расходы	%	--	94395,34	283,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32751,97	98,26
		Сметная стоимость:			**442151,61**	**1326,45**
32	**Е11-060701-0202 11-060701-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство обвязочного пояса из бетона В25**	**м3**	**0,1200**	**27925,14**	**3351,02**
		Накладные расходы	%	--	3124,72	374,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2483,99	298,08
		Сметная стоимость:			**33533,84**	**4024,06**
33	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Защита стен жижесборника 2 слоями битумно-латексной мастики**	**м2 поверхности**	**45,0000**	**730,75**	**32883,65**
		Накладные расходы	%	--	126,96	5713,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,62	3087,73
		Сметная стоимость:			**926,32**	**41684,38**
34	**Е11-130501-0303 11-130501-0303 РСНБ РК 2015**	**Армирование швов стеновых панелей стеклотканью на битумной мастике**	**м2**	**6,2400**	**1659,72**	**10356,62**
		Накладные расходы	%	--	428,12	2671,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	167,03	1042,25
		Сметная стоимость:			**2254,86**	**14070,35**
35	**Е11-070516-0107 11-070516-0107 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	**м шва**	**12,0000**	**520,05**	**6240,57**

		Накладные расходы	%	--	151,98	1823,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	53,76	645,14
		Сметная стоимость:			**725,79**	**8709,44**
36	**Е11-070516-0106 11-070516-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой**	**м шва**	**14,0000**	**660,09**	**9241,25**
		Накладные расходы	%	--	133,60	1870,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	63,50	888,93
		Сметная стоимость:			**857,18**	**12000,56**
37	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Стальные элементы МС1,МН-1, НД1. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0672**	**416672,97**	**28017,09**
		Накладные расходы	%	--	43341,50	2914,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36801,16	2474,51
		Сметная стоимость:			**496815,64**	**33405,88**
38	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Обмазка плит покрытия битумом в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**20,0000**	**730,75**	**14614,96**
		Накладные расходы	%	--	126,96	2539,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,62	1372,33
		Сметная стоимость:			**926,32**	**18526,39**
39	**Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,2700**	**9053,50**	**2444,44**
		Накладные расходы	%	--	3993,81	1078,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1043,78	281,82
		Сметная стоимость:			**14091,09**	**3804,59**

40	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,0000**	**3225,20**	**3225,20**
		НР второго уровня	%	4,24	136,75	136,75
		Накладные расходы	%	--	136,75	136,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	268,96	268,96
		Сметная стоимость:			**3630,90**	**3630,90**
41	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**	**4049,12**	**8098,24**
		НР второго уровня	%	4,24	171,68	343,37
		Накладные расходы	%	--	171,68	343,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	337,66	675,33
		Сметная стоимость:			**4558,47**	**9116,93**
42	**С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9**	**шт.**	**1,0000**	**9583,31**	**9583,31**
		НР второго уровня	%	4,24	406,33	406,33
		Накладные расходы	%	--	406,33	406,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	799,17	799,17
		Сметная стоимость:			**10788,81**	**10788,81**

43	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**0,2700**		**270,00**	**72,90**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	3,09
		Накладные расходы	%	--		11,45	3,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	6,08
		Сметная стоимость:				**303,96**	**82,07**
44	**Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1248,72**	**1248,72**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	1,31	1,31	768,14	1006,26
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,07	856,40	59,95
		Итого оплата труда:				**1066,21**	**1066,21**
44. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	1797,83	125,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	856,40	59,95
		Итого эксплуатация машин:				**125,85**	**125,85**
44. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,008	14576,50	116,61
		Итого материалов:				**116,61**	**116,61**
		НР первого уровня	%	62,1		662,12	662,12
		НР второго уровня	%	4,24		81,02	81,02
		Накладные расходы	%	--		743,14	743,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,35	159,35
		Сметная стоимость:				**2151,21**	**2151,21**
45	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**10020,14**	**10020,14**
		НР второго уровня	%	4,24		424,85	424,85

		Накладные расходы	%	--	424,85	424,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	835,60	835,60
		Сметная стоимость:			**11280,59**	**11280,59**
46	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка двутавров №10**	**т стальных элементов**	**0,0060**	**51791,62**	**310,75**
		Накладные расходы	%	--	27870,53	167,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6372,97	38,24
		Сметная стоимость:			**86035,13**	**516,21**
47	**С121-050203-9901 21-050203-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стоимость двутавров №10**	**т**	**0,0060**	**260207,21**	**1561,24**
		НР второго уровня	%	4,24	11032,79	66,20
		Накладные расходы	%	--	11032,79	66,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21699,20	130,20
		Сметная стоимость:			**292939,20**	**1757,64**
48	**Е11-230201-0102 11-230201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0023**	**480710,16**	**1081,60**
		Накладные расходы	%	--	225539,80	507,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56500,00	127,12
		Сметная стоимость:			**762749,96**	**1716,19**

49	**С123-011201-1103 23-011201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**2,2500**	**2840,90**	**6392,02**
		НР второго уровня	%	4,24	120,45	271,02
		Накладные расходы	%	--	120,45	271,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	236,91	533,04
		Сметная стоимость:			**3198,26**	**7196,09**
50	**Е11-230401-0203 11-230401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**1,5000**	**1582,13**	**2373,19**
		Накладные расходы	%	--	495,06	742,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	166,18	249,26
		Сметная стоимость:			**2243,37**	**3365,05**
51	**С123-011204-0102 23-011204-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные DN 300, PN 15 ГОСТ 26819-86**	**м**	**1,5000**	**974,12**	**1461,18**
		НР второго уровня	%	4,24	41,30	61,95
		Накладные расходы	%	--	41,30	61,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	81,23	121,85
		Сметная стоимость:			**1096,66**	**1644,98**

52	**Е11-200801-0101 11-200801-0101 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	**дефлектор**	**1,0000**	**6878,80**	**6878,80**
		Накладные расходы	%	--	1626,20	1626,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	680,40	680,40
		Сметная стоимость:			**9185,41**	**9185,41**
53	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4800**	**8221,82**	**3946,47**
		Накладные расходы	%	--	2142,02	1028,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	829,11	397,97
		Сметная стоимость:			**11192,95**	**5372,62**
54	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство асфальтобетонной отмостки**	**м2 покрытия**	**6,0000**	**1597,80**	**9586,78**
		Накладные расходы	%	--	97,55	585,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	135,63	813,77
		Сметная стоимость:			**1830,98**	**10985,86**
55	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 до толщины 25мм**	**м2 покрытия**	**18,0000**	**-187,69**	**-3378,49**
		Накладные расходы	%	--	-8,01	-144,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-15,66	-281,81
		Сметная стоимость:			**-211,36**	**-3804,42**
56	**Е11-061401-0501 11-061401-0501 РСНБ РК 2015**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**м3 емкости**	**35,0000**	**250,66**	**8773,13**
		Накладные расходы	%	--	39,65	1387,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,22	812,86

		Сметная стоимость:				**313,53**	**10973,61**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2728945,65**
ИТОГО по смете:			Тенге				**3075521,44**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1б

на общестроительные работы выше отметки 0.00

		РАЗДЕЛ 2.Сборные элементы второго этажа					
26	**Е11-070509-0106 11-070509-0106**	**Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**154,0000**		**14498,49**	**2232768,17**
		Накладные расходы	%	--		7344,25	1131015,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1747,42	269102,66
		Сметная стоимость:				**23590,17**	**3632885,88**
28	**Е11-070509-0102 11-070509-0102**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**4801,24**	**4801,24**
		Накладные расходы	%	--		1714,34	1714,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,25	521,25
		Сметная стоимость:				**7036,83**	**7036,83**
29	**Е11-070509-0103 11-070509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**5273,56**	**10547,12**
		Накладные расходы	%	--		1935,16	3870,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		576,70	1153,39
		Сметная стоимость:				**7785,41**	**15570,83**
30	**Е11-070509-0104 11-070509-0104**	**Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**6348,69**	**63486,92**
		Накладные расходы	%	--		2499,30	24993,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		707,84	7078,39

		Сметная стоимость:			**9555,83**	**95558,32**
36	**Е11-070503-0107 11-070503-0107 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**80,0000**	**12174,77**	**973981,30**
		Накладные расходы	%	--	3441,13	275290,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1249,27	99941,76
		Сметная стоимость:			**16865,17**	**1349213,73**
40	**Е11-070107-0101 11-070107-0101**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,1332**	**326050,34**	**43420,12**
		Накладные расходы	%	--	114361,64	15229,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35232,96	4691,97
		Сметная стоимость:			**475644,94**	**63341,64**
41	**С121-020101-0701 21-020101-0701**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7700**	**18327,67**	**14112,31**
		НР второго уровня	%	4,24	777,09	598,36
		Накладные расходы	%	--	777,09	598,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1528,38	1176,85
		Сметная стоимость:			**20633,14**	**15887,52**
42	**С121-050106-2403 21-050106-2403**	**Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали шириной 90мм,толщиной 12мм**	**т**	**0,1326**	**211256,39**	**28012,60**
		НР второго уровня	%	4,24	8957,27	1187,73
		Накладные расходы	%	--	8957,27	1187,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17617,09	2336,03
		Сметная стоимость:			**237830,75**	**31536,36**

43	**С121-020101-0701 21-020101-0701**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**7,4360**		**18327,67**	**136284,55**
		НР второго уровня	%	4,24		777,09	5778,47
		Накладные расходы	%	--		777,09	5778,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1528,38	11365,04
		Сметная стоимость:				**20633,14**	**153428,06**
44	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6016**		**148250,36**	**89193,35**
		НР второго уровня	%	4,24		6285,82	3781,80
		Накладные расходы	%	--		6285,82	3781,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12362,89	7438,01
		Сметная стоимость:				**166899,07**	**100413,16**
45	**С121-020101-0701 21-020101-0701**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0600**		**18327,67**	**1099,66**
		НР второго уровня	%	4,24		777,09	46,63
		Накладные расходы	%	--		777,09	46,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1528,38	91,70
		Сметная стоимость:				**20633,14**	**1237,99**
46	**Е11-070106-0403 11-070106-0403 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые.Герметизация полиуретановым герметиком горизонтальных швов**	**м шва**	**12,6000**		**1925,06**	**24255,77**
		Накладные расходы	%	--		164,76	2076,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,19	2106,54
		Сметная стоимость:				**2257,01**	**28438,36**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**5494548,68**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3б

на архитектурные решения выше отметки 0.00

		РАЗДЕЛ 1.Стены					
1	**Е11-080201-0110 11-080201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м из керамического полнотелого кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**170,9500**		**25853,94**	**4419731,50**
		НР первого уровня	%	50,8		2118,82	362212,08
		НР второго уровня	%	4,24		1186,05	202754,41
		Накладные расходы	%	--		3304,86	564966,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2332,70	398775,84
		Сметная стоимость:				**31491,51**	**5383473,81**
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки					
143	**Е11-080301-0103 11-080301-0103**	**Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**164,6200**		**16525,85**	**2720485,42**
		НР первого уровня	%	50,8		1328,36	218674,84
		НР второго уровня	%	4,24		757,02	124620,40
		Накладные расходы	%	--		2085,38	343295,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1488,90	245102,46
		Сметная стоимость:				**20100,13**	**3308883,11**
145	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического полнотелого кирпича М100**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**651,7000**		**3531,49**	**2301470,97**
		НР первого уровня	%	50,8		484,14	315514,02
		НР второго уровня	%	4,24		170,26	110960,17
		Накладные расходы	%	--		654,40	426474,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		334,87	218235,61
		Сметная стоимость:				**4520,76**	**2946180,76**

146	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**3,3312**	**416672,97**	**1388012,68**
		Накладные расходы	%	--	43341,50	144378,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36801,16	122591,28
		Сметная стоимость:			**496815,64**	**1654982,31**
147	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Перемычки ПР1,ПР2,ПР3.Монтаж**	**т конструкций**	**1,2463**	**59824,32**	**74558,21**
		Накладные расходы	%	--	32729,33	40790,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7404,29	9227,87
		Сметная стоимость:			**99957,94**	**124576,19**
148	**Е11-090701-0102 11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**1,2463**	**26529,18**	**33062,95**
		Накладные расходы	%	--	14793,19	18436,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3305,79	4119,96
		Сметная стоимость:			**44628,16**	**55619,45**
149	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,9048**	**172574,81**	**156145,69**
		НР второго уровня	%	4,24	7317,17	6620,58
		Накладные расходы	%	--	7317,17	6620,58

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14391,36	13021,30
		Сметная стоимость:				**194283,34**	**175787,57**
150	**С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,3401**		**211256,39**	**71854,64**
		НР второго уровня	%	4,24		8957,27	3046,64
		Накладные расходы	%	--		8957,27	3046,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17617,09	5992,10
		Сметная стоимость:				**237830,75**	**80893,37**
		РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка					
253	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**832,9650**		**1045,21**	**870620,50**
		Накладные расходы	%	--		421,95	351471,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,37	97767,33
		Сметная стоимость:				**1584,53**	**1319858,86**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**15050255,43**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-13

на электроосвещение

		РАЗДЕЛ 3.Кабели силовые					
86	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**995,0000**		**548,54**	**545793,27**

		Накладные расходы	%	--		103,45	102930,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,16	51897,90
		Сметная стоимость:				**704,14**	**700621,68**
87	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**2965,0000**		**198,19**	**587646,21**
		Накладные расходы	%	--		60,25	178649,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,68	61303,69
		Сметная стоимость:				**279,12**	**827599,76**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1528221,44**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-12

на электротехнические решения

		РАЗДЕЛ 7.Кабеленесущие системы ДКС					
216	**Ц13-080206-0701 13-080206-0701 РСНБ РК 2015**	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**	**м**	**76,0000**		**210,92**	**16030,04**
		Накладные расходы	%	--		45,49	3456,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,51	1558,96
		Сметная стоимость:				**276,92**	**21045,95**
217	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Лоток перфорированный 80х200х2000**	**м**	**76,0000**		**2436,91**	**185205,54**
		НР второго уровня	%	4,24		103,33	7852,71
		Накладные расходы	%	--		103,33	7852,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,22	15444,66
		Сметная стоимость:				**2743,46**	**208502,91**
218	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Крышка с заземлением на лоток**	**м**	**76,0000**		**1209,13**	**91893,91**
		НР второго уровня	%	4,24		51,27	3896,30

		Накладные расходы	%	--	51,27	3896,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	100,83	7663,22
		Сметная стоимость:			**1361,23**	**103453,43**
219	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Угол горизонтальный СРО90**	**шт**	**6,0000**	**3901,27**	**23407,61**
		НР второго уровня	%	4,24	165,41	992,48
		Накладные расходы	%	--	165,41	992,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	325,33	1952,01
		Сметная стоимость:			**4392,02**	**26352,10**
220	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Крышка на угол горизонтальный СРО90**	**шт**	**6,0000**	**2890,55**	**17343,30**
		НР второго уровня	%	4,24	122,56	735,36
		Накладные расходы	%	--	122,56	735,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	241,05	1446,29
		Сметная стоимость:			**3254,16**	**19524,95**
221	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Легкая консоль потолочная DS осн. 200 мм**	**шт**	**79,0000**	**1585,61**	**125262,85**
		НР второго уровня	%	4,24	67,23	5311,15
		Накладные расходы	%	--	67,23	5311,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	132,23	10445,92
		Сметная стоимость:			**1785,06**	**141019,92**
222	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Пластина соединительная GTO H50**	**шт**	**24,0000**	**198,41**	**4761,90**
		НР второго уровня	%	4,24	8,41	201,90
		Накладные расходы	%	--	8,41	201,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,55	397,10
		Сметная стоимость:			**223,37**	**5360,91**
223	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Пластина PTCE для заземления**	**шт**	**24,0000**	**239,96**	**5759,06**
		НР второго уровня	%	4,24	10,17	244,18
		Накладные расходы	%	--	10,17	244,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,01	480,26
		Сметная стоимость:			**270,15**	**6483,50**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**531743,67**

ИТОГО по смете:	Тенге				**531743,67**

ИТОГО по акту: **25680291**

Стоимость оборудования -	Тенге				
оборудование					**0,00**

Временные здания и сооружения 1,5%	385204
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%	542162
Итого по сметному расчету	26 607 657,31
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г. К=1,0599383	28 202 475,06
Итого с понижающим коэфициентом К=0,99	27 920 450,3
НДС в текущих ценах 12%	3 350 454,04
Итого в текущих ценах с НДС 12%	**31 270 904,34**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдела строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Технический надзор ТОО "DS&V"
_____ Кинбаев Т.

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
_____ Мурзагалиев Б.К.