Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе",Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Алтынсарина, 31, кв.(офис) 57е, тел.: +7,,, 7132 41 78 06** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005361**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Мунай Сервис Актобе",030000, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Маресьева, дом № 103, корпус А, к.405, тел.: +7, 7132 906245** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060740005442**
Договор (контракт)	Договор о гос. закупках работ №03-3/639 от 20.12.17г. Доп.согл. №1 от 21.12.17г	

Номер документа	Дата составления
13	20.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 300 мест в поселке Украинка города Актобе			работа	1	118 214 242,14	118 214 242,14
				Итого	1	x	118 214 242,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Мурзагалиев Б.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта Строительство средней школы на 300 мест в поселке Украинка г.Актобе.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		03-3/639	20.12.2017				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2017г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	617 266 641,81	105 548 430,48					74 071 997,02	691 338 638,82
Общестроительные работы		105 548 430,48					12 665 811,66	118 214 242,14
Итого за отчетный месяц:		105 548 430,48					12 665 811,66	118 214 242,14

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
ТОО "Строй МунайСервис Актобе"
_____ Мурзагалиев Б.К.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"**

Наименование объекта Строительство средней школы на 300 мест в поселке Украинка г.Актобе.

Акт

приемки выполненных работ сентябрь 2018 года

Основание:

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1б

на общестроительные работы выше отметки 0.00

РАЗДЕЛ 4.Устройство стен парапета по оси 1,6 между осями А и Г

66	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке.Устройство монолитных подушек из бетона В25**	**м3**	**0,2300**		**32084,53**	**7379,44**
		НР первого уровня	%	48,5		3492,77	803,34
		НР второго уровня	%	4,24		1508,48	346,95
		Накладные расходы	%	--		5001,25	1150,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2966,86	682,38
		Сметная стоимость:				**40052,65**	**9212,11**
67	**С121-050309-0301 21-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0050**		**228447,91**	**1137,67**
		НР второго уровня	%	4,24		9686,19	48,24
		Накладные расходы	%	--		9686,19	48,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19050,73	94,87
		Сметная стоимость:				**257184,83**	**1280,78**

68	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,1373**	**274266,98**	**37651,37**
		НР первого уровня	%	50,8	22810,93	3131,48
		НР второго уровня	%	4,24	12596,10	1729,19
		Накладные расходы	%	--	35407,03	4860,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24773,92	3400,96
		Сметная стоимость:			**334447,93**	**45913,01**
69	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0128**	**148250,36**	**1897,60**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	80,46
		Накладные расходы	%	--	6285,82	80,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	158,25
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**2136,31**
		<u>РАЗДЕЛ 5.Устройство стен парапета по оси Д между осями 1 и 6</u>				
70	**Е11-060701-0201 11-060701-0201**	**Пояса в опалубке.Устройство монолитных подушек из бетона В25**	**м3**	**1,2400**	**32084,53**	**39784,82**
		НР первого уровня	%	48,5	3492,77	4331,04
		НР второго уровня	%	4,24	1508,48	1870,51
		Накладные расходы	%	--	5001,25	6201,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2966,86	3678,91
		Сметная стоимость:			**40052,65**	**49665,28**
71	**С121-050309-0301 21-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0315**	**228447,91**	**7205,25**
		НР второго уровня	%	4,24	9686,19	305,50
		Накладные расходы	%	--	9686,19	305,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19050,73	600,86
		Сметная стоимость:			**257184,83**	**8111,61**

72	**Е11-080201-0701 11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0164**	**274266,98**	**4502,37**
		НР первого уровня	%	50,8	22810,93	374,46
		НР второго уровня	%	4,24	12596,10	206,78
		Накладные расходы	%	--	35407,03	581,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24773,92	406,69
		Сметная стоимость:			**334447,93**	**5490,30**
		РАЗДЕЛ 6.Устройство монолитного пояса ПМ 1				
73	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке.Устройство ПМ 1 из бетона В25**	**м3**	**3,0900**	**32084,53**	**99141,21**
		НР первого уровня	%	48,5	3492,77	10792,66
		НР второго уровня	%	4,24	1508,48	4661,20
		Накладные расходы	%	--	5001,25	15453,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2966,86	9167,61
		Сметная стоимость:			**40052,65**	**123762,67**
74	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0863**	**148250,36**	**12794,60**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	542,49
		Накладные расходы	%	--	6285,82	542,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	1066,97
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**14404,06**
75	**С121-050301-3001 21-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0336**	**149403,93**	**5019,97**
		НР второго уровня	%	4,24	6334,73	212,85
		Накладные расходы	%	--	6334,73	212,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12459,09	418,63
		Сметная стоимость:			**168197,75**	**5651,44**
		РАЗДЕЛ 7.Шахта лифта				

76	**Е11-070509-0101 11-070509-0101**	**Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**	**4267,14**	**8534,28**
		НР первого уровня	%	62,1	1223,28	2446,56
		НР второго уровня	%	4,24	232,79	465,59
		Накладные расходы	%	--	1456,07	2912,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	457,86	915,71
		Сметная стоимость:			**6181,07**	**12362,14**
77	**Е11-070509-0102 11-070509-0102**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**	**4801,24**	**9602,49**
		НР первого уровня	%	62,1	1449,32	2898,63
		НР второго уровня	%	4,24	265,02	530,05
		Накладные расходы	%	--	1714,34	3428,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	521,25	1042,49
		Сметная стоимость:			**7036,83**	**14073,66**
78	**Е11-070509-0103 11-070509-0103**	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**	**5273,56**	**21094,24**
		НР первого уровня	%	62,1	1641,94	6567,75
		НР второго уровня	%	4,24	293,22	1172,87
		Накладные расходы	%	--	1935,16	7740,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	576,70	2306,79
		Сметная стоимость:			**7785,41**	**31141,66**
79	**С121-040104-9904 21-040104-9904**	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 12 см**	**м2**	**69,9200**	**2208,64**	**154428,11**
		НР второго уровня	%	4,24	93,65	6547,75
		Накладные расходы	%	--	93,65	6547,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	184,18	12878,07
		Сметная стоимость:			**2486,47**	**173853,93**

80	**Е11-070504-0102 11-070504-0102**	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**	**3988,24**	**7976,48**
		НР первого уровня	%	62,1	1617,39	3234,78
		НР второго уровня	%	4,24	237,68	475,36
		Накладные расходы	%	--	1855,07	3710,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	467,46	934,93
		Сметная стоимость:			**6310,78**	**12621,55**
81	**С121-040302-0209 21-040302-0209**	**Плиты перекрытия приямка и шахты лифта толщиной 200мм**	**м3**	**2,4000**	**50953,10**	**122287,44**
		НР второго уровня	%	4,24	2160,41	5184,99
		Накладные расходы	%	--	2160,41	5184,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4249,08	10197,79
		Сметная стоимость:			**57362,59**	**137670,22**
82	**С121-050106-2403 21-050106-2403**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0254**	**211256,39**	**5368,02**
		НР второго уровня	%	4,24	8957,27	227,60
		Накладные расходы	%	--	8957,27	227,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17617,09	447,65
		Сметная стоимость:			**237830,75**	**6043,28**
83	**С121-050106-2403 21-050106-2403**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0024**	**211256,39**	**511,24**
		НР второго уровня	%	4,24	8957,27	21,68
		Накладные расходы	%	--	8957,27	21,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17617,09	42,63
		Сметная стоимость:			**237830,75**	**575,55**
		Монолитные участки между плитами перекрытия над чердаком				

150	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона В25**	**м3**	**47,0600**	**30765,85**	**1447840,73**
		НР первого уровня	%	48,5	3233,56	152171,41
		НР второго уровня	%	4,24	1441,57	67840,51
		Накладные расходы	%	--	4675,14	220011,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2835,28	133428,21
		Сметная стоимость:			**38276,26**	**1801280,87**
151	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0096**	**148250,36**	**1423,20**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	60,34
		Накладные расходы	%	--	6285,82	60,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	118,68
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**1602,23**
152	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0030**	**148250,36**	**444,75**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	18,86
		Накладные расходы	%	--	6285,82	18,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	37,09
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**500,70**
153	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0126**	**13766,44**	**173,46**
		НР первого уровня	%	48,5	6304,72	79,44
		НР второго уровня	%	4,24	851,02	10,72
		Накладные расходы	%	--	7155,74	90,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1673,77	21,09
		Сметная стоимость:			**22595,95**	**284,71**

154	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9578**	**148250,36**	**141996,57**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	6020,65
		Накладные расходы	%	--	6285,82	6020,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	11841,38
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**159858,60**
155	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0296**	**148250,36**	**152632,20**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	6471,61
		Накладные расходы	%	--	6285,82	6471,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	12728,30
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**171832,11**
156	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,3248**	**148250,36**	**196408,60**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	8327,72
		Накладные расходы	%	--	6285,82	8327,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	16378,91
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**221115,23**
157	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1723**	**148250,36**	**25543,83**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	1083,06
		Накладные расходы	%	--	6285,82	1083,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	2130,15
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**28757,04**

158	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6288**	**148250,36**	**93218,79**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	3952,48
		Накладные расходы	%	--	6285,82	3952,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	7773,70
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**104944,97**
159	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5126**	**148250,36**	**75995,06**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	3222,19
		Накладные расходы	%	--	6285,82	3222,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	6337,38
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**85554,63**
160	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3838**	**148250,36**	**56901,30**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	2412,62
		Накладные расходы	%	--	6285,82	2412,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	4745,11
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**64059,03**
161	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0587**	**148250,36**	**8708,23**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	369,23
		Накладные расходы	%	--	6285,82	369,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	726,20
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**9803,65**

162	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0036**	**148250,36**	**533,70**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	22,63
		Накладные расходы	%	--	6285,82	22,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	44,51
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**600,84**
163	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0966**	**148250,36**	**14320,98**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	607,21
		Накладные расходы	%	--	6285,82	607,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	1194,26
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**16122,45**
164	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0133**	**13766,44**	**182,54**
		НР первого уровня	%	48,5	6304,72	83,60
		НР второго уровня	%	4,24	851,02	11,28
		Накладные расходы	%	--	7155,74	94,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1673,77	22,19
		Сметная стоимость:			**22595,95**	**299,62**
165	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0492**	**148250,36**	**7293,92**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	309,26
		Накладные расходы	%	--	6285,82	309,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	608,25
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**8211,43**

166	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0090**	**148250,36**	**1331,29**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	56,45
		Накладные расходы	%	--	6285,82	56,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	111,02
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**1498,75**
167	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0582**	**13766,44**	**800,93**
		НР первого уровня	%	48,5	6304,72	366,81
		НР второго уровня	%	4,24	851,02	49,51
		Накладные расходы	%	--	7155,74	416,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1673,77	97,38
		Сметная стоимость:			**22595,95**	**1314,63**
168	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0240**	**148250,36**	**3555,04**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	150,73
		Накладные расходы	%	--	6285,82	150,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	296,46
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**4002,24**
169	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0649**	**148250,36**	**9624,41**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	408,08
		Накладные расходы	%	--	6285,82	408,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	802,60
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**10835,09**

170	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0889**	**13766,44**	**1223,84**
		НР первого уровня	%	48,5	6304,72	560,49
		НР второго уровня	%	4,24	851,02	75,66
		Накладные расходы	%	--	7155,74	636,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1673,77	148,80
		Сметная стоимость:			**22595,95**	**2008,78**
171	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0385**	**148250,36**	**5701,71**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	241,75
		Накладные расходы	%	--	6285,82	241,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	475,48
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**6418,94**
172	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1049**	**148250,36**	**15548,50**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	659,26
		Накладные расходы	%	--	6285,82	659,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	1296,62
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**17504,37**
173	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1433**	**13766,44**	**1973,28**
		НР первого уровня	%	48,5	6304,72	903,72
		НР второго уровня	%	4,24	851,02	121,98
		Накладные расходы	%	--	7155,74	1025,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1673,77	239,92
		Сметная стоимость:			**22595,95**	**3238,90**

174	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**4,3500**	**1894,73**	**8242,10**
		НР первого уровня	%	50,8	80,50	350,17
		НР второго уровня	%	4,24	83,75	364,31
		Накладные расходы	%	--	164,25	714,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	164,72	716,53
		Сметная стоимость:			**2223,70**	**9673,10**
175	**С121-070203-0401 21-070203-0401**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,1334**	**24210,01**	**3229,62**
		НР второго уровня	%	4,24	1026,50	136,94
		Накладные расходы	%	--	1026,50	136,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2018,92	269,32
		Сметная стоимость:			**27255,44**	**3635,88**
176	**С121-130804-1101 21-130804-1101**	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	**кг**	**33,3500**	**547,44**	**18257,12**
		НР второго уровня	%	4,24	23,21	774,10
		Накладные расходы	%	--	23,21	774,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	45,65	1522,50
		Сметная стоимость:			**616,30**	**20553,72**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**3409482,07**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3а

на архитектурные решения ниже отметки 0.00

10	**Е11-110101-2702 11-110101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**129,0400**	**2139,97**	**276141,81**
		НР первого уровня	%	60,9	516,43	66640,35
		НР второго уровня	%	4,24	112,63	14533,96
		Накладные расходы	%	--	629,06	81174,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	221,52	28585,29
		Сметная стоимость:			**2990,56**	**385901,41**

16	**Е11-110101-2702 11-110101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**41,6400**	**2139,97**	**89108,38**
		НР первого уровня	%	60,9	516,43	21504,22
		НР второго уровня	%	4,24	112,63	4689,97
		Накладные расходы	%	--	629,06	26194,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	221,52	9224,21
		Сметная стоимость:			**2990,56**	**124526,77**
		РАЗДЕЛ 3.Проемы				
17	**Е11-100402-0502 11-100402-0502**	**Металлические двери.Монтаж**	**м2 проемов**	**25,8540**	**1511,31**	**39073,53**
		НР первого уровня	%	59,8	807,87	20886,55
		НР второго уровня	%	4,24	98,33	2542,31
		Накладные расходы	%	--	906,20	23428,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	193,40	5000,19
		Сметная стоимость:			**2610,91**	**67502,58**
18	**С121-090402-0401 21-090402-0401**	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**2,3622**	**62995,32**	**148807,54**
		НР второго уровня	%	4,24	2671,00	6309,44
		Накладные расходы	%	--	2671,00	6309,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5253,31	12409,36
		Сметная стоимость:			**70919,63**	**167526,34**
19	**С121-090402-0301 21-090402-0301**	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**7,1796**	**42019,17**	**301680,83**
		НР второго уровня	%	4,24	1781,61	12791,27
		Накладные расходы	%	--	1781,61	12791,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3504,06	25157,77
		Сметная стоимость:			**47304,85**	**339629,87**

20	**С121-090402-0302 21-090402-0302**	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**9,2256**	**36896,03**	**340388,01**
		НР второго уровня	%	4,24	1564,39	14432,45
		Накладные расходы	%	--	1564,39	14432,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3076,83	28385,64
		Сметная стоимость:			**41537,26**	**383206,10**
21	**С121-090402-0402 21-090402-0402**	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**7,0866**	**72535,34**	**514028,94**
		НР второго уровня	%	4,24	3075,50	21794,83
		Накладные расходы	%	--	3075,50	21794,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6048,87	42865,90
		Сметная стоимость:			**81659,71**	**578689,67**
22	**Е11-090601-0102 11-090601-010**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0470**	**40470,26**	**1902,91**
		НР первого уровня	%	60,9	21709,95	1020,80
		НР второго уровня	%	4,24	2636,44	123,97
		Накладные расходы	%	--	24346,39	1144,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5185,33	243,81
		Сметная стоимость:			**70001,99**	**3291,49**
23	**С121-060405-1201 21-060405-1201**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0470**	**136530,47**	**6419,66**
		НР второго уровня	%	4,24	5788,89	272,19
		Накладные расходы	%	--	5788,89	272,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11385,55	535,35
		Сметная стоимость:			**153704,91**	**7227,20**
24	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**15,2000**	**68,19**	**1036,44**

		НР первого уровня	%	54,2		9,42	143,16
		НР второго уровня	%	4,24		3,29	50,02
		Накладные расходы	%	--		12,71	193,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	98,37
		Сметная стоимость:				**87,37**	**1327,99**
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка					
25	**Е11-150108-1807 11-150108-1807**	**Теплоизоляционный слой.Устройство**	**м2**	**1847,8900**		**183,25**	**338618,87**
		НР первого уровня	%	54,8		99,56	183967,89
		НР второго уровня	%	4,24		11,99	22157,68
		Накладные расходы	%	--		111,55	206125,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,58	43579,55
		Сметная стоимость:				**318,38**	**588323,99**
36	**Е11-150207-0101 11-150207-0101**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**79,5600**		**2312,39**	**183973,76**
		НР первого уровня	%	54,8		521,17	41464,58
		НР второго уровня	%	4,24		120,14	9558,59
		Накладные расходы	%	--		641,32	51023,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,30	18799,75
		Сметная стоимость:				**3190,00**	**253796,69**
37	**Е11-150203-0201 11-150203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**9391,0000**		**865,63**	**8129145,72**
		НР первого уровня	%	54,8		309,85	2909791,67
		НР второго уровня	%	4,24		49,84	468050,95
		Накладные расходы	%	--		359,69	3377842,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,03	920559,07
		Сметная стоимость:				**1323,35**	**12427547,40**

39	**Е11-150203-0501 11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**90,1200**	**398,95**	**35953,38**
		НР первого уровня	%	54,8	158,86	14316,60
		НР второго уровня	%	4,24	23,65	2131,45
		Накладные расходы	%	--	182,51	16448,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,52	4192,11
		Сметная стоимость:			**627,98**	**56593,54**
44	**Е11-150207-0101 11-150207-0101**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**719,4600**	**2312,39**	**1663672,25**
		НР первого уровня	%	54,8	521,17	374963,66
		НР второго уровня	%	4,24	120,14	86438,16
		Накладные расходы	%	--	641,32	461401,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	236,30	170005,93
		Сметная стоимость:			**3190,00**	**2295080,00**
		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка				
49	**Е11-260201-0501 11-260201-0501 РСНБ РК**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**42,3873**	**27037,98**	**1146066,80**
		НР первого уровня	%	55,3	8894,65	377020,20
		НР второго уровня	%	4,24	1523,54	64578,89
		Накладные расходы	%	--	10418,19	441599,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2996,49	127013,27
		Сметная стоимость:			**40452,66**	**1714679,17**
64	**С121-030302**	**Элементы накрывочные бетонные**	**м2**	**4,5600**	**2609,58**	**11899,68**
		НР второго уровня	%	4,24	110,65	504,55
		Накладные расходы	%	--	110,65	504,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	217,62	992,34
		Сметная стоимость:			**2937,84**	**13396,57**

65	**Е11-080101-0202 11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,8730**	**5495,75**	**4797,79**
		НР первого уровня	%	50,8	553,93	483,58
		НР второго уровня	%	4,24	256,51	223,93
		Накладные расходы	%	--	810,44	707,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	504,49	440,42
		Сметная стоимость:			**6810,68**	**5945,73**
66	**Е11-080101-0305 11-080101-0305**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**24,9850**	**1880,30**	**46979,41**
		НР первого уровня	%	50,8	203,72	5089,86
		НР второго уровня	%	4,24	88,36	2207,74
		Накладные расходы	%	--	292,08	7297,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	173,79	4342,16
		Сметная стоимость:			**2346,17**	**58619,17**
67	**Е11-070501-0101 11-070501-0101**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**14,0000**	**1153,78**	**16152,92**
		НР первого уровня	%	62,1	351,31	4918,29
		НР второго уровня	%	4,24	63,82	893,42
		Накладные расходы	%	--	415,12	5811,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	125,51	1757,17
		Сметная стоимость:			**1694,41**	**23721,80**
68	**Е11-070501-0102 11-070501-0102**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**22,0000**	**1637,18**	**36017,88**
		НР первого уровня	%	62,1	493,64	10860,14
		НР второго уровня	%	4,24	90,35	1987,63
		Накладные расходы	%	--	583,99	12847,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	177,69	3909,25
		Сметная стоимость:			**2398,86**	**52774,90**

69	**Е11-070501-0103 11-070501-0103**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**7,0000**	**2453,53**	**17174,73**
		НР первого уровня	%	62,1	737,13	5159,92
		НР второго уровня	%	4,24	135,28	946,99
		Накладные расходы	%	--	872,42	6106,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	266,08	1862,53
		Сметная стоимость:			**3592,02**	**25144,17**
73	**Е11-060401-0101 11-060401-0101**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**1,4500**	**18710,71**	**27130,53**
		НР первого уровня	%	48,5	1252,34	1815,89
		НР второго уровня	%	4,24	846,43	1227,33
		Накладные расходы	%	--	2098,77	3043,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1664,76	2413,90
		Сметная стоимость:			**22474,24**	**32587,65**
74	**Е11-060101-0115 11-060101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,4000**	**19412,94**	**66004,01**
		НР первого уровня	%	48,5	779,45	2650,15
		НР второго уровня	%	4,24	856,16	2910,94
		Накладные расходы	%	--	1635,61	5561,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1683,88	5725,21
		Сметная стоимость:			**22732,44**	**77290,30**
75	**С121-050309-0301 21-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0416**	**228447,91**	**9503,43**
		НР второго уровня	%	4,24	9686,19	402,95
		Накладные расходы	%	--	9686,19	402,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19050,73	792,51
		Сметная стоимость:			**257184,83**	**10698,89**

76	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1174**	**13766,44**	**1616,39**
		НР первого уровня	%	48,5	6304,72	740,27
		НР второго уровня	%	4,24	851,02	99,92
		Накладные расходы	%	--	7155,74	840,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1673,77	196,53
		Сметная стоимость:			**22595,95**	**2653,11**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**19697682,50**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3б

на архитектурные решения выше отметки 0.00

РАЗДЕЛ 2.Кровля

3	**Е11-120101-1601 11-120101-1601**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**1817,1300**	**92,41**	**167919,26**
		НР первого уровня	%	56,4	19,77	35929,45
		НР второго уровня	%	4,24	4,76	8643,19
		Накладные расходы	%	--	24,53	44572,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,36	16999,35
		Сметная стоимость:			**126,29**	**229491,24**
4	**Е11-120101-1503 11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2**	**1817,1300**	**112,11**	**203710,15**
		НР первого уровня	%	56,4	31,56	57354,79
		НР второго уровня	%	4,24	6,09	11069,15
		Накладные расходы	%	--	37,65	68423,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,98	21770,73
		Сметная стоимость:			**161,74**	**293904,82**
6	**Е11-120101-1401 11-120101-1401**	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	**м3 утеплителя**	**154,4561**	**25923,01**	**4003965,61**
		НР первого уровня	%	56,4	1560,81	241076,62
		НР второго уровня	%	4,24	1165,31	179989,79

		Накладные расходы	%	--	2726,12	421066,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2291,93	354002,56
		Сметная стоимость:			**30941,06**	**4779034,58**
7	**Е11-120101-1701 11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1817,1300**	**540,87**	**982832,49**
		НР первого уровня	%	56,4	104,48	189849,42
		НР второго уровня	%	4,24	27,36	49721,71
		Накладные расходы	%	--	131,84	239571,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	53,82	97792,29
		Сметная стоимость:			**726,53**	**1320195,92**
8	**Е11-120101-1702 11-120101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30мм**	**м2 стяжки**	**27256,9500**	**17,20**	**468822,46**
		НР первого уровня	%	56,4	0,50	13550,84
		НР второго уровня	%	4,24	0,75	20452,63
		Накладные расходы	%	--	1,25	34003,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,48	40226,07
		Сметная стоимость:			**19,92**	**543052,00**
9	**Е11-060301-0410 11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**2,0170**	**10071,01**	**20313,37**
		НР первого уровня	%	48,5	4613,58	9305,66
		НР второго уровня	%	4,24	622,63	1255,85
		Накладные расходы	%	--	5236,21	10561,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1224,58	2469,99
		Сметная стоимость:			**16531,79**	**33344,87**
11	**Е11-120101-0209 11-120101-0209**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**1817,1300**	**1498,85**	**2723611,13**
		НР первого уровня	%	56,4	61,40	111580,85
		НР второго уровня	%	4,24	66,15	120212,14
		Накладные расходы	%	--	127,56	231792,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	130,11	236432,33
		Сметная стоимость:			**1756,53**	**3191836,45**

12	**Е11-120101-1001 11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**549,3140**	**2270,31**	**1247111,51**
		НР первого уровня	%	56,4	417,14	229141,84
		НР второго уровня	%	4,24	113,95	62593,14
		Накладные расходы	%	--	531,09	291734,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	224,11	123107,72
		Сметная стоимость:			**3025,51**	**1661954,22**
13	**С121-050104-0303 21-050104-0303**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**3,4057**	**264761,07**	**901709,17**
		НР второго уровня	%	4,24	11225,87	38232,47
		Накладные расходы	%	--	11225,87	38232,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22078,96	75195,33
		Сметная стоимость:			**298065,89**	**1015137,00**
14	**Е11-120101-0407 11-120101-0407**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	**м примыканий**	**270,7800**	**1290,73**	**349505,13**
		НР первого уровня	%	56,4	121,47	32890,69
		НР второго уровня	%	4,24	59,88	16213,58
		Накладные расходы	%	--	181,34	49104,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	117,77	31888,75
		Сметная стоимость:			**1589,84**	**430498,16**
15	**С121-050104-0303 21-050104-0303**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,2702**	**264761,07**	**71535,08**
		НР второго уровня	%	4,24	11225,87	3033,09
		Накладные расходы	%	--	11225,87	3033,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22078,96	5965,45
		Сметная стоимость:			**298065,89**	**80533,62**

16	**С121-100102-0206 21-100102-0206**	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**270,7800**	**453,99**	**122931,41**
		НР второго уровня	%	4,24	19,25	5212,29
		Накладные расходы	%	--	19,25	5212,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,86	10251,50
		Сметная стоимость:			**511,10**	**138395,20**
24	**Е11-120101-1702 11-120101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30мм**	**м2 стяжки**	**9502,6500**	**17,20**	**163446,60**
		НР первого уровня	%	56,4	0,50	4724,26
		НР второго уровня	%	4,24	0,75	7130,44
		Накладные расходы	%	--	1,25	11854,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,48	14024,10
		Сметная стоимость:			**19,92**	**189325,41**
25	**Е11-060301-0410 11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,7032**	**10071,01**	**7081,90**
		НР первого уровня	%	48,5	4613,58	3244,25
		НР второго уровня	%	4,24	622,63	437,83
		Накладные расходы	%	--	5236,21	3682,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1224,58	861,12
		Сметная стоимость:			**16531,79**	**11625,09**
26	**С121-050309-0301 21-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,7032**	**228447,91**	**160643,68**
		НР второго уровня	%	4,24	9686,19	6811,29
		Накладные расходы	%	--	9686,19	6811,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19050,73	13396,40
		Сметная стоимость:			**257184,83**	**180851,37**

27	**Е11-120101-0209 11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**633,5100**	**1498,85**	**949538,50**
		НР первого уровня	%	56,4	61,40	38900,67
		НР второго уровня	%	4,24	66,15	41909,82
		Накладные расходы	%	--	127,56	80810,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	130,11	82427,92
		Сметная стоимость:			**1756,53**	**1112776,91**
28	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**54,9900**	**2270,31**	**124844,19**
		НР первого уровня	%	56,4	417,14	22938,63
		НР второго уровня	%	4,24	113,95	6265,99
		Накладные расходы	%	--	531,09	29204,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	224,11	12323,90
		Сметная стоимость:			**3025,51**	**166372,72**
29	**Е11-120101-2001 11-120101-2001 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**60,0400**	**1283,22**	**77044,67**
		НР первого уровня	%	56,4	268,75	16135,88
		НР второго уровня	%	4,24	65,80	3950,86
		Накладные расходы	%	--	334,56	20086,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	129,42	7770,51
		Сметная стоимость:			**1747,20**	**104901,92**
30	**С121-050104-0303 21-050104-0303**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,7876**	**264761,07**	**208535,24**
		НР второго уровня	%	4,24	11225,87	8841,89
		Накладные расходы	%	--	11225,87	8841,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22078,96	17390,17
		Сметная стоимость:			**298065,89**	**234767,31**

31	**Е11-120101-2002 11-120101-2002**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**60,0000**	**1286,23**	**77173,52**
		НР первого уровня	%	56,4	185,25	11115,13
		НР второго уровня	%	4,24	62,39	3743,44
		Накладные расходы	%	--	247,64	14858,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	122,71	7362,57
		Сметная стоимость:			**1656,58**	**99394,66**
32	**С121-100103-1007 21-100103-1007**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**15,6000**	**2690,56**	**41972,74**
		НР второго уровня	%	4,24	114,08	1779,64
		Накладные расходы	%	--	114,08	1779,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	224,37	3500,19
		Сметная стоимость:			**3029,01**	**47252,57**
33	**Е11-090302-0301 11-090302-0301**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3482**	**59824,32**	**20832,62**
		НР первого уровня	%	60,9	28964,68	10086,37
		НР второго уровня	%	4,24	3764,65	1310,97
		Накладные расходы	%	--	32729,33	11397,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7404,29	2578,40
		Сметная стоимость:			**99957,94**	**34808,35**
34	**С121-050201-0502 21-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,3482**	**172574,81**	**60095,73**
		НР второго уровня	%	4,24	7317,17	2548,06
		Накладные расходы	%	--	7317,17	2548,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14391,36	5011,50
		Сметная стоимость:			**194283,34**	**67655,29**

35	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**264,7500**	**280,41**	**74237,34**
		НР первого уровня	%	56,4	31,56	8356,41
		НР второго уровня	%	4,24	13,23	3501,97
		Накладные расходы	%	--	44,79	11858,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,02	6887,66
		Сметная стоимость:			**351,21**	**92983,38**
39	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**264,7500**	**61,69**	**16332,54**
		НР первого уровня	%	56,4	31,56	8356,41
		НР второго уровня	%	4,24	3,95	1046,81
		Накладные расходы	%	--	35,52	9403,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,78	2058,86
		Сметная стоимость:			**104,98**	**27794,62**
40	**С121-100401-1404 21-100401-1404**	**Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83**	**м2**	**291,2250**	**71,08**	**20700,27**
		НР второго уровня	%	4,24	3,01	877,69
		Накладные расходы	%	--	3,01	877,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,93	1726,24
		Сметная стоимость:			**80,02**	**23304,20**
41	**Е11-120101-1401 11-120101-1401**	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	**м3 утеплителя**	**22,5038**	**25923,01**	**583364,92**
		НР первого уровня	%	56,4	1560,81	35124,09
		НР второго уровня	%	4,24	1165,31	26223,93
		Накладные расходы	%	--	2726,12	61348,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2291,93	51577,04
		Сметная стоимость:			**30941,06**	**696289,98**

42	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**264,7500**	**540,87**	**143195,54**
		НР первого уровня	%	56,4	104,48	27660,45
		НР второго уровня	%	4,24	27,36	7244,29
		Накладные расходы	%	--	131,84	34904,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	53,82	14248,02
		Сметная стоимость:			**726,53**	**192348,30**
43	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30мм**	**м2 стяжки**	**3971,2500**	**17,20**	**68305,92**
		НР первого уровня	%	56,4	0,50	1974,31
		НР второго уровня	%	4,24	0,75	2979,88
		Накладные расходы	%	--	1,25	4954,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,48	5860,81
		Сметная стоимость:			**19,92**	**79120,93**
44	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,2939**	**10071,01**	**2959,59**
		НР первого уровня	%	48,5	4613,58	1355,80
		НР второго уровня	%	4,24	622,63	182,97
		Накладные расходы	%	--	5236,21	1538,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1224,58	359,87
		Сметная стоимость:			**16531,79**	**4858,24**
45	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2939**	**228447,91**	**67134,56**

		НР второго уровня	%	4,24		9686,19	2846,51
		Накладные расходы	%	--		9686,19	2846,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19050,73	5598,49
		Сметная стоимость:				**257184,83**	**75579,55**
46	**Е11-120101-0209 11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**264,7500**		**1498,85**	**396821,39**
		НР первого уровня	%	56,4		61,40	16256,97
		НР второго уровня	%	4,24		66,15	17514,52
		Накладные расходы	%	--		127,56	33771,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,11	34447,43
		Сметная стоимость:				**1756,53**	**465040,31**
47	**Е11-090302-0203 11-090302-0203**	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**401,3900**		**52089,77**	**20908312,48**
		НР первого уровня	%	60,9		25371,97	10184054,06
		НР второго уровня	%	4,24		3284,38	1318316,34
		Накладные расходы	%	--		28656,35	11502370,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6459,69	2592854,63
		Сметная стоимость:				**87205,80**	**35003537,51**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**52627966,70**
		РАЗДЕЛ 5.Двери					
118	**С121-090102-0103 21-090102-0103**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**104,5200**		**10014,40**	**1046705,09**
		НР второго уровня	%	4,24		424,61	44380,30
		Накладные расходы	%	--		424,61	44380,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,12	87286,83
		Сметная стоимость:				**11274,13**	**1178372,21**
119	**С121-090102-0103 21-090102-0103**	**Блоки дверные однопольные глухие индивидуального изготовления**	**м2**	**6,0300**		**10014,40**	**60386,83**

		НР второго уровня	%	4,24	424,61	2560,40
		Накладные расходы	%	--	424,61	2560,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	835,12	5035,78
		Сметная стоимость:			**11274,13**	**67983,01**
121	**С121-090102-0102 21-090102-0102**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**36,5700**	**10895,36**	**398443,32**
		НР второго уровня	%	4,24	461,96	16894,00
		Накладные расходы	%	--	461,96	16894,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	908,59	33226,98
		Сметная стоимость:			**12265,91**	**448564,30**
123	**С121-090102-0114 21-090102-0114**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**9,1287**	**11067,10**	**101028,24**
		НР второго уровня	%	4,24	469,25	4283,60
		Накладные расходы	%	--	469,25	4283,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	922,91	8424,95
		Сметная стоимость:			**12459,25**	**113736,78**
124	**С121-090404-0201 21-090404-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**162,0000**	**428,37**	**69395,94**
		НР второго уровня	%	4,24	18,16	2942,39
		Накладные расходы	%	--	18,16	2942,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,72	5787,07
		Сметная стоимость:			**482,26**	**78125,39**
125	**С121-090404-0303 21-090404-0303**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**81,0000**	**3869,00**	**313389,00**
		НР второго уровня	%	4,24	164,05	13287,69
		Накладные расходы	%	--	164,05	13287,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	322,64	26134,14

		Сметная стоимость:			**4355,69**	**352810,83**
127	**С121-090202-0301 21-090202-0301**	**Блоки дверные однопольные из ПВХ профилей глухие(Д-7)**	**м2**	**4,0986**	**22371,24**	**91690,76**
		НР второго уровня	%	4,24	948,54	3887,69
		Накладные расходы	%	--	948,54	3887,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1865,58	7646,28
		Сметная стоимость:			**25185,36**	**103224,73**
128	**С121-090202-0301 21-090202-0301**	**Блоки дверные однопольные из ПВХ профилей глухие(Д-9)**	**м2**	**1,8423**	**22371,24**	**41214,54**
		НР второго уровня	%	4,24	948,54	1747,50
		Накладные расходы	%	--	948,54	1747,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1865,58	3436,96
		Сметная стоимость:			**25185,36**	**46398,99**
129	**С121-090202-0301 21-090202-0301**	**Блоки дверные однопольные из ПВХ профилей глухие(Д-9")**	**м2**	**5,5269**	**22371,24**	**123643,61**
		НР второго уровня	%	4,24	948,54	5242,49
		Накладные расходы	%	--	948,54	5242,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1865,58	10310,89
		Сметная стоимость:			**25185,36**	**139196,98**
130	**С121-090202-0301 21-090202-0301**	**Блоки дверные из ПВХ профилей глухие(Д-10)**	**м2**	**6,1479**	**22371,24**	**137536,15**
		НР второго уровня	%	4,24	948,54	5831,53
		Накладные расходы	%	--	948,54	5831,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1865,58	11469,41
		Сметная стоимость:			**25185,36**	**154837,09**

131	**С121-090202-0301 21-090202-0301**	**Блоки дверные из ПВХ профилей глухие(Д-10")**	**м2**	**6,1479**	**22371,24**	**137536,15**
		НР второго уровня	%	4,24	948,54	5831,53
		Накладные расходы	%	--	948,54	5831,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1865,58	11469,41
		Сметная стоимость:			**25185,36**	**154837,09**
132	**С121-090202-0301 21-090202-0301**	**Блоки дверные из ПВХ профилей глухие(Д-11)**	**м2**	**9,8532**	**22371,24**	**220428,30**
		НР второго уровня	%	4,24	948,54	9346,16
		Накладные расходы	%	--	948,54	9346,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1865,58	18381,96
		Сметная стоимость:			**25185,36**	**248156,42**
133	**С121-090202-0301 21-090202-0301**	**Блоки дверные из ПВХ профилей глухие(Д-11")**	**м2**	**2,4633**	**22371,24**	**55107,08**
		НР второго уровня	%	4,24	948,54	2336,54
		Накладные расходы	%	--	948,54	2336,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1865,58	4595,49
		Сметная стоимость:			**25185,36**	**62039,10**
135	**С121-090302-0506 21-090302-0506**	**Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88**	**м2**	**33,4719**	**37349,07**	**1250144,34**
		НР второго уровня	%	4,24	1583,60	53006,12
		Накладные расходы	%	--	1583,60	53006,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3114,61	104252,04
		Сметная стоимость:			**42047,28**	**1407402,49**

136	**С121-090404-0105 21-090404-0105**	**Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**11,0000**	**6119,43**	**67313,73**
		НР второго уровня	%	4,24	259,46	2854,10
		Накладные расходы	%	--	259,46	2854,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	510,31	5613,43
		Сметная стоимость:			**6889,21**	**75781,26**
138	**С121-090402-0103 21-090402-0103**	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (Д-8")**	**м2**	**1,8009**	**18433,21**	**33196,37**
		НР второго уровня	%	4,24	781,57	1407,53
		Накладные расходы	%	--	781,57	1407,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1537,18	2768,31
		Сметная стоимость:			**20751,96**	**37372,21**
139	**С121-090402-0203 21-090402-0203**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (Д-12,Д-12")**	**м2**	**6,0237**	**21873,02**	**131756,51**
		НР второго уровня	%	4,24	927,42	5586,48
		Накладные расходы	%	--	927,42	5586,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1824,03	10987,44
		Сметная стоимость:			**24624,47**	**148330,43**
140	**С121-090402-0204 21-090402-0204**	**Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (Д-14)**	**м2**	**3,0429**	**24867,10**	**75668,10**
		НР второго уровня	%	4,24	1054,37	3208,33
		Накладные расходы	%	--	1054,37	3208,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2073,72	6310,11
		Сметная стоимость:			**27995,18**	**85186,54**

141	**С121-090402-0104 21-090402-0104**	**Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (Д-17)**	**м2**	**9,6876**	**20551,19**	**199091,71**
		НР второго уровня	%	4,24	871,37	8441,49
		Накладные расходы	%	--	871,37	8441,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1713,80	16602,66
		Сметная стоимость:			**23136,37**	**224135,85**
142	**С121-090402-0104 21-090402-0104**	**Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (Д-18)**	**м2**	**3,9960**	**20551,19**	**82122,56**
		НР второго уровня	%	4,24	871,37	3482,00
		Накладные расходы	%	--	871,37	3482,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1713,80	6848,36
		Сметная стоимость:			**23136,37**	**92452,92**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**5218944,62**
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки				
152	**С121-090202-0302 21-090202-0302**	**Стоимость панелей из металлопласта**	**м2**	**72,2740**	**26364,54**	**1905470,76**
		НР второго уровня	%	4,24	1117,86	80791,96
		Накладные расходы	%	--	1117,86	80791,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2198,59	158901,02
		Сметная стоимость:			**29680,99**	**2145163,74**
		РАЗДЕЛ 8.Полы				
160	**Е11-110101-0901 11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**1079,0300**	**225,91**	**243760,49**
		НР первого уровня	%	60,9	131,26	141630,13
		НР второго уровня	%	4,24	15,14	16340,56

		Накладные расходы	%	--	146,40	157970,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,78	32138,49
		Сметная стоимость:			**402,09**	**433869,68**
161	**С121-110401-0104 21-110401-0104**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**33,3420**	**20784,74**	**693005,36**
		НР второго уровня	%	4,24	881,27	29383,43
		Накладные расходы	%	--	881,27	29383,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1733,28	57791,10
		Сметная стоимость:			**23399,29**	**780179,89**
162	**Е11-120101-1503 11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1079,0300**	**61,69**	**66565,83**
		НР первого уровня	%	56,4	31,56	34057,85
		НР второго уровня	%	4,24	3,95	4266,44
		Накладные расходы	%	--	35,52	38324,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,78	8391,21
		Сметная стоимость:			**104,98**	**113281,33**
163	**С121-130810-0101 21-130810-0101**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**1,2085**	**77745,42**	**93956,40**
		НР второго уровня	%	4,24	3296,41	3983,75
		Накладные расходы	%	--	3296,41	3983,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6483,35	7835,21
		Сметная стоимость:			**87525,17**	**105775,36**
169	**Е11-110101-0901 11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**191,0800**	**225,91**	**43166,32**
		НР первого уровня	%	60,9	131,26	25080,57
		НР второго уровня	%	4,24	15,14	2893,67
		Накладные расходы	%	--	146,40	27974,24

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,78	5691,24
		Сметная стоимость:			**402,09**	**76831,80**
170	**С121-110401-0104 21-110401-0104**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**5,9044**	**20784,74**	**122720,84**
		НР второго уровня	%	4,24	881,27	5203,36
		Накладные расходы	%	--	881,27	5203,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1733,28	10233,94
		Сметная стоимость:			**23399,29**	**138158,14**
171	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**191,0800**	**61,69**	**11787,81**
		НР первого уровня	%	56,4	31,56	6031,13
		НР второго уровня	%	4,24	3,95	755,52
		Накладные расходы	%	--	35,52	6786,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,78	1485,96
		Сметная стоимость:			**104,98**	**20060,42**
172	**С121-130810-0101 21-130810-0101**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,2140**	**77745,42**	**16638,27**
		НР второго уровня	%	4,24	3296,41	705,46
		Накладные расходы	%	--	3296,41	705,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6483,35	1387,50
		Сметная стоимость:			**87525,17**	**18731,23**
188	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**87,4900**	**225,91**	**19764,61**
		НР первого уровня	%	60,9	131,26	11483,67
		НР второго уровня	%	4,24	15,14	1324,93
		Накладные расходы	%	--	146,40	12808,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,78	2605,86

		Сметная стоимость:			**402,09**	**35179,06**
189	**С121-110401-0104 21-110401-0104**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**2,7034**	**20784,74**	**56190,32**
		НР второго уровня	%	4,24	881,27	2382,47
		Накладные расходы	%	--	881,27	2382,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1733,28	4685,82
		Сметная стоимость:			**23399,29**	**63258,61**
190	**Е11-120101-1503 11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**87,4900**	**61,69**	**5397,30**
		НР первого уровня	%	56,4	31,56	2761,48
		НР второго уровня	%	4,24	3,95	345,93
		Накладные расходы	%	--	35,52	3107,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,78	680,38
		Сметная стоимость:			**104,98**	**9185,09**
191	**С121-130810-0101 21-130810-0101**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0980**	**77745,42**	**7618,18**
		НР второго уровня	%	4,24	3296,41	323,01
		Накладные расходы	%	--	3296,41	323,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6483,35	635,30
		Сметная стоимость:			**87525,17**	**8576,49**
200	**Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**220,6900**	**514,39**	**113520,66**
		НР первого уровня	%	60,9	146,19	32263,08
		НР второго уровня	%	4,24	28,01	6181,23
		Накладные расходы	%	--	174,20	38444,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	55,09	12157,20
		Сметная стоимость:			**743,68**	**164122,17**

229	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1655,1100**	**61,69**	**102104,46**
		НР первого уровня	%	56,4	31,56	52240,89
		НР второго уровня	%	4,24	3,95	6544,24
		Накладные расходы	%	--	35,52	58785,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,78	12871,17
		Сметная стоимость:			**104,98**	**173760,76**
230	**С121-130810-0101 21-130810-0101**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**1,8537**	**77745,42**	**144118,49**
		НР второго уровня	%	4,24	3296,41	6110,62
		Накладные расходы	%	--	3296,41	6110,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6483,35	12018,33
		Сметная стоимость:			**87525,17**	**162247,44**
231	**Е11-110101-0901 11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**1655,1100**	**225,91**	**373901,02**
		НР первого уровня	%	60,9	131,26	217244,61
		НР второго уровня	%	4,24	15,14	25064,57
		Накладные расходы	%	--	146,40	242309,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,78	49296,82
		Сметная стоимость:			**402,09**	**665507,02**
232	**С121-110102-0107 21-110102-0107**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175**	**м3**	**255,7145**	**24623,73**	**6296644,68**
		НР второго уровня	%	4,24	1044,05	266977,73
		Накладные расходы	%	--	1044,05	266977,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2053,42	525089,79
		Сметная стоимость:			**27721,20**	**7088712,21**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**12202600,44**

ИТОГО по смете:			Тенге			**70049511,76**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-4

на наружное газоснабжение

		ОТДЕЛ 1.Газопровод высокого давления				
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы				
1	**Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**9,7000**	**73,35**	**711,54**
		НР первого уровня	%	59,1	17,18	166,63
		НР второго уровня	%	4,24	3,84	37,23
		Накладные расходы	%	--	21,02	203,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,55	73,23
		Сметная стоимость:			**101,92**	**988,63**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,3000**	**1378,15**	**413,44**
		НР первого уровня	%	59,1	814,48	244,35
		НР второго уровня	%	4,24	92,97	27,89
		Накладные расходы	%	--	907,45	272,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	182,85	54,85
		Сметная стоимость:			**2468,45**	**740,53**
3	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**10,0000**	**31,65**	**316,46**
		НР первого уровня	%	59,1	6,70	67,03
		НР второго уровня	%	4,24	1,63	16,26
		Накладные расходы	%	--	8,33	83,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,20	31,98

		Сметная стоимость:			**43,17**	**431,73**
4	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**10,0000**	**31,65**	**316,46**
		НР первого уровня	%	59,1	6,70	67,03
		НР второго уровня	%	4,24	1,63	16,26
		Накладные расходы	%	--	8,33	83,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,20	31,98
		Сметная стоимость:			**43,17**	**431,73**
5	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,5000**	**22,18**	**166,35**
		НР первого уровня	%	59,1	4,70	35,23
		НР второго уровня	%	4,24	1,14	8,55
		Накладные расходы	%	--	5,84	43,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,24	16,81
		Сметная стоимость:			**30,26**	**226,94**
6	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,5000**	**658,98**	**1647,44**
		НР первого уровня	%	59,1	389,46	973,64
		НР второго уровня	%	4,24	44,45	111,13
		Накладные расходы	%	--	433,91	1084,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	87,43	218,58
		Сметная стоимость:			**1180,32**	**2950,79**
7	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**7,5000**	**120,24**	**901,76**
		НР первого уровня	%	59,1	54,11	405,82
		НР второго уровня	%	4,24	7,39	55,44
		Накладные расходы	%	--	61,50	461,26

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,54	109,04
		Сметная стоимость:			**196,28**	**1472,06**
8	**Е11-240101-0403 11-240101-0403**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных труб д=80 мм.Надземная прокладка**	**км трубопровода**	**0,0035**	**617917,11**	**2162,71**
		НР первого уровня	%	62,1	273699,85	957,95
		НР второго уровня	%	4,24	37804,56	132,32
		Накладные расходы	%	--	311504,41	1090,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74353,72	260,24
		Сметная стоимость:			**1003775,24**	**3513,21**
9	**С123-010201-0169 23-010201-0169**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**--**	**3,54**	**--**
10	**Е11-220301-0203 11-220301-0203**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0060**	**500543,68**	**3003,26**
		НР первого уровня	%	62,1	244612,81	1467,68
		НР второго уровня	%	4,24	31594,64	189,57
		Накладные расходы	%	--	276207,44	1657,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62140,09	372,84
		Сметная стоимость:			**838891,22**	**5033,35**
11	**С123-010201-0169 23-010201-0169**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0240**	**1281,33**	**7718,73**
		НР второго уровня	%	4,24	54,33	327,27
		Накладные расходы	%	--	54,33	327,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	106,85	643,68
		Сметная стоимость:			**1442,51**	**8689,69**
12	**Е11-240202-0102 11-240202-0102**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1,0000**	**6851,34**	**6851,34**
		НР первого уровня	%	62,1	3184,50	3184,50

		НР второго уровня	%	4,24	425,52	425,52
		Накладные расходы	%	--	3610,02	3610,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	836,91	836,91
		Сметная стоимость:			**11298,27**	**11298,27**
13	**Е11-240106-0102 11-240106-0102**	**Кран шаровый д=80 мм.Установка**	**комплект**	**1,0000**	**5298,63**	**5298,63**
		НР первого уровня	%	62,1	1993,83	1993,83
		НР второго уровня	%	4,24	309,20	309,20
		Накладные расходы	%	--	2303,03	2303,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	608,13	608,13
		Сметная стоимость:			**8209,80**	**8209,80**
14	**С123-040902-4408 23-040902-4408**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**	**25310,14**	**25310,14**
		НР второго уровня	%	4,24	1073,15	1073,15
		Накладные расходы	%	--	1073,15	1073,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2110,66	2110,66
		Сметная стоимость:			**28493,95**	**28493,95**
15	**Е11-220301-0203 11-220301-0203**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием (футляр)**	**км трубопровода**	**0,0008**	**500543,68**	**400,43**
		НР первого уровня	%	62,1	244612,81	195,69
		НР второго уровня	%	4,24	31594,64	25,28
		Накладные расходы	%	--	276207,44	220,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62140,09	49,71
		Сметная стоимость:			**838891,22**	**671,11**
16	**С123-010201-0192 23-010201-0192**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,8032**	**2156,27**	**1731,92**
		НР второго уровня	%	4,24	91,43	73,43
		Накладные расходы	%	--	91,43	73,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,82	144,43

		Сметная стоимость:				**2427,51**	**1949,78**
17	**С123-020101-0173 23-020101-0173**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**680,74**	**2722,96**
		НР второго уровня	%	4,24		28,86	115,45
		Накладные расходы	%	--		28,86	115,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,77	227,07
		Сметная стоимость:				**766,37**	**3065,49**
18	**С123-020103-0209 23-020103-0209**	**Изолирующее фланцевое соединение д 80 мм**	**шт.**	**1,0000**		**1332,00**	**1332,00**
		НР второго уровня	%	4,24		56,48	56,48
		Накладные расходы	%	--		56,48	56,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,08	111,08
		Сметная стоимость:				**1499,55**	**1499,55**
19	**Е11-250128-0201 11-250128-0201**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования**	**стык**	**4,0000**		**5922,63**	**23690,51**
		НР первого уровня	%	58,7		1099,95	4399,81
		НР второго уровня	%	4,24		297,76	1191,03
		Накладные расходы	%	--		1397,71	5590,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		585,63	2342,51
		Сметная стоимость:				**7905,96**	**31623,86**
20	**Е11-191101-0101 11-191101-0101**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**9,5000**		**341,45**	**3243,79**
		НР первого уровня	%	60,4		201,58	1915,00
		НР второго уровня	%	4,24		23,02	218,73
		Накладные расходы	%	--		224,60	2133,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,28	430,20
		Сметная стоимость:				**611,34**	**5807,72**

21	**Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1,0000**	**19517,84**	**19517,84**
		НР первого уровня	%	60,4	5715,34	5715,34
		НР второго уровня	%	4,24	1069,89	1069,89
		Накладные расходы	%	--	6785,22	6785,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2104,25	2104,25
		Сметная стоимость:			**28407,31**	**28407,31**
22	**Прайслист**	**Установка газорегуляторная шкафная УГРШ-50В-2Г**	**шт**	**1,0000**	**329452,99**	**329452,99**
		НР второго уровня	%	4,24	13968,81	13968,81
		Накладные расходы	%	--	13968,81	13968,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27473,74	27473,74
		Сметная стоимость:			**370895,54**	**370895,54**
23	**Е11-220601-0303 11-220601-0303**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции д=89х6 мм**	**км трубопровода**	**0,0060**	**1298405,02**	**7790,43**
		НР первого уровня	%	62,1	106818,18	640,91
		НР второго уровня	%	4,24	59581,46	357,49
		Накладные расходы	%	--	166399,64	998,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	117184,37	703,11
		Сметная стоимость:			**1581989,03**	**9491,93**
24	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза**	**м2**	**1,9600**	**60,78**	**119,12**
		НР первого уровня	%	54,2	15,24	29,87
		НР второго уровня	%	4,24	3,22	6,32
		Накладные расходы	%	--	18,46	36,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,34	12,42
		Сметная стоимость:			**85,58**	**167,73**
25	**Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза**	**м2**	**1,9600**	**95,71**	**187,60**
		НР первого уровня	%	54,2	7,14	14,00

		НР второго уровня	%	4,24	4,36	8,55
		Накладные расходы	%	--	11,51	22,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,58	16,81
		Сметная стоимость:			**115,80**	**226,96**
26	**Е11-060101-0114 11-060101-0114**	**Бетонная отмостка из бетона В7,5. Устройство**	**м3**	**0,0500**	**17722,23**	**886,11**
		НР первого уровня	%	48,5	441,24	22,06
		НР второго уровня	%	4,24	770,13	38,51
		Накладные расходы	%	--	1211,37	60,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1514,69	75,73
		Сметная стоимость:			**20448,29**	**1022,41**
27	**Е11-070501-0101 11-070501-0101**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**	**1153,78**	**2307,56**
		НР первого уровня	%	62,1	351,31	702,61
		НР второго уровня	%	4,24	63,82	127,63
		Накладные расходы	%	--	415,12	830,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	125,51	251,02
		Сметная стоимость:			**1694,41**	**3388,83**
28	**С121-041201-9903 21-041201-9903**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,5300**	**21572,85**	**11433,61**
		НР второго уровня	%	4,24	914,69	484,79
		Накладные расходы	%	--	914,69	484,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1799,00	953,47
		Сметная стоимость:			**24286,54**	**12871,87**
29	**Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**837,1000**	**73,35**	**61404,96**
		НР первого уровня	%	59,1	17,18	14379,68
		НР второго уровня	%	4,24	3,84	3213,27
		Накладные расходы	%	--	21,02	17592,95

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,55	6319,83
		Сметная стоимость:			**101,92**	**85317,74**
30	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**25,9000**	**1378,15**	**35693,98**
		НР первого уровня	%	59,1	814,48	21095,14
		НР второго уровня	%	4,24	92,97	2407,86
		Накладные расходы	%	--	907,45	23503,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	182,85	4735,76
		Сметная стоимость:			**2468,45**	**63932,74**
31	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**863,0000**	**31,65**	**27310,44**
		НР первого уровня	%	59,1	6,70	5784,61
		НР второго уровня	%	4,24	1,63	1403,23
		Накладные расходы	%	--	8,33	7187,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,20	2759,86
		Сметная стоимость:			**43,17**	**37258,14**
32	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**856,9000**	**31,65**	**27117,40**
		НР первого уровня	%	59,1	6,70	5743,73
		НР второго уровня	%	4,24	1,63	1393,31
		Накладные расходы	%	--	8,33	7137,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,20	2740,35
		Сметная стоимость:			**43,17**	**36994,79**
33	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**642,6750**	**22,18**	**14254,32**
		НР первого уровня	%	59,1	4,70	3019,20
		НР второго уровня	%	4,24	1,14	732,40

		Накладные расходы	%	--	5,84	3751,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,24	1440,47
		Сметная стоимость:			**30,26**	**19446,39**
34	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**214,2250**	**24,03**	**5147,90**
		НР первого уровня	%	59,1	4,14	887,14
		НР второго уровня	%	4,24	1,19	255,89
		Накладные расходы	%	--	5,34	1143,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,35	503,27
		Сметная стоимость:			**31,72**	**6794,20**
35	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**642,6750**	**120,24**	**77272,09**
		НР первого уровня	%	59,1	54,11	34774,56
		НР второго уровня	%	4,24	7,39	4750,78
		Накладные расходы	%	--	61,50	39525,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,54	9343,79
		Сметная стоимость:			**196,28**	**126141,22**
36	**Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	**м3 грунта**	**6,1000**	**112,69**	**687,42**
		НР первого уровня	%	59,1	24,92	151,99
		НР второго уровня	%	4,24	5,83	35,59
		Накладные расходы	%	--	30,75	187,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,48	70,00
		Сметная стоимость:			**154,92**	**945,00**
37	**С341-020101-1010 41-020101-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**9,9430**	**412,41**	**4100,59**
		НР второго уровня	%	4,24	17,49	173,87

		Накладные расходы	%	--	17,49	173,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,39	341,96
		Сметная стоимость:			**464,29**	**4616,41**
38	**Е11-010102-0601 11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**6,1000**	**12,70**	**77,49**
		НР первого уровня	%	59,1	3,16	19,28
		НР второго уровня	%	4,24	0,67	4,10
		Накладные расходы	%	--	3,83	23,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,32	8,07
		Сметная стоимость:			**17,86**	**108,94**
39	**Е11-230101-0101 11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**46,9000**	**2957,79**	**138720,45**
		НР первого уровня	%	62,1	478,83	22457,20
		НР второго уровня	%	4,24	145,71	6833,93
		Накладные расходы	%	--	624,54	29291,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	286,59	13440,93
		Сметная стоимость:			**3868,92**	**181452,51**
40	**Е11-220501-0102 11-220501-0102**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1920**	**195672,02**	**37569,03**
		НР первого уровня	%	62,1	101930,00	19570,56
		НР второго уровня	%	4,24	12618,33	2422,72
		Накладные расходы	%	--	114548,33	21993,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24817,63	4764,98
		Сметная стоимость:			**335037,98**	**64327,29**
42	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2340**	**287488,42**	**67272,29**
		НР первого уровня	%	62,1	143669,91	33618,76
		НР второго уровня	%	4,24	18281,11	4277,78

		Накладные расходы	%	--	161951,02	37896,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35955,16	8413,51
		Сметная стоимость:			**485394,59**	**113582,33**
44	**Е11-240101-0406 11-240101-0406**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0010**	**888050,89**	**888,05**
		НР первого уровня	%	62,1	382787,03	382,79
		НР второго уровня	%	4,24	53883,53	53,88
		Накладные расходы	%	--	436670,55	436,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	105977,72	105,98
		Сметная стоимость:			**1430699,16**	**1430,70**
45	**С123-010201-0218 23-010201-0218**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0000**	**3069,98**	**3069,98**
		НР второго уровня	%	4,24	130,17	130,17
		Накладные расходы	%	--	130,17	130,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	256,01	256,01
		Сметная стоимость:			**3456,16**	**3456,16**
46	**Е11-240101-0404 11-240101-0404**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0010**	**644788,88**	**644,79**
		НР первого уровня	%	62,1	285255,61	285,26
		НР второго уровня	%	4,24	39433,89	39,43
		Накладные расходы	%	--	324689,49	324,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	77558,27	77,56
		Сметная стоимость:			**1047036,64**	**1047,04**
47	**С123-010201-0186 23-010201-0186**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0000**	**2039,01**	**2039,01**
		НР второго уровня	%	4,24	86,45	86,45
		Накладные расходы	%	--	86,45	86,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	170,04	170,04
		Сметная стоимость:			**2295,50**	**2295,50**

48	**Е11-240101-0403 11-240101-0403**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0025**	**617917,11**	**1544,79**
		НР первого уровня	%	62,1	273699,85	684,25
		НР второго уровня	%	4,24	37804,56	94,51
		Накладные расходы	%	--	311504,41	778,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	74353,72	185,88
		Сметная стоимость:			**1003775,24**	**2509,44**
49	**С123-010201-0169 23-010201-0169**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,5000**	**1281,33**	**3203,32**
		НР второго уровня	%	4,24	54,33	135,82
		Накладные расходы	%	--	54,33	135,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	106,85	267,13
		Сметная стоимость:			**1442,51**	**3606,28**
50	**Е11-240101-0401 11-240101-0401**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0020**	**597537,00**	**1195,07**
		НР первого уровня	%	62,1	265909,04	531,82
		НР второго уровня	%	4,24	36610,11	73,22
		Накладные расходы	%	--	302519,16	605,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	72004,49	144,01
		Сметная стоимость:			**972060,65**	**1944,12**
51	**С123-010201-0143 23-010201-0143**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0000**	**834,40**	**1668,80**
		НР второго уровня	%	4,24	35,38	70,76
		Накладные расходы	%	--	35,38	70,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	69,58	139,16
		Сметная стоимость:			**939,36**	**1878,72**

52	**Е11-220501-0107 11-220501-0107**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка (футляр)**	**км трубопровода**	**0,0160**	**367571,60**	**5881,15**
		НР первого уровня	%	62,1	177331,36	2837,30
		НР второго уровня	%	4,24	23103,89	369,66
		Накладные расходы	%	--	200435,24	3206,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	45440,55	727,05
		Сметная стоимость:			**613447,39**	**9815,16**
53	**С123-010502-0821 23-010502-0821**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**16,1600**	**9670,22**	**156270,76**
		НР второго уровня	%	4,24	410,02	6625,88
		Накладные расходы	%	--	410,02	6625,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	806,42	13031,73
		Сметная стоимость:			**10886,66**	**175928,37**
54	**Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые д=160х14,6 мм.Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**16,0000**	**880,02**	**14080,28**
		НР первого уровня	%	62,1	449,76	7196,22
		НР второго уровня	%	4,24	56,38	902,12
		Накладные расходы	%	--	506,15	8098,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	110,89	1774,29
		Сметная стоимость:			**1497,06**	**23952,92**
55	**С123-010502-0817 23-010502-0817**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**16,0000**	**3985,76**	**63772,16**
		НР второго уровня	%	4,24	169,00	2703,94
		Накладные расходы	%	--	169,00	2703,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	332,38	5318,09
		Сметная стоимость:			**4487,14**	**71794,19**

56	**Е11-220501-0104 11-220501-0104**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка (футляр)**	**км трубопровода**	**0,0260**	**265630,55**	**6906,39**
		НР первого уровня	%	62,1	136065,58	3537,71
		НР второго уровня	%	4,24	17031,92	442,83
		Накладные расходы	%	--	153097,50	3980,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33498,24	870,95
		Сметная стоимость:			**452226,29**	**11757,88**
57	**С123-010502-0815 23-010502-0815**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**26,2600**	**2444,91**	**64203,34**
		НР второго уровня	%	4,24	103,66	2722,22
		Накладные расходы	%	--	103,66	2722,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	203,89	5354,04
		Сметная стоимость:			**2752,46**	**72279,60**
58	**Е11-221401-0301 11-221401-0301**	**Трубы полиэтиленовые д=63х5,8 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**26,0000**	**880,02**	**22880,46**
		НР первого уровня	%	62,1	449,76	11693,86
		НР второго уровня	%	4,24	56,38	1465,95
		Накладные расходы	%	--	506,15	13159,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	110,89	2883,22
		Сметная стоимость:			**1497,06**	**38923,50**
59	**С123-010502-0810 23-010502-0810**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**26,0000**	**632,20**	**16437,20**
		НР второго уровня	%	4,24	26,81	696,94
		Накладные расходы	%	--	26,81	696,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,72	1370,73
		Сметная стоимость:			**711,73**	**18504,87**

60	**Е11-220301-0207 11-220301-0207**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием (футляр)**	**км трубопровода**	**0,0008**	**1005755,10**	**804,60**
		НР первого уровня	%	62,1	416276,01	333,02
		НР второго уровня	%	4,24	60294,12	48,24
		Накладные расходы	%	--	476570,13	381,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	118586,02	94,87
		Сметная стоимость:			**1600911,24**	**1280,73**
61	**С123-010201-0238 23-010201-0238**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,8032**	**11112,33**	**8925,42**
		НР второго уровня	%	4,24	471,16	378,44
		Накладные расходы	%	--	471,16	378,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	926,68	744,31
		Сметная стоимость:			**12510,17**	**10048,17**
62	**Е11-220301-0205 11-220301-0205**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием (Футляр)**	**км трубопровода**	**0,0008**	**691789,91**	**553,43**
		НР первого уровня	%	62,1	313470,32	250,78
		НР второго уровня	%	4,24	42623,03	34,10
		Накладные расходы	%	--	356093,36	284,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83830,66	67,06
		Сметная стоимость:			**1131713,93**	**905,37**
63	**С123-010201-0218 23-010201-0218**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,8032**	**3069,98**	**2465,81**
		НР второго уровня	%	4,24	130,17	104,55
		Накладные расходы	%	--	130,17	104,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	256,01	205,63
		Сметная стоимость:			**3456,16**	**2775,99**

64	**Е11-240106-0102 11-240106-0102**	**Кран шаровый д=80 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**	**5298,63**	**5298,63**
		НР первого уровня	%	62,1	1993,83	1993,83
		НР второго уровня	%	4,24	309,20	309,20
		Накладные расходы	%	--	2303,03	2303,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	608,13	608,13
		Сметная стоимость:			**8209,80**	**8209,80**
65	**С123-040902-4408 23-040902-4408**	**Кран шаровый д 80 мм КШ80Ф**	**шт.**	**1,0000**	**25310,14**	**25310,14**
		НР второго уровня	%	4,24	1073,15	1073,15
		Накладные расходы	%	--	1073,15	1073,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2110,66	2110,66
		Сметная стоимость:			**28493,95**	**28493,95**
66	**Е11-240106-0103 11-240106-0103**	**Кран шаровый д=100 мм.Установка**	**комплект**	**1,0000**	**5774,72**	**5774,72**
		НР первого уровня	%	62,1	2175,87	2175,87
		НР второго уровня	%	4,24	337,11	337,11
		Накладные расходы	%	--	2512,98	2512,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	663,02	663,02
		Сметная стоимость:			**8950,71**	**8950,71**
67	**С123-040902-4409 23-040902-4409**	**Кран шаровый д 100 мм КШ 100Ф**	**шт.**	**1,0000**	**51872,56**	**51872,56**
		НР второго уровня	%	4,24	2199,40	2199,40
		Накладные расходы	%	--	2199,40	2199,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4325,76	4325,76
		Сметная стоимость:			**58397,71**	**58397,71**

68	**Е11-240106-0101 11-240106-0101**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**	**3323,45**	**3323,45**
		НР первого уровня	%	62,1	1251,08	1251,08
		НР второго уровня	%	4,24	193,96	193,96
		Накладные расходы	%	--	1445,04	1445,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	381,48	381,48
		Сметная стоимость:			**5149,96**	**5149,96**
69	**С123-040201-1501 23-040201-1501**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,0000**	**23582,29**	**23582,29**
		НР второго уровня	%	4,24	999,89	999,89
		Накладные расходы	%	--	999,89	999,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1966,57	1966,57
		Сметная стоимость:			**26548,75**	**26548,75**
70	**С123-020101-0152 23-020101-0152**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**	**233,81**	**233,81**
		НР второго уровня	%	4,24	9,91	9,91
		Накладные расходы	%	--	9,91	9,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,50	19,50
		Сметная стоимость:			**263,22**	**263,22**
71	**С123-020101-0173 23-020101-0173**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**	**680,74**	**1361,48**
		НР второго уровня	%	4,24	28,86	57,73
		Накладные расходы	%	--	28,86	57,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56,77	113,54
		Сметная стоимость:			**766,37**	**1532,74**

72	**С123-020101-0202 23-020101-0202**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**	**1593,09**	**1593,09**
		НР второго уровня	%	4,24	67,55	67,55
		Накладные расходы	%	--	67,55	67,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	132,85	132,85
		Сметная стоимость:			**1793,49**	**1793,49**
73	**С123-020101-0747 23-020101-0747**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,0000**	**3500,52**	**3500,52**
		НР второго уровня	%	4,24	148,42	148,42
		Накладные расходы	%	--	148,42	148,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	291,92	291,92
		Сметная стоимость:			**3940,86**	**3940,86**
74	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Переходник ПЭ-ВП/сталь д 160/д**	**шт**	**1,0000**	**16509,80**	**16509,80**
		НР второго уровня	%	4,24	700,02	700,02
		Накладные расходы	%	--	700,02	700,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1376,79	1376,79
		Сметная стоимость:			**18586,60**	**18586,60**
75	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Переходник ПЭ-ВП/сталь д 63/д**	**шт**	**4,0000**	**3510,38**	**14041,51**
		НР второго уровня	%	4,24	148,84	595,36
		Накладные расходы	%	--	148,84	595,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	292,74	1170,95
		Сметная стоимость:			**3951,96**	**15807,82**
76	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**отвод 90 д 160 мм**	**шт**	**3,0000**	**35894,12**	**107682,37**
		НР второго уровня	%	4,24	1521,91	4565,73
		Накладные расходы	%	--	1521,91	4565,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2993,28	8979,85
		Сметная стоимость:			**40409,32**	**121227,95**

77	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Отвод 90 д 63 мм**	**шт**	**3,0000**	**5282,21**	**15846,62**
		НР второго уровня	%	4,24	223,97	671,90
		Накладные расходы	%	--	223,97	671,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	440,49	1321,48
		Сметная стоимость:			**5946,67**	**17840,00**
78	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Отвод 45 д 63 мм**	**шт**	**4,0000**	**5196,29**	**20785,17**
		НР второго уровня	%	4,24	220,32	881,29
		Накладные расходы	%	--	220,32	881,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	433,33	1733,32
		Сметная стоимость:			**5849,95**	**23399,78**
79	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Патрубок-накладка д 160/63 мм**	**шт**	**4,0000**	**17108,66**	**68434,65**
		НР второго уровня	%	4,24	725,41	2901,63
		Накладные расходы	%	--	725,41	2901,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1426,73	5706,90
		Сметная стоимость:			**19260,80**	**77043,18**
80	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Муфта д 160 мм**	**шт**	**28,0000**	**8940,94**	**250346,40**
		НР второго уровня	%	4,24	379,10	10614,69
		Накладные расходы	%	--	379,10	10614,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	745,60	20876,89
		Сметная стоимость:			**10065,64**	**281837,97**
81	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Муфта д 63 мм**	**шт**	**1,0000**	**1928,61**	**1928,61**
		НР второго уровня	%	4,24	81,77	81,77
		Накладные расходы	%	--	81,77	81,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	160,83	160,83
		Сметная стоимость:			**2171,22**	**2171,22**
82	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Заглушка д 160 мм**	**шт**	**1,0000**	**23172,98**	**23172,98**
		НР второго уровня	%	4,24	982,53	982,53

		Накладные расходы	%	--	982,53	982,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1932,44	1932,44
		Сметная стоимость:			**26087,96**	**26087,96**
83	**С123-020103-3407 23-020103-3407**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**1,0000**	**301,03**	**301,03**
		НР второго уровня	%	4,24	12,76	12,76
		Накладные расходы	%	--	12,76	12,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25,10	25,10
		Сметная стоимость:			**338,90**	**338,90**
84	**Е11-240106-0102 11-240106-0102**	**Кран полиэтиленовый д=63 мм под ковер.Установка**	**комплект**	**1,0000**	**5298,63**	**5298,63**
		НР первого уровня	%	62,1	1993,83	1993,83
		НР второго уровня	%	4,24	309,20	309,20
		Накладные расходы	%	--	2303,03	2303,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	608,13	608,13
		Сметная стоимость:			**8209,80**	**8209,80**
85	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**кран полиэтиленовый д 63 мм под ковер**	**шт**	**1,0000**	**37308,37**	**37308,37**
		НР второго уровня	%	4,24	1581,87	1581,87
		Накладные расходы	%	--	1581,87	1581,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3111,22	3111,22
		Сметная стоимость:			**42001,47**	**42001,47**
86	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Муфта д 63 мм**	**шт**	**2,0000**	**1928,61**	**3857,23**
		НР второго уровня	%	4,24	81,77	163,55
		Накладные расходы	%	--	81,77	163,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	160,83	321,66
		Сметная стоимость:			**2171,22**	**4342,43**

87	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Ковер стальной.Устройство**	**шт.**	**1,0000**	**4464,39**	**4464,39**
		НР первого уровня	%	62,1	1724,11	1724,11
		НР второго уровня	%	4,24	262,39	262,39
		Накладные расходы	%	--	1986,50	1986,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	516,07	516,07
		Сметная стоимость:			**6966,96**	**6966,96**
88	**Е11-060101-0114 11-060101-011**	**Опорная подушка под ковер из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**0,0500**	**17722,23**	**886,11**
		НР первого уровня	%	48,5	441,24	22,06
		НР второго уровня	%	4,24	770,13	38,51
		Накладные расходы	%	--	1211,37	60,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1514,69	75,73
		Сметная стоимость:			**20448,29**	**1022,41**
89	**Е11-060101-0114 11-060101-0114**	**Опорная подушкапод кран из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**0,0800**	**17722,23**	**1417,78**
		НР первого уровня	%	48,5	441,24	35,30
		НР второго уровня	%	4,24	770,13	61,61
		Накладные расходы	%	--	1211,37	96,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1514,69	121,18
		Сметная стоимость:			**20448,29**	**1635,86**
90	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**0,0500**	**19269,63**	**963,48**
		НР первого уровня	%	48,5	529,67	26,48
		НР второго уровня	%	4,24	839,49	41,97
		Накладные расходы	%	--	1369,16	68,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1651,10	82,56
		Сметная стоимость:			**22289,89**	**1114,49**

91	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**1,0000**	**4851,64**	**4851,64**
		НР первого уровня	%	62,1	1724,11	1724,11
		НР второго уровня	%	4,24	278,81	278,81
		Накладные расходы	%	--	2002,92	2002,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	548,36	548,36
		Сметная стоимость:			**7402,93**	**7402,93**
92	**Е11-220501-0102 11-220501-0102**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0010**	**195672,02**	**195,67**
		НР первого уровня	%	62,1	101930,00	101,93
		НР второго уровня	%	4,24	12618,33	12,62
		Накладные расходы	%	--	114548,33	114,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24817,63	24,82
		Сметная стоимость:			**335037,98**	**335,04**
93	**С123-010501-1310 23-010501-1310**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1,0100**	**507,63**	**512,71**
		НР второго уровня	%	4,24	21,52	21,74
		Накладные расходы	%	--	21,52	21,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,33	42,76
		Сметная стоимость:			**571,49**	**577,20**
94	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Патрубок-накладка д 125/63 мм**	**шт**	**1,0000**	**14054,29**	**14054,28**
		НР второго уровня	%	4,24	595,90	595,90
		Накладные расходы	%	--	595,90	595,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1172,01	1172,01
		Сметная стоимость:			**15822,20**	**15822,20**
95	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Муфта д 63 мм**	**шт**	**1,0000**	**1928,61**	**1928,61**
		НР второго уровня	%	4,24	81,77	81,77

		Накладные расходы	%	--	81,77	81,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	160,83	160,83
		Сметная стоимость:			**2171,22**	**2171,22**
96	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Заглушка д 63 мм**	**шт**	**1,0000**	**4197,92**	**4197,92**
		НР второго уровня	%	4,24	177,99	177,99
		Накладные расходы	%	--	177,99	177,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	350,07	350,07
		Сметная стоимость:			**4725,98**	**4725,98**
97	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Ковер стальной.Устройство**	**шт.**	**1,0000**	**4464,39**	**4464,39**
		НР первого уровня	%	62,1	1724,11	1724,11
		НР второго уровня	%	4,24	262,39	262,39
		Накладные расходы	%	--	1986,50	1986,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	516,07	516,07
		Сметная стоимость:			**6966,96**	**6966,96**
98	**Е11-060101-0114 11-060101-0114**	**Опорная подушка под ковер из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**0,0800**	**17722,23**	**1417,78**
		НР первого уровня	%	48,5	441,24	35,30
		НР второго уровня	%	4,24	770,13	61,61
		Накладные расходы	%	--	1211,37	96,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1514,69	121,18
		Сметная стоимость:			**20448,29**	**1635,86**
99	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Засыпка ковера песком**	**м3 основания**	**0,5100**	**2957,79**	**1508,47**
		НР первого уровня	%	62,1	478,83	244,20
		НР второго уровня	%	4,24	145,71	74,31
		Накладные расходы	%	--	624,54	318,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	286,59	146,16
		Сметная стоимость:			**3868,92**	**1973,15**

100	**Е11-191101-0101 11-191101-0101**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**442,5000**	**341,45**	**151092,37**
		НР первого уровня	%	60,4	201,58	89198,49
		НР второго уровня	%	4,24	23,02	10188,33
		Накладные расходы	%	--	224,60	99386,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	45,28	20038,34
		Сметная стоимость:			**611,34**	**270517,53**
101	**Е11-250128-0201 11-250128-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования**	**стык**	**24,0000**	**5922,63**	**142143,05**
		НР первого уровня	%	58,7	1099,95	26398,87
		НР второго уровня	%	4,24	297,76	7146,18
		Накладные расходы	%	--	1397,71	33545,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	585,63	14055,05
		Сметная стоимость:			**7905,96**	**189743,14**
102	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201**	**Прокладка алюминиевого провода сечением 4 мм2**	**м кабеля**	**436,0000**	**212,16**	**92500,42**
		НР первого уровня	%	42,8	54,12	23596,36
		НР второго уровня	%	4,24	11,29	4922,50
		Накладные расходы	%	--	65,41	28518,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,21	9681,54
		Сметная стоимость:			**299,77**	**130700,83**
103	**С1509-1002 Т1509-1002**	**Стоимость провода алюминиевого сечением 4 мм2**	**1000м**	**0,4360**	**28669,67**	**12499,98**
		НР второго уровня	%	4,24	1215,59	530,00
		Накладные расходы	%	--	1215,59	530,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2390,82	1042,40
		Сметная стоимость:			**32276,09**	**14072,37**
104	**Е11-110101-0501 11-110101-0501**	**Укладка полиэтиленовой пленки поверх подсыпки**	**м2 изолируемой поверхност**	**87,2000**	**1406,15**	**122616,59**

		НР первого уровня	%	60,9	787,26	68648,64
		НР второго уровня	%	4,24	93,00	8109,65
		Накладные расходы	%	--	880,26	76758,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	182,91	15949,99
		Сметная стоимость:			**2469,32**	**215324,87**
105	**Е11-220601-0307 11-220601-0307**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0008**	**3187292,37**	**2549,83**
		НР первого уровня	%	62,1	186459,96	149,17
		НР второго уровня	%	4,24	143047,10	114,44
		Накладные расходы	%	--	329507,06	263,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	281343,95	225,08
		Сметная стоимость:			**3798143,38**	**3038,51**
106	**Е11-220601-0305 11-220601-0305**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0008**	**1937024,67**	**1549,62**
		НР первого уровня	%	62,1	147661,85	118,13
		НР второго уровня	%	4,24	88390,71	70,71
		Накладные расходы	%	--	236052,56	188,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	173846,18	139,08
		Сметная стоимость:			**2346923,41**	**1877,54**
107	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза**	**м2**	**3,4400**	**60,78**	**209,07**
		НР первого уровня	%	54,2	15,24	52,42
		НР второго уровня	%	4,24	3,22	11,09
		Накладные расходы	%	--	18,46	63,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,34	21,81
		Сметная стоимость:			**85,58**	**294,38**
108	**Е11-130301-1421 11-130301-1421**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза**	**м2**	**3,4400**	**95,71**	**329,26**
		НР первого уровня	%	54,2	7,14	24,58
		НР второго уровня	%	4,24	4,36	15,00

		Накладные расходы	%	--	11,51	39,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,58	29,51
		Сметная стоимость:			**115,80**	**398,34**
109	**Е11-060101-0101 11-060101-0101**	**Отмостка из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**0,1000**	**19269,63**	**1926,96**
		НР первого уровня	%	48,5	529,67	52,97
		НР второго уровня	%	4,24	839,49	83,95
		Накладные расходы	%	--	1369,16	136,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1651,10	165,11
		Сметная стоимость:			**22289,89**	**2228,99**
110	**Е11-070501-0101 11-070501-0101**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**	**1153,78**	**4615,12**
		НР первого уровня	%	62,1	351,31	1405,23
		НР второго уровня	%	4,24	63,82	255,26
		Накладные расходы	%	--	415,12	1660,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	125,51	502,05
		Сметная стоимость:			**1694,41**	**6777,66**
111	**С121-041201-9903 21-041201-9903**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,0600**	**21572,85**	**22867,22**
		НР второго уровня	%	4,24	914,69	969,57
		Накладные расходы	%	--	914,69	969,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1799,00	1906,94
		Сметная стоимость:			**24286,54**	**25743,73**
112	**Е11-190301-0101 11-190301-0101**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1,0000**	**19517,84**	**19517,84**
		НР первого уровня	%	60,4	5715,34	5715,34
		НР второго уровня	%	4,24	1069,89	1069,89
		Накладные расходы	%	--	6785,22	6785,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2104,25	2104,25
		Сметная стоимость:			**28407,31**	**28407,31**

113	**Прайслист**	**Установка газорегуляторная шкафная УГРШ(К)-50С-2-Г**	**шт**	**1,0000**	**266547,96**	**266547,96**
		НР второго уровня	%	4,24	11301,63	11301,63
		Накладные расходы	%	--	11301,63	11301,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22227,97	22227,97
		Сметная стоимость:			**300077,56**	**300077,56**
		РАЗДЕЛ 2.Демонтаж (с возвратом)				
114	**Е11-220301-0201 11-220301-0201**	**Трубы стальные д=50 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,2500**	**106975,09**	**26743,77**
		НР первого уровня	%	62,1	45571,03	11392,76
		НР второго уровня	%	4,24	6467,96	1616,99
		Накладные расходы	%	--	52038,98	13009,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12721,13	3180,28
		Сметная стоимость:			**171735,20**	**42933,80**
115	**Е11-240106-0101 11-240106-0101**	**Задвижка фланцевая д=50 мм.Демонтаж**	**комплект**	**1,0000**	**962,92**	**962,92**
		НР первого уровня	%	62,1	272,86	272,86
		НР второго уровня	%	4,24	52,40	52,40
		Накладные расходы	%	--	325,25	325,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	103,05	103,05
		Сметная стоимость:			**1391,22**	**1391,22**
116	**С341-0310103-0101 41-310103-0101**	**Трубы металлические и задвижка.Погрузка**	**т**	**1,0180**	**403,00**	**410,25**
		НР второго уровня	%	4,24	17,09	17,39
		Накладные расходы	%	--	17,09	17,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,61	34,21
		Сметная стоимость:			**453,69**	**461,86**
117	**С341-020101-1010 41-020101-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1,0180**	**412,41**	**419,83**
		НР второго уровня	%	4,24	17,49	17,80

		Накладные расходы	%	--		17,49	17,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,39	35,01
		Сметная стоимость:				**464,29**	**472,65**
118	**С341-0310103-0102 41-310103-0102**	**Трубы металлические и задвижка.Разгрузка**	**т**	**1,0180**		**403,00**	**410,25**
		НР второго уровня	%	4,24		17,09	17,39
		Накладные расходы	%	--		17,09	17,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,61	34,21
		Сметная стоимость:				**453,69**	**461,86**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**596000,95**
ИТОГО по смете:			Тенге				**3943990,91**

ИТОГО по акту:	**97100667,24**
оборудование	**596000,95**
Временные здания и сооружения 1,5%	1447569,99
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%	2037406,51
Итого по сметному расчету	100585643,75
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г. К=1,0599383	106614576,24
Итого с понижающим коэфициентом К=0,99	105548430,48
НДС в текущих ценах 12%	12665811,66
Итого в текущих ценах с НДС 12%	**118 214 242,14**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдела строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Технический надзор ТОО "DS&V"
_____ Кинбаев Т.

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
_____ Мурзагалиев Б.К.

расценка по смете проверено