ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
«Строй Мунай Сервис Актобе»
г.Актобе, ул.Маресьева, д.103А, оф.405-406

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе",Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Алтынсарина, 31, кв.(офис) 57е, тел.: +7,,, 7132 41 78 06**	**060140005361**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Мунай Сервис Актобе",030000, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Маресьева, дом № 103, корпус А, к.405, тел.: +7, 7132 906245**	**060740005442**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о гос. закупках работ №03-3/639 от 20.12.17г. Доп.согл. №1 от 21.12.17г	

Номер документа	Дата составления
2	20.03.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 300 мест в поселке Украинка города Актобе			работа	1	54 303 683,43	54 303 683,43
				Итого	1	x	54 303 683,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Мурзагалиев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.03.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта Строительство средней школы на 300 мест в поселке Украинка г.Актобе.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		03-3/639	20.12.2017				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2018г.	СМР в ценах 2018 г.	Стоимость оборудования 2018 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2018 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	918 333 504,00	48 485 431,63					110 200 020,48	1 028 533 524,48
Общестроительные работы		48 485 431,63					5 818 251,80	54 303 683,43
Итого за отчетный месяц:		48 485 431,63					5 818 251,80	54 303 683,43

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
ТОО "Строй МунайСервис Актобе"
_____ Мурзагалиев Б.К.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"**

Наименование объекта Строительство средней школы на 300 мест в поселке Украинка г.Актобе.

Акт

приемки выполненных работ март 2019 года

Основание:

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3а

на архитектурные решения ниже отметки 0.00

29	**Е11-150207-0102 11-150207-0102**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхност**	**1847,8900**		**2434,99**	**4499593,64**
		НР первого уровня	%	54,8		579,40	1070674,67
		НР второго уровня	%	4,24		127,81	236179,38
		Накладные расходы	%	--		707,21	1306854,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,38	464515,81
		Сметная стоимость:				**3393,58**	**6270963,50**
30	**Е11-150401-0201 11-150401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхност**	**1847,8900**		**73,17**	**135203,22**
		НР первого уровня	%	54,8		36,77	67938,93
		НР второго уровня	%	4,24		4,66	8613,23
		Накладные расходы	%	--		41,43	76552,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	16940,43
		Сметная стоимость:				**123,76**	**228695,81**
31	**Е11-150203-0201 11-150203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхност**	**167,7000**		**865,63**	**145166,41**
		НР первого уровня	%	54,8		309,85	51961,67
		НР второго уровня	%	4,24		49,84	8358,23

		Накладные расходы	%	--	359,69	60319,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	98,03	16438,90
		Сметная стоимость:			**1323,35**	**221925,22**
32	**Е11-150401-0201 11-150401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхност**	**41,8600**	**73,17**	**3062,74**
		НР первого уровня	%	54,8	36,77	1539,01
		НР второго уровня	%	4,24	4,66	195,11
		Накладные расходы	%	--	41,43	1734,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,17	383,75
		Сметная стоимость:			**123,76**	**5180,62**
33	**Е11-150403-0108 11-150403-0108**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхност**	**125,8400**	**295,21**	**37149,57**
		НР первого уровня	%	54,8	82,17	10340,68
		НР второго уровня	%	4,24	16,00	2013,59
		Накладные расходы	%	--	98,17	12354,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,47	3960,31
		Сметная стоимость:			**424,86**	**53464,14**
38	**Е11-150401-0201 11-150401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхност**	**173,4700**	**73,17**	**12692,15**
		НР первого уровня	%	54,8	36,77	6377,74
		НР второго уровня	%	4,24	4,66	808,56
		Накладные расходы	%	--	41,43	7186,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,17	1590,28
		Сметная стоимость:			**123,76**	**21468,74**
40	**Е11-150403-0108 11-150403-0108**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхност**	**65,9400**	**295,21**	**19466,33**
		НР первого уровня	%	54,8	82,17	5418,50
		НР второго уровня	%	4,24	16,00	1055,12
		Накладные расходы	%	--	98,17	6473,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,47	2075,20
		Сметная стоимость:			**424,86**	**28015,14**

41	**Е11-150401-0201 11-150401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхност**	**24,1800**	**73,17**	**1769,16**
		НР первого уровня	%	54,8	36,77	888,99
		НР второго уровня	%	4,24	4,66	112,71
		Накладные расходы	%	--	41,43	1001,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,17	221,67
		Сметная стоимость:			**123,76**	**2992,53**
45	**Е11-150401-0201 11-150401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхност**	**719,4600**	**73,17**	**52640,21**
		НР первого уровня	%	54,8	36,77	26451,43
		НР второго уровня	%	4,24	4,66	3353,49
		Накладные расходы	%	--	41,43	29804,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,17	6595,61
		Сметная стоимость:			**123,76**	**89040,74**
46	**Е11-150401-0202 11-150401-0202**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхност**	**10,9100**	**36,25**	**395,51**
		НР первого уровня	%	54,8	17,65	192,61
		НР второго уровня	%	4,24	2,29	24,94
		Накладные расходы	%	--	19,94	217,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,50	49,04
		Сметная стоимость:			**60,69**	**662,10**
47	**Е11-150204-0101 11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхност**	**15,3500**	**2327,12**	**35721,32**
		НР первого уровня	%	54,8	819,76	12583,38
		НР второго уровня	%	4,24	133,43	2048,12
		Накладные расходы	%	--	953,19	14631,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	262,43	4028,23
		Сметная стоимость:			**3542,74**	**54381,04**

48	**Е11-150401-0201 11-150401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхност**	**15,3500**	**73,17**	**1123,10**
		НР первого уровня	%	54,8	36,77	564,35
		НР второго уровня	%	4,24	4,66	71,55
		Накладные расходы	%	--	41,43	635,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,17	140,72
		Сметная стоимость:			**123,76**	**1899,72**
51	**Е11-080201-0701 11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,7663**	**274266,98**	**210181,51**
		НР первого уровня	%	50,8	22810,93	17480,91
		НР второго уровня	%	4,24	12596,10	9652,89
		Накладные расходы	%	--	35407,03	27133,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24773,92	18985,22
		Сметная стоимость:			**334447,93**	**256300,53**
52	**С121-050301-3501 21-050301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,1962**	**178243,21**	**34973,05**
		НР второго уровня	%	4,24	7557,51	1482,86
		Накладные расходы	%	--	7557,51	1482,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14864,06	2916,47
		Сметная стоимость:			**200664,78**	**39372,38**
53	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6963**	**148250,36**	**103233,29**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	4377,09
		Накладные расходы	%	--	6285,82	4377,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	8608,83
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**116219,22**
54	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0075**	**148250,36**	**149358,80**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	6332,81

		Накладные расходы	%	--	6285,82	6332,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	12455,33
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**168146,94**
55	**Е11-150106-0201 11-150106-0201**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	**м2 поверхности облицовки**	**333,6900**	**2514,33**	**839006,17**
		НР первого уровня	%	54,8	1174,57	391941,89
		НР второго уровня	%	4,24	156,41	52192,20
		Накладные расходы	%	--	1330,98	444134,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	307,62	102651,22
		Сметная стоимость:			**4152,93**	**1385791,47**
56	**С121-030302-0610 21-030302-0610**	**Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93**	**м2**	**333,6900**	**1304,28**	**435225,19**
		НР второго уровня	%	4,24	55,30	18453,55
		Накладные расходы	%	--	55,30	18453,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	108,77	36294,30
		Сметная стоимость:			**1468,35**	**489973,04**
57	**Е11-110101-2701 11-110101-2701**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**44,7070**	**863,80**	**38617,76**
		НР первого уровня	%	60,9	345,03	15425,12
		НР второго уровня	%	4,24	51,25	2291,42
		Накладные расходы	%	--	396,28	17716,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	100,81	4506,74
		Сметная стоимость:			**1360,88**	**60841,04**
58	**С121-030302-0618 21-030302-0618**	**Элементы накрывочные бетонные**	**м2**	**44,7070**	**2609,58**	**116666,49**
		НР второго уровня	%	4,24	110,65	4946,66
		Накладные расходы	%	--	110,65	4946,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	217,62	9729,05
		Сметная стоимость:			**2937,84**	**131342,20**

59	**Е11-150203-0503 11-150203-0503**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (внутренняя часть подпорных крылец)**	**м2 оштукатуриваемой поверхност**	**19,0600**	**974,17**	**18567,75**
		НР первого уровня	%	54,8	173,53	3307,42
		НР второго уровня	%	4,24	48,66	927,51
		Накладные расходы	%	--	222,19	4234,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	95,71	1824,21
		Сметная стоимость:			**1292,07**	**24626,89**
60	**Е11-150212-0304 11-150212-0304**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (подпорных стенок крылец)**	**м2**	**19,0600**	**63833,62**	**1216668,89**
		НР первого уровня	%	54,8	246,69	4701,89
		НР второго уровня	%	4,24	2717,01	51786,12
		Накладные расходы	%	--	2963,69	56488,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5343,79	101852,55
		Сметная стоимость:			**72141,10**	**1375009,45**
61	**Е11-150106-0201 11-150106-0201**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") (подпорных стенок крылец)**	**м2 поверхности облицовки**	**7,6100**	**2514,33**	**19134,04**
		НР первого уровня	%	54,8	1174,57	8938,47
		НР второго уровня	%	4,24	156,41	1190,27
		Накладные расходы	%	--	1330,98	10128,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	307,62	2341,02
		Сметная стоимость:			**4152,93**	**31603,80**
62	**С121-030302-0610 21-030302-0610**	**Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93**	**м2**	**7,6100**	**1304,28**	**9925,57**
		НР второго уровня	%	4,24	55,30	420,84
		Накладные расходы	%	--	55,30	420,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	108,77	827,71
		Сметная стоимость:			**1468,35**	**11174,13**

63	**Е11-110101-2701 11-110101-2701**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство (подпорных стенок крылец)**	**м2 покрытия**	**4,5600**	**863,80**	**3938,91**
		НР первого уровня	%	60,9	345,03	1573,32
		НР второго уровня	%	4,24	51,25	233,72
		Накладные расходы	%	--	396,28	1807,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	100,81	459,68
		Сметная стоимость:			**1360,88**	**6205,63**
77	**Е11-100110-0101 11-100110-0101**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,0820**	**84046,11**	**6891,78**
		НР первого уровня	%	59,8	20474,96	1678,95
		НР второго уровня	%	4,24	4431,69	363,40
		Накладные расходы	%	--	24906,66	2042,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8716,22	714,73
		Сметная стоимость:			**117668,98**	**9648,86**
78	**Е11-100115-0102 11-100115-0102**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в**	**0,0820**	**6615,82**	**542,50**
		НР первого уровня	%	59,8	881,92	72,32
		НР второго уровня	%	4,24	317,90	26,07
		Накладные расходы	%	--	1199,82	98,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	625,25	51,27
		Сметная стоимость:			**8440,90**	**692,15**
79	**Е11-090302-0112 11-090302-0112**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0888**	**18161,37**	**1613,46**
		НР первого уровня	%	60,9	4180,01	371,35
		НР второго уровня	%	4,24	947,27	84,16
		Накладные расходы	%	--	5127,29	455,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1863,09	165,52
		Сметная стоимость:			**25151,75**	**2234,48**
80	**Е11-090501-0202 11-090501-0202**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,0888**	**2060,82**	**183,08**
		НР первого уровня	%	60,9	858,58	76,28
		НР второго уровня	%	4,24	123,78	11,00

		Накладные расходы	%	--	982,37	87,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	243,45	21,63
		Сметная стоимость:			**3286,64**	**291,98**
81	**С121-060801-0301 21-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0888**	**387495,69**	**34425,12**
		НР второго уровня	%	4,24	16429,82	1459,62
		Накладные расходы	%	--	16429,82	1459,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32314,04	2870,78
		Сметная стоимость:			**436239,55**	**38755,52**
82	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**5,5000**	**68,19**	**375,03**
		НР первого уровня	%	54,2	9,42	51,80
		НР второго уровня	%	4,24	3,29	18,10
		Накладные расходы	%	--	12,71	69,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,47	35,59
		Сметная стоимость:			**87,37**	**480,52**
83	**Е11-120101-1001 11-120101-1001**	**Покрытие козырька из листовой оцинкованной стали.Устройство**	**м2 покрытия**	**18,0100**	**2270,31**	**40888,23**
		НР первого уровня	%	56,4	417,14	7512,72
		НР второго уровня	%	4,24	113,95	2052,20
		Накладные расходы	%	--	531,09	9564,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	224,11	4036,25
		Сметная стоимость:			**3025,51**	**54489,41**
84	**С121-100105-0308 21-100105-0308**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**18,0100**	**2053,18**	**36977,77**
		НР второго уровня	%	4,24	87,05	1567,86
		Накладные расходы	%	--	87,05	1567,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	171,22	3083,65
		Сметная стоимость:			**2311,45**	**41629,28**
85	**С121-100105-0304 21-100105-0304**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**18,0100**	**1369,00**	**24655,69**
		НР второго уровня	%	4,24	58,05	1045,40
		Накладные расходы	%	--	58,05	1045,40

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,16	2056,09
		Сметная стоимость:				**1541,21**	**27757,18**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**11251275,40**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3б

на архитектурные решения выше отметки 0.00

17	**Е11-120101-1503 11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2**	**633,5100**		**280,41**	**177639,65**
		НР первого уровня	%	56,4		31,56	19995,73
		НР второго уровня	%	4,24		13,23	8379,74
		Накладные расходы	%	--		44,79	28375,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,02	16481,21
		Сметная стоимость:				**351,21**	**222496,32**
18	**Е11-120101-1303 11-**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**633,5100**		**373,18**	**236413,29**
		НР первого уровня	%	56,4		196,81	124682,26
		НР второго уровня	%	4,24		24,17	15310,45
		Накладные расходы	%	--		220,98	139992,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,53	30112,48
		Сметная стоимость:				**641,69**	**406518,48**
21	**Е11-120101-1503 11-**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2**	**633,5100**		**61,69**	**39081,51**
		НР первого уровня	%	56,4		31,56	19995,73
		НР второго уровня	%	4,24		3,95	2504,87
		Накладные расходы	%	--		35,52	22500,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,78	4926,57
		Сметная стоимость:				**104,98**	**66508,68**
22	**С121-100401-1404 21-100401-1404**	**Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83**	**м2**	**696,8610**		**71,08**	**49532,88**
		НР второго уровня	%	4,24		3,01	2100,19
		Накладные расходы	%	--		3,01	2100,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,93	4130,65
		Сметная стоимость:				**80,02**	**55763,72**
23	**Е11-120101-1701 11-**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**633,5100**		**540,87**	**342647,04**
		НР первого уровня	%	56,4		104,48	66187,62
		НР второго уровня	%	4,24		27,36	17334,59

		Накладные расходы	%	--	131,84	83522,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	53,82	34093,54
		Сметная стоимость:			**726,53**	**460262,79**
36	**Е11-120101-1303 11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**264,7500**	**373,18**	**98799,42**
		НР первого уровня	%	56,4	196,81	52105,93
		НР второго уровня	%	4,24	24,17	6398,39
		Накладные расходы	%	--	220,98	58504,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47,53	12584,30
		Сметная стоимость:			**641,69**	**169888,03**
49	**Е11-090303-0101 11-090303-0101**	**Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,7388**	**47529,81**	**82642,94**
		НР первого уровня	%	60,9	15306,31	26614,00
		НР второго уровня	%	4,24	2664,25	4632,49
		Накладные расходы	%	--	17970,56	31246,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5240,03	9111,15
		Сметная стоимость:			**70740,41**	**123000,59**
50	**С121-060801-0102 21-060801-0102**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,2118**	**327488,99**	**69349,07**
	\	НР второго уровня	%	4,24	13885,53	2940,40
		Накладные расходы	%	--	13885,53	2940,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27309,96	5783,16
		Сметная стоимость:			**368684,49**	**78072,63**
51	**С121-060408-1401 21-060408-1401**	**Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей**	**т**	**1,5270**	**206131,59**	**314762,94**
		НР второго уровня	%	4,24	8739,98	13345,95
		Накладные расходы	%	--	8739,98	13345,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17189,73	26248,71
		Сметная стоимость:			**232061,29**	**354357,60**
52	**Е11-120101-0716 11-**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**97,7600**	**525,46**	**51368,82**
		НР первого уровня	%	56,4	257,47	25170,20
		НР второго уровня	%	4,24	33,20	3245,25
		Накладные расходы	%	--	290,67	28415,45

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,29	6382,74
		Сметная стоимость:			**881,41**	**86167,01**
53	**С121-100103-1007 21-100103-1007**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**112,4240**	**2690,56**	**302483,52**
		НР второго уровня	%	4,24	114,08	12825,30
		Накладные расходы	%	--	114,08	12825,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	224,37	25224,71
		Сметная стоимость:			**3029,01**	**340533,52**
54	**Е11-120101-1001 11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**102,4380**	**2244,45**	**229917,25**
		НР первого уровня	%	56,4	417,14	42731,17
		НР второго уровня	%	4,24	112,85	11560,29
		Накладные расходы	%	--	529,99	54291,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	221,96	22736,70
		Сметная стоимость:			**2996,40**	**306945,42**
55	**С121-050104-0303 21-050104-0303**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,6617**	**264761,07**	**175187,10**
		НР второго уровня	%	4,24	11225,87	7427,93
		Накладные расходы	%	--	11225,87	7427,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22078,96	14609,20
		Сметная стоимость:			**298065,89**	**197224,24**
56	**Е11-130301-1406 11-**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**180,9600**	**68,19**	**12339,14**
		НР первого уровня	%	54,2	9,42	1704,36
		НР второго уровня	%	4,24	3,29	595,44
		Накладные расходы	%	--	12,71	2299,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,47	1171,12
		Сметная стоимость:			**87,37**	**15810,06**
57	**Е11-120101-1503 11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой**	**196,3400**	**280,41**	**55054,80**
		НР первого уровня	%	56,4	31,56	6197,16
		НР второго уровня	%	4,24	13,23	2597,08
		Накладные расходы	%	--	44,79	8794,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,02	5107,92
		Сметная стоимость:			**351,21**	**68956,97**

58	**Е11-120101-1303 11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**196,3400**	**373,18**	**73270,17**
		НР первого уровня	%	56,4	196,81	38642,03
		НР второго уровня	%	4,24	24,17	4745,08
		Накладные расходы	%	--	220,98	43387,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47,53	9332,58
		Сметная стоимость:			**641,69**	**125989,86**
61	**Е11-120101-1503 11-**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2**	**196,3400**	**61,69**	**12112,30**
		НР первого уровня	%	56,4	31,56	6197,16
		НР второго уровня	%	4,24	3,95	776,32
		Накладные расходы	%	--	35,52	6973,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,78	1526,86
		Сметная стоимость:			**104,98**	**20612,64**
62	**С121-100401-1404 21-100401-1404**	**Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83**	**м2**	**215,9740**	**71,08**	**15351,43**
		НР второго уровня	%	4,24	3,01	650,90
		Накладные расходы	%	--	3,01	650,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,93	1280,19
		Сметная стоимость:			**80,02**	**17282,52**
63	**Е11-120101-0209 11-**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**196,3400**	**1498,85**	**294284,84**
		НР первого уровня	%	56,4	61,40	12056,26
		НР второго уровня	%	4,24	66,15	12988,86
		Накладные расходы	%	--	127,56	25045,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	130,11	25546,40
		Сметная стоимость:			**1756,53**	**344876,35**
64	**Е11-120101-1804 11-120101-1804 РСНБ РК 2015**	**Стаканы зенитных фонарей. Изоляция с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из профилированного настила с применением стеклопакетов или листового стекла**	**м периметра фонарей по наружному обводу**	**97,5600**	**1554,22**	**151629,44**
		НР первого уровня	%	56,4	265,70	25921,97
		НР второго уровня	%	4,24	77,16	7528,18
		Накладные расходы	%	--	342,87	33450,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	151,77	14806,37
		Сметная стоимость:			**2048,85**	**199885,95**

67	С121-050104-0303 21-050104-0303	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,3055**	**264761,07**	**80874,02**
		НР второго уровня	%	4,24	11225,87	3429,06
		Накладные расходы	%	--	11225,87	3429,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22078,96	6744,25
		Сметная стоимость:			**298065,89**	**91047,33**
68	Е11-120101-2001 11-120101-2001	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**97,5600**	**1283,22**	**125191,18**
		НР первого уровня	%	56,4	268,75	26219,46
		НР второго уровня	%	4,24	65,80	6419,81
		Накладные расходы	%	--	334,56	32639,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	129,42	12626,44
		Сметная стоимость:			**1747,20**	**170456,89**
69	С121-050104-0303 21-050104-0303	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,3478**	**264761,07**	**92084,27**
		НР второго уровня	%	4,24	11225,87	3904,37
		Накладные расходы	%	--	11225,87	3904,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22078,96	7679,09
		Сметная стоимость:			**298065,89**	**103667,74**
70	Е11-090302-0301 11-090302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2976**	**59824,32**	**17801,20**
		НР первого уровня	%	60,9	28964,68	8618,67
		НР второго уровня	%	4,24	3764,65	1120,20
		Накладные расходы	%	--	32729,33	9738,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7404,29	2203,21
		Сметная стоимость:			**99957,94**	**29743,29**
71	С121-050201-0502 21-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2976**	**172574,81**	**51351,02**
		НР второго уровня	%	4,24	7317,17	2177,28
		Накладные расходы	%	--	7317,17	2177,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14391,36	4282,26
		Сметная стоимость:			**194283,34**	**57810,56**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**4113879,19**

РАЗДЕЛ 6.Перегородки

151	**Е11-090306-0102 11-**	**Перегородки из металлопласта.Монтаж**	**м2**	**72,7700**	**2115,55**	**153948,47**
		НР первого уровня	%	60,9	1188,85	86512,83
		НР второго уровня	%	4,24	140,11	10195,56
		Накладные расходы	%	--	1328,96	96708,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	275,56	20052,55
		Сметная стоимость:			**3720,07**	**270709,41**
153	**Е11-070107-0103 11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0936**	**416672,97**	**39008,92**
		НР первого уровня	%	62,1	24630,25	2305,88
		НР второго уровня	%	4,24	18711,26	1751,75
		Накладные расходы	%	--	43341,50	4057,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36801,16	3445,32
		Сметная стоимость:			**496815,64**	**46511,88**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			**317221,29**
		РАЗДЕЛ 8.Полы				
168	**Е11-110101-3601 11-**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**1079,0300**	**3054,19**	**3295563,16**
		НР первого уровня	%	60,9	176,23	190155,08
		НР второго уровня	%	4,24	136,97	147794,45
		Накладные расходы	%	--	313,20	337949,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	269,39	290681,02
		Сметная стоимость:			**3636,78**	**3924193,71**
177	**Е11-110101-3601 11-**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**191,0800**	**413,05**	**78926,26**
		НР первого уровня	%	60,9	176,23	33673,61
		НР второго уровня	%	4,24	24,99	4774,23
		Накладные расходы	%	--	201,21	38447,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,14	9389,93
		Сметная стоимость:			**663,41**	**126764,03**
178	**С122-060101-0201 22-060101-0201**	**Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71 (антистатическое покрытие)**	**м2**	**191,0800**	**2154,83**	**411744,92**
		НР второго уровня	%	4,24	91,36	17457,98
		Накладные расходы	%	--	91,36	17457,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,70	34336,23
		Сметная стоимость:			**2425,89**	**463539,13**

196	**Е11-110101-3602 11-**	**Покрытие из линолеума полукоммерческого на мастике КН-2.Устройство**	**м2 покрытия**	**87,4900**	**3210,90**	**280922,01**
		НР первого уровня	%	60,9	176,23	15418,17
		НР второго уровня	%	4,24	143,61	12564,82
		Накладные расходы	%	--	319,84	27982,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	282,46	24712,40
		Сметная стоимость:			**3813,21**	**333617,40**
210	**Е11-130301-0101 11-**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	**м2**	**651,2100**	**100,23**	**65271,60**
		НР первого уровня	%	54,2	21,01	13681,71
		НР второго уровня	%	4,24	5,14	3347,62
		Накладные расходы	%	--	26,15	17029,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,11	6584,07
		Сметная стоимость:			**136,49**	**88885,01**
211	**Е11-110101-3602 11-**	**Спортивное напольное покрытие.Устройство**	**м2 покрытия**	**651,2100**	**570,61**	**371589,39**
		НР первого уровня	%	60,9	176,23	114761,30
		НР второго уровня	%	4,24	31,67	20621,27
		Накладные расходы	%	--	207,89	135382,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62,28	40557,76
		Сметная стоимость:			**840,79**	**547529,72**
222	**Е11-110101-3601 11-**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**328,5000**	**413,05**	**135688,07**
		НР первого уровня	%	60,9	176,23	57890,83
		НР второго уровня	%	4,24	24,99	8207,75
		Накладные расходы	%	--	201,21	66098,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,14	16142,93
		Сметная стоимость:			**663,41**	**217929,58**
223	**С122-060101-0201 22-060101-0201**	**Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71 (антистатическое покрытие)**	**м2**	**351,4950**	**2154,83**	**757411,97**
		НР второго уровня	%	4,24	91,36	32114,27
		Накладные расходы	%	--	91,36	32114,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	179,70	63162,10
		Сметная стоимость:			**2425,89**	**852688,34**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			**6555146,92**

РАЗДЕЛ 9.Плинтуса

237	**Е11-110101-3904 11-**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**1370,2800**	**448,83**	**615025,32**
		НР первого уровня	%	60,9	122,02	167201,36
		НР второго уровня	%	4,24	24,20	33166,41
		Накладные расходы	%	--	146,22	200367,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47,60	65231,45
		Сметная стоимость:			**642,66**	**880624,54**
238	**Е11-110101-4001 11-**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**359,8200**	**257,67**	**92715,19**
		НР первого уровня	%	60,9	47,74	17179,19
		НР второго уровня	%	4,24	12,95	4659,52
		Накладные расходы	%	--	60,69	21838,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25,47	9164,31
		Сметная стоимость:			**343,83**	**123718,21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			**1004342,75**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**11990590,15**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3-1-1

на общестроительные работы автономного источника теплоснабжения

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	**Е11-010101-0313 11-010101-031**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**10,0000**	**73,35**	**733,54**
		НР первого уровня	%	59,1	17,18	171,78
		НР второго уровня	%	4,24	3,84	38,39
		Накладные расходы	%	--	21,02	210,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,55	75,50
		Сметная стоимость:			**101,92**	**1019,21**
2	**Е11-010104-0102 11-**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**12,1000**	**31,65**	**382,92**
		НР первого уровня	%	59,1	6,70	81,11
		НР второго уровня	%	4,24	1,63	19,67
		Накладные расходы	%	--	8,33	100,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,20	38,70
		Сметная стоимость:			**43,17**	**522,39**

3	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,7000**	**1378,15**	**2342,85**
		НР первого уровня	%	59,1	814,48	1384,62
		НР второго уровня	%	4,24	92,97	158,04
		Накладные расходы	%	--	907,45	1542,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	182,85	310,84
		Сметная стоимость:			**2468,45**	**4196,36**
4	**Е11-010104-0102 11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**23,8000**	**31,65**	**753,17**
		НР первого уровня	%	59,1	6,70	159,53
		НР второго уровня	%	4,24	1,63	38,70
		Накладные расходы	%	--	8,33	198,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,20	76,11
		Сметная стоимость:			**43,17**	**1027,51**
5	**Е11-010104-0102 11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**8,4000**	**31,65**	**265,83**
		НР первого уровня	%	59,1	6,70	56,30
		НР второго уровня	%	4,24	1,63	13,66
		Накладные расходы	%	--	8,33	69,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,20	26,86
		Сметная стоимость:			**43,17**	**362,65**
6	**Е11-010104-0402 11-**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,3000**	**22,18**	**139,73**
		НР первого уровня	%	59,1	4,70	29,60
		НР второго уровня	%	4,24	1,14	7,18
		Накладные расходы	%	--	5,84	36,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,24	14,12
		Сметная стоимость:			**30,26**	**190,63**
7	**Е11-010205-0502 11-**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,1000**	**658,98**	**1383,85**
		НР первого уровня	%	59,1	389,46	817,86
		НР второго уровня	%	4,24	44,45	93,35
		Накладные расходы	%	--	433,91	911,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	87,43	183,60

		Сметная стоимость:			**1180,32**	**2478,67**
8	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**6,3000**	**120,24**	**757,48**
		НР первого уровня	%	59,1	54,11	340,89
		НР второго уровня	%	4,24	7,39	46,57
		Накладные расходы	%	--	61,50	387,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,54	91,60
		Сметная стоимость:			**196,28**	**1236,53**
9	**Е11-010102-0313 11-010102-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	**м3 грунта**	**15,4000**	**112,69**	**1735,45**
		НР первого уровня	%	59,1	24,92	383,71
		НР второго уровня	%	4,24	5,83	89,85
		Накладные расходы	%	--	30,75	473,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,48	176,72
		Сметная стоимость:			**154,92**	**2385,73**
10	**С341-020101-1010 41-020101-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**25,1020**	**412,41**	**10352,32**
		НР второго уровня	%	4,24	17,49	438,94
		Накладные расходы	%	--	17,49	438,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,39	863,30
		Сметная стоимость:			**464,29**	**11654,55**
11	**Е11-010102-0601 11-**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**15,4000**	**12,70**	**195,63**
		НР первого уровня	%	59,1	3,16	48,67
		НР второго уровня	%	4,24	0,67	10,36
		Накладные расходы	%	--	3,83	59,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,32	20,37
		Сметная стоимость:			**17,86**	**275,03**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**25349,26**
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент под трубу				
12	**Е11-060101-0101 11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,4900**	**16304,08**	**7989,00**
		НР первого уровня	%	48,5	529,67	259,54
		НР второго уровня	%	4,24	713,75	349,74

		Накладные расходы	%	--	1243,42	609,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1403,80	687,86
		Сметная стоимость:			**18951,30**	**9286,14**
13	**Е11-060101-0106 11-**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**3,5600**	**23094,84**	**82217,62**
		НР первого уровня	%	48,5	1859,66	6620,40
		НР второго уровня	%	4,24	1058,07	3766,73
		Накладные расходы	%	--	2917,73	10387,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2081,01	7408,38
		Сметная стоимость:			**28093,58**	**100013,13**
14	**С121-050301-3201 21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0698**	**148250,36**	**10347,88**
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	438,75
		Накладные расходы	%	--	6285,82	438,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	862,93
		Сметная стоимость:			**166899,07**	**11649,56**
15	**Е11-060301-0601 11-**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0698**	**13766,44**	**960,90**
		НР первого уровня	%	48,5	6304,72	440,07
		НР второго уровня	%	4,24	851,02	59,40
		Накладные расходы	%	--	7155,74	499,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1673,77	116,83
		Сметная стоимость:			**22595,95**	**1577,20**
16	**Е11-060301-0404 11-**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0617**	**207066,82**	**12771,88**
		НР первого уровня	%	48,5	13175,07	812,64
		НР второго уровня	%	4,24	9338,26	575,98
		Накладные расходы	%	--	22513,33	1388,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18366,41	1132,84
		Сметная стоимость:			**247946,56**	**15293,34**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**137819,37**
		РАЗДЕЛ 3.Площадка под блочный АИТ				
17	**Е11-110101-0204 11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**20,2300**	**8221,82**	**166327,43**
		НР первого уровня	%	60,9	1720,47	34805,11
		НР второго уровня	%	4,24	421,55	8528,02

		Накладные расходы	%	--	2142,02	43333,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	829,11	16772,85
		Сметная стоимость:			**11192,95**	**226433,41**
18	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**9,4100**	**21979,10**	**206823,29**
		НР первого уровня	%	60,9	1619,46	15239,11
		НР второго уровня	%	4,24	1000,58	9415,45
		Накладные расходы	%	--	2620,04	24654,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1967,93	18518,23
		Сметная стоимость:			**26567,06**	**249996,07**
19	**С121-050309-0301 21-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0813**	**228447,91**	**18563,68**
		НР второго уровня	%	4,24	9686,19	787,10
		Накладные расходы	%	--	9686,19	787,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19050,73	1548,06
		Сметная стоимость:			**257184,83**	**20898,84**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**497328,32**
		РАЗДЕЛ 4.База трубы				
20	**Е11-090301-0103 11-090301-0103**	**База трубы.Монтаж**	**т конструкций**	**0,3345**	**26295,60**	**8796,93**
		НР первого уровня	%	60,9	7087,82	2371,16
		НР второго уровня	%	4,24	1415,46	473,53
		Накладные расходы	%	--	8503,28	2844,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2783,91	931,33
		Сметная стоимость:			**37582,79**	**12572,95**
21	**С121-060801-0402 21-**	**Стоимость базы трубы**	**т**	**0,3345**	**339803,67**	**113677,92**
		НР второго уровня	%	4,24	14407,68	4819,94
		Накладные расходы	%	--	14407,68	4819,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28336,91	9479,83
		Сметная стоимость:			**382548,25**	**127977,69**
22	**Е11-130301-1406 11-**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**10,0200**	**68,19**	**683,23**
		НР первого уровня	%	54,2	9,42	94,37
		НР второго уровня	%	4,24	3,29	32,97
		Накладные расходы	%	--	12,71	127,34

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	64,85
		Сметная стоимость:				**87,37**	**875,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**141426,06**
		РАЗДЕЛ 5.Металлическая консирукция МК-1					
23	**Е11-090302-0301 11-090302-0301**	**Металлическая конструкция МК-1.Монтаж**	**т конструкций**	**0,3581**		**59824,32**	**21425,48**
		НР первого уровня	%	60,9		28964,68	10373,41
		НР второго уровня	%	4,24		3764,65	1348,27
		Накладные расходы	%	--		32729,33	11721,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7404,29	2651,77
		Сметная стоимость:				**99957,94**	**35798,94**
24	**Е11-090501-0201 11-**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,3581**		**4914,47**	**1760,07**
		НР первого уровня	%	60,9		1984,09	710,58
		НР второго уровня	%	4,24		292,50	104,76
		Накладные расходы	%	--		2276,59	815,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		575,28	206,03
		Сметная стоимость:				**7766,34**	**2781,44**
25	**С121-050201-0502 21-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1520**		**172574,81**	**26231,37**
		НР второго уровня	%	4,24		7317,17	1112,21
		Накладные расходы	%	--		7317,17	1112,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14391,36	2187,49
		Сметная стоимость:				**194283,34**	**29531,07**
26	**С121-050201-0502 21-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1891**		**172574,81**	**32633,90**
		НР второго уровня	%	4,24		7317,17	1383,68
		Накладные расходы	%	--		7317,17	1383,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14391,36	2721,41
		Сметная стоимость:				**194283,34**	**36738,98**
27	**С121-050106-2402 21-050106-2402**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0170**		**211256,61**	**3599,81**
		НР второго уровня	%	4,24		8957,28	152,63
		Накладные расходы	%	--		8957,28	152,63

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17617,11	300,20
		Сметная стоимость:			**237831,00**	**4052,64**
28	**Е11-070107-0103 11-**	**Хомут МХ-1.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0,0236**	**416672,97**	**9812,65**
		НР первого уровня	%	62,1	24630,25	580,04
		НР второго уровня	%	4,24	18711,26	440,65
		Накладные расходы	%	--	43341,50	1020,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36801,16	866,67
		Сметная стоимость:			**496815,64**	**11700,01**
29	**Е11-070107-0103 11-**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0250**	**416672,97**	**10400,16**
		НР первого уровня	%	62,1	24630,25	614,77
		НР второго уровня	%	4,24	18711,26	467,03
		Накладные расходы	%	--	43341,50	1081,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36801,16	918,56
		Сметная стоимость:			**496815,64**	**12400,52**
30	**Е11-130301-1406 11-**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**42,3000**	**68,19**	**2884,31**
		НР первого уровня	%	54,2	9,42	398,40
		НР второго уровня	%	4,24	3,29	139,19
		Накладные расходы	%	--	12,71	537,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,47	273,75
		Сметная стоимость:			**87,37**	**3695,65**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**136699,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**25,62**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**20859,39**
ИТОГО по смете:			Тенге			**938622,25**
		РАЗДЕЛ 4.Электромонтажные устройства				
93	**Ц13-080305-1301 13-**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**0,6101**	**1015,13**	**619,33**
		НР первого уровня	%	42,8	394,92	240,94
		НР второго уровня	%	4,24	59,79	36,48
		Накладные расходы	%	--	454,71	277,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	117,59	71,74
		Сметная стоимость:			**1587,42**	**968,48**
95	**С123-080306-0106 23-**	**Коробка монтажная ответвительная для открытой проволки КМ-216**	**шт.**	**440,0000**	**92,95**	**40898,00**
		НР второго уровня	%	4,24	3,94	1734,08

		Накладные расходы	%	--	3,94	1734,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,75	3410,57
		Сметная стоимость:			**104,64**	**46042,64**
96	**С123-080306-0106 23-**	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44**	**шт.**	**126,0000**	**92,95**	**11711,70**
		НР второго уровня	%	4,24	3,94	496,58
		Накладные расходы	%	--	3,94	496,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,75	976,66
		Сметная стоимость:			**104,64**	**13184,94**
97	**С123-080306-0105 23-**	**Коробка монтажная модели К-201**	**шт.**	**320,0000**	**31,75**	**10160,00**
		НР второго уровня	%	4,24	1,35	430,78
		Накладные расходы	%	--	1,35	430,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,65	847,26
		Сметная стоимость:			**35,74**	**11438,05**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**71634,11**
		РАЗДЕЛ 5.Электроустановочные устройства				
98	**Ц13-080305-0109 13-**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**126,0000**	**322,75**	**40666,79**
		НР первого уровня	%	42,8	128,78	16226,55
		НР второго уровня	%	4,24	19,15	2412,28
		Накладные расходы	%	--	147,93	18638,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,65	4744,45
		Сметная стоимость:			**508,33**	**64050,07**
99	**С123-070220-0504 23-070220-0504**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**126,0000**	**340,73**	**42931,98**
		НР второго уровня	%	4,24	14,45	1820,32
		Накладные расходы	%	--	14,45	1820,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,41	3580,18
		Сметная стоимость:			**383,59**	**48332,48**
100	**Ц13-080305-0102 13-**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**146,0000**	**270,29**	**39461,74**
		НР первого уровня	%	42,8	109,89	16044,53
		НР второго уровня	%	4,24	16,12	2353,47
		Накладные расходы	%	--	126,01	18398,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,70	4628,78

		Сметная стоимость:			**428,00**	**62488,51**
101	**С123-070218-1502 23-070218-1502**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**146,0000**	**246,98**	**36059,08**
		НР второго уровня	%	4,24	10,47	1528,90
		Накладные расходы	%	--	10,47	1528,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,60	3007,04
		Сметная стоимость:			**278,05**	**40595,02**
102	**Ц13-080305-0104 13-**	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**56,0000**	**334,99**	**18759,38**
		НР первого уровня	%	42,8	140,11	7846,44
		НР второго уровня	%	4,24	20,14	1128,09
		Накладные расходы	%	--	160,26	8974,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39,62	2218,71
		Сметная стоимость:			**534,87**	**29952,61**
103	**С123-070218-1504 23-070218-1504**	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**56,0000**	**259,21**	**14515,76**
		НР второго уровня	%	4,24	10,99	615,47
		Накладные расходы	%	--	10,99	615,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,62	1210,50
		Сметная стоимость:			**291,82**	**16341,73**
104	**Ц13-080305-0101 13-**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**30,0000**	**299,80**	**8994,10**
		НР первого уровня	%	42,8	124,92	3747,56
		НР второго уровня	%	4,24	18,01	540,25
		Накладные расходы	%	--	142,93	4287,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,42	1062,55
		Сметная стоимость:			**478,15**	**14344,46**
105	**С123-070218-1601 23-070218-1601**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**30,0000**	**186,71**	**5601,30**
		НР второго уровня	%	4,24	7,92	237,50
		Накладные расходы	%	--	7,92	237,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,57	467,10
		Сметная стоимость:			**210,20**	**6305,90**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			282410,78
		РАЗДЕЛ 7.Трубы стальные				
108	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**820,0000**	**306,53**	**251354,24**
		НР первого уровня	%	42,8	97,13	79644,10
		НР второго уровня	%	4,24	17,12	14034,33
		Накладные расходы	%	--	114,24	93678,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,66	27602,61
		Сметная стоимость:			**454,43**	**372635,28**
109	**С123-010201-0111 23-**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**820,0000**	**218,91**	**179506,20**
		НР второго уровня	%	4,24	9,28	7611,06
		Накладные расходы	%	--	9,28	7611,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,26	14969,38
		Сметная стоимость:			**246,45**	**202086,64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**574721,92**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**928766,81**
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы				
1	**Е11-470104-0102 11-470104-0102**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**105,0000**	**855,13**	**89788,89**
		НР первого уровня	%	56,4	380,88	39992,30
		НР второго уровня	%	4,24	52,41	5502,72
		Накладные расходы	%	--	433,29	45495,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	103,07	10822,71
		Сметная стоимость:			**1391,49**	**146106,63**
2	**Е11-470105-0101 11-**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**105,0000**	**906,15**	**95145,36**
		НР первого уровня	%	56,4	409,59	43007,17
		НР второго уровня	%	4,24	55,79	5857,67
		Накладные расходы	%	--	465,38	48864,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,72	11520,82
		Сметная стоимость:			**1481,25**	**155531,02**
3	**С125-010204-4207 25-**	**Тополь казахстанский, без кома, высотой от 1 м до 2 м**	**шт.**	**51,0000**	**1366,63**	**69698,13**
		НР второго уровня	%	4,24	57,95	2955,20
		Накладные расходы	%	--	57,95	2955,20

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	113,97	5812,27
		Сметная стоимость:			**1538,54**	**78465,60**
4	**С125-010204-0203 25-**	**Клен татарский**	**шт.**	**10,0000**	**1366,17**	**13661,70**
		НР второго уровня	%	4,24	57,93	579,26
		Накладные расходы	%	--	57,93	579,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	113,93	1139,28
		Сметная стоимость:			**1538,02**	**15380,23**
5	**С125-010204-0203 25-**	**Вяз мелколистный**	**шт.**	**34,0000**	**1366,17**	**46449,78**
		НР второго уровня	%	4,24	57,93	1969,47
		Накладные расходы	%	--	57,93	1969,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	113,93	3873,54
		Сметная стоимость:			**1538,02**	**52292,79**
6	**С125-010103-0101 25-**	**Ель обыкновенная**	**шт.**	**10,0000**	**27322,12**	**273221,20**
		НР второго уровня	%	4,24	1158,46	11584,58
		Накладные расходы	%	--	1158,46	11584,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2278,45	22784,46
		Сметная стоимость:			**30759,02**	**307590,24**
7	**Е11-470106-0102 11-470106-0102**	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**50,0000**	**347,76**	**17388,20**
		НР первого уровня	%	56,4	165,64	8282,03
		НР второго уровня	%	4,24	21,77	1088,42
		Накладные расходы	%	--	187,41	9370,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,81	2140,69
		Сметная стоимость:			**577,99**	**28899,35**
8	**Е11-470107-0101 11-**	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	**шт.**	**50,0000**	**172,77**	**8638,41**
		НР первого уровня	%	56,4	79,98	3999,19
		НР второго уровня	%	4,24	10,72	535,83
		Накладные расходы	%	--	90,70	4535,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,08	1053,87
		Сметная стоимость:			**284,55**	**14227,31**
9	**С125-010204-4302 25-**	**Сирень**	**шт.**	**40,0000**	**911,20**	**36448,00**

		НР второго уровня	%	4,24	38,63	1545,40
		Накладные расходы	%	--	38,63	1545,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	75,99	3039,47
		Сметная стоимость:			**1025,82**	**41032,87**
10	**С125-010204-4302 25-**	**Смородина золотистая**	**шт.**	**10,0000**	**911,20**	**9112,00**
		НР второго уровня	%	4,24	38,63	386,35
		Накладные расходы	%	--	38,63	386,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	75,99	759,87
		Сметная стоимость:			**1025,82**	**10258,22**
11	**Е11-470108-0102 11-470108-0102**	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**м траншеи**	**370,0000**	**216,62**	**80147,95**
		НР первого уровня	%	56,4	91,34	33796,92
		НР второго уровня	%	4,24	13,06	4831,26
		Накладные расходы	%	--	104,40	38628,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25,68	9502,09
		Сметная стоимость:			**346,70**	**128278,22**
12	**Е11-470109-0101 11-470109-0101**	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	**м изгороди**	**370,0000**	**385,29**	**142558,80**
		НР первого уровня	%	56,4	189,94	70277,80
		НР второго уровня	%	4,24	24,39	9024,27
		Накладные расходы	%	--	214,33	79302,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47,97	17748,87
		Сметная стоимость:			**647,59**	**239609,74**
13	**С125-010204-4302 25-**	**Стоимость кустарника**	**шт.**	**1110,0000**	**911,20**	**1011432,00**
		НР второго уровня	%	4,24	38,63	42884,72
		Накладные расходы	%	--	38,63	42884,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	75,99	84345,34
		Сметная стоимость:			**1025,82**	**1138662,05**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**2356334,26**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6

на теплоснабжение установок П1-П3

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	E11-180501-0101 11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**3,0000**	**14016,50**	**42049,50**
		НР первого уровня	%	60,4	6739,97	20219,90
		НР второго уровня	%	4,24	880,07	2640,22
		Накладные расходы	%	--	7620,04	22860,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1730,92	5192,77
		Сметная стоимость:			**23367,46**	**70102,39**
2	51-020605-0101 51-020605-0101	**Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа Speroni**	**шт.**	**2,0000**	**18559,00**	**37118,00**
		НР второго уровня	%	4,24	786,90	1573,80
		Накладные расходы	%	--	786,90	1573,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1547,67	3095,34
		Сметная стоимость:			**20893,57**	**41787,15**
3	51-020605-0114 51-020605-0114	**Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 40-70 F, Q 8,0 м3/ч, H 4,2 м вод. ст., типа IMP Pumps**	**шт.**	**1,0000**	**129840,00**	**129840,00**
		НР второго уровня	%	4,24	5505,22	5505,22
		Накладные расходы	%	--	5505,22	5505,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10827,62	10827,62
		Сметная стоимость:			**146172,83**	**146172,83**
4	E11-160601-0103 11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**2796,91**	**2796,91**
		НР первого уровня	%	60,4	1291,01	1291,01
		НР второго уровня	%	4,24	173,33	173,33
		Накладные расходы	%	--	1464,34	1464,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	340,90	340,90
		Сметная стоимость:			**4602,15**	**4602,15**
5	С123-041001-3103 23-	**Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**	**62331,06**	**62331,06**
		НР второго уровня	%	4,24	2642,84	2642,84
		Накладные расходы	%	--	2642,84	2642,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5197,91	5197,91

		Сметная стоимость:			**70171,81**	**70171,81**
6	**С123-020103-0308 23-**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**	**1487,00**	**2974,00**
		НР второго уровня	%	4,24	63,05	126,10
		Накладные расходы	%	--	63,05	126,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	124,00	248,01
		Сметная стоимость:			**1674,05**	**3348,11**
7	**Е11-160601-0102 11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**1560,86**	**1560,86**
		НР первого уровня	%	60,4	727,57	727,57
		НР второго уровня	%	4,24	97,03	97,03
		Накладные расходы	%	--	824,60	824,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	190,84	190,84
		Сметная стоимость:			**2576,29**	**2576,29**
8	**С123-041001-3102 23-**	**Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**	**55454,56**	**55454,56**
		НР второго уровня	%	4,24	2351,27	2351,27
		Накладные расходы	%	--	2351,27	2351,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4624,47	4624,47
		Сметная стоимость:			**62430,30**	**62430,30**
9	**С123-020103-0307 23-**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**	**1176,74**	**2353,48**
		НР второго уровня	%	4,24	49,89	99,79
		Накладные расходы	%	--	49,89	99,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	98,13	196,26
		Сметная стоимость:			**1324,76**	**2649,53**
10	**Е11-160601-0102 11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**1560,86**	**1560,86**
		НР первого уровня	%	60,4	727,57	727,57
		НР второго уровня	%	4,24	97,03	97,03
		Накладные расходы	%	--	824,60	824,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	190,84	190,84
		Сметная стоимость:			**2576,29**	**2576,29**
11	**С123-041001-3005 23-041001-3005**	**Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**	**45926,35**	**45926,35**

		НР второго уровня	%	4,24	1947,28	1947,28
		Накладные расходы	%	--	1947,28	1947,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3829,89	3829,89
		Сметная стоимость:			**51703,52**	**51703,52**
12	**Е11-160601-0103 11-160601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**2796,91**	**2796,91**
		НР первого уровня	%	60,4	1291,01	1291,01
		НР второго уровня	%	4,24	173,33	173,33
		Накладные расходы	%	--	1464,34	1464,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	340,90	340,90
		Сметная стоимость:			**4602,15**	**4602,15**
13	**С123-040902-2507 23-040902-2507**	**Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**	**52653,69**	**52653,69**
		НР второго уровня	%	4,24	2232,52	2232,52
		Накладные расходы	%	--	2232,52	2232,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4390,90	4390,90
		Сметная стоимость:			**59277,10**	**59277,10**
14	**С123-020103-0308 23-**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**	**1487,00**	**2974,00**
		НР второго уровня	%	4,24	63,05	126,10
		Накладные расходы	%	--	63,05	126,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	124,00	248,01
		Сметная стоимость:			**1674,05**	**3348,11**
15	**Е11-160601-0102 11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**1560,86**	**1560,86**
		НР первого уровня	%	60,4	727,57	727,57
		НР второго уровня	%	4,24	97,03	97,03
		Накладные расходы	%	--	824,60	824,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	190,84	190,84
		Сметная стоимость:			**2576,29**	**2576,29**
16	**С123-040902-2506 23-040902-2506**	**Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**	**45808,53**	**45808,53**
		НР второго уровня	%	4,24	1942,28	1942,28

		Накладные расходы	%	--	1942,28	1942,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3820,06	3820,06
		Сметная стоимость:			**51570,88**	**51570,88**
17	**С123-020103-0307 23-**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**	**1176,74**	**2353,48**
		НР второго уровня	%	4,24	49,89	99,79
		Накладные расходы	%	--	49,89	99,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	98,13	196,26
		Сметная стоимость:			**1324,76**	**2649,53**
18	**Е11-160601-0101 11-160601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**14,0000**	**1542,88**	**21600,32**
		НР первого уровня	%	60,4	722,39	10113,51
		НР второго уровня	%	4,24	96,05	1344,67
		Накладные расходы	%	--	818,44	11458,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	188,91	2644,68
		Сметная стоимость:			**2550,23**	**35703,17**
19	**С123-040902-0501 23-040902-0501**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**	**10795,56**	**86364,48**
		НР второго уровня	%	4,24	457,73	3661,85
		Накладные расходы	%	--	457,73	3661,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	900,26	7202,11
		Сметная стоимость:			**12153,56**	**97228,44**
20	**С123-040902-0503 23-040902-0503**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**	**12594,95**	**75569,70**
		НР второго уровня	%	4,24	534,03	3204,16
		Накладные расходы	%	--	534,03	3204,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1050,32	6301,91
		Сметная стоимость:			**14179,29**	**85075,76**
21	**Е11-160601-0102 11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**1560,86**	**1560,86**
		НР первого уровня	%	60,4	727,57	727,57
		НР второго уровня	%	4,24	97,03	97,03

		Накладные расходы	%	--	824,60	824,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	190,84	190,84
		Сметная стоимость:			**2576,29**	**2576,29**
22	**С123-040902-0505 23-040902-0505**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**	**17760,81**	**17760,81**
		НР второго уровня	%	4,24	753,06	753,06
		Накладные расходы	%	--	753,06	753,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1481,11	1481,11
		Сметная стоимость:			**19994,98**	**19994,98**
23	**Е11-181001-0105 11-**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**	**37759,71**	**37759,71**
		НР первого уровня	%	60,4	610,90	610,90
		НР второго уровня	%	4,24	1626,91	1626,91
		Накладные расходы	%	--	2237,82	2237,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3199,80	3199,80
		Сметная стоимость:			**43197,33**	**43197,33**
24	**С123-020103-0308 23-**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**	**1487,00**	**2974,00**
		НР второго уровня	%	4,24	63,05	126,10
		Накладные расходы	%	--	63,05	126,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	124,00	248,01
		Сметная стоимость:			**1674,05**	**3348,11**
25	**Е11-181001-0104 11-**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**	**28791,72**	**28791,72**
		НР первого уровня	%	60,4	495,73	495,73
		НР второго уровня	%	4,24	1241,79	1241,79
		Накладные расходы	%	--	1737,51	1737,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2442,34	2442,34
		Сметная стоимость:			**32971,57**	**32971,57**
26	**С123-020103-0307 23-**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**	**1176,74**	**2353,48**
		НР второго уровня	%	4,24	49,89	99,79
		Накладные расходы	%	--	49,89	99,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	98,13	196,26
		Сметная стоимость:			**1324,76**	**2649,53**

27	**E11-181001-0103 11-**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**	**26170,38**	**26170,38**
		НР первого уровня	%	60,4	495,90	495,90
		НР второго уровня	%	4,24	1130,65	1130,65
		Накладные расходы	%	--	1626,54	1626,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2223,75	2223,75
		Сметная стоимость:			**30020,67**	**30020,67**
28	**E11-160601-0103 11-160601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**2796,91**	**2796,91**
		НР первого уровня	%	60,4	1291,01	1291,01
		НР второго уровня	%	4,24	173,33	173,33
		Накладные расходы	%	--	1464,34	1464,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	340,90	340,90
		Сметная стоимость:			**4602,15**	**4602,15**
29	**C123-041009-0907 23-041009-0907**	**Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**	**118768,32**	**118768,32**
		НР второго уровня	%	4,24	5035,78	5035,78
		Накладные расходы	%	--	5035,78	5035,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9904,33	9904,33
		Сметная стоимость:			**133708,42**	**133708,42**
30	**E11-160601-0102 11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**1560,86**	**1560,86**
		НР первого уровня	%	60,4	727,57	727,57
		НР второго уровня	%	4,24	97,03	97,03
		Накладные расходы	%	--	824,60	824,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	190,84	190,84
		Сметная стоимость:			**2576,29**	**2576,29**
31	**C123-041009-0906 23-041009-0906**	**Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**	**97769,07**	**97769,07**
		НР второго уровня	%	4,24	4145,41	4145,41
		Накладные расходы	%	--	4145,41	4145,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8153,16	8153,16
		Сметная стоимость:			**110067,64**	**110067,64**

32	Е11-160601-0102 11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**1560,86**	**1560,86**
		НР первого уровня	%	60,4	727,57	727,57
		НР второго уровня	%	4,24	97,03	97,03
		Накладные расходы	%	--	824,60	824,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	190,84	190,84
		Сметная стоимость:			**2576,29**	**2576,29**
33	С123-041009-0806 23-041009-0806	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**	**51740,02**	**51740,02**
		НР второго уровня	%	4,24	2193,78	2193,78
		Накладные расходы	%	--	2193,78	2193,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4314,70	4314,70
		Сметная стоимость:			**58248,50**	**58248,50**
34	Е11-180701-0207 11-	**Воздухосборники, наружный диаметр до 273 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**	**17208,88**	**34417,76**
		НР первого уровня	%	60,4	629,21	1258,42
		НР второго уровня	%	4,24	756,33	1512,67
		Накладные расходы	%	--	1385,54	2771,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1487,55	2975,11
		Сметная стоимость:			**20081,98**	**40163,96**
35	Е11-181101-0102 11-	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**6,0000**	**2285,36**	**13712,19**
		НР первого уровня	%	60,4	120,80	724,81
		НР второго уровня	%	4,24	102,02	612,13
		Накладные расходы	%	--	222,82	1336,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	200,65	1203,93
		Сметная стоимость:			**2708,84**	**16253,05**
36	С124-010106-2301 24-	**Бобышки прямые тип БМ20**	**шт.**	**6,0000**	**183,00**	**1098,00**
		НР второго уровня	%	4,24	7,76	46,56
		Накладные расходы	%	--	7,76	46,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,26	91,56
		Сметная стоимость:			**206,02**	**1236,12**
37	Е11-181101-0104 11-	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**6,0000**	**303,15**	**1818,89**
		НР первого уровня	%	60,4	161,34	968,03

		НР второго уровня	%	4,24	19,69	118,17
		Накладные расходы	%	--	181,03	1086,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38,73	232,41
		Сметная стоимость:			**522,91**	**3137,49**
38	**С123-051501-0301 23-**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**6,0000**	**1288,26**	**7729,56**
		НР второго уровня	%	4,24	54,62	327,73
		Накладные расходы	%	--	54,62	327,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	107,43	644,58
		Сметная стоимость:			**1450,31**	**8701,88**
39	**С124-010106-2301 24-**	**Бобышки прямые тип БМ20**	**шт.**	**2,0000**	**183,00**	**366,00**
		НР второго уровня	%	4,24	7,76	15,52
		Накладные расходы	%	--	7,76	15,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,26	30,52
		Сметная стоимость:			**206,02**	**412,04**
40	**Е11-160301-0101 11-160301-0101**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**	**1019,32**	**10193,18**
		НР первого уровня	%	60,4	156,34	1563,38
		НР второго уровня	%	4,24	49,85	498,48
		Накладные расходы	%	--	206,19	2061,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	98,04	980,40
		Сметная стоимость:			**1323,54**	**13235,43**
41	**Е11-160301-0103 11-160301-0103**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**	**1124,14**	**8993,08**
		НР первого уровня	%	60,4	156,34	1250,70
		НР второго уровня	%	4,24	54,29	434,34
		Накладные расходы	%	--	210,63	1685,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	106,78	854,25
		Сметная стоимость:			**1441,55**	**11532,37**
42	**Е11-160401-0201 11-160401-0201**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,0000**	**1007,26**	**20145,16**
		НР первого уровня	%	60,4	295,93	5918,53
		НР второго уровня	%	4,24	55,26	1105,10
		Накладные расходы	%	--	351,18	7023,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	108,68	2173,50

		Сметная стоимость:			**1467,11**	**29342,29**
43	**Е11-160401-0202 11-160401-0202**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**32,0000**	**1365,03**	**43681,06**
		НР первого уровня	%	60,4	295,93	9469,65
		НР второго уровня	%	4,24	70,42	2253,59
		Накладные расходы	%	--	366,35	11723,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	138,51	4432,34
		Сметная стоимость:			**1869,89**	**59836,64**
44	**Е11-160401-0203 11-160401-0203**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**110,0000**	**1723,15**	**189546,26**
		НР первого уровня	%	60,4	350,95	38604,42
		НР второго уровня	%	4,24	87,94	9673,59
		Накладные расходы	%	--	438,89	48278,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	172,96	19025,94
		Сметная стоимость:			**2335,00**	**256850,21**
45	**Е11-160401-0204 11-160401-0204**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**75,0000**	**2192,35**	**164426,13**
		НР первого уровня	%	60,4	389,95	29246,28
		НР второго уровня	%	4,24	109,49	8211,71
		Накладные расходы	%	--	499,44	37457,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	215,34	16150,73
		Сметная стоимость:			**2907,13**	**218034,85**
46	**Е11-161101-0101 11-161101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**70,0000**	**54,90**	**3843,30**
		НР первого уровня	%	60,4	31,31	2192,03
		НР второго уровня	%	4,24	3,66	255,90
		Накладные расходы	%	--	34,97	2447,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,19	503,30
		Сметная стоимость:			**97,06**	**6794,52**

47	**Е11-161101-0102 11-161101-0102**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**185,0000**	**57,51**	**10639,04**
		НР первого уровня	%	60,4	31,31	5793,21
		НР второго уровня	%	4,24	3,77	696,73
		Накладные расходы	%	--	35,08	6489,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,41	1370,32
		Сметная стоимость:			**100,00**	**18499,30**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1930719,72**
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы				
48	**Е11-130301-1421 11-130301-1421**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза**	**м2**	**220,0000**	**95,71**	**21057,09**
		НР первого уровня	%	54,2	7,14	1571,77
		НР второго уровня	%	4,24	4,36	959,46
		Накладные расходы	%	--	11,51	2531,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,58	1887,07
		Сметная стоимость:			**115,80**	**25475,39**
49	**Е11-260101-1001 11-260101-1001**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	**м3 изоляции**	**9,3000**	**26458,91**	**246067,87**
		НР первого уровня	%	55,3	9320,95	86684,87
		НР второго уровня	%	4,24	1517,07	14108,72
		Накладные расходы	%	--	10838,02	100793,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2983,75	27748,92
		Сметная стоимость:			**40280,69**	**374610,38**
50	**С121-110206-0106 21-110206-0106**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**11,5320**	**26399,52**	**304439,26**
		НР второго уровня	%	4,24	1119,34	12908,22
		Накладные расходы	%	--	1119,34	12908,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2201,51	25387,80
		Сметная стоимость:			**29720,37**	**342735,29**

51	**Е11-260301-0701 11-260301-0701**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**115,0000**	**390,66**	**44926,06**
		НР первого уровня	%	55,3	138,07	15878,16
		НР второго уровня	%	4,24	22,42	2578,10
		Накладные расходы	%	--	160,49	18456,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	44,09	5070,59
		Сметная стоимость:			**595,24**	**68452,91**
52	**С121-100406-0301 21-100406-0301**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,1323**	**314117,26**	**41542,01**
		НР второго уровня	%	4,24	13318,57	1761,38
		Накладные расходы	%	--	13318,57	1761,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26194,87	3464,27
		Сметная стоимость:			**353630,70**	**46767,66**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**858041,63**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**166958,00**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**2788761,34**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-6

на молниезащита

1	**Е11-010203-0504 11-010203-0504**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**1,0000**	**652,14**	**652,14**
		НР первого уровня	%	59,1	150,81	150,81
		НР второго уровня	%	4,24	34,04	34,04
		Накладные расходы	%	--	184,85	184,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,96	66,96
		Сметная стоимость:			**903,95**	**903,95**
2	**Е11-090301-0201 11-090301-0201**	**Молниеотвод.Монтаж**	**т конструкций**	**0,0380**	**16680,73**	**633,08**
		НР первого уровня	%	60,9	5868,81	222,74
		НР второго уровня	%	4,24	956,10	36,29
		Накладные расходы	%	--	6824,91	259,03

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1880,45	71,37
		Сметная стоимость:			**25386,09**	**963,48**
3	**С123-010103-0204 23-010103-0204**	**Труба стальная д 32 мм**	**м**	**2,5000**	**972,89**	**2432,22**
		НР второго уровня	%	4,24	41,25	103,13
		Накладные расходы	%	--	41,25	103,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	81,13	202,83
		Сметная стоимость:			**1095,27**	**2738,18**
4	**С123-010103-0206 23-010103-0206**	**Труба стальная д 50 мм**	**м**	**6,0000**	**1536,47**	**9218,82**
		НР второго уровня	%	4,24	65,15	390,88
		Накладные расходы	%	--	65,15	390,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	128,13	768,78
		Сметная стоимость:			**1729,75**	**10378,47**
5	**С121-050304-0115 21-050304-0115**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0009**	**152943,59**	**144,99**
		НР второго уровня	%	4,24	6484,81	6,15
		Накладные расходы	%	--	6484,81	6,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12754,27	12,09
		Сметная стоимость:			**172182,67**	**163,23**
6	**Е11-340101-1508 11-340101-1508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Окраска молниеотвода за 2 раза**	**т металлоконструкций**	**0,0380**	**28547,43**	**1083,46**
		НР первого уровня	%	62,1	11640,82	441,80
		НР второго уровня	%	4,24	1703,98	64,67
		Накладные расходы	%	--	13344,81	506,48

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3351,38	127,19
		Сметная стоимость:			**45243,62**	**1717,13**
7	**Е11-060101-0113 11-060101-0113**	**Заполнение пространствамежду стенами скважины и молниеотводом бетоном В15**	**м3**	**0,1900**	**22666,69**	**4306,67**
		НР первого уровня	%	48,5	1885,54	358,25
		НР второго уровня	%	4,24	1041,01	197,79
		Накладные расходы	%	--	2926,56	556,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2047,46	389,02
		Сметная стоимость:			**27640,71**	**5251,74**
8	**Е11-010106-0101 11-010106-0101**	**Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 1**	**км траншеи**	**0,0120**	**310618,76**	**3727,43**
		НР первого уровня	%	59,1	98592,79	1183,11
		НР второго уровня	%	4,24	17350,57	208,21
		Накладные расходы	%	--	115943,36	1391,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34124,97	409,50
		Сметная стоимость:			**460687,09**	**5528,25**
9	**Е11-010106-0105 11-010106-0105**	**Исключить на каждые 0,2 м изменения глубины траншеи до глубины 0,7 м**	**км траншеи**	**0,0540**	**-50564,90**	**-2730,50**
		НР первого уровня	%	59,1	-21888,90	-1182,00
		НР второго уровня	%	4,24	-3072,04	-165,89
		Накладные расходы	%	--	-24960,94	-1347,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	-6042,07	-326,27
		Сметная стоимость:			**-81567,90**	**-4404,67**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**23239,76**
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж				
10	**Ц13-080208-0101 13-080208-0101**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**	**1108,96**	**3326,87**
		НР первого уровня	%	42,8	338,55	1015,66
		НР второго уровня	%	4,24	61,37	184,12
		Накладные расходы	%	--	399,93	1199,78

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	120,71	362,13
		Сметная стоимость:			**1629,59**	**4888,78**
11	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**20,0000**	**174,73**	**3494,70**
		НР первого уровня	%	42,8	52,02	1040,31
		НР второго уровня	%	4,24	9,61	192,28
		Накладные расходы	%	--	61,63	1232,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,91	378,18
		Сметная стоимость:			**255,27**	**5105,47**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**9994,25**
		РАЗДЕЛ 3.Материалы				
12	**С121-050106-2402 21-050106-2402**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0252**	**211256,61**	**5323,67**
		НР второго уровня	%	4,24	8957,28	225,72
		Накладные расходы	%	--	8957,28	225,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17617,11	443,95
		Сметная стоимость:			**237831,00**	**5993,34**
13	**С121-050201-0502 21-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0434**	**172574,81**	**7486,30**
		НР второго уровня	%	4,24	7317,17	317,42
		Накладные расходы	%	--	7317,17	317,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14391,36	624,30
		Сметная стоимость:			**194283,34**	**8428,01**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**47655,36**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-14

на система видеонаблюдения

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	**Ц13-100408-0623 13-100408-0623**	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**2006,49**	**2006,49**
		НР первого уровня	%	40,6	804,30	804,30
		НР второго уровня	%	4,24	119,18	119,18
		Накладные расходы	%	--	923,47	923,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	234,40	234,40
		Сметная стоимость:			**3164,36**	**3164,36**
2	**С123-080502-0415 23-080502-0415**	**Видеорегистратор 32-канальный модели EHR-32D4R, типа EverFocus**	**шт.**	**1,0000**	**314742,74**	**314742,74**
		НР второго уровня	%	4,24	13345,09	13345,09
		Накладные расходы	%	--	13345,09	13345,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26247,03	26247,03
		Сметная стоимость:			**354334,86**	**354334,86**
3	**Ц13-100904-1302 13-100904-1302**	**Камеры. Монтаж на пластмассовой трубке**	**камера**	**18,0000**	**16548,53**	**297873,59**
		НР первого уровня	%	42,8	5710,39	102786,95
		НР второго уровня	%	4,24	943,78	16988,01
		Накладные расходы	%	--	6654,16	119774,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1856,22	33411,88
		Сметная стоимость:			**25058,91**	**451060,43**
4	**С123-080501-1908 23-080501-1908**	**IP видеокамера модели DS-2CD2732F-I, типа Hikvision**	**шт.**	**18,0000**	**65572,04**	**1180296,72**
		НР второго уровня	%	4,24	2780,25	50044,58
		Накладные расходы	%	--	2780,25	50044,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5468,18	98427,30
		Сметная стоимость:			**73820,48**	**1328768,61**

5	**С123-080505-1001 23-080505-1001**	**Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H**	**шт.**	**1,0000**	**57195,35**	**57195,35**
		НР второго уровня	%	4,24	2425,08	2425,08
		Накладные расходы	%	--	2425,08	2425,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4769,63	4769,63
		Сметная стоимость:			**64390,07**	**64390,07**
6	**С123-080505-0702 23-080505-0702**	**Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ**	**шт.**	**8,0000**	**68440,35**	**547522,80**
		НР второго уровня	%	4,24	2901,87	23214,97
		Накладные расходы	%	--	2901,87	23214,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5707,38	45659,02
		Сметная стоимость:			**77049,60**	**616396,79**
7	**Ц13-100902-1205 13-100902-1205**	**Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**2714,59**	**2714,59**
		НР первого уровня	%	42,8	698,80	698,80
		НР второго уровня	%	4,24	144,73	144,73
		Накладные расходы	%	--	843,53	843,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	284,65	284,65
		Сметная стоимость:			**3842,76**	**3842,76**
8	**С123-061708-0120 23-061708-0120**	**Шкаф телефонный распределительный, ГОСТ 22789-94 серия ШРД-600/600-К**	**шт.**	**1,0000**	**169211,79**	**169211,79**
		НР второго уровня	%	4,24	7174,58	7174,58
		Накладные расходы	%	--	7174,58	7174,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14110,91	14110,91
		Сметная стоимость:			**190497,28**	**190497,28**

9	**С123-080306-0312 23-080306-0312**	**Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA**	**шт.**	**1,0000**	**71946,90**	**71946,90**
		НР второго уровня	%	4,24	3050,55	3050,55
		Накладные расходы	%	--	3050,55	3050,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5999,80	5999,80
		Сметная стоимость:			**80997,24**	**80997,24**
10	**Ц13-100408-0502 13-100408-0502**	**Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 6. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**35037,24**	**35037,24**
		НР первого уровня	%	40,6	11225,58	11225,58
		НР второго уровня	%	4,24	1961,54	1961,54
		Накладные расходы	%	--	13187,12	13187,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3857,95	3857,95
		Сметная стоимость:			**52082,30**	**52082,30**
11	**прайслист**	**Коммутатор D-Link DES-1210-2BP**	**шт**	**1,0000**	**85970,87**	**85970,87**
		НР второго уровня	%	4,24	3645,16	3645,16
		Накладные расходы	%	--	3645,16	3645,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7169,28	7169,28
		Сметная стоимость:			**96785,31**	**96785,31**
12	**С123-060409-0201 23-060409-0201**	**Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный (патч-корд)**	**км**	**0,0020**	**191313,44**	**382,63**
		НР второго уровня	%	4,24	8111,69	16,22
		Накладные расходы	%	--	8111,69	16,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15954,01	31,91
		Сметная стоимость:			**215379,14**	**430,76**
13	**С123-061709-0401 23-061709-0401**	**Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold**	**шт.**	**36,0000**	**73,52**	**2646,72**
		НР второго уровня	%	4,24	3,12	112,22

		Накладные расходы	%	--	3,12	112,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,13	220,72
		Сметная стоимость:			**82,77**	**2979,66**
14	**С123-080306-0901 23-080306-0901**	**Бут (Колпачок), SHIP, S902-Blue, Cat. 5e, UTP, Синий**	**шт.**	**36,0000**	**28,57**	**1028,52**
		НР второго уровня	%	4,24	1,21	43,61
		Накладные расходы	%	--	1,21	43,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,38	85,77
		Сметная стоимость:			**32,16**	**1157,90**
15	**Ц13-080206-2101 13-080206-2101**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**12,0000**	**583,19**	**6998,26**
		НР первого уровня	%	42,8	105,72	1268,68
		НР второго уровня	%	4,24	29,21	350,52
		Накладные расходы	%	--	134,93	1619,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,45	689,40
		Сметная стоимость:			**775,57**	**9306,85**
16	**С123-061705-0102 23-061705-0102**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 15**	**м**	**12,0000**	**66,47**	**797,64**
		НР второго уровня	%	4,24	2,82	33,82
		Накладные расходы	%	--	2,82	33,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,54	66,52
		Сметная стоимость:			**74,83**	**897,98**
17	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**8,0000**	**380,87**	**3046,95**
		НР первого уровня	%	42,8	106,67	853,34
		НР второго уровня	%	4,24	20,67	165,37
		Накладные расходы	%	--	127,34	1018,71

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	40,66	325,25
		Сметная стоимость:			**548,86**	**4390,91**
18	**С123-011305-0104 23-011305-0104**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**8,0000**	**111,31**	**890,48**
		НР второго уровня	%	4,24	4,72	37,76
		Накладные расходы	%	--	4,72	37,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,28	74,26
		Сметная стоимость:			**125,31**	**1002,50**
19	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**324,0000**	**155,27**	**50307,59**
		НР первого уровня	%	42,8	59,07	19139,68
		НР второго уровня	%	4,24	9,09	2944,56
		Накладные расходы	%	--	68,16	22084,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,87	5791,35
		Сметная стоимость:			**241,31**	**78183,17**
20	**С123-061710-0502 23-061710-0502**	**Миниканал ТМС 25х17**	**м**	**294,0000**	**220,45**	**64812,30**
		НР второго уровня	%	4,24	9,35	2748,04
		Накладные расходы	%	--	9,35	2748,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,38	5404,83
		Сметная стоимость:			**248,18**	**72965,17**
21	**С123-061710-0110 23-061710-0110**	**Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм**	**м**	**30,0000**	**252,07**	**7562,10**
		НР второго уровня	%	4,24	10,69	320,63
		Накладные расходы	%	--	10,69	320,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,02	630,62
		Сметная стоимость:			**283,78**	**8513,35**

22	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**324,0000**	**198,19**	**64214,96**
		НР первого уровня	%	42,8	49,74	16115,91
		НР второго уровня	%	4,24	10,51	3406,03
		Накладные расходы	%	--	60,25	19521,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,68	6698,95
		Сметная стоимость:			**279,12**	**90435,86**
23	**Ц13-100105-0502 13-100105-0502**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	**581,0000**	**500,29**	**290670,96**
		НР первого уровня	%	40,6	113,55	65971,09
		НР второго уровня	%	4,24	26,03	15121,62
		Накладные расходы	%	--	139,57	81092,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	51,19	29741,09
		Сметная стоимость:			**691,06**	**401504,77**
24	**С123-060409-0201 23-060409-0201**	**Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	**км**	**0,9050**	**191313,44**	**173138,66**
		НР второго уровня	%	4,24	8111,69	7341,08
		Накладные расходы	%	--	8111,69	7341,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15954,01	14438,38
		Сметная стоимость:			**215379,14**	**194918,12**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**96785,31**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**4109007,01**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-10

на пожарная сигнализация

1	**Ц13-100701-0102 13-100701-0102**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**34636,02**	**34636,02**
		НР первого уровня	%	40,6	13814,39	13814,39

		НР второго уровня	%	4,24	2054,30	2054,30
		Накладные расходы	%	--	15868,68	15868,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4040,38	4040,38
		Сметная стоимость:			**54545,08**	**54545,08**
2	**С123-080303-1001 23-080303-1001**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD**	**шт.**	**1,0000**	**14607,74**	**14607,74**
		НР второго уровня	%	4,24	619,37	619,37
		Накладные расходы	%	--	619,37	619,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1218,17	1218,17
		Сметная стоимость:			**16445,28**	**16445,28**
3	**Ц13-100701-0303 13-100701-0303**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**4700,80**	**4700,80**
		НР первого уровня	%	40,6	1843,65	1843,65
		НР второго уровня	%	4,24	277,48	277,48
		Накладные расходы	%	--	2121,13	2121,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	545,75	545,75
		Сметная стоимость:			**7367,68**	**7367,68**
4	**С123-080306-0311 23-080306-0311**	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	**шт.**	**1,0000**	**13562,05**	**13562,05**
		НР второго уровня	%	4,24	575,03	575,03
		Накладные расходы	%	--	575,03	575,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1130,97	1130,97
		Сметная стоимость:			**15268,05**	**15268,05**
5	**Ц13-100408-0608 13-100408-0608**	**Шкаф коммутации. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**58815,19**	**58815,19**
		НР первого уровня	%	40,6	22839,24	22839,24
		НР второго уровня	%	4,24	3462,15	3462,15

		Накладные расходы	%	--	26301,39	26301,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6809,33	6809,33
		Сметная стоимость:			**91925,91**	**91925,91**
6	**С123-080504-1105 23-080504-1105**	**Устройство коммутационное УК-ВК**	**шт.**	**1,0000**	**3715,92**	**3715,92**
		НР второго уровня	%	4,24	157,56	157,56
		Накладные расходы	%	--	157,56	157,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	309,88	309,88
		Сметная стоимость:			**4183,35**	**4183,35**
7	**Ц13-080105-0106 13-080105-0106**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**5278,20**	**5278,20**
		НР первого уровня	%	42,8	1832,70	1832,70
		НР второго уровня	%	4,24	301,50	301,50
		Накладные расходы	%	--	2134,20	2134,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	592,99	592,99
		Сметная стоимость:			**8005,38**	**8005,38**
8	**С123-080306-0209 23-080306-0209**	**Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч**	**шт.**	**1,0000**	**4025,05**	**4025,05**
		НР второго уровня	%	4,24	170,66	170,66
		Накладные расходы	%	--	170,66	170,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	335,66	335,66
		Сметная стоимость:			**4531,37**	**4531,37**
9	**Ц13-100701-0202 13-100701-0202**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**77,0000**	**1804,18**	**138921,76**
		НР первого уровня	%	40,6	695,40	53545,55
		НР второго уровня	%	4,24	105,98	8160,61
		Накладные расходы	%	--	801,38	61706,17

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	208,44	16050,23
		Сметная стоимость:			**2814,00**	**216678,16**
10	**С123-080302-0312 23-080302-0312**	**Извещатели пожарные дымовые модели СКИФ Д исполнение 01**	**шт.**	**77,0000**	**877,30**	**67552,10**
		НР второго уровня	%	4,24	37,20	2864,21
		Накладные расходы	%	--	37,20	2864,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	73,16	5633,30
		Сметная стоимость:			**987,66**	**76049,61**
11	**Ц13-100701-0201 13-100701-0201 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**116,0000**	**901,57**	**104582,39**
		НР первого уровня	%	40,6	347,70	40333,01
		НР второго уровня	%	4,24	52,97	6144,41
		Накладные расходы	%	--	400,67	46477,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	104,18	12084,79
		Сметная стоимость:			**1406,42**	**163144,61**
12	**С123-080302-0313 23-080302-0313**	**Извещатели пожарные дымовые двухточечный модели СКИФ Д-2**	**шт.**	**107,0000**	**3642,58**	**389756,06**
		НР второго уровня	%	4,24	154,45	16525,66
		Накладные расходы	%	--	154,45	16525,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	303,76	32502,54
		Сметная стоимость:			**4100,79**	**438784,25**
13	**С123-080302-0607 23-080302-0607**	**Извещатели пожарные ручной модели СКИФ "Пожар"**	**шт.**	**9,0000**	**1785,08**	**16065,72**
		НР второго уровня	%	4,24	75,69	681,19
		Накладные расходы	%	--	75,69	681,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	148,86	1339,75

		Сметная стоимость:			**2009,63**	**18086,66**
14	**С123-080306-0101 23-080306-0101**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**10,0000**	**59,29**	**592,90**
		НР второго уровня	%	4,24	2,51	25,14
		Накладные расходы	%	--	2,51	25,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,94	49,44
		Сметная стоимость:			**66,75**	**667,48**
15	**Ц13-080103-3002 13-080103-3002**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования**	**шт.**	**23,0000**	**1132,71**	**26052,42**
		НР первого уровня	%	42,8	400,87	9219,93
		НР второго уровня	%	4,24	65,02	1495,55
		Накладные расходы	%	--	465,89	10715,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	127,89	2941,43
		Сметная стоимость:			**1726,49**	**39709,33**
16	**С123-080304-0313 23-080304-0313**	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**23,0000**	**2259,54**	**51969,42**
		НР второго уровня	%	4,24	95,80	2203,50
		Накладные расходы	%	--	95,80	2203,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	188,43	4333,83
		Сметная стоимость:			**2543,77**	**58506,76**
17	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**959,0000**	**155,27**	**148904,25**
		НР первого уровня	%	42,8	59,07	56651,08
		НР второго уровня	%	4,24	9,09	8715,55
		Накладные расходы	%	--	68,16	65366,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,87	17141,67
		Сметная стоимость:			**241,31**	**231412,54**

18	**С123-061710-0502 23-061710-0502**	**Миниканал ТМС 25х17**	**м**	**858,0000**	**220,45**	**189146,10**
		НР второго уровня	%	4,24	9,35	8019,79
		Накладные расходы	%	--	9,35	8019,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,38	15773,27
		Сметная стоимость:			**248,18**	**212939,17**
19	**С123-061710-0506 23-061710-0506**	**Миниканал ТМС 50х20**	**м**	**101,0000**	**448,00**	**45248,00**
		НР второго уровня	%	4,24	19,00	1918,52
		Накладные расходы	%	--	19,00	1918,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,36	3773,32
		Сметная стоимость:			**504,35**	**50939,84**
20	**Ц13-080206-0102 13-080206-0102**	**Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**24,0000**	**179,78**	**4314,82**
		НР первого уровня	%	42,8	66,68	1600,42
		НР второго уровня	%	4,24	10,45	250,81
		Накладные расходы	%	--	77,13	1851,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,55	493,28
		Сметная стоимость:			**277,47**	**6659,33**
21	**С123-061710-0110 23-061710-0110**	**Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм**	**м**	**24,0000**	**252,07**	**6049,68**
		НР второго уровня	%	4,24	10,69	256,51
		Накладные расходы	%	--	10,69	256,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,02	504,49
		Сметная стоимость:			**283,78**	**6810,68**

22	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**16,0000**	**380,87**	**6093,89**
		НР первого уровня	%	42,8	106,67	1706,67
		НР второго уровня	%	4,24	20,67	330,74
		Накладные расходы	%	--	127,34	2037,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	40,66	650,50
		Сметная стоимость:			**548,86**	**8781,82**
23	**С123-011305-0104 23-011305-0104**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**16,0000**	**111,31**	**1780,96**
		НР второго уровня	%	4,24	4,72	75,51
		Накладные расходы	%	--	4,72	75,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,28	148,52
		Сметная стоимость:			**125,31**	**2004,99**
24	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**999,0000**	**198,19**	**197996,14**
		НР первого уровня	%	42,8	49,74	49690,73
		НР второго уровня	%	4,24	10,51	10501,92
		Накладные расходы	%	--	60,25	60192,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,68	20655,10
		Сметная стоимость:			**279,12**	**278843,90**
25	**Ц13-100105-0502 13-100105-0502**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	**959,0000**	**500,29**	**479782,19**
		НР первого уровня	%	40,6	113,55	108892,04
		НР второго уровня	%	4,24	26,03	24959,79
		Накладные расходы	%	--	139,57	133851,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	51,19	49090,72
		Сметная стоимость:			**691,06**	**662724,75**

26	**С123-060410-0101 23-060410-0101**	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50**	**км**	**1,5510**	**17312,05**	**26850,99**
		НР второго уровня	%	4,24	734,03	1138,48
		Накладные расходы	%	--	734,03	1138,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1443,69	2239,16
		Сметная стоимость:			**19489,77**	**30228,63**
27	**С123-060410-0112 23-060410-0112**	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80**	**км**	**0,4070**	**78362,95**	**31893,72**
		НР второго уровня	%	4,24	3322,59	1352,29
		Накладные расходы	%	--	3322,59	1352,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6534,84	2659,68
		Сметная стоимость:			**88220,38**	**35905,70**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**2741150,29**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-11

на слаботочные устройства

		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация и локальная сеть				
1	**Ц13-100902-1201 13-100902-1201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 600х600 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**2072,47**	**2072,47**
		НР первого уровня	%	42,8	629,27	629,27
		НР второго уровня	%	4,24	114,55	114,55
		Накладные расходы	%	--	743,82	743,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	225,30	225,30
		Сметная стоимость:			**3041,59**	**3041,59**
2	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Шкаф телекомуникационный Toten A26622.8100**	**шт**	**1,0000**	**80552,16**	**80552,16**
		НР второго уровня	%	4,24	3415,41	3415,41
		Накладные расходы	%	--	3415,41	3415,41

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6717,41	6717,41
		Сметная стоимость:			**90684,98**	**90684,98**
3	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Кабельный органайзер Toten SA2001.0000**	**шт**	**6,0000**	**3306,88**	**19841,27**
		НР второго уровня	%	4,24	140,21	841,27
		Накладные расходы	%	--	140,21	841,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	275,77	1654,60
		Сметная стоимость:			**3722,86**	**22337,14**
4	**Ц13-100701-0303 13-100701-0303**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**4700,80**	**4700,80**
		НР первого уровня	%	40,6	1843,65	1843,65
		НР второго уровня	%	4,24	277,48	277,48
		Накладные расходы	%	--	2121,13	2121,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	545,75	545,75
		Сметная стоимость:			**7367,68**	**7367,68**
5	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Источник бесперебойного питания APC SMX7501**	**шт**	**1,0000**	**160680,37**	**160680,37**
		НР второго уровня	%	4,24	6812,85	6812,85
		Накладные расходы	%	--	6812,85	6812,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13399,46	13399,46
		Сметная стоимость:			**180892,67**	**180892,67**
6	**Ц13-100203-0101 13-100203-0101**	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**836,51**	**836,51**
		НР первого уровня	%	40,6	250,34	250,34
		НР второго уровня	%	4,24	46,08	46,08
		Накладные расходы	%	--	296,43	296,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	90,64	90,64
		Сметная стоимость:			**1223,58**	**1223,58**
7	**Прайслист**	**Автоматическая телефонная станция Ericsson-LG Aria COHO**	**шт**	**1,0000**	**102428,44**	**102428,44**
		НР второго уровня	%	4,24	4342,97	4342,97

		Накладные расходы	%	--	4342,97	4342,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8541,71	8541,71
		Сметная стоимость:			**115313,11**	**115313,11**
8	**Ц13-110401-0202 13-110401-0202**	**Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**1,0000**	**2850,93**	**2850,93**
		НР первого уровня	%	44	1121,85	1121,85
		НР второго уровня	%	4,24	168,45	168,45
		Накладные расходы	%	--	1290,30	1290,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	331,30	331,30
		Сметная стоимость:			**4472,52**	**4472,52**
9	**Прайслист**	**Компьютер (сервер) Xeon E5-2603v3**	**шт**	**1,0000**	**351885,77**	**351885,77**
		НР второго уровня	%	4,24	14919,96	14919,96
		Накладные расходы	%	--	14919,96	14919,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29344,46	29344,46
		Сметная стоимость:			**396150,18**	**396150,18**
10	**Ц13-110401-0201 13-110401-0201**	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**1,0000**	**1046,19**	**1046,19**
		НР первого уровня	%	44	394,05	394,05
		НР второго уровня	%	4,24	61,07	61,07
		Накладные расходы	%	--	455,11	455,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	120,10	120,10
		Сметная стоимость:			**1621,41**	**1621,41**
11	**Прайслист**	**Операционная система WinPro 10**	**шт**	**1,0000**	**46211,50**	**46211,50**
		НР второго уровня	%	4,24	1959,37	1959,37
		Накладные расходы	%	--	1959,37	1959,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3853,67	3853,67
		Сметная стоимость:			**52024,54**	**52024,54**
12	**С123-080505-0702 23-080505-0702**	**Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ**	**шт.**	**1,0000**	**68440,35**	**68440,35**
		НР второго уровня	%	4,24	2901,87	2901,87

		Накладные расходы	%	--	2901,87	2901,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5707,38	5707,38
		Сметная стоимость:			**77049,60**	**77049,60**
13	**Ц13-100101-0110 13-100101-0110**	**Оборудование станции АТСКУ - плата разного назначения. Монтаж с подготовкой места установки**	**плата**	**1,0000**	**5111,49**	**5111,49**
		НР первого уровня	%	40,6	1814,99	1814,99
		НР второго уровня	%	4,24	293,68	293,68
		Накладные расходы	%	--	2108,67	2108,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	577,61	577,61
		Сметная стоимость:			**7797,77**	**7797,77**
14	**Прайслист**	**Плата расширения для АТС CH113308**	**шт**	**1,0000**	**56556,10**	**56556,10**
		НР второго уровня	%	4,24	2397,98	2397,98
		Накладные расходы	%	--	2397,98	2397,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4716,33	4716,33
		Сметная стоимость:			**63670,40**	**63670,40**
15	**Ц13-100302-0105 13-100302-0105**	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**	**6416,79**	**12833,59**
		НР первого уровня	%	40,6	2180,07	4360,14
		НР второго уровня	%	4,24	364,51	729,01
		Накладные расходы	%	--	2544,58	5089,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	716,91	1433,82
		Сметная стоимость:			**9678,28**	**19356,56**
16	**Прайслист**	**Комутатор 24-портовый D-Link DES 3828**	**шт**	**1,0000**	**124983,04**	**124983,04**
		НР второго уровня	%	4,24	5299,28	5299,28
		Накладные расходы	%	--	5299,28	5299,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10422,59	10422,59
		Сметная стоимость:			**140704,91**	**140704,91**
17	**Прайслист**	**Комутатор 48-портовый D-Link DES 1210-52**	**шт**	**1,0000**	**149318,27**	**149318,27**
		НР второго уровня	%	4,24	6331,09	6331,09
		Накладные расходы	%	--	6331,09	6331,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12451,95	12451,95
		Сметная стоимость:			**168101,32**	**168101,32**

18	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Патч-панель 24 портовая SHIP P197-24**	**шт**	**3,0000**	**6783,34**	**20350,02**
		НР второго уровня	%	4,24	287,61	862,84
		Накладные расходы	%	--	287,61	862,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	565,68	1697,03
		Сметная стоимость:			**7636,63**	**22909,89**
19	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Патч-корд прямой RJ45-RJ45**	**шт**	**62,0000**	**296,77**	**18399,81**
		НР второго уровня	%	4,24	12,58	780,15
		Накладные расходы	%	--	12,58	780,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24,75	1534,40
		Сметная стоимость:			**334,10**	**20714,36**
20	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Патч-корд прямой RJ11-RJ11**	**шт**	**10,0000**	**186,54**	**1865,42**
		НР второго уровня	%	4,24	7,91	79,09
		Накладные расходы	%	--	7,91	79,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15,56	155,56
		Сметная стоимость:			**210,01**	**2100,07**
21	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**69,0000**	**326,85**	**22552,36**
		НР первого уровня	%	42,8	136,34	9407,28
		НР второго уровня	%	4,24	19,64	1355,09
		Накладные расходы	%	--	155,98	10762,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38,63	2665,18
		Сметная стоимость:			**521,45**	**35979,90**
22	**С123-070220-0707 23-070220-0707**	**Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20**	**шт.**	**68,0000**	**551,85**	**37525,80**
		НР второго уровня	%	4,24	23,40	1591,09
		Накладные расходы	%	--	23,40	1591,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,02	3129,35

		Сметная стоимость:			**621,27**	**42246,25**
23	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**262,0000**	**155,27**	**40680,83**
		НР первого уровня	%	42,8	59,07	15477,15
		НР второго уровня	%	4,24	9,09	2381,10
		Накладные расходы	%	--	68,16	17858,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,87	4683,13
		Сметная стоимость:			**241,31**	**63222,20**
24	**С123-061710-0502 23-061710-0502**	**Миниканал ТМС 25х17**	**м**	**214,0000**	**220,45**	**47176,30**
		НР второго уровня	%	4,24	9,35	2000,28
		Накладные расходы	%	--	9,35	2000,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,38	3934,13
		Сметная стоимость:			**248,18**	**53110,70**
25	**С123-061710-0506 23-061710-0506**	**Миниканал ТМС 50х20**	**м**	**48,0000**	**448,00**	**21504,00**
		НР второго уровня	%	4,24	19,00	911,77
		Накладные расходы	%	--	19,00	911,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,36	1793,26
		Сметная стоимость:			**504,35**	**24209,03**
26	**Ц13-080206-0102 13-080206-0102**	**Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**52,0000**	**179,78**	**9348,78**
		НР первого уровня	%	42,8	66,68	3467,58
		НР второго уровня	%	4,24	10,45	543,41
		Накладные расходы	%	--	77,13	4010,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,55	1068,78
		Сметная стоимость:			**277,47**	**14428,56**

27	**С123-061710-0110 23-061710-0110**	**Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм**	**м**	**52,0000**	**252,07**	**13107,64**
		НР второго уровня	%	4,24	10,69	555,76
		Накладные расходы	%	--	10,69	555,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,02	1093,07
		Сметная стоимость:			**283,78**	**14756,48**
28	**Ц13-080206-0103 13-080206-0103**	**Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**127,0000**	**203,85**	**25888,90**
		НР первого уровня	%	42,8	73,72	9361,86
		НР второго уровня	%	4,24	11,77	1494,63
		Накладные расходы	%	--	85,48	10856,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,15	2939,63
		Сметная стоимость:			**312,48**	**39685,02**
29	**С123-061710-0114 23-061710-0114**	**Канал кабельный размерами 100 мм х 40 мм**	**м**	**87,0000**	**362,23**	**31514,01**
		НР второго уровня	%	4,24	15,36	1336,19
		Накладные расходы	%	--	15,36	1336,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,21	2628,02
		Сметная стоимость:			**407,80**	**35478,22**
30	**С123-061710-0115 23-061710-0115**	**Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм**	**м**	**40,0000**	**468,31**	**18732,40**
		НР второго уровня	%	4,24	19,86	794,25
		Накладные расходы	%	--	19,86	794,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39,05	1562,13
		Сметная стоимость:			**527,22**	**21088,79**

31	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**90,0000**	**309,16**	**27824,41**
		НР первого уровня	%	42,8	79,72	7174,39
		НР второго уровня	%	4,24	16,49	1483,95
		Накладные расходы	%	--	96,20	8658,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,43	2918,62
		Сметная стоимость:			**437,79**	**39401,37**
32	**С123-010504-0101 23-010504-0101**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**90,0000**	**22,48**	**2023,20**
		НР второго уровня	%	4,24	0,95	85,78
		Накладные расходы	%	--	0,95	85,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,87	168,72
		Сметная стоимость:			**25,31**	**2277,70**
33	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**4,0000**	**380,87**	**1523,47**
		НР первого уровня	%	42,8	106,67	426,67
		НР второго уровня	%	4,24	20,67	82,69
		Накладные расходы	%	--	127,34	509,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	40,66	162,63
		Сметная стоимость:			**548,86**	**2195,45**
34	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**535,0000**	**198,19**	**106033,97**
		НР первого уровня	%	42,8	49,74	26611,15
		НР второго уровня	%	4,24	10,51	5624,15
		Накладные расходы	%	--	60,25	32235,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,68	11061,54
		Сметная стоимость:			**279,12**	**149330,82**

35	**Ц13-100105-0502 13-100105-0502**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	**3377,0000**	**500,29**	**1689493,71**
		НР первого уровня	%	40,6	113,55	383449,87
		НР второго уровня	%	4,24	26,03	87892,81
		Накладные расходы	%	--	139,57	471342,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	51,19	172866,91
		Сметная стоимость:			**691,06**	**2333703,30**
36	**С123-060409-0102 23-060409-0102**	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**3,9120**	**68344,10**	**267362,12**
		НР второго уровня	%	4,24	2897,79	11336,15
		Накладные расходы	%	--	2897,79	11336,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5699,35	22295,86
		Сметная стоимость:			**76941,24**	**300994,13**
		РАЗДЕЛ 2.Установки звукоусиления				
37	**Ц13-100902-1205 13-100902-1205**	**Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**	**2714,59**	**5429,18**
		НР первого уровня	%	42,8	698,80	1397,60
		НР второго уровня	%	4,24	144,73	289,46
		Накладные расходы	%	--	843,53	1687,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	284,65	569,30
		Сметная стоимость:			**3842,76**	**7685,53**
38	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Настенный телекоммуникационный шкаф 19-9U 600x450x501**	**шт**	**2,0000**	**27014,65**	**54029,30**
		НР второго уровня	%	4,24	1145,42	2290,84
		Накладные расходы	%	--	1145,42	2290,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2252,81	4505,61
		Сметная стоимость:			**30412,88**	**60825,76**

39	**Ц13-080305-0112 13-080305-0112**	**Блок розеток.Монтаж**	**шт.**	**2,0000**	**571,58**	**1143,16**
		НР первого уровня	%	42,8	234,81	469,63
		НР второго уровня	%	4,24	34,19	68,38
		Накладные расходы	%	--	269,00	538,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	67,25	134,49
		Сметная стоимость:			**907,83**	**1815,66**
40	**Прайслист**	**Стоимость блока розеток**	**шт**	**2,0000**	**8987,93**	**17975,85**
		НР второго уровня	%	4,24	381,09	762,18
		Накладные расходы	%	--	381,09	762,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	749,52	1499,04
		Сметная стоимость:			**10118,53**	**20237,07**
41	**Ц13-100202-0207 13-100202-0207**	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**	**13930,50**	**27861,01**
		НР первого уровня	%	40,6	4996,15	9992,29
		НР второго уровня	%	4,24	802,49	1604,98
		Накладные расходы	%	--	5798,64	11597,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1578,33	3156,66
		Сметная стоимость:			**21307,47**	**42614,95**
42	**Прайслист**	**Усилитель ITC T-120**	**шт**	**1,0000**	**73900,25**	**73900,25**
		НР второго уровня	%	4,24	3133,37	3133,37
		Накладные расходы	%	--	3133,37	3133,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6162,69	6162,69
		Сметная стоимость:			**83196,31**	**83196,31**
43	**Прайслист**	**Усилитель ITC T-240**	**шт**	**1,0000**	**125500,27**	**125500,27**
		НР второго уровня	%	4,24	5321,21	5321,21
		Накладные расходы	%	--	5321,21	5321,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10465,72	10465,72
		Сметная стоимость:			**141287,20**	**141287,20**
44	**Прайслист**	**СД-MP3 проигрыватель ITC T-6221**	**шт**	**2,0000**	**48664,53**	**97329,06**
		НР второго уровня	%	4,24	2063,38	4126,75
		Накладные расходы	%	--	2063,38	4126,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4058,23	8116,46

		Сметная стоимость:			**54786,14**	**109572,28**
45	**Ц13-100202-0207 13-100202-0207**	**AM/FM тюнер.Монтаж**	**шт.**	**2,0000**	**13930,50**	**27861,01**
		НР первого уровня	%	40,6	4996,15	9992,29
		НР второго уровня	%	4,24	802,49	1604,98
		Накладные расходы	%	--	5798,64	11597,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1578,33	3156,66
		Сметная стоимость:			**21307,47**	**42614,95**
46	**Прайслист**	**AM/FM тюнер ITC TI-240 MT**	**шт**	**2,0000**	**215269,30**	**430538,60**
		НР второго уровня	%	4,24	9127,42	18254,84
		Накладные расходы	%	--	9127,42	18254,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17951,74	35903,47
		Сметная стоимость:			**242348,45**	**484696,91**
47	**Ц13-100408-0101 13-100408-0101**	**Беспровоная микрофонная станция.Монтаж**	**шт.**	**1,0000**	**60018,22**	**60018,22**
		НР первого уровня	%	40,6	20204,75	20204,75
		НР второго уровня	%	4,24	3401,45	3401,45
		Накладные расходы	%	--	23606,21	23606,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6689,95	6689,95
		Сметная стоимость:			**90314,39**	**90314,39**
48	**Прайслист**	**Беспроводная микрофонная станция**	**шт**	**1,0000**	**122948,04**	**122948,04**
		НР второго уровня	%	4,24	5213,00	5213,00
		Накладные расходы	%	--	5213,00	5213,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10252,88	10252,88
		Сметная стоимость:			**138413,92**	**138413,92**
49	**Прайслист**	**Настольный микрофон ITCT-511G**	**шт**	**1,0000**	**11679,22**	**11679,22**
		НР второго уровня	%	4,24	495,20	495,20
		Накладные расходы	%	--	495,20	495,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	973,95	973,95
		Сметная стоимость:			**13148,37**	**13148,37**

50	**Ц13-100411-0207 13-100411-0207**	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	**шт.**	**14,0000**	**1804,23**	**25259,22**
		НР первого уровня	%	40,6	655,93	9182,96
		НР второго уровня	%	4,24	104,31	1460,35
		Накладные расходы	%	--	760,24	10643,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	205,16	2872,20
		Сметная стоимость:			**2769,62**	**38774,73**
51	**Прайслист**	**Настенный громкоговоритель 20 Вт ITCT-774H**	**шт**	**10,0000**	**10110,57**	**101105,68**
		НР второго уровня	%	4,24	428,69	4286,88
		Накладные расходы	%	--	428,69	4286,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	843,14	8431,41
		Сметная стоимость:			**11382,40**	**113823,97**
52	**Прайслист**	**Настенный громкоговоритель 30 Вт ITCT-775HW**	**шт**	**4,0000**	**15720,39**	**62881,56**
		НР второго уровня	%	4,24	666,54	2666,18
		Накладные расходы	%	--	666,54	2666,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1310,95	5243,82
		Сметная стоимость:			**17697,89**	**70791,56**
53	**С123-080306-0101 23-080306-0101**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**5,0000**	**59,29**	**296,45**
		НР второго уровня	%	4,24	2,51	12,57
		Накладные расходы	%	--	2,51	12,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,94	24,72
		Сметная стоимость:			**66,75**	**333,74**
54	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**229,0000**	**155,27**	**35556,91**
		НР первого уровня	%	42,8	59,07	13527,73
		НР второго уровня	%	4,24	9,09	2081,19
		Накладные расходы	%	--	68,16	15608,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,87	4093,27
		Сметная стоимость:			**241,31**	**55259,09**

55	**С123-061710-0502 23-061710-0502**	**Миниканал ТМС 25х17**	**м**	**229,0000**	**220,45**	**50483,05**
		НР второго уровня	%	4,24	9,35	2140,48
		Накладные расходы	%	--	9,35	2140,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,38	4209,88
		Сметная стоимость:			**248,18**	**56833,41**
56	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**8,0000**	**380,87**	**3046,95**
		НР первого уровня	%	42,8	106,67	853,34
		НР второго уровня	%	4,24	20,67	165,37
		Накладные расходы	%	--	127,34	1018,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	40,66	325,25
		Сметная стоимость:			**548,86**	**4390,91**
57	**С123-011305-0104 23-011305-0104**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**8,0000**	**111,31**	**890,48**
		НР второго уровня	%	4,24	4,72	37,76
		Накладные расходы	%	--	4,72	37,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,28	74,26
		Сметная стоимость:			**125,31**	**1002,50**
58	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**237,0000**	**309,16**	**73270,96**
		НР первого уровня	%	42,8	79,72	18892,56
		НР второго уровня	%	4,24	16,49	3907,73
		Накладные расходы	%	--	96,20	22800,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,43	7685,70
		Сметная стоимость:			**437,79**	**103756,95**

59	**С123-060401-3003 23-060401-3003**	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9**	**км**	**0,2370**	**47587,49**	**11278,24**
		НР второго уровня	%	4,24	2017,71	478,20
		Накладные расходы	%	--	2017,71	478,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3968,42	940,51
		Сметная стоимость:			**53573,62**	**12696,95**
		РАЗДЕЛ 3.Часофикация				
60	**Ц13-100702-0101 13-100702-0101**	**Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**2810,05**	**2810,05**
		НР первого уровня	%	40,6	1138,14	1138,14
		НР второго уровня	%	4,24	167,40	167,40
		Накладные расходы	%	--	1305,54	1305,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	329,25	329,25
		Сметная стоимость:			**4444,84**	**4444,84**
61	**Прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**часы первичные**	**шт**	**1,0000**	**231470,48**	**231470,48**
		НР второго уровня	%	4,24	9814,35	9814,35
		Накладные расходы	%	--	9814,35	9814,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19302,79	19302,79
		Сметная стоимость:			**260587,62**	**260587,62**
62	**Ц13-100702-0201 13-100702-0201**	**Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**	**шт.**	**6,0000**	**1623,60**	**9741,57**
		НР первого уровня	%	40,6	655,93	3935,55
		НР второго уровня	%	4,24	96,65	579,91
		Накладные расходы	%	--	752,58	4515,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	190,09	1140,56
		Сметная стоимость:			**2566,27**	**15397,60**
63	**Прайслист**	**Часы вторичные**	**шт**	**6,0000**	**62678,06**	**376068,38**
		НР второго уровня	%	4,24	2657,55	15945,30

		Накладные расходы	%	--	2657,55	15945,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5226,85	31361,09
		Сметная стоимость:			**70562,46**	**423374,77**
64	**С123-080306-0101 23-080306-0101**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**4,0000**	**59,29**	**237,16**
		НР второго уровня	%	4,24	2,51	10,06
		Накладные расходы	%	--	2,51	10,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,94	19,78
		Сметная стоимость:			**66,75**	**266,99**
65	**Ц13-080206-2101 13-080206-2101**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**20,0000**	**583,19**	**11663,76**
		НР первого уровня	%	42,8	105,72	2114,46
		НР второго уровня	%	4,24	29,21	584,20
		Накладные расходы	%	--	134,93	2698,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,45	1148,99
		Сметная стоимость:			**775,57**	**15511,41**
66	**С123-061705-0102 23-061705-0102**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 15**	**м**	**20,0000**	**66,47**	**1329,40**
		НР второго уровня	%	4,24	2,82	56,37
		Накладные расходы	%	--	2,82	56,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,54	110,86
		Сметная стоимость:			**74,83**	**1496,63**
67	**Ц13-080206-1703 13-080206-1703**	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**2,5000**	**491,55**	**1228,86**
		НР первого уровня	%	42,8	151,03	377,58
		НР второго уровня	%	4,24	27,25	68,11
		Накладные расходы	%	--	178,28	445,69

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	53,59	133,96
		Сметная стоимость:			**723,41**	**1808,52**
68	**С123-010103-0206 23-010103-0206**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,5000**	**1536,47**	**3841,18**
		НР второго уровня	%	4,24	65,15	162,87
		Накладные расходы	%	--	65,15	162,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	128,13	320,32
		Сметная стоимость:			**1729,75**	**4324,36**
69	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**4,0000**	**380,87**	**1523,47**
		НР первого уровня	%	42,8	106,67	426,67
		НР второго уровня	%	4,24	20,67	82,69
		Накладные расходы	%	--	127,34	509,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	40,66	162,63
		Сметная стоимость:			**548,86**	**2195,45**
70	**С123-011305-0106 23-011305-0106**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**4,0000**	**224,69**	**898,76**
		НР второго уровня	%	4,24	9,53	38,11
		Накладные расходы	%	--	9,53	38,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,74	74,95
		Сметная стоимость:			**252,95**	**1011,82**
71	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**46,0000**	**155,27**	**7142,44**
		НР первого уровня	%	42,8	59,07	2717,36
		НР второго уровня	%	4,24	9,09	418,06
		Накладные расходы	%	--	68,16	3135,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,87	822,23

		Сметная стоимость:			**241,31**	**11100,08**
72	**С123-061710-0502 23-061710-0502**	**Миниканал ТМС 25х17**	**м**	**46,0000**	**220,45**	**10140,70**
		НР второго уровня	%	4,24	9,35	429,97
		Накладные расходы	%	--	9,35	429,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,38	845,65
		Сметная стоимость:			**248,18**	**11416,32**
73	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**72,5000**	**198,19**	**14369,09**
		НР первого уровня	%	42,8	49,74	3606,18
		НР второго уровня	%	4,24	10,51	762,15
		Накладные расходы	%	--	60,25	4368,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,68	1498,99
		Сметная стоимость:			**279,12**	**20236,42**
74	**Ц13-100105-0502 13-100105-0502**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	**57,5000**	**500,29**	**28766,92**
		НР первого уровня	%	40,6	113,55	6528,98
		НР второго уровня	%	4,24	26,03	1496,55
		Накладные расходы	%	--	139,57	8025,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	51,19	2943,40
		Сметная стоимость:			**691,06**	**39735,84**
75	**С123-060408-0511 23-060408-0511**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,1300**	**13671,82**	**1777,34**
		НР второго уровня	%	4,24	579,69	75,36
		Накладные расходы	%	--	579,69	75,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1140,12	148,22
		Сметная стоимость:			**15391,63**	**2000,91**

		РАЗДЕЛ 4.Телевидение				
76	**Ц13-100410-0102 13-100410-0102**	**Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования**	**устройство**	**1,0000**	**18144,29**	**18144,29**
		НР первого уровня	%	40,6	5132,03	5132,03
		НР второго уровня	%	4,24	986,92	986,92
		Накладные расходы	%	--	6118,94	6118,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1941,06	1941,06
		Сметная стоимость:			**26204,29**	**26204,29**
77	**Прайслист**	**Антенна спутниковая Супрал**	**шт**	**1,0000**	**35612,54**	**35612,54**
		НР второго уровня	%	4,24	1509,97	1509,97
		Накладные расходы	%	--	1509,97	1509,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2969,80	2969,80
		Сметная стоимость:			**40092,31**	**40092,31**
78	**Прайслист**	**конвертер спутниковый на 4 выхода**	**шт**	**1,0000**	**3824,42**	**3824,42**
		НР второго уровня	%	4,24	162,16	162,16
		Накладные расходы	%	--	162,16	162,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	318,93	318,93
		Сметная стоимость:			**4305,51**	**4305,51**
79	**Прайслист**	**ТВ делитель на 2 Terra SD 504**	**шт**	**1,0000**	**9072,72**	**9072,72**
		НР второго уровня	%	4,24	384,68	384,68
		Накладные расходы	%	--	384,68	384,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	756,59	756,59
		Сметная стоимость:			**10213,99**	**10213,99**
80	**Ц13-100501-0116 13-100501-0116**	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**	**усилитель**	**1,0000**	**2552,94**	**2552,94**
		НР первого уровня	%	40,6	1036,49	1036,49
		НР второго уровня	%	4,24	152,19	152,19
		Накладные расходы	%	--	1188,69	1188,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	299,33	299,33
		Сметная стоимость:			**4040,96**	**4040,96**
81	**Прайслист**	**Линейный усилитель Terra SA51D**	**шт**	**1,0000**	**24589,61**	**24589,61**
		НР второго уровня	%	4,24	1042,60	1042,60
		Накладные расходы	%	--	1042,60	1042,60

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2050,58	2050,58
		Сметная стоимость:			**27682,78**	**27682,78**
82	**Прайслист**	**Мультисвич 5x16 Terra MR516**	**шт**	**1,0000**	**37732,33**	**37732,33**
		НР второго уровня	%	4,24	1599,85	1599,85
		Накладные расходы	%	--	1599,85	1599,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3146,57	3146,57
		Сметная стоимость:			**42478,75**	**42478,75**
83	**С123-080505-0612 23-080505-0612**	**F-разъем обжимной для кабеля R6-6**	**шт.**	**29,0000**	**97,06**	**2814,74**
		НР второго уровня	%	4,24	4,12	119,34
		Накладные расходы	%	--	4,12	119,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,09	234,73
		Сметная стоимость:			**109,27**	**3168,81**
84	**С123-080505-0612 23-080505-0612**	**F-разъем обжимной для кабеля R6-11**	**шт.**	**32,0000**	**97,06**	**3105,92**
		НР второго уровня	%	4,24	4,12	131,69
		Накладные расходы	%	--	4,12	131,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,09	259,01
		Сметная стоимость:			**109,27**	**3496,62**
85	**Прайслист**	**F нагрузка 75 ОМ**	**шт**	**3,0000**	**76,31**	**228,94**
		НР второго уровня	%	4,24	3,24	9,71
		Накладные расходы	%	--	3,24	9,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,36	19,09
		Сметная стоимость:			**85,91**	**257,74**
86	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**29,0000**	**322,75**	**9359,82**
		НР первого уровня	%	42,8	128,78	3734,68
		НР второго уровня	%	4,24	19,15	555,21
		Накладные расходы	%	--	147,93	4289,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,65	1091,98

		Сметная стоимость:			**508,33**	**14741,68**
87	**С123-070220-0701 23-070220-0701**	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	**шт.**	**29,0000**	**250,95**	**7277,55**
		НР второго уровня	%	4,24	10,64	308,57
		Накладные расходы	%	--	10,64	308,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,93	606,89
		Сметная стоимость:			**282,52**	**8193,01**
88	**Ц13-080206-2101 13-080206-2101**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**56,0000**	**583,19**	**32658,52**
		НР первого уровня	%	42,8	105,72	5920,49
		НР второго уровня	%	4,24	29,21	1635,75
		Накладные расходы	%	--	134,93	7556,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,45	3217,18
		Сметная стоимость:			**775,57**	**43431,95**
89	**С123-061705-0102 23-061705-0102**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 15**	**м**	**56,0000**	**66,47**	**3722,32**
		НР второго уровня	%	4,24	2,82	157,83
		Накладные расходы	%	--	2,82	157,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,54	310,41
		Сметная стоимость:			**74,83**	**4190,56**
90	**Ц13-080206-1703 13-080206-1703**	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**2,5000**	**491,55**	**1228,86**
		НР первого уровня	%	42,8	151,03	377,58
		НР второго уровня	%	4,24	27,25	68,11
		Накладные расходы	%	--	178,28	445,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	53,59	133,96
		Сметная стоимость:			**723,41**	**1808,52**

91	**С123-010103-0206 23-010103-0206**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,5000**	**1536,47**	**3841,18**
		НР второго уровня	%	4,24	65,15	162,87
		Накладные расходы	%	--	65,15	162,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	128,13	320,32
		Сметная стоимость:			**1729,75**	**4324,36**
92	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**8,0000**	**380,87**	**3046,95**
		НР первого уровня	%	42,8	106,67	853,34
		НР второго уровня	%	4,24	20,67	165,37
		Накладные расходы	%	--	127,34	1018,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	40,66	325,25
		Сметная стоимость:			**548,86**	**4390,91**
93	**С123-011305-0106 23-011305-0106**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**8,0000**	**224,69**	**1797,52**
		НР второго уровня	%	4,24	9,53	76,21
		Накладные расходы	%	--	9,53	76,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,74	149,90
		Сметная стоимость:			**252,95**	**2023,63**
94	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**498,0000**	**155,27**	**77324,62**
		НР первого уровня	%	42,8	59,07	29418,39
		НР второго уровня	%	4,24	9,09	4525,90
		Накладные расходы	%	--	68,16	33944,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,87	8901,51
		Сметная стоимость:			**241,31**	**120170,43**

95	**С123-061710-0502 23-061710-0502**	**Миниканал ТМС 25х17**	**м**	**406,0000**	**220,45**	**89502,70**
		НР второго уровня	%	4,24	9,35	3794,91
		Накладные расходы	%	--	9,35	3794,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,38	7463,81
		Сметная стоимость:			**248,18**	**100761,42**
96	**С123-061710-0506 23-061710-0506**	**Миниканал ТМС 50х20**	**м**	**92,0000**	**448,00**	**41216,00**
		НР второго уровня	%	4,24	19,00	1747,56
		Накладные расходы	%	--	19,00	1747,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	37,36	3437,08
		Сметная стоимость:			**504,35**	**46400,64**
97	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**564,5000**	**198,19**	**111880,70**
		НР первого уровня	%	42,8	49,74	28078,50
		НР второго уровня	%	4,24	10,51	5934,27
		Накладные расходы	%	--	60,25	34012,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,68	11671,48
		Сметная стоимость:			**279,12**	**157564,94**
98	**Ц13-100105-0502 13-100105-0502**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	**540,5000**	**500,29**	**270409,05**
		НР первого уровня	%	40,6	113,55	61372,42
		НР второго уровня	%	4,24	26,03	14067,53
		Накладные расходы	%	--	139,57	75439,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	51,19	27667,92
		Сметная стоимость:			**691,06**	**373516,92**

99	**С123-060407-0601 23-060407-0601**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	**км**	**0,8170**	**64721,59**	**52877,54**
		НР второго уровня	%	4,24	2744,20	2242,01
		Накладные расходы	%	--	2744,20	2242,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5397,26	4409,56
		Сметная стоимость:			**72863,05**	**59529,11**
100	**С123-060407-0603 23-060407-0603**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	**км**	**0,2880**	**191426,49**	**55130,83**
		НР второго уровня	%	4,24	8116,48	2337,55
		Накладные расходы	%	--	8116,48	2337,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15963,44	4597,47
		Сметная стоимость:			**215506,41**	**62065,85**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**2593841,07**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**8243694,58**

ИТОГО по акту: 45395857,45

оборудование	**2857584,38**
Временные здания и сооружения 1,5%	638074,10
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%	898068,02
Итого по сметному расчету	46931999,57
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г. К=1,0599383	49745023,84
Итого с понижающим коэфициентом К=0,9746790309	48485431,63
НДС в текущих ценах 12%	5818251,80
Итого в текущих ценах с НДС 12%	**54 303 683,43**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдела строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Технический надзор ТОО "DS&V"
_____ Кинбаев Т.

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
_____ Мурзагалиев Б.К.

Расценки по смете проверено