Тапсырыс беруші: "ОКО Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Ф-3

Инженер: "ТВИК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Мердігер: "ЖБИ-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны

2015 жылдың 10 қарашадағы №118 келісім шарт бойынша жалпы құны:

9247315 теңге - 2015 жылға

84180531 теңге - 2016 жылға

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Қазығұрт ауданы Тұрбат ауыл округі Қызылдихан елді мекені Тастақсай өзені арқылы өтетін көпірдің құрылыс жұмыстары

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы.

2015 жылғы 23 қараша № 1 анықтама

№	Код	Код	Шарт			Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
			қосымша келісім						
	Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		коды		атауы
	7223501	43934	2015 жылғы №118 келісім шарт	10.11.2015ж	Бюджеттік қаржыландыру		1		ЖШС
	Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге						ҚҚС-мен есепті айда
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі КМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		
							материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар	
	А	1	3	4	5	6	7	8	9
1	**Қазығұрт ауданы Тұрбат ауыл округі Қызылдихан елді мекені Тастақсай өзені арқылы өтетін көпірдің құрылыс жұмыстары**	9 247 315	3 387 331	3 387 331		45 850			9 247 315
	Үстап қалу 5%								
	Қайтарым 5%								
	Төленетін сомасы	9 247 315							9 247 315

Тапсырыс беруші:
ОКО Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы
_____ Ажиметов Ы.
"___" _____ 2015 жыл

Инженер:
"ТВИК" ЖШС-і директоры
_____ Анибек Е.
"___" _____ 2015 жыл

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры
_____ Зиятаев Е.
"___" _____ 2015 жыл

Заказчик:: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дороги Казгкртского района ЮКО

Ф-2

Инженер: ТОО "ТВИК"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование стройки - "Строительство автодорожного моста через реку Тастаксай в н.п.Кызылдикан Турбатского сельского округа, Казгуртского района, ЮКО

Договор №118 от 10 ноября 2015 г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года
стоимости выполненных работ за ноябрь 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.		**Береговая опора**						
1	E0105-2-6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2	29,76	4618,07	3244,44	137434	96555	40751	3,67	109
		м3		643,50	547,20	19151	16285	115	1,75	52
2	С143014-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина 9-12 м, периметр сторон 1201-1400 мм	240	2720,00	--	652800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	E0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	24	553,30	303,55	13279	7285	9998	1,42	34
		1свая		249,75	112,50	5994	2700	115	0,52	12
4	E0130-13-3	Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев. Насадка со шкафной стенкой с открылками из бетона В30 0,6Mпа	10,8	15644,39	1176,05	168959	12701	23025	9,52	103
		м3		1602,00	353,95	17302	3823	109	1,44	16
5	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,435	62000,00	--	26970	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,00716	52900,00	--	379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,262173	65900,00	--	17277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,55049	56200,00	--	30938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2.		Промежуточная опора						
21	Е0105-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	45	6184,48	4739,98	278302	213299	83304	4,47	201
		м3		787,50	822,24	35438	37001	115	2,35	106
22	С143014-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1201-1400 мм	360	2680,00	--	964800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	45	310,00	--	13950	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	11,518	1675,23	38,67	19295	445	4077	1,99	23
		м3		310,50	14,24	3576	164	109	0,07	1
		Раздел 4.		Сопряжение моста с насыпью						
64	С143023-111 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита переходная П 400.98.25 /ТП 3.503.1-96/	9	34500,00	--	310500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2634883	330285			470
			Тенге			81460	59972			187

Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2634883				
Материалы -			Тенге			67010				
Всего заработная плата -			Тенге				141432			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			75564				
Местные материалы -			Тенге			2080563				
	Накладные расходы -		Тенге			161155				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							81
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				24173			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			167762				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2963800				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							737
	Сметная заработная плата -		Тенге				165605			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2963800				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							737
	Сметная заработная плата -		Тенге				165605			
	Временные здания и сооружения - 10,5%					311 199				
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					3 274 999				
	Дополнительные затраты при производстве работ									
	в зимнее время дорожные работы 2,03%					66 482				
	ИТОГО СМР в ценах 2001 года					3 341 481				
	Затраты на выслугу лет - 1%					32 750				
	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%					13 100				
	ИТОГО прочие затраты в ценах 2001 года					45 850				
	ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.					3 387 331				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах к=2,38968				8 094 638				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет - 2%				161 893				
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен				8 256 531				
		НДС - 12%				990 784				
		ИТОГО:				**9 247 315**				

ЗАКАЗЧИК:
Зав.сектор отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дороги Казгуртского района

_____ **К.Жарасов**

"_____" _____**2015 г.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "ТВИК"

_____ **Е.Н.Анибек**

"_____" _____**2015 г.**

Инженер тех.надзор ТОО "ТВИК"

_____ **Б.Д.Юсупов**

"_____" _____**2015 г.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ **Е.Б.Зиятаев**

Нач. ПТО ТОО "ЖБИ-С"

_____ **М.М.Махкамбаев**

"_____" _____**2015 г.**

Ф-3

Тапсырыс беруші: "ОКО Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Инженер: "ТВИК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Мердігер: "ЖБИ-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны

2015 жылдың 10 қарашадағы №118 келісім шарт бойынша жалпы құны:

84180531 теңге - 2016 жылға

2015 жылғы № 118 келісім шартқа қосымша 2016 жылдың 9 наурызындағы №118/1 келісім шарт

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Қазығұрт ауданы Тұрбат ауыл округі Қызылдихан елді мекені Тастақсай өзені арқылы өтетін көпірдің құрылыс жұмыстары

Наурыз айындағы орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы.

№	Орындалған жұмыстардың құны				
	Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін		Есепті айда	
		ҚҚС-сіз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сі	ҚҚС-мен
	А	1	3	6	9
1	Қазығұрт ауданы Тұрбат ауыл округі Қызылдихан елді мекені Тастақсай өзені арқылы өтетін көпірдің құрылыс жұмыстары	2 165 234	2 425 062	259 828	2 425 062
	Аванс	2 229 811	2 497 388	267 577	2 497 388
	Авторлық қадағалау 0,2%	8 929	10 000	1 071	10 000
	Техникалық қадағалау 1,351%	60 313	67 550	7 238	67 550
	Төленетін сомасы	4 464 286	5 000 000	535 714	5 000 000

Тапсырыс беруші:
ОКО Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы
Ажиметов Б.
" 2016 жыл

Инженер:
"ТВИК" ЖШС-сі директоры
Аниярек Е.
" 2016 жыл

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры
Зиятаев Е.
2016 жыл

Заказчик:: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дороги Казыгуртского района, ЮКО. Ф-2

Инженер: ТОО "ТВИК"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование стройки - "Строительство автодорожного моста через реку Тастаксай в населенном пункте Кызылдикан Турбатского сельского округа, Казыгурсткого района, ЮКО."

Договор №118 от 10 ноября 2015 г, доп. Соглашение №118/1 от 09.03.2016г.

Акт приемки выполненных работ за март 2016 года
стоимости выполненных работ за март 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Промежуточная опора								
15	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	10,1	1675,23	38,67	16920	391	3575	1,99	20
		м3		310,50	14,24	3136	144	109	0,07	1
16	E0130-7-1	Устройство из монолитного железобетона ростверка из бетона В25 0,6Mпа	54,6	12068,72	532,08	658952	29052	33691	2,55	139
		м3		434,25	131,85	23710	7199	115	0,43	24
17	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	3,64964	8299,96	0,00	30292	0	32044	48,40	177
		т		8055,00	0,00	29398	0	115	--	--
18	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, т	0,10808	62000,00	--	6701	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, т	0,8066	65900,00	--	53155	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм, т	0,14332	61200,00	--	8757	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм, т	0,94784	56200,00	--	53269	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-664	Проволока для сеток, d=1,2 мм, кг	24,8	218,00	--	5406	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	E0109-17-1	Монтаж стоек из труб, высотой до 25 м, массой до 1 т, т	2,6224	4588,45	2285,57	12033	5994	5184	9,35	25
				1579,50	617,13	4142	1618	90	2,34	6

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
24	С130806-147 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм, м	8,8	18500,00	--	162800	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	Е0105-61-1	Установка в трубу арматурного каркаса, скважина	4	2863,57	2218,94	11454	8876	5728	2,84	11
				495,00	750,15	1980	3001	115	2,69	11
26	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, т	0,09048	62000,00	--	5610	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм, т	1,371	56200,00	--	77050	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Е0105-9-2	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром свыше 80 см В35 0,6Мпа, м3	6,92	13050,75	745,54	90311	5159	4550	1,94	13
				319,50	252,23	2211	1745	115	0,90	6
29	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, 1т	0,068	70437,87	304,24	4790	21	699	58,00	4
				9675,00	114,75	658	8	105	0,56	--
30	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры, т	0,068	40200,00	--	2734	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С124-0028	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали класса В-I, ВР-I, диаметром 3 мм/вязальная/, т	0,016	526,70	--	8	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	Е0130-13-3	Устройство из монолитного железобетона ригеля опоры В30 0,6Мпа, м3	9,29	15644,39	1176,05	105991	7968	14444	9,52	265
				1602,00	353,95	10854	2398	109	1,44	40
33	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, т	0,65686	62000,00	--	40725	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, т	0,34062	65900,00	--	22447	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм, т	1,4886	56200,00	--	83659	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-664	Проволока для сеток, d=1,2 мм, кг	16	218,00	--	3488	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу2				**1456552**		**99915**		
		Итого прямых затрат				**1456552**		**99915**		
		Накладные расходы				**99915**				
		Итого с накладными				**1556467**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**93388**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затраты				**1649855**				
		Временные здания и сооружения - 10,5%				**173 235**				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями				**1 823 089**				
		Дополнительные затраты при производстве работ								

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
		в зимнее время дорожные работы 2,03%			37 009				
		ИТОГО СМР в ценах 2001 года			1 860 098				
		Затраты на выслугу лет - 1%			18 231				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%			7 292				
		ИТОГО прочие затраты в ценах 2001 года			25 523				
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			1 885 621				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах к=2,38968			4 506 032				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет - 2%			90 121				
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен			4 596 152				
		НДС - 12%			551 538				
		ИТОГО:			5 147 690				
		Договорной коэффициент			0,95624437				
		Всего с учетом договорного коэффициента			4 922 450				

ЗАКАЗЧИК:
Зав.сектор отдела жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дороги Казыгуртского района ЮКО"

_____ К.Жарасов
"_____" _____2016 г.

ИНЖЕНЕР:
Инженер тех.надзор ТОО "ТВИК"

_____ К.А.Куттымуратов
"_____" _____2016 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ Е.Б.Зиятаев
"_____" _____2016 г.

Прораб участка ТОО "ЖБИ-С"

_____ Ш. Османшиков
"_____" _____2016 г.

Тапсырыс беруші: "ОҚО Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Ф-3

Инженер: "ТВИК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Мердігер: "ЖБИ-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны

2015 жылдың 10 қарашадағы №118 келісім шарт бойынша жалпы құны:

84180531 теңге - 2016 жылға

2015 жылғы № 118 келісім шартқа қосымша 2016 жылдың 9 наурызындағы №118/1 келісім шарт

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Қазығұрт ауданы Тұрбат ауыл округі Қызылдихан елді мекені Тастақсай өзені арқылы өтетін көпірдің құрылыс жұмыстары

Сәуір айындағы орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы.

№	Орындалған жұмыстардың құны				
	Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін		Есепті айда	
		ҚҚС-сіз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сі	ҚҚС-мен
	А	1	3	6	9
1	Қазығұрт ауданы Тұрбат ауыл округі Қызылдихан елді мекені Тастақсай өзені арқылы өтетін көпірдің құрылыс жұмыстары	4 395 045	4 922 450	1 055 065	9 847 269
	Аванс				
	Авторлық қадағалау 0,2%	8 929	10 000	17 584	19 694
	Техникалық қадағалау 1,351%	60 313	67 550	118 783	133 037
	Төленетін сомасы			1 191 432	10 000 000

Тапсырыс беруші:
ОҚО Қазғұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы
Әжіметов Б.
" 2016 жыл

Инженер:
"ТВИК" ЖШС-і директоры
Аннибек Е.
" 2016 жыл

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры
Зиятаев Е.
" 2016 жыл

Заказчик:: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дороги Казыгуртского района, ЮКО.

Ф-2

Инженер: ТОО "ТВИК"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование стройки - "Строительство автодорожного моста через реку Тастаксай в населенном пункте Кызылдикан Турбатского сельского округа, Казыгурсткого района, ЮКО."

Договор №118 от 10 ноября 2015 г, доп. Соглашение №118/1 от 09.03.2016г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2016 года
стоимости выполненных работ за апрель 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Промежуточная опора								
32	Е0130-13-3	Устройство из монолитного железобетона ригеля опоры В30 0,6Мпа, м3	18,59	15644,39	1176,05	330175	24820	44996	9,52	265
				1602,00	353,95	33810	7470	109	1,44	40
		Итого по разделу2				**330175**		**44996**		
		РАЗДЕЛ 3. Пролетное строение и проезжая часть								
37	Е0130-23-7	Установка на опоры автодорожных мосто в стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 21 м, шт	4	29464,08	7463,13	117856	29853	24324	21,00	441
				3712,50	1866,36	14850	7465	109	6,32	133
38	С143023-1 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8 02-04-2002, СН РК	Балка ВТК-21С, шт	5	566400,00	--	2596331	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу3				**2714187**		**24324**		
		Итого прямых затрат				**3044362**		**69320**		
		Накладные расходы				**69320**				
		Итого с накладными				**3113682**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**186821**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затраты				**3300503**				
		Временные здания и сооружения - 10,5%				**346 553**				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями				**3 647 056**				
		Дополнительные затраты при производстве работ								
		в зимнее время дорожные работы 2,03%				**74 035**				
		ИТОГО СМР в ценах 2001 года				**3 721 091**				
		Затраты на выслугу лет - 1%				**36 471**				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				**14 588**				
		ИТОГО прочие затраты в ценах 2001 года				**51 059**				
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**3 772 150**				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах к=2,38968				9 014 231				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет - 2%				180 285				
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен				9 194 516				
		НДС - 12%				1 103 342				
		ИТОГО:				10 297 858				
		Договорной коэффициент				0,95624437				
		Всего с учетом договорного коэффициента				9 847 269				

ЗАКАЗЧИК:

Зав.сектор отдела жилищно-коммунального хозяйства,

пассажирского транспорта и автомобильных дороги Казыгуртского района ЮКО"

_____ К.Жарасов

"_____" _____2016 г.

ИНЖЕНЕР:

Инженер тех.надзор ТОО "ТВИК"

_____ К.А.Куттымуратов

"_____" _____2016 г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ Е.Б.Зиятаев

"_____" _____2016 г.

Прораб участка ТОО "ЖБИ-С"

_____ Ш. Османшиков

"_____" _____2016 г.

Тапсырыс беруші: "ОҚО Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Ф-3

Инженер: "ТВИК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Мердігер: "ЖБИ-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны

2015 жылдың 10 қарашадағы №118 келісім шарт бойынша жалпы құны:

84180531 теңге - 2016 жылға

2015 жылғы № 118 келісім шартқа қосымша 2016 жылдың 9 наурызындағы №118/1 келісім шарт

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Қазығұрт ауданы Тұрбат ауыл округі Қызылдихан елді мекені Тастақсай өзені арқылы өтетін көпірдің құрылыс жұмыстары

Мамыр айындағы орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы.

№	Орындалған жұмыстардың құны				
	Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін		Есепті айда	
		ҚҚС-сіз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сі	ҚҚС-мен
	А	1	3	6	9
1	Қазығұрт ауданы Тұрбат ауыл округі Қызылдихан елді мекені Тастақсай өзені арқылы өтетін көпірдің құрылыс жұмыстары	13 187 249	14 769 719	2 110 129	19694 538
	Аванс				
	Авторлық қадағалау 0,2%	44 207	29 694	4 220	39 389
	Техникалық қадағалау 1,351%	297 879	200 587	28 508	266 073
	Төленетін сомасы			2 142 857	20 000 000

Тапсырыс беруші:
ОҚО Қазғұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы

_____ Ажиметов Б.

"____" _____ 2016 жыл

Инженер:
"ТВИК" ЖШС-і директоры

_____ Аимбет Е.

"____" _____ 2016 жыл

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры

_____ Зиятаев Е.

"____" _____ 2016 жыл

Заказчик:: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дороги Казыгуртского района, ЮКО.

Ф-2

Инженер: ТОО "ТВИК"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование стройки - "Строительство автодорожного моста через реку Тастаксай в населенном пункте Кызылдикан Турбатского сельского округа, Казыгурсткого района, ЮКО."

Договор №118 от 10 ноября 2015 г, доп. Соглашение №118/1 от 09.03.2016г.

Акт приемки выполненных работ за май 2016 года
стоимости выполненных работ за май 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Пролетное строение и проезжая часть								
37	Е0130-23-7	Установка на опоры автодорожных мосто в стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 21 м, шт	11	29464,08	7463,13	324105	82094	66891	21,00	441
				3712,50	1866,36	40838	20530	109	6,32	133
38	С143023-1 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Балка ВТК-21С, шт	10	566400,00	--	5836369	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу3				**6160474**		**66891**		
		Итого прямых затрат				**6160474**		**66891**		
		Накладные расходы				**66891**				
		Итого с накладными				**6227365**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**373642**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затраты				**6601007**				
		Временные здания и сооружения - 10,5%				**693 106**				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями				**7 294 112**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время дорожные работы 2,03%				**148 070**				
		ИТОГО СМР в ценах 2001 года				**7 442 183**				
		Затраты на выслугу лет - 1%				**72 941**				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				**29 176**				
		ИТОГО прочие затраты в ценах 2001 года				**102 118**				
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**7 544 300**				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах к=2,38968				**18 028 463**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет - 2%				**360 569**				
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен				**18 389 033**				
		НДС - 12%				**2 206 684**				
		ИТОГО:				**20 595 717**				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Договорной коэффициент				0,95624437				
		Всего с учетом договорного коэффициента				19 694 538				

ЗАКАЗЧИК:
Зав.сектор отдела жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дороги Казыгуртского района ЮКО"

_____ К.Жарасов

"_____" _____2016 г.

ИНЖЕНЕР:
Инженер тех.надзор ТОО "ТВИК"

_____К.А.Куттымуратов

" " _____2016 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ Е.Б.Зиятаев

_____2016 г.

Прораб участка ТОО "ЖБИ-С"

_____ Ш. Османшиков

"_____" _____2016 г.

Тапсырыс беруші: "ОҚО Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Ф-3

Инженер: "ТВИК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Мердігер: "ЖБИ-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны

2015 жылдың 10 қарашадағы №118 келісім шарт бойынша жалпы құны:

84180531 теңге - 2016 жылға

2015 жылғы № 118 келісім шартқа қосымша 2016 жылдың 9 наурызындағы №118/1 келісім шарт және 2016 жылдың 28 шілдедегі №118/2 қосымша келісім шарт

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Қазығұрт ауданы Тұрбат ауыл округі Қызылдихан елді мекені Тастақсай өзені арқылы өтетін көпірдің құрылыс жұмыстары

Маусым айындағы орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы.

№	Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны			
		Жылдың басынан бастап есепті айға дейін		Есепті айда	
		ҚҚС-сіз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сі	ҚҚС-мен
	А	1	3	6	9
1	Қазығұрт ауданы Тұрбат ауыл округі Қызылдихан елді мекені Тастақсай өзені арқылы өтетін көпірдің құрылыс жұмыстары	48 356 067	54 158 795	3 216 615	30 021 736
	Ұстап қалу 5%			450 967	4 209 027
	Авторлық қадағалау 0,2%	184 882	108 472	6 386	59 604
	Техникалық қадағалау 1,351%	1 248 139	732 733	43 133	402 573
	Төленетін сомасы			2 815 167	26 274 886

Тапсырыс беруші:
ОҚО Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы
_____ Ажиметов Б.
"___" _____ 2016 жыл

Инженер:
"ТВИК" ЖШС-і директоры
_____ Анибек Е.
"___" _____ 2016 жыл

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры
_____ Зиятаев Е.
"___" _____ 2016 жыл

Заказчик:: ГУ "Отдел жилищно-коммунального(йства,пассажирского транспорта и автомобильных дороги(Ф-2
Казыгуртского района, ЮКО.
Инженер: ТОО "ТВИК"
Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"
Наименование стройки - "Строительство автодорожного моста через реку Тастаксай в населенном пункте Кызылдикан Турбатского сельского округа, Казыгурсткого района, ЮКО."

Договор №118 от 10 ноября 2015 г, доп. Соглашение №118/1 от 09.03.2016г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2016 года

стоимости выполненных работ за июнь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Пролетное строение и проезжая часть								
45	E0130-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги, м3	7	3538,88	555,52	24772	3889	11708	7,83	329
				1361,25	173,21	9529	1212	109	0,73	31
46	С143023-94 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Тротуарный блок Т150.75 Т75.15 /ТП 3.503.1-81/, шт	7	47600,00	--	334295	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	E0130-73-1	Установка стальных сварных перил, т	4,34532	17298,09	124,87	75166	543	51047	61,00	265
				10732,50	45,00	46636	196	109	0,22	1
48	С12021-268	Сварная решетка ограждения, т	4,34532	134000,00	--	582273	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	E0130-13-1	Устройство омоноличивания тротуаров с проезжей частью бетоном В30,W6, м3	4,41	13636,98	937,34	60139	4134	5739	4,88	22
				918,00	275,85	4048	1216	109	1,10	5
50	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм, т	0,38321	58700,00	--	22494	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной, м2	636,3	692,70	20,67	440765	13152	114515	0,91	579
				157,50	7,61	100217	4842	109	0,31	195
52	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ, м2	461,5	553,89	15,35	255620	7084	6752	0,03	16
				5,94	5,06	2741	2335	133	0,02	8
53	E0127-54-1 К=6	Нормы для корректировки табл 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, м2	461,5	397,97	0,00	183663	0	37	--	--
				0,06	0,00	28	0	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0130-79-1	Устройство водоотвода на мостах под автомобильные дороги и гидроизоляции проезжей части стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя, м2	636,3	563,80	82,74	358746	52647	170943	1,33	846
				216,00	30,47	137441	19388	109	0,15	95
55	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350, м2	1488,942	84,00	--	125071	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-11 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-350/, м3	25,96104	10100,00	--	262207	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-13 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В30 /М-400/, м3	19,47078	10500,00	--	204443	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, т	1,91613	65000,00	--	124548	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2, м3	45,43182	310,00	--	14084	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент, м3	45,43182	94,00	--	4271	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу3				**3072558**		**360740**		
				РАЗДЕЛ 4. Сопряжение моста с насыпью						
61	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты под переходные плиты, м3	67,4	1675,23	38,67	112911	2606	23857	1,99	134
				310,50	14,24	20928	960	109	0,07	5
62	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС, м3	7,5	1848,12	33,87	13861	254	2254	1,94	15
				263,25	12,47	1974	94	109	0,06	--
63	Е0130-35-1	Укладка переходных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью, м3	15,6	2985,00	669,01	46566	10437	19427	5,74	90
				967,50	174,97	15093	2730	109	0,65	10
64	С143023-111 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Плита переходная П 400.98.25 /ТП 3.503.1-96/, шт	16	34500,00	--	552000	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-11 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010, м3	2	10100,00	--	20200	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за2 кг/см2, м3	2	310,00	--	620	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм, т	0,25415	61200,00	--	15554	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С11011-664	Проволока для сеток, d=1,2мм, кг	2,12	218,00	--	462	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Итого				**762174**		**45538**		
				Деформационный шов						
69	Е0130-80-2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением, м	40	2728,43	889,07	109137	35563	61285	6,06	242
				1093,50	312,12	43740	12485	109	1,47	59
70	С11011-966	Ткань стеклянная А-1 ГОСТ 8481-75 для гидроизоляций проезжей части мостов - 3слоя, 100м2	3	21800,00	--	65400	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной/обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, т	1,0808	63600,00	--	68739	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, т	0,0635	50600,00	--	3213	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-11 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-350/, м3	3,6	10100,00	--	36360	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2, м3	3,6	310,00	--	1116	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент, м3	3,6	94,00	--	338	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350, м2	68,65	84,00	--	5767	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	С11011-403	Мастика битумно-полимерная, кг	245,8	36,00	--	8849	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	С143002-9 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200, м3	0,08	7230,00	--	578	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Итого				**299497**		**61285**		
		Итого по разделу4				**1061671**		**106823**		
				РАЗДЕЛ 5. Прочие работы						
79	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками, м2	285	90,66	4,71	25838	1342	9835	0,16	45
				29,93	1,73	8530	493	109	0,01	2
80	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3-под опоры, м3	370	28,89	27,85	10689	10305	3402	0,01	3
				1,04	8,44	385	3123	97	0,03	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, м3	210	6,83	6,83	1434	1434	381	--	--
				0,00	1,87	0	393	97	0,01	1
82	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной, м2	365	283,07	13,70	103321	5001	42916	0,61	221
				102,83	5,04	37533	1840	109	0,02	9
83	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси. Отсыпка конусов, м3	96	1815,68	73,75	174305	7080	4220	0,14	14
				21,38	11,67	2052	1120	133	0,04	4
84	Е0130-74-1	Установка железобетонных сборных перил, м3	16,8	21708,95	8631,65	364710	145012	162682	37,10	623
				6525,00	2358,90	109620	39630	109	8,55	144
85	С143019-65	Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5-Блок ограждения БО 30.6.8, м3	16,8	18800,00	--	315840	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
86	С2015-31	Насос для водопонижения и водоотлива, 30-32 кВт, маш-ч	495	222,00	222,00	109890	109890	3876	--	--
				0,00	65,25	0	32299	12	0,38	187
87	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб эмалью ПФ-115, м2	125	40,72	0,04	5090	5	936	0,04	5
				8,32	0,00	1040	0	90	--	--
88	Е0113-44-7	Очистка поверхностей труб щетками, м2	39,5	60,75	0,00	2400	0	2160	0,34	13
				60,75	0,00	2400	0	90	--	--
89	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз, м2	39,5	21,80	0,05	861	2	207	0,03	1
				5,81	0,02	229	1	90	--	--
90	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных труб поверхностей эмалью ПФ-115, м2	39,5	40,72	0,04	1608	2	296	0,04	2
				8,32	0,00	329	0	90	--	--
91	Е0104-33-2	Бурение скважин глубиной до 6 м в грунтах 2 группы станками типа СО-2-Лидерные скважины, м	228	390,37	149,84	89004	34164	14087	0,18	41
				31,05	28,36	7079	6466	104	0,11	25
92	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски. м3	38,6	940,54	45,90	36305	1772	4794	0,79	31
				124,20	15,36	4794	593	89	0,05	2
93	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Возведение качественной насыпи из грунтов связных катками массой до 16 т, м3	380	41,05	36,81	15599	13988	4969	0,03	10
				3,74	9,74	1421	3701	97	0,03	12
94	Е0101-13-2	Разборка качественной насыпи из грунтов 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, м3	380	28,89	27,85	10978	10583	3494	0,01	3
				1,04	8,44	395	3207	97	0,03	12
95	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м, м3	180	9,85	9,85	1773	1773	470	--	--
				0,00	2,69	0	484	97	0,01	2
96	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Возведение качественной струенаправляющей дамбы из грунтов связных катками массой до 16 т м3	2100	41,05	36,81	86205	77301	27459	0,03	54
				3,74	9,74	7854	20454	97	0,03	67
97	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м БМ В20,W4,F200, м3	66	11032,84	70,44	728167	4649	17665	1,78	117
				276,75	23,98	18266	1583	89	0,09	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	E0142-14-1	Установка армосеток массойдо 0,1 т, т	2,9304	2081,68	322,52	6100	945	4270	9,57	28
				1514,25	122,92	4437	360	89	0,60	2
99	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, т	2,9304	65900,00	--	193113	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
100	E0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, м	110	4534,84	4,62	498832	508	42606	2,63	289
				398,25	1,06	43808	117	97	--	1
101	E0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т, т	1,0483	2081,68	322,52	2182	338	1527	9,57	10
				1514,25	122,92	1587	129	89	0,60	1
102	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, т	0,3619	67700,00	--	24501	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, т	0,6864	65900,00	--	45234	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
104	E0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами,бетон В7,5, м3	33	10271,22	69,43	338950	2291	15254	2,20	73
				357,75	27,44	11806	906	120	0,10	3
105	E0139-7-4 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-	Демонтаж существующего металлического моста, т	23,9	11862,18	7521,70	283506	179769	96731	16,30	390
				3032,10	1464,94	72467	35012	90	5,80	139
106	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3-срезка откосов, м3	45	28,89	27,85	1300	1253	414	0,01	--
				1,04	8,44	47	380	97	0,03	1
107	E0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2группы ручным способом, м2	540	19,40	0,00	10476	0	10162	0,12	66
				19,40	0,00	10476	0	97	--	--
		Итого				**3488214**		**474813**		
				Подходы						
108	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, м3	600	39,72	37,82	23832	22692	7475	0,01	8
				1,87	11,00	1122	6600	97	0,04	23
109	E010333-A15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, т	1050	97,38	97,38	102249	102249	20454	--	--
				0,00	19,48	0	20454	100	0,41	429
110	E0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Возведение качественной насыпи из грунтов связных катками массой до 16т, м3	600	41,05	36,81	24630	22086	7845	0,03	16
				3,74	9,74	2244	5844	97	0,03	19
111	E0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №4, нижний слой толщиной 12 см/толщ.15см/, м2	684	278,89	12,65	190761	8653	6541	0,02	16
				3,56	3,63	2435	2483	133	0,01	9
112	E0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №6, верхний слой толщиной 10 см, м2	540	192,23	11,84	103804	6394	6191	0,04	19
				5,51	3,11	2975	1679	133	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из [illegible]ячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, м2	540	423,20	15,35	228528	8289	7900	0,03	18
				5,94	5,06	3208	2732	133	0,02	10
114	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, м2	540	200,06	0,00	108032	0	29	--	--
				0,04	0,00	22	0	133	--	--
115	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см, м2	420	200,04	20,37	84017	8555	5692	0,03	13
				4,79	5,40	2012	2268	133	0,02	9
		Итого				**865853**		**62128**		
		Итого по разделу5				**4354067**		**536941**		
		Итого прямых затрат по разделам №3,4,5				**8488296**		**1004504**		
		Накладные расходы по разделам №3,4,5				**1004504**				
		Итого с накладными				**9492799**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**569568**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затраты				**10062367**				
		Временные здания и сооружения - 10,5%				**1 056 549**				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями				**11 118 916**				
		Дополнительные затраты при производстве работ								
		в зимнее время дорожные работы 2,03%				**225 714**				
		ИТОГО СМР в ценах 2001 года				**11 344 630**				
		Затраты на выслугу лет - 1%				**111 189**				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				**44 476**				
		ИТОГО прочие затраты в ценах 2001 года				**155 665**				
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**11 500 294**				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах к=2,38968				**27 482 024**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет - 2%				**549 640**				
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен				**28 031 664**				
		НДС - 12%				**3 363 800**				
		ИТОГО:				**31 395 464**				
		Договорной коэффициент				**0,95624437**				
		Всего с учетом договорного коэффициента				**30 021 736**				

ЗАКАЗЧИК:

Зав.сектор отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дороги Казыгуртского района ЮКО"

К.Жарасов

"_____" _____2016 г.

ИНЖЕНЕР:

Инженер тех.надзор ТОО "ТВИК"

К.А.Куттымуратов

"_____" _____2016 г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЖБИ-С"

Е.Б.Зиятаев

Прораб участка ТОО "ЖБИ-С"

Ш. Османшиков

"_____" _____2016 г.

Тапсырыс беруші: "ОҚО Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Ф-3

Инженер: "ТВИК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Мердігер: "ЖБИ-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны

2015 жылдың 10 қарашадағы №118 келісім шарт бойынша жалпы құны:

84180531 теңге - 2016 жылға

2015 жылғы № 118 келісім шартқа қосымша 2016 жылдың 9 наурызындағы №118/1 келісім шарт

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Қазығұрт ауданы Тұрбат ауыл округі Қызылдихан елді мекені Тастақсай өзені арқылы өтетін көпірдің құрылыс жұмыстары

Маусым айындағы орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы.

№	Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны			
		Жылдың басынан бастап есепті айға дейін		Есепті айда	
		ҚҚС-сіз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сі	ҚҚС-мен
	А	1	3	6	9
1	Қазығұрт ауданы Тұрбат ауыл округі Қызылдихан елді мекені Тастақсай өзені арқылы өтетін көпірдің құрылыс жұмыстары	30 771 658	34 464 257	2 110 129	19 694 538
	Аванс				
	Авторлық қадағалау 0,2%	114 544	69 083	4 220	39 389
	Техникалық қадағалау 1,351%	773 009	466 660	28 508	266 073
	Төленетін сомасы			2 142 857	20 000 000

Тапсырыс беруші:
ОҚО Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы
_____ Ажиметов Б.
"____" _____ 2016 жыл

Инженер:
"ТВИК" ЖШС-і директоры
_____ Анибек Е.
"____" _____ 2016 жыл

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры
_____ Зиятаев Е.
"____" _____ 2016 жыл

1

Ф-2

Заказчик:: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дороги Казыгуртского района, ЮКО.

Инженер: ТОО "ТВИК"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование стройки - "Строительство автодорожного моста через реку Тастаксай в населенном пункте Кызылдикан Турбатского сельского округа, Казыгуртского района, ЮКО."

Договор №118 от 10 ноября 2015 г, доп. Соглашение №118/1 от 09.03.2016г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2016 года
стоимости выполненных работ за июнь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3. Пролетное строение и проезжая часть										
37	Е0130-23-7	Установка на опоры автодорожных мосто в стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 21 м, шт	6	29464,08	7463,13	176784	44779	36486	21,00	441
				3712,50	1866,36	22275	11198	109	6,32	133
38	С143023-1 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Балка ВТК-21С, шт	6	566400,00	--	3461700	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	Е0130-13-3 прим.	Монолитная ж/б вставка между плитами пролетного строения, бетон В35 0,6Мпа, м3	25,74	16060,39	1176,05	413394	30272	54877	9,52	245
				1602,00	353,95	41235	9111	109	1,44	37
40	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, т	1,5168	62000,00	--	94042	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, т	0,66014	65900,00	--	43503	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм, т	1,33426	61200,00	--	81657	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта(РОЧСП 20х40х5,2), шт	42	302,40	0,00	12701	0	4738	0,59	25
				103,50	0,00	4347	0	109	--	--
44	С11011-724	Резина прессованная-(РОЧСП 20х40х5,2), кг	0,5082	425,00	--	216	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	Е0130-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги, м3	35	3538,88	555,52	123861	19443	58540	7,83	329
				1361,25	173,21	47644	6062	109	0,73	31

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
46	С143023-94 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Тротуарный блок Т150.75 Т75.15 /ТП 3.503.1-81/, шт	35	47600,00	--	1665082	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу3				**6072724**		**154641**		
		Итого прямых затрат				**6072724**		**154641**		
		Накладные расходы				**154641**				
		Итого с накладными				**6227365**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**373642**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затраты				**6601007**				
		Временные здания и сооружения - 10,5%				**693 106**				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями				**7 294 112**				
		Дополнительные затраты при производстве работ								
		в зимнее время дорожные работы 2,03%				**148 070**				
		ИТОГО СМР в ценах 2001 года				**7 442 183**				
		Затраты на выслугу лет - 1%				**72 941**				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				**29 176**				
		ИТОГО прочие затраты в ценах 2001 года				**102 118**				
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**7 544 300**				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах к=2,38968				**18 028 464**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет - 2%				**360 569**				
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен				**18 389 033**				
		НДС - 12%				**2 206 684**				
		ИТОГО:				**20 595 717**				
		Договорной коэффициент				**0,95624437**				
		Всего с учетом договорного коэффициента				**19 694 538**				

ЗАКАЗЧИК:
Зав.сектор отдела жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дороги Казыгуртского района ЮКО"

К.Жарасов
"_____" _____2016 г.

ИНЖЕНЕР:
Инженер тех.надзор ТОО "ТВИК"

К.А.Куттымуратов
"_____" _____2016 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

Е.Б.Зиятаев
"_____" _____2016 г.

Прораб участка ТОО "ЖБИ-С"

Ш. Османшиков
"_____" _____2016 г.