ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное учреждение "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Арман-Құрылыс» Форма 3

Аки выполненных работ № 1 от 24.07.2015года

(с 1 июля по 24 июля 2015 года)

Договор № 161 от 30.06. 2015г.

Объект: Капитальный ремонт одоровительно-восстановительного центра "Салтанат" РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова"

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕНГЕ
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия Договора	150 857 626,98
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов произведенных Исполнителем, для выполнения указанных видов работ	24 814 737,00
7	Сумма выполненных работ с 01.07.2015г. по 24.07.2015г.	24 814 737,00
8	Удержание резерва 5%	1 240 737
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ	23 574 000
11	в том числе НДС 12%	2 525 786

К оплате: 23 574 000 (Двадцать три миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи) тенге

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение Республиканская специализированная школа--интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан
БИН 920840000288
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 92070101KSN0000000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Кбе 11
г. Астана, район "Сарыарка",пр.Богембай Батыра, д.5
Тел/факс 8(7172)560696, 560676

Директор _____ **С.А.Тукиев**

"_____"_____2015г.

Подрядчик:
ТОО «Арман-Құрылыс»
г.Караганда, ул.Ержанова 55,55
БИН 041240004871
ИИК KZ 14826M0KZTD2001063
БИК ALMNKZKA
Филиал АО «АТФ Банк»
Тел/факс 8(7212)43-00-83

Директор _____ **Н.А.Бейсембина**

"_____"_____2015г.

ЗАКАЗЧИК: РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова" Комитета РК по делам спорта и физической культуры Министерства Культуры т спорта РК.
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Арман-Құрылыс»

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт одоровительно-восстановительного центра "Салтанат" РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт одоровительно-восстановительного центра "Салтанат" РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова"

А К Т № 1

приемки выполненных ремонтных работ за июль 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУС /А/												
		Кровля												
1	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	274	48,37	44,01	4,36	0,68	13253	12059	1195	186	13114	0,29	79
2	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2	274	24,15	21,51	2,64	0,45	6617	5894	723	123	6444	0,15	42
3	Е0158-1-3	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен м2	274	43,95	41,6	2,35	0,41	12042	11398	644	112	12328	0,27	74
4	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки фронтона м2	6,3	20,04	17,12	2,92	0,5	126	108	18	3	120	0,12	1
5	Е0110-14-1	-Установка стропил м2	1,38	21304,82	3397,5	334,28	126	29401	4689	461	174	5251	22,1	30
6	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	3,498	22541,72	3487,5	316,57	119,25	78851	12199	1107	417	13626	22,5	79
7	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков м3	274	164,33		2,55		45026		699		8566	0,2	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		под кровлю из листовой стали		28,78	0,41	7886	112	107,1	0,01	1
		м2								
		Фасад								
8	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	286,75	20,04	2,92	5746	837	5457	0,12	35
				17,12	0,5	4909	143	108	-	1
		м2								
9	Е0153-1-4	-Разборка стен каркасно-обшивных с каркасом из брусьев	286,75	106,75	22,17	30611	6357	27324	0,61	176
				84,58	3,65	24253	1047	108	0,03	8
		м2								
10	Е0153-6-4	-Ремонт каркасных стен со сменой стоек и подкосов из брусьев	110	1058	4,75	116380	522	83718	4,41	485
				703,91	0,79	77430	87	108	0,01	1
		м								
11	Е0153-13-2	-Укрепление деревянных стен подкосами из брусьев	35	783,4	4,1	27419	144	12665	2,09	73
				334,4	0,65	11704	23	108	0,01	-
		м								
12	Е0134-56-1	-Устройство каркасов под облицовку сайдингом металлическим	286,75	958,16	7,35	274752	2108	65950	1,43	410
				229,5	2,81	65810	806	99	0,01	4
		м2								
13	Е0134-60-5	-Облицовка каркасов стен сайдингом	286,75	176,24	4,41	50537	1265	40913	0,89	254
				142,43	1,69	40842	485	99	0,01	2
		м2								
14	С1999П	-Сайдинг металлический	295,3525	438,67	-	129562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
15	Е0159-1-2	-Разборка деревянных крылец с площадкам и ступенями	10,8	367,61	67,03	3970	724	3637	2,06	22
				300,58	11,21	3246	121	108	0,08	1
		м2								
16	Е0159-6-2	-Разборка деревянных поручней с закруглением	13,4	25,44	0,1	341	1	367	0,18	2
				25,34	0,02	340	-	108	-	-
		м								
17	С11011-2153	-Планка начальная стартовая с полимерным покрытием, шириной полки 10х20 мм	55	187,93	-	10336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
18	С11011-3053	-Планка стыковочная	40	222	-	8880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	С11011-3057	-Планка угла наружного и внутреннего	8,76	369	-	3232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Окна								
20	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	75,74	270,9	23,78	20518	1801	17457	1,65	125
				247,12	8,98	18717	680	90	0,04	3
		м2								
		Двери								
21	Е0146-44-3	-Разборка деревянных	26,61	158,38	23,78	4214	633	3439	0,91	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		заполнений дверных проемов		134,6	8,98	3582	239	90	0,04	1
		м2 Ремонт веранды								
22	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	83,67	20,04 17,12	2,92 0,5	1677 1432	244 42	1592 108	0,12 -	10 -
		м2								
23	Е0154-4-2	-Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	69	21,98 21,29	0,69 0,11	1517 1469	48 8	1595 108	0,15 -	10 -
		м2								
24	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	69	51,33 46,44	4,89 0,83	3542 3204	337 57	3611 110,7	0,34 0,01	23 1
		1м2								
25	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	69	20,6 20,48	0,12 0,05	1421 1413	8 3	1568 110,7	0,14 -	10 -
		1м2								
26	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	69	11,07 11,03	0,04 0,02	764 761	3 1	844 110,7	0,08 -	5 -
		1м2 Ремонт внутренних помещений								
27	Е0153-1-1	-Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки каркасно-обшивных стен	325,64	20,04 17,12	2,92 0,5	6526 5575	951 163	6197 108	0,12 -	40 1
		м2								
28	Е0154-4-1	-Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	131,11	44,95 40,23	4,72 0,79	5893 5275	619 104	5808 108	0,29 0,01	38 1
		м2								
29	Е0154-4-2	-Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	131,11	21,98 21,29	0,69 0,11	2882 2791	90 14	3030 108	0,15 -	19 -
		м2 СПАЛЬНЫЙ КОРПУС /Б,В/ ==========								
		Кровля								
30	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	293,82	48,37 44,01	4,36 0,68	14212 12931	1281 200	14063 107,1	0,29 0,01	84 1
		м2								
31	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	293,82	24,15 21,51	2,64 0,45	7096 6320	776 132	6910 107,1	0,15 -	45 1
		м2								
32	Е0158-1-3	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	293,82	43,95 41,6	2,35 0,41	12913 12223	690 120	13220 107,1	0,27 -	80 1
		м2								
33	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки фронтона	38,6	20,04 17,12	2,92 0,5	774 661	113 19	735 108	0,12 -	5 -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0110-14-1	-Установка стропил	2,508	21304,82	334,28	53432	838	9544	22,1	55
				3397,5	126	8521	316	108	0,62	2
35	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	2,134	22541,72	316,57	48104	676	8313	22,5	48
				3487,5	119,25	7442	254	108	0,58	1
36	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали м3	293,82	164,33	2,55	48283	749	9186	0,2	58
				28,78	0,41	8456	120	107,1	0,01	1
		Фасад								
37	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен м2	181,86	20,04	2,92	3644	531	3461	0,12	22
				17,12	0,5	3113	91	108	-	1
38	Е0153-6-4	-Ремонт каркасных стен со сменой стоек и подкосов из брусьев м2	45	1058	4,75	47610	214	34248	4,41	198
				703,91	0,79	31676	36	108	0,01	-
39	Е0153-13-2	-Укрепление деревянных стен подкосами из брусьев м	49	783,4	4,1	38386	201	17731	2,09	102
				334,4	0,65	16386	32	108	0,01	-
40	Е0134-56-1	-Устройство каркасов под облицовку сайдингом металлическим м	182,1	958,16	7,35	174480	1338	41881	1,43	260
				229,5	2,81	41793	512	99	0,01	2
41	Е0134-60-5	-Облицовка каркасов стен сайдингом м2	182,1	176,24	4,41	32093	803	25982	0,89	162
				142,43	1,69	25937	308	99	0,01	1
42	С1999П	-Сайдинг металлический м2	187,563	438,67	-	82278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Е0159-1-2	-Разборка деревянных крылец с площадкам и ступенями м2	5,04	367,61	67,03	1853	338	1697	2,06	10
				300,58	11,21	1515	56	108	0,08	-
44	Е0159-6-2	-Разборка деревянных поручней с закруглением м2	6,3	25,44	0,1	160	1	173	0,18	1
				25,34	0,02	160	-	108	-	-
45	С11011-2153	-Планка начальная стартовая с полимерным покрытием, шириной полки 10х20 мм м	64	187,93	-	12028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С11011-3053	-Планка стыковочная м	14	222	-	3108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С11011-3057	-Планка угла наружного и внутреннего м	26,47	369	-	9767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	Е0115-40-1	-Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали м	90,04	659,44	2,02	59376	182	5497	0,39	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 10, 12	с полимерным покрытием		64,13	0,48	5774	43	94,5	-	-
		м								
		Окна								
49	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	27,12	270,9	23,78	7347	645	6251	1,65	45
				247,12	8,98	6702	244	90	0,04	1
		м2								
		Двери								
50	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	20,9	158,38	23,78	3310	497	2701	0,91	19
				134,6	8,98	2813	188	90	0,04	1
		м2								
		Ремонт веранды								
51	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	46	20,04	2,92	922	134	875	0,12	6
				17,12	0,5	788	23	108	-	-
		м2								
52	Е0154-4-2	-Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	43,98	21,98	0,69	967	30	1016	0,15	7
				21,29	0,11	936	5	108	-	-
		м2								
		Ремонт внутренних помещений								
53	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	361,2	20,04	2,92	7238	1055	6873	0,12	44
				17,12	0,5	6184	181	108	-	2
		м2								
54	Е0154-4-2	-Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	141,06	21,98	0,69	3100	97	3260	0,15	21
				21,29	0,11	3003	16	108	-	-
		м2								
55	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	141,06	51,33	4,89	7241	690	7381	0,34	47
				46,44	0,83	6551	117	110,7	0,01	1
		1м2								
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУС /Г/								
		Кровля								
56	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	64,54	48,37	4,36	3122	281	3089	0,29	19
				44,01	0,68	2840	44	107,1	0,01	-
		м2								
57	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	64,54	24,15	2,64	1559	170	1518	0,15	10
				21,51	0,45	1388	29	107,1	-	-
		м2								
58	Е0158-1-3	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	64,54	43,95	2,35	2837	152	2904	0,27	17
				41,6	0,41	2685	26	107,1	-	-
		м2								
59	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки фронтона	17,37	20,04	2,92	348	51	331	0,12	2
				17,12	0,5	297	9	108	-	-
		м2								
60	Е0110-14-1	-Установка стропил	0,903	21304,82	334,28	19238	302	3436	22,1	20
		м3		3397,5	126	3068	114	108	0,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,915	22541,72	316,57	20626	290	3564	22,5	21
				3487,5	119,25	3191	109	108	0,58	1
		м3								
62	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	64,54	164,33	2,55	10606	165	2018	0,2	13
				28,78	0,41	1857	26	107,1	0,01	-
		м2								
		Фасад								
63	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	63,6	20,04	2,92	1275	186	1210	0,12	8
				17,12	0,5	1089	32	108	-	-
		м2								
64	Е0153-6-2	-Ремонт каркасных стен со сменой брусков	55	1216	1,7	66880	94	55121	5,98	329
				927,16	0,81	50994	45	108	0,01	-
		м								
65	Е0153-13-2	-Укрепление деревянных стен подкосами из брусьев	55	783,4	4,1	43087	226	19902	2,09	115
				334,4	0,65	18392	36	108	0,01	-
		м								
66	Е0159-1-2	-Разборка деревянных крылец с площадкам и ступенями	2,52	367,61	67,03	926	169	849	2,06	5
				300,58	11,21	757	28	108	0,08	-
		м2								
67	Е0159-6-2	-Разборка деревянных поручней с закруглением	3,8	25,44	0,1	97	-	104	0,18	1
				25,34	0,02	96	-	108	-	-
		м								
		Окна								
68	·Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	5,7	270,9	23,78	1544	136	1314	1,65	9
				247,12	8,98	1409	51	90	0,04	-
		м2								
		Двери								
69	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	6,75	158,38	23,78	1069	161	872	0,91	6
				134,6	8,98	909	61	90	0,04	-
		м2								
		Ремонт веранды								
70	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	15,71	20,04	2,92	315	46	299	0,12	2
				17,12	0,5	269	8	108	-	-
		м2								
71	Е0154-4-2	-Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	12,1	21,98	0,69	266	8	280	0,15	2
				21,29	0,11	258	1	108	-	-
		м2								
72	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	12,1	51,33	4,89	621	59	633	0,34	4
				46,44	0,83	562	10	110,7	0,01	-
		1м2								
73	Е0153-6-2	-Ремонт каркасных стен из бруса 100х100	23	1216	1,7	27968	39	23051	5,98	138
				927,16	0,81	21325	19	108	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0155-7-8	-Устройство каркасно-обшивных перегородок при сохранении перекрытий обшитых досками без установки диафрагмы	16,23	725,59	10,55	11776	171	2592	0,98	16
				146,16	1,69	2372	27	108	0,02	-
		м2								
75	Е0134-56-1	-Устройство каркасов под облицовку сайдингом металлическим	16,23	958,16	7,35	15551	119	3733	1,43	23
				229,5	2,81	3725	46	99	0,01	-
		м2								
76	Е0134-60-5	-Облицовка каркасов стен сайдингом	16,23	176,24	4,41	2860	72	2316	0,89	14
				142,43	1,69	2312	27	99	0,01	-
		м2								
77	С1999П	-Сайдинг металлический	16,7169	438,67	-	7333	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Ремонт внутренних помещений								
78	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	111	20,04	2,92	2224	324	2112	0,12	14
				17,12	0,5	1900	56	108	-	-
		м2								
79	Е0154-4-2	-Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	35,01	21,98	0,69	770	24	809	0,15	5
				21,29	0,11	745	4	108	-	-
		м2								
80	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	35,01	51,33	4,89	1797	171	1832	0,34	12
				46,44	0,83	1626	29	110,7	0,01	-
		1м2								
		СКЛАД /Д/								
		==========								
		Кровля								
81	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	103,4	48,37	4,36	5001	451	4949	0,29	30
				44,01	0,68	4551	70	107,1	0,01	1
		м2								
82	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	103,4	24,15	2,64	2497	273	2432	0,15	16
				21,51	0,45	2224	47	107,1	-	-
		м2								
83	Е0158-1-3	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	103,4	43,95	2,35	4544	243	4652	0,27	28
				41,6	0,41	4301	42	107,1	-	-
		м2								
84	Е0110-14-1	-Установка стропил	1,073	21304,82	334,28	22860	359	4083	22,1	24
				3397,5	126	3646	135	108	0,62	1
		м3								
85	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	1,111	22541,72	316,57	25044	352	4328	22,5	25
				3487,5	119,25	3875	132	108	0,58	1
		м3								
86	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	103,4	164,33	2,55	16992	264	3233	0,2	20
				28,78	0,41	2976	42	107,1	0,01	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРАЧЕЧНАЯ /Е/								
		Кровля								
87	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	124	48,37	4,36	5998	541	5935	0,29	36
				44,01	0,68	5457	84	107,1	0,01	1
		м2								
88	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	124	24,15	2,64	2995	327	2916	0,15	19
				21,51	0,45	2667	56	107,1	-	1
		м2								
89	Е0158-1-3	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	124	43,95	2,35	5450	291	5579	0,27	34
				41,6	0,41	5158	51	107,1	-	1
		м2								
90	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки фронтона	16,34	20,04	2,92	327	48	311	0,12	2
				17,12	0,5	280	8	108	-	-
		м2								
91	Е0110-14-1	-Установка стропил	1,475	21304,82	334,28	31425	493	5613	22,1	33
				3397,5	126	5011	186	108	0,62	1
		м3								
92	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,925	22541,72	316,57	20851	293	3603	22,5	21
				3487,5	119,25	3226	110	108	0,58	1
		м3								
93	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	124	164,33	2,55	20377	316	3877	0,2	24
				28,78	0,41	3569	51	107,1	0,01	1
		м2								
		Фасад								
94	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	85,6	20,04	2,92	1715	250	1629	0,12	11
				17,12	0,5	1465	43	108	-	-
		м2								
95	Е0153-13-2	-Укрепление деревянных стен подкосами из брусьев	129,482	783,4	4,1	101436	531	46854	2,09	271
				334,4	0,65	43299	84	108	0,01	1
		м								
96	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками	41	622,52	4,64	25523	190	2648	0,36	15
				58,05	1,76	2380	72	108	0,01	-
		м2								
		Окна								
97	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	22,15	270,9	23,78	6000	527	5105	1,65	37
				247,12	8,98	5474	199	90	0,04	1
		м2								
		Двери								
98	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	13,44	158,38	23,78	2129	320	1737	0,91	12
				134,6	8,98	1809	121	90	0,04	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт внутренних помещений								
99	Е0155-1-3	-Разборка деревянных перегородок щитовых	70,54	61,66	8,92	4349	629	4131	0,38	27
				52,74	1,49	3720	105	108	0,01	1
		м2								
100	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки каркасно-обшивных стен	194,94	20,04	2,92	3907	569	3710	0,12	24
				17,12	0,5	3337	97	108	-	1
		м2								
101	Е0154-4-2	-Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	85,22	21,98	0,69	1873	59	1970	0,15	13
				21,29	0,11	1814	9	108	-	-
		м2								
102	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	83,26	116,63	10,56	9711	879	9930	0,7	58
				106,07	1,67	8831	139	110,7	0,01	1
		1м2								
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУСА /Ж,З,И/								
		==========								
		Кровля								
103	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	422	48,37	4,36	20412	1840	20198	0,29	121
				44,01	0,68	18572	287	107,1	0,01	2
		м2								
104	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	422	24,15	2,64	10191	1114	9925	0,15	64
				21,51	0,45	9077	190	107,1	-	2
		м2								
105	Е0158-1-3	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	422	43,95	2,35	18547	992	18987	0,27	114
				41,6	0,41	17555	173	107,1	-	2
		м2								
106	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки фронтона	57,72	20,04	2,92	1157	169	1098	0,12	7
				17,12	0,5	988	29	108	-	-
		м2								
107	Е0110-14-1	-Установка стропил	4,686	21304,82	334,28	99834	1566	17832	22,1	104
				3397,5	126	15921	590	108	0,62	3
		м3								
108	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	3,198	22541,72	316,57	72088	1012	12457	22,5	72
				3487,5	119,25	11153	381	108	0,58	2
		м3								
109	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	422	164,33	2,55	69347	1076	13193	0,2	83
				28,78	0,41	12145	173	107,1	0,01	2
		м2								
		Фасад								
110	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	279,54	20,04	2,92	5602	816	5320	0,12	34
				17,12	0,5	4786	140	108	-	1
		м2								
111	Е0153-1-8	-Разборка деревянных стен брусчатых неоштукатуренных	171,87	195,75	26,46	33644	4548	32205	1,22	210
				169,29	4,21	29096	724	108	0,04	8
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0153-13-2	-Укрепление деревянных стен подкосами из брусьев	120	783,4	4,1	94008	492	43422	2,09	251
				334,4	0,65	40128	78	108	0,01	1
113	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки м	171,87	622,52	4,64	106992	797	12335	0,36	62
				58,05	1,76	9977	302	120	0,01	1
114	Е0134-56-1	-Устройство каркасов под облицовку сайдингом металлическим м2	279,54	958,16	7,35	267843	2055	64292	1,43	400
				229,5	2,81	64156	786	99	0,01	4
115	Е0134-60-5	-Облицовка каркасов стен сайдингом м2	279,54	176,24	4,41	49266	1233	39884	0,89	248
				142,43	1,69	39815	472	99	0,01	2
116	С1999П	-Сайдинг металлический м2	287,9262	438,67	-	126305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	Е0159-1-2	-Разборка деревянных крылец с площадкам и ступенями м2	13	367,61	67,03	4779	871	4378	2,06	27
				300,58	11,21	3908	146	108	0,08	1
118	Е0159-6-2	-Разборка деревянных поручней с закруглением м2	12,5	25,44	0,1	318	1	342	0,18	2
				25,34	0,02	317	-	108	-	-
119	С11011-2153	-Планка начальная стартовая с полимерным покрытием, шириной полки 10х20 мм м	48	187,93	-	9021	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	С11011-3053	-Планка стыковочная м	8,5	222	-	1887	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	С11011-3057	-Планка угла наружного и внутреннего м	52,72	369	-	19454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Окна								
122	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	43,56	270,9	23,78	11800	1036	10040	1,65	72
				247,12	8,98	10765	391	90	0,04	2
		Двери								
123	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов м2	14,23	158,38	23,78	2254	338	1839	0,91	13
				134,6	8,98	1915	128	90	0,04	1
		Ремонт веранды								
124	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен м2	75	20,04	2,92	1503	219	1427	0,12	9
				17,12	0,5	1284	38	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е0154-4-2	-Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	36	21,98	0,69	791	25	832	0,15	5
				21,29	0,11	766	4	108	-	-
		м2								
126	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	36	51,33	4,89	1848	176	1884	0,34	12
				46,44	0,83	1672	30	110,7	0,01	-
		1м2								
		Ремонт внутренних помещений								
127	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки каркасно-обшивных стен	332,8	20,04	2,92	6669	972	6333	0,12	41
				17,12	0,5	5698	166	108	-	1
		м2								
128	Е0154-4-2	-Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	230,35	21,98	0,69	5063	159	5324	0,15	34
				21,29	0,11	4904	25	108	-	-
		м2								
129	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	230,35	51,33	4,89	11824	1126	12054	0,34	77
				46,44	0,83	10697	191	110,7	0,01	2
		1м2								
		БИБЛИОТЕКА /К/								
		==========								
		Кровля								
130	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	240	48,37	4,36	11609	1046	11487	0,29	69
				44,01	0,68	10562	163	107,1	0,01	1
		м2								
131	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	240	24,15	2,64	5796	634	5645	0,15	36
				21,51	0,45	5162	108	107,1	-	1
		м2								
132	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки фронтона	23,1	20,04	2,92	463	67	440	0,12	3
				17,12	0,5	395	12	108	-	-
		м2								
133	Е0110-14-1	-Установка стропил	2,337	21304,82	334,28	49789	781	8893	22,1	52
				3397,5	126	7940	294	108	0,62	1
		м3								
134	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	1,925	22541,72	316,57	43393	609	7498	22,5	43
				3487,5	119,25	6713	230	108	0,58	1
		м3								
135	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	240	164,33	2,55	39439	612	7503	0,2	47
				28,78	0,41	6907	98	107,1	0,01	1
		м2								
		Фасад								
136	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	94,59	20,04	2,92	1896	276	1800	0,12	12
				17,12	0,5	1619	47	108	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Е0153-13-2	-Укрепление деревянных стен подкосами из брусьев	105	783,4	4,1	82257	431	37995	2,09	220
				334,4	0,65	35112	68	108	0,01	1
		м								
138	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками	41	622,52	4,64	25523	190	2648	0,36	15
				58,05	1,76	2380	72	108	0,01	-
		м2								
		Терраса								
139	Е0134-56-1	-Устройство каркасов под облицовку сайдингом металлическим	92,2	958,16	7,35	88342	678	21205	1,43	132
				229,5	2,81	21160	259	99	0,01	1
		м2								
140	Е0134-60-5	-Облицовка каркасов стен сайдингом	92,2	176,24	4,41	16249	407	13155	0,89	82
				142,43	1,69	13132	156	99	0,01	1
		м2								
141	С1999П	-Сайдинг металлический	94,966	438,67	-	41659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Окна								
142	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	66,81	270,9	23,78	18099	1589	15399	1,65	110
				247,12	8,98	16510	600	90	0,04	3
		м2								
		Двери								
143	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	16,1	158,38	23,78	2550	383	2080	0,91	15
				134,6	8,98	2167	145	90	0,04	1
		м2								
		Ремонт внутренних помещений								
144	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки каркасно-обшивных стен	147,29	20,04	2,92	2952	430	2803	0,12	18
				17,12	0,5	2522	74	108	-	1
		м2								
145	Е0154-4-2	-Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	127,25	21,98	0,69	2797	88	2941	0,15	19
				21,29	0,11	2709	14	108	-	-
		м2								
146	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	127,25	51,33	4,89	6532	622	6659	0,34	43
				46,44	0,83	5909	106	110,7	0,01	1
		1м2								
		СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА /Л,М,Н,О/								
		==========								
		Кровля								
147	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	616,9	48,37	4,36	29839	2690	29527	0,29	177
				44,01	0,68	27150	419	107,1	0,01	3
		м2								
148	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	616,9	24,15	2,64	14898	1629	14509	0,15	94
				21,51	0,45	13270	278	107,1	-	3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Е0158-1-3	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен м2	616,9	43,95	2,35	27113	1450	27756	0,27	167
				41,6	0,41	25663	253	107,1	-	3
150	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки фронтона м2	68	20,04	2,92	1363	199	1294	0,12	8
				17,12	0,5	1164	34	108	-	-
151	Е0110-14-1	-Установка стропил м3	6,248	21304,82	334,28	133113	2089	23776	22,1	138
				3397,5	126	21228	787	108	0,62	4
152	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	4,264	22541,72	316,57	96118	1350	16610	22,5	96
				3487,5	119,25	14871	508	108	0,58	2
153	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали м2	616,9	164,33	2,55	101375	1573	19286	0,2	121
				28,78	0,41	17754	253	107,1	0,01	3
		Фасад								
154	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен м2	398,24	20,04	2,92	7981	1163	7578	0,12	49
				17,12	0,5	6818	199	108	-	2
155	Е0153-1-4	-Разборка стен каркасно-обшивных с каркасом из брусьев м2	227,9	106,75	22,17	24328	5053	21716	0,61	140
				84,58	3,65	19276	832	108	0,03	7
156	Е0153-13-2	-Укрепление деревянных стен подкосами из брусьев м2	95	783,4	4,1	74423	390	34376	2,09	199
				334,4	0,65	31768	62	108	0,01	1
157	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками м	129	622,52	4,64	80305	599	8333	0,36	47
				58,05	1,76	7488	227	108	0,01	1
158	Е0134-56-1	-Устройство каркасов под облицовку сайдингом металлическим м2	398,24	958,16	7,35	381577	2927	91592	1,43	569
				229,5	2,81	91398	1119	99	0,01	5
159	Е0134-60-5	-Облицовка каркасов стен сайдингом м2	398,24	176,24	4,41	70186	1756	56820	0,89	353
				142,43	1,69	56721	673	99	0,01	3
160	С1999П	-Сайдинг металлический м2	410,1872	438,67	-	179937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	Е0159-1-2	-Разборка деревянных крылец с площадкам и ступенями м2	17,28	367,61	67,03	6352	1158	5819	2,06	36
				300,58	11,21	5194	194	108	0,08	1
162	Е0159-6-2	-Разборка деревянных поручней с закруглением м2	12,5	25,44	0,1	318	1	342	0,18	2
				25,34	0,02	317	-	108	-	-
163	С11011-2153	-Планка начальная стартовая с полимерным покрытием, шириной полки 10х20 мм м	71	187,93	-	13343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	С11011-3053	м -Планка стыковочная	5,1	222 -	- -	1132 -	- -	- -	- -	- -
165	С11011-3057	м -Планка угла наружного и внутреннего	70,15	369 -	- -	25885 -	- -	- -	- -	- -
		м Окна								
166	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	58,08	270,9 247,12	23,78 8,98	15734 14353	1381 522	13387 90	1,65 0,04	96 3
		м2 Двери								
167	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	23,82	158,38 134,6	23,78 8,98	3773 3206	566 214	3078 90	0,91 0,04	22 1
		м2 Ремонт веранды								
168	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки стен	95,3	20,04 17,12	2,92 0,5	1910 1632	278 48	1814 108	0,12 -	12 -
169	Е0154-4-2	м2 -Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	106,1	21,98 21,29	0,69 0,11	2332 2259	73 12	2452 108	0,15 -	16 -
170	Е0157-2-1	м2 -Разборка дощатого покрытия полов	106,1	51,33 46,44	4,89 0,83	5446 4927	519 88	5552 110,7	0,34 0,01	36 1
		1м2 Ремонт внутренних помещений								
171	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки каркасно-обшивных стен	501,45	20,04 17,12	2,92 0,5	10049 8585	1464 251	9542 108	0,12 -	62 2
172	Е0154-4-2	м2 -Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	305,2	21,98 21,29	0,69 0,11	6708 6498	211 34	7054 108	0,15 -	45 -
173	Е0157-2-1	м2 -Разборка дощатого покрытия полов	305,2	51,33 46,44	4,89 0,83	15666 14173	1492 253	15970 110,7	0,34 0,01	103 3
		1м2 СПАЛЬНЫЙ КОРПУС /Р/ ==========								
		Кровля								
174	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	100,6	48,37 44,01	4,36 0,68	4866 4427	439 68	4815 107,1	0,29 0,01	29 1
175	Е0158-1-1	м2 -Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки	100,6	24,15	2,64	2429	266	2366	0,15	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из брусков с прозорами		21,51	0,45	2164	45	107,1	-	-
176	E0158-1-3	м2 -Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100,6	43,95	2,35	4421	236	4526	0,27	27
				41,6	0,41	4185	41	107,1	-	-
177	E0153-1-1	м2 -Разборка неоштукатуренной обшивки фронтона	21,33	20,04	2,92	427	62	406	0,12	3
				17,12	0,5	365	11	108	-	-
178	E0110-14-1	м2 -Установка стропил	1,433	21304,82	334,28	30530	479	5453	22,1	32
				3397,5	126	4869	181	108	0,62	1
179	E0110-5-1	м3 -Установка элементов каркаса из брусьев	0,635	22541,72	316,57	14314	201	2474	22,5	14
				3487,5	119,25	2215	76	108	0,58	-
180	E0158-14-2	м3 -Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100,6	164,33	2,55	16532	257	3145	0,2	20
				28,78	0,41	2895	41	107,1	0,01	1
		м2 Фасад								
181	E0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	81,88	20,04	2,92	1641	239	1558	0,12	10
				17,12	0,5	1402	41	108	-	-
182	E0153-13-2	м2 -Укрепление деревянных стен подкосами из брусьев	35	783,4	4,1	27419	144	12665	2,09	73
				334,4	0,65	11704	23	108	0,01	-
183	E0153-8-1	м -Смена отдельных досок наружной обшивки стен	88	88,66	0,99	7802	87	4880	0,32	28
				51,19	0,16	4505	14	108	-	-
184	E0159-1-2	м -Разборка деревянных крылец с площадкам и ступенями	3	367,61	67,03	1103	201	1010	2,06	6
				300,58	11,21	902	34	108	0,08	-
185	E0159-6-2	м2 -Разборка деревянных поручней с закруглением	3,8	25,44	0,1	97	-	104	0,18	1
				25,34	0,02	96	-	108	-	-
		м Окна								
186	E0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	5,76	270,9	23,78	1560	137	1328	1,65	10
				247,12	8,98	1423	52	90	0,04	-
		м2 Двери								
187	E0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	4,85	158,38	23,78	768	115	627	0,91	4
				134,6	8,98	653	44	90	0,04	-
		м2 Ремонт веранды								
188	E0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки стен	12	20,04	2,92	240	35	228	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				17,12	0,5	205	6	108	-	-
189	Е0154-4-2	м2 -Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	13,78	21,98	0,69	303	10	318	0,15	2
				21,29	0,11	293	2	108	-	-
190	Е0157-2-1	м2 -Разборка дощатого покрытия полов	13,78	51,33	4,89	707	67	721	0,34	5
				46,44	0,83	640	11	110,7	0,01	-
		1м2 Ремонт внутренних помещений								
191	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки каркасно-обшивных стен	136	20,04	2,92	2725	397	2588	0,12	17
				17,12	0,5	2328	68	108	-	1
192	Е0154-4-2	м2 -Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	53,57	21,98	0,69	1177	37	1238	0,15	8
				21,29	0,11	1141	6	108	-	-
193	Е0157-2-1	м2 -Разборка дощатого покрытия полов	53,57	51,33	4,89	2750	262	2803	0,34	18
				46,44	0,83	2488	44	110,7	0,01	-
		1м2 СПАЛЬНЫЙ КОРПУС /С/ ==========								
		Кровля								
194	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	106	48,37	4,36	5127	462	5073	0,29	30
				44,01	0,68	4665	72	107,1	0,01	1
195	Е0158-1-1	м2 -Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	106	24,15	2,64	2560	280	2493	0,15	16
				21,51	0,45	2280	48	107,1	-	-
196	Е0158-1-3	м2 -Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	106	43,95	2,35	4659	249	4769	0,27	29
				41,6	0,41	4410	43	107,1	-	-
197	Е0153-1-1	м2 -Разборка неоштукатуренной обшивки фронтона	26,9	20,04	2,92	539	79	512	0,12	3
				17,12	0,5	461	13	108	-	-
198	Е0110-14-1	м2 -Установка стропил	1,638	21304,82	334,28	34897	548	6233	22,1	36
				3397,5	126	5565	206	108	0,62	1
199	Е0110-5-1	м3 -Установка элементов каркаса из брусьев	0,857	22541,72	316,57	19318	271	3338	22,5	19
				3487,5	119,25	2989	102	108	0,58	-
200	Е0158-14-2	м3 -Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	106	164,33	2,55	17419	270	3314	0,2	21
				28,78	0,41	3051	43	107,1	0,01	1
		м2 Окна								
201	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с	17,04	270,9	23,78	4616	405	3928	1,65	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подоконными досками		247,12	8,98	4211	153	90	0,04	1
		м2								
		Двери								
202	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	11,19	158,38	23,78	1772	266	1446	0,91	10
				134,6	8,98	1506	100	90	0,04	-
		м2								
		Ремонт внутренних помещений								
203	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	229,54	25,7	-	5899	-	5575	0,18	41
				25,7	-	5899	-	94,5	-	-
		м2								
204	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	58,26	51,33	4,89	2990	285	3049	0,34	20
				46,44	0,83	2706	48	110,7	0,01	1
		1м2								
		СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА /Т,У/								
		==========								
		Кровля								
205	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	136,08	48,37	4,36	6582	593	6513	0,29	39
				44,01	0,68	5989	93	107,1	0,01	1
		м2								
206	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	136,08	24,15	2,64	3286	359	3200	0,15	21
				21,51	0,45	2927	61	107,1	-	1
		м2								
207	Е0158-1-3	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	136,08	43,95	2,35	5981	320	6123	0,27	37
				41,6	0,41	5661	56	107,1	-	1
		м2								
208	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки фронтона	72,6	20,04	2,92	1455	212	1382	0,12	9
				17,12	0,5	1243	36	108	-	-
		м2								
209	Е0110-14-1	-Установка стропил	2,648	21304,82	334,28	56415	885	10077	22,1	59
				3397,5	126	8997	334	108	0,62	2
		м3								
210	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	136,08	164,33	2,55	22362	347	4254	0,2	27
				28,78	0,41	3916	56	107,1	0,01	1
		м2								
		Фасад								
211	Е0153-1-1	-Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки каркасно-обшивных стен	149,02	20,04	2,92	2986	435	2836	0,12	18
				17,12	0,5	2551	75	108	-	1
		м2								
212	Е0153-13-2	-Укрепление деревянных стен подкосами из брусьев	85	783,4	4,1	66589	349	30758	2,09	178
				334,4	0,65	28424	55	108	0,01	1
		м								
213	Е0153-8-1	-Смена отдельных досок наружной обшивки стен	78	88,66	0,99	6916	77	4326	0,32	25
				51,19	0,16	3993	12	108	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	Е0159-1-2	-Разборка деревянных крылец с площадкам и ступенями	6	367,61	67,03	2206	402	2020	2,06	12
				300,58	11,21	1803	67	108	0,08	-
		м2								
		Окна								
215	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	13,31	270,9	23,78	3606	317	3068	1,65	22
				247,12	8,98	3289	120	90	0,04	1
		м2								
		Двери								
216	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	7,76	158,38	23,78	1229	185	1003	0,91	7
				134,6	8,98	1044	70	90	0,04	-
		м2								
		Терраса								
217	Е0153-1-1	-Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки каркасно-обшивных стен	60,7	20,04	2,92	1216	177	1155	0,12	7
				17,12	0,5	1039	30	108	-	-
		м2								
218	Е0154-4-2	-Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	38	21,98	0,69	835	26	878	0,15	6
				21,29	0,11	809	4	108	-	-
		м2								
219	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	50,8	51,33	4,89	2608	248	2658	0,34	17
				46,44	0,83	2359	42	110,7	0,01	-
		1м2								
		Ремонт внутренних помещений								
220	Е0153-1-1	-Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки каркасно-обшивных стен	173,75	20,04	2,92	3482	507	3306	0,12	21
				17,12	0,5	2975	87	108	-	1
		м2								
221	Е0154-4-2	-Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	75,54	21,98	0,69	1660	52	1746	0,15	11
				21,29	0,11	1608	8	108	-	-
		м2								
222	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	75,54	51,33	4,89	3877	369	3953	0,34	25
				46,44	0,83	3508	63	110,7	0,01	1
		1м2								
		ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА /СТ 1/								
		==========								
		Кровля								
223	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	80,5	48,37	4,36	3894	351	3853	0,29	23
				44,01	0,68	3543	55	107,1	0,01	-
		м2								
224	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	80,5	24,15	2,64	1944	213	1893	0,15	12
				21,51	0,45	1732	36	107,1	-	-
		м2								
225	Е0158-1-3	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	80,5	43,95	2,35	3538	189	3622	0,27	22
				41,6	0,41	3349	33	107,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
226	Е0110-14-1	-Установка стропил	1,14	21304,82	334,28	24287	381	4338	22,1	25
				3397,5	126	3873	144	108	0,62	1
		м3								
227	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,711	22541,72	316,57	16027	225	2770	22,5	16
				3487,5	119,25	2480	85	108	0,58	-
		м3								
228	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	80,5	164,33	2,55	13229	205	2517	0,2	16
				28,78	0,41	2317	33	107,1	0,01	-
		м2								
		Фасад								
229	Е0159-1-2	-Разборка деревянных крылец с площадкам и ступенями	2	367,61	67,03	735	134	673	2,06	4
				300,58	11,21	601	22	108	0,08	-
		м2								
230	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки стен	7	20,04	2,92	140	20	133	0,12	1
				17,12	0,5	120	4	108	-	-
		м2								
231	Е0154-4-2	-Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	6,6	21,98	0,69	145	5	153	0,15	1
				21,29	0,11	141	1	108	-	-
		м2								
232	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	6,6	51,33	4,89	339	32	345	0,34	2
				46,44	0,83	307	5	110,7	0,01	-
		1м2								
		Окна								
233	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	5,71	270,9	23,78	1547	136	1316	1,65	9
				247,12	8,98	1411	51	90	0,04	-
		м2								
		Двери								
234	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	9,39	158,38	23,78	1487	223	1213	0,91	9
				134,6	8,98	1264	84	90	0,04	-
		м2								
		Ремонт внутренних помещений								
235	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	42,27	51,33	4,89	2170	207	2212	0,34	14
				46,44	0,83	1963	35	110,7	0,01	-
		1м2								
236	Е0152-10-1	-Замена деревянных стульев на кирпичные столбы	0,75	14132,83	17,2	10600	13	3078	27,25	20
				4338	4,5	3254	3	94,5	0,02	-
		м3								
		СТОЛОВАЯ /П/								
		==========								
		Кровля								
237	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	589	48,37	4,36	28490	2568	28191	0,29	169
				44,01	0,68	25922	401	107,1	0,01	3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	Е0158-1-3	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	589	43,95	2,35	25887	1384	26501	0,27	160
				41,6	0,41	24502	241	107,1	-	2
239	Е0110-14-1	-Установка стропил м2	7,831	21304,82	334,28	166838	2618	29800	22,1	173
				3397,5	126	26606	987	108	0,62	5
240	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	7,463	22541,72	316,57	168229	2363	29071	22,5	168
				3487,5	119,25	26027	890	108	0,58	4
241	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали м3	589	164,33	2,55	96790	1502	18414	0,2	115
				28,78	0,41	16951	241	107,1	0,01	3
		Фасад м2								
242	Е0153-1-1	-Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки каркасно-обшивных стен м2	149	20,04	2,92	2986	435	2835	0,12	18
				17,12	0,5	2551	75	108	-	1
243	Е0153-13-2	-Укрепление деревянных стен подкосами из брусьев м2	95	783,4	4,1	74423	390	34376	2,09	199
				334,4	0,65	31768	62	108	0,01	1
244	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками м	121	622,52	4,64	75325	561	7816	0,36	44
				58,05	1,76	7024	213	108	0,01	1
		Окна м2								
245	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	153,15	270,9	23,78	41488	3642	35300	1,65	253
				247,12	8,98	37846	1375	90	0,04	7
		Двери м2								
246	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов м2	30,21	158,38	23,78	4785	718	3904	0,91	28
				134,6	8,98	4066	271	90	0,04	1
		Ремонт внутренних помещений Обеденный зал /1/								
247	Е0153-1-1	-Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки каркасно-обшивных стен	141,32	20,04	2,92	2832	413	2689	0,12	17
				17,12	0,5	2419	71	108	-	1
248	Е0154-4-2	-Разборка подшивки потолков чистой из фанеры м2	220,8	21,98	0,69	4853	152	5103	0,15	33
				21,29	0,11	4701	24	108	-	-
249	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов м2	33	51,33	4,89	1694	161	1727	0,34	11
				46,44	0,83	1533	27	110,7	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Склад готовой продукции /2/								
250	Е0153-1-1	-Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки каркасно-обшивных стен м2	22,14	20,04	2,92	444	65	421	0,12	3
				17,12	0,5	379	11	108	-	-
251	Е0154-4-2	-Разборка подшивки потолков чистой из фанеры м2	3,98	21,98	0,69	87	3	92	0,15	1
				21,29	0,11	85	-	108	-	-
252	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м2	3,98	51,33	4,89	204	19	208	0,34	1
				46,44	0,83	185	3	110,7	0,01	-
253	Е0134-56-8	-Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков при относе от потолков на 5 см м2	3,98	805,24	4,51	3205	18	1603	2,49	10
				405	1,71	1612	7	99	0,01	-
254	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	3,98	1044,67	2,86	4158	11	1064	1,63	6
				282,04	0,94	1123	4	94,5	-	-
255	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2	22,14	883,04	4,85	19550	107	4692	1,29	29
				222,86	1,41	4934	31	94,5	0,01	-
		Раздаточная /2а,2б/								
256	Е0153-1-1	-Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки каркасно-обшивных стен м2	44,62	20,04	2,92	894	130	849	0,12	5
				17,12	0,5	764	22	108	-	-
257	Е0154-4-2	-Разборка подшивки потолков чистой из фанеры м2	7,42	21,98	0,69	163	5	171	0,15	1
				21,29	0,11	158	1	108	-	-
258	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м2	7,42	51,33	4,89	381	36	388	0,34	2
				46,44	0,83	345	6	110,7	0,01	-
259	Е0134-56-8	-Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков при относе от потолков на 5 см м2	7,42	805,24	4,51	5975	33	2988	2,49	18
				405	1,71	3005	13	99	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	7,42	1044,67	2,86	7751	21	1984	1,63	12
				282,04	0,94	2093	7	94,5	-	-
261	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2	54,78	883,04	4,85	48373	265	11610	1,29	71
				222,86	1,41	12208	77	94,5	0,01	-
		Прием посуды /3/								
262	Е0154-4-2	-Разборка подшивки потолков чистой из фанеры м2	4	21,98	0,69	88	3	92	0,15	1
				21,29	0,11	85	-	108	-	-
263	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м2	4	51,33	4,89	205	20	209	0,34	1
				46,44	0,83	186	3	110,7	0,01	-
264	Е0134-56-8	-Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков при относе от потолков на 5 см м2	4	805,24	4,51	3221	18	1611	2,49	10
				405	1,71	1620	7	99	0,01	-
265	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	4	1044,67	2,86	4179	11	1070	1,63	7
				282,04	0,94	1128	4	94,5	-	-
266	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2	10,24	883,04	4,85	9042	50	2170	1,29	13
				222,86	1,41	2282	14	94,5	0,01	-
		Кухня /4/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	Е0154-4-2	-Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	46,78	21,98	0,69	1028	32	1081	0,15	7
				21,29	0,11	996	5	108	-	-
268	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов м2	40	25,7	-	1028	-	971	0,18	7
				25,7	-	1028	-	94,5	-	-
269	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	35,2	133,16	23,58	4687	830	3783	0,74	26
				109,58	4,16	3857	146	94,5	0,02	1
270	Е0146-42-2	-Разборка дощатых покрытий полов м2	46,78	38,57	-	1804	-	1624	0,27	13
				38,57	-	1804	-	90	-	-
271	Е0134-56-8	-Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков при относе от потолков на 5 см м2	46,78	805,24	4,51	37669	211	18836	2,49	116
				405	1,71	18946	80	99	0,01	-
272	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	46,78	1044,67	2,86	48870	134	12510	1,63	76
				282,04	0,94	13194	44	94,5	-	-
273	Е0110-88-1	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции м2	23,4225	1412,59	11,2	33086	262	8150	1,71	40
				285,75	4,23	6693	99	120	0,02	-
		Моечная /5/								
274	Е0154-4-2	-Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	33,06	21,98	0,69	727	23	764	0,15	5
				21,29	0,11	704	4	108	-	-
275	Е0146-42-2	-Разборка дощатых покрытий полов м2	46,78	38,57	-	1804	-	1804	0,27	13
				38,57	-	1804	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
276	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	33,06	1044,67	2,86	34537	95	8841	1,63	54
				282,04	0,94	9324	31	94,5	-	-
		м2								
277	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	65,22	25,7	-	1676	-	1584	0,18	12
				25,7	-	1676	-	94,5	-	-
		м2								
278	Е0157-15-5	-Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2 /300мм/	33,06	304,69	14,01	10073	463	2647	0,49	16
				70,11	2,21	2318	73	110,7	0,01	-
		1м2								
279	Е0111-11-4 К=56	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	33,06	2897,96	37,52	95806	1240	1804	0,25	8
				35,28	14	1166	463	110,7	0,07	2
		м2								
		Служебное помещение, щитовая /6,7/								
		==========								
280	Е0154-4-2	-Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	25,29	21,98	0,69	556	17	585	0,15	4
				21,29	0,11	538	3	108	-	-
		м2								
281	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	48,468	25,7	-	1246	-	1177	0,18	9
				25,7	-	1246	-	94,5	-	-
		м2								
282	Е0146-42-2	-Разборка дощатых покрытий полов	25,29	38,57	-	975	-	975	0,27	7
				38,57	-	975	-	100	-	-
		м2								
283	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	25,29	1044,67	2,86	26420	72	6763	1,63	41
				282,04	0,94	7133	24	94,5	-	-
		м2								
284	Е0110-88-1	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней	31,212	1412,59	11,2	44090	350	10861	1,71	53
				285,75	4,23	8919	132	120	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции								
285	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов м2	0,1208	10808,23	154,03	1306	19	256	14,63	2
				2295	58,5	277	7	90	0,28	-
		Коридоры /8,9,19/ м3								
286	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	79,25	25,7	-	2037	-	1925	0,18	14
				25,7	-	2037	-	94,5	-	-
287	Е0146-42-2	-Разборка дощатых покрытий полов м2	26,27	38,57	-	1013	-	1013	0,27	7
				38,57	-	1013	-	100	-	-
288	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором м2	55	644,93	33,79	35471	1858	20440	2,27	125
				387,65	5,62	21321	309	94,5	0,03	2
289	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	11,72	1044,67	2,86	12244	34	3134	1,63	19
				282,04	0,94	3306	11	94,5	-	-
		Холодильная камера /10/								
290	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	22,24	25,7	-	572	-	540	0,18	4
				25,7	-	572	-	94,5	-	-
291	Е0146-42-2	-Разборка дощатых покрытий полов м2	6,72	38,57	-	259	-	259	0,27	2
				38,57	-	259	-	100	-	-
292	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором м2	16	644,93	33,79	10319	541	5946	2,27	36
				387,65	5,62	6202	90	94,5	0,03	-
		Мучной цех /11/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
293	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	30,9	25,7	-	794	-	750	0,18	6
				25,7	-	794	-	94,5	-	-
		м2								
294	Е0146-42-2	-Разборка дощатых покрытий полов	5,4	38,57	-	208	-	208	0,27	1
				38,57	-	208	-	100	-	-
		м2								
295	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором	12	644,93	33,79	7739	405	4460	2,27	27
				387,65	5,62	4652	67	94,5	0,03	-
		м2								
		Рыбный цех /12/								
		==========								
296	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	6,15	25,7	-	158	-	149	0,18	1
				25,7	-	158	-	94,5	-	-
		м2								
297	Е0146-42-2	-Разборка дощатых покрытий полов	6,15	38,57	-	237	-	237	0,27	2
				38,57	-	237	-	100	-	-
		м2								
298	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором	27,05	644,93	33,79	17445	914	10053	2,27	61
.				387,65	5,62	10486	152	94,5	0,03	1
		м2								
		Овощной цех /13/								
		==========								
299	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	35,7	25,7	-	917	-	867	0,18	6
				25,7	-	917	-	94,5	-	-
		м2								
300	Е0146-42-2	-Разборка дощатых покрытий полов	6,9	38,57	-	266	-	266	0,27	2
				38,57	-	266	-	100	-	-
		м2								
301	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором	28,8	644,93	33,79	18574	973	10703	2,27	65
				387,65	5,62	11164	162	94,5	0,03	1
		м2								
302	Е0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	6,9	1044,67	2,86	7208	20	1845	1,63	11
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК			282,04	0,94	1946	6	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	м2								
		Сладкое помещение /14/								
303	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	15,22	25,7	-	391	-	370	0,18	3
				25,7	-	391	-	94,5	-	-
304	Е0146-42-2	м2 -Разборка дощатых покрытий полов	6,3	38,57	-	243	-	243	0,27	2
				38,57	-	243	-	100	-	-
305	Е0161-2-7	м2 -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором	15	644,93	33,79	9674	507	5575	2,27	34
				387,65	5,62	5815	84	94,5	0,03	-
306	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	м2 -Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	6,3	1044,67	2,86	6581	18	1685	1,63	10
				282,04	0,94	1777	6	94,5	-	-
		м2								
		Мясной цех /15/								
307	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	7,5	25,7	-	193	-	182	0,18	1
				25,7	-	193	-	94,5	-	-
308	Е0146-42-2	м2 -Разборка дощатых покрытий полов	7,5	38,57	-	289	-	289	0,27	2
				38,57	-	289	-	100	-	-
309	Е0161-2-7	м2 -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором	30,32	644,93	33,79	19554	1025	11268	2,27	69
				387,65	5,62	11754	170	94,5	0,03	1
310	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	м2 -Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	7,5	1044,67	2,86	7835	21	2006	1,63	12
				282,04	0,94	2115	7	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Служебные помещения /16,17,18/								
311	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	57,07	25,7	-	1467	-	1386	0,18	10
				25,7	-	1467	-	94,5	-	-
312	Е0146-42-2	-Разборка дощатых покрытий полов м2	17,97	38,57	-	693	-	693	0,27	5
				38,57	-	693	-	100	-	-
313	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором м2	44	644,93	33,79	28377	1487	16352	2,27	100
				387,65	5,62	17057	247	94,5	0,03	1
		ДУШЕВАЯ /4/								
		Кровля								
314	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	60,5	48,37	4,36	2926	264	2896	0,29	17
				44,01	0,68	2663	41	107,1	0,01	-
315	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2	60,5	24,15	2,64	1461	160	1423	0,15	9
				21,51	0,45	1301	27	107,1	-	-
316	Е0158-1-3	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен м2	60,5	43,95	2,35	2659	142	2722	0,27	16
				41,6	0,41	2517	25	107,1	-	-
317	Е0110-14-1	-Установка стропил м2	1,28	21304,82	334,28	27270	428	4871	22,1	28
				3397,5	126	4349	161	108	0,62	1
318	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,533	22541,72	316,57	12015	169	2076	22,5	12
				3487,5	119,25	1859	64	108	0,58	-
319	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали м3	60,5	164,33	2,55	9942	154	1891	0,2	12
				28,78	0,41	1741	25	107,1	0,01	-
320	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа м2	60,5	112,45	34,24	6803	2072	2917	0,32	19
				51,08	8,45	3090	511	81	0,03	2
321	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	67,76	896	-	60713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
322	С11011-145	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых м2	0,003	899500	-	2699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		деталей								
323	С1999П	-Противоветровые скобы т	20	135	-	2700	-	-	-	-
324	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок шт	9	- 250,04 226,26	- 23,78 8,98	- 2250 2036	- 214 81	- 2117 100	- 1,52 0,04	- 14 -
325	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	8,8	158,38 134,6	23,78 8,98	1394 1184	209 79	1264 100	0,91 0,04	8 -
326	Е0146-22-1	-Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 м2	2,992	10808,23 2295	154,03 58,5	32338 6867	461 175	7042 100	14,63 0,28	44 1
327	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов м3	68,18	25,7 25,7	- -	1752 1752	- -	1656 94,5	0,18 -	12 -
328	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /150мм/ м2	42,2	281,67 52,2	9,95 3,74	11886 2203	420 158	2613 110,7	0,36 0,02	15 1
329	Е0111-11-2 К=26 к .объему	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	1097,2	44,7 0,63	0,67 0,25	49046 691	735 274	1188 123	- -	5 1
330	Е0161-10-3	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм м2	70	542,81 284,92	15,7 2,43	37997 19944	1099 170	19008 94,5	1,71 0,01	120 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		7074533	158194			15031
				--- Тенге		--- 2321435	--- 38988			--- 255
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6949656	-	-		-
		Материалы -		Тенге		3583157	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2356821	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		633185	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		258847	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		2445886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1223
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	366883	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		563732	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9659822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17913
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2931878	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10728	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10728	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			644	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11372	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			13098	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			786	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			13884	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			10098358	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18239
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2990897	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.		
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		10098358
Итого с затратами на выслугу лет	1 %	10197543
Итого с затратами на доп.отпуска	0,4 %	10237217
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	2,23354	22864825
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2 %	23322121
ЦЕНОВАЯ СКИДКА		**166106**
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ		**22156015**
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	2658722
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		24814737

ПРИНЯЛ:

Директор РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова" _____ С.А.Тукиев

СДАЛ:

Директор ТОО «Арман-Құрылыс» _____ Н.А.Бейсембина

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО «ФИРИДО» _____ И.Н.Горячев