Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства",Мангистауская обл., Мунайлинский район, село Мангистау, квартал 14,30**	**210440025687**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙКОМ Ltd.",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, 2 дом, н.п. 4, тел.: 87292301103**	**030440007501**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.согл.30/1 от 22.06.21г к Договору №30 от 11.06.2021	

Номер документа	Дата составления
48	**26.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей электроснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Даулет Мунайлинского района			работа	1	100 919 052,63	100 919 052,63
				Итого	1	x	100 919 052,63

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Жәдігеров А.Ә.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **ГУ"Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, квартал 14,30, БИН 210440025687, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ56070103KSN4308000, РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", тел: 87292 466172**

Подрядчик: **ТОО «АЙКОМ Ltd.», Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 19, 2, 4 БИН/ ИИН 030440007501, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ949650000072192117, АО"ForteBank",тел.: 8/7292/301103**

Строительство объекта: **Строительство сетей электроснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Даулет Мунайлинского района**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА Июль МЕСЯЦ 2021 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашения		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	Дата	наименование	код	наименование	код
		30	2021-06-11	30/1	2021-06-22				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строителства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
Всего по стройке:	162 319 052,63	90 106 296,99							10 812 755,64	100 919 052,63
в том числе:										
-Июль 2021 года		90 106 296,99							10 812 755,64	100 919 052,63
Удержано 5% по договору за 2021г		4 505 314,85							540 637,78	5 045 952,63
Итого, сумма к перечислению:		85 600 982,14							10 272 117,86	95 873 100,00

М.П. Заказчик: **Руководитель Калжанов М.И.** _____ **2021 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Подрядчик: **Директор Жәдігеров А.Ә.** _____ **2021 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Республика Казахстан Мангистауская область город Актау Товарищество с ограниченной ответственностью АЙКОМ Ltd Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Мангыстау облысы Ақтау қаласы Қазақстан Республикасы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, квартал 14,30, БИН 210440025687, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ56070103KSN4308000, РГУ "Казначейства Министерства финансов РК", тел: 87292 466172**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АЙКОМ Ltd.", Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 19, 2, 4 БИН/ ИИН 030440007501, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ949650000072192117, АО"ForteBank",тел.: 8/7292/301103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Даулет Мунайлинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей электроснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Даулет Мунайлинского района**

Договор подряда (контракт) **Доп соглашение № 30/1 от 22.06.2021 г. к договору №30 от 2021-06-11**

Акт выполненных работ

за **июль 2021 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЛОК 4-1-1 ВЛ-6 кВ										
1	1	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	537	2031		1090647		1090647	87252	1177899	
2	2	С124-040109-0402	Колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	500	47		23500		23500	1880	25380	
3	3	С124-040109-0404	Колпачок К-9 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	37	47		1739		1739	139	1878	
4	4	С124-040204-1305	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	556	409		227404		227404	18192	245596	
5	5	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	128	417		53376		53376	4270	57646	
6	6	С124-040106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД-70Е ГОСТ 6490-93	шт.	161	5912		951832		951832	76147	1027979	
7	7	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	80	1301		104080		104080	8326	112406	
8	8	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	92	531		48852		48852	3908	52760	
9	9	С124-040203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	80	2862		228960		228960	18317	247277	
10	10	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	531		6372		6372	510	6882	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	93	651		60543		60543	4843	65386	
12	12	С124-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	90	635		57150		57150	4572	61722	
13	13	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Привод ПРНЗ-10У1	шт.	6	14116,07		84696		84696	6776	91472	
14	14	С124-040206-0607	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-95-8 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	621		9315		9315	745	10060	
15	15	С124-040206-0721	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95-8 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	37	853		31561		31561	2525	34086	
16	16	С124-040207-1810	Наконечник 7-8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	462		4620		4620	370	4990	
17	17	С123-061004-0105	Ошиновка /провод ВЛ/ ГОСТ 839-80	т	10,335	1023873		10581727		10581727	846538	11428265	Казахстан
18	18	С123-061002-0101	Провода заземляющие медные гибкие МГГ ГОСТ 839-80	км	0,005	61674		308		308	25	333	Казахстан
19	19	С121-130201-0401	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00598	388208		2321		2321	186	2507	
20	20	С121-130203-0105	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00015	936937		141		141	11	152	
21	21	С124-040207-1939	Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	70	19642		1374940		1374940	109995	1484935	
22	22	С124-040207-1941	Траверса ТМ-5, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	14179		85074		85074	6806	91880	
23	23	С124-040207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	25044		450792		450792	36063	486855	
24	24	С124-040207-5937	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	71479		285916		285916	22873	308789	
25	25	С124-040207-5940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	7959		47754		47754	3820	51574	
26	26	С124-040207-5941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	27	3745		101115		101115	8089	109204	
27	27	С124-040207-5942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	2442		34188		34188	2735	36923	
28	28	С124-040207-5945	Накладка ОГ 8, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	5851		5851		5851	468	6319	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	С124-040207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	103	2843		292829		292829	23426	316255	
30	30	С124-040207-0728	Хомут Х-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2943		17658		17658	1413	19071	
31	31	С124-040207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	29	2342		67918		67918	5433	73351	
32	32	С124-040207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	21	2442		51282		51282	4103	55385	
33	33	С124-040207-4604	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	2341		32774		32774	2622	35396	
34	34	С124-040207-5925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	30	8962		268860		268860	21509	290369	
35	35	С124-040207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	53	7658		405874		405874	32470	438344	
36	36	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	79,9	2442		195116		195116	15609	210725	
37	37	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм /круг 10/ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0045	237237		1068		1068	85	1153	
38	38	С124-040207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	13480		80880		80880	6470	87350	
39	39	С124-040207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3545		21270		21270	1702	22972	
40	40	С124-040207-5922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	11978		143736		143736	11499	155235	
41	41	С124-040207-5923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	3144		37728		37728	3018	40746	
42	42	С124-040207-5924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3244		3244		3244	260	3504	
43	43	С124-040207-5916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	3245		48675		48675	3894	52569	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	С124-040207-5911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	4047		20235		20235	1619	21854	
45	45	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,085	259543		22061		22061	1765	23826	
46	46	С124-040207-5912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	2241		33615		33615	2689	36304	
47	47	С123-061004-0108	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	т	5,1975	1010835		5253815		5253815	420305	5674120	Казахстан
48	48	СКоммерческое предложение ТОО "ПО Казметсервис"	Кабель бронированный с алюминиевыми жилами в бумажной изоляции сеч. 3 х120 кв.мм АСБ2л-6	м	219,3	2732,14		599158		599158	47933	647091	
49	49	Е11-330202-0101 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка с земляными работами. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25	опора	40	11206,61 5989,95	4563,28 2613,7	448264 239598	182531 104548	26135	275317 57886	781467	
	49.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	4	1556				6224			Казахстан 100%
	49.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	240	45				10800			
	49.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	16	422				6752			
50	50	Е11-330202-0102 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка с земляными работами. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25	опора	16	22908,23 11705,85	10549 6044	366532 187294	168784 96704	10454	227198 47498	641228	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	50.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	1,6	1556				2489,6			Казахстан 100%
	50.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	96	45				4320			
	50.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	6,4	422				2700,8			
51	51	Е11-330202-0103 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка с земляными работами. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25	опора	7	35253,1 17617,5	16982,22 9731,5	246772 123322	118875 68120	4574	153154 31994	431920	
	51.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,7	1556				1089,2			Казахстан 100%
	51.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	45				1890			
	51.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,8	422				1181,6			
52	52	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стойки железобетонные. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	210,5607	972,88 375,88	20,65 3,6	204850 79146	4348 758	121357	74310 22333	301493	
	52.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	505,3457	223				112692,09			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. ЛОК 4-1-1 ВЛ-6 кВ									27592883	
			Раздел: 2. ЛОК 4-1-2 ВЛ-0,4 кВ										
53	53	С124-040207-4401	Лента монтажная крепления IF 207 ГОСТ Р 51177-2017	м	543	402		218286		218286	17463	235749	
54	54	С124-040207-2604	Скрепа для ленты CF 20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	541	98		53018		53018	4241	57259	
55	55	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Комплект промежуточной подвески ES 54-14	шт.	145	1634,73		237036		237036	18963	255999	
56	56	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Анкерный кронштейн PA 69F	шт.	167	408,91		68288		68288	5463	73751	
57	57	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Натяжной зажим PC 63 TF8	шт.	158	865,18		136698		136698	10936	147634	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Зажим TTD 151 FJ	шт.	344	1454,41		500317		500317	40025	540342	
59	59	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	384	356		136704		136704	10936	147640	
60	60	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Светодиодный светильник СКУ-80	шт.	158	39351,96		6217610		6217610	497409	6715019	
61	61	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Зажим NTD 301 AF/F	м	330	3620,09		1194630		1194630	95570	1290200	
62	62	СКоммерческое предложение ТОО "Электротехника"	Соединительный комплект JAS 4R	шт.	4	22913,94		91656		91656	7332	98988	
63	63	СЦеновое предложение ТОО "Электрокомплекс Азия"	Зажим TTD 271 FJ2TA	шт.	110	3351,43		368657		368657	29493	398150	
64	64	С "Albion Group"	Стяжной хомут CCI 9-180	м	514	40,74		20940		20940	1675	22615	
65	65	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Анкерный кронштейн CS10-2000	шт.	44	6129,11		269681		269681	21574	291255	
66	66	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Натяжной зажим PA 54-1500	шт.	57	1052,79		60009		60009	4801	64810	
67	67	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Герметичный колпачек GPE	шт.	39	179,41		6997		6997	560	7557	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	68	СКоммерческое предложение ТОО "TA Company"	Дистанционный бандаж типа ЕМ 86-50	шт.	13	683,04		8880		8880	710	9590	
69	69	СЦеновое предложение ТОО "Электрокомплекс Азия"	Зажим TTD 051 FJ	шт.	158	555,54		87775		87775	7022	94797	
70	70	Е11-330202-0101 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка с земляными работами. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25	опора	50	11206,61 5989,95	4563,28 2613,7	560330 299498	228164 130685	32669	344146 72358	976834	
	70.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	5	1556				7780			Казахстан 100%
	70.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	300	45				13500			
	70.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	20	422				8440			
71	71	С124-040207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	36	8461		304596		304596	24368	328964	
72	72	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Стяжка Г11	шт.	63	4048,12		255032		255032	20403	275435	
73	73	СЦеновое предложение ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн КС-2	шт.	158	1912,5		302175		302175	24174	326349	
74	74	СЦеновое предложение ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х16	шт.	158	409,82		64752		64752	5180	69932	
75	75	СКоммерческое предложение ТОО "Электрокомплект-Актау"	Труба гофрированная из ПНД двухстенная диам.110/94 мм	м	80	733,12		58650		58650	4692	63342	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	С121-130809-1611	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	40	48		1920		1920	154	2074	
77	77	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Кабель бронированный с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции сеч.4х120+1х95 кв.мм АВБбШв-1	м	102	3278,57		334414		334414	26753	361167	
78	78	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Кабель бронированный с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции сеч.4х70+1х50 кв.мм АВБбШв-1	м	102	2630,14		268274		268274	21462	289736	
79	79	С123-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,72522	302902		219671		219671	17574	237245	Казахстан
80	80	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Провод самонесущий с изолированными алюминиевыми жилами сеч. 3х50+1х54,6+2х16 СИП-2А	км	2,397	1170267,86		2805132		2805132	224411	3029543	
81	81	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Провод самонесущий с изолированными алюминиевыми жилами сеч. 3х95+1х70+2х16 СИП-2А	км	1,428	1536375		2193944		2193944	175515	2369459	
82	82	С124-040207-4401	Лента монтажная крепления IF 207 ГОСТ Р 51177-2017	м	395	402		158790		158790	12703	171493	
83	83	С124-040207-2604	Скрепа для ленты CF 20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	395	98		38710		38710	3097	41807	
84	84	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Комплект промежуточной подвески ES 54-14	шт.	100	1634,73		163473		163473	13078	176551	
85	85	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Анкерный кронштейн PA 69F	шт.	119	408,91		48660		48660	3893	52553	
86	86	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Натяжной зажим PC 63 TF8	шт.	113	865,18		97765		97765	7821	105586	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	87	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Зажим TTD 151 FJ	шт.	252	1454,41		366511		366511	29321	395832	
88	88	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	294	356		104664		104664	8373	113037	
89	89	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Светодиодный светильник СКУ-80	шт.	119	39351,96		4682883		4682883	374631	5057514	
90	90	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Зажим NTD 301 AF/F	м	372	3620,09		1346673		1346673	107734	1454407	
91	91	СКоммерческое предложение ТОО "Электротехника"	Соединительный комплект JAS 4R	шт.	4	22913,94		91656		91656	7332	98988	
92	92	СЦеновое предложение ТОО "Электрокомплекс Азия"	Зажим TTD 271 FJ2TA	шт.	95	3351,43		318386		318386	25471	343857	
93	93	С "Albion Group"	Стяжной хомут CCI 9-180	м	372	40,74		15155		15155	1212	16367	
94	94	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Анкерный кронштейн CS10-2000	шт.	40	6129,11		245164		245164	19613	264777	
95	95	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Натяжной зажим PA 54-1500	шт.	53	1052,79		55798		55798	4464	60262	
96	96	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Герметичный колпачек GPE	шт.	39	179,41		6997		6997	560	7557	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	97	СКоммерческое предложение ТОО "TA Company"	Дистанционный бандаж типа ЕМ 86-50	шт.	13	683,04		8880		8880	710	9590	
98	98	СЦеновое предложение ТОО "Электрокомплекс Азия"	Зажим TTD 051 FJ	шт.	119	555,54		66109		66109	5289	71398	
99	99	Е11-330202-0101 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка с земляными работами. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25	опора	73	11206,61 5989,95	4563,28 2613,7	818083 437266	333119 190800	47697	502453 105643	1426179	
	99.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	7,3	1556				11358,8			Казахстан 100%
	99.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	438	45				19710			
	99.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	29,2	422				12322,4			
100	100	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стойки железобетонные. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	139,9442891	972,88 375,88	20,65 3,6	136149 52602	2890 504	80657	49389 14843	200381	
	100.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	335,8663	223				74898,18			Казахстан 100%
101	101	С124-040207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	37	8461		313057		313057	25045	338102	
102	102	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Стяжка Г11	шт.	58	4048,12		234791		234791	18783	253574	
103	103	СЦеновое предложение ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн КС-2	шт.	119	1912,5		227588		227588	18207	245795	
104	104	СЦеновое предложение ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х16	шт.	119	409,82		48769		48769	3901	52670	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	105	СКоммерческое предложение ТОО "Электрокомплект-Актау"	Труба гофрированная из ПНД двухстенная диам.110/94 мм	м	45	733,12		32990		32990	2639	35629	
106	106	С121-130809-1611	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	65	48		3120		3120	250	3370	
107	107	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Кабель бронированный с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции сеч.4х120+1х95 кв.мм АВБбШв-1	м	132,6	3278,57		434738		434738	34779	469517	
108	108	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Провод самонесущий с изолированными алюминиевыми жилами сеч. 3х95+1х70+2х16 СИП-2А	км	1,5606	1536375		2397667		2397667	191813	2589480	
109	109	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Провод самонесущий с изолированными алюминиевыми жилами сеч. 3х50+1х54,6+2х16 СИП-2А	км	1,4586	1170267,86		1706953		1706953	136556	1843509	
110	110	С124-040207-4401	Лента монтажная крепления IF 207 ГОСТ Р 51177-2017	м	315	402		126630		126630	10130	136760	
111	111	С124-040207-2604	Скрепа для ленты CF 20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	313	98		30674		30674	2454	33128	
112	112	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Комплект промежуточной подвески ES 54-14	шт.	85	1634,73		138952		138952	11116	150068	
113	113	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Анкерный кронштейн PA 69F	шт.	97	408,91		39664		39664	3173	42837	
114	114	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Натяжной зажим PC 63 TF8	шт.	95	865,18		82192		82192	6575	88767	
115	115	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Зажим TTD 151 FJ	шт.	206	1454,41		299608		299608	23969	323577	
116	116	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	233	356		82948		82948	6636	89584	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	117	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Светодиодный светильник СКУ-80	шт.	97	39351,96		3817140		3817140	305371	4122511	
118	118	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Зажим NTD 301 AF/F	м	197	3620,09		713158		713158	57053	770211	
119	119	СКоммерческое предложение ТОО "Электротехника "	Соединительный комплект JAS 4R	шт.	2	22913,94		45828		45828	3666	49494	
120	120	СЦеновое предложение ТОО "Электрокомплекс Азия"	Зажим TTD 271 FJ2TA	шт.	60	3351,43		201086		201086	16087	217173	
121	121	С "Albion Group"	Стяжной хомут CCI 9-180	м	301	40,74		12263		12263	981	13244	
122	122	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Анкерный кронштейн CS10-2000	шт.	24	6129,11		147099		147099	11768	158867	
123	123	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Натяжной зажим PA 54-1500	шт.	34	1052,79		35795		35795	2864	38659	
124	124	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Герметичный колпачек GPE	шт.	30	179,41		5382		5382	431	5813	
125	125	СКоммерческое предложение ТОО "TA Company"	Дистанционный бандаж типа EM 86-50	шт.	10	683,04		6830		6830	546	7376	
126	126	СЦеновое предложение ТОО "Электрокомплекс Азия"	Зажим TTD 051 FJ	шт.	97	555,54		53887		53887	4311	58198	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	127	Е11-330202-0101 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка с земляными работами. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25	опора	63	11206,61 5989,95	4563,28 2613,7	706016 377367	287487 164663	41163	433624 91171	1230811	
	127.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	6,3	1556				9802,8			Казахстан 100%
	127.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	378	45				17010			
	127.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	25,2	422				10634,4			
128	128	С124-040207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	21	8461		177681		177681	14214	191895	
129	129	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Стяжка Г11	шт.	38	4048,12		153829		153829	12306	166135	
130	130	СЦеновое предложение ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн КС-2	шт.	97	1912,5		185512		185512	14841	200353	
131	131	СЦеновое предложение ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х16	шт.	97	409,82		39753		39753	3180	42933	
132	132	СКоммерческое предложение ТОО "Электрокомплект-Актау"	Труба гофрированная из ПНД двухстенная диам.110/94 мм	м	210	733,12		153955		153955	12316	166271	
133	133	С121-130809-1611	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	30	48		1440		1440	115	1555	
134	134	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Кабель бронированный с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции сеч.4х120+1х95 кв.мм АВБбШв-1	м	270,3	3278,57		886197		886197	70896	957093	
135	135	С123-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,44574	302902		135016		135016	10801	145817	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	136	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Провод самонесущий с изолированными алюминиевыми жилами сеч. 3х95+1х54,6+2х16 СИП-2А	км	0,5406	1375178,57		743422		743422	59474	802896	
137	137	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Провод самонесущий с изолированными алюминиевыми жилами сеч. 3х50+1х54,6+2х16 СИП-2А	км	2,04	1170267,86		2387346		2387346	190988	2578334	
138	138	С124-040207-4401	Лента монтажная крепления IF 207 ГОСТ Р 51177-2017	м	417	402		167634		167634	13411	181045	
139	139	С124-040207-2604	Скрепа для ленты CF 20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	415	98		40670		40670	3254	43924	
140	140	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Комплект промежуточной подвески ES 54-14	шт.	113	1634,73		184724		184724	14778	199502	
141	141	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Анкерный кронштейн PA 69F	шт.	128	408,91		52340		52340	4187	56527	
142	142	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Натяжной зажим PC 63 TF8	шт.	122	865,18		105552		105552	8444	113996	
143	143	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Зажим TTD 151 FJ	шт.	266	1454,41		386873		386873	30950	417823	
144	144	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	300	356		106800		106800	8544	115344	
145	145	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Светодиодный светильник СКУ-80	шт.	128	39351,96		5037051		5037051	402964	5440015	
146	146	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Зажим NTD 301 AF/F	м	260	3620,09		941223		941223	75298	1016521	
147	147	СКоммерческое предложение ТОО "Электротехника"	Соединительный комплект JAS 4R	шт.	3	22913,94		68742		68742	5499	74241	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	148	СЦеновое предложение ТОО "Электрокомплекс Азия"	Зажим TTD 271 FJ2TA	шт.	75	3351,43		251357		251357	20109	271466	
149	149	С "Albion Group"	Стяжной хомут CCI 9-180	м	395	40,74		16092		16092	1287	17379	
150	150	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Анкерный кронштейн CS10-2000	шт.	32	6129,11		196132		196132	15691	211823	
151	151	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Натяжной зажим PA 54-1500	шт.	41	1052,79		43164		43164	3453	46617	
152	152	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Герметичный колпачек GPE	шт.	27	179,41		4844		4844	388	5232	
153	153	СКоммерческое предложение ТОО "TA Company"	Дистанционный бандаж типа EM 86-50	шт.	9	683,04		6147		6147	492	6639	
154	154	СЦеновое предложение ТОО "Электрокомплекс Азия"	Зажим TTD 051 FJ	шт.	128	555,54		71109		71109	5689	76798	
155	155	Е11-330202-0101 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка с земляными работами. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25	опора	50	11206,61 5989,95	4563,28 2613,7	560330 299498	228164 130685	32669	344146 72358	976834	
	155.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	5	1556				7780			Казахстан 100%
	155.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	300	45				13500			
	155.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	20	422				8440			
156	156	С124-040207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	29	8461		245369		245369	19630	264999	
157	157	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Стяжка Г11		46	4048,12		186214		186214		201111	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего* / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							14897		
158	158	СЦеновое предложение ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн КС-2	шт.	128	1912,5		244800		244800	19584	264384	
159	159	СЦеновое предложение ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х16	шт.	128	409,82		52457		52457	4197	56654	
160	160	СКоммерческое предложение ТОО "Электрокомплект-Актау"	Труба гофрированная из ПНД двухстенная диам.110/94 мм	м	60	733,12		43987		43987	3519	47506	
161	161	С121-130809-1611	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	60	48		2880		2880	230	3110	
162	162	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Кабель бронированный с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции сеч.4х120+1х95 кв.мм АВБбШв-1	м	204	3278,57		668828		668828	53506	722334	
163	163	С123-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,58752	302902		177961		177961	14237	192198	Казахстан
164	164	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Провод самонесущий с изолированными алюминиевыми жилами сеч. 3х70+1х54,6+2х16 СИП-2А	км	0,765	1273178,57		973982		973982	77919	1051901	
165	165	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Провод самонесущий с изолированными алюминиевыми жилами сеч. 3х95+1х54,6+2х16 СИП-2А	км	0,0622618	1375178,57		85621		85621	6850	92471	
166	166	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Натяжной зажим РС 63 TF8	шт.	169	865,18		146215		146215	11697	157912	
167	167	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	382	356		135992		135992	10879	146871	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	168	СКоммерческое предложение ТОО "Электротехника"	Соединительный комплект JAS 4R	шт.	3	22913,94		68742		68742	5499	74241	
169	169	СЦеновое предложение ТОО "Электрокомплекс Азия"	Зажим TTD 271 FJ2TA	шт.	90	3351,43		301629		301629	24130	325759	
170	170	С "Albion Group"	Стяжной хомут CCI 9-180	м	535	40,74		21796		21796	1744	23540	
171	171	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Анкерный кронштейн CS10-2000	шт.	34	6129,11		208390		208390	16671	225061	
172	172	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Натяжной зажим PA 54-1500	шт.	46	1052,79		48428		48428	3874	52302	
173	173	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Герметичный колпачек GPE	шт.	36	179,41		6459		6459	517	6976	
174	174	СКоммерческое предложение ТОО "TA Company"	Дистанционный бандаж типа EM 86-50	шт.	12	683,04		8196		8196	656	8852	
175	175	СЦеновое предложение ТОО "Электрокомплекс Азия"	Зажим TTD 051 FJ	шт.	159	555,54		88331		88331	7066	95397	
176	176	Е11-330202-0101 #ТЧ 33 подраздея 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка с земляными работами. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25	опора	50	11206,61 5989,95	4563,28 2613,7	560330 299498	228164 130685	32669	344146 72358	976834	
	176.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	5	1556				7780			Казахстан 100%
	176.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	300	45				13500			
	176.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	20	422				8440			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. ЛОК 4-1-2 ВЛ-0,4 кВ									61733718	
			ИТОГО:					79961933	1782526	75784321	2747883	89326599	
								2395089	1018152		6616783		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		2143838,37					
			Итого с временными									91470437,08	
			Зимние удорожания			2,1945 %		2007318,74					
			Итого с зимними удорожаниями									93477755,82	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1869555,12					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									95347315,94	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									100118108,99	
			с кооэфицентом скидки и уменшения к-0,89999998901									90106296,99	
			НДС			12 %		10812755,64					
			Итого с НДС									100919052,63	
			Удержано по договору 5%									5045952,63	
			Итого сумма к перечислению									95873100,00	

Заказчик: ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

Руководитель _____ **Калжанов М.И.**

Технический надзор: ТОО «ГУКС АКТАУ»

Директор _____ **Томашевский Н.Л.**

Подрядчик: ТОО «Айком Ltd.»

Директор _____ **Жәдігеров А.Ә.**

Авторский надзор: ТОО «Мунайгазпроект-Сервис»

Директор _____ **Бисенгужиев Б.С.**