Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства",Мангистауская обл., Мунайлинский район, село Мангистау, квартал 14,30** — **210440025687**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙКОМ Ltd.",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, 2 дом, н.п. 4, тел.: 87292301103** — **030440007501**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.30/1 от 22.06.21г к Договору №30 от 11.06.2021

Номер документа	Дата составления
39	24.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей электроснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Даулет Мунайлинского района			работа	1	61 400 000,00	61 400 000,00
				Итого	1	x	61 400 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жәдігеров А.Ә.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»**
Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, телефон 8(7292)466192 БИН 210440025687, БИК KKMFKZ2A

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Айком Ltd.»**
Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 2 4 БИН/ ИИН 0300440007501, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ949650000072192117, АО"ForteBank",Тел.: 8/7292/301103
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство объекта: **Строительство сетей электроснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Даулет Мунайлинского района**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА Июнь МЕСЯЦ 2021 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашения		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	Дата	наименование	код	наименование	код
		30	2021-06-11	30/01	2021-06-22				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строителства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
Всего по стройке:	61 400 000,00	54 821 428,57							6 578 571,43	61 400 000,00
в том числе:										
-Июнь 2021 года		54 821 428,57							6 578 571,43	61 400 000,00
Удержано 5% по договору за 2021г		2 741 071,43							328 928,57	3 070 000,00
Итого, сумма к перечислению:		52 080 357,14							6 249 642,86	58 330 000,00

М.П. **Заказчик:** **Руководитель Калжанов М.И.** _____ **2021года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор** **Жәдігеров А.Ә.** _____ **2021 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Республика Казахстан Мангистауская область город Актау Товарищество с ограниченной ответственностью АЙКОМ Ltd Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Мангыстау облысы Актау қаласы Казакстан Республикасы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, телефон 8(7292)466192 БИН 210440025687, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ56070103KSN4308000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Айком Ltd."**

Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 2 4 БИН/ ИИН 0300440007501, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ949650000072192117, АО"ForteBank",Тел.: 8/7292/301103

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Даулет Мунайлинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Доп соглашение 30/01 от 22.06.2021г к договору **№30 от 2021-06-11**

Акт выполненных работ

за июнь 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЛОК 4-1-1 ВЛ-6 кВ										
1	1	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Монтажный комплект вакуумного реклоузера PBA/TEL для одноопорной установки	шт.	1	8061642,86		8061643		8061643	644931	8706574	
2	2	Е11-330202-0101 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка с земляными работами. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25	опора	31	11206,61 5989,95	4563,28 2613,7	347405 185688	141462 81025	20255	213371 44862	605638	
	2.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	3,1	1556				4823,6			Казахстан 100%
	2.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	186	45				8370			
	2.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	12,4	422				5232,8			
3	3	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	124	34037		4220588		4220588	337647	4558235	Казахстан
4	4	С121-040405-0111	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	58,28	270		15736		15736	1259	16995	Казахстан
5	5	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стойки железобетонные. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	139,119342	972,88 375,88	20,65 3,6	135346 52292	2873 501	80181	49097 14756	199199	
	5.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	333,8864	223				74456,67			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. ЛОК 4-1-1 ВЛ-6 кВ									14086641	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ЛОК 4-1-2 ВЛ-0,4 кВ										
6	6	Е11-330202-0101 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка с земляными работами. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25	опора	15	11206,61 5989,95	4563,28 2613,7	168099 89849	68450 39206	9801	103244 21707	293050	
	6.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	1,5	1556				2334			Казахстан 100%
	6.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	90	45				4050			
	6.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	6	422				2532			
7	7	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	203	30017		6093451		6093451	487476	6580927	Казахстан
8	8	С121-040405-0206	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	73,08	270		19732		19732	1579	21311	Казахстан
9	9	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стойки железобетонные. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	288,12	972,88 375,88	20,65 3,6	280306 108299	5949 1037	166058	101682 30559	412547	
	9.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	691,488	223				154201,82			Казахстан 100%
10	10	Е11-330202-0101 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка с земляными работами. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25	опора	15	11206,61 5989,95	4563,28 2613,7	168099 89849	68450 39206	9801	103244 21707	293050	
	10.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	1,5	1556				2334			Казахстан 100%
	10.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	90	45				4050			
	10.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	6	422				2532			
11	11	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	156	30017		4682652		4682652	374612	5057264	Казахстан
12	12	С121-040405-0206	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	56,16	270		15163		15163	1213	16376	Казахстан
13	13	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стойки железобетонные. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	181,104	972,88 375,88	20,65 3,6	176192 68073	3740 652	104379	63915 19209	259316	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	13.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	434,6496	223				96926,86			Казахстан 100%
14	14	Е11-330202-0101 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка с земляными работами. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25	опора	15	11206,61 / 5989,95	4563,28 / 2613,7	168099 / 89849	68450 / 39206	9801	103244 / 21707	293050	
	14.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	1,5	1556				2334			Казахстан 100%
	14.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	90	45				4050			
	14.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	6	422				2532			
15	15	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	120	30017		3602040		3602040	288163	3890203	Казахстан
16	16	С121-040405-0206	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	43,2	270		11664		11664	933	12597	Казахстан
17	17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стойки железобетонные. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	246,96	972,88 / 375,88	20,65 / 3,6	240262 / 92827	5100 / 889	142335	87156 / 26193	353611	
	17.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	592,704	223				132172,99			Казахстан 100%
18	18	Е11-330202-0101 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка с земляными работами. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25	опора	15	11206,61 / 5989,95	4563,28 / 2613,7	168099 / 89849	68450 / 39206	9801	103244 / 21707	293050	
	18.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	1,5	1556				2334			Казахстан 100%
	18.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	90	45				4050			
	18.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	6	422				2532			
19	19	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	157	30017		4712669		4712669	377014	5089683	Казахстан
20	20	С121-040405-0206	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	56,52	270		15260		15260	1221	16481	Казахстан
21	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стойки железобетонные. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		323,106	972,88	20,65	314343	6672	186222	114029	462642	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности			375,88	3,6	121449	1163		34270		
	21.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	775,4544	223				172926,33			Казахстан 100%
22	22	С124-040207-4401	Лента монтажная крепления IF 207 ГОСТ Р 51177-2017	м	556	402		223512		223512	17881	241393	
23	23	С124-040207-2604	Скрепа для ленты CF 20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	554	98		54292		54292	4343	58635	
24	24	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Комплект промежуточной подвески ES 54-14	шт.	157	1634,73		256653		256653	20532	277185	
25	25	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Анкерный кронштейн PA 69F	шт.	175	408,91		71559		71559	5725	77284	
26	26	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Зажим TTD 151 FJ	шт.	358	1454,41		520679		520679	41654	562333	
27	27	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Светодиодный светильник СКУ-80	шт.	159	39351,96		6256962		6256962	500557	6757519	
28	28	СКоммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Зажим NTD 301 AF/F	м	338	3620,09		1223590		1223590	97887	1321477	
29	29	Е11-330202-0101 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка с земляными работами. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25	опора	16	11206,61 / 5989,95	4563,28 / 2613,7	179306 / 95839	73012 / 41819	10454	110127 / 23155	312588	
	29.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	1,6	1556				2489,6			Казахстан 100%
	29.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	96	45				4320			
	29.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	6,4	422				2700,8			
30	30	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	206	30017		6183502		6183502	494680	6678182	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С121-040405-0206	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	74,16	270		20023		20023		21625	Казахстан
32	32	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стойки железобетонные. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	423,948	972,88	20,65	412451	8754	244342	149618	607034	
						375,88	3,6	159354	1526		1602		
	32.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1017,4752	223				226896,97	44965		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. ЛОК 4-1-2 ВЛ-0,4 кВ									40260413	
			ИТОГО:					49019377	521362	47254800	1301971	54347053,58	
			В том числе :					1243217	285436		4025706		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		1304329,29					
			Итого с временными									55651382,87	
			Зимние удорожания			2,1945 %		1221269,6					
			Итого с зимними удорожаниями									56872652,47	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1137453,05					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									58010105,52	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									60912699,16	
			с кооэфицентом скидки и уменшения к-0,89999998901									54821428,57	
			НДС			12 %		6578571,43					
			Итого с НДС									61400000,00	
			Удежано по договору 5%									3070000	
			Итого сумма к перечислению									58330000,00	

Заказчик:

ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

Руководитель _____ Калжанов М.И.

Подрядчик:

Директор ТОО «Айком Ltd.» _____ Жәдігеров А.Ә.

Технический надзор

Директор ТОО «ГУКС АКТАУ» _____ Томашевский Н.Л

Авторский надзор

Директор ТОО «Мунайгазпроект-Сервис» _____ Бисенгужиев Б.С.