Заказчик ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области РК"

Подрядчик ТОО "АЙКОМ Ltd."

форма № 3

Наименование объекта "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения) в селе Аккала Индерского района Атырауской области"

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель **месяц** 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование			код
		36	29.03.2021 г						
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения)в селе Аккала Индерского района Атырауской области"	25000000	22321429							2678571	25000000
итого к оплате	**25 000 000,00**	**Двадцать пять миллионов тенге**								

Заказчик

Руководитель

ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"

_____ **Исмаганбетов Н.Х.**

Подрядчик

Директор

ТОО "АЙКОМ Ltd."

_____ **Жәдігеров А.Ә.**

Технический надзор

Заместитель директора

ТОО "Музтау"

_____ **Боскымбаев Д.Б.**

Авторский надзор

Инженер авторского надзора

ТОО "Байтак-Арка"

_____ **Ликеров М.Т.**

Форма 2В

Заказчик ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области РК"
Подрядчик ТОО "АЙКОМ Ltd."
Наименование объекта "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения) в селе Аккала Индерского района Атырауской области"
Договор № 36 от 29.03.2021 года

А К Т

выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10 кВ									
		Железобетонные элементы									
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	152	7364,92	3101,23	1119468	471387	102495	626976	1886159
		НР - 80%; СП - 8%			3589,38	1566,67	545586	238134		139715	
2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	9	14857,25	7168,40	133715	64516	6068	76589	227128
		НР - 80%; СП - 8%			7014,54	3622,80	63131	32605		16824	
3	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	6	22770,64	11539,33	136624	69236	4046	78672	232520
		НР - 80%; СП - 8%			10557,00	5833,09	63342	34999		17224	
4	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка**	м3	18,2	12964,30	9951,10	235950	181110	--	76511	337459
		НР - 80%; СП - 8%			3013,20	2241,70	54840	40799		24997	
5	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	18,2	51467,00	--	936699	--	936699	--	*1011635*
		СП - 8%			--	--	--	--		74936	
6	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Анкер АЦ1. Установка**	шт	6	7364,92	3101,23	44190	18607	4047	24749	74454
		НР - 80%; СП - 8%			3589,38	1566,67	21536	9400		5515	
7	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Анкер АЦ1**	м3	0,72	51467,00	--	37056	--	37056	--	40021
		СП - 8%			--	--	--	--		2964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Стальные конструкции						
8	2404-0207-1919 РСНБ РК 2015 примен	Траверсы ТМ65	шт.	8	31902,00	--	255216	--	255216	--	275633
		СП - 8%			--	--	--	--		20417	
9	2404-0207-1921 РСНБ РК 2015 примен	Траверса ТМ66	шт.	8	15382,00	--	123056	--	123056	--	132900
		СП - 8%			--	--	--	--		9844	
10	2404-0205-2103 РСНБ РК 2015 примен	Кронштейн У52	шт.	17	11481,00	--	195177	--	195177	--	210791
		СП - 8%			--	--	--	--		15614	
11	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015 примен	Стяжка Г1	100 шт.	0,2	4267,00	--	853	--	853	--	922
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
12	ПрайсУФ АО "Alageum Electrik"	Проводник заземляющий ЗП1 2010:1,12	м	29,7	1794,64	--	53301	--	53301	--	57565
		СП - 8%			--	--	--	--		4264	
13	2404-0207-1919 РСНБ РК 2015 примен	Траверсы ТМ68	шт.	4	31902,00	--	127608	--	127608	--	137817
		СП - 8%			--	--	--	--		10209	
14	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015 примен	Траверса ТМ67	шт.	4	13294,00	--	53176	--	53176	--	57430
		СП - 8%			--	--	--	--		4254	
15	2404-0207-1921 РСНБ РК 2015 примен	Траверса ТМ63	шт.	149	15382,00	--	2291918	--	2291918	--	2475271
		СП - 8%			--	--	--	--		183353	
16	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Хомут Х51 1636:1,12	шт	152	1460,71	--	222029	--	222029	--	239791
		СП - 8%			--	--	--	--		17762	
17	2404-0207-1919 РСНБ РК 2015 примен	Траверсы ТМ64	шт.	1	31902,00	--	31902	--	31902	--	34454
		СП - 8%			--	--	--	--		2552	
18	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015 примен	Траверса ТМ69	шт.	2	9267,00	--	18534	--	18534	--	20017
		СП - 8%			--	--	--	--		1483	
19	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015 примен	Траверса ТМ70	шт.	2	9267,00	--	18534	--	18534	--	20017
		СП - 8%			--	--	--	--		1483	
20	2404-0207-1921 РСНБ РК 2015 примен	Траверса ТМ71	шт.	2	15382,00	--	30764	--	30764	--	33225
		СП - 8%			--	--	--	--		2461	
21	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015 примен	Траверса ТМ72	шт.	2	9267,00	--	18534	--	18534	--	20017
		СП - 8%			--	--	--	--		1483	
22	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015 примен	Траверса ТМ73	шт.	2	13294,00	--	26588	--	26588	--	28715
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	
23	2404-0207-1921 РСНБ РК 2015 примен	Траверсы ТМ15, ТМ16, ТМ 17	шт.	21	15382,00	--	323022	--	323022	--	348864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		25842	
24	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015 примен	Траверса ТМ18	шт.	3	9267,00	--	27801	--	27801	--	30025
		СП - 8%			--	--	--	--		2224	
25	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015 примен	Оттяжка ОТ3	шт.	7	9267,00	--	64869	--	64869	--	70059
		СП - 8%			--	--	--	--		5190	
26	2404-0207-1932 РСНБ РК 2015 примен	Оттяжка ОТ4	шт.	6	77579,00	--	465474	--	465474	--	502712
		СП - 8%			--	--	--	--		37238	
27	2404-0207-1919 РСНБ РК 2015 примен	Оттяжка ОТ5	шт.	6	31902,00	--	191412	--	191412	--	206725
		СП - 8%			--	--	--	--		15313	
28	2113-0201-0104 РСНБ РК 2015	Болт	т	0,017	644343,00	--	10954	--	10954	--	11830
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
29	2404-0207-2208 РСНБ РК 2015 примен	Накладка ОГ2	шт.	4	3605,00	--	14420	--	14420	--	15574
		СП - 8%			--	--	--	--		1154	
30	2404-0207-0710 РСНБ РК 2015	Хомут Х33	шт.	1	1955,00	--	1955	--	1955	--	2111
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
31	2404-0207-0716 РСНБ РК 2015	Хомут Х34, Х35	шт.	2	2135,00	--	4270	--	4270	--	4612
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
				Линейная арматура							
32	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Изолятор фарфоровый IF27 5412:1,12	шт	480	4832,14	--	2319429	--	2319429	--	2504983
		СП - 8%			--	--	--	--		185554	
33	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	480	73,00	--	35040	--	35040	--	37843
		СП - 8%			--	--	--	--		2803	
34	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Зажим плашечный CD35 862:1,12	шт	192	769,64	--	147771	--	147771	--	159593
		СП - 8%			--	--	--	--		11822	
35	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Изолятор подвесной полимерный SML 70/20 12010:1,12	шт	90	10723,21	--	965089	--	965089	--	1042296
		СП - 8%			--	--	--	--		77207	
36	2404-0207-3232 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной болтового типа PAZ 1,PAZ 2	шт.	90	5939,00	--	534510	--	534510	--	577271
		СП - 8%			--	--	--	--		42761	
37	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Соединитель UU7-16 5500:1,12	шт	90	4910,71	--	441964	--	441964	--	477321
		СП - 8%			--	--	--	--		35357	
38	2404-0207-4703 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СВ70	комплект	708	539,00	--	381612	--	381612	--	412141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		30529	
39	2404-0207-3261 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный RP150	шт.	6	4877,00	--	29262	--	29262	--	31603
		СП - 8%			--	--	--	--		2341	
40	2404-0207-4702 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СВ35	комплект	284	499,00	--	141716	--	141716	--	153053
		СП - 8%			--	--	--	--		11337	
41	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	493,00	--	3944	--	3944	--	4260
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
42	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Подвеска поддерживающая изолирующая I,II	шт.	20	1574,00	--	31480	--	31480	--	33998
		СП - 8%			--	--	--	--		2518	
43	2404-0207-2210 РСНБ РК 2015	Подвеска натяжная изолирующая	шт.	12	4208,00	--	50496	--	50496	--	54536
		СП - 8%			--	--	--	--		4040	
				Стандартные изделия							
44	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками ГОСТ 1759.0-87	т	0,026059	526735,00	--	13726	--	13726	--	14824
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12311109	804856	10757817	883497	14250175
							748435	355937	--	1055567	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				35040				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35040				
		Сметная прибыль	Тенге				2803				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				37843				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12276069				
	Материалы		Тенге				116656				
	Всего заработная плата		Тенге					1104372			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9632366				
	Местные материалы		Тенге				973756				
		Накладные расходы	Тенге				883497				
		Сметная прибыль	Тенге				1052765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14212332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								836
		Сметная заработная плата	Тенге					1104372			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14250175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								836
		Сметная заработная плата	Тенге					1104372			
		РАЗДЕЛ 2. ВЛ-04КВ КТПНГ 1									
				Железобетонные элементы							
45	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	55	7364,92	3101,23	405071	170568	37087	226866	682492
		НР - 80%; СП - 8%			3589,38	1566,67	197416	86167		50555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	11	14857,25	7168,40	163430	78852	7418	93609	277601
		НР - 80%; СП - 8%			7014,54	3622,80	77160	39851		20563	
47	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	22770,64	11539,33	91083	46157	2698	52448	155013
		НР - 80%; СП - 8%			10557,00	5833,09	42228	23332		11482	
48	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	89	40106,00	--	3569434	--	3569434	--	3854989
		СП - 8%			--	--	--	--		285555	
49	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	16,64	12964,30	9951,10	215726	165586	--	69953	308534
		НР - 80%; СП - 8%			3013,20	2241,70	50140	37302		22854	
50	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	16,64	51467,00	--	856411	--	856411	--	924924
		СП - 8%			--	--	--	--		68513	
					Стальные конструкции						
51	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Проводник заземляющий ЗП6 1293:1,12	м	30,5	1154,46	--	35211	--	35211	--	38028
		СП - 8%			--	--	--	--		2817	
52	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Кронштейн У4 3500:1,12	шт	19	3125,00	--	59375	--	59375	--	64125
		СП - 8%			--	--	--	--		4750	
53	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Стяжка Г11 12522:1,12	шт	32	11180,36	--	357771	--	357771	--	386393
		СП - 8%			--	--	--	--		28622	
					Линейная арматура						
54	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Лента металлическая F207 3273:1,12	шт	164	2922,32	--	479261	--	479261	--	517602
		СП - 8%			--	--	--	--		38341	
55	2404-0207-2608 РСНБ РК 2015	Скрепа NC20	100 шт.	1,64	6120,00	--	10037	--	10037	--	10840
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
56	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Зажим плашечный CD35 862:1,12	шт	84	769,64	--	64650	--	64650	--	69822
		СП - 8%			--	--	--	--		5172	
57	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Комплект промежуточной подвески ES800 3541:1,12	шт	63	3161,61	--	199181	--	199181	--	215116
		СП - 8%			--	--	--	--		15935	
58	2404-0207-3145 РСНБ РК 2015 примен	Зажим ответвительный Р71	шт.	71	4705,00	--	334055	--	334055	--	360779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		26724	
59	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	154	16,00	--	2464	--	2464	--	2661
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
60	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Кронштейн анкерный CS10.3 3290:1,12	шт	28	2937,50	--	82250	--	82250	--	88830
		СП - 8%			--	--	--	--		6580	
61	2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	1816,00	--	47216	--	47216	--	50993
		СП - 8%			--	--	--	--		3777	
62	2404-0207-3147 РСНБ РК 2015 примен	Зажим Р70	шт.	15	4421,00	--	66315	--	66315	--	71620
		СП - 8%			--	--	--	--		5305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7038940	461164	6210834	442876	8080362
							366943	186652	--	598545	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7038940				
	Материалы		Тенге				47202				
	Всего заработная плата		Тенге					553595			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1737786				
	Местные материалы		Тенге				4425845				
		Накладные расходы	Тенге				442876				
		Сметная прибыль	Тенге				598545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8080362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								417
		Сметная заработная плата	Тенге					553595			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8080362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								417
		Сметная заработная плата	Тенге					553595			
		РАЗДЕЛ 3. ВЛ-04КВ КТПНГ 2									
		Железобетонные элементы									
63	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	19	7364,92	3101,23	139933	58923	12812	78372	235770
		НР - 80%; СП - 8%			3589,38	1566,67	68198	29767		17464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				139933	58923	12812	78372	235770
							68198	29767	--	17464	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				139933				
	Материалы		Тенге				12812				
	Всего заработная плата		Тенге					97965			
		Накладные расходы	Тенге				78372				
		Сметная прибыль	Тенге				17464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				235770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					97965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				235770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					97965			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**22566307**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1183577**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1324943**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**572355**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16981463**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1404745**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1671576**	

Транспорт привозных материалов	492205
ВСЕГО, Стоимость работ	23058512
временные здания и сооружения 2,4%	553404
итого	23611916
зимнее удорожание 1,71%	403764
итого	24015680
непредвиденные работы и затраты 2%	480314
итого	24495994
тендерная скидка 0,90	22046394
итого в текущих ценах 2019 г 75% к=1	16534796
итого в текущих ценах 2020 г 25% к=1,049901	5786633
итого	22321429
НДС 12%	2678571
итого	25000000

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"

_____**Исмаганбетов Н.Х.**

Подрядчик
Директор
ТОО "АЙКОМ Ltd."

_____**Жәдігеров А.Ә.**

Технический надзор
Инженер технического надзора
ТОО "Музтау"

_____**Каюпов Т.**

Авторский надзор
Инженер авторского надзора
ТОО "Байтак-Арка"

_____**Ликеров М.Т.**