Заказчик ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области РК"

Подрядчик ТОО "АЙКОМ Ltd."

форма № 3

Наименование объекта "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения) в селе Аккала Индерского района Атырауской области"

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование			код
		36	29.03.2021 г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			ИЗ НИХ			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	полнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения)в селе Аккала Индерского района Атырауской области"	85 000 000	26 785 714							3 214 286	30 000 000
итого к оплате	**30 000 000**	**Тридцать миллионов тенге**								

Заказчик
и.о. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"

_____ **Маженова Б.**

Подрядчик
Директор
ТОО "АЙКОМ Ltd."

_____ **Жәдігеров А.Ә.**

Технический надзор
Заместитель директора
ТОО "Музтау"

_____ **Боскымбаев Д.Б.**

Авторский надзор
Инженер авторского надзора
ТОО "Байтак-Арка"

_____ **Ликеров М.Т.**

Форма 2В

Заказчик ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области РК"
Подрядчик ТОО "АЙКОМ Ltd."
Наименование объекта "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения) в селе Аккала Индерского района Атырауской
Договор №36 от 29.03.2021 года

А К Т
выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. ВЛ-10 кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
109	1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	8,51	146076,08	80609,27	1243107	685985	23647	610092	2001456
		НР - 80%; СП - 8%			62688,00	26926,04	533475	229141		148256	
110	2306-1201-0704 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км	19,035	335622,00	--	6388565	--	6388565	--	6899650
		СП - 8%			--	--	--	--		511085	
111	2306-1201-0702 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км	1,521	201531,00	--	306529	--	306529	--	331051
		СП - 8%			--	--	--	--		24522	
112	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км	4,974	254584,00	--	1266301	--	1266301	--	1367605
		СП - 8%			--	--	--	--		101304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**10599762**

РАЗДЕЛ 5. ВЛ-04КВ КТПНГ 1

Кабельно-проводниковая продукция

113	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,257	72239,19	23428,83	163044	52879	10758	97428	281310
		НР - 80%; СП - 8%			44043,80	9915,15	99407	22378		20838	
114	2306-1201-0319 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,1	1047545,00	--	2199845	--	2199845	--	2375832
		СП - 8%			--	--	--	--		175988	
115	2306-1201-0313 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,157	718856,00	--	112860	--	112860	--	121889
		СП - 8%			--	--	--	--		9029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								2779031

РАЗДЕЛ 6. ВЛ-04КВ КТПНГ 2

Кабельно-проводниковая продукция

134	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,24	72239,19	23428,83	234055	75909	15444	139862	403830
		НР - 80%; СП - 8%			44043,80	9915,15	142702	32125		29913	
135	2306-1201-0319 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,24	1047545,00	--	3394046	--	3394046	--	3665569
		СП - 8%			--	--	--	--		271524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								4069399

РАЗДЕЛ 7. ВЛ-04КВ КТПНГ 3

Кабельно-проводниковая продукция

154	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	4,03	72239,19	23428,83	291124	94418	19209	173964	502295
		НР - 80%; СП - 8%			44043,80	9915,15	177497	39958		37207	

155	2306-1201-0319 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,83	1047545,00	--	4012097	--	4012097	--	4333065
		СП - 8%			--	--	--	--		320968	
156	2306-1201-0313 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х35+1 х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2	718856,00	--	143771	--	143771	--	155273
		СП - 8%			--	--	--	--		11502	
161	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	34,32	12964,30	9951,10	444935	341522	--	144279	636350
		НР - 80%; СП - 8%			3013,20	2241,70	103413	76935		47137	
162	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	34,32	51467,00	--	1766347	--	1766347	--	1907655
		СП - 8%			--	--	--	--		141308	
				Стальные конструкции							
163	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Проводник заземляющий ЗП6 1293:1,12	м	59,95	1154,46	--	69210	--	69210	--	74747
		СП - 8%			--	--	--	--		5537	
164	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Кронштейн У4 3500:1,12	шт	37	3125,00	--	115625	--	115625	--	124875
		СП - 8%			--	--	--	--		9250	
165	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Стяжка Г11 12522:1,12	шт	66	11180,36	--	737904	--	737904	--	796936
		СП - 8%			--	--	--	--		59032	
				Линейная арматура							
166	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Лента металлическая F207 3273:1,12	шт	304	2922,32	--	888386	--	888386	--	959457
		СП - 8%			--	--	--	--		71071	
170	2404-0207-3145 РСНБ РК 2015 примен	Зажим ответвительный Р71	шт.	124	4705,00	--	583420	--	583420	--	630094
		СП - 8%			--	--	--	--		46674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								10120747

Транспорт привозных материалов	101275
ВСЕГО, Стоимость работ	27670214
временные здания и сооружения 2,4%	664085
итого	28334299
зимнее удорожание 1,71%	484517
итого	28818816

непредвиденные работы и затраты 2%	576376
итого	29395192
тендерная скидка 0,90	26455673
итого в текущих ценах 2019 г 75% к=1	19841755
итого в текущих ценах 2020 г 25% к=1,049901	6943959
итого	26785714
НДС 12%	3214286
итого	30000000

Заказчик
и.о.Руководителя
ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"

_____Маженова Б.

Подрядчик
Директор
ТОО "АЙКОМ Ltd."

_____Жәдігеров А.Ә.

Технический надзор
Инженер технического надзора
ТОО "Музтау"

_____Каюпов П.Т.

Авторский надзор
Инженер авторского надзора
ТОО "Байтак-Арка"

_____Ликеров М.Т.