Заказчик ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области РК"

Подрядчик ТОО "АЙКОМ Ltd."

форма № 3

Наименование объекта **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения) в селе Аккала Индерского района Атырауской области"**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование			код
		36	29.03.2021 г.						
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1						
			из них			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	полнительные затраты		
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения)в селе Аккала Индерского района Атырауской области"	55 000 000	26 785 714							3 214 286	30 000 000
итого к оплате	**30 000 000**	**Тридцать миллионов тенге**								

Заказчик
и.о. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области "

Маженова Б.

Подрядчик
Директор
ТОО "АЙКОМ Ltd."

Жәдігеров А.Ә.

Технический надзор
Заместитель директора
ТОО "Мустау"

Боскымбаев Д.В.

Авторский надзор
Инженер авторского надзора
ТОО "Байтак-Арка"

Ликеров М.Т.

Форма 2В

Заказчик ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области РК"
Подрядчик ТОО "АЙКОМ Ltd."
Наименование объе "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения) в селе Аккала Индерского района Атырауской
Договор № 36 от 29.03.2021 года

А К Т
выполненных работ за май месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10 кВ									
		Железобетонные элементы									
1	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**180**	**46409,00**	**--**	**8353620**	**--**	**8353620**	**--**	**9021910**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**668290**	
2	2104-0405-0104 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-1 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**8**	**146444,00**	**--**	**1171552**	**--**	**1171552**	**--**	**1265276**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**93724**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9525172**	**--**	**9525172**	**--**	**10287186**
							--	**--**	**--**	**762014**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9525172**				
		Местные материалы	Тенге				**9525172**				
		Сметная прибыль	Тенге				**762014**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10287186**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**10287186**				
		РАЗДЕЛ 2. ВЛ-04КВ КТПНГ 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Железобетонные элементы									
3	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	126	40106,00	--	5053356	--	5053356	--	5457624
		СП - 8%			--	--	--	--		404268	
4	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	21,84	12964,30	9951,10	283140	217332	--	91814	404950
		НР - 80%, СП - 8%			3013,20	2241,70	65808	48959		29996	
5	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	21,84	51467,00	--	1124039	--	1124039	--	1213962
		СП - 8%			--	--	--	--		89923	
		Стальные конструкции									
6	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Проводник заземляющий ЗП6 6720:1,12	м	43,1	1154,46	--	49757	--	49757	--	53738
		СП - 8%			--	--	--	--		3981	
7	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Кронштейн У4 3500:1,12	шт	26	3125,00	--	81250	--	81250	--	87750
		СП - 8%			--	--	--	--		6500	
8	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Стяжка Г11 12522:1,12	шт	42	11180,36	--	469575	--	469575	--	507141
		СП - 8%			--	--	--	--		37566	
		Линейная арматура									
9	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Лента металлическая F207 3273:1,12	шт	228	2922,32	--	666289	--	666289	--	719592
		СП - 8%			--	--	--	--		53303	
10	2404-0207-2608 РСНБ РК 2015	Скрепа NC20	100 шт.	2,28	6120,00	--	13954	--	13954	--	15070
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
11	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Зажим плашечный CD35 862:1,12	шт	119	769,64	--	91587	--	91587	--	98914
		СП - 8%			--	--	--	--		7327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Комплект промежуточной подвески ES800 3541:1,12	шт	90	3161,61	--	284545	--	284545	--	307308
		СП - 8%			--	--	--	--		22764	
13	2404-0207-3145 РСНБ РК 2015 примен	Зажим ответвительный Р71	шт.	97	4705,00	--	456385	--	456385	--	492896
		СП - 8%			--	--	--	--		36511	
14	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	216	16,00	--	3456	--	3456	--	3732
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
15	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Кронштейн анкерный CS10.3 3290:1,12	шт	36	2937,50	--	105750	--	105750	--	114210
		СП - 8%			--	--	--	--		8460	
16	2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1816,00	--	65376	--	65376	--	70606
		СП - 8%			--	--	--	--		5230	
17	2404-0207-3147 РСНБ РК 2015 примен	Зажим ответвительный Р72	шт.	9	4421,00	--	39789	--	39789	--	42972
		СП - 8%			--	--	--	--		3183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8788249	217332	8505108	91814	9590465
							65808	48959	--	710404	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8788249				
	Всего заработная плата		Тенге					114767			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2327713				
	Местные материалы		Тенге				6177395				
		Накладные расходы	Тенге				91814				
		Сметная прибыль	Тенге				710405				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9590468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					114767			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9590468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					114767			

РАЗДЕЛ 3. ВЛ-04КВ КТПНГ 3

Железобетонные элементы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**116**	**7364,92**	**3101,23**	**854331**	**359743**	**78220**	**478481**	**1439437**
		НР - 80%; СП - 8%			**3589,38**	**1566,67**	**416368**	**181734**		**106625**	
19	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**18**	**14857,25**	**7168,40**	**267431**	**129031**	**12138**	**153178**	**454257**
		НР - 80%; СП - 8%			**7014,54**	**3622,80**	**126262**	**65210**		**33649**	
20	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**3**	**22770,64**	**11539,33**	**68312**	**34618**	**2023**	**39336**	**116260**
		НР - 80%; СП - 8%			**10557,00**	**5833,09**	**31671**	**17499**		**8612**	
21	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**130**	**40106,00**	**--**	**5213780**	**--**	**5213780**	**--**	**5630882**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**417102**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6403853**	**523392**	**5306161**	**670995**	**7640836**
							574301	**264443**	**--**	**565988**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6403853**				
		Материалы	Тенге				**92381**				
		Всего заработная плата	Тенге					**838744**			
		Местные материалы	Тенге				**5213780**				
		Накладные расходы	Тенге				**670995**				
		Сметная прибыль	Тенге				**565988**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7640837**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**636**
		Сметная заработная плата	Тенге					**838744**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**7640837**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**636**
		Сметная заработная плата	Тенге					**838744**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**27518487**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**640109**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**740724**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**313402**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**23336441**		
		- Накладные расходы	Тенге							**762809**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2038406**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Транспорт привозных материалов	151727
ВСЕГО, Стоимость работ	27670214
временные здания и сооружения 2,4%	664085
итого	28334299
зимнее удорожание 1,71%	484517
итого	28818816
непредвиденные работы и затраты 2%	576376
итого	29395192
тендерная скидка 0,90	26455673
итого в текущих ценах 2019 г 75% к=1	19841755
итого в текущих ценах 2020 г 25% к=1,049901	6943959
итого	26785714
НДС 12%	3214286
итого	30000000

Заказчик
и.о. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"

_____ **Маженова Б.**

Подрядчик
Директор
ТОО "АЙКОМ Ltd."

_____ **Жәдігеров А.Ә.**

Технический надзор

Инженер технического надзора
ТОО "Музтау"

_____ **Каюпов Н.Т.**

Авторский надзор

Инженер авторского надзора
ТОО "Байтак-Арка"

_____ **Ликеров М.Т.**