Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 30 » ноября 2017 г.

Подрядчик **ТОО «OilConstructionCompany**
Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, мкр.25, здание 46
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Заместителя генерального директора по управлению проектами Каримова Н.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
«Модернизация газораспределительных сетей в с.Бейнеу, поселках Акжигит, Сангырлау, Тажен, Есет, Кызыласкер, Ногайты, Турыш, Сарга, Бейнеуского района»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АО «КазТрансГаз Аймак» Директор Кисметов А.Ж.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядные организации:
ТОО «Коммерческая фирма «УНА», ГСЛ №13001547 от 31.01.2013 года, в лице директора Кодарова Ж.

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (ироектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Проект (проектпо-сметная документация)
ТОО «TC-Group». Проект № 1299-05-15R-2015
наименование проектной организации, помер проекта
утвержден(а) **Мангистауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»**
приказ № 100 от 04.08.2016 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объекта	Материал	Диаметр (мм)	Протяженность газопровода (м)	
Замена газопровода среднего давления на ПЭ Ду130 в с.Есет, Бейнеуский район	Подземный ПЭ100	140х12,7	554,0	554,0
Модернизация сетей газоснабжения низкого давления разных диаметров на Ду100, в с.Есет, Бейнеуский район	Подземный ПЭ100	110х10 32х2,0	1107,0 0,0	1140,0 555,0
	Надземный стальной	89х4,5 57х3,5	0,0 11,0	33,0 0,0

Модернизация сетей газоснабжения низкого давления разных диаметров на Ду100, с.Толеп, Бейнеуский район	Подземный ПЭ100	110х6,6 32х2,0	3687,0 0,0	3723,0 850,0
	Надземный стальной	108х5,0	12,0	12,0
Модернизация газопровода среднего давления Ду100 замена на ПЭ Ду130, с. Сынгырлау , Бейнеуский район	Подземный ПЭ100	160х14,6	2302,0	2320,0
	Надземный стальной	133х4,0 57х3,5	4,0 0,0	4,0 5,0
Модернизация газопровода низкого давления на Ду150, с. Сынгырлау, Бейнеуский район	Подземный ПЭ10	160х9,5 110х10,0 63х5,8 32х2,0	514,0 0,0 0,0 0,0	540,0 22,0 11,0 60,0
	Надземный стальной	159х6,0	6,0	6,0
Модернизация газопровода среднего давления Ду89 на Ду100, с.Тажен, Бейнеуский район	Подземный ПЭ10	110х10,0	1003,0	1003,0
	Надземный стальной	108х5,0	6,0	6,00
Модернизация сетей газоснабжения низкого давления разных диаметров на Ду100, с.Тажен, Бейнеуский район	Подземный ПЭ10	110х10,0 32х2,0	4314,0 0,0	4357,0 320,0
	Надземный стальной	108х5,0	50,0	0,0
Модернизация газопровода среднего давления Ду100 на ПЭ Ду130, с. Акжигит, Бейнеуский район	Подземный ПЭ100	160х14,6	1405,0	1 490,0
	Надземный стальной	108х4,0	19,0	19,0
Модернизация сетей газоснабжения низкого давления разных диаметров на Ду100, с. Акжигит, Бейнеуский район	Подземный ПЭ100	110х10,0 32х2,0	9330,0 0,0	9423,0 4275,0
	Надземный стальной	108х5,5	74,0	0,0
Модернизация сетей газоснабжения низкого давления разных диаметров на Ду100 в с. Кызыласкер, Бейнеуский район.	Подземный ПЭ100	110х6,6 32х2,0	4481,0 0,0	4525,0 1350,0
	Надземный стальной	108х4,0	50,0	50,0
Модернизация сетей газоснабжения низкого давления разных диаметров на Ду100 в с.Ногайты, Бейнеуский район.	Подземный ПЭ100	110х6,6 32х3,0	1227	1227 671,2
Модернизация сетей газоснабжения низкого давления разных диаметров на Ду100 в с.Турыш, Бейнеуского района.	Подземный ПЭ100	110х6,6 32х2,0	4870,0 0,0	5328,0 1290,0
	Надземный стальной	108х4,0	6,3	0,0
Модернизация межпоселкового газопровода высокого давления Ду100 на ПЭ Ду130 «Акжигит-Ногайты-Кызыласкер-Турыш», Бейнеуский район.	Подземный ПЭ100	160х17,9	56 560	56 734

Замена существующих ШГРП №24, 26, 30, 32, 34 ,41 на ПГБ (средний-низкий) с.Бейнеу, Бейнеуский район.	Надземный стальной	219х5,0 159х4,5 108х4,0 57х3,0	6,0 12,0 22,0 0,0	6,0 12,0 51,41 18,25
Площадка ПГБ №24			Площадка ПГБ -63,6м^2	
Площадка ПГБ №26			Площадка ПГБ -63,6м^2	
Площадка ПГБ №30			Площадка ПГБ -63,6м^2	
Площадка ПГБ №32			Площадка ПГБ -63,6м^2	
11лощадка ПГБ №34			Площадка ПГБ -63,6м^2	
Площадка ПГБ №41			Площадка ПГБ -63,6м^2	
Замена существующих ШГРП №21, 25, 27, 35, 36 на ГСГО (средний-низкий) с.Бейнеу, Бейнеуский район.	Надземный Стальной	159х4,5 108х4,0 57х3,0	1,0 10,1 0,0	1,0 23,12 16,61
Площадка ГСГО №21			Площадка ГСГО -14,0м^2	
Площадка ГСГО №25			Площадка ГСГО -28,5м^2	
Площадка ГСГО №27			Площадка ГСГО -42,0м^2	
Площадка ГСГО №35			Площадка ГСГО -4,5м^2	
Площадка ГСГО №36			Площадка ГСГО -4,5м^2	
Замена ШГРП №14 на ГСГО-100/1 в с. Турыш, Бейнеуского района.	Надземный стальной	108х4,0 159х4,5 89х3,5 57х3,0	2,5 0,0 0,0 0,0	3,0 1,5 2,0 2,0
Площадка ГСГО с.Турыш			Площадка ГСГО - 16,5м^2	
Замена ШГРП на ГСГО-100/1 в с. Кызыласкер, Бейнеуского района.	Надземный стальной	108х4,0 159х4,5 89х3,5 57х3,0	8,3 0 0 0	8,3 6,0 1,0 4,0
Площадка ГСГО с.Кызыласкер			Площадка ГСГО - 16,5м^2	
Площадка ГСГО с.Кызыласкер			Площадка ГСГО - 16,5м^2	
Замена ШГРП на ПГБ с.Тажен, Бейнеуского района	Надземный стальной	159х4,5 108х4,0 76х3,5 57х3,0	6,0 0,0 1,0 0,0	6,0 8,0 1,0 3,0
Площадка ПГБ с.Тажен			Площадка ПГБ-47,5м^2	
Замена существующих ШГРП - 2 шт. на ПГБ- 1 шт. ГСГО-1шт. (средний-низкий) в с. Акжигит, Бейнеуского района.	Надземный стальной	108х4,0 159х4,5 89х3,5 57х3,0	23,5 0 0 0	23,5 2,0 8,0 4,0
Площадка ПГБ с.Акжигит			Площадка ПГБ - 52,5м^2	
Площадка ГСГО с.Акжигит			Площадка ГСГО - 16,5м^2	
Замена ШГРП на ПГБ с. Сынгырлау, Бейнеуского района	Надземный стальной	159х4,5 108х4,0 57х3,0	7,0 10,0 0,0	7,0 10,0 4,0
Площадка ПГБ с.Сынгырлау			Площадка ПГБ – 55,0м^2	
Замена существующих ШГРП на ГСГО (средний-низкий) в с. Есет, Бейнеуского района (2 шт).	Надземный стальной	219х6,0 159х4,5 108х4,0 57х3,5	3,0 0 3,0 7,7	3,0 3,0 5,0 9,0
Площадка ГСГО с.Есет			Площадка ГСГО - 16,5м^2	
Площадка ГСГО с.Есет			Площадка ГСГО - 14,4м^2	

Замена существующих ШГРП на ГСГО (средний-низкий) в с. Сарга, Бейнеуского района	Надземный стальной	108х4,0 89х3,5 57х3,0	6,0 0,0 0,0	6,0 2,0 5,0
Площадка ГСГО с.Сарга			Площадка ГСГО - 14,4м^2	
Площадка ГСГО с.Сарга			Площадка ГСГО - 14,4м^2	
Замена существующих ШГРП на ГСГО (средний-низкий) в с. Ногайты, Бейнеуского района	Надземный стальной	159х4,5 108х4,0 89х3,5 57х3,0	0,0 0,0 0,0 0,0	1,5 3,0 2,0 3,0
Площадка ГСГО с.Ногайты			Площадка ГСГО - 14,4м^2	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопроводы низкого давлении выполнены из стальной электросварной трубы Диаметром 219х5,0,219х6,0, 159х4,5, 133х4,0,108х4,0,108х5,0, 89х3,5, 76х3,5, 57х3,5, 32х2,5; полиэтиленовых труб диаметром 160х14,6, 160х9,5, 110х10,0, 110х6,6, 32х3.
Прокладка газопроводов выполнена надземным и подземным способом.
Надземный газопровод окрашен двумя слоями эмали МФ 115 по огрунтовке из ГФ-021 в соответствии со СНиП РК 2.01-19-2004.
Газопровод среднего давления выполнен из полиэтиленовых труб диаметром 160х14,6; 140х12,7,110х10 и из стальной электросварной трубы дна метром 133х4,0, 108х5,0,108х4,0, 57х3,5
Газопровод высокого давления выполнен из полиэтиленовых труб диаметром 160х17,9
Замена существующих ШГРП на ГСГО-ЮО и ПГБ-100 с регуляторами РДБК1-100/70.
Газовые оборудования в шкафном и блочном исполнении в полной заводской готовности установлены на железобетонные площадки в ограждении прямоугольной конфигурации с размерами в плане с устройством калитки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, но основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:

по проекту 23 единиц;

фактически 23 единиц.

6. Мероприятия, но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2016 года**
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2017 год**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **16 месяцев**

фактически, месяц: **12 месяцев**

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Модернизация газораспределительных сетей в с.Бейнеу, поселках Акжигит, Сангырлау, Тажен, Есет, Кызыласкер, Ногайты, Турыш, Сарга, Бейиеуского района»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Каримов Н.С. _____

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Руководитель проекта Базарбаев М.К. _____