Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company",Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау, микрорайон 25, здание 46** — **020640002982**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Коммерческая фирма "УНА",Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, 1мкр., дом № 29, к.31, тел.: 51-42-89** — **010240001195**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 921-17 от 02.06.2017г.

Номер документа	Дата составления
00000000077	28.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Модернизация межпоселкового газопровода высокого давления Ду100на ПЭ Ду130 " Кызыласкер-Турыш " Бейнеуский район с демонтажом существующего газопровода			услуга	1	78 028 591,20	78 028 591,20
				Итого	1	x	78 028 591,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кодаров Ж.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. Гл. инж. / _____ / Атжибаев Ж.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2017

М.П.

Заказчик : ТОО "Oil Constuction Company"
Подрядчик : ТОО "Коммерческая фирма УНА"

Наименование стройки - "Модернизация газораспределительных сетей в с. Бейнеу, поселках Акжигит, Сангырлау, Тажен, Есет, Кызыласкер, Ногайты, Турыш, Сарга Бейнеуского района (Мангистауская область)"

Наименование объекта - "Модернизация межпоселкового газопровода высокого давления Ду100 на ПЭ Ду130 "Акжигит-Ногайты-Кызыласкер-Турыш", Бейнеуский район"

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2017г.

на "Модернизация межпоселкового газопровода высокого давления Ду100 на ПЭ Ду130 **"Кызыласкер-Турыш"**, Бейнеуский район"

N п/п	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.Межпоселковый газопровод высокого давления				
			Земляные работы				
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	24268,98	88,40	2 145 378
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1826,6976	1764,14	3 222 550
3	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	22482,43	12,96	291 372
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2498,048	843,54	2 107 203
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6744,73	141,58	954 919
6	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы	м3	1115,20	1070,59	1 193 921
			Трубопроводы				
7	7	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	13,94	418340,78	5 831 670
8	9	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	796803,30	3 984
9	10	23-010201-0220 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,00	3071,12	15 356
10	13	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт	2,00	3557,46	7 115
11	14	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	3,00	1415,53	4 247
12	15	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	3,00	2086,21	6 259
13	16	23-020302-2613 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2,00	4320,34	8 641
14	17	23-020302-3313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3,00	5624,33	16 873
15	19	Т ПРАЙС ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь 160/159	шт	1,00	64298,21	64 298

16	20	11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,0169	60314,96	1 019
17	21	23-020101-0234 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	1,00	3192,37	3 192
18	22	23-020101-0632 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт	1,00	3518,41	3 518
19	23	23-020101-1052 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	4,00	1385,29	5 541
20	24	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00264	86561,15	229
21	25	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Опоры скользящие	т	0,00	242198,49	639
22	26	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты,проводника-спутника	м	18942,10	237,15	4 492 119
23	27	23-060902-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Провод спутник	км	18,9421	55590,25	1 052 996
24	28	Т ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость сигнальной ленты	п.м.	18942,10	10,00	189 421
25	31	13-390201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	439,288	2573,20	1 130 376
26	32	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установокдавлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	18,9421	1077309,99	20 406 514
27	34	11-250115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	т.км	2859,4954	802,31	2 294 202
			Опозновательный знак(45шт)				0
28	35	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	шт	45,00	1992,86	89 679
29	36	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стоимость металлоконструкций опозновательного знака	т	0,2749068	387514,24	106 530
30	37	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	7,4264	126,44	939
31	38	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	7,4264	91,43	679
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		Тенге		45 651 379
			Накладные расходы -				17 184 627
			Сметная прибыль				5 026 880
			Итого по смете				67 862 886
			Итого по сметному расчету в ценах 2017г.				69 668 385
			НДС				8 360 206,20
			ВСЕГО С НДС				78 028 591,20

ЗАКАЗЧИК:

Зам.генерального директора по производству ТОО "ОССС" Атчибаев Д.Б.

И.о. начальника ПТО ТОО "ОССС" Агатаев А.

Форма 3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. №17

Заказчик: **ТОО "Oil Construction Company"**
Подрядчик: **ТОО "Коммерческая фирма УНА"**

Подрядчик: **ТОО "Oil Construction Company"**
Наименование строительства и его адрес: **"Модернизация межпоселкового газопровода высокого давления Ду100 на ПЭ Ду130 "Кызыласкер - Турыш", Бейнеуский район с демонтажом существующего газопровода"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017г.

код Заказчика	код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма				
		номер	дата	Наименование	код	Наименование			код	
		№921-17	02.06.2017г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в базовом уровне цен 2001г.	из группы 1					НДС	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие доп. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Модернизация межпоселкового газопровода высокого давления Ду100 на ПЭ Ду130 "Кызыласкер-Турыш ", Бейнеуский район с демонтажом существующего газопровода"	86 221 722,72	69 668 385							8 360 206,20	78 028 591,20
в том числе										
"Модернизация межпоселкового газопровода высокого давления Ду100 на ПЭ Ду130 "Кызыласкер-Турыш ", Бейнеуский район с демонтажом существующего газопровода"		69 668 385							8 360 206,20	78 028 591,20

ЗАКАЗЧИК:

Зам. генерального директора по производству ТОО "Oil Construction Company" **Атчибаев Д.Б.**

М.П.

И.о.начальника ПТО ТОО "ОСС" **Агатаев А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Коммерческая фирма УНА" **Кодаров Ж.Б**
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company",Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау, микрорайон 25, здание 46**	**020640002982**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Коммерческая фирма "УНА",Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, 26 мкр. здание 58, тел.: 31-04-74**	**010240001195**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 921-17 от 02.06.2017г.	

Номер документа	Дата составления
00000000090	**31.10.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Модернизация межпоселкового газопровода высокого давления Ду100на ПЭ Ду130 " Кызыласкер-Турыш " Бейнеуский район с демонтажом существующего газопровода			услуга	1	6 844 175,52	6 844 175,52
				Итого	1	x	6 844 175,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кодаров Ж.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2017

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company",Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау, микрорайон 25, здание 46** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020640002982**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Коммерческая фирма "УНА",Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, 26 мкр. здание 58, тел.: 31-04-74** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010240001195**
Договор (контракт)	Договор № 921-17 от 02.06.2017г.	

Номер документа	Дата составления
00000000100	**30.11.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Модернизация межпоселкового газопровода высокого давления Ду100на ПЭ Ду130 " Кызыласкер-Турыш " Бейнеуский район с демонтажом существующего газопровода			услуга	1	6 364 750,56	6 364 750,56
				Итого	1	x	6 364 750,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кодаров Ж.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2017

М.П.

Заказчик: ТОО "Oil Construction Company"
Подрядчик: ТОО "Коммерческая фирма УНА"

Форма 3
Утверждена

приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. №17

Подрядчик: ТОО "Oil Construction Company"
Наименование строительства и его адрес: "Модернизация межпоселкового газопровода высокого давления Ду100 на ПЭ Ду130 "Кызыласкер - Турыш", Бейнеуский район с демонтажом существующего газопровода"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2017г.

код Заказчика	код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма				
		номер	дата	Наименование	код	Наименование			код	
		№921-17	02.06.2017г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									
				из группы 1						
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	за приобретение материалов	другие доп. затраты	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Модернизация межпоселкового газопровода высокого давления Ду100 на ПЭ Ду130 "Кызыласкер-Турыш ", Бейнеуский район с демонтажом существующего газопровода"	99 450 649,00	5 682 813							681 937,56	6 364 750,56
в том числе										
"Модернизация межпоселкового газопровода высокого давления Ду100 на ПЭ Ду130 "Кызыласкер-Турыш ", Бейнеуский район с демонтажом существующего газопровода"		5 682 813							681 937,56	6 364 750,56

ЗАКАЗЧИК:

Зам. генерального директора по производству ТОО "Oil Construction Company" **Атчибаев Д.Б.**

М.П.

И.о.начальника ПТО ТОО "ОСС" **Агатаев А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Коммерческая фирма УНА" **Кодаров Ж.Б**

М.П.

Заказчик : ТОО "Oil Constuction Company"
Подрядчик : ТОО "Коммерческая фирма УНА"

Наименование стройки - "Модернизация газораспределительных сетей в с. Бейнеу, поселках Акжигит, Сангырлау, Тажен, Есет, Кызыласкер, Ногайты, Турыш, Сарга Бейнеуского района (Мангистауская область)"

Наименование объекта - "Модернизация межпоселкового газопровода высокого давления Ду100 на ПЭ Ду130 "Акжигит-Ногайты-Кызыласкер-Турыш", Бейнеуский район"

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2017г.

на "Модернизация межпоселкового газопровода высокого давления Ду100 на ПЭ Ду130 **"Кызыласкер-Турыш"**, Бейнеуский район"

N п/п	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.Межпоселковый газопровод высокого давления				
			Земляные работы				
1	40	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. I	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	23,00	155329,33	3 572 575
2	41	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Демонтаж	фланец	46,0000	298,89	13 749
3	42	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерамимощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	460,00	0,78	359
4	43	41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Металлические конструкции. Погрузка	т	46,500	466,00	21 669
5	44	41-310103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Металлические конструкции. Разгрузка	т	46,50	466,00	21 669
6	45	41-020102-1110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 101 км	т	46,50	2015,87	93 738
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		Тенге		3 723 758
			Накладные расходы -				1 401 741
			Сметная прибыль				410 040
			Итого по смете				5 535 539
			Итого по сметному расчету в ценах 2017г.				5 682 813
			НДС				681 937,56
			ВСЕГО С НДС				6 364 750,56

ЗАКАЗЧИК:

Зам.генерального директора по производству ТОО "ОСС" — Атчибаев Д.Б.

И.о. начальника ПТО ТОО "ОСС" — Агатаев А.

Менеджер проекта ТОО "ОСС" — Базарбаев М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Коммерческая фирма УНА" — Кодаров Ж.Б

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company",Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау, микрорайон 25, здание 46** — **020640002982**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Коммерческая фирма "УНА",Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, 26 мкр. здание 58, тел.: 31-04-74** — **010240001195**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 921-17 от 02.06.2017г.

Номер документа	Дата составления
00000000118	31.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Модернизация межпоселкового газопровода высокого давления Ду100на ПЭ Ду130 " Кызыласкер-Турыш " Бейнеуский район с демонтажом существующего газопровода			услуга	1	34 789 236,92	34 789 236,92
				Итого	1	x	34 789 236,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кодаров Ж.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам. Ген. дир. / _____ / Атгибаев Д.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2017

М.П.

Заказчик: ТОО "Oil Construction Company"
Подрядчик: ТОО "Коммерческая фирма УНА"

Форма 3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. №17

Наименование строительства и его адрес: "Модернизация межпоселкового газопровода высокого давления Ду100 на ПЭ Ду130 "Кызыласкер - Турыш", Бейнеуский район с демонтажом существующего газопровода"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2017г.

код Заказчика	код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма				
		номер	дата	Наименование	код	Наименование			код	
		№921-17 доп.согл. №2	02.06.2017г. 28.12.2017г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в базовом уровне цен 2001г.	из группы 1					НДС	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие доп. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Модернизация межпоселкового газопровода высокого давления Ду100 на ПЭ Ду130 "Кызыласкер-Турыш ", Бейнеуский район с демонтажом существующего газопровода"	134 239 885,92	31 061 818,68							3 727 418,24	34 789 236,92
в том числе										
"Модернизация межпоселкового газопровода высокого давления Ду100 на ПЭ Ду130 "Кызыласкер-Турыш ", Бейнеуский район с демонтажом существующего газопровода"		31 061 818,68							3 727 418,24	34 789 236,92

ЗАКАЗЧИК:

Зам. генерального директора по производству ТОО "Oil Construction Company" Атчабаев Б.Б.

М.П.

И.о.начальника ПТО ТОО "ОСС" Агатаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Коммерческая фирма УНА" Кодаров Ж.Б

М.П.

Заказчик : ТОО "Oil Constuction Company"
Подрядчик : ТОО "Коммерческая фирма УНА"

Наименование стройки - "Модернизация газораспределительных сетей в с. Бейнеу, поселках Акжигит, Сангырлау, Тажен, Есет, Кызыласкер, Ногайты, Турыш, Сарга Бейнеуского района (Мангистауская область)"

Наименование объекта - "Модернизация межпоселкового газопровода высокого давления Ду100 на ПЭ Ду130 "Акжигит-Ногайты-Кызыласкер-Турыш", Бейнеуский район"

Акт выполненных работ
за декабрь месяц 2017г.

на "Модернизация межпоселкового газопровода высокого давления Ду100 на ПЭ Ду130 **"Кызыласкер-Турыш"**, Бейнеуский район"

N п/п	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.Межпоселковый газопровод высокого давления				
			Земляные работы				
1	7	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,73456	418340,78	307 296
2	26	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты,проводника-спутника	м	734,5600	237,15	174 217
3	27	23-060902-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Провод спутник	км	0,73456	55590,25	40 834
4	28	Т ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость сигнальной ленты	п.м.	734,560	10,00	7 346
5	32	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установокдавлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,73390	1077309,99	790 638
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		Тенге		1 320 331
			Накладные расходы -				497 014
			Сметная прибыль				145 388
			Итого по смете				1 962 733
			Итого по сметному расчету в ценах 2017г.				1 997 115,60
			НДС				239 653,87
			ВСЕГО С НДС				2 236 769,47

ЗАКАЗЧИК:

Зам.генерального директора по производству ТОО "ОСС" — Атчибаев Д.Б.

И.о. начальника ПТО ТОО "ОСС" — Агатаев А.

Менеджер проекта ТОО "ОСС" — Базарбаев М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Коммерческая фирма УНА" — Кодаров Ж.Б

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company",Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау, микрорайон 25, здание 46**	**020640002982**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Коммерческая фирма "УНА",Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, 26 мкр. здание 58, тел.: 31-04-74**	**010240001195**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 1983-17 от 29.12.2017г.	

Номер документа	Дата составления
00000000119	**31.12.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена выкидных линий скважин трубопроводов на СПТ ф-100х95			км	1	8 960 000,00	8 960 000,00
				Итого	1	х	8 960 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кодаров Ж.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам. ген. директора / _____ / Атгибаев Д. Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2017

М.П.

Заказчик: ТОО "Oil Construction Company"
Подрядчик: ТОО "Коммерческая фирма УНА"

Форма 3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. №17

Наименование строительства и его адрес: "Замена выкидных линий скважин трубопроводов на СПТ Ф 100х95"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2017г.

код Заказчика	код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№1983-17	29.12.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в базовом уровне цен 2001г.	из группы I						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие доп. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Замена выкидных линий скважин трубопроводов на СПТ Ф 100х95"	8 960 000,00	8 000 000,00							960 000,00	8 960 000,00
в том числе										
"Замена выкидных линий скважин трубопроводов на СПТ Ф 100х95"		8 000 000,00							960 000,00	8 960 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Зам. генерального директора по производству ТОО "Oil Construction Company"

М.П.

И.о.начальника ПТО ТОО "ОСС"

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Коммерческая фирма УНА"
М.П.

Мынибаев А.Д.

Алатаев А.

Кожаев А.В.