Заказчик ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области РК"

Подрядчик ТОО "АЙКОМ Ltd."

форма № 3

Наименование объекта "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения) в селе Есбол Индерского района Атырауской области"

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование		код	наименование			код
		38	29.03.2021 г							

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр 1							
				ИЗ НИХ		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения)в селе Есбол Индерского района Атырауской области"	30000000	26785714							3214286	30000000
Итого к оплате	30 000 000,00	Тридцать миллионов тенге								

Заказчик

Руководитель
ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"

_____ **Исмаганбетов Н.Х.**

Подрядчик

Директор
ТОО "АЙКОМ Ltd."

_____ **Жадігеров А.Э.**

Технический надзор
Заместитель директора
ТОО "Музтау"

_____ **Боскымбаев Д.Б.**

Авторский надзор
Инженер авторского надзора
ТОО "Байтак-Арка"

_____ **Ликеров М.Т.**

Форма 2В

Заказчик ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области РК"
Подрядчик ТОО "АЙКОМ Ltd."
Наименование объекта "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения) в селе Есбол Индерского района Атырауской области"
Договор №38 от 29.03.2021 года

А К Т
выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Железобетонные элементы									
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	222	7364,92	3101,23	1635012	688473	149697	915714	2754785
		НР - 80%; СП - 8%			3589,38	1566,67	796842	347801		204058	
2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	15	14857,25	7168,40	222859	107526	10115	127648	378547
		НР - 80%; СП - 8%			7014,54	3622,80	105218	54342		28041	
3	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	7	22770,64	11539,33	159394	80775	4720	91785	271273
		НР - 80%; СП - 8%			10557,00	5833,09	73899	40832		20094	
4	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	21,32	12964,30	9951,10	276399	212157	--	89628	395309
		НР - 80%; СП - 8%			3013,20	2241,70	64241	47793		29282	
5	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	21,32	51467,00	--	1097276	--	1097276	--	1185059
		СП - 8%			--	--	--	--		87782	
6	1133-0203-0211 РСНБ РК 2015	Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	22118,27	17686,92	44237	35374	--	17243	66398
		НР - 80%; СП - 8%			4431,35	6345,65	8863	12691		4918	
7	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Анкер АЦ1	м3	0,24	51467,00	--	12352	--	12352	--	13340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
		Стальные конструкции									
8	2404-0207-1919 РСНБ РК 2015 примен	Траверсы ТМ65	шт.	11	31902,00	--	350922	--	350922	--	378996
		СП - 8%			--	--	--	--		28074	
9	2404-0207-1921 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ66	шт.	11	15382,00	--	169202	--	169202	--	182738
		СП - 8%			--	--	--	--		13536	
10	2404-0205-2103 РСНБ РК 2015 примен	Кронштейн У52	шт.	30	11481,00	--	344430	--	344430	--	371984
		СП - 8%			--	--	--	--		27554	
11	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015 примен	Стяжка Г1	100 шт.	0,13	4267,00	--	555	--	555	--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
12	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Проводник заземляющий ЗП1 2010:1,12	м	29,8	1794,64	--	53480	--	53480	--	57759
		СП - 8%			--	--	--	--		4278	
13	2404-0207-1921 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ63	шт.	210	15382,00	--	3230220	--	3230220	--	3488638
		СП - 8%			--	--	--	--		258418	
14	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Хомут Х51 1636:1,12	шт	236	1460,71	--	344729	--	344729	--	372307
		СП - 8%			--	--	--	--		27578	
15	2404-0207-1921 РСНБ РК 2015 примен	Траверсы ТМ15, ТМ16, ТМ17	шт.	21	15382,00	--	323022	--	323022	--	348864
		СП - 8%			--	--	--	--		25842	
16	2404-0207-1919 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ68	шт.	4	31902,00	--	127608	--	127608	--	137817
		СП - 8%			--	--	--	--		10209	
17	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ67	шт.	4	13294,00	--	53176	--	53176	--	57430
		СП - 8%			--	--	--	--		4254	
18	2404-0207-1919 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ64	шт.	1	31902,00	--	31902	--	31902	--	34454
		СП - 8%			--	--	--	--		2552	
19	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015 примен	Траверса ТМ73	шт.	3	13294,00	--	39882	--	39882	--	43073
		СП - 8%			--	--	--	--		3191	
20	2404-0207-1919 РСНБ РК 2015 примен	Траверса ТМ77	шт.	3	31902,00	--	95706	--	95706	--	103362
		СП - 8%			--	--	--	--		7656	
21	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015 примен	Траверса ТМ78	шт.	6	9267,00	--	55602	--	55602	--	60050
		СП - 8%			--	--	--	--		4448	
22	2404-0207-2006 РСНБ РК 2015 примен	Оголовок ОГ56	шт.	13	14322,00	--	186186	--	186186	--	201081
		СП - 8%			--	--	--	--		14895	
23	2404-0207-2007 РСНБ РК 2015 примен	Оголовок ОГ52	шт.	3	743,00	--	2229	--	2229	--	2407
		СП - 8%			--	--	--	--		178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015 примен	Траверса ТМ80,ТМ81	шт.	9	13294,00	--	119646	--	119646	--	129218
		СП - 8%			--	--	--	--		9572	
25	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015 примен	Траверса ТМ83а	шт.	26	9267,00	--	240942	--	240942	--	260217
		СП - 8%			--	--	--	--		19275	
26	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015 примен	Траверса ТМ69,ТМ70	шт.	2	9267,00	--	18534	--	18534	--	20017
		СП - 8%			--	--	--	--		1483	
27	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015 примен	Оттяжка ОТ3	шт.	7	9267,00	--	64869	--	64869	--	70059
		СП - 8%			--	--	--	--		5190	
28	2404-0207-1932 РСНБ РК 2015 примен	Оттяжка ОТ4	шт.	4	77579,00	--	310316	--	310316	--	335141
		СП - 8%			--	--	--	--		24825	
29	2404-0207-1919 РСНБ РК 2015 примен	Оттяжка ОТ5	шт.	4	31902,00	--	127608	--	127608	--	137817
		СП - 8%			--	--	--	--		10209	
30	2113-0201-0104 РСНБ РК 2015	Болт	т	0,0156	644343,00	--	10052	--	10052	--	10856
		СП - 8%			--	--	--	--		804	
31	2404-0207-2208 РСНБ РК 2015 примен	Накладка ОГ2	шт.	4	3605,00	--	14420	--	14420	--	15574
		СП - 8%			--	--	--	--		1154	
				Линейная арматура							
32	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Изолятор фарфоровый IF27 5412:1,12	шт	703	4832,14	--	3396996	--	3396996	--	3668756
		СП - 8%			--	--	--	--		271760	
33	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	703	73,00	--	51319	--	51319	--	55425
		СП - 8%			--	--	--	--		4106	
34	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Зажим плашечный CD35 862:1,12	шт	261	769,64	--	200877	--	200877	--	216947
		СП - 8%			--	--	--	--		16070	
35	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Изолятор подвесной полимерный SML 70/20 12010:1,12	шт	99	10723,21	--	1061598	--	1061598	--	1146526
		СП - 8%			--	--	--	--		84928	
36	2404-0207-3232 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной болтового типа PAZ 2	шт.	99	5939,00	--	587961	--	587961	--	634998
		СП - 8%			--	--	--	--		47037	
37	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Соединитель UU7-16 5500:1,12	шт	117	4910,71	--	574554	--	574554	--	620518
		СП - 8%			--	--	--	--		45964	
38	2404-0207-4703 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СВ70	комплект	1368	539,00	--	737352	--	737352	--	796340
		СП - 8%			--	--	--	--		58988	
39	2404-0207-3261 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный RP150	шт.	3	4877,00	--	14631	--	14631	--	15801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1170	
40	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41	513,00	--	21033	--	21033	--	22716
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
41	2404-0207-4716 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная L750	комплект	6	9084,00	--	54504	--	54504	--	58864
		СП - 8%			--	--	--	--		4360	
42	2404-0207-4030 РСНБ РК 2015 примен	SE20.1,SE20.2	шт.	83	4399,00	--	365117	--	365117	--	394326
		СП - 8%			--	--	--	--		29209	
43	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 14.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	5873,00	--	152698	--	152698	--	164914
		СП - 8%			--	--	--	--		12216	
44	2404-0207-3210 РСНБ РК 2015	Зажимы (СИП) SO	шт.	24	4327,00	--	103848	--	103848	--	112156
		СП - 8%			--	--	--	--		8308	
45	2404-0207-3118 РСНБ РК 2015	Зажимы SL4.2	шт.	35	1537,00	--	53795	--	53795	--	58099
		СП - 8%			--	--	--	--		4304	
46	2404-0207-5319 РСНБ РК 2015	Скрепляющая лента	шт.	76	3171,00	--	240996	--	240996	--	260276
		СП - 8%			--	--	--	--		19280	
47	2404-0207-2210 РСНБ РК 2015	Натяжная изолирующая подвеска	шт.	6	4208,00	--	25248	--	25248	--	27268
		СП - 8%			--	--	--	--		2020	
48	2404-0204-1308 РСНБ РК 2015	Зажим ПА	шт.	18	2344,00	--	42192	--	42192	--	45567
		СП - 8%			--	--	--	--		3375	
49	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	493,00	--	2958	--	2958	--	3195
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
50	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Подвеска поддерживающая изолирующая	шт.	17	1574,00	--	26758	--	26758	--	28899
		СП - 8%			--	--	--	--		2141	
51	2404-0207-2210 РСНБ РК 2015	Подвеска натяжная изолирующая	шт.	12	4208,00	--	50496	--	50496	--	54536
		СП - 8%			--	--	--	--		4040	
		Стандартные изделия									
52	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками ГОСТ 1759.0-87	т	0,053978	526735,00	--	28432	--	28432	--	30707
		СП - 8%			--	--	--	--		2275	
		Железобетонные элементы									
53	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	50	7364,92	3101,23	368246	155062	33715	206242	620447
		НР - 80%; СП - 8%			3589,38	1566,67	179469	78334		45959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	19	14857,25	7168,40	282288	136200	12812	161688	479493
		НР - 80%; СП - 80%			7014,54	3622,80	133276	68833		35518	
55	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	22770,64	11539,33	91083	46157	2698	52448	155013
		НР - 80%; СП - 80%			10557,00	5833,09	42228	23332		11482	
56	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	80	40106,00	--	3208480	--	3208480	--	3465158
		СП - 8%			--	--	--	--		256678	
57	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	26	12964,30	9951,10	337072	258729	--	109302	482084
		НР - 80%; СП - 80%			3013,20	2241,70	78343	58284		35710	
58	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	26	51467,00	--	1338142	--	1338142	--	1445193
		СП - 8%			--	--	--	--		107051	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				23181440	1720453	19978608	1771698	26949391
							1482380	732242	--	1996251	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				51319				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51319				
		Сметная прибыль	Тенге				4106				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				55425				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23130121				
	Материалы		Тенге				213757				
	Всего заработная плата		Тенге					2214622			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14057281				
	Местные материалы		Тенге				5656251				
		Накладные расходы	Тенге				1771698				
		Сметная прибыль	Тенге				1992146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26893964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1671
		Сметная заработная плата	Тенге					2214622			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26949389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1671
		Сметная заработная плата	Тенге					2214622			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								26949391
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1482380				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1720453			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					732242			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19978608		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							1771698	
		- Сметная прибыль	Тенге							1996251	

Транспорт привозных материалов	517761
ВСЕГО, Стоимость работ	27467152
временные здания и сооружения 2,4%	659212
итого	28126364
зимнее удорожание 1,71%	480961
итого	28607324
непредвиденные работы и затраты 2%	572146
итого	29179471
тендерная скидка 0,90	26261524
итого в текущих ценах 2019 г 60% к=1	15756914
итого в текущих ценах 2020 г 40% к=1,049901	11028800
итого	26785714
НДС 12%	3214286
итого	30 000 000

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"

_____ **Исмаганбетов Н.Х.**

Подрядчик
Директор
ТОО "АЙКОМ Ltd."

_____ **Жәдігеров А.Ә.**

Технический надзор
Инженер технического надзора
ТОО "Музтау"

_____ **Омар Т.**

Авторский надзор
Инженер авторского надзора
ТОО "Байтак-Арка"

_____ **Ликеров М.Т.**