Заказчик **ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области РК"**

Подрядчик **ТОО "АЙКОМ Ltd."**

форма №3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Наименование объекта **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения) в селе Есбол Индерского района Атырауской области"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование			код
		38	29.03.2021 г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				ИЗ НИХ		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения)в селе Есбол Индерского района Атырауской области"	132699256,00	38124335,71							4574920,29	42699256,00
Итого к оплате	**42 699 256,00**	**Сорок два миллиона шестьсот девяносто девять тысячи двести пятьдесят шесть тенге.**								

Заказчик
и.о. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области "

_____ **Маженова Б.**

Технический надзор
Заместитель директора
ТОО "Музтау"

_____ **Боскымбаев Д.Б.**

Подрядчик
Директор
ТОО "АЙКОМ Ltd."

_____ **Жәдігеров А.Ә.**

Авторский надзор
Инженер авторского надзора
ТОО "Байтак-Арка"

_____ **Ликеров М.Т.**

Форма 2В

Заказчик ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области РК"

Подрядчик ТОО "АЙКОМ Ltd."

Наименование объекта "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения) в селе Есбол Индерского района Атырауской области"

Договор №38 от 29.03.2021 года

А К Т
выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование и материалы									
		КТПНГ									
1	1308-0103-0801 РСНБ РК 2015	Выключатель вакуумный. Монтаж оборудования	шт.	1	14645,74	4380,21	14646	4380	823	7906	24356
		НР - 72%; СП - 8%			9443,00	1537,31	9443	1537		1804	
2	5108-0301-1002 РСНБ РК 2015 примен	Выключатель вакуумный с пружинно-магнитным приводом ВВУ-СЭЩ-П3-10-20/1000У2	шт.	1	1059628,00	--	1059628	--		--	1059628
					--	--	--	--	1059628	--	
3	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11512,69	6691,69	11513	6692	1302	5527	18403
		НР - 80%; СП - 8%			3519,00	3389,61	3519	3390		1363	
4	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	36344,78	9074,61	36345	9075	10632	15929	56456
		НР - 80%; СП - 8%			16637,50	3274,04	16638	3274		4182	
5	1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	3	14792,00	8292,48	44376	24877	6510	20473	70037
		НР - 80%; СП - 8%			4329,52	4200,88	12989	12603		5188	

6	1133-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	3	59042,48	18753,69	177127	56261	44141	78575	276159
		НР - 80%; СП - 8%			25575,00	7164,71	76725	21494		20456	
7	5108-0102-0106 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	3698698,00	--	3698698	--		--	3698698
					--	--	--	--	3698698	--	
8	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1014569,00	--	1014569	--		--	1014569
					--	--	--	--	1014569	--	
9	5108-0102-0109 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	3	3921226,00	--	11763678	--		--	11763678
					--	--	--	--	11763678	--	
10	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	3	1380357,00	--	4141071	--		--	4141071
					--	--	--	--	4141071	--	
11	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	4	14860,42	4143,69	59442	16575	514	39414	106764
		НР - 80%; СП - 8%			10588,34	1728,56	42353	6914		7908	
12	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	4	79440,00	--	317760	--		--	317760
					--	--	--	--	317760	--	
13	1308-0103-0801 РСНБ РК 2015	Вакуумный выключатель. Монтаж оборудования	шт.	1	14645,74	4380,21	14646	4380	823	7906	24356
		НР - 72%; СП - 8%			9443,00	1537,31	9443	1537		1804	
14	5108-0301-1002 РСНБ РК 2015 примен	Вакуумный выключатель	шт.	1	1059628,00	--	1059628	--		--	1059628
					--	--	--	--	1059628	--	
				Фундамент КТПНГ -4шт							
15	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10,8	42,70	42,70	461	461	--	123	631
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,86	--	171		47	

16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,8	2732,58	1034,43	29512	11172	16786	4395	36619
		НР - 108%; СП - 8%			143,86	232,94	1554	2516		2713	
17	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М1000 фр 40-70 . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,4	7021,45	1570,54	37916	8481	28248	3385	44605
		НР - 108%; СП - 8%			219,89	360,53	1187	1947		3304	
18	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Лежень. Установка	м3	4,8	12964,30	9951,10	62229	47765	--	20179	89000
		НР - 80%; СП - 8%			3013,20	2241,70	14463	10760		6593	
19	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4,8	51467,00	--	247042	--	247042	--	266805
		СП - 8%			--	--	--	--		19763	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	75,6	874,99	20,15	66149	1523	43342	19984	93024
		НР - 93%; СП - 8%			281,54	2,70	21284	204		6891	
21	1133-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Рама Р-1. Установка	т	0,692	46296,37	18917,58	32037	13091	4102	14965	50763
		НР - 80%; СП - 8%			21451,00	5582,03	14844	3863		3760	
22	2106-0801-0203 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	т	0,692	453660,00	--	313933	--	313933	--	339047
		СП - 8%			--	--	--	--		25115	
23	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,692	18808,00	--	13015	--	13015	--	14056
		СП - 8%			--	--	--	--		1041	
				Заземление КТП							
24	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	120	463,43	18,10	55612	2172	28365	18450	79987
		НР - 72%; СП - 8%			208,96	4,59	25075	550		5925	
25	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4. Монтаж оборудования	м	64	603,16	25,30	38602	1619	25281	8757	51148
		НР - 72%; СП - 8%			182,84	7,21	11702	461		3789	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								24697248

РАЗДЕЛ 2. Ограждение 4,0х4,0 - 4шт

26	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,8	2646,00	--	7409	--	--	5334	13763

		НР - 72%; СП - 8%			2646,00	--	7409	--		1019	
27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,8	875,77	--	2452	--	--	1766	4555
		НР - 72%; СП - 8%			875,77	--	2452	--		337	
28	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,12	792,05	145,71	4055	746	1890	1582	6089
		НР - 94%; СП - 8%			277,20	51,57	1419	264		451	
29	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	2,8	40056,11	1153,44	112157	3230	93437	14784	137096
		НР - 91%; СП - 8%			5532,10	270,03	15490	756		10155	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30,72	874,99	20,15	26880	619	17612	8120	37800
		НР - 93%; СП - 8%			281,54	2,70	8649	83		2800	
31	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор	т	0,97152	105475,42	6453,44	102471	6270	7536	61465	177052
		НР - 69%; СП - 8%			91264,00	427,81	88665	416		13115	
32	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	89,088	2543,00	--	226551	--	226551	--	244675
		СП - 8%			--	--	--	--		18124	
33	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04864	235884,00	--	11473	--	11473	--	12391
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
34	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,65668	58336,50	2547,09	38308	1673	2086	24060	67357
		НР - 69%; СП - 8%			52611,40	487,55	34549	320		4989	
35	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5328	240293,00	--	128028	--	128028	--	138270
		СП - 8%			--	--	--	--		10242	
36	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,008	235884,00	--	1887	--	1887	--	2038
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
37	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0096	237584,00	--	2281	--	2281	--	2463
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336	228022,00	--	7662	--	7662	--	8274
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
39	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,8	546,00	--	4805	--	4805	--	5189

		СП - 8%			--	--	--	--		384	
40	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02816	220373,00	--	6206	--	6206	--	6702
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
41	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Сетка. Монтаж	м2	98,424	624,07	20,83	61423	2050	--	41556	111218
		НР - 69%; СП - 8%			603,24	8,67	59373	854		8238	
42	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	98,424	1255,00	--	123522	--	123522	--	133404
		СП - 8%			--	--	--	--		9882	
43	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения	тн	1,6282	18808,00	--	30623	--	30623	--	33073
		СП - 8%			--	--	--	--		2450	
44	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок навесной	шт.	4	2265,00	--	9060	--	9060	--	9785
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1151194

РАЗДЕЛ 3. КЛ-10кВ

45	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	30,6	204,09	193,23	6245	5913	--	1301	8150
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	48,18	333	1474		604	
46	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,9	2014,32	--	1813	--	--	1305	3368
		НР - 72%; СП - 8%			2014,32	--	1813	--		249	
47	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,7	875,77	--	613	--	--	441	1139
		НР - 72%; СП - 8%			875,77	--	613	--		84	
48	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	7,7	34,97	34,97	269	269	--	72	369
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,99	--	100		27	
49	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	23,1	49,90	49,90	1153	1153	--	308	1578
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,54	--	428		117	
50	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка футляра из асбестоцементных труб Ду100мм	кан.-км	0,003	1201504,12	--	3605	--	3023	442	4371
		НР - 76%; СП - 8%			194075,00	--	582	--		324	

51	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 *НР - 72%; СП - 8%*	м	3	211,41 169,78	12,59 4,59	634 509	38 14	87	377 81	1092
52	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	4,2	2920,31 1056,72	158,59 47,22	12265 4438	666 198	7161	4590 1348	18204
53	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	79,8	351,80 161,88	172,96 54,70	28074 12918	13802 4365	1354	12444 3241	43759
54	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	79,8	462,33 80,94	381,39 138,90	36894 6459	30435 11084	--	12631 3962	53487
55	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	0,194	46608,00 --	-- --	9042 --	-- --	9042	-- 723	9765
56	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,07	27948,01 8990,10	18957,91 4421,45	1956 629	1327 310	--	676 211	2843
57	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 примен	Сигнальная лента ЛСЭ-250 *СП - 8%*	100 м	0,7	1755,00 --	-- --	1229 --	-- --	1229	-- 98	1327
58	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ . Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5,2	953,25 215,84	488,66 166,74	4957 1122	2541 867	1294	1432 511	6900
59	2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБ 3х240-10 ГОСТ 18410-73 *СП - 8%*	км	0,088	7844748,00 --	-- --	690338 --	-- --	690338	-- 55227	745565
60	1308-0301-1401 РСНБ РК 2015	Наконечник.Присоединение *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1319,72 1218,87	33,69 2,95	3959 3657	101 9	201	2639 528	7126
61	2404-0207-1801 РСНБ РК 2015	Наконечник ТА70-10-12 *СП - 8%*	шт.	3	2662,00 --	-- --	7986 --	-- --	7986	-- 639	8625
62	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	7364,92 3589,38	3101,23 1566,67	7365 3589	3101 1567	675	4125 919	12409
63	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 примен	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка А20-3Н с КРМ *СП - 8%*	шт.	1	49982,00 --	-- --	49982 --	-- --	49982	-- 3999	53981
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								984058

РАЗДЕЛ 5. ВЛ-04КВ КТПНГ №1

Стальные конструкции

135	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Проводник заземляющий ЗП6 1293:1,12 *СП - 8%*	м	37,8	1154,46 --	-- --	43639 --	-- --	43639	-- 3491	47130
136	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Кронштейн У4 3500:1,12 *СП - 8%*	шт	27	3125,00 --	-- --	84375 --	-- --	84375	-- 6750	91125
137	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Стяжка Г11 12522:1,12 *СП - 8%*	шт	50	11180,36 --	-- --	559018 --	-- --	559018	-- 44721	603739
142	2404-0207-3145 РСНБ РК 2015 примен	Зажим ответвительный Р71 *СП - 8%*	шт.	68	4705,00 --	-- --	319940 --	-- --	319940	-- 25595	345535 1087529
		РАЗДЕЛ 6. ВЛ-04КВ КТПНГ 2									
		Линейная арматура									
165	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	149	16,00 --	-- --	2384 --	-- --	2384	-- 191	2575
166	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Кронштейн анкерный CS10.3 3290:1,12 *СП - 8%*	шт	35	2937,50 --	-- --	102813 --	-- --	102813	-- 8225	111038
167	2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	35	1816,00 --	-- --	63560 --	-- --	63560	-- 5085	68645
168	2404-0207-3147 РСНБ РК 2015 примен	Зажим ответвительный Р72 *СП - 8%*	шт.	5	4421,00 --	-- --	22105 --	-- --	22105	-- 1768	23873
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								206131
		РАЗДЕЛ 7. ВЛ-04КВ КТПНГ 3									
		Кабельно-проводниковая продукция									
169	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	2,201	72239,19 44043,80	23428,83 9915,15	158998 96940	51567 21823	10491	95011 20321	274330
170	2306-1201-0313 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	0,888	718856,00 --	-- --	638344 --	-- --	638344	-- 51068	689412
171	2306-1201-0319 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1 х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	1,313	1047545,00 --	-- --	1375427 --	-- --	1375427	-- 110034	1485461
		Стальные конструкции									
178	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Проводник заземляющий ЗП6 1293:1,12 *СП - 8%*	м	28,4	1154,46 --	-- --	32787 --	-- --	32787	-- 2623	35410
179	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Кронштейн У4 3500:1,12 *СП - 8%*	шт	20	3125,00 --	-- --	62500 --	-- --	62500	-- 5000	67500

180	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Стяжка Г11 12522:1,12	шт	33	11180,36	--	368952	--	368952	--	398468
		СП - 8%			--	--	--	--		29516	
				Линейная арматура							
181	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Лента металлическая F207 3273:1,12	шт	156	2922,32	--	455882	--	455882	--	492353
		СП - 8%			--	--	--	--		36471	
182	2404-0207-2608 РСНБ РК 2015	Скрепа NC20	100 шт.	1,56	6120,00	--	9547	--	9547	--	10311
		СП - 8%			--	--	--	--		764	
183	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Зажим плашечный CD35 862:1,12	шт	82	769,64	--	63111	--	63111	--	68160
		СП - 8%			--	--	--	--		5049	
184	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Комплект промежуточной подвески ES800 3541:1,12	шт	56	3161,61	--	177050	--	177050	--	191214
		СП - 8%			--	--	--	--		14164	
185	2404-0207-3145 РСНБ РК 2015 примен	Зажим ответвительный Р71	шт.	69	4705,00	--	324645	--	324645	--	350617
		СП - 8%			--	--	--	--		25972	
186	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	144	1990,75	--	286668	--	286668	--	286484
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
187	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Кронштейн анкерный CS10.3 3290:1,12	шт	32	2937,50	--	94000	--	94000	--	101520
		СП - 8%			--	--	--	--		7520	
188	2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	1816,00	--	58112	--	58112	--	62761
		СП - 8%			--	--	--	--		4649	
189	2404-0207-3147 РСНБ РК 2015 примен	Зажим ответвительный Р72	шт.	2	4421,00	--	8842	--	8842	--	9549
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
				Железобетонные элементы							
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	55	-7364,92	-3101,23	-405071	-170568	-37087	-226866	-682492
		НР - 80%; СП - 8%			-3589,38	-1566,67	-197416	-86167		-50555	
2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	9	-14857,25	-7168,40	-133715	-64516	-6068	-76589	-227128
		НР - 80%; СП - 8%			-7014,54	-3622,80	-63131	-32605		-16824	
3	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	-22770,64	-11539,33	-113853	-57697	-3371	-65560	-193767
		НР - 80%; СП - 8%			-10557,00	-5833,09	-52785	-29165		-14353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								3420163

РАЗДЕЛ 8. ВЛ-04КВ КТПНГ 4

				Железобетонные элементы							
195	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	10	22770,64	11539,33	227706	115393	6743	131121	387533
		НР - 80%; СП - 8%			10557,00	5833,09	105570	58331		28706	
197	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	26	12964,30	9951,10	337072	258729	--	109302	482084

		НР - 80%; СП - 8%			3013,20	2241,70	78343	58284		35710	
198	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	26	51467,00	--	1338142	--	1338142	--	1445193
		СП - 8%			--	--	--	--		107051	
		Стальные конструкции									
199	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	**Проводник заземляющий ЗП6 1293:1,12**	м	58,3	1154,46	--	67305	--	67305	--	72690
		СП - 8%			--	--	--	--		5384	
200	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	**Кронштейн У4 3500:1,12**	шт	36	3125,00	--	112500	--	112500	--	121500
		СП - 8%			--	--	--	--		9000	
201	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	**Стяжка Г11 12522:1,12**	шт	61	11180,36	--	682002	--	682002	--	736562
		СП - 8%			--	--	--	--		54560	
		Линейная арматура									
202	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	**Лента металлическая F207 3273:1,12**	шт	332	2922,32	--	970211	--	970211	--	1047828
		СП - 8%			--	--	--	--		77617	
203	2404-0207-2608 РСНБ РК 2015	**Скрепа NC20**	100 шт.	3,32	6120,00	--	20318	--	20318	--	21944
		СП - 8%			--	--	--	--		1625	
204	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	**Кронштейн анкерный CS10.3 3290:1,12**	шт	58	2937,50	--	170375	--	170375	--	184005
		СП - 8%			--	--	--	--		13630	
205	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	**Зажим плашечный CD35 862:1,12**	шт	151	769,64	--	116216	--	116216	--	125513
		СП - 8%			--	--	--	--		9297	
206	2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	58	1816,00	--	105328	--	105328	--	113754
		СП - 8%			--	--	--	--		8426	
207	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	**Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	302	16,00	--	4832	--	4832	--	5219
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
208	2404-0207-3145 РСНБ РК 2015 примен	**Зажим ответвительный Р71**	шт.	142	4705,00	--	668110	--	668110	--	721559
		СП - 8%			--	--	--	--		53449	
209	2404-0207-3147 РСНБ РК 2015 примен	**Зажим ответвительный Р72**	шт.	6	4421,00	--	26526	--	26526	--	28648
		СП - 8%			--	--	--	--		2122	
210	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	**Комплект промежуточной подвески ES800 3840:1,12**	шт	85	3428,57	--	291429	--	291429	--	314743
		СП - 8%			--	--	--	--		23314	
211	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	**Комплект промежуточной подвески ES1500 4200:1,12**	шт	37	3750,00	--	138750	--	138750	--	149850
		СП - 8%			--	--	--	--		11100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								5958625

Транспорт привозных материалов	568855
ВСЕГО, Стоимость работ	38073803
временные здания и сооружения 2,4%	913771
итого	38987574
зимнее удорожание 1,71%	666688
итого	39654262

непредвиденные работы и затраты 2%	793085
итого	40447347
тендерная скидка 0,90	36402612
итого в текущих ценах 2019 г 60% к=1	21841567
итого в текущих ценах 2020 г 40% к=1,049901	15287656
итого	37129223
Вынос проекта в натуру	995113
Итого	38124336
НДС 12%	4574920
Итого	**42699256**

Заказчик
и.о. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"

_____ **Маженова Б.**

Технический надзор
Инженер технического надзора
ТОО "Музтау"

_____ **Омар Т.**

Подрядчик
Директор
ТОО "АЙКОМ Ltd."

_____ **Жәдігеров А.Ә.**

Авторский надзор
Инженер авторского надзора
ТОО "Байтак-Арка"

_____ **Ликеров М.Т.**