Заказчик ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области РК"
Подрядчик ТОО "АЙКОМ Ltd."

форма №3

Наименование объекта "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения) в селе Есбол Индерского района Атырауской области"

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование		код	наименование			код
		38	29.03.2021 г.							
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	ИЗ НИХ в отчетном месяце	ИЗ НИХ по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения)в селе Есбол Индерского района Атырауской области"	90 000 000,0	26 785 714,3							3 214 285,7	30 000 000,0
Итого к оплате	**30 000 000,00**	**Тридцать миллионов тенге**								

Заказчик
и.о. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"

_____ **Маженова Б.**

Подрядчик
Директор
ТОО "АЙКОМ Ltd."

_____ **Жәдігеров А.Ә.**

Технический надзор
Заместитель директора
ТОО "Музтау"

_____ **Боскымбаев Д.Б.**

Авторский надзор
Инженер авторского надзора
ТОО "Байтак-Арка"

_____ **Ликеров М.Т.**

Форма 2В

Заказчик ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области РК"
Подрядчик ТОО "АЙКОМ Ltd."
Наименование объекта "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения) в селе Есбол Индерского района Атырауской области"
Договор №38 от 29.03.2021 года

А К Т
выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Железобетонные элементы									
		Кабельно-проводниковая продукция									
122	1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	13,383	146076,08	80609,27	1954936	1078794	37188	959444	3147530
		НР - 80%; СП - 8%			62688,00	26926,04	838954	360351		233150	
123	2306-1201-0704 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км	35,686	335622,00	--	11977007	--	11977007	--	12935167
		СП - 8%			--	--	--	--		958161	
124	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км	3,034	254584,00	--	772408	--	772408	--	834200
		СП - 8%			--	--	--	--		61793	
125	2306-1201-0702 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км	1,429	201531,00	--	287988	--	287988	--	311027
		СП - 8%			--	--	--	--		23039	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								17227924

РАЗДЕЛ 5. ВЛ-04КВ КТПНГ №1

		Кабельно-проводниковая продукция									
126	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,834	72239,19	23428,83	204726	66397	13509	122336	353227
		НР - 80%; СП - 8%			44043,80	9915,15	124820	28100		26165	
127	2306-1201-0319 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,753	1047545,00	–	1836346	--	1836346	--	1983254
		СП - 8%			--	–	--	--		146908	
128	2306-1201-0313 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,081	718856,00	–	777083	--	777083	--	839250
		СП - 8%			--	–	--	--		62167	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								3175731

РАЗДЕЛ 6. ВЛ-04КВ КТПНГ 2

		Кабельно-проводниковая продукция									
148	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,431	72239,19	23428,83	175613	56955	11588	104939	302997
		НР - 80%; СП - 8%			44043,80	9915,15	107070	24104		22444	
149	2306-1201-0319 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,534	1047545,00	–	1606934	--	1606934	--	1735489
		СП - 8%			--	–	--	--		128555	
150	2306-1201-0313 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,897	718856,00	–	644814	--	644814	--	696399
		СП - 8%			--	–	--	--		51585	
		Стальные конструкции									
157	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Проводник заземляющий ЗП6 1293:1,12	м	33	1154,46	--	38097	--	38097	--	41145
		СП - 8%			--	–	--	--		3048	
158	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Кронштейн У4 3500:1,12	шт	21	3125,00	--	65625	--	65625	--	70875
		СП - 8%			--	–	--	--		5250	

159	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Стяжка Г11 12522:1,12	шт	39	11180,36	--	436034	--	436034	--	470917
		СП - 8%			--	--	--	--		34883	
		Линейная арматура									
160	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Лента металлическая F207 3273:1,12	шт	162	2922,32	--	473416	--	473416	--	511289
		СП - 8%			--	--	--	--		37873	
161	2404-0207-2608 РСНБ РК 2015	Скрепа NC20	100 шт.	1,62	6120,00	--	9914	--	9914	--	10708
		СП - 8%			--	--	--	--		793	
162	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Зажим плашечный CD35 862:1,12	шт	87	769,64	--	66959	--	66959	--	72316
		СП - 8%			--	--	--	--		5357	
163	СТПРАЙСУФ АО "Alageum Electrik"	Комплект промежуточной подвески ES800 3541:1,12	шт	57	3161,61	--	180212	--	180212	--	194629
		СП - 8%			--	--	--	--		14417	
164	2404-0207-3145 РСНБ РК 2015 примен.	Зажим ответвительный P71	шт.	67	4705,00	--	315235	--	315235	--	340454
		СП - 8%			--	--	--	--		25219	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								4447218
		РАЗДЕЛ 7. ВЛ-04КВ КТПНГ 3									
		Железобетонные элементы									
172	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	55	7364,92	3101,23	405071	170568	37087	226866	682492
		НР - 80%; СП - 8%			3589,38	1566,67	197416	86167		50555	
173	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	9	14857,25	7168,40	133715	64516	6068	76589	227128
		НР - 80%; СП - 8%			7014,54	3622,80	63131	32605		16824	
174	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	22770,64	11539,33	113853	57697	3371	65560	193767
		НР - 80%; СП - 8%			10557,00	5833,09	52785	29165		14353	
176	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	17,16	12964,30	9951,10	222467	170761	--	72139	318175
		НР - 80%; СП - 8%			3013,20	2241,70	51707	38468		23569	

177	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**17,16**	**51467,00**	**--**	**883174**	**--**	**883174**	**--**	**953828**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**70654**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								**2375390**
		Транспорт привозных материалов								240889	
		ВСЕГО, Стоимость работ								27467152	
		временные здания и сооружения 2,4%								659212	
		итого								28126364	
		зимнее удорожание 1,71%								480961	
		итого								28607324	
		непредвиденные работы и затраты 2%								572146	
		итого								29179471	
		тендерная скидка 0,90								26261524	
		итого в текущих ценах 2019 г 60% к=1								15756914	
		итого в текущих ценах 2020 г 40% к=1,049901								11028800	
		итого								26785714	
		НДС 12%								3214286	
		итого								30 000 000	

Заказчик
и.о. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"

_____ **Маженова Б.**

Подрядчик
Директор
ТОО "АЙКОМ Ltd."

_____ **Жәдігеров А.Ә.**

Технический надзор
Инженер технического надзора
ТОО "Музтау"

_____ **Омар Т.**

Авторский надзор
Инженер авторского надзора
ТОО "Байтак-Арқа"

_____ **Ликеров М.Т.**