Инвестор:
Заказчик: ТОО "Аманат Строй"
Подрядчик: ТОО "Казахстанские трубопроводные технологии"
Стройка: Времена Года Лето (1 очередь)
Объект:

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 3 | 07.11.2018 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.11.2018 | 30.11.2018 |

**Акт № 3 приемки выполненных работ**
по смете 2-15-3-1 Водопровод и канализация. Блок F-1 за 01.06.2018.

| Номер п/п | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения: Норма | На един. измерения: Цена | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | Обслуж. мех |
| | | **Раздел 1.Водопровод хозяйственно питьевой жилых помещений** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 1.Прокладка, огрунтовка, покраска трубопроводов** | | | | | | | | | |
| 1 | Е16-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 1м трубопровода | 33 | | 185,97 | 6 137,01 | 5 731,87 | 405,13 | | |
| 2 | 8-6-3168 | Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262 75 оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм | м | 33 | | | | | 152,1 | | |
| 3 | Е16-7-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 1м трубопровода | 18 | | 185,97 | 3 347,46 | 3 126,48 | 220,98 | | |
| 4 | 8-6-3170 | Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262 75 оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм | м | 18 | | | | | 82,96 | | |
| 5 | Е16-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 1м трубопровода | 26 | | 257,18 | 6 686,67 | 5 898,97 | 787,7 | | |
| 6 | 8-6-3171 | Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262 75 оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм | м | 26 | | | | | 295,72 | | |
| 7 | Е16-7-7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 1м трубопровода | 0,4 | | 305,45 | 122,18 | 107,87 | 14,31 | | |
| 8 | 8-6-3172 | Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262 75 оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм | м | 0,4 | | | | | 5,37 | | |
| 9 | Е16-7-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 1м трубопровода | 26 | | 305,44 | 7 941,55 | 7 011,39 | 930,16 | | |
| 10 | 8-6-25 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные обыкновенные, 80х4 мм | м | 26 | | | | | 349,21 | | |
| 11 | Е16-7-11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 125 мм | 1м трубопровода | 49 | | 590,16 | 28 918,06 | 24 985,68 | 3 932,38 | | |
| 12 | 8-6-28 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные обыкновенные, 125х4,5 мм | м | 49 | | | | | 1 476,32 | | |
| 13 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 1м трубопровода | 77 | | 31,36 | 2 414,96 | 2 414,96 | | | |
| 14 | Е16-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 1м трубопровода | 75,4 | | 31,36 | 2 364,78 | 2 364,78 | | | |
| | | Итого по подразделу | | | | | 57 932,66 | 51 641,99 | 6 290,66 | | |
| | | | | | | | | | 2 361,68 | | |
| | | Всего по подразделу | | | | | 57 932,66 | 51 641,99 | 6 290,66 | | |
| | | | | | | | | | 2 361,68 | | |
| | | **Подраздел 2.Изоляция трубопроводов** | | | | | | | | | |
| 15 | Е26-35-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex трубчатая | 1 м трубопровода | 765,4 | | 162,90 | 124 682,93 | 86 894,75 | 37 788,18 | | |
| 16 | 1-3-224 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв, мм: 22 | м | 76 | | | | | 9 672,74 | | |
| 17 | 1-3-226 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв, мм: 28 | м | 206 | | | | | | | |
| 18 | 1-3-228 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв, мм: 35 | м | 146 | | | | | | | |
| 19 | 1-3-229 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв, мм: 42 | м | 218 | | | | | | | |
| 20 | 1-3-230 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв, мм: 48 | м | 18 | | | | | | | |
| 21 | 1-3-233 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв, мм: 60 | м | 26 | | | | | | | |
| 22 | 1-3-236 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв, мм: 76 | м | 0,4 | | | | | | | |
| 23 | 1-3-238 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв, мм: 89 | м | 26 | | | | | | | |
| 24 | 1-3-244 | Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв, мм: 140 | м | 49 | | | | | | | |
| 25 | 1-3-568 | Клей K-Flex, тип: K 414 | л | 21,16 | | | | | | | |
| 26 | 1-3-571 | Очиститель | л | 2,958 | | | | | | | |
| | | Итого по подразделу | | | | | 124 682,93 | 86 894,75 | 37 788,18 | | |
| | | | | | | | | | 9 672,74 | | |
| | | Всего по подразделу | | | | | 124 682,93 | 86 894,75 | 37 788,18 | | |
| | | | | | | | | | 9 672,74 | | |
| | | **Подраздел 3.Прокладка, изоляция горизонтальных трубопроводов по квартирам** | | | | | | | | | |

**Подраздел 4.Установка измерительных приборов, запорной, регулирующей и балансировочной арматуры**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Е16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1шт | 9 | 1 575,10 | 14 175,94 | 11 799,22 | 2 376,73<br>892,29 |
| 198 | 9-2-6 | Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6нж для воды, пара и других сред, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), Dv 80 мм | шт | 2 | | | | |
| 199 | 9-2-66 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 | шт | 7 | | | | |
| 200 | 9-4-8055 | Кран шаровый латунный В-Н, бабочка, 11Б27п1 для воды и пара, Т от 0°С до +150°С, PN 16, d=20мм | шт | 2 | | | | |
| 201 | Е18-21-3 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм | 1фильтр | 2 | 662,17 | 1 324,33 | 909,14 | 415,18<br>158,7 |
| 202 | 12-7-9564 | Фильтр сетчатый латунный с обратной промывкой Honeywell F76S-2AA d=11/2" | шт | 1 | | | | |
| 203 | 12-7-9807 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый FAF 2500, Т от -15°С до +200°С, PN 16, d=80мм | шт | 1 | | | | |
| | Итого по подразделу | | | | | 15 500,27 | 12 708,36 | 2 791,91<br>1 050,99 |
| | Всего по подразделу | | | | | 15 500,27 | 12 708,36 | 2 791,91<br>1 050,99 |

**Подраздел 5.Монтаж приборов учёта**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Е16-26-1 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1счетчик (водомер) | 1 | 202,24 | 202,24 | 197,64 | 4,6 |
| 206 | 11-2-9916 | Счетчик холодной воды с радиомодулем класса "С", d=50мм | шт | 1 | | | | |
| | Итого по подразделу | | | | | 202,24 | 197,64 | 4,6 |
| | Всего по подразделу | | | | | 202,24 | 197,64 | 4,6 |
| | Итого по разделу | | | | | 67 997,93 | 60 605,74 | 7 392,19<br>1 624,07 |
| | Всего по разделу | | | | | 67 997,93 | 60 605,74 | 7 392,19<br>1 624,07 |
| | Итого | | | | | 3 269 089,65 | 2 951 616,22 | 317 473,43<br>95 211,31 |
| | Всего | | | | | 3 269 089,65 | 2 951 616,22 | 317 473,43<br>95 211,31 |
| | Сметная зарплата | | | | | 3 046 827,53 | | |
| | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | | | | | 3 269 089,65 | 2 951 616,22 | 317 473,43<br>95 211,31 |
| | Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 85 % | | | | | 2 589 803,4 | | |
| | Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 4 % | | | | | 234 355,72 | | |
| | Всего по смете | | | | | 6 093 248,77 | 2 951 616,22 | 317 473,43<br>95 211,31 |
| | Скидка (надбавка) %, -32,98861 % | | | | | -2 010 078,07 | | |
| | С учетом скидки (надбавки) | | | | | 4 083 170,7 | 2 951 616,22 | 317 473,43<br>95 211,31 |
| | НДС (от всего по смете без материалов), 12 % | | | | | 489 980,48 | | |
| | Всего с НДС | | | | | 4 573 151,18 | | |

**Заказчик**

**Подрядчик**