Инвестор:
Заказчик: ТОО "Аманат Строй"
Подрядчик: ТОО "Казахстанские трубопроводные технологии"
Стройка: Времена Года (Лето) 1 оч.
Объект:

Номер документа	Дата составления
3	24.09.2018

Отчетный период	
с	по
01.09.2018	30.09.2018

Акт № 3 приемки выполненных работ
по смете 2-15-1-1 Отопление. Блок F-1 за 01.06.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Отопление									
		Подраздел 1.Жилье									
		Подраздел 1.Прокладка, изоляция горизонтальных трубопроводов по квартирам									
2	E16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	1м трубопровода	3 861		892,16	3 444 620,11	3 306 717,93	137 902,18		
4	8-4-9934	Трубы металлопластиковые Valtec PEX-AL-PEX, Dн=20мм, толщина стенки 2мм	м	3 471,039					51 772,15		
7	E16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	1м трубопровода	902,4		701,71	633 225,63	612 337,78	20 887,85		
8	8-4-9933	Трубы металлопластиковые Valtec PEX-AL-PEX, Dн=26мм, толщина стенки 3мм	м	838,3296					7 770,57		
9	E16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	1м трубопровода	1 054		567,55	598 197,59	581 891,79	16 305,8		
12	8-4-9932	Трубы металлопластиковые Valtec PEX-AL-PEX, Dн=32мм, толщина стенки 3мм	м	988,652					6 121,63		
14	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex трубчатая	1 м трубопровода	5 807,925		49,37	286 740,16		286 740,16		
16	1-3-200	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный толщина стенки 9 мм, Dв, мм: 20	м	3 909,9					73 397,65		
18	1-3-202	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный толщина стенки 9 мм, Dв, мм: 25	м	907,725							
20	1-3-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный толщина стенки 9 мм, Dв, мм: 35	м	990,3							
		Итого по подразделу					4 962 783,49	4 500 947,5	461 835,99		
		Накладные расходы							139 062		
		Итого с учетом накладных расходов					10 093 665,13				
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по подразделу					4 962 783,49	4 500 947,5	461 835,99		
		Нормативная трудоемкость							139 062		
		Сметная зарплата					4 640 009,5				
		Итого по подразделу					4 962 783,49	4 500 947,5	461 835,99		
		Накладные расходы							139 062		
		Итого с учетом накладных расходов					10 093 665,13				
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по подразделу					4 962 783,49	4 500 947,5	461 835,99		
		Нормативная трудоемкость							139 062		
		Сметная зарплата					4 640 009,5				
		Подраздел 2.Жилье									
		Подраздел 1.Прокладка, огрунтовка, покраска трубопроводов									
35	E13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1м2	101		7,39	746,42	740,5	5,92		
36	1-1-301	Краска серебристая БТ-177	кг	9,09							
37	1-1-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,00101							
		Итого по подразделу					746,42	740,5	5,92		
		Накладные расходы									
		Итого с учетом накладных расходов					5 354,11				
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по подразделу					746,42	740,5	5,92		
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					740,5				

		ST, цвет черный толщина стенки 9 мм, Db, мм: 42					
311	1-3-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный толщина стенки 9 мм, Db, мм: 35	м	4			
	Итого по подразделу				13 031,92	9 082,28	3 949,64 1 011
	Накладные расходы						
	Итого с учетом накладных расходов				74 393,92		
	Сметная прибыль						
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу				13 031,92	9 082,28	3 949,64 1 011
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата				10 093,28		
	Итого по подразделу				19 879,73	15 577,99	4 301,74 1 143,19
	Накладные расходы						
	Итого с учетом накладных расходов				192 891,73		
	Сметная прибыль						
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по подразделу				19 879,73	15 577,99	4 301,74 1 143,19
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата				16 721,18		
	Итого по разделу				7 359 176,55	6 600 626,24	758 550,31 244 960,54
	Накладные расходы						
	Итого с учетом накладных расходов				47 951 481,8		
	Сметная прибыль						
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу				7 359 176,55	6 600 626,24	758 550,31 244 960,54
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата				6 845 586,78		
	Итого				7 359 176,55	6 600 626,24	758 550,31 244 960,54
	Итого с учетом накладных расходов				47 951 481,8		
	Всего				7 359 176,55	6 600 626,24	758 550,31 244 960,54
	Сметная зарплата				6 845 586,78		
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)				7 359 176,55	6 600 626,24	758 550,31 244 960,54
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 85 %				5 818 748,77		
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 4 %				527 117,01		
	Всего по смете				13 705 042,33	6 600 626,24	758 550,31 244 960,54
	Скидка (надбавка) %, -65 %				-8 908 277,52		
	С учетом скидки (надбавки)				4 796 764,81	6 600 626,24	758 550,31 244 960,54
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %				575 611,78		
	Всего с НДС				5 372 376,59		

Заказчик

Подрядчик

ТОО "Аманат-Строй"
ПТО