Заказчик ТОО "Тенгизшевройл

Подрядчик ТОО "Мунайгазкурылыс"

Наименование строительства и его адрес :Строительные работы на участке Нефтеналивная эстакада и Линия Подачи

Проект X-000-056-07

Модернизация противопожарного водоснабжения завода ТШО

МЕСЯЧНОЕ ФИНАНСОВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
за период строительства Август 2012г-март 2014г

№ пп	Наименование	Общая Стоимость Контракта				Прогресс с начала строительства, включая отчетный период	Стоимость выполненных работ с начала строительства, включая отчётный период	Прогресс с начала строительства до отчётного периода	Стоимость выполненных работ с начала строительства до отчётного периода	Прогресс За месяц март	Стоимость выполненных работ за Март
		Единица изр	Количество	Цена за единицу	Всего тенге	Всего (%)	Всего тенге	Всего (%)	Всего тенге	Всего (%)	Всего тенге
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Колодец пожарных гидрантов	шт	30	20 022 772	600 683 160	100%	600 683 160	97,0%	582 662 665	3%	18 020 494,80
1.2	Монтаж пожарного трубопровода д=20"	м	1 520	462 308	702 708 160	100%	702 708 160	90,0%	632 437 344	10%	70 270 816
1.3	Монтаж пожарного гидранта	шт	30	7 700 000	231 000 000	100%	231 000 000	90,0%	207 900 000	10%	23 100 000
1.4	Установка задвижки	шт	15	770 000	11 550 000	100%	11 550 000	97,0%	11 203 500	3%	346 500
	ИТОГОВАЯ СУММА:				**1 545 941 320**		**1 545 941 320**		**1 434 203 509**		**111 737 811**

УТВЕРЖДЕНО: ТОО Мунайгазкурылыс
Должность Менеджер Проекта
ФИО: Сек Е.А.
Подпись/дата

РЕСП. КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ. АКТАУ К. • РЕСП. КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ. Г. АКТАУ • MUNAIGAZKURYLYS MGK ДЛЯ АКТОВ, СЧЕТОВ И НАКЛАДНЫХ