Заказчик ТОО "Тенгизшевройл
Подрядчик ТОО "Мунайгазкурылыс"
Наименование строительства и его адрес :Строительные работы на участке ГТС 144, Резервуарный парк Сырой нефти, Административный участок и Механический цех

Проект X-000-056-07
Модернизация противопожарного водоснабжения завода ТШО

МЕСЯЧНОЕ ФИНАНСОВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
за период строительства Ноябрь 2013 г-Ноябрь 2015г

№ пп	Наименование	Общая Стоимость Контракта				Прогресс с начала строительства, включая отчетный период	Стоимость выполненных работ с начала строительства, включая отчётный период	Прогресс с начала строит-ва до отчётного периода	Стоимость выполненных работ с начала строительства до отчётного периода	Прогресс За месяц Ноябрь 2015г	Стоимость выполненных работ за Ноябрь 2015г
		Единица изр	Количество	Цена за единицу	Всего тенге	Всего (%)	Всего тенге	Всего (%)	Всего тенге	Всего (%)	Всего тенге
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Колодец пожарных гидрантов	шт	93	7 254 000	674 622 000	100%	674 622 000	95,0%	640 890 900	5%	33 731 100,00
1.2	Монтаж пожарного трубопровода д=6"	м	404	93 000	37 572 000	100%	37 572 000	95,0%	35 693 400	5%	1 878 600,00
1.3	Монтаж пожарного трубопровода д=8"	м	256	93 000	23 808 000	100%	23 808 000	95,0%	22 617 600	5%	1 190 400,00
1.4	Монтаж пожарного трубопровода д=12"	м	149	93 000	13 857 000	100%	13 857 000	90,0%	12 471 300	10%	1 385 700
1.5	Монтаж пожарного гидранта	шт	93	448 446	41 705 478	100%	41 705 478	90,0%	37 534 930	10%	4 170 548
1.6	Установка задвижки	шт	66	187 860	12 398 760	100%	12 398 760	97,0%	12 026 797	3%	371 963
1.7	Установка лафетного ствола	шт	14	27 900	390 600	100%	390 600	97,0%	378 882	3%	11 718
	ИТОГОВАЯ СУММА:				**804 353 838**		**804 353 838**		**761 613 809**		**42 740 029**

УТВЕРЖДЕНО: ТОО Мунайгазкурылыс
Должность Заместитель Менеджера Проекта
ФИО: Демжанов Е.
Подпись/дата