Заказчик ТОО "Тенгизшевройл
Подрядчик ТОО "Мунайгазкурылыс"
Наименование строительства и его адрес :Строительные работы на участке Товарный парк СУГ, ГТС-480 и Новая Котельная, Балканы, Очистные сооружения
Проект Х-000-056-07
Модернизация противопожарного водоснабжения завода ТШО

МЕСЯЧНОЕ ФИНАНСОВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
за период строительства Ноябрь 2013 г-март 2015г

№ пп	Наименование	Общая Стоимость Контракта				Прогресс с начала строительства , включая отчетный период	Стоимость выполненных работ с начала строительства, включая отчётный период	Прогресс с начала строит-ва до отчётного периода	Стоимость выполненных работ с начала строительства до отчётного периода	Прогресс За месяц Март 2015г	Стоимость выполненных работ за Март 2015г
		Единица изр	Количество	Цена за единицу	Всего тенге	Всего (%)	Всего тенге	Всего (%)	Всего тенге	Всего (%)	Всего тенге
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Колодец пожарных гидрантов	шт	82	7 081 020	580 643 640	100%	580 643 640	95,0%	551 611 458	5%	29 032 182,00
1.2	Монтаж пожарного трубопровода д=8"	м	1 051	93 000	97 743 000	100%	97 743 000	95,0%	92 855 850	5%	4 887 150,00
1.3	Монтаж пожарного трубопровода д=12"	м	390	93 000	36 270 000	100%	36 270 000	90,0%	32 643 000	10%	3 627 000
1.4	Монтаж пожарного гидранта	шт	56	316 200	17 707 200	100%	17 707 200	90,0%	15 936 480	10%	1 770 720
1.5	Установка задвижки	шт	50	171 120	8 556 000	100%	8 556 000	97,0%	8 299 320	3%	256 680
1.6	Установка лафетного ствола	шт	31	46 500	1 441 500	100%	1 441 500	97,0%	1 398 255	3%	43 245
1.7	Установка уравнительного сосуда	шт	3	279 000	837 000	100%	837 000	100,0%	837 000	0%	0
	ИТОГОВАЯ СУММА:				**743 198 340**		**743 198 340**		**703 581 363**		**39 616 977**

УТВЕРЖДЕНО: ТОО Мунайгазкурылыс
Должность Менеджер Проекта
ФИО: Сек Е.А.
Подпись/дата

МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС MGK ДЛЯ АКТОВ, СЧЕТОВ И НАКЛАДНЫХ
РЕСП. КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ. Г. АКТАУ