Заказчик ТОО "Тенгизшевройл

Подрядчик ТОО "Мунайгазкурылыс"

Наименование строительства и его адрес :Строительные работы на участке КТЛ-1 Красная Зона и Хим-реагентное хозяйство

Проект Х-000-056-07

Модернизация противопожарного водоснабжения завода ТШО

МЕСЯЧНОЕ ФИНАНСОВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
за период строительства Ноябрь 2013 г-Июнь 2015г

№ пп	Наименование	Общая Стоимость Контракта				Прогресс с начала строительства, включая отчетный период	Стоимость выполненных работ с начала строительства, включая отчётный период	Прогресс с начала строит-ва до отчётного периода	Стоимость выполненных работ с начала строительства до отчётного периода	Прогресс За месяц июнь 2015г	Стоимость выполненных работ за Июнь 2015г
		Единица изр	Количество	Цена за единицу	Всего тенге	Всего (%)	Всего тенге	Всего (%)	Всего тенге	Всего (%)	Всего тенге
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Колодец пожарных гидрантов	шт	48	24 060 600	1 154 908 800	100%	1 154 908 800	95,0%	1 097 163 360	5%	57 745 440,00
1.2	Монтаж пожарного трубопровода д=12"	м	394	810 000	319 140 000	100%	319 140 000	90,0%	287 226 000	10%	31 914 000
1.3	Монтаж пожарного трубопровода д=10"	м	724	801 000	579 924 000	100%	579 924 000	90,0%	521 931 600	10%	57 992 400
1.4	Монтаж пожарного гидранта	шт	37	8 587 800	317 748 600	100%	317 748 600	90,0%	285 973 740	10%	31 774 860
1.5	Установка задвижки	шт	16	5 400 000	86 400 000	100%	86 400 000	97,0%	83 808 000	3%	2 592 000
1.6	Установка лафетного ствола	шт	5	990 000	4 950 000	100%	4 950 000	97,0%	4 801 500	3%	148 500
	ИТОГОВАЯ СУММА:				**2 463 071 400**		**2 463 071 400**		**2 280 904 200**		**182 167 200**

УТВЕРЖДЕНО: ТОО Мунайгазкурылыс

Должность Менеджер Проекта

ФИО: Сек Е.А.

Подпись/дата

МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС MGK ДЛЯ АКТОВ, СЧЕТОВ И НАКЛАДНЫХ