Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04. 2019 г. № 178

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"
Подрядчик: Астанинский филиал Компания "B&A Contractors SA"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ 176	26.07.2019г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20___г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	40 221 310 114,30	1 640 664 146,43							196 879 697,57	1 837 543 844,00
в том числе: август 2022 г.	1 837 543 844,00	1 640 664 146,43							196 879 697,57	1 837 543 844,00

М.П. **Заказчик:**
2022г. Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

М.П. **Подрядчик**
2022г. Директор _____ **Алдабергенов Д.Ж.**

ТОО «Делойт ТСФ»
Руководитель проекта _____ **Миллер М.А.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Ахмет А.К.
(Аттестат №KZ69VJE00050365, KZ64VJE00050358, KZ96VJE00050364 ИИН 650815300345)

Эксперт технического надзора _____ Ибраев А.Ж.
(Аттестат №KZ56VJE00039735, KZ83VJE00039739 ИИН 750523350186)

Эксперт технического надзора _____ Ахметов Г.Ш.
(Аттестат №KZ78VJE00028572, KZ67VJE00036724 ИИН 760405300638)

ТЛЕУБАЕВ БАКЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ96VJE00050364 №KZ64VJE00050358
№KZ69VJE00050365

ИБРАЕВ АДИЛЬ ЖАКАНОВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ56VJE00039735

АХМЕТОВ ГАЙСА ШЕГЕБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Аттестат
№ KZ78VJE00028572

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors SA"

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка:"Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

Реестр № 28

актов выполненных работ I и III этапа за август 2022 года

№ п/п	Наименование работ	Основание (Раздел РП)	Локальная смета №	Стоимость в тенге
1	2	3	4	5
1	Акт №242 Подземная строительная часть	749-18-И-1-КР	2-1-1	34 396 312
2	Акт №243 Надземная строительная часть	749-18-И-1-КР	2-1-2	40 877 899
3	Акт №252 Строительное скважинное водопонижение	749-18-И-СВ	6-1-1	1 281 154
	Итого I этап			**76 555 365**
4	Акт №238 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения ТБ	ЭОМ	2-2-6	448 514 371
5	Акт №239 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения ЛДК	ЭОМ	2-1-6	129 994 261
6	Акт №240 Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и	СС	2-1-7	153 627 199
7	Акт №241 Пневматическая почта ЛДК	ПП	2-1-12	31 744 273
8	Акт №244 Отделочные работы КНС	749-18-И-1-АР	6-6-3	270 901
9	Акт №245 Внутренние инженерные системы транспортировки ЛДК	749-18-И-1-КР	2-1-9	114 097 758
10	Акт №246 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения ЛДК	749-18-И-1-ВК С	2-1-4	19 249 938
11	Акт №247 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения ТБ	749-18-И-1-ВК С	2-2-4	2 716 192
12	Акт №249 Отделочные работы ТБ	749-18-И-1-АР	2-2-3	14 303 269
13	Акт №250 Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения ЛДК	749-18-И-1-ОВК	2-1-5	41 701 977
14	Акт №251 Отделочные работы ЛДК	749-18-И-1-АР	2-1-3	766 513 501
15	Акт №253 Медицинские газы		2-1-11	38 254 839
	Итого III этап			**1 760 988 479**
	ИТОГО с налогом на добавленную стоимость (НДС), тенге:			**1 837 543 844**

ПОДРЯДЧИК

АО "Компания "B&A Contractors SA"

Директор филиала _____ **Алдабергенов Д.Ж.**

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 238

приемки выполненных работ за август 2022 г.

Согласно ЛС 2-2-6 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения ТБ III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно-складские расходы по оборудованию поставки подрядчика 1,2%										
			Заготовительно-складские расходы по материалам поставки подрядчика 2%										
			РАЗДЕЛ 1. Распределительный щиты низкого напряжения										
1	2	Перечень поз.4298 ТОО"ACS" К=0,2	Главный распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, LV_MSW_CP	шт	1		37305533,27	–	37305533	–		–	37305533
							–	–	–	–	37305533	–	
2	3	Перечень поз.4299 ТОО"ACS" К=0,2	Главный распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, LV_MSW_CP_NH_DG	шт	1		10353452,84	–	10353453	–		–	10353453
							–	–	–	–	10353453	–	
3	4	Перечень поз.4300 ТОО"ACS" К=0,2	Главный распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, LV_MSW_CP_NH_A	шт	1		27278350,27	–	27278350	–		–	27278350
							–	–	–	–	27278350	–	
4	5	Перечень поз.4302 ТОО"ACS" К=0,2	Главный распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, LV_MSW_CP_NH_B	шт	1		23887291,01	–	23887291	–		–	23887291
							–	–	–	–	23887291	–	
5	6	Перечень поз.4301 ТОО"ACS" К=0,2	Главный распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, LV_MSW_CP_NH_C/Протокол №198-I-36 от 09.12.2021	шт	1		15461631,27	–	15461631	–		–	15461631
							–	–	–	–	15461631	–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	7	Перечень поз.4304 ТОО"ACS" К=0,2	Главный распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, LV_MSW_CP_IT-UPS	шт	1	3147264,38	–	3147264	–		–	3147264
						–	–	–	–	3147264	–	
7	10	Перечень поз.4309 ТОО"ACS" К=0,2	Главный распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, LV_MSW_CP_AUX	шт	1	6695827,07	–	6695827	–		–	6695827
						–	–	–	–	6695827	–	
8	11	Перечень поз.4303 ТОО"ACS" К=0,2	Главный распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, LV_MSW_CP_EB	шт	1	25148690,59	–	25148691	–		–	25148691
						–	–	–	–	25148691	–	
9	16	Перечень поз.4310 ТОО"ACS" К=0,2	Главный распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, LV_MSW_CP_EX	шт	1	3494561,51	–	3494562	–		–	3494562
						–	–	–	–	3494562	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				152772601	–	–	–	152772602
								–	–	152772602	–	
		Стоимость оборудования		Тенге				150961069				
		Заготов складские расходы		Тенге				1811533				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				152772602				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				152772602				
		РАЗДЕЛ 2. Трансформаторы										
10	18	Перечень поз.4297 ТОО"ACS" К=0,2	Цифровое необслуживаемое комплектное распределительное устройство UniGear ZS1 с воздушной изоляцией в металлической оболочке, на номинальное напряжение 24 кВ, номинальный ток шин - 1250 А, в составе 15 ячеек, включая измерительные ячейки на каждой секции и терминалы релейной защиты -REF615 - на вводных ячейках, REF611 - на отходящих фидерах. MV_MSW_CP_A_B UNIGEAR	шт	1	45176580,20	–	45176580	–		–	45176580
						–	–	–	–	45176580	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				45176580	–	–	–	45176580
								–	–	45176580	–	
		Стоимость оборудования		Тенге				44640890				
		Заготов складские расходы		Тенге				535691				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				45176580				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				45176580				
		РАЗДЕЛ 3. Дизельный генератор										
		ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТЕХ.БЛОК										
11	22	Перечень поз.4395 ТОО"Elcos generating sets" К=0,2	Дизель-генераторная установка, Vn = 400/230 В-50 Гц, PRP 2268 кВА - 1814 кВт - LTP 2520 кВА - 2016 кВт GE.PK.2500\2250.BF+011 PERKINS	шт	1	57270621,20	–	57270621	–		–	57270621
						–	–	–	–	57270621	–	
12	23	Перечень поз.4396 ТОО"Elcos generating sets" К=0,2	Дизель-генераторная установка, Vn = 400/230 В-50 Гц, PRP 1893 кВА - 1514 кВт - LTP 2045 кВА - 1636 кВт GE.PK.2030\1850. BF+011 PERKINS	шт	2	52938729,20	–	105877458	–		–	105877458

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–	105877458	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				163148080	–	–	–	163148080
								–	–	163148080	–	
		Стоимость оборудования		Тенге				161213517				
		Заготов складские расходы		Тенге				1934562				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				163148080				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				163148080				
			РАЗДЕЛ 4. Кабели и провода									
13	32	1308-0206-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	400	781,10	42,88	312438	17152	68906	167199	518008
			НР - 72%; СП - 8%			565,95	14,60	226380	5841		38371	
14	33	2306-0902-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,4	868387,00	–	347355	–	347355	–	375143
			СП - 8%			–	–	–	–		27788	
15	37	1308-0206-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 240 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	2668	1118,06	197,90	2982986	527985	470489	1592468	4941490
			НР - 72%; СП - 8%			743,82	85,18	1984512	227250		366036	
16	38	2306-0902-0216 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 150 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,413	4902479,00	–	2024724	–	2024724	–	2186702
			СП - 8%			–	–	–	–		161978	
17	39	2306-0902-0320 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 240 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	2,255	8212692,00	–	18519620	–	18519620	–	20001190
			СП - 8%			–	–	–	–		1481570	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				24187123	545137	21431094	1759667	28022533
								2210892	233090	–	2075743	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				24187123				
		Материалы		Тенге				539396				
		Всего заработная плата		Тенге					2443982			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20891699				
			Накладные расходы	Тенге				1759667				
			Сметная прибыль	Тенге				2075743				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				28022534				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1482
			Сметная заработная плата	Тенге					2443982			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				28022534				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1482
			Сметная заработная плата	Тенге					2443982			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								389119795
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2210892				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					545137			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					233090			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21431094		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						361097262		
			- Накладные расходы	Тенге							1759667	
			- Сметная прибыль	Тенге							2075743	
			Стоимость оборудования						361 097 262			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						**28 022 533**			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			**336 270**		**28 358 803**				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			**623 894**		**28 982 697**				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					**29 709 724**				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					**399 865 066**				
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**594 194**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**400 459 260**				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**48 055 111**						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**448 514 371**			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Милер М.А.

Инженер-электрик _____ Алжанов Н.А.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Тлеубаев Б.К.

Эксперт технического надзора _____ Ахметов Т.П.

ФФ "IT Engineering SA"
Авторс Авторский надзор _____ Велат Симник

от "_____" _____ 20 г.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA

ТЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ64VJE00050358
№ KZ89VJE00050365

АХМЕТОВ ТАНСА ШЕРЕБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Аттестат
№ KZ78VJE00028572

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Начальник строительного участка _____ Херти Брихмани

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

"B & A Contractors SA" (Би & Эй Контракторс СА) КОМПАНИЯ КАЗАХСТАН АСТАНИНСКИЙ ФИЛИАЛ № 1

Заказчик: **ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"**

Подрядчик: **Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."**

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 239

приемки выполненных работ за август 2022 г.

Согласно ЛС 2-1-6 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения ЛДК III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно-складские расходы по оборудованию поставки подрядчика 1,2%										
			Заготовительно-складские расходы по материалам поставки подрядчика 2%										
			РАЗДЕЛ 8. Распределительные щиты										
			Распределительный щиты низкого напряжения - Уровень 0										
1	451	Перечень поз.2949 ТОО"ACS" К=0,2	Главный распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, LV_MSW_NH_A-B	шт	1		28864799,86	--	28864800	--		--	28864800
							--	--	--	--	28864800	--	
2	452	Перечень поз.2950 ТОО"ACS" К=0,2	Главный распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, LV_MSW_NH_C	шт	1		23684176,19	--	23684176	--		--	23684176
							--	--	--	--	23684176	--	
3	453	Перечень поз.2952 ТОО"ACS" К=0,2	Главный распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, LV_MSW_NH_IT-UPS-C	шт	1		2359331,80	--	2359332	--		--	2359332
							--	--	--	--	2359332	--	
4	454	Перечень поз.2953 ТОО"ACS" К=0,2	Главный распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, LV_MSW_NH_IT-UPS	шт	1		6440549,89	--	6440550	--		--	6440550
							--	--	--	--	6440550	--	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	455	Перечень поз.2951 ТОО"ACS" К=0,2	Главный распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, LV_MSW_NH_CL	шт	1	2587728,74	–	2587729	–		–	2587729
						–	–	–	–	2587729	–	
6	456	Перечень поз.2954 ТОО"ACS" К=0,9	Главный распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, LV_MSW_NH_AUX	шт	1	10095080,86	–	10095081	–		–	10095081
						–	–	–	–	10095081	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				74031666	–	–	–	74031667
								–	–	74031667	–	
		Стоимость оборудования		Тенге				73153821				
		Заготов.складские расходы		Тенге				877846				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				74031667				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				74031667				
			РАЗДЕЛ 10. Кабели и проводники									
7	564	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	80	715,14	33,08	57211	2646	13170	30389	94608
			НР - 72%; СП - 8%			517,44	10,14	41395	811		7008	
8	565	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,08	568037,00	–	45443	–	45443	–	49078
			СП - 8%			–	–	–	–		3635	
9	566	1308-0206-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	7615	781,10	42,88	5948045	326524	1311812	3183048	9861581
			НР - 72%; СП - 8%			565,95	14,60	4309709	111191		730487	
10	567	2306-0902-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	4,324	868387,00	–	3754905	–	3754905	–	4055298
			СП - 8%			–	–	–	–		300392	
11	568	2306-0902-0116 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	3,291	1170189,00	–	3851092	–	3851092	–	4159179
			СП - 8%			–	–	–	–		308087	
12	569	1308-0206-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	1228	881,84	78,52	1082895	96416	212065	584833	1801146
			НР - 72%; СП - 8%			630,63	30,83	774414	37854		133418	
13	570	2306-0902-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,856	1641330,00	–	1404978	–	1404978	–	1517377
			СП - 8%			–	–	–	–		112398	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	571	2306-0902-0118 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,372	2328475,00	–	866193	–	866193	–	935488
			СП - 8%			–	–	–	–		69295	
15	572	1308-0206-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	1910	988,92	117,71	1888828	224835	335951	1023124	3144908
			НР - 72%; СП - 8%			695,31	48,67	1328042	92964		232956	
16	573	2306-0902-0119 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	1,284	3197677,00	–	4105817	–	4105817	–	4434283
			СП - 8%			–	–	–	–		328465	
17	574	2306-0902-0120 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 120 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,626	3840505,00	–	2404156	–	2404156	–	2596489
			СП - 8%			–	–	–	–		192332	
18	575	1308-0206-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 240 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	382	1118,06	197,90	427099	75596	67364	228007	707515
			НР - 72%; СП - 8%			743,82	85,18	284139	32537		52409	
19	576	2306-0902-0216 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 150 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,28	4902479,00	–	1372694	–	1372694	–	1482510
			СП - 8%			–	–	–	–		109816	
20	578	2306-0902-0320 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 240 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,102	8212692,00	–	837695	–	837695	–	904710
			СП - 8%			–	–	–	–		67016	
21	586	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	319	715,14	33,08	228130	10552	52515	121175	377249
			НР - 72%; СП - 8%			517,44	10,14	165063	3235		27944	
22	590	2306-0145-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,319	2993832,00	–	955032	–	955032	–	1031435
			СП - 8%			–	–	–	–		76403	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				29230215	736570	21590882	5170576	37152854
								6902763	278592	–	2752061	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				29230215				
		Материалы		Тенге				1992876				
		Всего заработная плата		Тенге					7181354			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19598006				
			Накладные расходы	Тенге				5170575				
			Сметная прибыль	Тенге				2752063				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				37152853				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4406
			Сметная заработная плата	Тенге					7181354			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				37152853				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4406
			Сметная заработная плата	Тенге					7181354			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								111184521
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6902763				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					736570			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					278592			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21590882		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						74031667		
			- Накладные расходы	Тенге							5170576	
			- Сметная прибыль	Тенге							2752061	
			Стоимость оборудования						74 031 667			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						37 152 854			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			445 834		37 598 688				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			827 171		38 425 859				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					39 389 767				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					115 278 509				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	787 795						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					116 066 305				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	13 927 957						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						129 994 261			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Малмер М.А.

Инженер-электрик _____ Ахметов Н.А.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Тлеубаев Б.К.

Эксперт технического надзора _____ Ахметов Г.Ш.

ФФ "IT Engineering SA"

Автор Авторский надзор _____ Ведат Синиица

от "_____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Начальник строительного участка _____ Херти Брихмани

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: **ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"**

Подрядчик: **Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."**

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 240

приемки выполненных работ за август 2022 г.

Согласно ЛС 2-1-7 Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности ЛДК III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно-складские расходы по оборудованию поставки подрядчика 1,2%										
			Заготовительно-складские расходы по материалам поставки подрядчика 2%										
			РАЗДЕЛ 8. Структурированные кабельные сети (СКС)										
			Подсистема беспроводного доступа WiFi										
1	370	Перечень поз.2430 ТОО"АТК" К=0,7	Лицензия Cisco 5520 Wireless Controller 1 AP Adder License LIC-CT5520-1A Cisco	шт	288		52529,13	–	15128388	–		–	15128388
							–	–	–	–	15128388	–	
2	371	Перечень поз.2431 ТОО"АТК" К=0,7	Сертификат расширенной технической поддержки SWSS UPGRADES Cisco 5520 Wireless Controller 1 AP Ad CON-ECMU-LICT5520 Cisco	шт	288		15758,74	–	4538516	–		–	4538516
							–	–	–	–	4538516	–	
			Подсистема IP-телефонии Cisco										
3	391	Перечень поз.2449 ТОО"АТК" К=0,7	Маршрутизатор Cisco ISR 4331 Bundle w/UC Sec Lic, PVDM4-32 ISR4331-VSEC/K9 Cisco	шт	2		1891048,50	–	3782097	–		–	3782097
							–	–	–	–	3782097	–	
4	392	Перечень поз.2450 ТОО"АТК" К=0,7	Сертификат расширенной технической поддержки SOLN SUPP 8X5XNBD Cisco ISR 4331 Bundle with UC Sec Lic P CON-SSSNT-ISR43331 Cisco	шт	2		593841,76	–	1187684	–		–	1187684
							–	–	–	–	1187684	–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	393	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	2	1455,67 1425,00	30,67 16,70	2911 2850	61 33	–	2163 406	5480
6	394	Перечень поз.2451 ТОО"АТК" К=0,7	Модуль PVDM4 32-channel to 128-channel factory upgrade PVDM4-32U128 Cisco	шт	2	1260699,00 –	– –	2521398 –	– –	2521398	– –	2521398
7	395	Перечень поз.2452 ТОО"АТК" К=0,7	Лицензия CUBE -1 Standard Trunk Session License CUBE-T-STD Cisco	шт	60	24951,33 –	– –	1497080 –	– –	1497080	– –	1497080
8	396	Перечень поз.2453 ТОО"АТК" К=0,7	Лицензия SOLN SUPP 8X5XNBD CUBE Standard Trunk Single Session -1S CON-SSSNT-CUBETSTD Cisco	шт	60	9717,89 –	– –	583073 –	– –	583073	– –	583073
9	426	Перечень поз.2478 ТОО"АТК" К=0,7	Лицензия Embedded License, Cisco Collab Virt. Standard 6.x (2-socket) VMW-VS6-CVSTD-K9 Cisco	шт	1	866467,92 –	– –	866468 –	– –	866468	– –	866468
10	427	Перечень поз.2479 ТОО"АТК" К=0,7	Сертификат расширенной технической поддержки SWSS UPGRADES Embedded License, Cisco Collab Virt. Sta CON-ECMU-VMWVS6CV Cisco	шт	1	239270,16 –	– –	239270 –	– –	239270	– –	239270
			Подсистема сети передачи данных и дата-центра									
11	506	Перечень поз.2542 ТОО"АТК" К=0,7	Лицензия ACI Essential SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K Leaf ACI-ES-XF Cisco/ DCN Advantage SW license for a 10G+ Nexus 9K Leaf ACI-AD-XF Письмо № ННОЦ 230 от 22.06.2022 г.	шт	2	3939684,38 –	– –	7879369 –	– –	7879369	– –	7879369
			Подсистема виртуализации и хранения данных (Телекоммукационное оборудование Cisco)									
12	591	Перечень поз.2603 ТОО"АТК" К=0,7	Программное обеспечение VMware vSphere 6 Ent Plus (1 CPU), 3-yr, Support Required VMW-VSP-EPL-3A Cisco / VMware vSphere 7 Std (1 CPU, 32 Core) 3-yr, Support Required VMW-VSP-STD-3A Письмо № ННОЦ 230 от 22.06.2022 г.	шт	6	1841211,49 –	– –	11047269 –	– –	11047269	– –	11047269
13	592	Перечень поз.2604 ТОО"АТК" К=0,7	Сертификат расширенной технической поддержки VSphere Enterprise Plus for 1 CPU; ANNUAL List 3-YR Reqd CON-ISV1-VSXEPL3A Cisco / VSphere Standard for 1 CPU; ANNUAL List 3-YR Reqd CON-ISV1-VSXSTD3A Письмо № ННОЦ 230 от 22.06.2022 г.	шт	6	1290687,88 –	– –	7744127 –	– –	7744127	– –	7744127
			Коммутационное оборудование и шкафы									
14	649	Перечень поз.2643 ТОО"АТК"	RITTAL Шкаф TS IT 800x2100x800/смонтированный/сварная рама/ 42u/дверь стекло 5507.151	шт	4	1216510,75	–	4866043	–		–	4866043

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–	4866043	–	
15	650	Перечень поз.2644 ТОО"АТК"	RITTAL Панель вентиляторная TS IT/в комплекте 2 вент-ра/ 6 вент. Максимум 5502.020	шт	4	123297,11	–	493188	–		–	493188
						–	–	–	–	493188	–	
16	651	Перечень поз.2645 ТОО"АТК"	RITTAL DK Кабельный канал 38 U for TS IT H:1800 with M-frame, H:2000 with profile 5502.100	шт	4	87944,39	–	351778	–	351778	–	379920
			СП - 8%			–	–	–	–		28142	
17	653	Перечень поз.2647 ТОО"АТК"	RITTAL Фильтрующая прокладка для панелей основания 5502.380	шт	4	30174,51	–	120698	–	120698	–	130354
			СП - 8%			–	–	–	–		9656	
18	654	Перечень поз.2648 ТОО"АТК"	RITTAL DK-TS Блок розеток 8-розеток, EBPO 1шт 7000.630	шт	4	27097,52	–	108390	–		–	108390
						–	–	–	–	108390	–	
19	655	Перечень поз.2649 ТОО"АТК"	COMMSCOPE Панель коммутационная SL-Типа/24 порта/неукомпл./экран. 760237046	шт	8	37610,85	–	300887	–		–	300887
						–	–	–	–	300887	–	
20	657	Перечень поз.2651 ТОО"АТК"	COMMSCOPE Организатор кабельный в виде пластины со скобами/ 4 кольца/111/19"/черный 760038240	шт	16	13481,91	–	215711	–	215711	–	232967
			СП - 8%			–	–	–	–		17257	
21	658	Перечень поз.2652 ТОО"АТК"	COMMSCOPE Панель коммутационная оптическая до 24 LC-LC/ 0пр1ех/неукомплектованная/1 и/19"/черная 0-1671000-8	шт	8	67057,18	–	536457	–		–	536457
						–	–	–	–	536457	–	
			Источник бесперебойного питания									
22	673	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	4	9155,68	1,56	36623	6	637	21948	63256
			НР - 61%, СП - 8%			8995,00	–	35980	–		4686	
23	674	Перечень поз.2664 ТОО"АТК"	APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V SRT5KRMXLI	шт	4	2029650,35	–	8118601	–		–	8118601
						–	–	–	–	8118601	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				72166027	68	688824	24111	72250284
								38830	33	71438307	60147	
		Стоимость оборудования		Тенге				70591212				
		Заготов.складские расходы		Тенге				847095				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				71438307				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				727720				
		Материалы		Тенге				636				
		Всего заработная плата		Тенге					38863			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				688186				
			Накладные расходы	Тенге				24110				
			Сметная прибыль	Тенге				60146				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				811977				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					38863			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				72250283				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					38863			
			РАЗДЕЛ 9. Автоматизация комплексная									
			6-этаж									
24	778	1308-0303-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	12	6268,88	10,06	75227	121	6850	49144	134321
			НР - 72%, СП - 8%			5688,00	–	68256	–		9950	
25	779	Перечень поз.2773 ТОО"Gric-Automatika" К=0,7	Привод клапана, электротермический привод, 2-х ходовой клапан, 3-х портовый регулирующий, привод демпфера, в количестве = 1229 шт / Письмо № ННОЦ/183 от 26.04.2022 г.	к-т	0,009764	181534856,08	–	1772506	–		–	1772506
						–	–	–	–	1772506	–	
26	780	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	61	1854,54	–	113127	–	4117	81758	210475
			НР - 75%, СП - 8%			1787,05	–	109010	–		15591	
27	781	Перечень поз.2774 ТОО"Gric-Automatika" К=0,7	Датчики в количестве = 1512 шт	к-т	0,040343	183912607,24	–	7419586	–		–	7419586
						–	–	–	–	7419586	–	
28	782	1310-0701-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	шт.	54	8453,92	1,56	456512	84	5528	275049	790086
			НР - 61%, СП - 8%			8350,00	–	450900	–		58525	
29	783	Перечень поз.2775 ТОО"Gric-Automatika" К=0,7	Частотные преобразователи в количестве = 236 шт/ Письмо № ННОЦ/143 от 15.03.2022 г.	к-т	0,2288135	223440856,27	–	51126284	–		–	51126284
						–	–	–	–	51126284	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				60963243	205	16495	405951	61453259
								628166	–	60318377	84066	
		Стоимость оборудования		Тенге				59603139				
		Заготов.складские расходы		Тенге				715238				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				60318377				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				644866				
		Материалы		Тенге				16495				
		Всего заработная плата		Тенге					628166			
			Накладные расходы	Тенге				405951				
			Сметная прибыль	Тенге				84065				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1134882				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369
			Сметная заработная плата	Тенге					628166			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				61453259				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369
			Сметная заработная плата	Тенге					628166			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								133703543

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				666996				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					273			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						705319		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						131756684		
			- Накладные расходы	Тенге							430062	
			- Сметная прибыль	Тенге							144213	
			Стоимость оборудования						131 756 684			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						1 946 859			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			23 362		1 970 221				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			43 345		2 013 566				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					2 064 076				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					137 125 860				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	41 282						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					137 167 142				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	16 460 057						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						153 627 199			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Инженер-электрик _____ Алжанов Н.А.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Тлеубаев Б.К.

Эксперт технического надзора _____ Ахметов Г.Ш.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторс Авторский надзор _____ Велат Симпица

от "_____" _____ 20 г.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA

ТЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ56VJE00050361 № KZ64VJE00050358
№ KZ68VJE00050365

АХМЕТОВ РАИСА ШЕГЕБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Аттестат
№ KZ78VJE00028572

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Начальник строительного участка _____ Херти Брихмани

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

"B & A Contractors SA" № 1

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 241
приемки выполненных работ за август 2022г.

Согласно ЛС 2-1-12 Пневматическая почта ЛДК III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно-складские расходы по оборудованию поставки подрядчика 1,2%										
			Заготовительно-складские расходы по материалам поставки подрядчика 2%										
			РАЗДЕЛ 1. Центральный контроллер CEnTrAl uniT All in OnE 3 suMETzBErgEr										
1	2	Перечень поз.1935 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	Подача питанием all in one 3 - 8BUS	шт	1		1587924,46	–	1587924	–		–	1587924
							–	–	–	–	1587924	–	
2	4	Перечень поз.1937 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	Программное обеспечение серии донгл	шт	1		50998,33	–	50998	–		–	50998
							–	–	–	–	50998	–	
3	5	Перечень поз.1938 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	Программное обеспечение 1 линии	шт	1		379737,35	–	379737	–		–	379737
							–	–	–	–	379737	–	
4	6	Перечень поз.1939 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	Программное обеспечение 1 линии/1 линия расширения	шт	3		341948,03	–	1025844	–		–	1025844
							–	–	–	–	1025844	–	
5	7	Перечень поз.1940 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	Программное обеспечение scheduler	шт	1		190052,72	–	190053	–		–	190053

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–	190053	–	
6	9	Перечень поз.1941 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	Управление визуализацией + редактирование на 4 клиента	шт	1	1139211,13	–	1139211	–		–	1139211
						–	–	–	–	1139211	–	
7	10	Перечень поз.1942 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	Программное обеспечение по обслуживанию капсулы	шт	1	569790,07	–	569790	–		–	569790
						–	–	–	–	569790	–	
8	11	Перечень поз.1943 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	Программное обеспечение по обслуживанию устройства	шт	1	569790,07	–	569790	–		–	569790
						–	–	–	–	569790	–	
9	12	Перечень поз.1944 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	Программное обеспечение на разрешения на отп равку	шт	1	569790,07	–	569790	–		–	569790
						–	–	–	–	569790	–	
10	13	Перечень поз.1945 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	Программное обеспечение системы присвоения кода	шт	1	408356,56	–	408357	–		–	408357
						–	–	–	–	408357	–	
11	14	Перечень поз.1946 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	История и оценка программного обеспечения	шт	1	569790,07	–	569790	–		–	569790
						–	–	–	–	569790	–	
12	16	Перечень поз.1947 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	UPS системы подачи питания для all in one 3	шт	1	137219,45	–	137219	–		–	137219
						–	–	–	–	137219	–	
13	20	Перечень поз.1949 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	монитор tft 23" ilyama Pro Lite	шт	1	145330,98	–	145331	–	145331	–	156957
			СП - 8%			–	–	–	–		11626	
14	21	Перечень поз.1950 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	С 160/6" progr.gerat/ блок программирования	шт	1	746249,39	–	746249	–	746249	–	805949
			СП - 8%			–	–	–	–		59700	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	23	Перечень поз.1951 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	PSU системы управления питанием 5 м	шт	4	11740,32	–	46961	–		–	46961
						–	–	–	–	46961	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				8137045	–	891580	–	8208372
								–	–	7245466	71326	
		Стоимость оборудования		Тенге				7159551				
		Заготов.складские расходы		Тенге				85915				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7245466				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				891580				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				891580				
			Сметная прибыль	Тенге				71326				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				962907				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8208372				
		РАЗДЕЛ 2. Компактная станция suMETzBErgEr										
16	25	Перечень поз.1953 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	Конечная станция 160Х3,2мм, с монтажной платой SCB2000, в т.ч выключатель и антена	шт	5	782956,26	–	3914781	–		–	3914781
						–	–	–	–	3914781	–	
17	26	Перечень поз.1954 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	Rfid панель 1-фолд считыватель	шт	5	49923,03	–	249615	–	249615	–	269584
			СП - 8%			–	–	–	–		19969	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4164396	–	249615	–	4184365
								–	–	3914781	19969	
		Стоимость оборудования		Тенге				3868361				
		Заготов.складские расходы		Тенге				46420				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3914781				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				249615				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				249615				
			Сметная прибыль	Тенге				19969				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				269584				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4184366				
		РАЗДЕЛ 3. Станция автоматическая dsT suMETzBErgEr										
18	31	Перечень поз.1958 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	DST-r 160x3,2 ete scb2000 fe ral1013	шт	3	672519,23	–	2017558	–		–	2017558
						–	–	–	–	2017558	–	
19	34	Перечень поз.1961 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	RFID панель 1-фолд считыватель	шт	17	49923,03	–	848692	–	848692	–	916587
			СП - 8%			–	–	–	–		67895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2866250	–	848692	–	2934145
								–	–	2017558	67895	
		Стоимость оборудования		Тенге				1993634				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Заготов складские расходы		Тенге				23924				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2017558				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				848692				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				848692				
			Сметная прибыль	Тенге				67895				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				916587				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2934145				
		РАЗДЕЛ 4. Станция множественного приема suMETzBErgEr										
20	40	Перечень поз.1966 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	Станция множественного приема MRS 160X3,2 SCB БЕЗ ЛИФТА 0	шт	1	431101,93	–	431102	–		–	431102
						–	–	–	–	431102	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				431102	–	–	–	431102
								–	–	431102	–	
		Стоимость оборудования		Тенге				425990				
		Заготов.складские расходы		Тенге				5112				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				431102				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				431102				
		РАЗДЕЛ 5. Станция множественной отправки suMETzBErgEr										
21	48	Перечень поз.1972 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	RFID панель hitag 4-фолд 4x125кгц	шт	1	125730,91	–	125731	–	125731	–	135789
			СП - 8%			–	–	–	–		10058	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				125731	–	125731	–	135789
								–	–	–	10058	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				125731				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				125731				
			Сметная прибыль	Тенге				10058				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				135789				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				135789				
		РАЗДЕЛ 8. 3-Х позиционная Стрелка 160 suMETzBErgEr										
22	58	Перечень поз.1987 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	3-Х позиционная стрелка, трубная-, воздушная-, групповая-и/или станция - стрелка, герметичная, управляется микропроцессором, с бесконтактной позицией - выключатели, корпус стальной, цвет: ral1013 белый	шт	9	357592,67	–	3218334	–	3218334	–	3475801
			СП - 8%			–	–	–	–		257467	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				3218334	–	3218334	–	3475801
								–	–	–	257467	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3218334				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3218334				
			Сметная прибыль	Тенге				257467				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3475801				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				3475801				
		РАЗДЕЛ 9. Воздуходувка со всеми комплектующими - воздуходувка su6 suMETzBErgEr										

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	67	Перечень поз.1994 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	3-Х позиционная стрелка, трубная-, воздушная-, грузовая- и/или станция -стрелка, герметичная, управляется микропроцессором	шт	3	183419,03	–	550257	–	550257	–	594278
			СП - 8%			–	–	–	–		44021	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				550257	–	550257	–	594278
								–	–	–	44021	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				550257				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				550257				
			Сметная прибыль	Тенге				44021				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				594278				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				594278				
			РАЗДЕЛ 11. Блок линейного перемещения suMETzBErgEr									
24	95	Перечень поз.2017 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	Линейное перемещение NW160 блок макс. 6 линий	шт	1	4222969,68	–	4222970	–		–	4222970
						–	–	–	–	4222970	–	
25	96	Перечень поз.2018 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	Линейное перемещение NW160 линейный блок для 1 линии	шт	3	642066,92	–	1926201	–		–	1926201
						–	–	–	–	1926201	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6149170	–	–	–	6149170
								–	–	6149170	–	
			Стоимость оборудования	Тенге				6076255				
			Заготов.складские расходы	Тенге				72915				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				6149170				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6149170				
			РАЗДЕЛ 13. Станция множественной отправки Лаб suMETzBErgEr									
26	106	Перечень поз.1975 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	MLS 160x3,2 FEINCL. RFID	шт	1	648992,00	–	648992	–	648992	–	700911
			СП - 8%			–	–	–	–		51919	
27	108	Перечень поз.1977 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	RFID панель hitaq 4-фолл 4x125кгц	шт	1	125730,91	–	125731	–	125731	–	135789
			СП - 8%			–	–	–	–		10058	
28	112	Перечень поз.1981 ТОО"SBT Engineering" К=0,2	Станция мнолаб 160x3,2 - раздвижной золотник, вкл. фа 2000	шт	1	267362,99	–	267363	–	267363	–	288752
			СП - 8%			–	–	–	–		21389	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1042086	–	1042086	–	1125452
								–	–	–	83366	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1042086				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1042086				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				83367				
			ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				1125453				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1125453				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27238474
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6926295		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						19758077		
			- Сметная прибыль	Тенге							554102	
			Стоимость оборудования						19 758 077			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						7 480 397			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			89 765		7 570 162				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			166 544		7 736 705				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					7 930 780				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					28 184 485				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	158 616						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					28 343 101				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	3 401 172						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						31 744 273			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта_____ Миллер М.А.

Инженер по медицинскому оборудованию_____ Райманов Н.И.

Инженер-сметчик_____ Боков Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора_____ Тлеубаев Б.К.

Эксперт технического надзора_____ Ибраев А.Ж.

ИБРАЕВ АДИЛЬ ЖАКАНОВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Аттестат
№ KZ56VJE00039735

ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор_____ Сулков А.Б.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Начальник строительного участка_____ Херти Брихмани

Начальник ПТО_____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик_____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт №242
приемки выполненных работ за август 2022 г.

Согласно ЛС 2-1-1 Подземная строительная часть здания ЛДК I этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
			Фундаменты протон терапия и ЖРО / л.32/										
1	41	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские /бетон кл.В45/. Устройство	м3		388	30803,22	2043,03	11951650	792697	10042373	1214091	14219001
			НР - 91%; СП - 8%				2877,78	560,79	1116580	217586		1053259	
			Арматуры фундамента /л.34/										
2	43	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,815	223582,00	–	182219	–	182219	–	196797
			СП - 8%				–	–	–	–		14578	
3	44	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		65,061	209142,00	–	13606988	–	13606988	–	14695547
			СП - 8%				–	–	–	–		1088559	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25740857	792697	23831580	1214091	29111345
									1116580	217586	–	2156396	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					25740857				
		Материалы		Тенге					10042373				
		Всего заработная плата		Тенге						1334166			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13789207				
			Накладные расходы	Тенге					1214091				
			Сметная прибыль	Тенге					2156396				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					29111344				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									927
			Сметная заработная плата	Тенге						1334166			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					29111344				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									927
			Сметная заработная плата	Тенге						1334166			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29111345
			В ТОМ ЧИСЛЕ.									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1116580				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					792697			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					217586			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23831580		
			- Накладные расходы	Тенге							1214091	
			- Сметная прибыль	Тенге							2156396	
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						29 111 345			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			349 336		29 460 681				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			648 135		30 108 816				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	602 176						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					30 710 992				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	3 685 319						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						34 396 312			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Менеджер по строительству _____ Медведев Ю.П.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Тлеубаев Б.К.

ТЛЕУБАЕВ БАУЫРЖЕКО ДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ36VJE00050364 № KZ64VJE00050358
№ KZ69VJE00050365

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Пусаев А.К.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA

от "_____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Аллабергенов Д.Ж.

Начальник строительного участка _____ Херти Брихмани

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт №243
приемки выполненных работ за август 2022 г.

Согласно ЛС 2-1-2 Надземная строительная часть здания ЛДК I этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. Конструкции железобетонные										
			РАЗДЕЛ 1. Перекрытие / альбом-4.1.2.1 л./										
1	1	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм /бетон кл.В45/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	93,3		48607,62	1816,55	4535091	169484	2836653	1433356	6445923
			НР - 91%; СП - 8%				16387,50	494,78	1528954	46163		477476	
2	3	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,55969		223582,00	–	125137	–	125137	–	135148
			СП - 8%				–	–	–	–		10011	
3	4	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	15,4652		209142,00	–	3234423	–	3234423	–	3493177
			СП - 8%				–	–	–	–		258754	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7894651	169484	6196213	1433356	10074248
									1528954	46163	–	746241	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					7894651				
		Материалы		Тенге					2836654				
		Всего заработная плата		Тенге						1575117			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3359559				
			Накладные расходы	Тенге					1433356				
			Сметная прибыль	Тенге					746241				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10074247				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1100
			Сметная заработная плата	Тенге						1575117			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10074247				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1100
			Сметная заработная плата	Тенге						1575117			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Стены / альбом-4.1.2.2 л./									
4	13	1106-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм / бетон кл.В45/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	100	40956,22 10226,21	2894,80 764,09	4095622 1022621	289480 76409	2783521	1000118 407659	5503399
5	17	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	1,1726	223582,00 –	– –	262172 –	– –	262172	– 20974	283146
6	18	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	17,4182	209142,00 –	– –	3642877 –	– –	3642877	– 291430	3934307
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8000671 1022621	289480 76409	6688570 –	1000118 720063	9720852
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8000671				
		Материалы		Тенге				2783520				
		Всего заработная плата		Тенге					1099031			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3905049				
			Накладные расходы	Тенге				1000118				
			Сметная прибыль	Тенге				720063				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9720852				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								749
			Сметная заработная плата	Тенге					1099031			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9720852				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								749
			Сметная заработная плата	Тенге					1099031			
			РАЗДЕЛ 3. Протонная терапия / альбом-4.1.2.2 л./									
			Стены									
7	36	1106-0401-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной более 1000 мм / стены В-2, бетон В45/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	111,5	33714,11 5831,62	2125,09 558,70	3759124 650225	236947 62295	2871952	648394 352601	4760119
8	37	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	14,8332	209142,00 –	– –	3102245 –	– –	3102245	– 248180	3350425
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6861369 650225	236947 62295	5974197 –	648394 600781	8110544
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6861369				
		Материалы		Тенге				2871951				
		Всего заработная плата		Тенге					712521			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3102245				
			Накладные расходы	Тенге				648394				
			Сметная прибыль	Тенге				600781				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8110544				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								484
			Сметная заработная плата	Тенге					712521			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8110544				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								484
			Сметная заработная плата	Тенге					712521			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 7. Колонны / альбом-4.1.2.3. л./									
9	53	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	8	44607,92	6157,40	356863	49259	216036	94710	487699
			НР - 91%, СП - 8%			11446,01	1563,54	91568	12508		36126	
10	56	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,053	209142,00	–	638511	–	638511	–	689591
			СП - 8%			–	–	–	–		51081	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				995374	49259	854547	94710	1177290
								91568	12508	–	87207	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				995374				
		Материалы		Тенге				216036				
		Всего заработная плата		Тенге					104076			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				638511				
			Накладные расходы	Тенге				94710				
			Сметная прибыль	Тенге				87207				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1177290				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
			Сметная заработная плата	Тенге					104076			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1177290				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
			Сметная заработная плата	Тенге					104076			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				23752064	745171	19713527	3176578	29082934
								3293368	197376	–	2154292	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				23752064				
		Материалы		Тенге				8708161				
		Всего заработная плата		Тенге					3490744			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11005365				
			Накладные расходы	Тенге				3176577				
			Сметная прибыль	Тенге				2154291				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29082933				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2404
			Сметная заработная плата	Тенге					3490744			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				29082933				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2404
			Сметная заработная плата	Тенге					3490744			
			ОТДЕЛ 2. Конструкции металлические									
			РАЗДЕЛ 11. Колонны / альбом 4.1.3 л./									
11	65	1109-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,576	41512,39	26291,62	106936	67727	9280	30205	148112
			НР - 69%; СП - 8%			11618,31	5375,01	29929	13846		10971	
12	66	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,576	553327,00	–	1425370	–	1425370	–	1539400
			СП - 8%			–	–	–	–		114030	
13	68	ССЦ РК 8.04-08-2019 Тех.часть Р.21-06 МК тб.6 п.6	Надбавка на марку стали С345	т	2,576	16276,00	–	41927	–	41927	–	45281
			СП - 8%			–	–	–	–		3354	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1574233	67727	1476577	30205	1732793
								29929	13846	–	128355	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1574233				
		Материалы		Тенге				9280				
		Всего заработная плата		Тенге					43775			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1467297				
			Накладные расходы	Тенге				30205				
			Сметная прибыль	Тенге				128355				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1732793				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					43775			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1732793				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					43775			
			РАЗДЕЛ 13. Фермы / альбом 4.1.3 л./									
14	76	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	5,7385	64734,99	26753,22	371482	153523	18925	172956	587993
			НР - 69%, СП - 8%			34684,00	8996,56	199034	51627		43555	
15	79	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т / пластины/	т	5,7385	498098,00	–	2858335	–	2858335	–	3087002
			СП - 8%			–	–	–	–		228667	
16	80	ССЦ РК 8.04-08-2019 Тех.часть Р.21-06 МК т6.6 п.6	Надбавка на марку стали С345	т	5,7385	16276,00	–	93400	–	93400	–	100872
			СП - 8%			–	–	–	–		7472	
17	81	2113-0201-0403 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,009	560529,00	–	5045	–	5045	–	5448
			СП - 8%			–	–	–	–		404	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3328262	153523	2975705	172956	3781315
								199034	51627	–	280098	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5045				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5045				
			Сметная прибыль	Тенге				404				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5448				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3323217				
		Материалы		Тенге				18924				
		Всего заработная плата		Тенге					250661			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2951735				
			Накладные расходы	Тенге				172956				
			Сметная прибыль	Тенге				279694				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3775867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
			Сметная заработная плата	Тенге					250661			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3781315				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
			Сметная заработная плата	Тенге					250661			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				4902495	221251	4452282	203161	5514168
								228963	65473	–	408453	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5045				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5045				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				404				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5448				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4897450				
		Материалы		Тенге				28204				
		Всего заработная плата		Тенге					294436			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4419033				
			Накладные расходы	Тенге				203161				
			Сметная прибыль	Тенге				408049				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5508660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
			Сметная заработная плата	Тенге					294436			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				5514108				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
			Сметная заработная плата	Тенге					294436			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ	Тенге								34597042
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3522331				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					966421			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					262848			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24165809		
			- Накладные расходы	Тенге							3379739	
			- Сметная прибыль	Тенге							2562745	
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						34 597 042			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			415 165		35 012 207				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			770 269		35 782 475				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	715 650						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					36 498 125				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	4 379 775						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						40 877 899			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта_____ Миллер М.А.

Менеджер по строительству_____ Медведев П.П.

Инженер-сметчик_____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ Сильбеков А.Р.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель отдела по управлению проектов и технического надзора
IT Engineering SA
ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Пистаев А.К.
от "____" _____ 20 г.

ТЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ64VJE00050358
№ KZ69VJE00050365

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж

Начальник строительного участка_____ Херти Брихмани

Начальник ПТО_____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик_____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 244
приемки выполненных работ за август 2022г.

Согласно ЛС 6-6-3 Отделочные работы КНС III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 6. Фасад / л.8/										
1	50	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	16,556		856,98	2,96	14188	49	5758	6722	22583
			НР - 80%, СП - 82%				506,23	1,29	8381	21		1673	
2	51	С121-050401-0605 2105-0401-0605 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 2 мм	м2	16,556		11246,00	–	186189	–	186189	–	201084
			СП - 8%				–	–	–	–		14895	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					200377	49	191947	6722	223667
									8381	21	–	16568	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					200377				
		Материалы		Тенге					5758				
		Всего заработная плата		Тенге						8402			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					186189				
			Накладные расходы	Тенге					6722				
			Сметная прибыль	Тенге					16568				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					223667				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	Тенге						8402			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					223667				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	Тенге						8402			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									223667
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8381				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						49			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						21			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							191947		

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге							6722	
			- Сметная прибыль	Тенге							16568	
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						223 667			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			2 684		226 351				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			4 980		231 331				
			Итого в ценах 2021г. К=1,05017					237 134				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	4 743						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					241 876				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	29 025						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						270 901			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Менеджер по строительству _____ Медведева Н.Н.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Алильбеков А.Т.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Ерубаев В.К.

ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Пистаев А.К.

от "_____" _____ 20 г.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA

ТЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ98VJE00050358
№ KZ69VJE00050365

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Начальник строительного участка _____ Херти Брихмани

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 245
приемки выполненных работ за август 2022г.

Согласно ЛС 2-1-9 Внутренние инженерные системы транспортировки III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно- складские расходы на материалы-2%, оборудования - 1,2%										
			РАЗДЕЛ 1.Лифтовое оборудование / л.505/										
			Тип L-B1.01-1шт										
1	6	Ц13-030501-0403 1303-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 2000 кг. Монтаж оборудования НР - 61%, СП - 8%	лифт	1		1342152,18 1022912,00	275502,98 101463,62	1342152 1022912	275503 101464	43737	685869 162242	2190263
2	7	Ц13-030501-0408 1303-0501-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 2000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку более или менее 6 / 5 остановок НР - 61%, СП - 8%	остановка	1		-70241,81 -61026,00	-6552,52 -2839,20	-70242 -61026	-6553 -2839	-2663	-38958 -8736	-117936
3	8	Ц13-030501-0412 1303-0501-0412 РСНБ РК 2015	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 2000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м / 28.72м НР - 61%, СП - 8%	м	6,22		15675,00 15675,00	– –	97499 97499	– –	–	59474 12558	169530
4	9	Приложение п.3455 ТОО "ЛС ГРУПП" К=0,7	Лифт модель Schindler 5500 EU MRL PE 26/2000кг, скорость 1,6м/с 5 остановок (L-B1.01)	шт	1		34804677,66 –	– –	34804678 –	– –	– 34804678	– –	34804678
			Тип L-C1.01-C1.04-4шт										
5	13	Ц13-030501-0403 1303-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 2000 кг. Монтаж оборудования НР - 61%, СП - 8%	лифт	1		1342152,18 1022912,00	275502,98 101463,62	1342152 1022912	275503 101464	43737	685869 162242	2190263

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	14	Ц13-030501-0408 1303-0501-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 2000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку более или менее 6 / 2 остановок *НР - 61%, СП - 8%*	остановка	4	-70241,81 -61026,00	-6552,52 -2839,20	-280967 -244104	-26210 -11357	-10653	-155831 -34944	-471742
7	15	Ц13-030501-0412 1303-0501-0412 РСНБ РК 2015	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 2000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м / 10,82м *НР - 61%, СП - 8%*	м	11,68	-15675,00 -15675,00	– –	-183084 -183084	– –	–	-111681 -23581	-318346
8	16	Приложение п.3457,3459 ТОО "ЛС ГРУПП" К=0,7	Лифт модель Schindler 5500 EU MRL PE 26/2000кг, скорость 1,6м/с 2 остановок (L-C1.01,C1.03)	шт	1	30068598,11 –	– –	30068598 –	– –	30068598	– –	30068598
			Тип L-F1.01-1шт									
9	30	Ц13-030501-0403 1303-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 2000 кг. Монтаж оборудования *НР - 61%, СП - 8%*	лифт	1	1342152,18 1022912,00	275502,98 101463,62	1342152 1022912	275503 101464	43737	685869 162242	2190263
10	31	Ц13-030501-0408 1303-0501-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 2000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку более или менее 6 / 4 остановок *НР - 61%, СП - 8%*	остановка	2	-70241,81 -61026,00	-6552,52 -2839,20	-140484 -122052	-13105 -5678	-5327	-77916 -17472	-235871
11	32	Ц13-030501-0412 1303-0501-0412 РСНБ РК 2015	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 2000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м / 21,27м *НР - 61%, СП - 8%*	м	1,23	-15675,00 -15675,00	– –	-19280 -19280	– –	–	-11761 -2483	-33524
12	33	Приложение п.3464 ТОО "ЛС ГРУПП" К=0,7	Лифт модель Schindler 5500 EU MRL PE 15/1150кг, скорость 1,6м/с 4 остановок (L-F1.01)	шт	1	28638209,33 –	– –	28638209 –	– –	28638209	– –	28638209
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				96941383	780641	112568	1720934	99074385
		Стоимость оборудования		Тенге				2536688	284516	93511485	412068	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				93511485				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				93511485				
		Материалы		Тенге				3429898				
		Всего заработная плата		Тенге				112569				
			Накладные расходы	Тенге					2821205			
			Сметная прибыль	Тенге				1720935				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				412067				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5562900				
			Сметная заработная плата	Тенге								1910
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2821205			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				99074385				
			Сметная заработная плата	Тенге								1910
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2821205			
			В ТОМ ЧИСЛЕ									99074385

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2536688				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					780641			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					284516			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						112568		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						93511485		
			- Накладные расходы	Тенге							1720934	
			- Сметная прибыль	Тенге							412068	
			Стоимость оборудования						93 511 485			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						5 562 900			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			66 755		5 629 655				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			123 852		5 753 507				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					5 897 833				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					101 755 042				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	117 957						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					101 872 999				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	12 224 760						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						114 097 758			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта_____ Миллер М.А.

Менеджер по строительству_____ Медведев П.П.

Инженер-сметчик_____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Аитльбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Абубаев Б.К.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Шоргин А.К.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от " " 20 г.

ТЛЕУБАЕВ БАКЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ96VJE00050364 № KZ64VJE00050358
№ KZ69VJE00050365

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Начальник строительного участка _____ Херти Брихмани

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 246
приемки выполненных работ за август 2022 г.

Согласно ЛС 2-1-4 Внутренние инженерные системы водоснабжения и канализации ЛДК III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно складские на материалы 2% , на оборудование 1,2%										
			РАЗДЕЛ 6.Система К13										
1	259	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	8		4387,22	198,48	35098	1588	4295	29492	69757
			НР - 98%, СП - 83%				3651,90	109,87	29215	879		5167	
2	260	Перечень,поз.938	Вакумный унитаз настенный монтаж EVAC OPTIMA 5, 6559513	шт	8		340858,60	–	2726869	–	2726869	–	2945018
			СП - 8%				–	–	–	–		218150	
3	262	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	3		6309,42	694,59	18928	2084	243	17100	38910
			НР - 98%, СП - 83%				5533,57	282,59	16601	848		2882	
4	263	Перечень,поз.940	Сборная камера 5л с верхним подключением, 6545872	шт	3		507277,80	–	1521833	–		–	1521833
							–	–	–	–	1521833	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					4302728	3672	2731407	46592	4575518
									45816	1727	1521833	226199	
			Стоимость оборудования	Тенге					1503788				
			Заготов.складские расходы	Тенге					18045				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					1521833				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					2780895				
			Материалы	Тенге					4539				
			Всего заработная плата	Тенге						47543			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2726869				
			Сдача и испытание	Тенге					544				
			Накладные расходы	Тенге					46592				
			Сметная прибыль	Тенге					226199				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					3053686				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					47543			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4575519				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					47543			
			РАЗДЕЛ 7.Санфаянсы									
5	326	Перечень,поз.992	Панель смыва для унитаза вертикальная (3 режима смыва), альпин-белый /38505SHO									
			СП - 8%	шт	22	9343,93	–	205566	–	205566	–	222012
						–	–	–	–		16445	
6	327	Перечень,поз.996	Подвесной унитаз в комплекте с сиденьем полипропилен (белый) WD385G /38505SHO									
			СП - 8%	шт	22	70310,13	–	1546823	–	1546823	–	1670569
						–	–	–	–		123746	
7	328	Перечень,поз.1002	Гигиенический душевой комплект D7526									
			СП - 8%	шт	31	39390,62	–	1221109	–	1221109	–	1318798
						–	–	–	–		97689	
8	332	Перечень,поз.1001	Смеситель для умывальника, сенсорный хром., GD835									
			СП - 8%	шт	48	93182,10	–	4472741	–	4472741	–	4830560
						–	–	–	–		357819	
9	333	Перечень,поз.1000	Угловой вентиль, G12028									
			СП - 8%	шт	96	3388,44	–	325290	–	325290	–	351313
						–	–	–	–		26023	
10	336	1117-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка									
			НР - 98%, СП - 8%	комплект	1	6764,54	217,00	6765	217	1958	4615	12290
						4589,55	119,89	4590	120		910	
11	337	Перечень,поз.1004	Настенный унитаз с седеннем для МГН 560x360x380мм, HDC201NWH /для МГН									
			СП - 8%	шт	1	44049,72	–	44050	–	44050	–	47574
						–	–	–	–		3524	
12	338	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка									
			НР - 98%, СП - 8%	шт.	26	1202,59	0,12	31267	3	870	29786	65938
						1169,00	–	30394	–		4884	
13	339	Перечень,поз.998	Смеситель для душа, RF022-D09201									
			СП - 8%	шт	26	102500,31	–	2665008	–	2665008	–	2878209
						–	–	–	–		213201	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10518619	220	10483415	34401	11397263
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				34984	120	–	844241	
		Материалы		Тенге				10518619				
		Всего заработная плата		Тенге				2828				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					35103			
			Накладные расходы	Тенге				10480587				
			Сметная прибыль	Тенге				34401				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				844242				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11397262				
			Сметная заработная плата	Тенге								21
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					35103			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11397262				
			Сметная заработная плата	Тенге								21
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					35103			
			В ТОМ ЧИСЛЕ									15972781
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				80799				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3892			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1847			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13214822		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1521833		
			- Накладные расходы	Тенге							80993	
			- Сметная прибыль	Тенге							1070440	
			Стоимость оборудования						1 521 833			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						14 450 948			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			173 411		14 624 359				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			321 736		14 946 095				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					15 321 016				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					16 881 024				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	306 420						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					17 187 445				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	2 062 493						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						19 249 938			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Бурмитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Милдер М.А.

Специалист по инженерным сетям _____ Баев Р.А.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ Алильбеков А.Р.

Руководитель отдела по управлению проектами и контролю _____ Ибраев А.Ж.

Эксперт технического надзора _____ Ибраев А.Ж.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Супнов А.Б.

от "_____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Начальник строительного участка _____ Херти Брихмани

Начальник НТО _____ Сносырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 247

приемки выполненных работ за август 2022 г.

Согласно ЛС 2-2-4 Внутренние инженерные системы водоснабжения и канализации ТБ III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно складские на материалы 2% , на оборудование 1,2%										
			РАЗДЕЛ 1.Насосная станция В1-для основного корпуса										
1	148	Перечень,поз.3785 К=0,7	Гидрохлорид натрия конц.(бочки по 25кг)-200кг, Соль для умягчителя, промышленная, промытая-2000кг, HIDROPHILA L антибактериальное средство (бочки по 25кг)-125кг, HIDROPERM F (бочка 25кг) против накипи-250кг СП - 8%	компл	1		2076478,14	–	2076478	–	2076478	–	2242596
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			–	–	–	–		166118	
									2076478	–	2076478	–	2242596
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					–	–	–	166118	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2076478				
			Сметная прибыль	Тенге					2076478				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					166118				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2242596				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2242596				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										2242596
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2076478		
			- Сметная прибыль	Тенге								166118	
			Стоимость оборудования							0			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.							2 242 596			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %				26 911		2 269 507				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%				49 929		2 319 436				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017						2 377 619				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017						2 377 619				
			Непредвиденные работы и затраты		2%		47 552						
			Итого с непредвиденными работами и затратами						2 425 171				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	291 021						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						2 716 192			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Специалист по инженерным сетям _____ Баев Р.А.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____

Эксперт технического надзора _____ Ибраев А.Ж.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Сунов А.Б.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA

от "_____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АО "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Начальник строительного участка _____ Херти Брихмани

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 249
приемки выполненных работ за август 2022г.

Согласно ЛС 2-2-3 Отделочные работы ТБ III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно- складские расходы на материалы-2%, оборудования - 1,2%										
			ОТДЕЛ 1. Отделочные работы										
			РАЗДЕЛ 7. Двери внутренние										
			Двери цокольного этажа / л.13/										
1	209	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	м2	6,45		3793,56	53,92	24468	348	3444	14378	41954
			НР - 69%; СП - 8%				3205,55	25,12	20676	162		3108	
2	210	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	м2	5,16		3463,21	56,86	17870	293	2203	10703	30859
			НР - 69%; СП - 8%				2979,41	26,75	15374	138		2286	
3	213	Перечень, поз.3760	DW-DOOR_100-215 3aAR, AmAd. Однопольная, металлич., защитно-герметический ДУ-IV-2	шт	1		1030079,23	–	1030079	–	1030079	–	1112486
			СП - 8%				–	–	–	–		82406	
4	216	Перечень, поз.3759	DW-DOOR_080-215 3aAL, AzAp. Однопольная, защитно-герметический ДУ-III-5	шт	1		1419471,82	–	1419472	–	1419472	–	1533030
			СП - 8%				–	–	–	–		113558	
5	217	Перечень, поз.3759	DW-DOOR_120-215 3aAL, AzAp. Однопольная, защитно-герметический ДУ-III-5	шт	1		1419471,82	–	1419472	–	1419472	–	1533030
			СП - 8%				–	–	–	–		113558	
6	218	Перечень, поз.3737	DW-DOOR_120+120-215 3aAL, BzAp. Двупольная, металлич., глухая, взрывозащитная	шт	1		802293,04	–	802293	–	802293	–	866476
			СП - 8%				–	–	–	–		64183	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Люк / л.13/									
7	233	1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	1	3912,02	226,37	3912	226	1306	2401	6818
			НР - 98%; СП - 8%			2380,08	70,14	2380	70		505	
8	234	Перечень, поз.3761	Люк ЛЗГ-II 1190х850 мм с гидроприводом	шт	1	6189531,03	–	6189531	–	6189531	–	6684694
			СП - 8%			–	–	–	–		495162	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10907098	868	10867800	27482	11809347
								38430	370	–	874766	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10860847				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10860847				
			Сметная прибыль	Тенге				868868				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11729715				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42339				
		Материалы		Тенге				5648				
		Всего заработная плата		Тенге					36350			
			Накладные расходы	Тенге				25081				
			Сметная прибыль	Тенге				5394				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				72813				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					36350			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3912				
		Материалы		Тенге				1306				
		Всего заработная плата		Тенге					2450			
		Сдача и испытание		Тенге				124				
			Накладные расходы	Тенге				2401				
			Сметная прибыль	Тенге				505				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6818				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2450			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11809346				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					38800			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				10907098	868	10867800	27482	11809347
								38430	370	–	874766	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10860847				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10860847				
			Сметная прибыль	Тенге				868868				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11729715				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42339				
		Материалы		Тенге				5648				
		Всего заработная плата		Тенге					36350			
			Накладные расходы	Тенге				25081				
			Сметная прибыль	Тенге				5394				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				72813				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					36350			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3912				
		Материалы		Тенге				1306				
		Всего заработная плата		Тенге					2450			
		Сдача и испытание		Тенге				124				
			Накладные расходы	Тенге				2401				
			Сметная прибыль	Тенге				505				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6818				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2450			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				11809346				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					38800			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11809347
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				38430				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					868			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					370			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10867800		
			- Накладные расходы	Тенге							27482	
			- Сметная прибыль	Тенге							874766	
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						11 809 347			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			141 712		11 951 059				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			262 923		12 213 982				
			Итого в ценах 2021г. К=1,05017					12 520 369				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	250 407						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					12 770 776				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	1 532 493						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						14 303 269			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алиабергенов Д.Ж.

Начальник строительного участка _____ Херти Брихмани

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Менеджер по строительству _____ Медведев П.П.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Алильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Ташбаев Б.К.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Листаев А.К.

ТЛЕУБАЕВ БОЛАТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ69VJE00050365

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 250
приемки выполненных работ за август 2022 г.

Согласно ЛС 2-1-5 Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно складские на материалы 2% , на оборудование 1,2%										
			ОТДЕЛ 2.Отопление										
			РАЗДЕЛ 15.Теплый пол										
			Уровень 1										
1	973	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. /Монтаж коллекторов. Установка	шт.	5		12131,64	228,63	60658	1143	516	58229	128398
			НР - 98%; СП - 8%				11799,89	83,55	58999	418		9511	
2	974	Перечень,поз.1448	Комплект коллекторного узла с расходомерами 1x18/10 /R533FK030	шт	2		174117,07	–	348234	–	348234	–	376093
			СП - 8%				–	–	–	–		27859	
3	975	Перечень,поз.1449	Комплект коллекторного узла с расходомерами 1x18/12 /R533FK032	шт	3		186174,65	–	558524	–	558524	–	603206
			СП - 8%				–	–	–	–		44682	
4	976	Перечень,поз.1450	Переходник для металлопластиковых и пластиковых труб 18x(16x2) /R179MX024	шт	112		1181,18	–	132292	–	132292	–	142875
			СП - 8%				–	–	–	–		10583	
5	977	1116-0501-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	6557		622,70	2,27	4083029	14883	117501	3871893	8591315

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			602,51	0,04	3950645	266		636394	
6	978	2301-0509-0103 РСНБ РК 2015	Трубы из сшитого полиэтилена PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 16, толщина стенки 2 мм ГОСТ 32415-2013 /PEX /R996TY019	м	6491,43	638,00	–	4141532	–	4141532	–	4472855
			СП - 8%			–	–	–	–		331323	
7	979	Перечень,поз.1451	Панель изоляционная перфорированная для систем напольного отопления и охлаждения с влагоизоляционным покрытием /R979NY001	м2	600	8207,97	–	4924781	–	4924781	–	5318763
			СП - 8%			–	–	–	–		393982	
8	980	Перечень,поз.1452	Металлическая оцинкованная электросварная сетка 50х50см /K393Y001	м2	600	1031,39	–	618832	–	618832	–	668339
			СП - 8%			–	–	–	–		49507	
9	981	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	5	1189,94	17,63	5950	88	106	5677	12557
			НР - 98%; СП - 8%			1151,21	7,35	5756	37		930	
10	982	2305-1313-0315 РСНБ РК 2015	Шкаф коллекторный, типа R500Y, длина 800 мм, высота 460 мм, глубина110 мм, типа Giacomini	шт.	2	33778,00	–	67556	–	67556	–	72960
			СП - 8%			–	–	–	–		5404	
11	983	2305-1313-0316 РСНБ РК 2015	Шкаф коллекторный, типа R500Y, длина 1000 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа Giacomini	шт.	3	36918,00	–	110754	–	110754	–	119614
			СП - 8%			–	–	–	–		8860	
			Уровень 2									
12	984	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. /Монтаж коллекторов. Установка	шт.	2	12131,64	228,63	24263	457	206	23292	51359
			НР - 98%; СП - 8%			11799,89	83,55	23600	167		3804	
13	985	Перечень,поз.1453	Комплект коллекторного узла с расходомерами 1х18/8 /R533FK028	шт	1	149243,20	–	149243	–	149243	–	161183
			СП - 8%			–	–	–	–		11939	
14	986	Перечень,поз.1454	Комплект коллекторного узла с расходомерами 1х18/9 /R533FK029	шт	1	161680,13	–	161680	–	161680	–	174615
			СП - 8%			–	–	–	–		12934	
15	987	Перечень,поз.1455	Переходник для металлопластиковых и пластиковых труб 18х(16х2) /R179MX024	шт	34	1181,18	–	40160	–	40160	–	43373
			СП - 8%			–	–	–	–		3213	
16	988	1116-0501-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	1804	622,70	2,27	1123347	4095	32328	1065258	2363693
			НР - 98%; СП - 8%			602,51	0,04	1086924	73		175088	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	989	2301-0509-0103 РСНБ РК 2015	Трубы из сшитого полиэтилена PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 16, толщина стенки 2 мм ГОСТ 32415-2013 /PEX /R996TY019	м	1785,96	638,00	–	1139442	–	1139442	–	1230598
			СП - 8%			–	–	–	–		91155	
18	990	Перечень,поз.1456	Панель изоляционная перрфорированная для систем напольного отопления и охлаждения с влагоизоляционным покрытием /R979NY001	м2	165	8207,97	–	1354315	–	1354315	–	1462660
			СП - 8%			–	–	–	–		108345	
19	991	Перечень,поз.1457	Металлическая оцинкованная электросварная сетка 50х50см /K393Y001	м2	165	1031,39	–	170179	–	170179	–	183793
			СП - 8%			–	–	–	–		13614	
20	992	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	2	1189,94	17,63	2380	35	43	2271	5023
			НР - 98%; СП - 8%			1151,21	7,35	2302	15		372	
21	993	2305-1313-0315 РСНБ РК 2015	Шкаф коллекторный, типа R500Y, длина 800 мм, высота 460 мм, глубина110 мм, типа Giacomini	шт.	2	33778,00	–	67556	–	67556	–	72960
			СП - 8%			–	–	–	–		5404	
			Уровень 3									
22	994	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. /Монтаж коллекторов. Установка	шт.	2	12131,64	228,63	24263	457	206	23292	51359
			НР - 98%; СП - 8%			11799,89	83,55	23600	167		3804	
23	995	Перечень,поз.1458	Комплект коллекторного узла с расходомерами 1х18/12 /R533FK032	шт	2	186174,65	–	372349	–	372349	–	402137
			СП - 8%			–	–	–	–		29788	
24	996	Перечень,поз.1459	Переходник для металлопластиковых и пластиковых труб 18х(16х2) /R179MX024	шт	48	1181,18	–	56697	–	56697	–	61232
			СП - 8%			–	–	–	–		4536	
25	997	1116-0501-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	2600	622,70	2,27	1619014	5901	46592	1535294	3406652
			НР - 98%; СП - 8%			602,51	0,04	1566521	105		252345	
26	998	2301-0509-0103 РСНБ РК 2015	Трубы из сшитого полиэтилена PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 16, толщина стенки 2 мм ГОСТ 32415-2013 /PEX /R996TY019	м	2574	638,00	–	1642212	–	1642212	–	1773589
			СП - 8%			–	–	–	–		131377	
27	999	Перечень,поз.1460	Панель изоляционная перрфорированная для систем напольного отопления и охлаждения с влагоизоляционным покрытием /R979NY001	м2	240	8207,97	–	1969912	–	1969912	–	2127505
			СП - 8%			–	–	–	–		157593	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1000	Перечень,поз.1461	Металлическая оцинкованная электросварная сетка 50х50см /К393Y001	м2	240	1031,39	–	247533	–	247533	–	267336
			СП - 8%			–	–	–	–		19803	
29	1001	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	2	1189,94	17,63	2380	35	43	2271	5023
			НР - 98%, СП - 8%			1151,21	7,35	2302	15		372	
30	1002	2305-1313-0316 РСНБ РК 2015	Шкаф коллекторный, типа R500Y, длина 1000 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа Giacomini	шт.	2	36918,00	–	73836	–	73836	–	79743
			СП - 8%			–	–	–	–		5907	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				25292904	27095	18545160	6587477	34430808
								6720650	1263	–	2550428	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				25292904				
		Материалы		Тенге				197539				
		Всего заработная плата		Тенге					6721913			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18347620				
		Сдача и испытание		Тенге				3153				
			Накладные расходы	Тенге				6587475				
			Сметная прибыль	Тенге				2550430				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				34430809				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3952
			Сметная заработная плата	Тенге					6721913			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				34430809				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3952
			Сметная заработная плата	Тенге					6721913			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				25292904	27095	18545160	6587477	34430808
								6720650	1263	–	2550428	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				25292904				
		Материалы		Тенге				197539				
		Всего заработная плата		Тенге					6721913			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18347620				
		Сдача и испытание		Тенге				3153				
			Накладные расходы	Тенге				6587475				
			Сметная прибыль	Тенге				2550430				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				34430809				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3952
			Сметная заработная плата	Тенге					6721913			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				34430809				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3952
			Сметная заработная плата	Тенге					6721913			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								34430808
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6720650				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27095			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1263			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18545160		
			- Накладные расходы	Тенге							6587477	
			- Сметная прибыль	Тенге							2550428	
			Стоимость оборудования						0			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						**34 430 808**			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			**413 170**		**34 843 978**				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			**766 568**		**35 610 545**				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					**36 503 831**				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					**36 503 831**				
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**730 077**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**37 233 908**				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**4 468 069**						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**41 701 977**			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Специалист по инженерным сетям _____ Биев Р.А.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Алильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Ибраев В.К.

Эксперт технического надзора _____ Ибраев А.Ж.

ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Сунов А.Б.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

ТЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ56VJE00051364 № KZ56VJE00050358
№ KZ56VJE00050365

ИБРАЕВ АДИЛЬ ЖАКАНОВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Аттестат
№ KZ56VJE00039735

ПОДРЯДЧИК:
Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Главный инженер строительного участка _____ Херти Брихмани

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

"B & A Contractors SA" № 1

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 251
приемки выполненных работ за август 2022г.

Согласно ЛС 2-1-3 Отделочные работы ЛДК III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно- складские расходы на материалы-2%, оборудования - 1,2%										
			ОТДЕЛ 1. Отделочные работы										
			РАЗДЕЛ 5.Стены и перегородки / л.501/										
			Тип Р3-10ж										
1	641	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,09		2681,93 2193,82	61,15 28,39	16333 13360	372 173	2601	12180 2281	30794
2	642	С121-060902-1507 2106-0902-1507 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК 2621-2015 *СП - 8%*	м	15,478953		340,00 –	– –	5263 –	– –	5263	– 421	5684
3	643	С121-060902-1410 2106-0902-1410 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК 2621-2015 *СП - 8%*	м	4,594905		286,00 –	– –	1314 –	– –	1314	– 105	1419
4	644	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 *СП - 8%*	м2	13,67205		485,00 –	– –	6631 –	– –	6631	– 530	7161
5	645	С122-030201-0205 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 *СП - 8%*	м2	6,836025		578,00 –	– –	3951 –	– –	3951	– 316	4267
6	646	С121-110103-0104 2111-0103-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,313635		19345,00	–	6067	–	6067	–	6553

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		485	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				39559	372	25827	12180	55878
								13360	173	–	4138	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				32982				
		Материалы		Тенге				2600				
		Всего заработная плата		Тенге					13533			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16649				
			Накладные расходы	Тенге				12180				
			Сметная прибыль	Тенге				3613				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48775				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					13533			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6577				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6577				
			Сметная прибыль	Тенге				526				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7103				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				55878				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					13533			
	РАЗДЕЛ 6.Полы / л.407/											
			Тип F1.1									
7	675	E11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм . Устройство**	м2	1998	934,04	7,80	1866208	15586	–	1739585	3894256
			НР - 94%, СП - 8%			926,24	–	1850622	–		288463	
8	676	Перечень, поз.167	**Эпоксидное основание 04807-017 StoPox GH 205 / GH 530, Komp. A+B 02336-001 StoQuarz 0,1-0,5 mm эпоксидное выравнивание второго слоя 04807-017 StoPox GH 205 / GH 530, Komp. A+B 00809-002 StoQuarz 0,1-0,2 mm 02336-001 StoQuarz 0,1-0,5 mm цветные полиуретановые меры 09348-001 StoPur IB 500, Komp. A+B RAL 7047 02336-001 StoQuarz 0,1-0,5 mm Декоративный слой 01283-007 StoChips 1 mm hellgrun Защита от ультрафиолета 00087-001 StoPur WV 150, Komp. A+B Transparent semimatt Полировка 00511-001 StoDivers P110**	м2	1998	36418,54	–	72764241	–	72764241	–	78585380
			СП - 8%			–	–	–	–		5821139	
			Тип F2.2									
9	704	E11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.30мм. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	404,28	423,54	34,48	171230	13939	–	155029	352360
			НР - 94%, СП - 8%			389,06	18,88	157291	7634		26101	
10	705	C121-110401-0303 2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	12,492252	33905,00	–	423550	–	423550	–	457434
			СП - 8%			–	–	–	–		33884	
11	706	E11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	404,28	203,75	0,61	82371	248	62624	18456	108893
			НР - 94%, СП - 8%			48,23	0,33	19499	135		8066	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	707	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	404,28	805,71	32,56	325733	13165	137701	171122	536604
			НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	174867	7178		39748	
13	708	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки / 50мм/ к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	404,28	574,46	33,05	232242	13360	205914	18884	271216
			НР - 94%; СП - 8%			32,08	17,61	12968	7121		20090	
14	709	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	404,28	381,00	–	154031	–	154031	–	166353
			СП - 8%			–	–	–	–		12322	
15	710	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	404,28	1944,02	146,93	785928	59401	188983	533787	1425292
			НР - 94%; СП - 8%			1329,63	74,98	537544	30314		105577	
16	711	С122-060301-0133 2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	412,3656	3889,00	–	1603690	–	1603690	–	1731985
			СП - 8%			–	–	–	–		128295	
17	712	С122-050107-0301 2205-0107-0301 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для затирки швов плиток, водонепроницаемая / антибактериальная/СТ РК 1168-2006	кг	303,21	259,00	–	78531	–	78531	–	84814
			СП - 8%			–	–	–	–		6283	
			Тип F3.1									
18	736	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями / М300/ толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	11,41	1394,81	16,41	15915	187	10529	4944	22527
			НР - 94%; СП - 8%			455,66	5,27	5199	60		1669	
19	737	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя / 10мм/к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	11,41	1244,37	14,38	14198	164	12467	1529	16985
			НР - 94%; СП - 8%			137,31	5,24	1567	60		1258	
20	738	Е11-110101-3405 1111-0101-3405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	351,41	439,56	16,20	154467	5694	35127	109793	285401
			НР - 94%; СП - 8%			323,40	8,98	113646	3155		21141	
21	739	С122-060202-0501 2206-0202-0501 РСНБ РК 2015	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм / 16 мм ГОСТ 862.3-86	м2	365,4664	11918,00	–	4355629	–	4355629	–	4704079
			СП - 8%			–	–	–	–		348450	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				83027964	121744	80033017	2753129	92643579
								2873202	55658	–	6862486	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				83027964				
		Материалы		Тенге				653347				
		Всего заработная плата		Тенге					2928859			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79379671				
			Накладные расходы	Тенге				2753128				
			Сметная прибыль	Тенге				6862487				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92643579				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2091
			Сметная заработная плата	Тенге					2928859			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				92643579				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2091
			Сметная заработная плата	Тенге					2928859			
			РАЗДЕЛ 8.Потолки /л.415/									
			Тип FC.6									
22	934	Е11-100403-0202 1110-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	173,05	2493,49	13,86	431499	2398	169933	234198	718953
			НР - 90%; СП - 8%			1497,65	6,08	259168	1053		53256	
23	935	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	178,2415	485,00	–	86447	–	86447	–	93363
			СП - 8%			–	–	–	–		6916	
24	936	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	173,05	864,65	3,37	149627	583	36233	90419	259250
			НР - 80%; СП - 8%			651,90	1,23	112811	213		19204	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				667573	2982	292613	324617	1071566
								371979	1266	–	79376	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				667573				
		Материалы		Тенге				206165				
		Всего заработная плата		Тенге					373245			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86447				
			Накладные расходы	Тенге				324618				
			Сметная прибыль	Тенге				79375				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1071566				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
			Сметная заработная плата	Тенге					373245			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1071566				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
			Сметная заработная плата	Тенге					373245			
			РАЗДЕЛ 9.Двери внутренние / л.500/									
			Цокльный этаж									
			Двери деревянные									
25	1003	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	135,665	2054,25	85,48	278689	11596	74841	178294	493542
			НР - 90%; СП - 8%			1417,11	43,14	192252	5852		36559	
26	1007	Перечень, поз.423	DW-DOOR_080-215 1sAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая	шт	7	813017,33	–	5691121	–	5691121	–	6146411
			СП - 8%			–	–	–	–		455290	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1008	Перечень, поз.424	DW-DOOR_080-215 1aAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая СП - 8%	шт	9	813017,33 –	– –	7317156 –	– –	7317156	– 585372	7902528
28	1015	Перечень, поз.431	DW-DOOR_080-215 2bAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,противоп.30мин.,звуконоляц.18 дБ. СП - 8%	шт	2	1256481,33 –	– –	2512963 –	– –	2512963	– 201037	2714000
29	1023	Перечень, поз.439	DW-DOOR_090+030-215 1aAL, CwAb. Полуторная,ламинир.деревян.,глухая СП - 8%	шт	1	1059386,22 –	– –	1059386 –	– –	1059386	– 84751	1144137
30	1052	Перечень, поз.469	DW-DOOR_090-215 1aAR, AwAd. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая СП - 8%	шт	5	813017,33 –	– –	4065087 –	– –	4065087	– 325207	4390294
31	1054	Перечень, поз.471	DW-DOOR_090-215 1aAL, AwAd. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая СП - 8%	шт	4	813017,33 –	– –	3252069 –	– –	3252069	– 260166	3512235
32	1057	Перечень, поз.474	DW-DOOR_090-215 2bAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,противоп.30мин.,звуконоляц.18 дБ СП - 8%	шт	3	1256481,33 –	– –	3769444 –	– –	3769444	– 301556	4070999
33	1059	Перечень, поз.476	DW-DOOR_090-215 2bAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,противоп.30мин.,звуконоляц.18 дБ СП - 8%	шт	3	1256481,33 –	– –	3769444 –	– –	3769444	– 301556	4070999
34	1066	Перечень, поз.483	DW-DOOR_100-215 2aAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,противоп.30мин СП - 8%	шт	1	960838,66 –	– –	960839 –	– –	960839	– 76867	1037706
35	1067	Перечень, поз.484	DW-DOOR_100-215 1aAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,звуконоляц.18 дБ СП - 8%	шт	2	813017,33 –	– –	1626035 –	– –	1626035	– 130083	1756117
36	1068	Перечень, поз.485	DW-DOOR_100-215 1aAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая СП - 8%	шт	2	813017,33 –	– –	1626035 –	– –	1626035	– 130083	1756117
37	1069	Перечень, поз.486	DW-DOOR_100-215 2bNL, AwAf. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,противоп.30мин.,звуконоляц.18 дБ.,электрич.замок+магн.датчик СП - 8%	шт	1	1335319,37 –	– –	1335319 –	– –	1335319	– 106826	1442145
38	1072	Перечень, поз.489	DW-DOOR_0100-215 1aNR, AwAh. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,электрич.замок+магн.датчик СП - 8%	шт	2	891855,37 –	– –	1783711 –	– –	1783711	– 142697	1926408
39	1089	Перечень, поз.506	DW-DOOR_100-215 1bAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,звуконоляц.18 дБ СП - 8%	шт	11	1108659,99 –	– –	12195260 –	– –	12195260	– 975621	13170881

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1090	Перечень, поз.507	DW-DOOR_100-215 1bAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,звуконзоляц.18 дБ СП - 8%	шт	12	1108659,99 –	– –	13303920 –	– –	13303920	– 1064314	14368234
			Первый этаж									
			Двери деревянные									
41	1130	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2	205,54	2054,25 1417,11	85,48 43,14	422230 291273	17569 8867	113388	270126 55388	747744
42	1131	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2	3,655	1726,75 1207,12	119,48 62,24	6311 4412	437 227	1462	4176 839	11326
43	1137	Перечень, поз.576	DW-DOOR_080-215 1aAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая СП - 8%	шт	10	813017,33 –	– –	8130173 –	– –	8130173	– 650414	8780587
44	1138	Перечень, поз.577	DW-DOOR_080-215 1aAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая СП - 8%	шт	11	813017,33 –	– –	8943191 –	– –	8943191	– 715455	9658646
45	1141	Перечень, поз.580	DW-DOOR_085+085-215 1aHR, BwAb. Двупольная,ламинир.деревян.глухая,система"антипаника" СП - 8%	шт	1	1355028,88 –	– –	1355029 –	– –	1355029	– 108402	1463431
46	1143	Перечень, поз.582	DW-DOOR_090+030-215 1aAL, CwAb. Полуторная,ламинир.деревян.,глухая СП - 8%	шт	1	1059386,22 –	– –	1059386 –	– –	1059386	– 84751	1144137
47	1147	Перечень, поз.586	DW-DOOR_090+030-215 1aHL, CwAb. Полуторная ,ламинир.деревян. ,глухая, система"антипаника" СП - 8%	шт	1	1157933,77 –	– –	1157934 –	– –	1157934	– 92635	1250568
48	1151	Перечень, поз.590	DW-DOOR_090+030-215 1cAL, CwAc. Полуторная,ламинир.деревян.,глухая звуконзоляц.27 Дб СП - 8%	шт	3	1384593,15 –	– –	4153779 –	– –	4153779	– 332302	4486082
49	1152	Перечень, поз.591	DW-DOOR_090+030-215 1cAL, CwAb. Полуторная,ламинир.деревян.,глухая звуконзоляц.27 Дб СП - 8%	шт	1	1355028,88 –	– –	1355029 –	– –	1355029	– 108402	1463431
50	1153	Перечень, поз.592	DW-DOOR_090+030-215 1cAR, CwAc. Полуторная,ламинир.деревян.,глухая звуконзоляц.27 Дб СП - 8%	шт	2	1384593,15 –	– –	2769186 –	– –	2769186	– 221535	2990721
51	1156	Перечень, поз.595	DW-DOOR_090-215 1aAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая СП - 8%	шт	1	813017,33 –	– –	813017 –	– –	813017	– 65041	878059

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1157	Перечень, поз.596	DW-DOOR_090-215 2aAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,противоп.30мин СП - 8%	шт	1	960838,66 –	– –	960839 –	– –	960839	– 76867	1037706
53	1159	Перечень, поз.598	DW-DOOR_090-215 2aAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,противоп.30мин СП - 8%	шт	2	960838,66 –	– –	1921677 –	– –	1921677	– 153734	2075412
54	1161	Перечень, поз.600	DW-DOOR_090-215 2cAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, противоп.30мин.,звукоизоляц.27 дБ СП - 8%	шт	2	1256481,33 –	– –	2512963 –	– –	2512963	– 201037	2714000
55	1162	Перечень, поз.601	DW-DOOR_090-215 1cAR, AwAe. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,звукоизоляц.27 дБ СП - 8%	шт	2	1138224,26 –	– –	2276449 –	– –	2276449	– 182116	2458564
56	1164	Перечень, поз.603	DW-DOOR_100-215 2aAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,противоп.30мин СП - 8%	шт	4	960838,66 –	– –	3843355 –	– –	3843355	– 307468	4150823
57	1166	Перечень, поз.605	DW-DOOR_100-215 1aAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая СП - 8%	шт	6	813017,33 –	– –	4878104 –	– –	4878104	– 390248	5268352
58	1167	Перечень, поз.606	DW-DOOR_100-215 1aAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая СП - 8%	шт	14	813017,33 –	– –	11382243 –	– –	11382243	– 910579	12292822
59	1168	Перечень, поз.607	DW-DOOR_100-215 2aAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,противоп.30мин СП - 8%	шт	7	960838,66 –	– –	6725871 –	– –	6725871	– 538070	7263940
60	1169	Перечень, поз.608	DW-DOOR_100-215 2aNL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,противоп.30мин., электрич.замок+магнит.датчик СП - 8%	шт	1	1010112,44 –	– –	1010112 –	– –	1010112	– 80809	1090921
61	1171	Перечень, поз.610	DW-DOOR_100-215 2aNR, AwAo. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,противоп.30мин.,эле ктрич.замок+магнит.датчик СП - 8%	шт	1	970693,42 –	– –	970693 –	– –	970693	– 77655	1048349
62	1176	Перечень, поз.615	DW-DOOR_100-215 1cAL, AwAe. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,звукоизоляц.27 дБ СП - 8%	шт	13	1138224,26 –	– –	14796915 –	– –	14796915	– 1183753	15980669
63	1178	Перечень, поз.617	DW-DOOR_100-215 1cAR, AwAe. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,звукоизоляц.27 дБ СП - 8%	шт	16	1138224,26 –	– –	18211588 –	– –	18211588	– 1456927	19668515
			Второй этаж									
			Двери деревянные									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1235	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2	64,715	2054,25 1417,11	85,48 43,14	132941 91708	5532 2792	35701	85050 17439	235430
65	1236	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2	10,965	1726,75 1207,12	119,48 62,24	18934 13236	1310 682	4388	12527 2517	33977
66	1237	Перечень, поз.684	DW-DOOR_080-215 1aAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая *СП - 8%*	шт	2	813017,33 –	– –	1626035 –	– –	1626035	– 130083	1756117
67	1238	Перечень, поз.685	DW-DOOR_080-215 1aAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая *СП - 8%*	шт	1	813017,33 –	– –	813017 –	– –	813017	– 65041	878059
68	1240	Перечень, поз.687	DW-DOOR_085+085-215 1aHR, BwAb. Двупольная,ламинир.деревян.,глухая, система"антипаника" *СП - 8%*	шт	1	1355028,88 –	– –	1355029 –	– –	1355029	– 108402	1463431
69	1246	Перечень, поз.693	DW-DOOR_085+085-215 1aHR, BwBb. Двупольная,ламинир.деревян.,со стекл.панелью, система"антипаника" *СП - 8%*	шт	1	1453576,44 –	– –	1453576 –	– –	1453576	– 116286	1569863
70	1247	Перечень, поз.694	DW-DOOR_085+085-215 1aIR, BwBb. ДДвупольная,ламинир.деревян.,со стекл.панелью, электр.замок+система"антипаника"+магнитн.датчик *СП - 8%*	шт	1	1552123,99 –	– –	1552124 –	– –	1552124	– 124170	1676294
71	1249	Перечень, поз.696	DW-DOOR_090+030-215 1aNL, CwAb. Полуторная,ламинир.деревян.,глухая,электрич.замок+магни т.датчик *СП - 8%*	шт	1	1108659,99 –	– –	1108660 –	– –	1108660	– 88693	1197353
72	1253	Перечень, поз.700	DW-DOOR_090-215 1aAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая *СП - 8%*	шт	4	813017,33 –	– –	3252069 –	– –	3252069	– 260166	3512235
73	1254	Перечень, поз.701	DW-DOOR_090-215 1aAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая *СП - 8%*	шт	3	813017,33 –	– –	2439052 –	– –	2439052	– 195124	2634176
74	1255	Перечень, поз.702	DW-DOOR_090-215 1aRR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая с решет.200х400мм *СП - 8%*	шт	2	862291,11 –	– –	1724582 –	– –	1724582	– 137967	1862549
75	1262	Перечень, поз.709	DW-DOOR_100-215 1aAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая *СП - 8%*	шт	4	813017,33 –	– –	3252069 –	– –	3252069	– 260166	3512235
76	1263	Перечень, поз.710	DW-DOOR_100-215 1aAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая	шт	4	813017,33	–	3252069	–	3252069	–	3512235

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		260166	
77	1264	Перечень, поз.711	DW-DOOR_100-215 1aCR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,электрич.открывание+электрический замок	шт	2	911564,88	–	1823130	–	1823130	–	1968980
			СП - 8%			–	–	–	–		145850	
78	1265	Перечень, поз.712	DW-DOOR_100-215 1aNL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, электрич.замок+магнит.датчик	шт	1	862291,11	–	862291	–	862291	–	931274
			СП - 8%			–	–	–	–		68983	
79	1267	Перечень, поз.714	DW-DOOR_100-215 1aNR, AwAg. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, электрич.замок+магнит.датчик	шт	1	891855,37	–	891855	–	891855	–	963204
			СП - 8%			–	–	–	–		71348	
80	1269	Перечень, поз.716	DW-DOOR_100-215 1cAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,звукоизоляц.27 дБ	шт	1	1108659,99	–	1108660	–	1108660	–	1197353
			СП - 8%			–	–	–	–		88693	
81	1270	Перечень, поз.717	DW-DOOR_100-215 2cAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,звукоизоляц.27 дБ,противоп.30мин	шт	1	1256481,33	–	1256481	–	1256481	–	1357000
			СП - 8%			–	–	–	–		100519	
82	1271	Перечень, поз.718	DW-DOOR_100-215 2cAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,звукоизоляц.27 дБ,противоп.30мин	шт	1	1256481,33	–	1256481	–	1256481	–	1357000
			СП - 8%			–	–	–	–		100519	
83	1272	Перечень, поз.719	DW-DOOR_100-215 1cAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,звукоизоляц.27 дБ	шт	1	1108659,99	–	1108660	–	1108660	–	1197353
			СП - 8%			–	–	–	–		88693	
84	1277	Перечень, поз.724	DW-DOOR_120-215 1aAL, AwAb.Однопольная,ламинир.деревян.,глухая	шт	1	813017,33	–	813017	–	813017	–	878059
			СП - 8%			–	–	–	–		65041	
85	1278	Перечень, поз.725	DW-DOOR_120-215 1aRR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая с решет.200х400мм	шт	1	862291,11	–	862291	–	862291	–	931274
			СП - 8%			–	–	–	–		68983	
			Третий этаж									
			Двери деревянные									
86	1290	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	296,27	2054,25	85,48	608611	25324	163440	389365	1077815
			НР - 90%; СП - 8%			1417,11	43,14	419847	12781		79838	
87	1292	Перечень, поз.752	DW-DOOR_080-215 1aRL, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200х400мм	шт	9	862291,11	–	7760620	–	7760620	–	8381470
			СП - 8%			–	–	–	–		620850	
88	1293	Перечень, поз.753	DW-DOOR_080-215 1aRR, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200х400мм	шт	8	862291,11	–	6898329	–	6898329	–	7450195

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		551866	
89	1294	Перечень, поз.754	DW-DOOR_080-215 1cAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,звукоизоляц.27 дБ	шт	1	1108659,99	–	1108660	–	1108660	–	1197353
			СП - 8%			–	–	–	–		88693	
90	1295	Перечень, поз.755	DW-DOOR_080-215 1cAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,звукоизоляц.27 дБ	шт	1	1108659,99	–	1108660	–	1108660	–	1197353
			СП - 8%			–	–	–	–		88693	
91	1303	Перечень, поз.763	DW-DOOR_090-215 2cAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, звукоизоляц.27дБ, противоп.30мин	шт	4	1256481,33	–	5025925	–	5025925	–	5427999
			СП - 8%			–	–	–	–		402074	
92	1304	Перечень, поз.764	DW-DOOR_090-215 2cAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, звукоизоляц.27дБ, противоп.30мин	шт	4	1256481,33	–	5025925	–	5025925	–	5427999
			СП - 8%			–	–	–	–		402074	
93	1307	Перечень, поз.767	DW-DOOR_100-215 1aAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая	шт	2	813017,33	–	1626035	–	1626035	–	1756117
			СП - 8%			–	–	–	–		130083	
94	1308	Перечень, поз.768	DW-DOOR_100-215 1aAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая	шт	3	813017,33	–	2439052	–	2439052	–	2634176
			СП - 8%			–	–	–	–		195124	
95	1310	Перечень, поз.770	DW-DOOR_100-215 1aRL, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200x400мм	шт	1	862291,11	–	862291	–	862291	–	931274
			СП - 8%			–	–	–	–		68983	
96	1311	Перечень, поз.771	DW-DOOR_100-215 2aRL, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200x400мм,противоп.30мин	шт	2	1010112,44	–	2020225	–	2020225	–	2181843
			СП - 8%			–	–	–	–		161618	
97	1312	Перечень, поз.772	DW-DOOR_100-215 2aNL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая с решет.200x400мм, противоп.30мин, магнитн.датчик+электрический замок	шт	3	1010112,44	–	3030337	–	3030337	–	3272764
			СП - 8%			–	–	–	–		242427	
98	1313	Перечень, поз.773	DW-DOOR_100-215 2aNR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая с решет.200x400мм, противоп.30мин, магнитн.датчик+электрический замок	шт	3	1010112,44	–	3030337	–	3030337	–	3272764
			СП - 8%			–	–	–	–		242427	
99	1314	Перечень, поз.774	DW-DOOR_100-215 2aRR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая с решет.200x400мм, противоп.30мин	шт	5	1010112,44	–	5050562	–	5050562	–	5454607
			СП - 8%			–	–	–	–		404045	
100	1315	Перечень, поз.775	DW-DOOR_100-215 1aRR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая с решет.200x400мм	шт	3	862291,11	–	2586873	–	2586873	–	2793823
			СП - 8%			–	–	–	–		206950	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1316	Перечень, поз.776	DW-DOOR_100-215 1aSL, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200x500мм СП - 8%	шт	19	862291,11 –	– –	16383531 –	– –	16383531	– 1310682	17694214
102	1317	Перечень, поз.777	DW-DOOR_100-215 1aSR, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200x500мм СП - 8%	шт	7	862291,11 –	– –	6036038 –	– –	6036038	– 482883	6518921
103	1318	Перечень, поз.778	DW-DOOR_100-215 1aTL, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200x600мм СП - 8%	шт	1	862291,11 –	– –	862291 –	– –	862291	– 68983	931274
104	1319	Перечень, поз.779	DW-DOOR_100-215 1cAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,звукоизоляц.27 дБ СП - 8%	шт	1	1108659,99 –	– –	1108660 –	– –	1108660	– 88693	1197353
105	1323	Перечень, поз.783	DW-DOOR_100-215 2aAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, противоп.30мин СП - 8%	шт	3	960838,66 –	– –	2882516 –	– –	2882516	– 230601	3113117
106	1324	Перечень, поз.784	DW-DOOR_120-215 1aRL, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200x400мм СП - 8%	шт	2	862291,11 –	– –	1724582 –	– –	1724582	– 137967	1862549
107	1325	Перечень, поз.785	DW-DOOR_120-215 1aRR, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200x400мм СП - 8%	шт	2	862291,11 –	– –	1724582 –	– –	1724582	– 137967	1862549
108	1326	Перечень, поз.786	DW-DOOR_120-215 2aAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, противоп.30мин СП - 8%	шт	1	960838,66 –	– –	960839 –	– –	960839	– 76867	1037706
109	1327	Перечень, поз.787	DW-DOOR_120-215 2cAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, звукоизоляц.27дБ, противоп.30мин СП - 8%	шт	23	1256481,33 –	– –	28899071 –	– –	28899071	– 2311926	31210996
110	1328	Перечень, поз.788	DW-DOOR_120-215 2cAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, звукоизоляц.27дБ, противоп.30мин СП - 8%	шт	24	1256481,33 –	– –	30155552 –	– –	30155552	– 2412444	32567996
			Четвертый этаж									
			Двери деревянные									
111	1333	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2	177,59	2054,25 1417,11	85,48 43,14	364814 251665	15180 7661	97969	233393 47857	646063
112	1343	Перечень, поз.807	DW-DOOR_090-215 2aAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, противоп.30мин СП - 8%	шт	1	960838,66 –	– –	960839 –	– –	960839	– 76867	1037706

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1344	Перечень, поз.808	DW-DOOR_090-215 2cAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, звукоизоляц.27дБ, противоп.30мин СП - 8%	шт	4	1256481,33 –	– –	5025925 –	– –	5025925	– 402074	5427999
114	1345	Перечень, поз.809	DW-DOOR_090-215 2cAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, звукоизоляц.27дБ, противоп.30мин СП - 8%	шт	3	1256481,33 –	– –	3769444 –	– –	3769444	– 301556	4070999
115	1355	Перечень, поз.819	DW-DOOR_100-215 2aAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, противоп.30мин СП - 8%	шт	4	960838,66 –	– –	3843355 –	– –	3843355	– 307468	4150823
116	1356	Перечень, поз.820	DW-DOOR_100-215 2aAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, противоп.30мин СП - 8%	шт	5	960838,66 –	– –	4804193 –	– –	4804193	– 384335	5188529
117	1357	Перечень, поз.821	DW-DOOR_100-215 2aNR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, противоп.30мин. электрический замок+магнитн.датчик СП - 8%	шт	4	1010112,44 –	– –	4040450 –	– –	4040450	– 323236	4363686
118	1358	Перечень, поз.822	DW-DOOR_100-215 2aNL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, противоп.30мин. электрический замок+магнитн.датчик СП - 8%	шт	3	1010112,44 –	– –	3030337 –	– –	3030337	– 242427	3272764
119	1359	Перечень, поз.823	DW-DOOR_100-215 2cAR, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая, звукоизоляц.27дБ, противоп.30мин. СП - 8%	шт	1	1256481,33 –	– –	1256481 –	– –	1256481	– 100519	1357000
120	1360	Перечень, поз.824	DW-DOOR_100-215 2cAL, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая, звукоизоляц.27дБ, противоп.30мин. СП - 8%	шт	2	1256481,33 –	– –	2512963 –	– –	2512963	– 201037	2714000
121	1365	Перечень, поз.829	DW-DOOR_120-215 2cAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, звукоизоляц.27дБ, противоп.30мин СП - 8%	шт	22	1256481,33 –	– –	27642589 –	– –	27642589	– 2211407	29853996
122	1366	Перечень, поз.830	DW-DOOR_120-215 2cAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, звукоизоляц.27дБ, противоп.30мин СП - 8%	шт	25	1256481,33 –	– –	31412033 –	– –	31412033	– 2512963	33924996
			Пятый этаж									
			Двери деревянные									
123	1371	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2	140,825	2054,25 1417,11	85,48 43,14	289289 199565	12037 6075	77687	185076 37949	512314

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1377	Перечень, поз.849	DW-DOOR_090+030-215 2bAL, CwAb. Полуторная,ламинир.деревян.,глухая,противоп.30мин., звукоизоляц.18дБ	шт	3	1502850,21	–	4508551	–	4508551	–	4869235
			СП - 8%			–	–	–	–		360684	
125	1378	Перечень, поз.850	DW-DOOR_090+030-215 2bAR, CwAb. Полуторная,ламинир.деревян.,глухая,противоп.30мин., звукоизоляц.18дБ	шт	3	1502850,21	–	4508551	–	4508551	–	4869235
			СП - 8%			–	–	–	–		360684	
126	1381	Перечень, поз.853	DW-DOOR_090-215 2aRL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,противоп.30мин.,глухая	шт	1	1010112,44	–	1010112	–	1010112	–	1090921
			СП - 8%			–	–	–	–		80809	
127	1383	Перечень, поз.855	DW-DOOR_090-215 2aRR, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая противоп.30мин.	шт	3	1010112,44	–	3030337	–	3030337	–	3272764
			СП - 8%			–	–	–	–		242427	
128	1385	Перечень, поз.857	DW-DOOR_090-215 2cAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, звукоизоляц.27дБ,противоп.30мин.	шт	3	1256481,33	–	3769444	–	3769444	–	4070999
			СП - 8%			–	–	–	–		301556	
129	1388	Перечень, поз.860	DW-DOOR_100-215 2cAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, звукоизоляц.27дБ,противоп.30мин	шт	2	1256481,33	–	2512963	–	2512963	–	2714000
			СП - 8%			–	–	–	–		201037	
130	1390	Перечень, поз.862	DW-DOOR_100-215 2aAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, противоп.30мин	шт	1	960838,66	–	960839	–	960839	–	1037706
			СП - 8%			–	–	–	–		76867	
131	1392	Перечень, поз.864	DW-DOOR_100-215 2aRL, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200x400мм,противоп.30мин	шт	3	1010112,44	–	3030337	–	3030337	–	3272764
			СП - 8%			–	–	–	–		242427	
132	1393	Перечень, поз.865	DW-DOOR_100-215 2aNL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая с решет.200x400мм, противоп.30мин, магнитн.датчик+электр.замок	шт	2	1010112,44	–	2020225	–	2020225	–	2181843
			СП - 8%			–	–	–	–		161618	
133	1394	Перечень, поз.866	DW-DOOR_100-215 2aAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая,противоп.30мин	шт	1	960838,66	–	960839	–	960839	–	1037706
			СП - 8%			–	–	–	–		76867	
134	1397	Перечень, поз.869	DW-DOOR_100-215 2aRR, AwAb. Однопольная, ламинир.деревян.,глухая с решет.200x400мм, противоп.30мин	шт	1	1010112,44	–	1010112	–	1010112	–	1090921
			СП - 8%			–	–	–	–		80809	
135	1406	Перечень, поз.878	DW-DOOR_120-215 2cAL, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, звукоизоляц.27дБ	шт	18	1256481,33	–	22616664	–	22616664	–	24425997
			СП - 8%			–	–	–	–		1809333	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1407	Перечень, поз.879	DW-DOOR_120-215 2cAR, AwAb. Однопольная,ламинир.деревян.,глухая, звукоизоляц.27дБ СП - 8%	шт	17	1256481,33	--	21360183	--	21360183	--	23068997
						--	--	--	--		1708815	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				495337549	88986	493784605	1358007	536431199
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1463959	44938	--	39735647	
			Материалы	Тенге				495337549				
			Всего заработная плата	Тенге				568875				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1508896			
			Накладные расходы	Тенге				493215731				
			Сметная прибыль	Тенге				1358007				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				39735644				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				536431201				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								1034
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1508896			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				536431201				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								1034
				Тенге					1508896			
			РАЗДЕЛ 16.Прочие работы									
			Подпорные стены цветников газона в осях 3- 23 / л.606/									
137	1602	E11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	40,9	7590,86	1924,26	310466	78702	187195	76743	418186
						1089,70	927,88	44569	37950		30977	
138	1603	E11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	76,81	22642,22	1366,17	1739149	104936	1292702	338237	2243576
						4446,18	392,88	341511	30177		166191	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2049615	183638	1479897	414980	2661762
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				386080	68128	--	197168	
			Материалы	Тенге				2049615				
			Всего заработная плата	Тенге				1479897				
			Накладные расходы	Тенге					454208			
			Сметная прибыль	Тенге				414979				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				197168				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				2661762				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								309
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					454208			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				2661762				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								309
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					454208			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				581122261	397722	575615959	4862913	632863984
			Материалы	Тенге				5108579	170162	--	46878815	
			Всего заработная плата	Тенге				581115684				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2910884				
			Накладные расходы	Тенге					5278741			
			Сметная прибыль	Тенге				572698498				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4862912				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				46878288				
			Сметная заработная плата	Тенге				632856883				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					5278741			3681
								6577				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6577				
			Сметная прибыль	Тенге				526				
			ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7103				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				632863986				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3681
			Сметная заработная плата	Тенге					5278741			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								632863984
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5108579				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					397722			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					170162			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						575615959		
			- Накладные расходы	Тенге							4862913	
			- Сметная прибыль	Тенге							46878815	
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						632 863 984			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			7 594 368		640 458 352				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			14 090 084		654 548 436				
			Итого в ценах 2021г. К=1,05017					670 967 700				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	13 419 354						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					684 387 054				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	82 126 447						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						766 513 501			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ **Мяндер М.А.**

Менеджер по строительству _____ Медведев П.П.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Алильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектов и технического контроля

ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Пистаев А.К.

от "____" _____ 20 г.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA

ТЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК КУДАЙБЕРГЕНОВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ96VJE00050364 № KZ64VJE00050358
№ KZ69VJE00050365

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Начальник строительного участка _____ Херти Брихмани

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

B & A Contractors SA № 1

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 252
приемки выполненных работ за август 2022 г.

Согласно ЛС 6-1-1 Строительное скважинное водопонижение

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы										
1	14	1307-0403-0404 РСНБ РК 2015 к=0,4	Демонтаж насосов	шт.	5		57081,15	20504,25	285406	102521	–	137101	456308
			НР - 61%; СП - 8%				36576,90	8374,38	182885	41872		33801	
2	15	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм/для обвязки скважин и отвода воды/. Демонтаж	км трубопровода	0,0132		372406,54	52594,30	4916	694	–	4463	10129
			НР - 99%; СП - 8%				319812,24	21696,79	4222	286		750	
3	16	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм/для обвязки скважин и отвода воды/. Демонтаж	км трубопровода	0,01983		425272,56	83970,96	8433	1665	–	7403	17104
			НР - 99%; СП - 8%				341301,60	35816,88	6768	710		1267	
4	17	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм/для обвязки скважин и отвода воды/. Демонтаж	км трубопровода	0,01764		513355,71	98737,47	9056	1742	–	7983	18401
			НР - 99%; СП - 8%				414618,24	42477,63	7314	749		1363	
5	18	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм/для обвязки скважин и отвода воды/. Демонтаж	км трубопровода	0,0163		634159,98	179091,18	10337	2919	–	8479	20321
			НР - 99%; СП - 8%				455068,80	70366,92	7418	1147		1505	
6	19	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм/для обвязки скважин и отвода воды/. Демонтаж	км трубопровода	0,0073		634159,98	179091,18	4629	1307	–	3797	9101
			НР - 99%; СП - 8%				455068,80	70366,92	3322	514		674	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	20	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм/для обвязки скважин и отвода воды/.Демонтаж	км трубопровода	0,00052	970281,17	412821,89	505	215	–	368	942
			НР - 99%; СП - 8%			557459,28	156879,86	290	82		70	
8	21	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,00038	512324,54	182523,86	195	69	–	148	370
			НР - 99%; СП - 8%			329800,68	62966,72	125	24		27	
9	22	1104-0201-0602 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	10,5	5480,20	2676,27	57542	28101	–	32200	96922
			НР - 85%; СП - 8%			2803,93	803,96	29441	8442		7179	
10	23	1104-0201-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.66 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м труб, обжатых грунтами	28,8	4932,18	2408,64	142047	69369	–	79489	239259
			НР - 85%; СП - 8%			2523,54	723,57	72678	20839		17723	
11	24	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,2752	48985,49	2081,83	13481	573	537	8628	23877
			НР - 69%; СП - 8%			44951,29	485,91	12371	134		1769	
12	25	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 К=0,6	Демонтаж.Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	919,82	21,16	4599	106	–	4505	9833
			НР - 99%; СП - 8%			898,66	11,52	4493	58		728	
					Колодец-гаситель д=1500мм- демонтаж							
13	26	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Демонтаж. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,48	20901,03	7266,24	30934	10754	–	24903	60303
			НР - 99%; СП - 8%			13634,79	3361,48	20179	4975		4467	
					Демонтаж электроснабжение							
14	27	1308-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=0,4	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Демонтаж по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	8	321,60	160,27	2573	1282	–	1277	4157
			НР - 72%; СП - 8%			161,32	60,32	1291	483		308	
15	28	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=0,4	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Демонтаж в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	71,2	372,40	188,03	26515	13388	–	13127	42813
			НР - 72%; СП - 8%			184,37	71,70	13127	5105		3171	
16	29	1308-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=0,4	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Демонтаж по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	10,2	229,80	106,89	2344	1090	–	1190	3817
			НР - 72%; СП - 8%			122,91	39,17	1254	400		283	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	30	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=0,4	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах,Демонтаж	м кабеля	63,3	294,33	148,37	18631	9392	–	9204	30062
			НР - 72%, СП - 8%			145,96	55,98	9239	3544		2227	
18	31	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка / Демонтаж	км трубопровода	0,0035	109284,69	52528,05	382	184	–	258	691
			НР - 99%, СП - 8%			56756,64	17580,84	199	62		51	
19	32	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка / Демонтаж	км трубопровода	0,131	87279,33	36666,45	11434	4803	–	8140	21140
			НР - 99%, СП - 8%			50612,88	12153,83	6630	1592		1566	
20	33	1310-0408-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4	Щит распределительный. Монтаж оборудования / Демонтаж	шт.	1	10786,82	–	10787	–	–	6580	18756
			НР - 61%, СП - 8%			10786,82	–	10787	–		1389	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				644743	250175	537	359243	1084306
								394031	91015	–	80318	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				346255				
		Всего заработная плата		Тенге					269984			
			Накладные расходы	Тенге				168479				
			Сметная прибыль	Тенге				41179				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				555913				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
			Сметная заработная плата	Тенге					269984			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				285007				
		Всего заработная плата		Тенге					202558			
			Накладные расходы	Тенге				182136				
			Сметная прибыль	Тенге				37371				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				504515				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
			Сметная заработная плата	Тенге					202558			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13481				
		Материалы		Тенге				537				
		Всего заработная плата		Тенге					12504			
			Накладные расходы	Тенге				8628				
			Сметная прибыль	Тенге				1769				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23877				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					12504			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1084305				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
			Сметная заработная плата	Тенге					485047			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1084306
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				394031				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					250175			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					91015			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						537		
			- Накладные расходы	Тенге							359243	
			- Сметная прибыль	Тенге							80318	
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						1 084 306			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			13 012		1 097 318				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			24 141		1 121 459				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**22 429**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**1 143 888**				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**137 267**						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**1 281 154**			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Специалист по инженерным сетям _____ Баев Р.А.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Алильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Тлеубаев Б.К.

ТЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ96VJE00050384 от KZ46VJE00050358
№ KZ69VJE00050365

СОГЛАСОВАНО
ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Дистаев А.К.
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Начальник строительного участка _____ Херти Брихмани

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: **ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"**

Подрядчик: **Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."**

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 253
приемки выполненных работ за август 2022 г.

Согласно ЛС 2-1-11 Медицинские газы ЛДК III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно-складские расходы по материалам 2%										
			Заготовительно-складские расходы по оборудованию 1,2%										
			РАЗДЕЛ 1. Уровень 0										
1	46	Ц13-340114-0101 1334-0114-0101 РСНБ РК 2015	**Индикатор восьмиканальный. Монтаж оборудования**	комплект	3		19615,40	–	58846	–	16	35886	102311
			НР - 61%; СП - 8%				19610,00	–	58830	–		7579	
2	47	Перечень 9, поз.2179	**Передача отчета о статусе клапана на панели управления для медицинских газов (3 газа) Светодиодный модуль сигнализации для передачи состояния клапанов (открытый / закрытый) Возможность подключения нескольких идентичных модулей в конфигурации "главный / подчиненный" спомошью одной витой пары. Передача всего журнала аварийных сигналов, управляемых реле (сухой контакт) Красный и зеленый светодиоды для индикации состояния клапана Визуальная сигнализация с помощью светодиодов высокой яркости Автоматически сбрасываемый звуковой сигнал тревогиЗвуковой сигнал отключения звука и кнопки тестирования Зеленый светодиод включения Контроль тревоги по протоколу MODBUS-RTU Доступный в 3 или 6 клапанных моделях Модель с панелью для встраиваемого шкафа или для установки непосредственно на специальную стойку Микропроцессорная система управления, DELTAP**	шт	2		460115,92	–	920232	–		–	920232
							–	–	–	–	920232	–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	48	Перечень 9, поз.2179	Передача отчета о статусе клапана на панели управления для медицинских газов (6 газа) Светодиодный модуль сигнализации для передачи состояния клапанов (открытый / закрытый) Возможность подключения нескольких идентичных модулей в конфигурации «главный / подчиненный» спомощью одной витой пары. Передача всего журнала аварийных сигналов, управляемых реле (сухой контакт) Красный и зеленый светодиоды для индикации состояния клапана Визуальная сигнализация с помощью светодиодов высокой яркости Автоматически сбрасываемый звуковой сигнал тревогиЗвуковой сигнал отключения звука и кнопки тестирования Зеленый светодиод включения Контроль тревоги по протоколу MODBUS-RTU Доступный в 3 или 6 клапанных моделях Модель с панелью для встраиваемого шкафа или для установки непосредственно на специальную стойку Микропроцессорная система управления, DELTAP	шт	1	460115,92	–	460116	–		–	460116
						–	–	–	–	460116	–	
4	49	ЦІ3-340114-0101 1334-0114-0101 РСНБ РК 2015	Индикатор восьмиканальный. Монтаж оборудования *НР - 61%, СП - 8%*	комплект	10	19615,40	–	196154	–	54	119621	341037
						19610,00	–	196100	–		25262	
5	50	Перечень 9, поз.2180	Вторая ступень аварийного оповещения для медицинских газов Модули сигнализации на ЖК-дисплее - модульная версияВозможность подключения нескольких идентичных модулей в конфигурации «главный / подчиненный» с помощью одной витой пары Наличие 16 цифровых входов (ON-OFF) для сигнализации о минимальном и максимальном значении давления Передача всего журнала аварийных сигналов, управляемых реле (сухой контакт) Встроенный предохранитель Визуальная сигнализация с помощью светодиодов высокой яркости Автоматически сбрасываемый звуковой сигнал тревоги Зеленый светодиод включения Контроль тревоги по протоколу MODBUS-RTU Управление на основе меню Программирование с помощью кнопок или ПК через канал связи RS 232 Микропроцессорная система управления, DELTAP	шт	9	460115,92	–	4141043	–		–	4141043
						–	–	–	–	4141043	–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	51	Перечень 9, поз.2181	Вторая ступень аварийного оповещения для медицинских газов в операционных ЖК-дисплей с голубой подвеской модуля сигнализации Возможность подключения нескольких идентичных модулей в конфигурации «главный/подчиненный» с помощью одной витой пары Наличие 16 цифровых входов (ON-OFF) для сигнализации о минимальном и максимальном значении давления и 6 входов для сигнализации состояния клапановПередача всего журнала аварийных сигналов, управляемых реле (сухой контакт) Встроенный предохранитель Визуальная сигнализация с помощью светодиодов высокой яркости Автоматически сбрасываемый звуковой сигнал тревоги Зеленый светодиод включения Контроль тревоги по протоколу MODBUS-RTU Управление на основе меню Программирование с помощью кнопок или ПК через канал связи RS 232 Предопределенные аварийные сообщения, которые можно получить из меню программирования Панельная версия для настенного шкафа или для установки непосредственно на специальнуюстойку Микропроцессорная система управления, DELTAP	шт	1	460115,92	–	460116	–		–	460116
						–	–	–	–	460116	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6236507	–	70	155507	6424855
								254930	–	5981507	32841	
			Стоимость оборудования	Тенге				5910580				
			Заготов.складские расходы	Тенге				70927				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5981507				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				255000				
			Материалы	Тенге				70				
			Всего заработная плата	Тенге					254930			
			Накладные расходы	Тенге				155507				
			Сметная прибыль	Тенге				32841				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				443348				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
			Сметная заработная плата	Тенге					254930			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6424855				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
			Сметная заработная плата	Тенге					254930			
			РАЗДЕЛ 2. Уровень 1									
7	92	Ц13-340114-0101 1334-0114-0101 РСНБ РК 2015	Индикатор восьмиканальный. Монтаж оборудования	комплект	2	19615,40	–	39231	–	11	23924	68207
			НР - 61%, СП - 8%			19610,00	–	39220	–		5052	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4							
8	94	Перечень 9, поз.2179	Передача отчета о статусе клапана на панели управления для медицинских газов (6 газа)Светодиодный модуль сигнализации для передачи состояния клапанов (открытый / закрытый) Возможность подключения нескольких идентичных модулей в конфигурации «главный / подчиненный» с помощью одной витой пары. Передача всего журнала аварийных сигналов, управляемых реле (сухой контакт) Красный и зеленый светодиоды для индикации состояния клапана Визуальная сигнализация с помощью светодиодов высокой яркости Автоматически сбрасываемый звуковой сигнал тревоги Звуковой сигнал отключения звука и кнопки тестирования Зеленый светодиод включения Контроль тревоги по протоколу MODBUS-RTU Доступный в 3 или 6 клапанных моделях Модель с панелью для встраиваемого шкафа или для установки непосредственно на специальную стойку Микропроцессорная система управления, DELTAP	шт	2	460115,92	–	920232	–		–	920232
						–	–	–	–	920232	–	
9	95	Ц13-340114-0101 1334-0114-0101 РСНБ РК 2015	Индикатор восьмиканальный. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	комплект	8	19615,40	–	156923	–	43	95697	272830
						19610,00	–	156880	–		20210	
10	96	Перечень 9, поз.2180	Вторая ступень аварийного оповещения для медицинских газов Модули сигнализации на ЖК-дисплее - модульная версияВозможность подключения нескольких идентичных модулей в конфигурации «главный / подчиненный» с помощью одной витой пары Наличие 16 цифровых входов (ON-OFF) для сигнализации о минимальном и максимальном значении давления Передача всего журнала аварийных сигналов, управляемых реле (сухой контакт) Встроенный предохранитель Визуальная сигнализация с помощью светодиодов высокой яркости Автоматически сбрасываемый звуковой сигнал тревоги Зеленый светодиод включения Контроль тревоги по протоколу MODBUS-RTU Управление на основе меню Программирование с помощью кнопок или ПК через канал связи RS 232 Микропроцессорная система управления, DELTAP	шт	3	460115,92	–	1380348	–		–	1380348
						–	–	–	–	1380348	–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	97	Перечень 9, поз.2181	Вторая ступень аварийного оповещения для медицинских газов в операционных ЖК-дисплей с голубой подвеской модуля сигнализации Возможность подключения нескольких идентичных модулей в конфигурации «главный/подчиненный» с помощью одной витой пары Наличие 16 цифровых входов (ON-OFF) для сигнализации о минимальном и максимальном значении давления и 6 входов для сигнализации состояния клапановПередача всего журнала аварийных сигналов, управляемых реле (сухой контакт) Встроенный предохранитель Визуальная сигнализация с помощью светодиодов высокой яркости Автоматически сбрасываемый звуковой сигнал тревоги Зеленый светодиод включения Контроль тревоги по протоколу MODBUS-RTU Управление на основе меню Программирование с помощью кнопок или ПК через канал связи RS 232 Предопределенные аварийные сообщения, которые можно получить из меню программирования Панельная версия для настенного шкафа или для установки непосредственно на специальнуюстойку Микропроцессорная система управления, DELTAP	шт	5	460115,92	–	2300580	–		–	2300580
						–	–	–	–	2300580	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4797313	–	54	119621	4942196
								196100	–	4601159	25262	
			Стоимость оборудования	Тенге				4546600				
			Заготов.складские расходы	Тенге				54559				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4601159				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				196154				
			Материалы	Тенге				54				
			Всего заработная плата	Тенге					196100			
			Накладные расходы	Тенге				119621				
			Сметная прибыль	Тенге				25262				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				341037				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
			Сметная заработная плата	Тенге					196100			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4942196				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
			Сметная заработная плата	Тенге					196100			
			РАЗДЕЛ 3. Уровень 2									
12	109	Перечень 9, поз.2156	Разъемы соединения медицинских газов - Кислородное подключение, DELTAP	шт	32	34781,49	–	1113008	–	1113008	–	1202048
			СП - 8%			–	–	–	–		89041	
13	110	Перечень 9, поз.2157	Разъемы соединения медицинских газов - Вакуумное подключение, DELTAP	шт	34	34781,49	–	1182571	–	1182571	–	1277176
			СП - 8%			–	–	–	–		94606	
14	111	Перечень 9, поз.2158	Разъемы соединения медицинских газов - Подключение медицинского воздуха 400 kPa, DELTAP	шт	24	34781,49	–	834756	–	834756	–	901536
			СП - 8%			–	–	–	–		66780	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	112	Перечень 9, поз.2159	Разъемы соединения медицинских газов - Хирургический воздух 700 kPa, DELTAP *СП - 8%*	шт	8	34781,49 –	– –	278252 –	– –	278252	– 22260	300512
16	113	Перечень 9, поз.2160	Разъемы соединения медицинских газов - Подключение закиси азота, DELTAP *СП - 8%*	шт	16	34781,49 –	– –	556504 –	– –	556504	– 44520	601024
17	114	Перечень 9, поз.2161	Разъемы соединения медицинских газов - Подключение углекислый газ, DELTAP *СП - 8%*	шт	16	34781,49 –	– –	556504 –	– –	556504	– 44520	601024
18	115	Перечень 9, поз.2162	Разъемы соединения медицинских газов - Терминалы AGSS для анестезиологической системы удаления газа модели "вентури", DELTAP *СП - 8%*	шт	16	347814,90 –	– –	5565038 –	– –	5565038	– 445203	6010241
19	136	Ц13-340114-0101 1334-0114-0101 РСНБ РК 2015	Индикатор восьмиканальный. Монтаж оборудования *НР - 61%, СП - 8%*	комплект	3	19615,40 19610,00	– –	58846 58830	– –	16	35886 7579	102311
20	137	Перечень 9, поз.2179	Передача отчета о статусе клапана на панели управления для медицинских газов (3 газа)Светодиодный модуль сигнализации для передачи состояния клапанов (открытый / закрытый) Возможность подключения нескольких идентичных модулей в конфигурации «главный / подчиненный» с помощью одной витой пары.Передача всего журнала аварийных сигналов, управляемых реле (сухой контакт) Красный и зеленый светодиоды для индикации состояния клапана Визуальная сигнализация с помощью светодиодов высокой яркости Автоматически сбрасываемый звуковой сигнал тревоги Звуковой сигнал отключения звука и кнопки тестирования Зеленый светодиод включенияКонтроль тревоги по протоколу MODBUS-RTU Доступный в 3 или 6 клапанных моделях Модель с панелью для встраиваемого шкафа или для установки непосредственно на специальную стойку Микропроцессорная система управления, DELTAP	шт	3	460115,92 –	– –	1380348 –	– –	1380348	– –	1380348
21	139	Ц13-340114-0101 1334-0114-0101 РСНБ РК 2015	Индикатор восьмиканальный. Монтаж оборудования *НР - 61%, СП - 8%*	комплект	11	19615,40 19610,00	– –	215769 215710	– –	59	131583 27788	375141

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	140	Перечень 9, поз.2181	Вторая ступень аварийного оповещения для медицинских газов Модули сигнализации на ЖК-дисплее - модульная версияВозможность подключения нескольких идентичных модулей в конфигурации «главный / подчиненный» с помощью одной витой пары Наличие 16 цифровых входов (ON-OFF) для сигнализации о минимальном и максимальном значении давления Передача всего журнала аварийных сигналов, управляемых реле (сухой контакт) Встроенный предохранитель Визуальная сигнализация с помощью светодиодов высокой яркости Автоматически сбрасываемый звуковой сигнал тревоги Зеленый светодиод включения Контроль тревоги по протоколу MODBUS-RTU Управление на основе меню Программирование с помощью кнопок или ПК через канал связи RS 232 Микропроцессорная система управления, DELTAP	шт	3	460115,92	–	1380348	–		–	1380348
						–	–	–	–	1380348	–	
23	141	Перечень 9, поз.2181	Вторая ступень аварийного оповещения для медицинских газов в операционных ЖК-дисплей с голубой подвеской модуля сигнализации Возможность подключения нескольких идентичных модулей в конфигурации «главный/подчиненный» с помощью одной витой пары Наличие 16 цифровых входов (ON-OFF) для сигнализации о минимальном и максимальном значении давления и 6 входов для сигнализации состояния клапановПередача всего журнала аварийных сигналов, управляемых реле (сухой контакт) Встроенный предохранитель Визуальная сигнализация с помощью светодиодов высокой яркости Автоматически сбрасываемый звуковой сигнал тревоги Зеленый светодиод включения Контроль тревоги по протоколу MODBUS-RTU Управление на основе меню Программирование с помощью кнопок или ПК через канал связи RS 232 Предопределенные аварийные сообщения, которые можно получить из меню программирования Панельная версия для настенного шкафа или для установки непосредственно на специальнуюстойку Микропроцессорная система управления, DELTAP	шт	8	460115,92	–	3680927	–		–	3680927
						–	–	–	–	3680927	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16802871	–	10086708	167469	17812636
								274540	–	6441623	842297	
		Стоимость оборудования		Тенге				6365240				
		Заготов.складские расходы		Тенге				76383				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6441623				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				274616				
		Материалы		Тенге				76				
		Всего заработная плата		Тенге					274540			
			Накладные расходы	Тенге				167469				
			Сметная прибыль	Тенге				35367				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				477452				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					274540			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10086632				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10086632				
			Сметная прибыль	Тенге				806931				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10893563				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17812637				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
			Сметная заработная плата	Тенге					274540			
			РАЗДЕЛ 4. Уровень 3									
24	175	Ц13-340114-0101 1334-0114-0101 РСНБ РК 2015	Индикатор восьмиканальный. Монтаж оборудования	комплект	2	19615,40	–	39231	–	11	23924	68207
			НР - 61%, СП - 83%			19610,00	–	39220	–		5052	
25	176	Перечень 9, поз.2180	Вторая ступень аварийного оповещения для медицинских газов Модули сигнализации на ЖК-дисплее - модульная версияВозможность подключения нескольких идентичных модулей в конфигурации «главный / подчиненный» с помощью одной витой пары Наличие 16 цифровых входов (ON-OFF) для сигнализации о минимальном и максимальном значении давления Передача всего журнала аварийных сигналов, управляемых реле (сухой контакт) Встроенный предохранитель Визуальная сигнализация с помощью светодиодов высокой яркости Автоматически сбрасываемый звуковой сигнал тревоги Зеленый светодиод включения Контроль тревоги по протоколу MODBUS-RTU Управление на основе меню Программирование с помощью кнопок или ПК через канал связи RS 232 Микропроцессорная система управления, DELTAP	шт	2	460115,92	–	920232	–		–	920232
						–	–	–	–	920232	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				959463	–	11	23924	988439
								39220	–	920232	5052	
		Стоимость оборудования		Тенге				909320				
		Заготов.складские расходы		Тенге				10912				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				920232				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				39231				
		Материалы		Тенге				11				
		Всего заработная плата		Тенге					39220			
			Накладные расходы	Тенге				23924				
			Сметная прибыль	Тенге				5052				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				68207				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					39220			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				988439				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					39220			
			РАЗДЕЛ 5. Уровень 4									
26	200	Ц13-340114-0101 1334-0114-0101 РСНБ РК 2015	Индикатор восьмиканальный. Монтаж оборудования	комплект	2	19615,40	–	39231	–	11	23924	68207

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 61%, СП - 8%			19610,00	–	39220	–		5052	
27	201	Перечень 9, поз.2180	Вторая ступень аварийного оповещения для медицинских газов Модули сигнализации на ЖК-дисплее - модульная версияВозможность подключения нескольких идентичных модулей в конфигурации «главный / подчиненный» с помощью одной витой пары Наличие 16 цифровых входов (ON-OFF) для сигнализации о минимальном и максимальном значении давления Передача всего журнала аварийных сигналов, управляемых реле (сухой контакт) Встроенный предохранитель Визуальная сигнализация с помощью светодиодов высокой яркости Автоматически сбрасываемый звуковой сигнал тревоги Зеленый светодиод включения Контроль тревоги по протоколу MODBUS-RTU Управление на основе меню Программирование с помощью кнопок или ПК через канал связи RS 232 Микропроцессорная система управления, DELTAP	шт	2	460115,92	–	920232	–		–	920232
						–	–	–	–	920232	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				959463	–	11	23924	988439
								39220	–	920232	5052	
		Стоимость оборудования		Тенге				909320				
		Заготов.складские расходы		Тенге				10912				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				920232				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				39231				
		Материалы		Тенге				11				
		Всего заработная плата		Тенге					39220			
			Накладные расходы	Тенге				23924				
			Сметная прибыль	Тенге				5052				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				68207				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					39220			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				988439				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					39220			
			РАЗДЕЛ 6. Уровень 5									
28	226	Ц13-340114-0101 1334-0114-0101 РСНБ РК 2015	Индикатор восьмиканальный. Монтаж оборудования	комплект	1	19615,40	–	19615	–	5	11962	34104
			НР - 61%, СП - 8%			19610,00	–	19610	–		2526	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	227	Перечень 9, поз.2179	Передача отчета о статусе клапана на панели управления для медицинских газов (3 газа)Светодиодный модуль сигнализации для передачи состояния клапанов (открытый / закрытый)Возможность подключения нескольких идентичных модулей в конфигурации «главный / подчиненный» спомощью одной витой пары. Передача всего журнала аварийных сигналов, управляемых реле (сухой контакт)Красный и зеленый светодиоды для индикации состояния клапана. Визуальная сигнализация с помощью светодиодов высокой яркости. Автоматически сбрасываемый звуковой сигнал тревогиЗвуковой сигнал отключения звука и кнопки тестирования. Зеленый светодиод включенияКонтроль тревоги по протоколу MODBUS-RTU. Доступный в 3 или 6 клапанных моделяхМодель с панелью для встраиваемого шкафа или для установки непосредственно на специальную стойкуМикропроцессорная система управления, DELTAP	шт	1	460115,92	–	460116	–		–	460116
						–	–	–	–	460116	–	
30	228	Ц13-340114-0101 1334-0114-0101 РСНБ РК 2015	Индикатор восьмиканальный. Монтаж оборудования *НР - 61%, СП - 8%*	комплект	2	19615,40	–	39231	–	11	23924	68207
						19610,00	–	39220	–		5052	
31	229	Перечень 9, поз.2180	Вторая ступень аварийного оповещения для медицинских газов Модули сигнализации на ЖК-дисплее - модульная версияВозможность подключения нескольких идентичных модулей в конфигурации «главный / подчиненный» с помощью одной витой пары Наличие 16 цифровых входов (ON-OFF) для сигнализации о минимальном и максимальном значении давления Передача всего журнала аварийных сигналов, управляемых реле (сухой контакт) Встроенный предохранитель Визуальная сигнализация с помощью светодиодов высокой яркости Автоматически сбрасываемый звуковой сигнал тревоги Зеленый светодиод включения Контроль тревоги по протоколу MODBUS-RTU Управление на основе меню Программирование с помощью кнопок или ПК через канал связи RS 232 Микропроцессорная система управления, DELTAP	шт	2	460115,92	–	920232	–		–	920232
						–	–	–	–	920232	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1439194	–	16	35886	1482659
								58830	–	1380348	7578	
		Стоимость оборудования		Тенге				1363980				
		Заготов.складские расходы		Тенге				16368				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1380348				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				58846				
		Материалы		Тенге				16				
		Всего заработная плата		Тенге					58830			
			Накладные расходы	Тенге				35886				
			Сметная прибыль	Тенге				7579				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				102311				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					58830			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1482659				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					58830			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								32639223
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				862840				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10086870		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						20245100		
			- Накладные расходы	Тенге							526331	
			- Сметная прибыль	Тенге							918082	
			Стоимость оборудования						20 245 100			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						12 394 123			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			148 729		12 542 852				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			275 943		12 818 795				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					13 140 353				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					33 893 299				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	262 807						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					34 156 106				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	4 098 733						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						38 254 839			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта_____ Миллер М.А.

Специалист по инженерным сетям _____ Баев Р.А.

Инженер-сметчик_____ Возов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Алильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Шубаев Д.Н.

Эксперт технического надзора _____ Ибраев А.Ж.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Сынов А.Б.

от "_____" _____ 20 г.

ТЛЕУБАЕВ БАХЫТЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ89VJE00050358
№ KZ89VJE00050365

ИБРАЕВ АДИЛЬ ЖАКАНОВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Аттестат
№ KZ56VJE00039735

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Начальник строительного участка _____ Херти Брихмани

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

"B & A Contractors SA" № 1