Заказчик: **ГУ "Актау ий городской отдел строительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
Благоустройство набережной в районе 15 микрорайона от торгового центра "Астана" до кафе бара "Арго"

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата,
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73
Код

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА сентябрь месяц 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		39	04.09.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	218 534 400,00									
в том числе: з сентябрь месяц 2013г.	218 534 400,00	195 120 000,00	195 120 000,00						23 414 400,00	218 534 400,00
удержание 5% согласно договора	10 926 720,00	9 756 000,00							1 170 720,00	10 926 720,00
Итого к оплате		**185 364 000,00**							**22 243 680,00**	**207 607 680,00**

Заказчик : _____

Подрядчик : _____

Шебер-Курылыс

69

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Благоустройство набережной в районе 15 микрорайона от торгового центра "Астана" до кафе бара "Арго"**
наименование, адрес

Объект **Благоустройство набережной в районе 15 микрорайона от торгового центра "Астана" до кафе бара "Арго"**

Договор подряда номер **39**
дата **04.09.2013**

Номер документа	Дата составлени
1	06.09.2013

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2013г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	1-17-2	Разработка недостающего грунта2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для транспортировки в насыпь	40360	29,64	28,58	1196359	1153287	413122	0,01	278
				м3	0,99	9,56	39956	385943	97	0,04	1413
2	2	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	66594	129,84	129,84	8646565	8646565	1729313	0	0
				т	0	25,97	0	1729313	100	0,55	36316
3	3	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	40360	160,16	137	6464058	5529320	1996610	0	0
				м3	0	51	0	2058361	97	0,24	9888
4	4	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	40360	3,8	3,24	153417	130929	62639	0	134
				м3	0,48	1,12	19373	45203	97	0	150
5	5	1-35-2	Устройство дорожных насыпей изпривозного грунта бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	40360	12,61	12,61	509045	509045	171309	0	0
				м3	0	4,38	0	176607	97	0,01	577
6	6	1-35-5	Добавлять на каждые последующие10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерамипри устройстве дорожных насыпей	40360	5,07	5,07	204686	204686	68883	0	0
				м3	0	1,76	0	71013	97	0,01	232
7	7	1-130-2	Уплотнение грунта насыпиприцепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т,на первый проход по одному следу при толщине слоя30 см	36690,909	12,51	12,51	458918	458918	152359	0	0
				м3	0	4,28	0	157072	97	0,01	513
8	8	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следуприцепными катками на пневмоколесном ходу, массой25 т, при толщине слоя 30 см	36690,909	6,36	6,36	233171	233171	68066	0	0
				м3	0	1,91	0	70171	97	0	46
9	9	1-135-1	Полив водой уплотняемогогрунта насыпей	36690,909	23,62	12	866547	440198	155351	0,01	448
				м3	1,62	2,75	59439	100717	97	0,01	448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью (50) кВт (л.с.)	22233	0,28	0,28	6256	6256	1970	0	0
				м2	0	0,09	0	2031	97	0	8
			Итого по разделу: Земляные работы				18739021				
			Раздел: Дорожное покрытие и тротуары								
11	11	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1750	613,78	15,35	1074118	26865	25603	0,03	59
				м2	5,94	5,06	10395	8855	133	0,02	31
12	12	27-14-2	Устройство покрытия из ПГС	382,58	3188,73	73,75	1219946	28217	16816	0,14	55
				м3	21,38	11,67	8180	4464	133	0,04	16
13	13	27-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	1170	673,44	6,63	787926	7758	171851	0,7	817
				м	108,68	1,76	127156	2055	133	0,01	7
14	14	30-3-10	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	18,72	27100		507312				
				м3							
15	15	11-2-1	Устройство подстилающих слоев из ПГС	2155	3312,85	0	7139192	0	1264360	2,99	6443
				м3	477	0	1027935	0	123	0	0
16	16	11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнениемшвов песком	18897,977	187,92	21,26	3551251	401771	3814889	0,95	17915
				м2	156,15	7,97	2950919	150617	123	0,04	735
17	17	СПрайс	Стоимостьбрусчатки	18897,977	1848,26		34928352				
				м2							
			Итого по разделу: Дорожное покрытие и тротуары				49208096				
			ИТОГО:				67947119	17776981			26149
							4243353	4962421			50379
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				10113142				
			Всего накладных расходов:				10113142				
			Итого с накладными				78060261				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4683615				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				82743876				
			Итого с временными, 1,5 %				83985034				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				84470048				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				84805988				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				85645838				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355				191294118				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3825882				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				195120000				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				23414400				
			Итого с НДС				218534400				
			Удержание согласно договора 5%				10 926 720				
			Итого к выплате				207 607 680				
			в том числе НДС 12%				22 243 680				
			Итого к оплате без НДС				185 364 000				

ЖШС «ГУКС АКТАУ» ТОО

Шебер-Курылыс

ЗАКАЗЧИК: _____ Тех.надзор: _____ ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
Благоустройство набережной в районе 15 микрорайона от торгового центра "Астана" до кафе бара "Арго"

Приложение 4
Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата,
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73
Код

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА сентябрь месяц 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		39	04.09.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	218 534 400,00									
в том числе: з сентябрь месяц 2013г.	218 534 400,00	195 120 000,00	195 120 000,00						23 414 400,00	218 534 400,00
удержание 5% согласно договора	10 926 720,00	9 756 000,00							1 170 720,00	10 926 720,00
Итого к оплате		**185 364 000,00**							**22 243 680,00**	**207 607 680,00**

Заказчик : _____

Подрядчик : _____