Счет-фактура № 00000000020 от 24.10.13 (1)

Поставщик: ТОО Шебер-Курылыс

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041240003378, Мангистауская область Мунайлинский р/н с.о.Атамекен с.Атемекен ул.68, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0003490 от 25.01.13 (2)

Расчетный счет поставщика: KZ028560000000114029 в АО "Банк Центр Кредит", г.Актау, БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №39 от 04.09.13 г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Актау (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ форма №02 и №03 (6)

Грузоотправитель: (7)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: ММ "Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя : БИН: 050 140 009 015 г. Актау 4 мкр (10)

Расчетный счет покупателя: KZ27070103KSN4306000 в Департаменте Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству Благоустройство набережной в районе 15 микрорайона от торгового центра «Астана» до кафе-бара «Арго» за октябрь 2013 г.	шт	1	67 889 084,82	67 889 084,82	12%	8 146 690,18	76 035 775,00		
Всего по счету:					67 889 084,82		8 146 690,18	76 035 775,00		

Руководитель организации Нурбаев С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Бакалбаева Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

Сканировано с CamScanner

Заказчик ГУ "Ак[illegible]ий городской отдел строительств[illegible]
Подрядчик : ТОО "Шевер-Курылыс"
Наименование строительства и его адрес:
Благоустройство набережной в районе 15 микрорайона от торгового центра "Астана" до кафе бара "Арго"

Приложение 1
Типовая межведомственная форма № С-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73
Код

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА октябрь месяц 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		39	04.09.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	294 570 175,00									
в том числе: з октябрь месяц 2013г	76 035 775,00	67889084,82	67 889 084.82						8 146 690,18	76 035 775,00
удержание 5% согласно договора	14 728 508,75	3 394 454,24							407 334,51	3 801 788,75
Итого к оплате	279 841 666,25	64 494 630,58							7 739 355,67	72 233 986,25

Заказчик :

Подрядчик :

Шевер Курылыс

Сканировано с CamScanner

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)

Заказчик **ГУ "Астанинский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Благоустройство набережной в районе 15 микрорайона от торгового центра "Астана" до кафе бара "Арго"**
наименование, адрес

Объект **Благоустройство набережной в районе 15 микрорайона от торгового центра "Астана" до кафе бара "Арго"**

Договор подряда	номер	39
	дата	04.09.2013
Доп. согл.	номер	№1
	дата	13.09.2013г.

Номер документа	Дата составлени
2	25.10.2013

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2013г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнениемшвов песком	1627,023	187,92	21,26	305745	34591	328443	0,95	1542
				м2	156,15	7,97	254060	12967	123	0,04	63
2	2	СПрайс	Стоимостьбрусчатки	1627,023	1848,26		3007159				
				м2							
			Итого по разделу: Земляные работы				3312905				
			Раздел: МАФы								
3	3	1-43-1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	70	14359,01	385,22	1005131	26965	78524	4,1	287
				скамья	671,55	129,72	47009	9080	140	0,63	44
4	4	1-43-2	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, монтажметаллоконструкций	70	3211,03	4,37	224772	306	34772	3,2	224
				скамья	550,06	1,87	38504	131	90	0,01	0
5	5	1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	70	2720,42	80,96	190429	5667	74423	6	420
				урна	990	22,56	69300	1579	105	0,11	8
			Итого по разделу: МАФы				1420332				
			Раздел: Озеленение								
6	6	47-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	480	225,58	0,34	108280	165	24378	0,27	129
				м2	39,24	0,13	18835	63	129	0	0

Сканировано с CamScanner

1	2		4	5	6			9	10		12
7	7	47-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританск обыкновенных	480	28,51	0	13685	0	5084	0,05	25
				м2	8,21	0	3941	0	129	0	0
8	8	47-27-1	Устройство механизированным способом корыта под цветники глубиной 40 см	128	57,86	9,48	7406	1213	8589	0,36	46
				м2	48,38	3,64	6193	466	129	0,01	2
9	9	47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	128	316,04	0	40453	0	11235	0,47	60
				м2	68,04	0	8709	0	129	0	0
10	10	47-29-1	Посадка многолетних цветниковпри густоте посадки 16 шт на м2	128	241,45	0	30906	0	34614	1,35	173
				м2	209,63	0	26833	0	129	0	0
11	11	30-12-77	Розы	2048	81		165888				
				шт							
12	12	47-5-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлениемрастительной земли до 100%, размеры 0,8х0,8х0,5 м	23	2392,62	55,44	55030	1275	18836	4,28	99
				яма	613,58	21,29	14112	490	129	0,09	2
13	13	47-9-6	Посадка деревьев и кустарников скомом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	23	831,3	218,24	19120	5020	16645	2,96	68
				шт	507,83	53,19	11680	1223	129	0,22	5
14	14	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	23	649		14927				
				шт							
15	15	47-5-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,8х0,5м	227	2392,62	55,44	543124	12584	185908	4,28	972
				яма	613,58	21,29	139283	4832	129	0,09	20
16	16	47-9-6	Посадка деревьев и кустарниковс комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	227	831,3	218,24	188705	49540	164283	2,96	671
				шт	507,83	53,19	115277	12074	129	0,22	51
17	17	30-12-47	Кустарники лиственных пород для живойизгороди /карагач/, с комом размером 0,3х0,3м	227	284		64468				
				шт							
			Итого по разделу: Озеленение				1251992				
			Раздел: Монтаж сетей электроснабжения								
18	18	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1809,05	23,36	22,08	42258	39942	12000	0,01	16
				м3	1,28	5,56	2316	10055	97	0,02	35
19	19	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	55,95	218,93	0	12249	0	13842	1,54	86
				м3	218,93	0	12249	0	113	0	0
20	20	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы	1678,5	6,48	6,48	10876	10876	3425	0	0
				м3	0	2,1	0	3531	97	0,01	14
21	21	1-166-2	Засыпка грунта вручную	186,5	134,1	0	25010	0	28261	0,97	181
				м3	134,1	0	25010	0	113	0	0
22	22	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1678,5	21,55	4,52	36165	7580	27727	0,11	181

Сканировано с CamScanner

1	2	3		5	6		8	9	10		12
				м3	17,03		28585	0	97		0
23	23	8-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/	1	2862	172	2862	172	551	3	3
				шт	540	40,5	540	41	95	0,23	0
24	24	ПрайсТОО"ЭнергоКомплектСервис"	Шкаф управления освещением ШУО-100-24-54-У1	1	34831,8		34832				
				шт							
			Отпускная цена		34832		34832				
			Транспортные расходы	%	3		1045				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		431				
			Сметная стоимость оборудования				*36307*				
25	25	8-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	43	413,6	158	17785	6794	11969	1,5	65
				шт	248	45	10664	1935	95	0,26	11
26	26	ПрайсТОО"ЭлСнабТрейд"	Светильник РТУ 06-125-004	43	5564		239252				
				шт							
			Отпускная цена		5564		239252				
			Транспортные расходы	%	3		7178				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		2957				
			Сметная стоимость оборудования				*249387*				
27	27	ПрайсТОО"ЭлСнабТрейд"	Лампа натриевая Днат-125	43	509,38		21903				
				шт							
			Отпускная цена		509		21903				
			Транспортные расходы	%	3		657				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		271				
			Сметная стоимость оборудования				*22831*				
28	28	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1800	36,7	27,8	66060	50040	26847	0,06	108
				м	8,8	6,9	15840	12420	95	0,04	72
29	29	8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	1800	31,5	7,5	56700	13500	36594	0,12	216
				м	19,8	1,6	35640	2880	95	0,01	17
30	30	8-407-10	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 150 мм	40	104	11,4	4160	456	2880	0,46	18
				м	73,1	2,7	2924	108	95	0,02	1
31	31	8-407-9	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм	150	83,1	8,9	12465	1335	8151	0,36	54
				м	55,1	2,1	8265	315	95	0,01	2
32	32	8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	190	45	6,7	8550	1273	6101	0,19	36
				м	32,2	1,6	6118	304	95	0,01	2
33	33	8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	1310	66,8	18,1	87508	23711	29992	0,12	157
				м	20,3	3,8	26593	4978	95	0,02	29
34	34	1-141-1	Прокладка ленты сигнальной	1200	20,42	20,42	24500	24500	6537	0	0
				м	0	5,62	0	6739	97	0,02	23
35	35	8-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	43	578,1	31,1	24858	1337	16773	2,09	90
				шт	403	7,6	17329	327	95	0,04	2
36	36	8-641-1	Коробка клеммная, до 24 х 24 зажимов	26	5648,3	16,3	146856	424	71193	17	442
				шт	2880	2,3	74880	60	95	0,01	0
37	37	33-215-1	Установка стальных опор	43	10994,1	6356,85	472746	273345	233071	23,1	993

14

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				опора	3870	1[illegible],14	166410	55562	105	5[illegible]	227
38	38	Прайс-листШШархоменко	Лента сигнальная ЛС-150 "Осторожно, кабель!"	12 ролик-100м	1607,62		19291				
39	39	8-6-71	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х3 мм	150 м	412		61800				
40	40	8-6-85	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х4 мм	40 м	1020		40800				
41	41	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	43 шт	509		21887				
42	42	18-3-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	26 шт	3500		91000				
43	43	Прайс-листООО "Урал-пульс"	Опора металлическая паркового типа	43 шт	10514		452102				
44	44	16-1-510	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50 мм2	1,21 1000м	387900		469359				
45	45	16-1-508	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х25 мм2	0,3 1000м	254700		76410				
46	46	16-1-506	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х10 мм2	0,25 1000м	146300		36575				
47	47	Прайс-листТОО"Электротехника"	Кабель силовой АВБбШв сечение 4х95+1х70	210 м	715,28		150208				
48	48	Прайс-листТОО"Электротехника"	Кабель силовой АВВГ-1 сечение 3х1,5	130 м	19,59		2547				
49	49	Прайс-листТОО"Электротехника"	Кабель гибкий КГ сечение 1х12	1200 м	147,49		176989				
			Итого по разделу: Монтаж сетей электроснабжения				2959101				
			Раздел: Общестроительные работы								
50	50	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,65 м3	129,01 м3	23,36 1,28	22,08 5,56	3014 165	2848 717	856 97	0,01 0,02	1 2
51	51	1-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	3,99 м3	262,72 262,72	0 0	1048 1048	0 0	1185 113	1,85 0	7 0

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	52	1-27-2	Обратная засыпка котлованов бульдозерами мо стью 59 (80) кВт (л.с.) грунтом 2 группы	102,6	6,48	6,48	665	665	209	0	0
				м3	0	2,1	0	216	97	0,01	1
53	53	1-166-2	Засыпка грунта вручную	11,4	134,1	0	1529	0	1727	0,97	11
				м3	134,1	0	1529	0	113	0	0
54	54	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	102,6	21,55	4,52	2211	463	1695	0,11	11
				м3	17,03	0	1747	0	97	0	0
55	55	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	114	23,62	12	2692	1368	483	0,01	1
				м3	1,62	2,75	185	313	97	0,01	1
56	56	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	19	32,27	30,77	613	585	180	0,01	0
				м3	1,42	8,34	27	159	97	0,03	1
57	57	Е010333-А15-1	Транспорт излишнего грунта, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	31,35	129,84	129,84	4070	4070	814	0	0
				т	0	25,97	0	814	100	0,55	17
58	58	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	19	3,8	3,24	72	62	29	0	0
				м3	0,48	1,12	9	21	97	0	0
59	59	11-13-3	Устройство щебеночной подготовкис пропиткой битумом толщиной 50 мм	14,4	687,86	24,55	-9905	-354	-868	0,26	-4
				м2	39,83	9,2	-574	-132	123	0,04	-1
60	60	6-19-1	Устройство ж/бетонной лестницы Л1 из бетона В30 на с/стойком портландцементе, водонепроницаемость W6	3,5	19780,22	316,01	-69231	-1106	-5466	8,25	-29
				м3	1368	119,39	-4788	-418	105	0,58	-2
61	61	30-1-54	Надбавка к сметной стоимостибетона за сульфатостойкий цемент	3,553	143		-508				
				м3							
62	62	30-1-63	Надбавка к сметной стоимостипри изменении марки бетона по водонепроницаемостиСвыше 4: за 2 кг/см2	3,553	474		-1684				
				м3							
63	63	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,067	68200		-4569				
				т							
64	64	4-1-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,029	45600		-1322				
				т							
65	65	11-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщиной 50 мм	15,3	687,86	24,55	10524	376	923	0,26	4
				м2	39,83	9,2	609	141	123	0,04	1
66	66	6-19-1	Устройство ж/бетонной лестницы Л2 из бетона В30 на с/стойком портландцементе, водонепроницаемость W6	3,6	19780,22	316,01	71209	1138	5622	8,25	30
				м3	1368	119,39	4925	430	105	0,58	2
67	67	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,654	143		523				
				м3							
68	68	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	3,654	474		1732				
				м3							
69	69	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,072	68200		4910				
				т							
70	70	4-1-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,032	45600		1459				
				т							

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	71	11-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщиной 50 мм	17,1 м2	687,86 39,83	24,55 9,2	11762 681	420 157	1031 123	0,26 0,04	4 1
72	72	6-19-1	Устройство ж/бетонной лестницы Л3 из бетона В30 на с/стойком портландцементе, водонепроницаемость W6	4 м3	19780,22 1368	316,01 119,39	79121 5472	1264 478	6247 105	8,25 0,58	33 2
73	73	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,06 м3	143		581				
74	74	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше4: за 2 кг/см2	4,06 м3	474		1924				
75	75	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,08 т	68200		5456				
76	76	4-1-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,037 т	45600		1687				
77	77	11-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщиной 50 мм	17,1 м2	687,86 39,83	24,55 9,2	11762 681	420 157	1031 123	0,26 0,04	4 1
78	78	6-19-1	Устройство ж/бетонной лестницы Л4 из бетона В30 на с/стойком портландцементе, водонепроницаемость W6	4 м3	19780,22 1368	316,01 119,39	79121 5472	1264 478	6247 105	8,25 0,58	33 2
79	79	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,06 м3	143		581				
80	80	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше4: за 2 кг/см2	4,06 м3	474		1924				
81	81	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,08 т	68200		5456				
82	82	4-1-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,037 т	45600		1687				
83	83	11-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщиной 50 мм	18,9 м2	687,86 39,83	24,55 9,2	13001 753	464 174	1140 123	0,26 0,04	5 1
84	84	6-19-1	Устройство ж/бетонной лестницы Л5 из бетона В30 на с/стойком портландцементе, водонепроницаемость W6	4,5 м3	19780,22 1368	316,01 119,39	89011 6156	1422 537	7028 105	8,25 0,58	37 3
85	85	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,568 м3	143		653				
86	86	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	4,568 м3	474		2165				
87	87	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,089 т	68200		6070				
88	88	4-1-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,042 т	45600		1915				
89	89	11-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщиной 50 мм	16,2	687,86	24,55	11143	398	977	0,26	4

Сканировано с CamScanner

1	2			5	6			9	10		12
				м2	39,83	9,2	645	149	123	0,	1
90	90	6-19-1	Устройство ж/бетонной лестницы Л1 из бетона В30 на с/стойком портландцементе, водонепроницаемость W6	3,8 м3	19780,22 1368	316,01 119,39	75165 5198	1201 454	5935 105	8,25 0,58	31 2
91	91	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,857 м3	143		552				
92	92	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	3,857 м3	474		1828				
93	93	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,076 т	68200		5183				
94	94	4-1-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,034 т	45600		1550				
95	95	11-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщиной 50 мм	21,6 м2	687,86 39,83	24,55 9,2	14858 860	530 199	1303 123	0,26 0,04	6 1
96	96	6-1-16	Устройство плит железобетонных из бетона В30 на с/стойком портландцементе,водонепроницаемость W6	3 м3	17328,36 272,25	196,62 74,27	51985 817	590 223	1092 105	1,79 0,36	5 1
97	97	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,045 м3	143		435				
98	98	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	3,045 м3	474		1443				
99	99	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,096 т	68200		6547				
100	100	11-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщиной 50 мм	26,46 м2	687,86 39,83	24,55 9,2	18201 1054	650 243	1596 123	0,26 0,04	7 1
101	101	6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов из бетона В30 на с/стойком портландцементе, водонепроницаемость W6	14,04 м3	18372,56 634,5	257,71 91,69	257951 8908	3618 1287	10705 105	4,05 0,4	57 6
102	102	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,251 м3	143		2038				
103	103	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	14,251 м3	474		6755				
104	104	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,642 т	65900		108181				
105	105	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,7387 1т	172357,31 47475	536,06 202,5	127324 35071	396 150	36981 105	289 0,99	213 1
106	106	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	108 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	26508 4034	413 156	4943 118	0,21 0,01	23 1
107	107	6-19-1	Устройство монолитного парапета МП1 из бетона В25 на с/стойком портландцементе, водонепроницаемость W6	21	18968,22	316,01	398333	6636	32797	8,25	173

Сканировано с CamScanner

1	2	[illegible]	[illegible]	5	6	[illegible]	[illegible]	9	10	[illegible]	12
				м3	1368	[illegible],39	28728	2507	105	0.[illegible]	12
108	108	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	21,315	143		3048				
				м3							
109	109	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	21,315	474		10103				
				м3							
110	110	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,401	52400		73412				
				т							
111	111	6-19-1	Устройство монолитногопарапета МП2 из бетона В25 на с/стойком портландцементе, водонепроницаемость W6	22,5	18968,22	316,01	426785	7110	35140	8,25	186
				м3	1368	119,39	30780	2686	105	0,58	13
112	112	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	22,838	143		3266				
				м3							
113	113	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	22,838	474		10825				
				м3							
114	114	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,498	52400		78495				
				т							
115	115	11-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщиной 50 мм	330	687,86	24,55	226993	8102	19901	0,26	87
				м2	39,83	9,2	13144	3036	123	0,04	15
116	116	6-1-22	Устройство ж/бетонной отбортовки ОБ1 из бетона В30 на с/стойком портландцементе, водонепроницаемость W6	187,4	18282,27	353,46	3426097	66238	141383	3,6	675
				м3	585	133,52	109629	25022	105	0,65	122
117	117	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	190,211	143		27200				
				м3							
118	118	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	190,211	474		90160				
				м3							
119	119	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профилякласса А-III, d 10 мм	2,205	53000		116865				
				т							
120	120	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	5,337	51000		272187				
				т							
121	121	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	880	245,44	3,82	215987	3362	40280	0,21	187
				м2	37,35	1,44	32868	1267	118	0,01	6
122	122	11-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщиной 50 мм	330	687,86	24,55	226993	8102	19901	0,26	87
				м2	39,83	9,2	13144	3036	123	0,04	15
123	123	6-1-22	Устройство ж/бетоннойотбортовки ОБ2 из бетона В30 на с/стойком портландцементе, водонепроницаемость W6	314,9	18282,27	353,46	5757087	111305	237575	3,6	1134
				м3	585	133,52	184217	42045	105	0,65	205
124	124	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	319,624	143		45706				
				м3							
125	125	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	319,624	474		151502				
				м3							

Сканировано с CamScanner

126	126	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,937 т	53000		208661				
127	127	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	8,153 т	51000		415803				
128	128	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	880 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	215987 32868	3362 1267	40280 118	0,21 0,01	187 6
129	129	11-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщиной 50 мм	7,662 м2	687,86 39,83	24,55 9,2	-5270 -305	-188 -70	-462 123	0,26 0,04	-2 0
130	130	6-3-1	Устройство бетонныхфундаментов из бетона В15 на с/стойком портландцементе, водонепроницаемость W6	4,88 м3	16290,31 614,25	260,48 89,46	-79497 -2998	-1271 -437	-3606 105	3,94 0,35	-19 -2
131	131	30-1-54	Надбавка к сметной стоимостибетона за сульфатостойкий цемент	4,978 м3	143		-712				
132	132	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемостидо 4: за 4 кг/см2	4,978 м3	407		-2026				
133	133	30-1-63	Надбавка к сметной стоимостипри изменении марки бетона по водонепроницаемостиСвыше 4: за 2 кг/см2	4,978 м3	474		-2359				
134	134	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до1 м в готовые гнезда с заделкой	0,7564 1т	172357,31 47475	536,06 202,5	130371 35910	405 153	37866 105	289 0,99	219 1
135	135	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	92,72 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	-22757 -3463	-354 -134	-4244 118	0,21 0,01	-20 -1
136	136	22-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 114 мм	0,084 км	82713,01 59400	12499,51 4722,75	6948 4990	1050 397	7002 130	328 23,06	28 2
137	137	8-6-237	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20 /ГОСТ 8732-78/, 114х6 мм	84,336 м	1279		107866				
			Итого по разделу: Общестроительные работы				13584636				
			Раздел: Строительные работы ротонды								
138	138	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	178,48 м3	32,27 1,42	30,77 8,34	5759 253	5492 1489	1691 97	0,01 0,03	2 5
139	139	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	5,52 м3	262,72 262,72	0 0	1450 1450	0 0	1639 113	1,85 0	10 0
140	140	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы	115,2 м3	6,48 0	6,48 2,1	746 0	746 242	235 97	0 0,01	0 1
141	141	1-166-2	Засыпка грунта вручную	12,8 м3	134,1 134,1	0 0	1716 1716	0 0	1940 113	0,97 0	12 0
142	142	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	115,2 м3	21,55 17,03	4,52 0	2482 1962	520 0	1903 97	0,11 0	12 0

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	143	1-135-1	Полив водой уплотняемого гру[illegible]насыпей	128	23,62	[illegible]12	3023	1536	542	0,[illegible]	2
				м3	1,62	2,75	207	351	97	0,01	2
144	144	1-24-6	Перемещение излишнего грунта бульдозерами до 30м	56	6,01	6,01	336	336	113	0	0
				м3	0	2,08	0	117	97	0,01	0
145	145	1-24-14	Поправка на перемещение грунта	56	9,51	9,51	532	532	179	0	0
				м3	0	3,3	0	185	97	0,01	1
146	146	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	56	3,8	3,24	213	182	87	0	0
				м3	0,48	1,12	27	63	97	0	0
147	147	8-3-3	Устройство подушки из ПГС толщиной 600мм под фундаменты	44	3139,77	100,89	138150	4439	8411	0,85	37
				м3	123,75	38,25	5445	1683	118	0,18	8
148	148	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 50мм	31,36	687,86	24,55	21571	770	1891	0,26	8
				м2	39,83	9,2	1249	289	123	0,04	1
149	149	6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	12,8	18372,56	257,71	235169	3299	9760	4,05	52
				м3	634,5	91,69	8122	1174	105	0,4	5
150	150	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,992	143		1858				
				м3							
151	151	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	12,992	474		6158				
				м3							
152	152	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,912	65900		60101				
				т							
153	153	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,272	67700		18414				
				т							
154	154	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,048	47400		2275				
				т							
155	155	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,192	172357,31	536,06	33093	103	9612	289	55
				1т	47475	202,5	9115	39	105	0,99	0
156	156	9-53-3	Монтаж металлоконструкций опор	0,4	16367,84	681,42	6547	273	5329	95	38
				т	14670	132,75	5868	53	90	0,65	0
157	157	2-1-237	Стоимость металлоконструкций опор	0,4	154400		61760				
				т							
158	158	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	71,04	245,44	3,82	17436	271	3252	0,21	15
				м2	37,35	1,44	2653	102	118	0,01	0
159	159	6-9-1	Устройство подливки толщиной 50 мм из бетона В35	5,76	435,61	1,8	2509	10	426	0,42	2
				м2	69,75	0,68	402	4	105	0	0
160	160	6-9-2	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	5,76	599,37	2,25	3452	13	401	0,36	2
				м2	65,49	0,87	377	5	105	0	0
161	161	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,8	21,8	0,05	235	1	57	0,03	0
				м2	5,81	0,02	63	0	90	0	0
162	162	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,8	40,72	0,04	440	0	81	0,04	0
				м2	8,32	0	90	0	90	0	0
163	163	9-2-4	Монтаж колонн со связями	2,624	6657,96	2532,82	17470	6646	8395	16,85	44

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	3058,28	[illegible],31	8025	1302	90	[illegible]	4
164	164	2-1-246	Стоимость металлоконструкций колонн	2,624	162200		425613				
				т							
165	165	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	71,04	21,8	0,05	1548	4	373	0,03	2
				м2	5,81	0,02	413	1	90	0	0
166	166	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	71,04	40,72	0,04	2893	3	532	0,04	3
				м2	8,32	0	591	0	90	0	0
167	167	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 50мм	3,08	687,86	24,55	2119	76	186	0,26	1
				м2	39,83	9,2	123	28	123	0,04	0
168	168	6-19-1	Устройство ж/бетонной лестницы Л1 из бетона В30 на с/стойком портландцементе, водонепроницаемость W6	0,64	19780,22	316,01	12659	202	1000	8,25	5
				м3	1368	119,39	876	76	105	0,58	0
169	169	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,6496	143		93				
				м3							
170	170	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,6496	474		308				
				м3							
171	171	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,022	68200		1500				
				т							
172	172	9-35-1	Монтаж металлоконструкций ограждений	0,938	17937,36	627,68	16825	589	12071	86,5	81
				т	14197,5	101,25	13317	95	90	0,49	0
173	173	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,938	42500		39865				
				т							
174	174	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25,2	21,8	0,05	549	1	132	0,03	1
				м2	5,81	0,02	146	1	90	0	0
175	175	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	25,2	40,72	0,04	1026	1	189	0,04	1
				м2	8,32	0	210	0	90	0	0
176	176	6-19-1	Устройство обетонки из бетона В30	19,2	19780,22	316,01	379780	6067	29986	8,25	158
				м3	1368	119,39	26266	2292	105	0,58	11
177	177	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	19,488	143		2787				
				м3							
178	178	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	19,488	474		9237				
				м3							
179	179	6-22-10	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	18,6	20822,73	273,87	387303	5094	34099	10,4	193
				м3	1642,5	103,46	30551	1924	105	0,51	9
180	180	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18,879	143		2700				
				м3							
181	181	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	18,879	474		8949				
				м3							

Сканировано с CamScanner

1	2	3		5	6		8	9	10		12
182	182	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,14	47400		6636				
				т							
183	183	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,716	48300		34583				
				т							
184	184	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,458	52400		23999				
				т							
185	185	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,286	29400		8408				
				т							
186	186	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,14	70437,87	304,24	9861	43	1439	58	8
				1т	9675	114,75	1355	16	105	0,56	0
187	187	9-24-1	Монтаж петли	0,132	13864,97	4022,39	1830	531	1207	56,5	7
				т	9090	1071,86	1200	141	90	3,81	1
188	188	4-1-12	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 32-40 мм	0,132	38800		5122				
				т							
			Итого по разделу: Строительные работы ротоиды				2029092				
			Раздел: Наружные сетив водоотвода								
189	189	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3	54,32	23,36	22,08	1269	1199	360	0,01	0
				м3	1,28	5,56	70	302	97	0,02	1
190	190	1-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	1,68	262,72	0	441	0	499	1,85	3
				м3	262,72	0	441	0	113	0	0
191	191	1-27-2	Обратная засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) грунтом 2 группы	33,3	6,48	6,48	216	216	68	0	0
				м3	0	2,1	0	70	97	0,01	0
192	192	1-166-2	Засыпка грунта вручную	3,7	134,1	0	496	0	561	0,97	4
				м3	134,1	0	496	0	113	0	0
193	193	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	33,3	21,55	4,52	717	150	550	0,11	4
				м3	17,03	0	567	0	97	0	0
194	194	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	37	23,62	12	874	444	157	0,01	0
				м3	1,62	2,75	60	102	97	0,01	0
195	195	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	19	32,27	30,77	613	585	180	0,01	0
				м3	1,42	8,34	27	159	97	0,03	1
196	196	Е010333-А15-1	Транспорт излишнего грунта, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	31,35	129,84	129,84	4070	4070	814	0	0
				т	0	25,97	0	814	100	0,55	17
197	197	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	19	3,8	3,24	72	62	29	0	0
				м3	0,48	1,12	9	21	97	0	0
198	198	11-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом	13,447	687,86	24,55	9249	330	811	0,26	4
				м2	39,83	9,2	536	124	123	0,04	1
199	199	22-41-1	Устройство круглых колодцевиз сборного железобетона в сухих грунтах из с/с бетона W4	4,385	33305,2	1879,87	146047	8243	11253	8,86	39
				м3	1435,5	538,43	6295	2361	130	2,06	9
200	200	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,385	143		627				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
201	201	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за4 кг/см2	4,385	407		1785				
				м3							
202	202	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4:за 4 кг/см2	4,385	948		4157				
				м3							
203	203	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по наружной и внутренней бетонной поверхности	17,39	245,44	3,82	4268	66	796	0,21	4
				м2	37,35	1,44	650	25	118	0,01	0
204	204	15-60-1	Штукатурка плиты днища	11,426	260,3	2	2974	23	1126	0,57	6
				м2	93,6	0,27	1069	3	105	0,04	0
205	205	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	4	8060		32240				
				шт							
206	206	2-1-87	Решетка дождеприемника	0,2115	180100		38096				
				т							
207	207	2-1-267	Стремянки	0,056	133700		7487				
				т							
			Итого по разделу: Наружные сетив водоотвода				255700				
			ИТОГО:				24813750	882791			11599
							1879585	245691			1150
			Стоимость оборудования, всего:				308525				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				211052				
			На общестроительные работы				1867570				
			На металломонтажные работы				294844				
			Всего накладных расходов:				2373466				
			Итого с накладными				27187216				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1612722				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				28799938				
			Итого с временными, 1,5 %				29227309				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				29394315				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				29509990				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				29799178				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355				66557926				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1331159				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				67889085				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				8146690				
			Итого с НДС				76035775				
			Удержание согласно договора 5%				3 801 789				
			Итого к выплате				72233 986				
			в том числе НДС 12%				6 [illegible] 356				
			Итого к оплате без НДС				64 [illegible] 630				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Актауский городской отдел строительства"
И.о. начальника Ш.Б.Тажигараев

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ГУСК"
Директор Н.Л.Томашевский

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор С.К.Нуроаев

Сканировано с CamScanner