Заказчик: **ГУ "Актауский городской отдел строительства**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
Благоустройство набережной в районе 15 микрорайона от торгового центра "Астана" до кафе бара "Арго"

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата,
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73
Код

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА декабрь месяц 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№39	04.09.2013г.				
		доп.№1	13.09.13г.				
		доп.№3	5.12.13г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	321 003 950,00									
в том числе: з декабрь месяц 2013г.	26 433 775,00	23 601 585,00	23 601 585,00						2 832 190,00	26 433 775,00
удержание 5% согласно договора	16 050 198,00	1 180 081,00							141 608,00	1 321 689,00
Итого к оплате	**304 953 752,00**	**22 421 505,00**							**2 690 581,00**	**25 112 086,00**

Заказчик : _____

Подрядчик : _____

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Благоустройство набережной в районе 15 микрорайона от торгового центра "Астана" до кафе бара "Арго".**
наименование, адрес

Объект **Благоустройство набережной в районе 15 микрорайона от торгового центра "Астана" до кафе бара "Арго".**

Договор подряда	номер	39
	дата	04.09.2013
Доп. согл.	номер	№1
	дата	13.09.2013г.
Доп. согл.	номер	№3
	дата	5.12.2013г.

Номер документа	Дата составлени
3	24.12.2013

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2013г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Дополнительные работы								
1	1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	89,24	171,62	163,97	15315	14633	4505	0,05	5
				м3	7,57	44,47	675	3969	97	0,15	14
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	2,76	1400,01	0	3864	0	4366	9,85	27
				м3	1400,01	0	3864	0	113	0	0
3	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы	57,6	34,53	34,53	1989	1989	626	0	0
				м3	0	11,21	0	646	97	0,04	2
4	4	Е0101-166-2	Засыпка грунта вручную	6,4	714,62	0	4574	0	5168	5,18	33
				м3	714,62	0	4574	0	113	0	0
5	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	57,6	114,82	24,07	6614	1386	5071	0,58	33
				м3	90,75	0	5227	0	97	0	0
6	6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	64	73,07	63,93	4676	4092	1444	0,07	4
				м3	8,63	14,63	553	936	97	0,07	4
7	7	Е0101-24-6	Перемещение излишнего грунта бульдозерами до 30м	28	32,01	32,01	896	896	302	0	0
				м3	0	11,1	0	311	97	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е0101-24-14 К=2	Поправка на перемещение грунта	28	50,67	50,67	1419	1419	477	0	0
				м3	0	17,58	0	492	97	0,06	2
9	9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	28	19,92	17,29	558	484	232	0,02	0
				м3	2,56	5,97	72	167	97	0,02	1
10	10	Е0108-3-3	Устройство подушки из ПГС толщиной 600мм под фундаменты	22	4112,24	537,64	90469	11828	22411	4,53	100
				м3	659,46	203,83	14508	4484	118	0,96	21
11	11	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 50мм	15,68	966,56	130,83	15156	2051	5039	1,4	22
				м2	212,25	49,03	3328	769	123	0,24	4
12	12	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	5	15038,61	1373,36	75193	6867	20317	21,58	108
				м3	3381,25	488,62	16906	2443	105	2,11	11
13	13	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,075	143		726				
				м3							
14	14	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	5,075	474		2406				
				м3							
15	15	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,456	65900		30050				
				т							
16	16	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,136	67700		9207				
				т							
17	17	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,024	47400		1138				
				т							
18	18	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,096	380197,19	2856,66	36499	274	25611	1540,08	148
				1т	252994,28	1079,12	24287	104	105	5,28	1
19	19	Е0109-53-3	Монтаж металлоконструкций опор	0,2	82824,14	3631,29	16565	726	14199	506,25	101
				т	78176,43	707,43	15635	141	90	3,46	1
20	20	2-1-237	Стоимость металлоконструкций опор	0,2	154400		30880				
				т							
21	21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	35,52	423,66	20,36	15049	723	8664	1,13	40
				м2	199,04	7,67	7070	273	118	0,04	1
22	22	Е0106-9-1	Устройство подливки толщиной 50 мм из бетона В35	2,88	595,43	9,59	1715	28	1135	2,24	6
				м2	371,7	3,62	1070	10	105	0,02	0
23	23	Е0106-9-2 К=3	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	2,88	667,74	11,99	1923	35	1069	1,92	6
				м2	349	4,64	1005	13	105	0,02	0
24	24	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких куполы	120	1633,16	14,12	195980	1694	174222	7,62	914
				м2	1378,88	3,84	165465	460	105	0,15	18
25	25	Е0162-25-10 К=2	Подготовка поверхностей куполы подокраску перхлорвиниловыми красками - шпатлевка фасадов сложных с лесов и земли	120	637,46	1,07	76496	128	46012	2,58	310
				м2	405,54	0,21	48664	26	94,5	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	Е0162-25-4 К=2	Подготовка поверхностей куполы под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов сложных с лесов и земли	120	169,67	31,03	20360	3724	9536	0,48	58
				м2	78,23	5,86	9388	703	94,5	0,03	4
27	27	Е0162-26-10 К=2	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности куполы сложных за 2 раза с лесов и иземли	120	490,69	112,17	58883	13460	33962	1,58	189
				м2	278,71	20,78	33445	2494	94,5	0,11	14
28	28	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное колонн	40,72	4145,74	31,17	168815	1269	135844	15,88	647
				м2	3165,43	11,78	128896	480	105	0,06	2
29	29	Е0115-101-1	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка /порезки, пояса, фризы, капли и т.п./, высотой до 100 мм	101,2	237,52	3,3	24037	334	24989	1,39	140
				м	233,84	1,33	23664	135	105	0,01	1
30	30	7-1-74	Детали гипсовые погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой 51-75 см	59,2	1190		70448				
				м							
31	31	7-1-80	Детали гипсовые погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высотой 51-75 см	42	1900		79800				
				м							
32	32	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких куполы	2017,628	1633,16	14,12	3295117	28479	2929296	7,62	15375
				м2	1378,88	3,84	2782064	7741	105	0,15	296
33	33	30-2-41	Раствор готовый декоративный с мраморной крошкой на белом цементе с красителем	14,123	18400		259870				
				м3							
34	34	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	261,9	124,48	117,66	32602	30815	9258	0,05	12
				м3	6,82	29,62	1786	7758	97	0,1	27
35	35	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	8,1	1166,68	0	9450	0	10679	8,21	66
				м3	1166,68	0	9450	0	113	0	0
36	36	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы	243	34,53	34,53	8391	8391	2642	0	0
				м3	0	11,21	0	2724	97	0,04	10
37	37	Е0101-166-2	Засыпка грунта вручную	27	714,62	0	19295	0	21803	5,18	140
				м3	714,62	0	19295	0	113	0	0
38	38	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	243	114,82	24,07	27901	5848	21391	0,58	140
				м3	90,75	0	22053	0	97	0	0
39	39	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/	1	5944,25	916,59	5944	917	2939	15,99	16
				шт	2877,66	215,83	2878	216	95	1,25	1
40	40	ПрайсТОО"ЭнергоКомплектСервис"	Шкаф управления освещением ШУО-100-24-54-У1	1	34831,8		34832				
				шт							
			Отпускная цена		34832		34832				
			Сметная стоимость оборудования				*34832*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	Ц0108-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	68	2171,17	841,98	147640	57255	100866	7,99	544
				шт	1321,59	239,8	89868	16307	95	1,39	95
42	42	ПрайсТОО"ЭлСнабТрейд"	Светильник РТУ 06-125-004	71	5564		395044				
				шт							
			Отпускная цена		5564		395044				
			Сметная стоимость оборудования				*395044*				
43	43	ПрайсТОО"ЭлСнабТрейд"	Лампа натриевая Днат-125	71	509,38		36166				
				шт							
			Отпускная цена		509		36166				
			Сметная стоимость оборудования				*36166*				
44	44	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	270	195,14	148,15	52688	39999	21460	0,32	86
				м	46,9	36,77	12662	9928	95	0,21	58
45	45	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	270	149,68	39,97	40414	10791	29251	0,64	173
				м	105,51	8,53	28489	2302	95	0,05	13
46	46	Е0101-141-1	Прокладка ленты сигнальной	250	108,8	108,8	27200	27200	7257	0	0
				м	0	29,93	0	7482	97	0,1	26
47	47	Прайс-листИППархоменко	Лента сигнальная ЛС-150 "Осторожно, кабель!"	2,5	1607,62		4019				
				ролик-100м							
48	48	16-1-506	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х10 мм2	0,11	146300		16093				
				1000м							
49	49	16-1-580	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	0,16	173200		27712				
				1000м							
			Итого по разделу: Дополнительные работы				5502074				
			ИТОГО:				5502078	277737			19444
							3476841	73514			625
			- оборудования				466042				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				154517				
			На общестроительные работы				3533329				
			На металломонтажные работы				14199				
			Всего накладных расходов:				3702045				
			Итого с накладными				9204123				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				524285				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9728408				
			Итого с временными, 1,5 %				9867343				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				9921636				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9959241				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10053254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**22454429**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**449089**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**22903518**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2748422**				
			Итого с НДС				**25651940**				
			Всего:				**25651940**				
			Удержание согласно договора 5%				**1 282 597**				
			Итого к выплате				**24 369 343**				
			в том числе НДС 12%				**2 611 001**				
			Итого к оплате без НДС				**21 758 342**				

ЗАКАЗЧИК: _____

ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Руководитель Ш.Б.Тажигараев

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: _____

ТОО "ГУКС"
Директор Н.Л.Томашевский

ПОДРЯДЧИК: _____

ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор С.К.Нурбаев

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Благоустройство набережной в районе 15 микрорайона от торгового центра "Астана" до кафе бара "Арго".**
наименование, адрес

Объект **Благоустройство набережной в районе 15 микрорайона от торгового центра "Астана" до кафе бара "Арго".**

Договор подряда	номер	39
	дата	04.09.2013
Доп. согл.	номер	№1
	дата	13.09.2013г.
Доп. согл.	номер	№3
	дата	5.12.2013г.

Номер документа	Дата составлени
4	24.12.2013

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2013г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Наружные сети водоотвода								
1	1	11-13-3	**Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом**	15,163	687,86	24,55	10430	372	914	0,26	4
				м2	39,83	9,2	604	140	123	0,04	1
2	2	22-41-1	**Устройство круглых колодцевиз сборного железобетона в сухих грунтах из с/с бетона W4**	4,945	33305,2	1879,87	164691	9296	12689	8,86	44
				м3	1435,5	538,43	7098	2662	130	2,06	10
3	3	30-1-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	4,945	143		707				
				м3							
4	4	30-1-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за4 кг/см2**	4,945	407		2013				
				м3							
5	5	30-1-64	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4:за 4 кг/см2**	4,945	948		4688				
				м3							
6	6	8-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по наружной и внутренней бетонной поверхности**	19,61	245,44	3,82	4813	75	898	0,21	4
				м2	37,35	1,44	732	28	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	15-60-1	Штукатурка плиты днища	12,884	260,3	2	3354	26	1270	0,57	7
				м2	93,6	0,27	1206	3	105	0,04	1
8	8	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060		8060				
				шт							
9	9	2-1-87	Решетка дождеприемника	0,0555	180100		9991				
				т							
10	10	2-1-267	Стремянки	0,014	133700		1872				
				т							
11	11	11-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,65	3044,05	0	8067	0	1555	2,99	8
				м3	477	0	1264	0	123	0	0
12	12	11-15-1	Устройство бетонной отмостки толщиной 100 мм	26,5	545,28	14,76	14450	391	1890	0,36	10
				м2	52,43	5,54	1389	147	123	0,03	1
13	13	11-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщиныбетонных покрытий	26,5	982,66	9,38	26040	249	885	0,15	4
				м2	23,66	3,5	627	93	123	0,02	0
			Итого по разделу: Наружные сетив водоотвода				259175				
			ИТОГО:				259176	10408			81
							12920	3073			13
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				20101				
			Всего накладных расходов:				20101				
			Итого с накладными				279277				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				16757				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				296034				
			Итого с временными, 1,5 %				300475				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				302210				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				303412				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				306417				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355				684379				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				13688				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				698067				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				83768				
			Итого с НДС				781835				
			Удержание согласно договора 5%				39 092				
			Итого к выплате				742 743				
			в том числе НДС 12%				79 580				
			Итого к оплате без НДС				663 163				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Руководитель Ш.Б.Тажигараев

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ГУКС"
Директор Н.Л.Томашевский

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор С.К.Курбаев