Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО МАЭК-Казатомпром,Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., Промышленная зона 7,65** — **030240000329**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙКОМ Ltd.",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, 2 дом, н.п. 4, тел.: 87292301103** — **030440007501**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №210166/00 от 08.02.2021г.

Номер документа	Дата составления
20	19.04.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция главной схемы электроснабжения ЗПД КРУ-4-6кВ (оборудования)			работа	1	18 093 795,00	18 093 795,00
2	Реконструкция главной схемы электроснабжения ЗПД КРУ-4-6кВ (пусконаладка)			работа	1	3 595 756,00	3 595 756,00
3	Реконструкция главной схемы электроснабжения ЗПД КРУ-4-6кВ (СМР)			работа	1	2 726 357,05	2 726 357,05
				Итого	3	x	24 415 908,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жәдігеров А.Ә.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Чернецкий И.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО"МАЭК-Казатомпром"
Подрядчик: ТОО"АЙКОМ Ltd."
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция главной схемы электроснабжения ЗПД КРУ-4-6кВ

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за Апрель 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		210166/00	08.02.21г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2726357	2434247							292110	2726357

Сметная стоимость по договору-24 415 908,05 тенге

Заказчик Начальник ОКСа _____ А.Абугалиев БИН 030240000329
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Подрядчик ТОО "АЙКОМ Ltd." Директор _____ Жәдігеров А.Ә. БИН 030440007501
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Заказчик **ТОО"МАЭК-Казатомпром"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"АЙКОМ Ltd."**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция главной схемы электроснабжения ЗПД КРУ-4-6кВ"**
наименование, адрес

Объект **"Реконструкция главной схемы электроснабжения ЗПД КРУ-4-6кВ"**

Договор подряда **№ 210166/00 от 08.02.21г**

А К Т
о приемке выполненных работ СМР за апрель 2022г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге.	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Демонтажные работы								
1	1	Ц0108-59-1#К-0,3 на демонтаж	Демонтаж выкатного элемента с выключателем маслозаполненным ВМП-10К	3	558,72	70,92	1676	213	1441	2,52	8
				шт	487,8	17,82	1463	53	95	0,1	0
2	2	Ц0108-53-1#К-0,3 на демонтаж	Демонтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	6	131,62	6,7	790	40	721	0,72	4
				шт	124,92	1,62	750	10	95	0,01	0
3	3	Ц0108-81-1#К-0,3 на демонтаж	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	5	31,36	0,58	157	3	146	0,36	2
				шт	30,78	0	154	0	95	0	0
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы				2623				
			Раздел: 2. Материалы								
4	4	Прайс-лист ТОО "Таврида-Электрик" г.Астана	Доп. оборудование и материалы. Переключатель АРАТОР, выключатели автоматические, реле промежуточное, арматура светодиоднаяи тд.	1	311970,92		311971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				к-т							
5	5	С151603-716 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 14Х1,5 ГОСТ 1508-78	0,0204	229212		4676				
				км							
6	6	С151603-689 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0357	120923		4317				
				км							
7	7	С151603-702 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7Х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0765	155931,6		11929				
				км							
8	8	С151603-696 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 5х2,5 ГОСТ 1508-78	0,408	150497		61403				
				км							
9	9	С151607-134 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,306	8989		2751				
				км							
10	10	С151607-138 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0612	20307		1243				
				км							
			Итого по разделу: 2. Материалы				398289				
			Раздел: 3. Монтажные работы								
11	11	Ц0108-25-26	Блок с оборудованием 35 кВ для комплектных подстанций с разъединителем или выключателем	3	13084,8	5104,8	39254	15314	24987	43,2	130
				блок	7614	1153,23	22842	3460	95	6,69	20
12	12	Ц0108-84-2	Камера сборных распределительных устройств - блок управления	3	4668,6	510	14006	1530	11830	21,6	65
				шт	4023,6	127,2	12071	382	95	0,74	2
13	13	Ц0108-80-4	Прибор измерения и защиты, блок-микропроцессорный 220В	5	225,2	8,4	1126	42	937	1,2	6
				шт	194,4	2,76	972	14	95	0,02	0
14	14	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	6	566,72	22,32	3400	134	2404	2,4	14
				шт	416,4	5,4	2498	32	95	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	Ц0108-522-1	Переключатель АРАТОР на плите сцентральной или боковой рукояткой или управлениемштангой,однополюсный на ток до 250 А	17	500,56	17,76	8510	302	4967	1,2	20
				шт	304,8	2,76	5182	47	95	0,02	0
16	16	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	199,58	6,48	399	13	365	1,2	2
				шт	189,6	2,76	379	6	95	0,02	0
17	17	Ц0108-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 630 А	9	1989,52	69,12	17906	622	7808	4,8	43
				шт	902,4	10,8	8122	97	95	0,06	1
18	18	Ц0108-81-1	Аппарат / сигнальная лампа: красная, желтая, зеленая/, до 2 подключаемых концов	17	115,12	1,92	1957	33	1657	1,2	20
				шт	102,6	0	1744	0	95	0	0
19	19	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов (резистор)	10	129,02	1,92	1290	19	1151	1,2	12
				шт	121,2	0	1212	0	95	0	0
20	20	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов (реле промежуточное)	4	129,02	1,92	516	8	461	1,2	5
				шт	121,2	0	485	0	95	0	0
21	21	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	585,8	126	586	126	313	2,4	2
				шт	304,8	24,36	305	24	95	0,14	0
22	22	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	530	39,64	3,24	21009	1717	15347	0,18	95
				м	30	0,48	15900	254	95	0	1
23	23	Ц0108-403-2	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в готовых каналах стен и перекрытий	360	41,44	11,52	14918	4147	9809	0,16	56
				м	25,32	3,36	9115	1210	95	0,02	7
			Итого по разделу: 3. Монтажные работы				124878				
			ИТОГО:				525790	24264			486
							83194	5589			32
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				84343				
			Всего накладных расходов:				84343				
			Итого с накладными				610133				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				36600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				646740,55				
			Итого в текущих ценах, к = 3,76387..				2434247				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				292110				
			Итого с НДС				2726357				

Заказчик:

Начальник ОКСа ТОО"МАЭК-Казатомпром"

_____ **А.Абугалиев**

Представитель технадзора:

ТОО "AlisarExpert"

_____ **Муратов Б.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АЙКОМ Ltd."

_____ **Жәдігеров А.Ә.**

Форма

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО"МАЭК-Казатомпром"
Подрядчик: ТОО"АЙКОМ Ltd."
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция главной схемы электроснабжения ЗПД КРУ-4-6кВ

Справка о стоимости оборудования (по базисно-индексному методу)
за Апрель 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование			код
		210166/00	08.02.21г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге							НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1						
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	18093795	16155174							1938621	18093795

Сметная стоимость по договору-24 415 908,05 тенге

Заказчик Начальник ОКСа_____ А.Абугалиев БИН 030240000329
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Подрядчик ТОО "АЙКОМ Ltd."_Директор_____ Жәдігеров А.Ә. БИН 030440007501
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Заказчик **ТОО"МАЭК-Казатомпром"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"АЙКОМ Ltd."**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция главной схемы электроснабжения ЗПД КРУ-4-6кВ"**
наименование, адрес

Объект **"Реконструкция главной схемы электроснабжения ЗПД КРУ-4-6кВ"**

Договор подряда **№ 210166/00 от 08.02.21г**

А К Т
о приемке оборудования за апрель 2022г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Оборудование								
1	**1**	**Прайс-лист ТОО"Таврида-Электрик" г.Астана**	**Вакуумный выключатель BB/TEL-10-31,5/1600У2 в комплекте: выкатной элемент TER_CBuniT_DOU15_SHEll2-1 (2_4_6_0_1_1_0)-2шт; MICOM P123 BOOZ152-2шт**	**2** **к-т**	**1101554**		**2203108**				
			Отпускная цена		1101554		2203108				
			Запасные части	%	2		44062				
			Тара и упаковка	%	1		22472				
			Транспортные расходы	%	6		136179				
			Заготовительно-складские расходы	%	2		48116				
			Комплектация оборудования	%	0,77		17303				
			Сметная стоимость оборудования				***2471240***				
2	**2**	**Прайс-лист**	**Блок микропроцессорный MICOM P922 OASZ152**	**2** **шт**	**174640,14**		**349280**				
			Отпускная цена		174640		349280				
			Запасные части	%	2		6986				
			Тара и упаковка	%	1		3563				
			Транспортные расходы	%	6		21590				
			Заготовительно-складские расходы	%	2		7628				
			Комплектация оборудования	%	0,77		2743				
			Сметная стоимость оборудования				***391790***				
3	**3**	**Прайс-лист ТОО"Таврида-Электрик" г.Астана**	**Вакуумный выключатель BB/TEL-10-31,5/1000У2 в комплекте: выкатной элемент TER_CBuniT_DOU15_SHEll2-1 (2_4_6_0_1_1_0)-1шт; ручной генератор TER_CBuniT_MAnGEn_1-1шт; MICOM P123 BOOZ152-1шт**	**1**	**694014**		**694014**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				к-т							
			Отпускная цена		694014		694014				
			Запасные части	%	2		13880				
			Тара и упаковка	%	1		7079				
			Транспортные расходы	%	6		42898				
			Заготовительно-складские расходы	%	2		15157				
			Комплектация оборудования	%	0,77		5451				
			Сметная стоимость оборудования				***778480***				
4	**4**	**Прайс-лист ТОО"Таврида-Электрик" г.Астана**	**Трансформатор тока ТОЛ-10-8.2-2 У2 кл.т 0,5/10Р 1000/5А**	**9**	**47782,62**		**430044**				
				шт							
			Отпускная цена		47783		430044				
			Запасные части	%	2		8601				
			Тара и упаковка	%	1		4386				
			Транспортные расходы	%	6		26582				
			Заготовительно-складские расходы	%	2		9392				
			Комплектация оборудования	%	0,77		3378				
			Сметная стоимость оборудования				***482383***				
5	**5**	**Прайс-лист ТОО"Таврида-Электрик**	**Счетчик электрической энергии трехфазный ЦЭ6850М 0,5S/1 220В 5-7,5А 2Н 1Р Ш31**	**2**	**31090,51**		**62181**				
				шт							
			Отпускная цена		31091		62181				
			Запасные части	%	2		1244				
			Тара и упаковка	%	1		634				
			Транспортные расходы	%	6		3844				
			Заготовительно-складские расходы	%	2		1358				
			Комплектация оборудования	%	0,77		488				
			Сметная стоимость оборудования				***69749***				
6	**6**	**Прайс-лист ТОО"Силумин-Восток"**	**Шкаф упраления тремя вводами и двумя секционными (шкаф металлический навесной 600х300х600, клеммный ряд -150 шт)**	**1**	**87838,08**		**87838**				
				шт							
			Отпускная цена		87838		87838				
			Запасные части	%	2		1757				
			Тара и упаковка	%	1		896				
			Транспортные расходы	%	6		5429				
			Заготовительно-складские расходы	%	2		1918				
			Комплектация оборудования	%	0,77		690				
			Сметная стоимость оборудования				***98529***				
			Итого по разделу: 1. Оборудование				**4292170**				
			ИТОГО:				**4292171**	**0**			**0**
							0	**0**			**0**
			- оборудования				**4292171**				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**0**				
			Итого с накладными				**4292171**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4292171**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,76387..				**16155174**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1938621**				
			Итого с НДС				**18093795**				

Заказчик:

Начальник ОКСа ТОО"МАЭК-Казатомпром"

А.Абугалиев

Представитель технадзора:
ТОО "AlisarExpert"

Муратов Б.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "АЙКОМ Ltd."

Жәдігеров А.Ә.

Форма

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО"МАЭК-Казатомпром"
Подрядчик: ТОО"АЙКОМ Ltd."
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция главной схемы электроснабжения ЗПД КРУ-4-6кВ

Справка о стоимости пусконаладка (по базисно-индексному методу)
за Апрель 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование			код
		210166/00	08.02.21г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	3595756	3210496							385260	3595756

Заказчик Начальник ОКСа _____ А.Абугалиев БИН 030240000329
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Подрядчик ТОО "АЙКОМ Ltd." Директор _____ Жәдігеров А.Ә. БИН 030440007501
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Заказчик **ТОО"МАЭК-Казатомпром"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"АЙКОМ Ltd."**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция главной схемы электроснабжения ЗПД КРУ-4-6кВ**
наименование, адрес

Объект **Реконструкция главной схемы электроснабжения ЗПД КРУ-4-6кВ**

Договор подряда **№ 210166/00 от 08.02.21г**

А К Т
о приемке выполненных работ пусконаладочных за апрель 2022г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Выключатели вакуумные (КРУ-4-6кВ)								
1	1	Ц01401-16-21	Аппараты. Аппараты напряжением свыше 1 кВ. Выключатель вакуумный, напряжение, кВ: до 35	3	18681,94	0	56046	0	42034	78	234
				шт.	18681,94	0	56046	0	75	0	0
2	2	Ц01401-18-3	Схема вторичной коммутации. Схемы управления вакуумными выключателями. Схема вторичной коммутации выключателя: с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя, кВ: до 35	3	10913,28	0	32740	0	24555	48	144
				схема	10913,28	0	32740	0	75	0	0
3	3	Ц01401-68-2	Испытания повышенным напряжением. Распределительные устройства и кабели. Испытания аппаратов. Аппарат коммутационный напряжением, кВ: свыше 1 до 35	3	997,72	0	2993	0	2245	4,2	13
				испытан.	997,72	0	2993	0	75	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: 1. Выключатели вакуумные (КРУ-4-6кВ)				91779				
			Раздел: 2. Трансформаторы тока (КРУ-4-6кВ)								
4	4	Ц01401-14-7	Трансформаторы измерительные. Трансформатор тока, нулевой последовательности	9	2565,56	0	23090	0	17318	10,8	97
				шт.	2565,56	0	23090	0	75	0	0
5	5	Ц01401-62-9	Измерения в электроустановках. Прочиеизмерения. Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжение, кВ: свыше 1	18	601,64	0	10830	0	8122	2,4	43
				фазиров.	601,64	0	10830	0	75	0	0
6	6	Ц01401-20-46	Максимальные токовые и дифференциальные защиты. Максимальные токовые защиты /МТЗ/. Защита двухфазная направленная с выдержкой времени, комплект К3-14	18	4764,22	0	85756	0	64317	19,2	346
				комплект	4764,22	0	85756	0	75	0	0
			Итого по разделу: 2. Трансформаторы тока (КРУ-4-6кВ)				119676				
			Раздел: 3. Затраты на внесение необходимых изменений								
7	7	Ц01402-1-9	Автоматизированные системы управления Iкатегории технической сложности, с количеством каналов: 80. Затраты на внесение необходимых изменений.	1	164088,9	0	164089	0	123067	590,4	590
				система	164088,9	0	164089	0	75	0	0
8	8	Ц01401-30-1	Автоматические пусковые устройства и устройства синхронизации. Устройства автоматического повторного включения /АПВ/ и автоматического ввода резервного питания /АВР/.	1	84266,99	0	84267	0	63200	339,6	340
				устройст	84266,99	0	84267	0	75	0	0
			Итого по разделу: 3. Затраты на внесение необходимых изменений				248356				
			ИТОГО:				459810	0			1807
							459810	0			0
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				344858				
			Всего накладных расходов:				344858				
			Итого с накладными				804668				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				48280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				852948				
			Итого в текущих ценах, к = 3,764				3210496				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				385260				
			Итого с НДС				3595756				

Заказчик:

Начальник ОКСа ТОО"МАЭК-Казатомпром"

_____ **А.Абугалиев**

Представитель технадзора:
ТОО "AlisarExpert"

_____ **Муратов Б.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АЙКОМ Ltd."

_____ **Жәдігеров А.Ә.**