Заказчик: ГУ «Актауский городской отдел строительства» Форма 2-В

Подрядчик: ТОО «Айком Ltd»

Договор :№113/18 от 2018-10-12 доп соглашение №1 от 2019-02-15

Наименование строительства и его адрес:Строительство инженерной инфраструктуры в 19 микрорайоне города Актау.

Раздел электроснабжения

А К Т

приемки выполненных работ

за апрель 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж БКТП в бетонном корпусе Установка	т блок-боксов	93,845	36706,09	3444670
2	2	С ПРАЙС ЛИСТ"АО "AlAgEuM ElECTriC"	стоимость БКТП в бетонном корпусе с размерами 5700х6750мм,Ру-10кВ состоящий из 7 камер КСО-366(3 Н-4шт,4Н-2шт,13-1шт)с выключателями нагрузки ВНА-10/630 производства"КТЗ" ,РУ-0,4 состоящий из9-ми панелей ЩО-70(ввод-2шт,линия-6шт,СВ+АВР-1шт),на вводах и СВ+АВР авт.выкл выкатного типаUAN 1600Апроизводства "НУndAi",со счетчиками СА4У-Э720 с двумя трансформаторами ТМГ-1000/10-0,4кВ У1	комп	1,000	46348430,41	46348430
3	3	11-010101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	27,430	172,56	4733
4	4	11-010102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	46,899	408,86	19175
5	5	11-010205-0112 РСНБ РК 2015	Грунты 5р группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,111	18611,23	95122
6	6	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	83,897	181,77	15250
7	7	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	52,110	62,14	3238
8	8	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 23	м3 грунта	20,240	20,68	418
			Накладные расходы			*4,11*	*83*
			Сметная прибыль			*1,53*	*31*
9	9	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	54,850	884,89	48536

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2055,29*	*21375*
			Сметная прибыль			*2113,53*	*21981*
11	11	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,461	239149,90	110320
			Накладные расходы			*8721,27*	*4023*
			Сметная прибыль			*17714,81*	*8172*
12	12	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	55,290	1017,17	56239
			Накладные расходы			*156,96*	*8678*
			Сметная прибыль			*75,35*	*4166*
13	13	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	28,900	2174,32	62838
			Накладные расходы			*257,36*	*7438*
			Сметная прибыль			*161,06*	*4655*
14	14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под отмостку. Устройство	м3	1,445	28791,64	41604
			Накладные расходы			*1739,53*	*2514*
			Сметная прибыль			*2132,71*	*3082*
			ИТОГО:				50547315
			В том числе :				
			Накладные расходы				2735824
			Сметная прибыль				3744246
			Итого с временными		2,4 %	100773,24	50648088,24
			Итого с зимними удорожаниями		0,462	19864,42	50667952,66
			текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383			1,0599383	53704903,61
			Коэффицент уменш.и скидки-К=0,91999999964			0,91999999964	49408511,30
			Итого с НДС 12%			5929021,36	55337532,66
			Удержания по договору 5%				2766876,63
			Итого сумма к перечислению				52570656,03

Заказчик: ГУ " Актауский городской отдел строительства "

И.о.руководителя _____ **Койшығұлов М.Қ.**

И.о.технадзор:ТОО "Yeren"
Директор _____ **Хамзаев Н.Н.**

Авторский надзор:"ТОО"АТК-Жанаозен"
Представитель _____ **Нагурнов К.Н.**

Подрядчик: ТОО «Айком LTD»
Директор _____ **Жәдігеров А.Ә.**