Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства",Республика Казахстан,130000,Мангистауская область, г Актау 4 мкр**	**050140009015**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙКОМ Ltd",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, 2 дом, н.п. 4, тел.: 87292301103**	**030440007501**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	дог№113/18 от 2018-10-12 доп.согл №1 от 2019-02-15,№2 от 2020-02-21,№3 от 2020-12-25,№4 от 2021-02-08	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
10	**04.03.2021**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерной инфраструктуры в 19 мкр г. Актау. Раздел электроснабжения			Усл	1	31 820 932,92	31 820 932,92
				Итого	1	x	31 820 932,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жәдігеров А.Ә.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

зчик: **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**

рядчик: **ТОО "Айком Ltd"**

оительство объекта: **"Строительство инженерной инфраструктуры в 19 микрорайоне города Актау.Раздел электроснабжения"**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА Март МЕСЯЦ 2021ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672752							
		договор №113/18 от 2018-10-12 доп сог. №1 от 2019-02-15, доп соглашение №2 от 2020-02-21, доп соглашение №3 от 2020-12-25, доп соглашение №4 от 2021-02-08.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строителства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
его по стройке:	761 282 549,40	28 411 547,25							3 409 385,67	31 820 932,92
в том числе:										
арт 2021 года		28 411 547,25							3 409 385,67	31 820 932,92
ержания по договору 5%		1 420 577,36							170 469,29	1 591 046,65
ого, сумма к перечислению:		26 990 969,89							3 238 916,38	30 229 886,27

М.П. Заказчик: **Руководитель Машырыков Э.К.** _____ **2021 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Подрядчик: **Директор Жәдігеров А.Ә.** _____ **2021 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Актауский городской отдел строительства»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Айком Ltd»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерной инфраструктуры в 19 микрорайоне города Актау.Электроснабжение**

(наименование, адрес)

Объект **Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 113/18 от 2018-10-12,доп.соглашение №1 от 2019-02-15,доп.соглашение №2 от 2020-02-21,доп.соглашение №3 от 2020-12-25,доп.соглашение №4 от 2021-02-08**

Акт приемки выполненных работ за Март 2021г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж БКТП в бетонном корпусе Установка	т блок-боксов	21,435	36706,09	786779
			Накладные расходы			*10114,39*	*216798*
			Сметная прибыль			*2718,97*	*58280*
2	8	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1080,000	23,56	25445
			Накладные расходы			*4,69*	*5061*
			Сметная прибыль			*1,75*	*1885*
3	20	13-080201-0906 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	730,000	1419,12	1035954
			Накладные расходы			*327,26*	*238897*
			Сметная прибыль			*105,12*	*76737*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	21	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,400	629240,90	251696
			Накладные расходы			*224154,74*	*89662*
			Сметная прибыль			*46610,44*	*18644*
5	22	23-010101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	400,000	1029,36	411743
			Накладные расходы			*37,54*	*15015*
			Сметная прибыль			*76,25*	*30499*
6	23	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	400,000	334,77	133909
			Накладные расходы			*76,97*	*30786*
			Сметная прибыль			*24,80*	*9919*
7	24	11-220601-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,400	698228,12	279291
			Накладные расходы			*111745,91*	*44698*
			Сметная прибыль			*51720,60*	*20688*
8	25	23-060109-1007 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБ2л 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,023	4439049,87	101405
			Накладные расходы			*161882,31*	*3698*
			Сметная прибыль			*328818,51*	*7511*
9	32	11-330301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	125,000	34937,73	4367216
			Накладные расходы			*10937,23*	*1367153*
			Сметная прибыль			*2587,98*	*323497*
10	33	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ.100мм Устройство	м2 покрытия	125,000	1769,78	221223
			Накладные расходы			*420,68*	*52585*
			Сметная прибыль			*131,09*	*16387*
11	34	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Замоноличивание стоек. Устройство	м3	160,000	26539,42	4246308

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1657,40*	*265184*
			Сметная прибыль			*1965,88*	*314541*
12	35	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	250,000	6946,01	1736502
			Накладные расходы			*2082,74*	*520684*
			Сметная прибыль			*514,52*	*128630*
13	36	23-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	250,000	47925,22	11981306
			Накладные расходы			*1747,73*	*436932*
			Сметная прибыль			*3550,02*	*887504*
14	37	21-060801-0302 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкций опор освещения	т	3,960	409069,67	1619916
			Накладные расходы			*14917,86*	*59075*
			Сметная прибыль			*30301,46*	*119994*
15	38	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	891,250	105,29	93838
			Накладные расходы			*16,10*	*14350*
			Сметная прибыль			*7,80*	*6951*
16	39	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1500,000	107,23	160841
			Накладные расходы			*27,33*	*40994*
			Сметная прибыль			*7,94*	*11914*
17	41	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	55,650	2674,46	148833
			Накладные расходы			*981,18*	*54603*
			Сметная прибыль			*198,11*	*11025*
18	42	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	111,300	1534,56	170797
			Накладные расходы			*562,98*	*62660*
			Сметная прибыль			*113,67*	*12652*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	43	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	450,000	606,23	272802
			Накладные расходы			*89,83*	*40422*
			Сметная прибыль			*44,91*	*20208*
20	44	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из стали полосовой сечением 100 мм2.	м	80,000	492,38	39390
			Накладные расходы			*85,67*	*6854*
			Сметная прибыль			*36,47*	*2918*
21	45	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм, дл. 5м	шт	80,000	2960,70	236856
			Накладные расходы			*449,92*	*35993*
			Сметная прибыль			*219,31*	*17545*
			ИТОГО:				28322051
			В том числе :				
			Накладные расходы				3602104
			Сметная прибыль				2097930
			Итого с временными		2,4 %	679729,22	29001779,95
			Итого с зимними удорожаниями		0,462 %	133988,22	29135768,17
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				30882116,59
			Коэффицент уменш.и скидки-К=0,91999999964				28411547,25
			Итого с НДС		12 %	3409385,67	31820932,92
			Удержания по договору 5%				1591046,65
			Итого сумма к перечислению				30229886,27

Заказчик: ГУ " Актауский городской отдел строительства "

Руководитель **Машырыков Э.К.**

И.о.технадзор:ТОО "Yeren"
Директор **Хамзаев Н.Н.**

Авторский надзор:"ТОО"АТК-Жанаозен"
Представитель **Нагурнов К.Н.**

Подрядчик: ТОО «Айком LTD»

Директор **Жәдігеров А.Ә.**