Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«27» 11 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алихан Ойл З», Актюбинская обдасть Мартукский район п. Мартук ул. Маметовой 64**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство инженерных сетей (ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ) для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уилского района Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объект

заказчиком которого является ГУ **«Уилский районный отдел архитектуры», руководитель Тумышов Жанулан Маденбаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: **ТОО «САПА-ЭНЕРГО IV», ТОО «ABYROI Group», ТОО «Optimum Energy»**

наименование организации

2) Проект (проектно-сметная документация): **ПК «Актюбгражданпроект», РП №18724595**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», приказ №152 от 20.12.2020 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

1. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КЛ-10кВ	м	126		126	
ВЛИ-10кВ	м	2263,3		2263,3	
ВЛИ-0,4кВ	м	8382		8382	
КЛ-0,4кВ	м	202		202	

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными :

Основные показатели:

Категория электроснабжения — III.

Напряжение сети — 380/220В.

Общая расчетная мощность на жилой район — 52 1,68кВт.

Коэффициент мощности — 0,93.

Количество подключаемых домов —424шт.

Количество светильников — 151шт.

Сети электроснабжения 10кВ

Проектом предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций типа КТПГ.

Проектируемые трансформаторные подстанции запитываются от существующего РП-10кВ яч.№2 «Батыс» отходящего от КРУН-10кВ ПС 110/35/10кВ «фил».

Сети 10кВ выполняются воздушными изолированными проводами марки СИП-3 на железобетонных опорах.

Низковольтные сети 0,4 кВ. Наружное освещение.

Низковольтные сети к жилым домам выполняются изолированными проводами марки СИП-2 на железобетонных опорах, вводы в жилые дома предусмотрены проводом марки СИП-4.

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,

охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предумотреные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **«27» июня 2021 года**

окончание работ: «27» 11 **2021года**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __90___% и фактически применено ___90___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты

населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерных сетей (ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ) для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уилского района Актюбинской области»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.