Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Курчатова Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчатов г., Тәуелсіздік, дом № 4** — **060140003167**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО",070018, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., 18 Жилой район, дом № 141** — **980140004365**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №9 от 18.05.2020 г.доп.согл.№1 от 12.08.2020, доп.согл.№2 от 25.03.2021г

Номер документа	Дата составления
22	31.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение микрорайона 1 г,Курчатов ВКО с внутриквартальными сетями (для индивидуального жилищного строительства			услуга	1	13 478 769,30	13 478 769,30	1 444 153,85
				Итого	1	x	13 478 769,30	1 444 153,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Абдулдин / Абдулдин А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. руководителя / Мадалеанов М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2021

М.П.

приложение 4-1

заказчик

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2021 г.

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Курчатова Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО «НКО»

Наименование объекта: "Электроснабжение микрорайона 1 г.Курчатов ВКО с внутриквартальными сетями (для индивидуального жилищного строительства)"

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
431	G000072	9	18.05.2020 г.	бюджет	1	ТОО	17
		Допсоглашение №1	12.08.2020 г.				
		Допсоглашение №2	25.03.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начала строительства	**216 912 619,77**									
Акт выполненных работ №4		**12 034 615,45**							1 444 153,85	**13 478 769,30**
Всего к оплате										**13 478 769,30**

Заказчик:

ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Курчатова Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан"

БИН 060140003167

И.о руководителя

_____ Молдажанов М.Ж.

Технадзор:

ИИН 700107302936

№KZ42VJE00056283 от 29.07.2020 года

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Эксперт технического надзора

_____ Сулейменов Д.С.

Подрядчик:

ТОО "НКО"

БИН 980140004365

Директор

_____ Абдулдин А.А.

Заказчик: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Курчатова Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Курчатов, Тәуелсіздік, 4
БИН 060140003167 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ88070103KSN1825000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО «НКО»
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок: 141
БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: "Электроснабжение микрорайона 1 г.Курчатов ВКО с внутриквартальными сетями (для индивидуального жилищного строительства)"
Договор №9 от 18.05.2020г., допсоглашение №1 от 12.08.2020 г., допсоглашение №2 от 25.03.2021 г.

Акт выполненных работ №4 от 25.08.2021 года
за август 2021 года

Составлен в текущих ценах 4 кв.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-3-1)									
		Сети электроснабжения 6кВ									
8	1308-0201-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	228,882	910,92	567,01	208492	129778	12192	78420	309865
		НР - 72%; СП - 8%			290,64	185,22	66522	42394		22953	
9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	2990	486,33	413,67	1454130	1236876		472359	2080607
		НР - 72%; СП - 8%			72,66	146,76	217253	438800		154119	
10	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	7630	142,77	118,55	1089313	904514		364095	1569681
		НР - 72%; СП - 8%			24,22	42,06	184799	320890		116273	
11	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	м3	444,6	1653,00	--	734924		734924		793718
		СП - 8%			--	--				58794	
12	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	2730	424,16	351,50	1157946	959584		387928	1669543
		НР - 72%; СП - 8%			72,66	124,70	198362	340427		123670	
13	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	м кабеля	7216	246,90	210,57	1781602	1519444		576866	2547145
		НР - 72%; СП - 8%			36,33	74,70	262158	539045		188677	

	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	41,2	44040,00	--	1814448		1814448		1959604
		СП - 8%			--	--				145156	
		По ТУ №02-20/2693 от 25.07.2018 АО"ВК РЭК"Опросный									
20	1308-0101-2604 РСНБ РК 2015	**Прим.Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования**	шт.	2	39490,15	5502,81	78980	11006	2580	49759	139039
		НР - 72%; СП - 8%			32697,00	1858,02	65394	3716		10299	
		ИТОГО	Тенге				8319835	4761202	2564144	1929427	11069202
							994488	1685272	--	819941	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5770462				
	Материалы		Тенге				14773				
	Всего заработная плата		Тенге					2679759			
		Накладные расходы	Тенге				1929427				
		Сметная прибыль	Тенге				615991				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8315880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1972
		Сметная заработная плата	Тенге					2679759			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2549372				
	Местные материалы		Тенге				2549371				
		Сметная прибыль	Тенге				203950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2753322				
		ИТОГО ПО 2-3-1	Тенге				11069202				
		(локальная смета 2-3-2)									
		Сети электроснабжения 0,4кВ									
		О П О Р Ы Д В У Х Ц Е П Н Ы Е+++									
		2.1)Опора анкерная(концевая) на базе железобетонных стоек									
3	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,352	10597,50	6301,32	3730	2218		1691	5855
		НР - 80%; СП - 8%			4296,18	1709,94	1512	602		434	
4	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(ПЗи)**	м3	0,352	40747,00	--	14343		14343		15490
		СП - 8%			--	--				1147	
		Арматура магистрали									

	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	9. Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005772	601874,00	--	347		347		375
		СП - 8%			--	--				28	
		2.2)Опора анкерная(угловая) на базе железобетонных стоек									
21	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	13771,12	6754,40	27542	13509	1427	15289	46257
		НР - 80%; СП - 8%			6302,92	3252,40	12606	6505		3426	
23	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,176	10597,50	6301,32	1865	1109		846	2928
		НР - 80%; СП - 8%			4296,18	1709,94	756	301		217	
24	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(ПЗи)	м3	0,176	40747,00	--	7171		7171		7745
		СП - 8%			--	--				574	
		Арматура магистрали									
32	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	6. Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0002886	601874,00	--	174		174		188
		СП - 8%			--	--				14	
		О П О Р Ы О Д Н О Ц Е П Н Ы Е++++									
		2.3)Опора анкерная концевая на базе железобетонных стоек									
44	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	6. Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0010823	601874,00	--	651		651		704
		СП - 8%			--	--				52	
		2.4)Опора угловая анкерная на базе железобетонных стоек									
49	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	13771,12	6754,40	82627	40526	4283	45866	138772
		НР - 80%; СП - 8%			6302,92	3252,40	37818	19514		10279	
51	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,528	10597,50	6301,32	5595	3327		2537	8783
		НР - 80%; СП - 8%			4296,18	1709,94	2268	903		651	
52	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(ПЗи)	м3	0,528	40747,00	--	21514		21514		23236

		СП - 8%			--	--				1721	
		Арматура магистрали									
64	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	10. Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0004329	601874,00	--	261		261		281
		СП - 8%			--	--				21	
		2.5)Опора промежуточная на базе железобетонных стоек									
68	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	6861,38	2922,34	20584	8768	2141	11116	34236
		НР - 80%; СП - 8%			3225,24	1406,49	9676	4219		2536	
74	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	5. Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0085137	601874,00	--	5124		5124		5534
		СП - 8%			--	--				410	
		2.6)Опора анкерная ответвительная на базе железобетонных									
75	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	6861,38	2922,34	27446	11689	2856	14822	45648
		НР - 80%; СП - 8%			3225,24	1406,49	12901	5626		3381	
		Арматура магистрали									
84	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	8. Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0002886	601874,00	--	174		174		188
		СП - 8%			--	--				14	
		2.15)Мачтовый рубильник с перемычкой на номинальный									
92	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	14	1640,46	2,80	22966	39	3677	13860	39773
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	--	19250			2946	
		2.16)Мачтовый рубильник с предохранителями на									
99	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	5	1640,46	2,80	8202	14	1313	4950	14205
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	--	6875			1052	
		2.17)Мачтовый рубильник с предохранителями на									
107	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	4	1640,46	2,80	6562	11	1051	3960	11364

		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	--	5500			842	
		2.19)Установка комплекта для подключения переносного									
123	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**8. Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0000722	601874,00	--	43		43		47
		СП - 8%			--	--				3	
		2.20)Установка комплекта для подключения переносного									
131	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**8. Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0002886	601874,00	--	174		174		188
		СП - 8%			--	--				14	
		2.21)Установка ограничителей перенапряжения на опорах с									
135	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**4. Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0077922	601874,00	--	4690		4690		5065
		СП - 8%			--	--				375	
141	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	м	365,45	416,33	16,11	152149	5889	77672	50466	218824
		НР - 72%; СП - 8%			187,68	4,12	68588	1505		16209	
		ИТОГО	Тенге				413937	87099	149086	165403	625686
							177750	39175	--	46346	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				201519				
	Материалы		Тенге				83713				
	Всего заработная плата		Тенге					101717			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11638				
		Накладные расходы	Тенге				73236				
		Сметная прибыль	Тенге				21980				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				296734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					101717			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				212418				
	Материалы		Тенге				10707				
	Всего заработная плата		Тенге					115207			
	Местные материалы		Тенге				43028				
		Накладные расходы	Тенге				92166				
		Сметная прибыль	Тенге				24367				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				328951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					115207			
		ИТОГО ПО 2-3-2	Тенге				625686				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								11 694 888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 172 238				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4 848 301			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 724 447			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 713 230		
- Накладные расходы	Тенге							2 094 830	
- Сметная прибыль	Тенге							866 287	

ИТОГО ПО АКТУ:	**11 694 888**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	280 677
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)	347 291
Итого	12 322 856
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	246 457
Итого	12 569 313
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	166 990
Итого в текущих ценах на 2018 год.	12 736 303
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,0498961)	13 371 795
Понижающий коэффициент К-0,899999995989	12 034 615,45
НДС (12 %)	1 444 153,85
Всего по акту с учетом НДС	**13 478 769,30**

Заказчик:
ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Курчатова Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан"

БИН 060140003167
Руководитель

_____ Молдажанов М.Ж.

Технадзор:
ИИН 700107302936
№KZ42VJE00056283 от 29.07.2020 года
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"
Эксперт технического надзора

_____ Сулейменов Д.С.

Подрядчик:
ТОО "НКО"

БИН 980140004365
Директор

_____ Абдулдин А.А.

Авторский надзор:
№KZ56VJE00041772 от 19.10.2018 года
ПК "СемейПроект"
Инженер авторского надзора

_____ Алиев Р.Л.