Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Курчатова Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчатов г., Тәуелсіздік, дом № 4** — **060140003167**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО",070018, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., 18 Жилой район, дом № 141** — **980140004365**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №9 от 18.05.2020 г.доп.согл.№1 от 12.08.2020, доп.согл.№2 от 25.03.2021г

Номер документа	Дата составления
30	25.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение микрорайона 1 г,Курчатов ВКО с внутриквартальными сетями (для индивидуального жилищного строительства			услуга	1	11 416 510,17	11 416 510,17	1 223 197,52
				Итого	1	x	11 416 510,17	1 223 197,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Абдулдин А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2021

М.П.

приложение 4-1

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ОКТЯБРЬ 2021 г.

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Курчатова Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО «НКО»

Наименование объекта: "Электроснабжение микрорайона 1 г.Курчатов ВКО с внутриквартальными сетями (для индивидуального жилищного строительства)"

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
431	G000072	9	18.05.2020 г.	бюджет	1	ТОО	17
		Допсоглашение №1	12.08.2020 г.				
		Допсоглашение №2	25.03.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начала строительства	228 329 129,94									
Акт выполненных работ №5		10 193 312,65							1 223 197,52	11 416 510,17
Всего к оплате										11 416 510,17

Заказчик:

ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Курчатова Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан"

БИН 060140003167

И.о руководителя

_____ Мандажанов М.Ж.

Технадзор:

ИНН 790107302936

№KZ42VIE00056288 от 29.07.2020 года

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Эксперт технического надзора

_____ Сулейменов Д.С.

Подрядчик:

ТОО "НКО"

БИН 980140004345

Директор

_____ Абдуадан А.А.

Заказчик: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Курчатова Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Курчатов, Тәуелсіздік, 4
БИН 060140003167 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ88070103KSN1825000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО «НКО»
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок: 141
БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: "Электроснабжение микрорайона 1 г.Курчатов ВКО с внутриквартальными сетями (для индивидуального жилищного строительства)"
Договор №9 от 18.05.2020г., допсоглашение №1 от 12.08.2020 г., допсоглашение №2 от 25.03.2021 г.

Акт выполненных работ №5 от 30.09.2021 года
за СЕНТЯБРЬ 2021 года

Составлен в текущих ценах 4 кв.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-1-1)									
		Комплектная трансформаторная подстанцию КТПБ-2х630-6/0,4 ТП-1									
1	1133-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	54625,80	15252,93	54626	15253	27850	13666	73755
		НР - 80%; СП - 8%			11522,55	5560,22	11523	5560		5463	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	25,2	1507,66	--	37993	--	--	27355	70576
		НР - 72%; СП - 8%			1507,66	--	37993	--		5228	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,2	786,35	--	19816	--	--	14267	36810
		НР - 72%; СП - 8%			786,35	--	19816	--		2727	
5	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 250 мм2. Монтаж оборудования	м	90	663,12	22,75	59681	2047	42854	11061	76401
		НР - 72%; СП - 8%			164,22	6,47	14780	582		5659	
6	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	26	1591,59	266,18	41382	6921	7012	21184	67572

		НР - 72%; СП - 8%			1055,70	75,95	27448	1975		5006		
		ИТОГО	**Тенге**				213498	24221	77716	87533	325114	
							111561	8117	--	24083		
		Стоимость монтажных работ	Тенге				101062					
		Материалы	Тенге				49866					
		Всего заработная плата	Тенге					44785				
		Накладные расходы	Тенге				32245					
		Сметная прибыль	Тенге				10665					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				143972					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	Тенге					44785				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				112435					
		Материалы	Тенге				27850					
		Всего заработная плата	Тенге					74892				
		Накладные расходы	Тенге				55289					
		Сметная прибыль	Тенге				13418					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				181141					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									76
		Сметная заработная плата	Тенге					74892				
		ИТОГО ПО 2-1- 1	Тенге				325114					
		(локальная смета 2-1-3)										
		АСКУЭ										
1	**1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 прим.**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4472,63**	**1855,55**	**4473**	**1856**	**101**	**2318**	**7334**	
		НР - 72%; СП - 8%			**2516,00**	**704,11**	**2516**	**704**		**543**		
3	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**30**	**251,86**	**9,26**	**7556**	**278**	**2351**	**3617**	**12067**	
		НР - 72%; СП - 8%			**164,22**	**3,24**	**4927**	**97**		**894**		
4	**2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**30,6**	**44,00**	**--**	**1346**	**--**	**1346**	**--**	**1454**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**108**		
5	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**35**	**306,39**	**139,70**	**10724**	**4890**	**1595**	**4107**	**16018**	
		НР - 72%; СП - 8%			**121,10**	**41,89**	**4240**	**1466**		**1186**		
6	**2306-0201-0404 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0357**	**926190,00**	**--**	**33065**	**--**	**33065**	**--**	**35710**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2645**		
		ИТОГО	**Тенге**				**57165**	**7024**	**38458**	**10042**	**72583**	
							11683	**2267**		**5376**		
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**57164**					
		Материалы	Тенге				**4048**					
		Всего заработная плата	Тенге					**13948**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**34411**					
		Накладные расходы	Тенге				**10043**					

		Сметная прибыль	Тенге				5377					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				72583					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге					13948				
		ИТОГО ПО 2-1-3	Тенге				72583					

(локальная смета 2-2-1)

Комплектная трансформаторная подстанцию КТПБ-2х630-6/0,4 ТП-2

1	1133-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	54625,80	15252,93	54626	15253	27850	13666	73755
		НР - 80%; СП - 8%			11522,55	5560,22	11523	5560		5463	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	25,2	1507,66	--	37993	--	--	27355	70576
		НР - 72%; СП - 8%			1507,66	--	37993	--		5228	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	25,2	786,35	--	19816	--	--	14267	36810
		НР - 72%; СП - 8%			786,35	--	19816	--		2727	
5	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 250 мм2. Монтаж оборудования**	м	90	663,12	22,75	59681	2047	42854	11061	76401
		НР - 72%; СП - 8%			164,22	6,47	14780	582		5659	
6	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	26	1591,59	266,18	41381	6921	7012	21184	67572
		НР - 72%; СП - 8%			1055,70	75,95	27448	1975		5006	
		ИТОГО	**Тенге**				213498	24221	77716	87533	325114
							111561	8117		24083	
Стоимость монтажных работ			Тенге				101062				
Материалы			Тенге				49866				
Всего заработная плата			Тенге					44785			
		Накладные расходы	Тенге				32245				
		Сметная прибыль	Тенге				10665				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				143972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					44785			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				112435				
Материалы			Тенге				27850				
Всего заработная плата			Тенге					74892			
		Накладные расходы	Тенге				55289				
		Сметная прибыль	Тенге				13418				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				181141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					74892			
		ИТОГО ПО 2-2-1	Тенге				325114				

(локальная смета 2-2-2)

Фундаменты под 2КТПБ-630-6/0,4У1(поз2)

Земляные работы

1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в котлованах	м3 грунта	73,14	151,39	143,67	11073	10508	--	2211	14346
		НР - 72%; СП - 8%			7,73	34,25	565	2505		1063	
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,23	2737,28	--	3367	--	--	2424	6254
		НР - 72%; СП - 8%			2737,28	--	3367	--		463	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40	16,44	16,44	658	658	--	189	915
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,57	--	263		68	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40	142,67	65,99	5707	2640	--	3124	9537
		НР - 72%; СП - 8%			76,68	31,79	3067	1272		706	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	17	715,97	--	12171	--	--	8763	22610
		НР - 72%; СП - 8%			715,97	--	12171	--		1675	

Фундаменты

6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,32	20284,53	1058,94	47060	2457	41947	2880	53936
		НР - 91%; СП - 8%			1144,80	219,55	2656	509		3995	
7	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные кл.В12,5. Устройство	м3	16,47	24816,33	1293,11	408725	21298	339402	47836	493086
		НР - 91%; СП - 8%			2915,88	275,83	48025	4543		36525	
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная кл.В7,5. Устройство	м3	2,8	20284,53	1058,94	56797	2965	50627	3476	65095
		НР - 91%; СП - 8%			1144,80	219,55	3205	615		4822	
9	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Пандусы и площадки бетонные.кл.В7,5. Устройство	м3	5,28	18742,35	1142,57	98960	6033	87734	5911	113260
		НР - 91%; СП - 8%			983,58	246,56	5193	1302		8390	
10	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0066	684831,84	5723,58	4520	38	4114	444	5361
		НР - 118%; СП - 8%			55723,50	1247,33	368	8		397	

11	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0066	109688,00	--	724	--	724	--	782
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=2	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34	1688,67	35,46	57415	1206	39011	16148	79447
		НР - 93%; СП - 8%			505,83	4,84	17198	165		5885	
13	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	1296492,76	6458,50	9075	45	6889	2143	12116
		НР - 99%; СП - 8%			305910,00	3312,95	2142	23		897	
ИТОГО			Тенге				716252	47846	570448	95549	876745
							97958	11205		64944	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				716252				
Материалы			Тенге				569724				
Всего заработная плата			Тенге					109163			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				724				
		Накладные расходы	Тенге				95549				
		Сметная прибыль	Тенге				64944				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				876745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					109163			
		ИТОГО ПО 2-2-2	Тенге				876745				

(локальная смета 2-2-3)

АСКУЭ

1	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4472,63	1855,55	4473	1856	101	2318	7334
		НР - 72%; СП - 8%			2516,00	704,11	2516	704		543	
3	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	30	251,86	9,26	7556	278	2351	3617	12067
		НР - 72%; СП - 8%			164,22	3,24	4927	97		894	
4	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	30,6	44,00	--	1346	--	1346	--	1454
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	306,39	139,70	10724	4890	1595	4107	16018
		НР - 72%; СП - 8%			121,10	41,89	4240	1466		1186	
6	2306-0201-0404 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0357	926190,00	--	33065	--	33065	--	35710
		СП - 8%			--	--	--	--		2645	
ИТОГО			Тенге				57165	7024	38458	10042	72583
							11683	2267		5376	

Стоимость монтажных работ			Тенге				57165					
Материалы			Тенге				4048					
Всего заработная плата			Тенге					13950	13950			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				34411					
		Накладные расходы	Тенге				10043					
		Сметная прибыль	Тенге				5377					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				72583					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге					13950				
		ИТОГО ПО 2-2-3	Тенге				72583					

(локальная смета 2-3-2)

Сети электроснабжения 0,4кВ

О П О Р Ы О Д Н О Ц Е П Н Ы Е++++

2.6)Опора анкерная ответвительная на базе железобетонных стоек СВ95-2а(2шт)длиной 9,5м АО3 4шт

2.21)Установка ограничителей перенапряжения на опорах с кабельной муфтой по 2 шт 27шт

141	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	1124,55	416,33	16,11	468185	18120	239009	155294	673357
		НР - 72%; СП - 8%			187,68	4,12	211056	4630		49878	
142	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	149	2257,09	102,90	336307	15332	198631	90612	461072
		НР - 72%; СП - 8%			821,10	23,53	122344	3506		34153	
143	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Прим.Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	280	389,91	13,96	109175	3908	49432	40853	162030
		НР - 72%; СП - 8%			199,41	3,24	55835	906		12002	
144	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Прим.Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	270	389,91	13,96	105276	3768	47667	39394	156244
		НР - 72%; СП - 8%			199,41	3,24	53841	873		11574	
		КЛ 0,4+++++									
145	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-1,Т-2,Т-5,Т-7)	м3 грунта	43,02	1507,66	--	64860			46699	120484
		НР - 72%; СП - 8%			1507,66	--	64860			8925	
146	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,68	786,35	--	22552			16238	41893
		НР - 72%; СП - 8%			786,35	--	22552			3103	

147	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,022	133864,68	--	2945		34	2213	5570
		НР - 76%; СП - 8%			132335,00	--	2911			412	
149	2306-0137-0734 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(2,804кг/м)	км	0,0969	2496090,00	--	241871		241871		261221
		СП - 8%			--	--				19350	
150	2306-0137-0735 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(3,309кг/м)	км	0,0969	3028097,00	--	293423		293423		316897
		СП - 8%			--	--				23474	
151	2306-0137-0736 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(3,889кг/м)	км	0,0459	3616473,00	--	165996		165996		179276
		СП - 8%			--	--				13280	
152	2306-0137-0737 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(4,917кг/м)	км	0,204	4559593,00	--	930157		930157		1004570
		СП - 8%			--	--				74413	
153	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытия	м кабеля	340	585,55	314,30	199088	106863	18112	77553	298772
		НР - 72%; СП - 8%			217,98	98,82	74113	33599		22131	
154	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытия	м кабеля	73	410,83	212,24	29990	15493	3889	11163	44445
		НР - 72%; СП - 8%			145,32	67,06	10608	4895		3292	
155	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах и для поднятия кабеля при подъеме на опору	м кабеля	22,5	562,96	287,28	12667	6464	1026	5157	19250
		НР - 72%; СП - 8%			230,09	88,26	5177	1986		1426	
156	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	138,5	486,33	413,67	67357	57293		21880	96375
		НР - 72%; СП - 8%			72,66	146,76	10063	20326		7138	
157	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	284	142,77	118,55	40546	33667	--	13552	58426
		НР - 72%; СП - 8%			24,22	42,06	6878	11944		4328	
158	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	14,5	1653,00	--	23969	--	23969		25886
		СП - 8%			--	--	--	--		1917	
159	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	26	424,16	351,50	11028	9139		3695	15901
		НР - 72%; СП - 8%			72,66	124,70	1889	3242		1178	

160	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,21	44040,00	--	9248	--	9248		9988
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
161	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	33054,76	25715,85	132219	102863	292	46827	193370
		НР - 72%; СП - 8%			7266,00	8993,43	29064	35974		14324	
162	1308-0201-2509 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	14	47744,23	36772,32	668419	514812	1021	239487	980537
		НР - 72%; СП - 8%			10899,00	12859,59	152585	180034		72631	
163	2306-1703-1702 РСНБ РК 2015	Прим.Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4ПКВТп-1-70..120	шт.	1	17961,00	--	17961	--	17961		19398
		СП - 8%			--	--	--	--		1437	
167	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами для защиты кабеля при подъеме на опору	м	12,5	886,80	129,45	11085	1618	1109	6401	18885
		НР - 72%; СП - 8%			668,61	42,64	8358	533		1399	
168	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	12,875	1452,00	--	18695	--	18695		20191
		СП - 8%			--	--	--	--		1496	
		ИТОГО	**Тенге**				3983018	889342	2261542	817018	5184038
							832134	302449		384002	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3840749				
		Материалы	Тенге				560187				
		Всего заработная плата	Тенге					1044261			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1649408				
		Накладные расходы	Тенге				751868				
		Сметная прибыль	Тенге				367409				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4960026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								839
		Сметная заработная плата	Тенге					1044261			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				123574				
		Материалы	Тенге				34				
		Всего заработная плата	Тенге					90323			
		Местные материалы	Тенге				33217				
		Накладные расходы	Тенге				65149				
		Сметная прибыль	Тенге				15097				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				203821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					90323			

Стоимость сантехнических работ		Тенге				18695					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18695					
	Сметная прибыль	Тенге				1496					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20190					
ИТОГО ПО 2-3-2		Тенге				5184038					

(локальная смета 7-1-1)

Благоустройство территории. Вертикальная планировка

1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	101	45,34	45,34	4580	4580	–	1211	6254
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,65	–	1682		463	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	101	155,20	155,20	15675	15675	–	4145	21405
		НР - 72%; СП - 8%			–	56,99	–	5756		1586	
3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	24	68,42	68,42	1642	1642	–	462	2272
		НР - 72%; СП - 8%			–	26,72	–	641		168	
4	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 к=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	48	6,56	6,56	315	315	–	69	414
		НР - 72%; СП - 8%			–	1,98	–	95		31	
5	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (избыток пригодного грунта)	м3 грунта	95	208,51	200,92	19809	19088	6	4159	25885
		НР - 72%; СП - 8%			7,53	53,28	715	5062		1917	
6	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (избыток пригодного грунта)	т	167,2	350,00	–	58520	–		–	63202
		СП - 8%			–	–	–	–		4682	
		поз.2									
7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	106	45,34	45,34	4807	4807	–	1271	6564
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,65	–	1765		486	

8	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	106	155,20	155,20	16451	16451	--	4350	22465
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,99	--	6041		1664	
9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	55	68,42	68,42	3763	3763	--	1058	5207
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,72	--	1470		386	
10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 к=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	110	6,56	6,56	722	722	--	157	949
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,98	--	218		70	
11	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (избыток пригодного грунта)	м3 грунта	69	208,51	200,92	14387	13864	4	3021	18801
		НР - 72%; СП - 8%			7,53	53,28	519	3677		1393	
12	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (избыток пригодного грунта)	т	121,44	350,00	--	42504	--		--	45904
		СП - 8%			--	--	--	--		3400	
		ИТОГО	**Тенге**				183173	80905	10	19903	219322
							1234	26408	--	16246	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				183173				
	Материалы		Тенге				10				
	Всего заработная плата		Тенге					27642			
	Транспортные расходы		Тенге				101024				
		Накладные расходы	Тенге				19902				
		Сметная прибыль	Тенге				16246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				219322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					27642			
		ИТОГО ПО 7-1-1	Тенге				219322				

(локальная смета 7-1-2)

Благоустройство территории (поз 1).Покрытие

Асфальтобетонное покрытие проездов S=274 м2

1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	27,4	1138,09	1007,11	31184	27595	50	10272	44773

		НР - 108%; СП - 8%			129,17	217,96	3539	5972		3316	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	33,428	989,00	--	33060	--	33060	--	35705
		СП - 8%			--	--	--	--		2645	
3	1127-0301-0201 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением па месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов	м2 покрытия и основания	274	207,73	173,87	56918	47641	1283	20970	84119
		НР - 108%; СП - 8%			29,17	41,69	7994	11423		6231	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	26,7424	989,00	--	26448	--	26448	--	28564
		СП - 8%			--	--	--	--		2116	
5	2113-0104-0204 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 130/200	т	1,58	86697,00	--	136981	--	136981	--	147940
		СП - 8%			--	--	--	--		10959	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	274	1366,64	93,14	374461	25521	337791	20301	426343
		НР - 108%; СП - 8%			40,69	27,91	11149	7648		31581	
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м боргового камня	69	1794,65	28,45	123831	1963	73947	52577	190521
		НР - 108%; СП - 8%			694,51	11,04	47921	762		14113	
8	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,898	47246,00	--	136919	--	136919	--	147872
		СП - 8%			--	--	--	--		10954	
		Асфальтобетонное покрытие проездов S=43 м2 (по прилегающей территории)									
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,3	1138,09	1007,11	4894	4331	8	1612	7026
		НР - 108%; СП - 8%			129,17	217,96	555	937		520	
10	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,246	989,00	--	5188	--	5188	--	5603
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
11	1127-0301-0201 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов	м2 покрытия и основания	43	207,73	173,87	8932	7477	201	3291	13201

		НР - 108%; СП - 8%			29,17	41,69	1254	1793		978	
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,1968	989,00	--	4151	--	4151	--	4483
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
13	2113-0104-0204 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 130/200	т	0,26	86697,00	--	22541	--	22541	--	24345
		СП - 8%			--	--	--	--		1803	
14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	43	1366,64	93,14	58766	4005	53011	3186	66908
		НР - 108%; СП - 8%			40,69	27,91	1750	1200		4956	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	33	1794,65	28,45	59223	939	35365	25146	91119
		НР - 108%; СП - 8%			694,51	11,04	22919	364		6750	
16	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,561	47246,00	--	73751	--	73751	--	79651
		СП - 8%			--	--	--	--		5900	
		ИТОГО	**Тенге**				1157249	119471	940695	137355	1398173
							97083	30100		103569	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1157249				
		Материалы	Тенге				501657				
		Всего заработная плата	Тенге					127183			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				159522				
		Местные материалы	Тенге				279517				
		Накладные расходы	Тенге				137356				
		Сметная прибыль	Тенге				103568			1157249	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1398173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					127183			
		ИТОГО ПО 7-1-2	Тенге				1398173				

(локальная смета 7-2-1)

Благоустройство территории (поз 2).Покрытие

Асфальтобетонное покрытие проездов S=278 м2

1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	27,8	1138,09	1007,11	31639	27998	50	10422	45426
		НР - 108%; СП - 8%			129,17	217,96	3591	6059		3365	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	33,916	989,00	--	33543	--	33543	--	36226
		СП - 8%			--	--	--	--		2683	

3	1127-0301-0201 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов	м2 покрытия и основания	278	207,73	173,87	57749	48336	1303	21276	85347
		НР - 108%; СП - 8%			29,17	41,69	8110	11590		6322	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,1328	989,00	--	26834	--	26834	--	28981
		СП - 8%			--	--	--	--		2147	
5	2113-0104-0204 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 130/200	т	1,6	86697,00	--	138715	--	138715	--	149812
		СП - 8%			--	--	--	--		11097	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	278	1366,64	93,14	379927	25893	342722	20598	432567
		НР - 108%; СП - 8%			40,69	27,91	11312	7760		32042	
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	69	1794,65	28,45	123831	1963	73947	52577	190521
		НР - 108%; СП - 8%			694,51	11,04	47921	762		14113	
8	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,898	47246,00	--	136919	--	136919	--	147872
		СП - 8%			--	--	--	--		10954	
		Асфальтобетонное покрытие проездов S=52 м2 (по прилегающей территории)									
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,2	1138,09	1007,11	5918	5237	9	1949	8497
		НР - 108%; СП - 8%			129,17	217,96	672	1133		629	
10	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,344	989,00	--	6274	--	6274	--	6776
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
11	1127-0301-0201 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов	м2 покрытия и основания	52	207,73	173,87	10802	9041	244	3980	15964
		НР - 108%; СП - 8%			29,17	41,69	1517	2168		1183	
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,0752	989,00	--	5019	--	5019	--	5421
		СП - 8%			--	--	--	--		402	

13	2113-0104-0204 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 130/200	т	0,3	86697,00	--	26009	--	26009	--	28090
		СП - 8%			--	--	--	--		2081	
14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	52	1366,64	93,14	71066	4843	64107	3853	80912
		НР - 108%; СП - 8%			40,69	27,91	2116	1452		5993	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	39	1794,65	28,45	69991	1110	41795	29718	107687
		НР - 108%; СП - 8%			694,51	11,04	27086	430		7977	
16	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,813	47246,00	--	85657	--	85657	--	92510
		СП - 8%			--	--	--	--		6853	
		ИТОГО	**Тенге**				1209894	124422	983147	144373	1462609
							102325	31354		108342	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1209894				
		Материалы	Тенге				524177				
		Всего заработная плата	Тенге					133679			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				164724				
		Местные материалы	Тенге				294247				
		Накладные расходы	Тенге				144373				
		Сметная прибыль	Тенге				108342				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1462609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					133679			
		ИТОГО ПО 7-2-1	Тенге				1462609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					133679			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								9936281
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1377222				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1324476			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					422284			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4988190		
		- Перевозка грузов	Тенге				101024				
		- Накладные расходы	Тенге							1409348	
		- Сметная прибыль	Тенге							736021	

ИТОГО ПО АКТУ:	9 936 281
Временные здания и сооружения (2,4 %)	238 471
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)	295 068
Итого	10 469 820
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	209 396
Итого	10 679 216

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	108 424
Итого в текущих ценах на 2018 год.	10 787 640
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,0498961)	11 325 902
Понижающий коэффициент К-0,899999995989	10 193 312,65
НДС (12 %)	1 223 197,52
Всего по акту с учетом НДС	**11 416 510,17**

Заказчик:
ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Курчатова Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан"

БИН 060140003167
И.о руководителя

_____ Молдажанов М.Ж.

Технадзор:
ИИН 700107302936
№KZ42VJE00056283 от 29.07.2020 года
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"
Эксперт технического надзора

_____ Сулейменов Д.С.

Подрядчик:

ТОО "НКО"

БИН 980140004365
Директор

_____ Абдулдин А.А.