Форма КС-3

Утверждена
приказом министерств национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Средняя школа №28 отдела образования по Кармакшинскому району Управления образования Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания средней школы № 28 в п. Акжар Кармакшинского района Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		9	04.04.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**61216568,00**									
в т.ч. за отчетный м-ц	**61216568,00**	54657649,80							6558918	**61216568**

Заказчик:
КГУ "Средняя школа №28 отдела образования по Кармакшинскому району Управления образования Кызылординской области"
_____ **Оспанов А.Ж.**

Технадзор:
ТОО"KZ Стройэксперт"
_____ **Арыстанов О.**

Авторский надзор
ТОО"Проект Сервис"
_____ **Досжанов И. М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
_____ **Алимкулов Т.М.**

Заказчик: КГУ "Средняя школа №28 отдела образования по Кармакшинскому району Управления образования Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ

выполненных работ

по объекту: Капитальный ремонт здания средней школы № 28 в п. Акжар Кармакшинского района Кызылординской области

за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) 2020.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Блок А. Общестроительные работы										
		1-Й ЭТАЖ. ДЕМОНТАЖ										
12	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		2483,3	211,54	--	525307	--	--	378221	975810
		НР - 72%; СП - 8%				211,54	--	525307	--		72282	
		Кровля										
92	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. ДЕМОНТАЖ**	шт. сборных конструкций		152	1048,97	46,16	159443	7016	--	110860	291928
		НР - 72%; СП - 8%				1002,81	10,17	152427	1546		21624	
93	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки		52	22804,85	1569,15	1185852	81596	772395	252666	1553600
		НР - 72%; СП - 8%				6381,94	366,62	331861	19064		115081	
94	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли		1207	268,11	1,60	323609	1931	--	231608	599634
		НР - 72%; СП - 8%				266,51	--	321678	--		44417	
95	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	м2 кровли		1207	288,15	17,62	347797	21267	--	239933	634749
		НР - 72%; СП - 8%				270,53	5,56	326530	6711		47018	
96	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м2 кровли		1207	76,14	11,33	91901	13675	--	59425	163432
		НР - 72%; СП - 8%				64,81	3,57	78226	4309		12106	
		итого по блоку А:										**4219153**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блок Б. Общестроительные работы									
1	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,8	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. ДЕМОНТАЖ	м2 перегородок	38,4	903,48	84,18	34694	3233	--	23771	63142
		НР - 72%; СП - 8%			819,30	40,46	31461	1554		4677	
		1-Й ЭТАЖ. ДЕМОНТАЖ									
6	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	653,1	211,54	--	138157	--	--	99473	256640
		НР - 72%; СП - 8%			211,54	--	138157	--		19010	
7	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	163,4	34,95	--	5711	--	--	4112	10609
		НР - 72%; СП - 8%			34,95	--	5711	--		786	
8	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	11,3	132,38	--	1496	--	--	1077	2779
		НР - 72%; СП - 8%			132,38	--	1496	--		206	
9	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	212,9	108,41	2,82	23080	601	--	16406	42645
		НР - 72%; СП - 8%			105,59	1,44	22480	307		3159	
10	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	5,8	805,42	31,26	4671	182	--	3300	8608
		НР - 72%; СП - 8%			774,16	15,96	4490	93		638	
11	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	12,6	1078,63	168,04	13591	2118	--	9039	24440
		НР - 72%; СП - 8%			910,59	85,76	11473	1081		1810	
12	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0,8	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. ДЕМОНТАЖ	м2	6,342	826,88	141,67	5244	898	--	3442	9381
		НР - 72%; СП - 8%			685,21	68,66	4346	435		695	
13	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	2,751	1691,11	33,53	4652	92	735	2782	8029
		НР - 72%; СП - 8%			1390,55	13,94	3825	38		595	
14	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0,8	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж	м2	60	1081,28	138,11	64877	8286	--	43608	117163
		НР - 72%; СП - 8%			943,17	66,27	56590	3976		8679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0,8	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж	м	30,4	191,79	3,96	5830	120	--	4154	10782
		НР - 72%; СП - 8%			187,83	1,94	5710	59		799	
		1-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ									
16	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	218	668,93	6,51	145827	1419	29337	83372	247535
		НР - 72%; СП - 8%			527,85	3,32	115071	724		18336	
18	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	453,4	1420,08	77,79	643864	35270	178462	329732	1051484
		НР - 72%; СП - 8%			948,68	61,38	430132	27830		77888	
		ОКНА									
28	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	50,4	2508,90	172,64	126449	8701	58328	45788	186016
		НР - 72%; СП - 8%			1178,96	82,83	59420	4175		13779	
29	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	50,4	17769,00	--	895558	--	895558	--	967203
		СП - 8%			--	--	--	--		71645	
30	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	9,6	2235,68	170,37	21463	1636	10797	7067	30813
		НР - 72%; СП - 8%			940,61	81,84	9030	786		2282	
31	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	9,6	22668,00	--	217613	--	217613	--	235022
		СП - 8%			--	--	--	--		17409	
32	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	30,4	1202,32	4,95	36551	151	29262	5192	45083
		НР - 72%; СП - 8%			234,79	2,43	7138	74		3339	
33	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	30,4	2569,00	--	78098	--	78098	--	84346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6248	
		2-Й ЭТАЖ. ДЕМОНТАЖ									
43	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	605,5	211,54	--	128087	--	--	92223	237935
		НР - 72%; СП - 8%			211,54	--	128087	--		17625	
44	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	158,8	34,95	--	5550	--	--	3996	10310
		НР - 72%; СП - 8%			34,95	--	5550	--		764	
45	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	218,2	108,41	2,82	23655	615	--	16815	43707
		НР - 72%; СП - 8%			105,59	1,44	23040	314		3238	
46	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	12,584	1078,63	168,04	13573	2114	--	9027	24408
		НР - 72%; СП - 8%			910,59	85,76	11459	1079		1808	
47	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0,8	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж	м2	72,6	1081,28	138,11	78501	10027	--	52765	141768
		НР - 72%; СП - 8%			943,17	66,27	68474	4811		10501	
48	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0,8	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж	м	36,7	191,79	3,96	7039	145	--	5015	13018
		НР - 72%; СП - 8%			187,83	1,94	6893	71		964	
		2-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ									
49	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	218,2	668,93	6,51	145961	1420	29364	83449	247763
		НР - 72%; СП - 8%			527,85	3,32	115177	724		18353	
50	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	218,2	786,35	4,79	171582	1046	42769	92360	285057
		НР - 72%; СП - 8%			585,55	2,34	127767	511		21115	
51	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	387,3	1420,08	77,79	549997	30128	152445	281661	898191
		НР - 72%; СП - 8%			948,68	61,38	367424	23772		66533	
52	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	101,2	650,37	4,52	65817	458	18195	34119	107931
		НР - 72%; СП - 8%			466,05	2,21	47164	224		7995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ									
54	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	66,4	1602,65	73,89	106416	4906	20428	60003	179732
		НР - 72%; СП - 8%			1221,12	33,96	81082	2255		13314	
55	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	67,728	1739,00	--	117779	--	117779	--	127201
		СП - 8%			--	--	--	--		9422	
56	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	60,2	335,31	1,63	20186	99	1561	13373	36244
		НР - 72%; СП - 8%			307,74	0,79	18526	48		2685	
57	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	3,0401	1739,00	--	5287	--	5287	--	5710
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
		ОКНА									
60	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	63	2508,90	172,64	158061	10876	72911	57235	232519
		НР - 72%; СП - 8%			1178,96	82,83	74274	5218		17224	
61	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	63	17769,00	--	1119447	--	1119447	--	1209003
		СП - 8%			--	--	--	--		89556	
62	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	9,6	2235,68	170,37	21463	1636	10797	7067	30813
		НР - 72%; СП - 8%			940,61	81,84	9030	786		2282	
63	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	9,6	22668,00	--	217613	--	217613	--	235022
		СП - 8%			--	--	--	--		17409	
64	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	36,7	1202,32	4,95	44125	181	35327	6268	54425
		НР - 72%; СП - 8%			234,79	2,43	8617	89		4031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	36,7	2569,00	--	94282	--	94282	--	101825
		СП - 8%			--	--	--	--		7543	
		ДВЕРИ									
66	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	12,6	1666,88	76,59	21003	965	5881	10503	34027
		НР - 72%; СП - 8%			1123,55	34,20	14157	431		2520	
67	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4458,00	--	33702	--	33702	--	36398
		СП - 8%			--	--	--	--		2696	
68	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,04	4157,00	--	20951	--	20951	--	22627
		СП - 8%			--	--	--	--		1676	
69	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	500,00	--	6000	--	6000	--	6480
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
70	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	3580,00	--	21480	--	21480	--	23198
		СП - 8%			--	--	--	--		1718	
		ОТКОСЫ ОБЩИЕ									
71	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,004	3131,23	44,72	125262	1789	33248	65619	206152
		НР - 72%; СП - 8%			2255,40	22,82	90225	913		15270	
72	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	40,004	650,37	4,52	26017	180	7193	13487	42665
		НР - 72%; СП - 8%			466,05	2,21	18644	88		3160	
		Кровля									
73	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. ДЕМОНТАЖ	шт. сборных конструкций	46	1048,97	46,16	48253	2124	--	33550	88347
		НР - 72%; СП - 8%			1002,81	10,17	46129	468		6544	
74	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,62	22804,85	1569,15	310602	21371	202309	66179	406924
		НР - 72%; СП - 8%			6381,94	366,62	86922	4993		30142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	298,71	268,11	1,60	80087	478	--	57319	148398
		НР - 72%; СП - 8%			266,51	--	79609	--		10992	
76	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	298,71	288,15	17,62	86073	5263	--	59379	157088
		НР - 72%; СП - 8%			270,53	5,56	80810	1661		11636	
77	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	298,71	76,14	11,33	22744	3384	--	14707	40447
		НР - 72%; СП - 8%			64,81	3,57	19359	1066		2996	
78	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	6,31	97544,94	1416,50	615509	8938	459869	108238	781646
		НР - 72%; СП - 8%			23249,20	574,93	146702	3628		57900	
81	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	24	1620,85	24,67	38900	592	281	27585	71804
		НР - 72%; СП - 8%			1584,44	11,92	38027	286		5319	
82	2107-0303-0502 РСНБ РК 2015	Доски необрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,6	31221,00	--	18733	--	18733	--	20232
		СП - 8%			--	--	--	--		1499	
83	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,092	53008,00	--	110893	--	110893	--	119764
		СП - 8%			--	--	--	--		8871	
		итого по блоку Б:									9830499
		Блок В. Общестроительные работы									
		1-Й, 2-Й ЭТАЖИ									
4	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	2,14	23910,60	4793,70	51169	10258	--	32727	90607
		НР - 72%; СП - 8%			19116,90	2123,06	40910	4543		6712	
9	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	6,6	22965,82	1636,44	151574	10801	101014	31080	197267
		НР - 72%; СП - 8%			6024,10	516,36	39759	3408		14612	
10	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	6,6	23910,60	4793,70	157810	31638	--	100932	279442
		НР - 72%; СП - 8%			19116,90	2123,06	126172	14012		20699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-Й ЭТАЖ. ДЕМОНТАЖ									
11	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1640,1	211,54	--	346947	--	--	249802	644489
		НР - 72%; СП - 8%			211,54	--	346947	--		47740	
12	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	80,2	757,68	55,54	60766	4454	--	42022	111011
		НР - 72%; СП - 8%			702,14	25,59	56312	2052		8223	
13	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	123,7	34,95	--	4323	--	--	3113	8031
		НР - 72%; СП - 8%			34,95	--	4323	--		595	
14	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	163,3	330,14	18,67	53912	3049	--	37742	98986
		НР - 72%; СП - 8%			311,47	9,53	50863	1556		7332	
15	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	163,3	71,10	--	11611	--	--	8360	21568
		НР - 72%; СП - 8%			71,10	--	11611	--		1598	
16	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	163,3	132,19	--	21587	--	--	15542	40100
		НР - 72%; СП - 8%			132,19	--	21587	--		2970	
17	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	144,5	108,41	2,82	15665	407	--	11135	28944
		НР - 72%; СП - 8%			105,59	1,44	15258	208		2144	
18	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	222,1	132,38	--	29402	--	--	21169	54617
		НР - 72%; СП - 8%			132,38	--	29402	--		4046	
19	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	178,2	805,42	31,26	143526	5570	--	101376	264494
		НР - 72%; СП - 8%			774,16	15,96	137955	2844		19592	
20	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	33,6	1078,63	168,04	36242	5647	--	24104	65173
		НР - 72%; СП - 8%			910,59	85,76	30596	2882		4828	
21	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	6,573	1691,11	33,53	11116	221	1755	6647	19184
		НР - 72%; СП - 8%			1390,55	13,94	9140	92		1421	
22	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0,8	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж	м2	64,2	1081,28	138,11	69418	8867	--	46660	125365
		НР - 72%; СП - 8%			943,17	66,27	60551	4255		9286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0,8	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж	м	32,5	191,79	3,96	6233	129	--	4441	11528
		НР - 72%; СП - 8%			187,83	1,94	6105	63		854	
		1-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ									
24	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	486,1	668,93	6,51	325167	3165	65414	185905	551958
		НР - 72%; СП - 8%			527,85	3,32	256588	1614		40886	
26	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1150,8	1420,08	77,79	1634228	89521	452966	836911	2668831
		НР - 72%; СП - 8%			948,68	61,38	1091741	70636		197691	
		2-Й ЭТАЖ. ДЕМОНТАЖ									
59	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	980,2	211,54	--	207352	--	--	149293	385177
		НР - 72%; СП - 8%			211,54	--	207352	--		28532	
60	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	126,7	34,95	--	4428	--	--	3188	8226
		НР - 72%; СП - 8%			34,95	--	4428	--		609	
61	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	255,3	108,41	2,82	27677	720	--	19674	51139
		НР - 72%; СП - 8%			105,59	1,44	26957	368		3788	
62	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	74,7	132,38	--	9889	--	--	7120	18370
		НР - 72%; СП - 8%			132,38	--	9889	--		1361	
63	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	89,6	805,42	31,26	72166	2801	--	50972	132989
		НР - 72%; СП - 8%			774,16	15,96	69365	1430		9851	
64	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	16,38	1078,63	168,04	17668	2753	--	11751	31772
		НР - 72%; СП - 8%			910,59	85,76	14915	1405		2353	
65	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	1,911	1691,11	33,53	3232	64	511	1932	5578
		НР - 72%; СП - 8%			1390,55	13,94	2657	27		413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0,8	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж	м2	86,4	1081,28	138,11	93422	11933	--	62795	168715
		НР - 72%; СП - 8%			943,17	66,27	81490	5726		12497	
67	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0,8	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж	м	43,3	191,79	3,96	8305	171	--	5916	15359
		НР - 72%; СП - 8%			187,83	1,94	8133	84		1138	
		2-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ									
68	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	344,9	668,93	6,51	230714	2245	46414	131904	391628
		НР - 72%; СП - 8%			527,85	3,32	182055	1145		29009	
69	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	344,9	786,35	4,79	271212	1652	67604	145990	450578
		НР - 72%; СП - 8%			585,55	2,34	201956	807		33376	
70	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	635,3	1420,08	77,79	902177	49420	250061	462018	1473330
		НР - 72%; СП - 8%			948,68	61,38	602696	38995		109136	
71	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	272,7	650,37	4,52	177356	1233	49031	91940	290840
		НР - 72%; СП - 8%			466,05	2,21	127092	603		21544	
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ									
73	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	89,6	1602,65	73,89	143597	6621	27564	80968	242530
		НР - 72%; СП - 8%			1221,12	33,96	109412	3043		17965	
74	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	91,392	1739,00	--	158931	--	158931	--	171645
		СП - 8%			--	--	--	--		12714	
75	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	74,7	335,31	1,63	25048	122	1938	16594	44973
		НР - 72%; СП - 8%			307,74	0,79	22988	59		3331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	3,7724	1739,00	--	6560	--	6560	--	7085
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
		ОКНА									
81	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	98,4	2508,90	172,64	246876	16987	113879	89395	363173
		НР - 72%; СП - 8%			1178,96	82,83	116010	8150		26902	
82	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	98,4	17769,00	--	1748470	--	1748470	--	1888348
		СП - 8%			--	--	--	--		139878	
83	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,4	2235,68	170,37	5366	408	2701	1767	7703
		НР - 72%; СП - 8%			940,61	81,84	2257	196		571	
84	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,4	22668,00	--	54403	--	54403	--	58755
		СП - 8%			--	--	--	--		4352	
85	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	43,3	1202,32	4,95	52060	214	41680	7396	64212
		НР - 72%; СП - 8%			234,79	2,43	10166	105		4756	
86	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	43,3	2569,00	--	111238	--	111238	--	120137
		СП - 8%			--	--	--	--		8899	
		ДВЕРИ									
87	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	16,38	1666,88	76,59	27303	1254	7645	13654	44234
		НР - 72%; СП - 8%			1123,55	34,20	18404	560		3277	
88	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	4458,00	--	16851	--	16851	--	18199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1348	
89	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	12,6	4157,00	--	52378	--	52378	--	56568
		СП - 8%			--	--	--	--		4190	
90	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	--	5643,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
91	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	14	500,00	--	7000	--	7000	--	7560
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
92	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	3580,00	--	25060	--	25060	--	27065
		СП - 8%			--	--	--	--		2005	
93	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,911	2899,56	47,90	5541	91	1021	3216	9458
		НР - 72%; СП - 8%			2317,59	19,91	4429	38		701	
94	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,911	40518,00	--	77430	--	77430	--	83624
		СП - 8%			--	--	--	--		6194	
		ОТКОСЫ ОБЩИЕ									
95	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,728	3131,23	44,72	180760	2581	47979	94692	297488
		НР - 72%; СП - 8%			2255,40	22,82	130200	1317		22036	
96	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	57,728	650,37	4,52	37545	261	10380	19463	61568
		НР - 72%; СП - 8%			466,05	2,21	26904	128		4561	
		Ремонт фасада									
97	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,12	22965,82	1636,44	2756	196	1837	565	3587
		НР - 72%; СП - 8%			6024,10	516,36	723	62		266	
		Кровля									
98	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. ДЕМОНТАЖ	шт. сборных конструкций	51	1048,97	46,16	53497	2354	--	37197	97949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1002,81	10,17	51143	519		7256	
99	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	24,402	22909,49	1569,15	559037	38290	365015	118568	731814
		НР - 72%; СП - 8%			6381,94	366,62	155732	8946		54208	
100	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	662	268,11	1,60	177489	1059	--	127029	328880
		НР - 72%; СП - 8%			266,51	--	176430	--		24361	
101	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	662	288,15	17,62	190755	11665	--	131596	348139
		НР - 72%; СП - 8%			270,53	5,56	179091	3681		25788	
102	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	662	76,14	11,33	50405	7500	--	32593	89637
		НР - 72%; СП - 8%			64,81	3,57	42904	2363		6640	
103	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	14,43	97544,94	1416,50	1407573	20440	1051647	247523	1787504
		НР - 72%; СП - 8%			23249,20	574,93	335486	8296		132408	
106	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	44	1620,85	24,67	71317	1085	517	50573	131641
		НР - 72%; СП - 8%			1584,44	11,92	69715	524		9751	
107	2107-0303-0502 РСНБ РК 2015	Доски необрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	1,1	31221,00	--	34343	--	34343	--	37090
		СП - 8%			--	--	--	--		2747	
108	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,552	53008,00	--	188284	--	188284	--	203347
		СП - 8%			--	--	--	--		15063	
		итого по блоку В:									**16039209**
		Отопление и вентиляция									
4	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3955,84	270,08	7912	540	1044	4641	13557
		НР - 72%; СП - 8%			3164,20	58,63	6328	117		1004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	62390,00	--	124780	--	124780	--	134762
		СП - 8%			--	--	--	--		9982	
6	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2490,00	--	9960	--	9960	--	10757
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
31	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	82	1158,32	12,42	94982	1019	1040	66912	174846
		НР - 72%; СП - 8%			1133,21	0,13	92923	11		12952	
32	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	81,18	170,00	--	13801	--	13801	--	14905
		СП - 8%			--	--	--	--		1104	
33	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	390	1233,86	14,70	481205	5733	4243	339330	886178
		НР - 72%; СП - 8%			1208,28	0,16	471229	62		65643	
34	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные	м	386,1	272,00	--	105019	--	105019	--	113421
		СП - 8%			--	--	--	--		8402	
36	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	596	809,35	39,35	482373	23452	14305	326316	873384
		НР - 72%; СП - 8%			746,00	14,43	444616	8600		64695	
37	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	52	372,00	--	19344	--	19344	--	20892
		СП - 8%			--	--	--	--		1548	
38	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	130	434,00	--	56420	--	56420	--	60934
		СП - 8%			--	--	--	--		4514	
39	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	260	619,00	--	160940	--	160940	--	173815
		СП - 8%			--	--	--	--		12875	
40	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	154	724,00	--	111496	--	111496	--	120416
		СП - 8%			--	--	--	--		8920	
41	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	362	966,45	47,22	349855	17094	12413	235048	631695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			884,94	16,87	320348	6107		46792	
42	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	260	951,00	--	247260	--	247260	--	267041
		СП - 8%			--	--	--	--		19781	
43	2301-0201-0157 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	102	1354,00	--	138108	--	138108	--	149157
		СП - 8%			--	--	--	--		11049	
48	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	131,4	19951,77	158,53	2621663	20831	2490529	86771	2925108
		НР - 72%; СП - 8%			839,44	77,72	110302	10212		216675	
		ДЕМОНТАЖ									
76	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	1388	497,05	1,47	689905	2040	17336	482781	1266501
		НР - 72%; СП - 8%			483,09	--	670529	--		93815	
77	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	169	1088,13	48,63	183894	8219	--	129506	338472
		НР - 72%; СП - 8%			1039,50	24,82	175676	4195		25072	
78	1215-0102-1603 РСНБ РК 2015	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж	шт.	1	10702,45	--	10702	--	--	7706	19880
		НР - 72%; СП - 8%			10702,45	--	10702	--		1473	
		итого по ОВ:									**8195721**
		Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 4.ДЕМОНТАЖ									
112	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж	м трубопровода	10	309,34	1,34	3093	13	--	2221	5739
		НР - 72%; СП - 8%			308,00	0,42	3080	4		425	
113	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	8	321,75	0,55	2574	4	--	1851	4779
		НР - 72%; СП - 8%			321,20	0,18	2570	1		354	
114	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводо в	150	402,10	3,06	60315	458	5164	39499	107799
		НР - 72%; СП - 8%			364,62	1,11	54693	166		7985	
115	1215-0101-0308 РСНБ РК 2015	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	1	316,35	8,33	316	9	--	225	584
		НР - 72%; СП - 8%			308,02	3,80	308	4		43	
116	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	574,04	5,64	574	6	--	411	1064
		НР - 72%; СП - 8%			568,40	2,88	568	3		79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	2	713,65	6,30	1427	12	--	1023	2646
		НР - 72%; СП - 8%			707,35	3,21	1415	6		196	
118	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	2	1153,96	17,15	2308	35	--	1650	4274
		НР - 72%; СП - 8%			1136,81	8,75	2274	18		317	
		итого по ВК:									126885
		Электроосвещение и электрооборудование									
35	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	14122	223,27	2,07	3152930	29232	679814	1760207	5306187
		НР - 72%; СП - 8%			173,06	0,06	2443884	847		393051	
36	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	13,62	180022,00	--	2451900	--	2451900	--	2648052
		СП - 8%			--	--	--	--		196152	
37	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,146	272082,00	--	39724	--	39724	--	42902
		СП - 8%			--	--	--	--		3178	
38	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,115	1027763,00	--	118193	--	118193	--	127648
		СП - 8%			--	--	--	--		9455	
39	2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,156	1730004,00	--	269881	--	269881	--	291471
		СП - 8%			--	--	--	--		21590	
40	2306-0128-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085	2736726,00	--	232622	--	232622	--	251232
		СП - 8%			--	--	--	--		18610	
		Демонтаж									
49	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,3	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. ДЕМОНТАЖ	шкаф	9	923,53	33,29	8312	300	--	5854	15299
		НР - 72%; СП - 8%			890,24	13,12	8012	118		1133	
50	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,3	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. ДЕМОНТАЖ	шт.	2	499,06	23,69	998	47	--	698	1832
		НР - 72%; СП - 8%			475,37	9,64	951	19		136	
51	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	42	177,24	1,74	7444	73	--	5334	13800
		НР - 72%; СП - 8%			175,50	0,89	7371	37		1022	
52	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	242	59,24	0,65	14336	157	--	10266	26570
		НР - 72%; СП - 8%			58,59	0,33	14179	80		1968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	446	54,14	--	24146	--	--	17385	44854
		НР - 72%; СП - 8%			54,14	--	24146	--		3323	
54	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	13846	23,55	--	326073	--	--	234773	605713
		НР - 72%; СП - 8%			23,55	--	326073	--		44868	
		итого по ЭО:									**9375560**

Всего	**47787027**
в том числе оборудования	**573444**
Временные здания и сооружения 1,2%	**48360471**
итого	
Зимнее удорож-=1,35%	652866
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	4798350
итого	**53811687**
Непредвидные работы и затраты 2%	**980267**
итого	**54791954**
в том числе в текущих ценах на 2021 г. - 100%, К=1,0500514	**57534368**
итого с учетом снижения	54657649,8
НДС	6558918
итого	**61216568**

Заказчик:

КГУ "Средняя школа №28 отдела образования по Кармакшинскому району Управления образования Кызылординской области"

_____ **Оспанов А.Ж.**

Технадзор:

ТОО "KZ-Стройэксперт"

_____ **Арыстанов О.**

Авторский надзор

ТОО "Проект Сервис"

_____ **Досжанов И. М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.**