Заказчик(застройщик): **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**

Наименование строительства и его адрес:

Строительство системы водоснабжения микрорайона "Рахат-3" (1-очередь) (дополнение)

Приложение 1

Типовая межведомственная форма КС-3

Утверждена Постановлением Госкомстата,

Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Код

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА октябрь месяц 2012г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		47	20.06.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	175 951 536									
в том числе : за октябрь 2012г	20 711 536	18 492 443	18492443						2 219 093	20 711 536
удержание 5% согл договора	1 035 577	924 622							110 955	1 035 577
Итого к оплате	19 675 959	17 567 821							2 108 139	19 675 959

Подрядчик :

Заказчик :

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство системы водоснабжения микрорайона "Рахат-3" (1-очередь) (дополнение)**

наименование, адрес

Объект **Строительство системы водоснабжения микрорайона "Рахат-3" (1-очередь) (дополнение)**

Договор подряда номер **47**
дата **20.06.2012**

Номер документа	Дата составления
4	03.10.2012

Отчетный период	
с	по
01.10.2012	31.10.2012

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2012г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	39783	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6017,602	23,36	22,08	140566	132864	39916	0,01	53
				м3	1,28	5,56	7703	33448	97	0,02	116
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,75	262,72	0	2561	0	2894	1,85	18
				м3	262,72	0	2561	0	113	0	0
3	4	1-166-2	Засыпка вручную вручную	48	134,1	0	6437	0	7274	0,97	47
				м3	134,1	0	6437	0	113	0	0
4	6	38313	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,5496	73566,26	30144,88	40432	16568	34659	236	130
				км	40500	8009,55	22259	4402	130	31,06	17

308

5	19	16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.32 мм	1334,4	202,57	5,28	270309	7046	325431	1,05	1401
				м	188,55	1,98	251601	2642	128	0,01	13
6	21	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.25 мм	1136	249,83	7,9	283807	8974	341273	1,29	1465
				м	231,75	2,95	263268	3351	128	0,01	16
7	25	13613	Муфта, d-32 мм	216	131		28296				
				10шт							
8	29	38276	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (кожух)	672	160,75	20,8	108024	13978	118952	0,72	487
				м	130,5	7,79	87696	5235	128	0,04	26
9	46	22-33-5	Установка стальных отводов,тройников, переходов,крестовин	0,1284	247994,13	49389,75	31852	6344	13597	312,7	40
				т	62775	18657	8063	2396	130	91,12	12
10	47	22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	35,7	300,57	225,64	10730	8055	5964	0,41	15
				шт	69,53	58,98	2482	2106	130	0,23	8
11	50	22-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	3,9	1469,92	567,67	5733	2214	4415	3,91	15
				шт	657	213,75	2562	834	130	1,05	4
12	51	22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4,9	497,61	28,48	2438	140	2250	2,03	10
				шт	342	11,25	1676	55	130	0,05	0
13	54	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	14,85	18075,87	36,99	268427	549	5820	1,82	27
				шт	288	13,5	4277	200	130	0,07	1
14	60	43142	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	36	5760		207360				
				шт							
15	73	39316	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,128	184104,44	71861,81	23565	9198	18332	441	56
				км	83025	27146,25	10627	3475	130	132,58	17
16	84	39783	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3	1917,36	23,36	22,08	44788	42334	12718	0,01	17
				м3	1,28	5,56	2454	10657	97	0,02	37
17	85	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18	262,72	0	4729	0	5344	1,85	33
				м3	262,72	0	4729	0	113	0	0
18	88	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	130,68	752,24	49,1	98302	6416	15762	0,53	69
				м2	79,66	18,4	10410	2405	123	0,09	12
19	89	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	77,715	38141,2	1879,87	2964143	146094	199425	8,86	689
				м3	1435,5	538,43	111560	41844	130	2,06	160

308

20	90	36897	Заделка бетоном	19,44	13958,17	66,01	271347	1283	4505	1,35	26
				м3	195,75	24,93	3805	485	105	0,12	2
21	91	19754	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	97,155	143		13893				
				м3							
22	92	23406	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	97,155	948		92103				
				м3							
23	94	39180	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	583,2	245,44	3,82	143141	2228	26694	0,21	124
				м2	37,35	1,44	21783	840	118	0,01	4
24	98	39783	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3	789,618	23,36	22,08	18445	17434	5238	0,01	7
				м3	1,28	5,56	1011	4389	97	0,02	15
25	99	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,5	262,72	0	2759	0	3117	1,85	19
				м3	262,72	0	2759	0	113	0	0
26	102	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	84,099	752,24	49,1	63263	4129	10143	0,53	44
				м2	79,66	18,4	6699	1547	123	0,09	8
27	103	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	44,949	38141,2	1879,87	1714409	84498	115344	8,86	398
				м3	1435,5	538,43	64524	24202	130	2,06	93
28	104	36897	Подставка из бетона	2,037	13958,17	66,01	28433	134	472	1,35	3
				м3	195,75	24,93	399	51	105	0,12	0
29	105	19754	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	46,986	143		6719				
				м3							
30	106	23406	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	46,986	948		44543				
				м3							
31	108	39180	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	491,305	245,44	3,82	120586	1877	22488	0,21	104
				м2	37,35	1,44	18350	707	118	0,01	3
32	116	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	8,379	752,24	49,1	6303	411	1011	0,53	4
				м2	79,66	18,4	667	154	123	0,09	1
33	122	39180	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	51,3	245,44	3,82	12591	196	2348	0,21	11
				м2	37,35	1,44	1916	74	118	0,01	0
			ИТОГО:				7081034	512965			5314

308

							922278	145499			566
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				559731				
			На сантехнические работы				785655				
			Всего накладных расходов:				1345387				
			Итого с накладными				8426420				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				505585				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8932005				
			Итого с временными, 1,5 %				9065985				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %				9164986				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9201250				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9291910				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				18128238				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				362565				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				18492443				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2219093				
			Итого с НДС				20711536				

Удержание 5% согл. договора 1035577
Итого к оплате 19675959

"Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

_____ Бухарбаев А.Б.

ТОО "Шебер-Курылыс"

_____ Нурбаев С.К.

309