3/2

Счет-фактура № 0000000009 от 25.09.12 (1)

Поставщик: ТОО Шебер-Курылыс **(2)**

РНН и его адрес: РНН: 430100231094, Адрес: г. Жанаозен, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 43001 № 0000343 от 10.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ028560000000114029 в АО "Банк Центр Кредит", г.Актау, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №47 от 20.06.12 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Жанаозен

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ форма №02 и №03 (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: ММ "Жанаөзен қалалық құрылыс бөлімі" **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 430700210490, г.Жанаозен ул. Сатпаева1 10а)

Расчетный счет покупателя: KZ90070103KSN4307000 ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов", БИК KKMFKZ2A 10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Выполненные работы по строительству системы водоснабжения микрорайона "Рахат-3"(1 очередь) (дополнение) за сентябрь 2012 г.	шт	1	69 303 571,43	69 303 571,43	12%	8 316 428,57	77 620 000,00		
Всего по счету:					**69 303 571,43**		**8 316 428,57**	**77 620 000,00**		

Руководитель организации Нурбаев С. К. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Главный бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Бакалбаева Ж. Ж. Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП Шебер-Курылыс

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

25.09.2012г.

Заказчик(застройщик): "Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик : ТОО "Шебер-Курылыс"

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство системы водоснабжения микрорайона "Рахат-3" (1очередь)(дополнение)"

Приложение 1

Типовая межведомственная форма КС-3

Утверждена Постановлением Госкомстата,

Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Код

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА сентябрь месяц 2012г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		47	20.06.2012.г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	155 240 000									
в том числе : за сентябрь 2012г	77 620 000	69 303 571	69 303 571						8 316 429	77 620 000
удержание 5% согл договора	7 762 000	3 465 179							415 821	3 881 000
удержание 30% аванс	46 572 000	20 791 071							2 494 929	23 286 000
Итого к оплате	100 906 000	45 047 321							5 405 679	50 453 000

Подрядчик :

Заказчик :

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство системы водоснабжения микрорайона "Рахат-3" (1-очередь) (дополнение)**

наименование, адрес

Объект **Строительство системы водоснабжения микрорайона "Рахат-3" (1-очередь) (дополнение)**

Договор подряда номер **47**, дата **20.06.2012**

Номер документа	Дата составления
2	21.09.2012

Отчетный период	
с	по
01.09.2012	30.09.2012

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	24070,408	23,36	22,08	562265	531455	159665	0,01	214
				м3	1,28	5,56	30810	133793	97	0,02	465
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	22,75	262,72	0	5977	0	6754	1,85	42
				м3	262,72	0	5977	0	113	0	0
3	4	1-166-2	Засыпка вручную вручную	16	134,1	0	2146	0	2425	0,97	16
				м3	134,1	0	2146	0	113	0	0
4	5	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	5,094	146736,75	90794,12	747477	462505	450030	286	1457
				км	48375	19582,83	246422	99755	130	84,07	428
5	6	22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	11,45	73566,26	30144,88	842363	345171	722090	236	2702
				км	40500	8009,55	463741	91713	130	31,06	356
6	7	22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием(в колодцах)	0,06	160857,68	66009,8	9651	3961	7421	376	23

3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	70200	24936,75	4212	1496	130	121,79	7
7	8	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием (в колодцах)	0,06	71644,97	10674,97	4299	640	4123	270	16
				км	48825	4032	2930	242	130	19,69	1
8	9	8-4-239	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв196,6 мм	2858,3	2370		6774171				
				м							
9	10	8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	6060	567		3436020				
				м							
10	11	8-6-103	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм	60,24	2980		179515				
				м							
11	12	8-6-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	60,24	882		53132				
				м							
12	17	22-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,06	724393,39	96674,51	43464	5800	3763	64	4
				км	11722,5	36519,75	703	2191	130	178,36	11
13	18	22-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,06	367004,63	32537	22020	1952	3626	196	12
				км	34200	12291,75	2052	738	130	60,03	4
14	20	8-4-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1мм	2400	57		136800				
				м							
15	29	16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (кожух)	1248	160,75	20,8	200616	25958	220910	0,72	905
				м	130,5	7,79	162864	9722	128	0,04	47
16	30	8-6-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	1920	584		1121280				
				м							
17	31	16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм (кожух)	150	525,86	70,85	78879	10628	72486	1,98	297
				м	351	26,53	52650	3979	128	0,13	19
18	33	16-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 400 мм (кожух)	553	767,9	117,36	424649	64900	392632	2,91	1609
				м	510,75	43,94	282445	24299	128	0,21	119
19	35	22-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 89 мм	1,92	279169,46	31834,58	536005	61122	113696	191	367
				км	33525	12026,25	64368	23090	130	58,73	113
20	36	22-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 273 мм	0,15	885785,66	99484,16	132868	14923	9873	71,8	11
				км	13050	37581,75	1958	5637	130	183,54	28
21	37	22-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 426 мм	0,553	1360115,02	133892,77	752144	74043	48898	98,3	54
				км	17437,5	50580	9643	27971	130	247,03	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	42	22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	286	391,37	57,24	111932	16371	112934	1,43	409
				фланец	301,5	2,25	86229	643	130	0,01	3
23	43	8-9-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	286	1320		377520				
				шт							
24	44	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	71	156,43	21,43	11107	1522	11630	0,6	43
				фланец	126	0	8946	0	130	0	0
25	45	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	71	572		40612				
				шт							
26	46	22-33-5	Установка стальных отводов,тройников, переходов,крестовин	1,156	247994,13	49389,75	286671	57093	122372	312,7	361
				т	62775	18657	72565	21567	130	91,12	105
27	47	22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	321,3	300,57	225,64	96573	72498	53677	0,41	133
				шт	69,53	58,98	22340	18950	130	0,23	73
28	48	СШевронМунайГаз	Стоимость втулок HDPE SDR 17 225	287	4058,43		1164770				
				шт							
29	49	СШевронМунайГаз	Стоимость втулок HDPE SDR 17 110	70	1418,17		99272				
				шт							
30	50	22-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	35,1	1469,92	567,67	51594	19925	39732	3,91	137
				шт	657	213,75	23061	7503	130	1,05	37
31	51	22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	44,1	497,61	28,48	21945	1256	20252	2,03	90
				шт	342	11,25	15082	496	130	0,05	2
32	52	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	49	11800		578200				
				шт							
33	53	СТОО "Промресурс ПВ"	Стоимость задвижек 30с41нж Ду200	39	33015,15		1287591				
				шт							
34	54	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	84,15	18075,87	36,99	1521084	3113	32983	1,82	153
				шт	288	13,5	24235	1136	130	0,07	6
35	55	СИРИМЭКС	Стоимость тройника фланцевого с пожарной подставкой ППТФ 100х100	64	19140,32		1224981				
				шт							
36	56	СИРИМЭКС	Стоимость тройника фланцевого с пожарной подставкой ППТФ 200х100	35	33269,11		1164419				
				шт							
37	61	22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,18	294107,88	115634,5	52939	20814	39705	662	119
				км	126000	43681,5	22680	7863	130	213,34	38
38	62	8-6-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ10704-91/, 426х6 мм	180,72	5220		943358				
				м							
39	63	22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	36	313,94	0,42	11302	15	7326	0,9	32
				м	156,38	0,16	5630	6	130	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	64	22-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,18	1360115,02	133892,77	244821	24101	15916	98,3	18
				км	17437,5	50580	3139	9104	130	247,03	44
41	65	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	3	4618,68	559,8	13856	1679	5187	7,99	24
				футляр	1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	0
42	66	25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреж дений при протаскивании через кожух	28,8	1138,6	76,33	32792	2198	3633	0,54	16
				м2	81	24,12	2333	695	120	0,11	3
43	67	22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,144	294107,88	115634,5	42352	16651	31764	662	95
				км	126000	43681,5	18144	6290	130	213,34	31
44	68	8-6-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ10704-91/, 426х6 мм	144,576	5220		754687				
				м							
45	69	22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	28,8	313,94	0,42	9041	12	5861	0,9	26
				м	156,38	0,16	4504	5	130	0	0
46	70	22-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,144	1360115,02	133892,77	195857	19281	12733	98,3	14
				км	17437,5	50580	2511	7284	130	247,03	36
47	71	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1,8	4618,68	559,8	8314	1008	3112	7,99	14
				футляр	1320,75	9,29	2377	17	130	0,02	0
48	72	25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	23,04	1138,6	76,33	26233	1759	2906	0,54	12
				м2	81	24,12	1866	556	120	0,11	3
49	74	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	128,512	2840		364974				
				м							
50	75	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	25,6	244,98	0,28	6271	7	4893	0,84	22
				м	146,93	0,11	3761	3	130	0	0
51	77	25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	10,24	1138,6	76,33	11659	782	1292	0,54	6
				м2	81	24,12	829	247	120	0,11	1
52	93	2-1-245	Стоимость стремянки	1,477	172800		255246				
				т							
53	107	2-1-245	Стоимость стремянки	1,213	172800		209604				
				т							
54	112	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3	619,12	23,36	22,08	14462	13670	4107	0,01	5
				м3	1,28	5,56	792	3441	97	0,02	12
55	113	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,5	262,72	0	3284	0	3711	1,85	23

317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	262,72	0	3284	0	113	0	0
56	116	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	75,411	752,24	49,1	56727	3703	9096	0,53	40
				м2	79,66	18,4	6007	1388	123	0,09	7
57	117	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	31,08	38141,2	1879,87	1185428	58426	79755	8,86	275
				м3	1435,5	538,43	44615	16734	130	2,06	64
58	118	6-1-1	Подставка из бетона	1,064	13958,17	66,01	14851	70	247	1,35	1
				м3	195,75	24,93	208	27	105	0,12	0
59	119	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	32,144	143		4597				
				м3							
60	120	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	32,144	948		30473				
				м3							
61	121	2-1-245	Стоимость стремянки	0,475	172800		82080				
				т							
62	122	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	205,2	245,44	3,82	50364	784	9392	0,21	44
				м2	37,35	1,44	7664	295	118	0,01	1
			ИТОГО:				28729584	1939795			9840
							1719685	528904			2200
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2166580				
			На сантехнические работы				686028				
			Всего накладных расходов:				2852607				
			Итого с накладными				31582192				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1894931				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				33477123				
			Итого с временными, 1,5 %				33979280				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,092 %				34350334				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				34486251				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				34826044				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				67944567				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1358891				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				69303458				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				8316415				
			Итого с НДС				77620000				

удержание 5% согл договора 3881000
удержание 30% аванс 23286000
итого к оплате 50453000

318

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

"Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Бухарбаев А.Б.

ТОО "Шебер-Курылыс"

Нурбаев С.К.

Сканировано с CamScanner