Форма КС-3

Утверждена
приказом министерств национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Средняя школа №28 отдела образования по Кармакшинскому району Управления образования Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания средней школы № 28 в п. Акжар Кармакшинского района Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		9	04.04.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**336947808,34**									
в т.ч. за отчетный м-ц	**85983114,34**	76770637,80							9212476,54	**85983114,34**

Заказчик:
КГУ "Средняя школа №28 отдела образования по Кармакшинскому району Управления образования Кызылординской области"

Оспанов А.Ж.

Технадзор:

ТОО "KZ Стройэксперт"

Арыстанов О.

Авторский надзор
ТОО "Проект Сервис"

Досжанов И. М.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.М.

Заказчик: КГУ "Средняя школа №28 отдела образования по Кармакшинскому району Управления образования Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ

выполненных работ

по объекту: Капитальный ремонт здания средней школы № 28 в п. Акжар Кармакшинского района Кызылординской области

за август месяц 2022 года

Составлен(а) 2020.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Блок А. Общестроительные работы										
1	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки в санузлах. Устройство**	м2 перегородок	8,53		1129,36	105,23	9633	897	--	6600	17532
		НР - 72%; СП - 8%				1024,13	50,58	8736	431		1299	
2	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Перегородки ПВХ для санузлов**	м2	8,53		14025,00	--	119633	--	119633	--	129204
		СП - 8%				--	--	--	--		9571	
3	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	11		1602,65	73,89	17629	813	3384	9940	29775
		НР - 72%; СП - 8%				1221,12	33,96	13432	374		2206	
4	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	11,22		1739,00	--	19512	--	19512	--	21073
		СП - 8%				--	--	--	--		1561	
8	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки в санузлах. Устройство**	м2 перегородок	35,12		1129,36	105,23	39663	3695	--	27176	72186
		НР - 72%; СП - 8%				1024,13	50,58	35967	1776		5347	
9	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Перегородки ПВХ для санузлов**	м2	35,12		14025,00	--	492558	--	492558	--	531963
		СП - 8%				--	--	--	--		39405	
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ										
70	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	558,1		745,28	28,93	415941	16145	208463	143414	604103
		НР - 72%; СП - 8%				342,83	14,07	191333	7852		44748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	558,1	711,02	21,21	396820	11837	160705	165699	607521
		НР - 72%; СП - 8%			401,86	10,50	224278	5860		45002	
72	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	569,262	2105,00	--	1198297	--	1198297	--	1294161
		СП - 8%			--	--	--	--		95864	
73	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	349,4	329,47	0,82	115117	287	72455	30611	157386
		НР - 72%; СП - 8%			121,28	0,40	42375	140		11658	
		Ремонт фасада									
85	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	1847,912	3659,33	14,06	6762120	25982	3471218	2654075	10169490
		НР - 72%; СП - 8%			1992,23	2,57	3681466	4749		753296	
86	2105-0108-0105 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛОСАЙДИНГ. Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2309,89	1360,00	--	3141450	--	3141450	--	3392766
		СП - 8%			--	--	--	--		251316	
87	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	151,85	21148,00	--	3211327	--	3211327	--	3468233
		СП - 8%			--	--	--	--		256906	
88	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	1826	197,68	0,22	360964	402	296561	46212	439750
		НР - 72%; СП - 8%			35,05	0,10	64001	183		32574	
89	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	236,35	6830,27	31,26	1614334	7388	788844	591562	2382368
		НР - 72%; СП - 8%			3461,40	14,86	818102	3512		176472	
90	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	352	1466,22	5,47	516109	1926	355023	114882	681470
		НР - 72%; СП - 8%			452,16	1,13	159160	398		50479	
91	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	51,75	21232,16	1092,54	1098764	56539	977462	55573	1246684
		НР - 72%; СП - 8%			1251,45	240,04	64763	12422		92347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кровля									
103	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	25,271	8831,58	57,51	223183	1453	199456	16498	258856
		НР - 72%; СП - 8%			881,40	25,34	22274	640		19174	
104	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1207	307,54	2,67	371201	3222	327653	30060	433362
		НР - 72%; СП - 8%			33,41	1,18	40326	1424		32101	
113	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,028	8831,58	57,51	9079	59	8114	671	10530
		НР - 72%; СП - 8%			881,40	25,34	906	26		780	
114	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	23,24	307,54	2,67	7147	62	6309	579	8344
		НР - 72%; СП - 8%			33,41	1,18	776	27		618	
		МУСОР									
116	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	80,621	107,00	--	8626	--		--	9316
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
117	4102-0102-0104 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	322,484	62,00	--	19994	--		--	21594
		СП - 8%			--	--	--	--		1600	
		итого по блоку А:									25987667
		Блок Б. Общестроительные работы									
2	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки в санузлах. Устройство	м2 перегородок	51,4	1129,36	105,23	58049	5409	--	39773	105648
		НР - 72%; СП - 8%			1024,13	50,58	52640	2600		7826	
3	ТПРАЙС-ЛИСТ	Перегородки ПВХ для санузлов	м2	51,4	14025,00	--	720885	--	720885	--	778556
		СП - 8%			--	--	--	--		57671	
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ									
25	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	107,5	711,02	21,21	76435	2280	30955	31917	117020
		НР - 72%; СП - 8%			401,86	10,50	43200	1129		8668	
26	2206-0101-0201 РСНБ РК 2015	Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71	м2	109,65	18361,00	--	2013284	--	2013284	--	2174347
		СП - 8%			--	--	--	--		161063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	71,8	329,47	0,82	23656	59	14889	6290	32342
		НР - 72%; СП - 8%			121,28	0,40	8708	29		2396	
		Кровля									
84	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,553	8831,58	57,51	57873	377	51720	4278	67123
		НР - 72%; СП - 8%			881,40	25,34	5776	166		4972	
85	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	298,71	307,54	2,67	91865	797	81088	7439	107249
		НР - 72%; СП - 8%			33,41	1,18	9980	352		7944	
94	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,257	8831,58	57,51	2270	15	2028	168	2633
		НР - 72%; СП - 8%			881,40	25,34	227	7		195	
95	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	5,81	307,54	2,67	1787	16	1577	145	2086
		НР - 72%; СП - 8%			33,41	1,18	194	7		155	
		МУСОР									
97	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	15,418	107,00	--	1650	--		--	1782
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
98	4102-0102-0104 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	61,672	62,00	--	3824	--		--	4130
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
		итого по блоку Б:									3392916

Блок В. Общестроительные работы

		ПОДВАЛ									
1	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	472	668,93	6,51	315735	3073	63517	180513	535948
		НР - 72%; СП - 8%			527,85	3,32	249145	1567		39700	
2	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	473	1172,13	73,01	554417	34533	145717	289476	911404
		НР - 72%; СП - 8%			791,05	58,95	374167	27883		67511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	945	101,81	0,76	96210	718	7078	63917	172937
		НР - 72%; СП - 8%			93,56	0,38	88414	359		12810	
		1-Й, 2-Й ЭТАЖИ									
5	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки в санузлах. Устройство	м2 перегородок	4,18	1129,36	105,23	4721	439	--	3234	8592
		НР - 72%; СП - 8%			1024,13	50,58	4281	211		636	
6	ТПРАЙС-ЛИСТ	Перегородки ПВХ для санузлов	м2	4,18	14025,00	--	58624	--	58624	--	63314
		СП - 8%			--	--	--	--		4690	
7	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12,5	1602,65	73,89	20033	923	3846	11296	33835
		НР - 72%; СП - 8%			1221,12	33,96	15264	424		2506	
8	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	12,75	1739,00	--	22172	--	22172	--	23946
		СП - 8%			--	--	--	--		1774	
		Кровля									
109	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	14,759	8831,58	57,51	130345	849	116487	9635	151179
		НР - 72%; СП - 8%			881,40	25,34	13009	374		11198	
110	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	662	307,54	2,67	203591	1767	179707	16487	237684
		НР - 72%; СП - 8%			33,41	1,18	22117	781		17606	
120	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,514	8831,58	57,51	4539	30	4056	336	5265
		НР - 72%; СП - 8%			881,40	25,34	453	13		390	
121	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11,62	307,54	2,67	3574	31	3155	289	4172
		НР - 72%; СП - 8%			33,41	1,18	388	14		309	
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ									
123	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	315	99,46	23,27	31330	7330	2199	17130	52337
		НР - 72%; СП - 8%			69,21	6,32	21801	1991		3877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38871	236183,00	--	91807	--	91807	--	99152
		СП - 8%			--	--	--	--		7345	
125	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45672	233501,00	--	106645	--	106645	--	115177
		СП - 8%			--	--	--	--		8532	
126	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	129,888	1052,00	--	136642	--	136642	--	147573
		СП - 8%			--	--	--	--		10931	
127	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	24,51747	890,60	1,03	21835	26	3231	13385	38038
		НР - 72%; СП - 8%			757,76	0,51	18578	13		2818	
		ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ									
128	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	152	1449,48	89,59	220321	13618	24545	146166	395806
		НР - 72%; СП - 8%			1310,80	24,78	199242	3767		29319	
130	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	152	2005,00	--	304760	--	304760	--	329141
		СП - 8%			--	--	--	--		24381	
131	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	19	1833,00	--	34827	--	34827	--	37613
		СП - 8%			--	--	--	--		2786	
		ОГРАЖДЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ - 5 ШТ									
132	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,13656	95931,42	1036,80	13100	141	9671	2414	16755
		НР - 72%; СП - 8%			24075,00	476,64	3288	65		1241	
133	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2обшивки стен (за вычетом проемов)	38,558	2011,64	13,43	77565	518	43599	24262	109974
		НР - 72%; СП - 8%			867,46	6,49	33448	250		8146	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА									
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОСОУРЫ И СТОЙКИ									
134	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,26	2990,67	300,98	6759	680	4850	1050	8433
		НР - 72%; СП - 8%			543,88	101,22	1229	229		625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,198	27431,54	1147,87	32863	1375	24984	4912	40797
		НР - 72%; СП - 8%			5429,20	265,02	6504	317		3022	
136	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,92	870,31	19,70	6893	156	4548	1592	9163
		НР - 72%; СП - 8%			276,45	2,65	2189	21		679	
137	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,1274394	74880,44	25783,30	84423	29069	13583	36839	130963
		НР - 72%; СП - 8%			37049,80	8331,98	41771	9394		9701	
138	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,45283	317165,00	--	143622	--	143622	--	155112
		СП - 8%			--	--	--	--		11490	
139	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00604	268025,00	--	1619	--	1619	--	1749
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
140	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12882	271487,00	--	34973	--	34973	--	37771
		СП - 8%			--	--	--	--		2798	
141	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,171342	290631,00	--	49797	--	49797	--	53781
		СП - 8%			--	--	--	--		3984	
142	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-05	т	0,04274	271178,00	--	11590	--	11590	--	12517
		СП - 8%			--	--	--	--		927	
143	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,041469	282504,00	--	11715	--	11715	--	12652
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
144	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00114	229820,00	--	262	--	262	--	283
		СП - 8%			--	--	--	--		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2875184	292066,00	--	83974	--	83974	--	90692
		СП - 8%			--	--	--	--		6718	
146	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	32,6957426	565,68	1,03	18495	34	4309	10201	30992
		НР - 72%; СП - 8%			432,84	0,51	14152	17		2296	
		Ограждение крылец ОГ-1 - 6 шт									
147	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня ОГ1. Установка	м ограждения	14,4	690,36	78,15	9941	1125	1155	5863	17068
		НР - 72%; СП - 8%			532,03	33,47	7661	482		1264	
148	2105-0304-0602 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,2847804	282504,00	--	80452	--	80452	--	86888
		СП - 8%			--	--	--	--		6436	
149	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1105	295890,00	--	32710	--	32710	--	35327
		СП - 8%			--	--	--	--		2617	
		Ограждение ОГ-2 - 1 шт									
150	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня ОГ2. Установка	м ограждения	4,39	690,36	78,15	3031	343	352	1787	5204
		НР - 72%; СП - 8%			532,03	33,47	2336	147		385	
151	2105-0304-0602 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,042672	282504,00	--	12055	--	12055	--	13019
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
152	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0255906	295890,00	--	7572	--	7572	--	8178
		СП - 8%			--	--	--	--		606	
153	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0768	762499,10	6373,66	58560	490	53394	3442	66963
		НР - 72%; СП - 8%			60890,20	1363,72	4676	105		4960	
154	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,456	890,60	1,03	11984	14	1774	7346	20877
		НР - 72%; СП - 8%			757,76	0,51	10196	7		1546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МУСОР									
159	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	75,9	107,00	--	8121	--		--	8771
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
160	4102-0102-0104 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	303,6	62,00	--	18823	--		--	20329
		СП - 8%			--	--	--	--		1506	
		итого по блоку В:									4357371
		Отопление и вентиляция									
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	86,70	1,10	173	2	3	121	317
		НР - 72%; СП - 8%			83,92	--	168	--		24	
22	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	90,28	1,10	903	11	53	604	1628
		НР - 72%; СП - 8%			83,92	--	839	--		121	
23	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002	58785,49	--	118	--	4	82	216
		НР - 72%; СП - 8%			57062,00	--	114	--		16	
24	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	63926,74	--	639	--	68	411	1134
		НР - 72%; СП - 8%			57062,00	--	571	--		84	
		ОТОПЛЕНИЕ									
44	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1092	86,70	1,10	94676	1201	1834	65981	173510
		НР - 72%; СП - 8%			83,92	--	91641	--		12853	
45	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	362	90,28	1,10	32681	398	1904	21873	58918
		НР - 72%; СП - 8%			83,92	--	30379	--		4364	
46	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,352	58785,49	--	79478	--	2330	55546	145826
		НР - 72%; СП - 8%			57062,00	--	77148	--		10802	
47	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,102	60934,35	--	6215	--	395	4191	11238
		НР - 72%; СП - 8%			57062,00	--	5820	--		832	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	5178,77	41,93	46609	378	30881	11160	62390
		НР - 72%; СП - 8%			1705,54	16,62	15350	150		4621	
69	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	5342,61	220,02	10685	440	97	7416	19549
		НР - 72%; СП - 8%			5074,23	75,46	10148	151		1448	
70	2305-0412-0105 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной с жалюзи марки SOLO 150S, мощностью 18 Вт	шт.	2	4299,00	--	8598	--	8598	--	9286
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
71	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	5127,57	46,22	10255	93	8888	937	12088
		НР - 72%; СП - 8%			636,95	13,90	1274	28		895	
72	1126-0101-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем	м3 изоляции	0,5	129945,18	3644,05	64973	1822	37267	18985	90674
		НР - 72%; СП - 8%			51768,40	966,52	25884	483		6717	
73	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	11	2340,81	164,38	25749	1808	1902	15981	45069
		НР - 72%; СП - 8%			2003,53	14,30	22039	157		3338	
74	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,515	23016,00	--	11853	--	11853	--	12801
		СП - 8%			--	--	--	--		948	
75	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 ммГОСТ 14918-80	т	0,084546	346567,00	--	29301	--	29301	--	31645
		СП - 8%			--	--	--	--		2344	
		МУСОР									
79	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	17,56331	107,00	--	1879	--		--	2029
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
80	4102-0102-0104 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	70,25324	62,00	--	4356	--		--	4704
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
		итого по ОВ:									683022

Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1

10	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	348	86,70	1,10	30172	383	585	21027	55295
		НР - 72%; СП - 8%			83,92	--	29204	--		4096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	90,28	1,10	1806	22	106	1208	3256
		НР - 72%; СП - 8%			83,92	--	1678	--		241	
12	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,368	58785,49	--	21633	--	634	15119	39692
		НР - 72%; СП - 8%			57062,00	--	20999	--		2940	
		Водомерный узел									
47	5101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	183738,00	--	183738	--		--	183738
					--	--	--	--	183738	--	
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение									
65	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	86,70	1,10	2601	33	50	1813	4767
		НР - 72%; СП - 8%			83,92	--	2518	--		353	
66	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03	58785,49	--	1764	--	52	1233	3236
		НР - 72%; СП - 8%			57062,00	--	1712	--		240	
79	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	6	4981,37	47,46	29888	285	4976	17807	51511
		НР - 72%; СП - 8%			4104,45	17,59	24627	106		3816	
80	5104-0106-0102 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	31263,00	--	62526	--		--	62526
					--	--	--	--	62526	--	
81	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	31871,00	--	31871	--		--	31871
					--	--	--	--	31871	--	
82	5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	3	44053,00	--	132159	--		--	132159
					--	--	--	--	132159	--	
		РАЗДЕЛ 3. Канализация бытовая К1									
98	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	36	2886,75	88,35	103923	3181	7797	68049	185729
		НР - 72%; СП - 8%			2581,80	43,53	92945	1567		13758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2303-0102-3205 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	36	8497,00	--	305892	--	305892	--	330363
		СП - 8%			--	--	--	--		24471	
100	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	36	1100,00	--	39600	--	39600	--	42768
		СП - 8%			--	--	--	--		3168	
101	2303-0102-3329 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	36	8703,00	--	313308	--	313308	--	338373
		СП - 8%			--	--	--	--		25065	
102	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	12	3602,78	175,87	43233	2110	6384	25764	74517
		НР - 72%; СП - 8%			2894,88	87,09	34739	1045		5520	
103	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	12	20730,00	--	248760	--	248760	--	268661
		СП - 8%			--	--	--	--		19901	
104	2303-0102-2001 РСНБ РК 2015	Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора	комплект	12	38933,00	--	467196	--	467196	--	504572
		СП - 8%			--	--	--	--		37376	
105	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка	комплект	4	3594,03	245,34	14376	981	1426	8971	25214
		НР - 72%; СП - 8%			2992,24	122,55	11969	490		1868	
106	2303-0102-1103 РСНБ РК 2015	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размер. 600 ммх800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	4	23064,00	--	92256	--	92256	--	99636
		СП - 8%			--	--	--	--		7380	
107	2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4	3040,00	--	12160	--	12160	--	13133
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
108	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	4	1100,00	--	4400	--	4400	--	4752
		СП - 8%			--	--	--	--		352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	4981,37	47,46	9963	95	1659	5936	17171
		НР - 72%; СП - 8%			4104,45	17,59	8209	35		1272	
		МУСОР									
120	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,4408	738,00	--	325	--		--	351
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
121	4102-0102-0104 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	1,7632	62,00	--	109	--		--	118
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		итого по ВК:									2473409
		Электроосвещение и электрооборудование									
		Электрооборудование									
4	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	143	1387,68	--	198438	--	1813	141570	367209
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	--	196625	--		27201	
5	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	102	682,00	--	69564	--	69564	--	75129
		СП - 8%			--	--	--	--		5565	
6	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	32	3663,00	--	117216	--	117216	--	126593
		СП - 8%			--	--	--	--		9377	
7	2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	2039,00	--	18351	--	18351	--	19819
		СП - 8%			--	--	--	--		1468	
		Светотехническое оборудование									
19	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	20	180,82	0,19	3616	4	193	2463	6565
		НР - 72%; СП - 8%			170,96	0,08	3419	2		486	
20	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	588	224,36	0,19	131924	112	19886	80625	229553
		НР - 72%; СП - 8%			190,35	0,09	111926	53		17004	
21	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	235,00	--	4700	--	4700	--	5076
		СП - 8%			--	--	--	--		376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	232	330,00	--	76560	--	76560	--	82685
		СП - 8%			--	--	--	--		6125	
23	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-11	шт.	356	393,00	--	139908	--	139908	--	151101
		СП - 8%			--	--	--	--		11193	
		МУСОР									
55	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,55384	738,00	--	409	--		--	442
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
56	4102-0102-0104 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	2,21536	62,00	--	137	--		--	148
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		итого по ЭО:									1064320
		Локальная сеть									
1	1310-0408-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	61070,41	9663,81	61070	9664	1094	38255	107271
		НР - 72%; СП - 8%			50312,00	2820,12	50312	2820		7946	
2	ТПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф коммутационный 42U,800x600	шт	1	233142,86	--	233143	--	233143	--	251794
		СП - 8%			--	--	--	--		18651	
3	ТПРАЙС-ЛИСТ	Панель оптическая ODF-19-1U-LC-08-BC	шт	1	60744,64	--	60745	--	60745	--	65605
		СП - 8%			--	--	--	--		4860	
4	ТПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор WS-C3750G-48TS-S	шт	1	2772214,29	--	2772214	--	2772214	--	2993991
		СП - 8%			--	--	--	--		221777	
5	ТПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор WS-C2960S-48TD-L	шт	1	1428910,71	--	1428911	--	1428911	--	1543224
		СП - 8%			--	--	--	--		114313	
6	ТПРАЙС-ЛИСТ	Маршрутизатор Cisco 2911-K9	шт	1	604910,09	--	604910	--	604910	--	653303
		СП - 8%			--	--	--	--		48393	
7	ТПРАЙС-ЛИСТ	Распредительн.патч-панель 48портов,ITK 2U 5E UTP(Dual)	шт	1	26805,96	--	26806	--	26806	--	28950
		СП - 8%			--	--	--	--		2144	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный организатор 1U	шт	8	5919,64	--	47357	--	47357	--	51146
		СП - 8%			--	--	--	--		3789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ТПРАЙС-ЛИСТ	Блок силовых розеток SHT19-8SH IES 19"	шт	6	11760,96	--	70566	--	70566	--	76211
		СП - 8%			--	--	--	--		5645	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Патч-корд SC/UPS RJ45 дл.20м	шт	48	4526,25	--	217260	--	217260	--	234641
		СП - 8%			--	--	--	--		17381	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Полка оптическая R19-8 SC/UPS-SM	шт	6	10017,86	--	60107	--	60107	--	64916
		СП - 8%			--	--	--	--		4809	
12	ТПРАЙС-ЛИСТ	Двухпроводная розетка информационная 2xRJ45 РКИ-20-00-П/СКК-40D-R12-КО1	шт	48	3815,89	--	183163	--	183163	--	197816
		СП - 8%			--	--	--	--		14653	
13	ТПРАЙС-ЛИСТ	Рамка под два модуля PDA-DN	шт	48	368,84	--	17704	--	17704	--	19120
		СП - 8%			--	--	--	--		1416	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ	Сервер primergy 1xAMD Opteron2212	шт	1	214017,86	--	214018	--	214018	--	231139
		СП - 8%			--	--	--	--		17121	
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Монитор 19"LG	шт	1	28341,43	--	28341	--	28341	--	30608
		СП - 8%			--	--	--	--		2267	
16	ТПРАЙС-ЛИСТ	Клавиатура FSC SC RUS GB RED valuePS/2	шт	1	1491,75	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
17	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	18468,00	--	18468	--	18468	--	19945
		СП - 8%			--	--	--	--		1477	
		итого локальная сеть									**6571291**

Видеонаблюдение

1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	4154,84	5,66	4155	6	--	2987	7714
		НР - 72%; СП - 8%			4149,18	--	4149	--		571	
2	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	19	4843,22	10,28	92021	195	--	66115	170786
		НР - 72%; СП - 8%			4832,94	--	91826	--		12651	
3	ТПРАЙС-ЛИСТ	видеорегистратор на 36 портов Hikvision DS-7732NL-14/16	шт	1	299117,73	--	299118	--	299118	--	323047
		СП - 8%			--	--	--	--		23929	
4	ТПРАЙС-ЛИСТ	Видеокарта GV-SNVR-160-001D	шт	1	145714,29	--	145714	--	145714	--	157371
		СП - 8%			--	--	--	--		11657	
5	ТПРАЙС-ЛИСТ	Видеоусилитель CA101-2	шт	1	7613,57	--	7614	--	7614	--	8223
		СП - 8%			--	--	--	--		609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ТПРАЙС-ЛИСТ	Жесткий диск ST1000V{001	шт	1	22093,02	--	22093	--	22093	--	23860
		СП - 8%			--	--	--	--		1767	
7	ТПРАЙС-ЛИСТ	Монитор Hikvision DS-D5022QE-B	шт	1	83453,30	--	83453	--	83453	--	90129
		СП - 8%			--	--	--	--		6676	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ	Преобразователь EGTA-D	шт	1	2276,79	--	2277	--	2277	--	2459
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
9	ТПРАЙС-ЛИСТ	Распределитель HDH	шт	2	3187,50	--	6375	--	6375	--	6885
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Видеокамера GV-SNVR-160-001D	шт	19	67301,79	--	1278734	--	1278734	--	1381033
		СП - 8%			--	--	--	--		102299	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Пульт КТ301	шт	1	29142,86	--	29143	--	29143	--	31474
		СП - 8%			--	--	--	--		2331	
12	ТПРАЙС-ЛИСТ	Коннектор UTEPOUOF7201QE	шт	38	15026,79	--	571018	--	571018	--	616699
		СП - 8%			--	--	--	--		45681	
13	ТПРАЙС-ЛИСТ	Программный пакет Hikvision HIKCentral-VSS Dasa/64ch	шт	1	1095589,29	--	1095589	--	1095589	--	1183236
		СП - 8%			--	--	--	--		87647	
		итого видеонаблюдение									4002916

Пожарная сигнализация

		Оборудование для системы пожарной сигнализации									
1	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	1	4649,58	1,56	4650	2	110	3267	8550
		НР - 72%; СП - 8%			4537,50	--	4538	--		633	
2	ТПРАЙС-ЛИСТ	Пульт контроля и управления С2000	шт	1	36835,66	--	36836	--	36836	--	39783
		СП - 8%			--	--	--	--		2947	
3	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	32568,66	1,92	32569	2	344	23201	60231
		НР - 72%; СП - 8%			32223,00	--	32223	--		4462	
4	2308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD	шт.	1	17089,00	--	17089	--	17089	--	18456
		СП - 8%			--	--	--	--		1367	
5	1310-0101-0306 РСНБ РК 2015	Оборудование станции "Пентаконта" - блок релейный. Монтаж оборудования	блок	1	249,56	31,76	250	31	--	163	447
		НР - 72%; СП - 8%			217,80	9,27	218	9		33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	11741,00	--	11741	--	11741	--	12680
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	101	2717,65	1,92	274483	194	6841	192563	504409
		НР - 72%; СП - 8%			2648,00	--	267448	--		37364	
8	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	121	1363,51	0,72	164985	87	4694	115347	302758
		НР - 72%; СП - 8%			1324,00	--	160204	--		22427	
9	ТПРАЙС-ЛИСТ	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02	шт.	89	1791,38	--	159433	--	159433	--	172188
		СП - 8%			--	--	--	--		12755	
10	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.	12	1762,00	--	21144	--	21144	--	22836
		СП - 8%			--	--	--	--		1692	
11	2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	121	613,00	--	74173	--	74173	--	80107
		СП - 8%			--	--	--	--		5934	
12	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	17616,26	1996,28	17616	1997	1381	10671	30550
		НР - 72%; СП - 8%			14238,00	582,56	14238	583		2263	
13	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
14	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2927,29	--	2927	--	279	1907	5220
		НР - 72%; СП - 8%			2648,00	--	2648	--		387	
15	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	1	6917,00	--	6917	--	6917	--	7470
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
16	1310-0901-1501 РСНБ РК 2015	Бокс. Монтаж оборудования	шт.	1	23227,61	--	23228	--	11312	8580	34352
		НР - 72%; СП - 8%			11916,00	--	11916	--		2545	
17	2306-1701-0606 РСНБ РК 2015	Бокс кроссовый, ГОСТ 12434-93, серия КС-К-100/100	шт.	1	11394,00	--	11394	--	11394	--	12306
		СП - 8%			--	--	--	--		912	
18	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	2	1455,87	--	2912	--	264	1907	5204
		НР - 72%; СП - 8%			1324,00	--	2648	--		385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	2	1429,97	--	2860	--	212	1907	5148
		НР - 72%; СП - 8%			1324,00	--	2648	--		381	
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	Датчик разбития MAX Glass	шт.	2	4389,64	--	8779	--	8779	--	9481
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
21	ТПРАЙС-ЛИСТ	Датчик движения Super MAX	шт.	2	23860,71	--	47721	--	47721	--	51539
		СП - 8%			--	--	--	--		3818	
		Оборудование для системы оповещения о пожаре									
22	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	2636,62	--	2637	--	203	1752	4741
		НР - 72%; СП - 8%			2434,00	--	2434	--		351	
23	ТПРАЙС-ЛИСТ	ПРИБОР РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ БАС-4	ШТ	1	393337,50	--	393338	--	393338	--	424805
		СП - 8%			--	--	--	--		31467	
24	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	21786,12	2495,35	21786	2495	307	14193	38857
		НР - 72%; СП - 8%			18984,00	728,20	18984	728		2878	
25	ТПРАЙС-ЛИСТ	БЛОК УСИЛИТЕЛЯ БУМ-1/4	ШТ	1	258406,97	--	258407	--	258407	--	279080
		СП - 8%			--	--	--	--		20673	
26	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	1	4649,58	1,56	4650	2	110	3267	8550
		НР - 72%; СП - 8%			4537,50	--	4538	--		633	
27	ТПРАЙС-ЛИСТ	ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ ДПО	ШТ	1	55452,18	--	55452	--	55452	--	59888
		СП - 8%			--	--	--	--		4436	
28	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	47	14990,48	1,56	704553	73	7047	502152	1303241
		НР - 72%; СП - 8%			14839,00	--	697433	--		96536	
29	ТПРАЙС-ЛИСТ	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СОНАТА Т-100-3/1	шт.	47	5054,46	--	237560	--	237560	--	256565
		СП - 8%			--	--	--	--		19005	
30	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	12	1331,32	133,27	15976	1599	847	10053	28111
		НР - 72%; СП - 8%			1127,50	36,01	13530	432		2082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ТПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ "Выход" МОЛНИЯ-24 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	12	2022,70	--	24272	--	24272	--	26214
		СП - 8%			--	--	--	--		1942	
32	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	17616,26	1996,28	17616	1997	1381	10671	30550
		НР - 72%; СП - 8%			14238,00	582,56	14238	583		2263	
33	ТПРАЙС-ЛИСТ	Источник питания резервированный РИП-24	шт.	1	37501,39	--	37501	--	37501	--	40501
		СП - 8%			--	--	--	--		3000	
34	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	2927,29	--	5855	--	559	3813	10442
		НР - 72%; СП - 8%			2648,00	--	5296	--		773	
35	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	2	6917,00	--	13834	--	13834	--	14941
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
36	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	148	685,42	--	101442	--	1616	71875	187182
		НР - 72%; СП - 8%			674,50	--	99826	--		13865	
37	ТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка ответвительная КО-4	шт.	148	227,68	--	33697	--	33697	--	36393
		СП - 8%			--	--	--	--		2696	
		итого пожарная сигнализация:									4154421
		Благоустройство									
		ДЕМОНТАЖ									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	31,715	2867,17	1236,57	90932	39218	--	49159	151299
		НР - 72%; СП - 8%			1630,60	522,22	51714	16562		11207	
2	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Ограждения защитные оборудования. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	14,5075	61954,73	1076,03	898808	15610	--	639401	1661266
		НР - 72%; СП - 8%			60878,70	334,94	883198	4859		123057	
3	1146-0601-0105 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	30	1753,81	545,84	52614	16375	--	30450	89709
		НР - 72%; СП - 8%			1207,97	201,74	36239	6052		6645	
		МУСОР									
4	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	76,2275	738,00	--	56256	--		--	60756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	4102-0101-0104 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	304,91	67,00	--	20429	--		--	22063
		СП - 8%			--	--	--	--		1634	
		ПОКРЫТИЕ ТИП V - 639+317,9 М2									
6	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.идоп.вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	95,69	4101,14	1037,38	392438	99267	279654	25482	451354
		НР - 72%; СП - 8%			141,26	228,60	13517	21875		33434	
7	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	956,9	559,18	37,82	535079	36190	128109	277503	877588
		НР - 72%; СП - 8%			387,48	15,30	370780	14641		65007	
8	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	956,9	2101,00	--	2010447	--	2010447	--	2171283
		СП - 8%			--	--	--	--		160836	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм.идоп.вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	334	1927,68	31,41	643845	10491	379708	185526	895720
		НР - 72%; СП - 8%			759,42	12,06	253646	4028		66350	
10	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,344	51617,00	--	275841	--	275841	--	297908
		СП - 8%			--	--	--	--		22067	
		МАФ									
11	8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки	шт.	8	50288,00	118,00	402304	944	388504	14344	449976
		НР - 1793 Тенге; СП - 4166 Тенге			1607,00	28,00	12856	224		33328	
12	8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	8	10656,00	--	85248	--	85248	--	92064
		СП - 852 Тенге			--	--	--	--		6816	
		ОГРАЖДЕНИЕ									
13	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	572,7	2977,85	1078,99	1705415	617938	27020	928104	2844200
		НР - 72%; СП - 8%			1851,68	399,12	1060457	228576		210681	
14	2102-0101-2501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	30,6	17577,00	--	537856	--	537856	--	580884
		СП - 8%			--	--	--	--		43028	
15	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,64	18840,00	--	12058	--	12058	--	13023
		СП - 8%			--	--	--	--		965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	58,5	1138,42	300,98	66598	17607	17174	27172	101271
		НР - 72%; СП - 8%			543,88	101,22	31817	5921		7502	
17	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,7254	149375,00	--	108357	--	108357	--	117026
		СП - 8%			--	--	--	--		8669	
18	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016	м3	9,75	82765,00	--	806959	--	806959	--	871516
		СП - 8%			--	--	--	--		64557	
		ПАНЕЛЬ 1ПМ30.16 - 188 ШТ									
19	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	6,1288	268025,00	--	1642672	--	1642672	--	1774086
		СП - 8%			--	--	--	--		131414	
20	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,094	295890,00	--	27814	--	27814	--	30039
		СП - 8%			--	--	--	--		2225	
21	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3572	233501,00	--	83407	--	83407	--	90080
		СП - 8%			--	--	--	--		6673	
22	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	761,4	614,00	--	467500	--	467500	--	504900
		СП - 8%			--	--	--	--		37400	
		ДОБОРНЫЕ ПАНЕЛИ									
23	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1597	268025,00	--	42804	--	42804	--	46228
		СП - 8%			--	--	--	--		3424	
24	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0021	295890,00	--	621	--	621	--	671
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
25	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0090132	233501,00	--	2105	--	2105	--	2273
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
26	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	13,1	614,00	--	8043	--	8043	--	8686
		СП - 8%			--	--	--	--		643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОРОТА И КАЛИТКА									
27	**8601-0605-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками**	**конструкция**	**1**	**151877,00**	**1224,00**	**151877**	**1224**	**127161**	**16898**	**182277**
		НР - 16898 Тенге; СП - 13502 Тенге			**23492,00**	**398,00**	**23492**	**398**		**13502**	
28	**8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками**	**конструкция**	**1**	**79876,00**	**704,00**	**79876**	**704**	**65314**	**10111**	**97186**
		НР - 10111 Тенге; СП - 7199 Тенге			**13858,00**	**196,00**	**13858**	**196**		**7199**	
		итого благоустройство									**14485332,00**

Всего	**67172803,49**
в том числе оборудования	410294,00
Временные здания и сооружения 1,2%	801150,11
итого	**67973953,61**
Зимнее удорож-=1,35%	912109,40
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6703699,69
итого	**75589762,70**
Непредвидные работы и затраты 2%	1369515,38
итого	**76959278,08**
в том числе в текущих ценах на 2021 г. - 100%, К=1,0500514	80811197,69
итого с учетом снижения	76770637,80
НДС	9212476,54
итого	**85983114,34**

Заказчик:

КГУ "Средняя школа №28 отдела образования по Кармакшинскому району Управления образования Кызылординской области"

_____ **Оспанов А.Ж.**

Технадзор:

ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Арыстанов О.**

Авторский надзор

ТОО "Проект Сервис"

_____ **Досжанов И. М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМП Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.**