Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик (Компания): ТОО "Тенгизшевройл", 060009, Атырауская область, г. Атырау, ул.Сатпаева, д.3 — 930440000929
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель (Порядчик): ТОО "Мунайгазкурылыс", 130000, Мангистауская область, г. Актау, 14 мкр, 72 дом — 050540008349
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №CW1216250 от «01» июня 2014 г.

Номер документа	Дата составления
38	31.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу в долл.США	Стоимость, в долл.США
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем услуг, работ: Внутрипромысловая дорога целевого назначения - 1С ПБР	31.08.2017	-	месяц	1	2 508 920,14	2 508 920,14
2	Строительные материалы долгосрочного использования: Внутрипромысловая дорога целевого назначения - 1С ПБР	31.08.2017	-	месяц	1	253 481,85	253 481,85
3	Общая сумма: Внутрипромысловая дорога целевого назначения - 1С ПБР	31.08.2017	-	месяц	1	2 762 401,99	2 762 401,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Менеджер проекта _____ / Утепкалиев А. Принял (Заказчик) PROJECTS MANAGER _____ / RICHARD MORGAN 14033911
должность, подпись, расшифровка подписи; должность, подпись, расшифровка подписи

М.П. М.П. Дата подписания (принятия) работ(услуг)_____

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

FGPWPMP

Version 1.0

Payment Verification

PAYMENT CERTIFICATE

Платежный сертификат

Certificate Number	CW1216250_38	Location	Tengiz
Application Number	38	Date PAS Received	07/09/2017
Contractor	Munaigaskurylys LLP	Date PC Sent	11/09/17
Contract Number	CW1216250	Period	August 2017
Contract Title & Number	Infield Haul Road Construction		
Sub-Agreement No		PR Number	
Work Authorisation No		Ariba ERP No	

Capital VAT data, if applicable

Scope of Services, Works	2,240,107.27
Materials for Contractors Own Use	0.00
Permanent Construction Materials	226,323.08

CONTRACT VALUE

Original Contract Value	USD	42,302,662.00
Approved Contract Modifications	USD	39,642,180.00
Current Contract Value	USD	**81,944,842.00**
Remaining Contract Value	USD	14,459,584.98

VALUATION

Cumulative Valuation	Cumulative Certified Value	USD	67,485,257.02
	Less Previous Certified Value	USD	65,018,826.67
	Current Certified Value	USD	**2,466,430.35**

DEDUCT

Retention Percentage	10	USD	-246,643.03
Other adjustments (see attached)		USD	
Amount Certified for this payment Certificate		USD	**2,219,787.31**

SIGNATURES

		Signature & Badge No	Date
Prepared by	Smagulova, Zhanar 14033161		10/09/17
Contracts Advisor	Macleod, Ross 10616010	Ross Macleod	10 Sept 17
Project Controls	Hallagic, Asmir [Bolashak Atyrau Limited] 14482684		10 sep 17
Project Manager – Infrastructure	Mitwally, Hisham Mitwally		10.9.17

This Certificate does not constitute a tax invoice. Payment will only be implemented on receipt of an original invoice.

MGK

ATTACHMENT TO INVOICE
COST BREAKDOWN
August, 2017
ПРИЛОЖЕНИЕ К СЧЕТ-ФАКТУРЕ
ДЕТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА СТОИМОСТИ
Август, 2017 г.
AFE 941 411 2181

Company / Компания:	Tengizchevroil LLP / ТОО "Тенгизшевройл"	Tengizchevroil LLP / ТОО "Тенгизшевройл"
Contractor / Подрядчик:	MunaiGazKurylys LLP / ТОО "Мунайгазкурылыс"	MunaiGazKurylys LLP / ТОО "Мунайгазкурылыс"
Contract Number / Номер контракта:	K-200-033-ON / CW1216250	K-200-033-ON / CW1216250
Contract Title / Наименование контракта:	Infield Haul Road Construction	Infield Haul Road Construction

				Current Contract Value / Согласованный общий объем работ на настоящий момент			Current Contract Values / Согласованный Общий Объем Работ на Настоящий Момент					Physical Progress / Физический объем выполненных работ			Progress, % / Прогресс, %			Payments (USD) / Выплаты (долл.США)					Remaining Contract Value / Стоимость оставшихся работ по контракту		
Item ref No	Description	Description	UOM	(A) Estimated QTY	(B) Total Unit Price (USD)	(C) Total Value (USD) (AxB)	(L) Estimated QTY (A+D)	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (USD)	(N) Total Value (USD) (LxJ)	Cum Previous Month	This Period (incremental)	Cum Current Month	Cum Previous Period	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date Including Current Invoice	Remaining QTY	Total Unit Price (USD)	Total Remaining Value (USD)
Номер позиции	Описание	Описание	Ед.изм.	(A) Расчетное кол-во	(B) Общая удельная стоимость	(C) Общая удельная стоимость	(L) Расчетное кол-во (A+D)			(J) Общая удельная стоимость (долл. США)	(N) Общая удельная стоимость (долл. США) (LxJ)	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость (долл. США)	Стоимость оставшихся работ (долл. США)
																			Labour Cost	Material Cost				
1	2	3	4	5	$6	$7	8		9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ORIGINAL CONTRACT SCOPE																							
	STAGE 1																							
A1	Mobilisation																							
1.01	Mobilisation of Contractor's Construction site facilities	Мобилизация средств Подрядчика на Строительной площадке	LS	1	$1 596 720	$1 596 720	1	1 596 720		$ 1 596 720	$ 1 596 720	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 596 720	$ -	$ -	$ 1 596 720	0,00	$1 596 720,00	$ -
1.02	Mobilisation of Contractor's indirect personnel management, supervision and staff (excluding Safety management, supervision and staff)	Мобилизация непроизводственного, руководящего надзорного и функционального персонала Подрядчика (кроме руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности)	LS	1	$64 400	$64 400	1	64 400		$ 64 400	$ 64 400	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 64 400	$ -	$ -	$ 64 400	0	$64 400,00	$ -
1.03	Mobilisation of Contractor's Safety management, supervision and staff and provision of Personal Protective Equipment and Safety training / inductions	Мобилизация руководящего, надзорного и функционального персонала обеспечения безопасности Подрядчика, предоставление средств индивидуальной защиты и обучение технике безопасности/вводный инструктаж.	LS	1,00	$348 119	$348 119	1	348 119		$ 348 119	$ 348 119	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 348 119	$ -	$ -	$ 348 119	0	$348 119,00	$ 0,00
1.04	Mobilisation of Contractor's indirect equipment and vehicles	Мобилизация вспомогательного оборудования и транспортных средств Подрядчика	LS	1,00	$544 800	$544 800	1	292 800		$ 292 800	$ 292 800	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 292 800	$ -	$ -	$ 292 800	0	$292 800,00	$ -
1.05	Mobilisation of Temporary Buildings for Company Use as specified in Contract Exhibit A, Scope of Work	Мобилизация Временных зданий, предоставляемых в пользование Компании, как указано в Приложении А к Контракту «Объем работ».	LS	1,00	$212 470	$212 470	1	212 470		$ 212 470	$ 212 470	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 212 470	$ -	$ -	$ 212 470	0	$212 470,00	$ -
1.06	Mobilisation of Contractor's Temporary Catering and Camp Facilities	Мобилизация объектов питания и средств обеспечения поселка Подрядчика	LS	1,00	$342 000	$342 000	1	342 000		$ 342 000	$ 342 000	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 342 000	$ -	$ -	$ 342 000	0	$342 000,00	$ -
1.07	Mobilisation of Contractor's Temporary Medical Facilities	Мобилизация временных медицинских объектов Подрядчика	LS	1,00	$11 400	$11 400	1	11 400		$ 11 400	$ 11 400	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 11 400	$ -	$ -	$ 11 400	0	$11 400,00	$ -
1.08	Setting out of the Work	Разметка площадки выполнения Работ	LS	1,00	$70 410	$70 410	1	70 410		$ 70 410	$ 70 410	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 70 410	$ -	$ -	$ 70 410	0	$70 410,00	$ -
1.09	Pre-commencement condition survey	Обследование состояния строительной площадки перед началом работ	LS	1,00	$31 185	$31 185	1	31 185		$ 31 185	$ 31 185	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 31 185	$ -	$ -	$ 31 185	0	$31 185,00	$ -
1.10	Mobilisation of Communication system	Мобилизация системы связи	LS	1,00	$5 411	$5 411	1	5 411		$ 5 411	$ 5 411	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 411	$ -	$ -	$ 5 411	0	$5 411,00	$ -
1.11	Maintenance of Contractor's Site facilities	Содержание средств Подрядчика на площадке	Month(s)	7,00	$139 908	$979 356	10	139 908		$ 139 908	$ 1 399 080	5	1	6	50,00%	10,00%	60,00%	$ 699 540	$ 139 908	$ -	$ 839 448	4	$139 908,00	$ 559 632,00
1.12	Maintenance of Contractors Safety Management, Supervision and staff	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика	Month(s)	7,00	$47 040	$329 280	10	47 040		$ 47 040	$ 470 400	5	1	6	50,00%	10,00%	60,00%	$ 235 200	$ 47 040	$ -	$ 282 240	4	$47 040,00	$ 188 160,00
1.13	Maintenance of Contractors Management, Supervision and staff (excluding Safety Management, supervision and staff)	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала Подрядчика (кроме руководящего, надзорного и функционального персонала безопасности)	Month(s)	7,00	$185 415	$1 297 905	10	185 415		$ 185 415	$ 1 854 150	5	1	6	50,00%	10,00%	60,00%	$ 927 075	$ 185 415	$ -	$ 1 112 490	4	$185 415,00	$ 741 660,00
1.14	Maintenance of Contractor's indirect equipment and vehicles	Содержание вспомогательного оборудования и транспортных средств Подрядчика	Month(s)	7,00	$206 060	$1 442 420	10	148 460		$ 148 460	$ 1 484 600	5	1	6	50,00%	10,00%	60,00%	$ 742 300	$ 148 460	$ -	$ 890 760	4	$148 460,00	$ 593 840,00
1.15	Maintenance of Contractor's Safety equipment and replacement of Personnel Protective Equipment and continuing Safety training	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика, и замена средств индивидуальной защиты и дальнейшее обучение технике безопасности	Month(s)	7,00	$61 910	$433 370	10	61 910		$ 61 910	$ 619 100	5	1	6	50,00%	10,00%	60,00%	$ 309 550	$ 61 910	$ -	$ 371 460	4	$61 910,00	$ 247 640,00
1.16	Maintenance of Temporary Buildings for Company Use as specified in Contract Exhibit A, Scope of Work	Содержание Временных сооружений, предназначенных для использования Компанией, указанных в Приложении А "Объем работ" к Контракту	Month(s)	7,00	$17 406	$121 842	10	17 406		$ 17 406	$ 174 060	5	1	6	50,00%	10,00%	60,00%	$ 87 030	$ 17 406	$ -	$ 104 436	4	$17 406,00	$ 69 624,00
1.17	Maintenance of Contractor's Temporary, Catering and Camp Facilities	Содержание временного поселка, объектов питания и средств обеспечения поселка Подрядчика	Month(s)	7,00	$218 673	$1 530 711	10	323 375		$ 323 375	$ 3 233 750	5	1	6	50,00%	10,00%	60,00%	$ 1 616 875	$ 323 375	$ -	$ 1 940 250	4	$323 375,00	$ 1 293 500,00
1.18	Maintenance of Contractor's. Temporary Medical Facilities	Содержание временных медицинских объектов Подрядчика	Month(s)	7,00	$16 500	$115 500	10	16 500		$ 16 500	$ 165 000	5	1	6	50,00%	10,00%	60,00%	$ 82 500	$ 16 500	$ -	$ 99 000	4	$16 500,00	$ 66 000,00
1.19	Maintenance of Communication System	Содержание системы связи	Month(s)	7,00	$11 658	$81 606	10	11 658		$ 11 658	$ 116 580	5	1	6	50,00%	10,00%	60,00%	$ 58 290	$ 11 658	$ -	$ 69 948	4	$11 658,00	$ 46 632,00
1.20	Demobilisation of Contractor Site facilities and export of surplus materials	Демобилизация предоставленных Подрядчиком средств на Площадке и вывоз лишних материалов	LS	1,00	$47 384	$47 384	1	47 384		$ 47 384	$ 47 384	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$47 384,00	$ 47 384,00
1.21	Demobilisation of Contractor's Management, supervision and staff (excluding Safety management, supervision and staff)	Демобилизация руководящего, надзорного и функционального персонала Подрядчика (кроме руководящего, надзорного и функционального персонала по обеспечению Безопасности)	LS	1,00	$12 880	$12 880	1	12 880		$ 12 880	$ 12 880	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$12 880,00	$ 12 880,00
1.22	Demobilisation of Contractor's indirect equipment and vehicles	Демобилизация вспомогательного оборудования и транспортных средств Подрядчика	LS	1,00	$71 280	$71 280	1	63 580		$ 63 580	$ 63 580	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$71 280,00	$ 63 580,00
1.23	Demobilisation of Contractor's Safety management, supervision and staff.	Демобилизация руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика	LS	1,00	$10 400	$10 400	1	10 400		$ 10 400	$ 10 400	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$10 400,00	$ 10 400,00
1.24	Demobilisation of Temporary Buildings for Company Use and site reinstatement	Демобилизация Временных зданий, предоставляемых в пользование Компании, а также восстановительные работы на участке	LS	1,00	$27 107	$27 107	1	27 107		$ 27 107	$ 27 107	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$27 107,00	$ 27 107,00
1.25	Demobilisation of Contractor's. Temporary Catering and Camp Facilities and site reinstatement	Демобилизация временных объектов питания и средств обеспечения поселка Подрядчика и восстановление площадки	LS	1,00	$27 000	$27 000	1	27 000		$ 27 000	$ 27 000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$27 000,00	$ 27 000,00
1.26	Demobilisation of Contractor's. Temporary Medical Facilities and site reinstatement	Демобилизация временных медицинских объектов Подрядчика и восстановление площадки	LS	1,00	$880	$880	1	880		$ 880	$ 880	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$880,00	$ 880,00
1.27	Demobilisation of Communication System	Демобилизация системы связи	LS	1,00	$1 386	$1 386	1	1 386		$ 1 386	$ 1 386	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$1 386,00	$ 1 386,00
1.28	Monthly prelims cost incurred in 2014 before contract was partially suspended in February 2015 1.5 months under Items 1.11- 1.19 were paid in 2014	Ежемесячные предварительные затраты, понесенные в 2014 году, прежде чем контракт был частично приостановлен в феврале 2015 года 1.5 месяца по пунктам 1.11- 1.19 были оплачены в 2014 году	LS				1	1 270 455		$ 1 270 455	$ 1 270 455	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 270 455	$ -	$ -	$ 1 270 455	0		$ -
	SUBTOTAL - LUMP SUM PRICES					**$9 757 222**					**$ 13 952 707**				**64,53%**	**6,82%**	**71,35%**	**$ 9 003 730**	**$ 951 672**	**$ -**	**$ 9 955 402**			**$ 3 997 305,00**
A2	Contract Personnel Attending Company Safety Programme - Atyrau - Stages 1 & 2																							
1.28	Project Manager	Менеджер проекта	Man-day	8	$380	$3 040	8	380		$ 380	$ 3 040	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	8	$380,00	$ 3 040,00
1.29	Site Manager	Менеджер участка	Man-day	40	$380	$15 200	40	380		$ 380	$ 15 200	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	40	$380,00	$ 15 200,00
1.30	Supervisor	Супервайзер	Man-day	136	$380	$51 680	136	380		$ 380	$ 51 680	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	136	$380,00	$ 51 680,00
1.31	Skilled Operative	Квалифицированный оператор	Man-day	80	$300	$24 000	80	300		$ 300	$ 24 000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	80	$300,00	$ 24 000,00
	SUBTOTAL - Contract Personnel Attending Company Safety Programme - Atyrau - Stages 1 & 2					**$93 920**					**$ 93 920**				**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**			**$ 93 920,00**
B1	Stage 1 Activities																							
	CIVIL WORK	Общестроительные работы																						
	EARTHWORKS	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																						
1.31	Clear and grub up site including site strip	Расчистка и выкорчевка рабочей площадки, включая полосу	m2	671340	$0,25	$167 835	1477043	0,25		$ 0,25	$ 369 260,75	1254139	147 562	1 401 701	84,91%	9,99%	94,90%	$ 313 534,75	$ 36 890,50	$ -	$ 350 425,25	75342	$ 0,25	$ 18 835,50
1.32	Excavation for trench	Выемка грунта под траншеи	m3	13875	$1,17	$16 234	50211	1,17		$ 1,17	$ 58 746,87		-		0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	50211	$ 1,17	$ 58 746,87
1.33	Excavation for soft spots	Выемка рыхлого грунта	m3	1000	$1,29	$1 290	1000	1,29		$ 1,29	$ 1 290,00	7915	-	7 915	791,50%	0,00%	791,50%	$ 10 210,35	$ -	$ -	$ 10 210,35	-6915	$ 1,29	$ (8 920,35)

Item no	Description	Description	UOM	(A) Estimated QTY	(B) Total Unit Price (USD)	(C) Total Value (USD) (AxB)	(L) Estimated QTY (A+D)	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (USD)	(N) Total Value (USD) (LxJ)	Cum Previous Month	This Period (Incremental)	Cum Current Month	Cum Previous Period	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date Including Current Invoice	Remaining QTY	Total Unit Price (USD)	Total Remaining Value (USD)
Номер	Описание	Описание	Ед.изм.	(A) Расчетное кол-во	(B) Общая удельная стоимость	(C) Общая удельная стоимость	(L) Расчетное			(J) Общая удельная	(N) Общая удельная стоимость	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства,	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за	Объем оставшихся	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
1 34	Extra over excavation (All types)for breaking up hard material	Дополнительные расходы на экскавацию (все типы грунтов), дробление твердых пород	m3	1000	$3,99	$3 990	1000	3,99		$ 3,99	$ 3 990,00		-		0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1000	$ 3,99	$ 3 990,00
1 35	Grade and compact surface of excavation	Планировка и уплотнение поверхности для экскавации	m2	671340	$0,55	$369 237	1477043	0,55		$ 0,55	$ 812 373,65	959693	-	959 693	64,97%	0,00%	64,97%	$ 527 831,15	$ -	$ -	$ 527 831,15	517350	$ 0,55	$ 284 542,50
1 36	Proof roll surface of excavation	Выравнивание и трамбование поверхности экскавации	m2	671340	$0,13	$87 274	1477043	0,13		$ 0,13	$ 192 015,59	959693	-	959 693	64,97%	0,00%	64,97%	$ 124 760,09	$ -	$ -	$ 124 760,09	517350	$ 0,13	$ 67 255,50
1 37	Selected excavated material in filing to road verges	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	13000	$11,6	$150 930	13000	11,61		$ 11,61	$ 150 930,00		-		0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	13000	$ 11,61	$ 150 930,00
1 38	Filling with material Type 1B from Beksol 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3	54405	$13,2	$718 146		13,2		$ 13,20	$ -							$ -	$ -	$ -	$ -	0		$ -
1 39	Filling with graded crushed rock aggregate Type 6F(d)	Заполнение отсортированным по размеру щебнем Типа 6F(d)	m3	71157	$26,80	$1 907 008	124967	26,8		$ 26,80	$ 3 349 115,60	26434	36 297	62 731	21,15%	29,05%	50,20%	$ 708 431,20	$ 972 759,60	$ -	$ 1 681 190,80	62236	$ 26,80	$ 1 667 924,80
Item breakdown as per AWCS14	Hauling of graded crushed rock aggregate Type 6F(d)	Перевозка отсортированного по размеру щебнем Типа 6F(d)						13,4		$ 13,40		-26434	- 36 297	- 62 731				$ (354 215,60)	$ (486 379,80)	$ -	$ (840 595,40)			$ 840 595,40
								13,4		$ 13,40	$ -	125504	-	125 504				$ 1 681 759,23	$ -	$ -	$ 1 681 759,23			$ (1 681 759,23)
1 40	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	163215	$20,50	$3 345 908	532818	20,5		$ 20,50	$ 10 922 769,00	324251	63 654	387 905	60,86%	11,95%	72,80%	$ 6 647 145,50	$ 1 304 907,00	$ -	$ 7 952 052,50	144913	$ 20,50	$ 2 970 716,50
	Surcharge#4	Пригрузы						10,25		$ 10,25		-73679	-	- 73 679				$ (755 209,75)	$ -	$ -	$ (755 209,75)			$ 755 209,75
	Surcharge#5	Пригрузы						10,25		$ 10,25		-53770	-	- 53 770				$ (551 142,50)	$ -	$ -	$ (551 142,50)			$ 551 142,50
	Surcharge#6	Пригрузы						10,25		$ 10,25			- 43 604	- 43 604					$ (446 941,00)	$ -	$ (446 941,00)			$ 446 941,00
	Surcharge#2	Пригрузы						10,25		$ 10,25			- 77 263	- 77 263					$ (791 945,75)	$ -	$ (791 945,75)			$ 791 945,75
	Surcharge#7	Пригрузы						10,25		$ 10,25			- 42 210	- 42 210					$ (432 652,50)	$ -	$ (432 652,50)			$ 432 652,50
Item breakdown as per AWCS14	Hauling of material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit	Перевозка материала Типа 1В с карьера Кедендык 3						10,25		$ 10,25		-65987	-	- 65 987				$ (676 366,75)	$ -	$ -	$ (676 366,75)			$ 676 366,75
								10,25		$ 10,25		65987	-	65 987				$ 676 366,75	$ -	$ -	$ 676 366,75			$ (676 366,75)
1 41	Filling to road verges with material Type Sub-1B from Beksol 3 borrow pit	Засыпка обочин дороги материалом Типа Sub-1B с карьера Бексол 3	m3	153720	$14,92	$2 293 502		14,92		$ 14,92	$ -		-					$ -	$ -	$ -	$ -	0		$ -
	Filling to road verges with material Type Sub-1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение обочин дороги материалом Типа Sub-1B с карьера Кедендык 3	m3				152042	22,4		$ 22,40	$ 3 405 740,80	63920	23 340	87 260	42,04%	15,35%	57,39%	$ 1 431 808,00	$ 522 816,00		$ 1 954 624,00	64782	$ 22,40	$ 1 451 116,80
1 42	Filling with coarse granular material Type C3 to soft spots	Засыпка участков рыхлого грунта грубым зернистым материалом Типа	m3	1000	$25	$24 800	1000	24,8		$ 24,80	$ 24 800,00	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1000	$ 24,80	$ 24 800,00
1 43	Filling with single fraction 40/80mm granular material Table 15	Засыпка однофракционным сыпучим материалом размера 40/80 мм по Таблице 15.	m3	26920	$25	$673 000	16688	25		$ 25,00	$ 417 200,00	5663	7 672	13 335	33,93%	45,97%	79,91%	$ 141 575,00	$ 191 800,00	$ -	$ 333 375,00	3353	$ 25,00	$ 83 825,00
	Hauling with single fraction 40/80mm granular material Table 16	Перевозка однофракционным сыпучим материалом размера 40/80 мм по Таблице 15						12,5		$ 12,50	$ -	-5663	- 7 672	- 13 335				$ (70 787,50)	$ (95 900,00)	$ -	$ (166 687,50)			$ 166 687,50
								12,5		$ 12,50	$ -	15727	-	15 727				$ 196 587,50	$ -	$ -	$ 196 587,50			$ (196 587,50)
1 44	Separation membrane geosynthetic Type 1 (Specification 4)	Разделительная геосинтетическая мембрана Тип 1 (ТУ 4)	m2	100020	$0,66	$66 013	53464	0,66		$ 0,66	$ 35 286,24	20 868	2 060	22 928	39,03%	3,85%	42,88%	$ 13 772,88	$ 1 359,60	$ -	$ 15 132,48	30536	$ 0,66	$ 20 153,76
1 45	Biaxial geogrid geosynthetic sheet material (Specification 1)	Двухмерное геосинтетическое сетчатое полотно (ТУ 1)	m2	251185	$0,65	$163 270	428185	0,65		$ 0,65	$ 278 320,25	121 728	100 800	222 528	28,43%	23,54%	51,97%	$ 79 123,20	$ 65 520,00	$ -	$ 144 643,20	205657	$ 0,65	$ 133 677,05
1 46	Biaxial geogrid geosynthetic sheet material Type 1 (Specification 9) laid transversely	Двухмерное геосинтетическое сетчатое полотно Тип 1 (ТУ 9), укладка поперечно	m2	364430	$0,64	$233 235	485670	0,64		$ 0,64	$ 310 828,80	436 587	32 477	469 064	89,89%	6,69%	96,58%	$ 279 415,68	$ 20 785,28	$ -	$ 300 200,96	16606	$ 0,64	$ 10 627,84
1 47	Biaxial geogrid geosynthetic heavy duty sheet material Type 2 (Specification 10) laid transversely	Двухмерное геосинтетическое высокопрочное сетчатое полотно, Тип 2 (ТУ 10), укладка поперечно	m2	39543	$0,67	$26 494	59741	0,67		$ 0,67	$ 40 026,47	27 036	13 628	40 664	45,26%	22,81%	68,07%	$ 18 114,12	$ 9 130,76	$ -	$ 27 244,88	19077	$ 0,67	$ 12 781,59
1 48	Heavy duty geosynthetic sheet material Type 3 (Specification 7) laid transversely	Высокопрочный листовой геотекстиль, Тип 3 (ТУ 7), укладка поперечно	m2	147660	$0,65	$95 979	271085	0,65		$ 0,65	$ 176 205,25	101 297	57 651	158 948	37,37%	21,27%	58,63%	$ 65 843,05	$ 37 473,15	$ -	$ 103 316,20	112137	$ 0,65	$ 72 889,05
	DISPOSAL OF EXCAVATED MATERIAL	УТИЛИЗАЦИЯ ВЫНУТОГО ГРУНТА																$ -	$ -	$ -	$ -	0		
1 49	Disposal of contaminated soil to Company approved location	Утилизация загрязненной почвы в утвержденное Компанией место	m3	2234	$7,99	$17 850	2234	7,99		$ 7,99	$ 17 849,66	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	2234	$ 7,99	$ 17 849,66
	ROAD SURFACING AND SIGNS	ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ																$ -	$ -	$ -	$ -	0		
1 50	Road lining, 60mm wide	Подстилающий дорожный слой, 60мм ширины	m	40000	$5	$205 200	40000	2,42	2,71	$ 5,13	$ 205 200,00	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	40000	$ 5,13	$ 205 200,00
1 51	Road lining, 120mm wide (broken line)	Подстилающий дорожный слой, 120мм ширины (несплошная линия)	m	20000	$3	$56 000	20000	1,12	1,68	$ 2,80	$ 56 000,00	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	20000	$ 2,80	$ 56 000,00
1 52	Letters or numerals, 750mm high	Буквы или цифры высотой 750 мм	No	226	$42	$9 510	226	16,78	25,3	$ 42,08	$ 9 510,08	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	226	$ 42,08	$ 9 510,08
	ROAD SURFACING AND SIGNS	ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ																$ -	$ -	$ -	$ -	0		
1 53	Information road sign	Информационный дорожный знак	No	16	$151	$2 416	58	60,41	90,62	$ 151,03	$ 8 759,74	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	58	$ 151,03	$ 8 759,74
1 54	Priority road sign	Дорожный знак - первостепенная дорога	No	32	$178	$5 710	70	68,45	112	$ 178,45	$ 12 491,50	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	70	$ 178,45	$ 12 491,50
1 55	Ownership road sign	Дорожный знак с указанием ответственной организации	No	40	$281	$11 244	58	73,1	208	$ 281,10	$ 16 303,80	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	58	$ 281,10	$ 16 303,80
1 56	Chainage marker posts	Км столбы	No	40	$100	$4 016	58	40,13	60,26	$ 100,39	$ 5 822,62	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	58	$ 100,39	$ 5 822,62
1 57	Module trailer guide post	Указатели для модульных трейлеров	No	1680	$329	$553 157	1776	80,26	249	$ 329,26	$ 584 765,76	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1776	$ 329,26	$ 584 765,76
1 58	Jersey road closure barrier (Permanent)	Автодорожные барьеры типа Jersey (капитальные)	No	64	$325	$20 800	180	45	280	$ 325,00	$ 58 500,00	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	180	$ 325,00	$ 58 500,00
1 59	Jersey road closure barrier (Temporary)	Автодорожные барьеры типа Jersey (временные)	No	32	$325	$10 400	32	45	280	$ 325,00	$ 10 400,00	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	32	$ 325,00	$ 10 400,00
1 60	Pipeline crossing sign	Знак трубопроводного перехода	No	24	$219	$5 256	24	79,8	139,2	$ 219,00	$ 5 256,00	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	24	$ 219,00	$ 5 256,00
1 61	Pipeline CP post	Столб КЗ трубопровода	No	24	$241	$5 782	24	87,7	153,2	$ 240,90	$ 5 781,60	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	24	$ 240,90	$ 5 781,60
	SUBTOTAL - CIVIL WORK	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Общестроительные работы				$11 251 486					$ 21 545 540				48,77%	4,22%	53,00%	$ 10 508 556,35	$ 909 622,84	$ -	$ 11 418 179,19			$ 10 127 360,84
	STAGE 1 PIPELINE CROSSINGS	Этап 1 - трубные переходы																						
	EARTHWORKS	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																						
1 62	Excavation generally, n e 0 25 m total depth	Общие экскавационные работы, н/п 0.25 м общей глубиной	m3	472	$1,0	$458	525	0,97		$ 0,97	$ 509,25	525	0	525	100,00%	0,00%	100,00%	$ 509,25	$ -	$ -	$ 509,25	0	$ 0,97	$ -
1 63	Excavation for trench,over 1m n e 2 m total depth	Выемка грунта под траншеи, свыше 1 м не более 2м общей глубиной	m3	814	$1,3	$1 050	1535	1,29		$ 1,29	$ 1 980,15	1535	0	1535	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 980,15	$ -	$ -	$ 1 980,15	0	$ 1,29	$ -
1 64	Extra over excavation (All types) for hand excavation to expose existing pipe or services	Доп. расходы на экскавацию (все типы грунтов), выемка грунта вручную с целью раскрыть проложенную трубу или коммуникацию	m3	814	$58,2	$47 375	1535	58,2		$ 58,20	$ 89 337,00	1535	0	1535	100,00%	0,00%	100,00%	$ 89 337,00	$ -	$ -	$ 89 337,00	0	$ 58,20	$ -
1 65	Selected excavated material in filling to road verges	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	747	$11,6	$8 673	747	11,61		$ 11,61	$ 8 672,67		0		0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	747	$ 11,61	$ 8 672,67
1 66	Filling with material Type 1B from Beksol 3 borrow pit to trenches to a height of 150mm above top surface of pipe	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3 для обустройства траншей глубиной на 150мм выше верхней образующей трубы	m3	60	$63,2	$3 792		63,2		$ 63,20	$ -													
	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit to trenches to a height of 150mm above top surface of pipe	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3 для обустройства траншей глубиной на 150мм выше верхней образующей трубы	m3			$0	60	70,5		$ 70,50	$ 4 230,00	60	0	60	100,00%	0,00%	100,00%	$ 4 230,00	$ -	$ -	$ 4 230,00	0	$ 70,50	$ -
1 67	Filling with material Type 1B from Beksol 3 borrow pit to trenches in layers not exceeding 300mm uncompacted thickness	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3 для обустройства траншей слоями толщиной без компактирования не более 300мм	m3	1540	$53,2	$81 928		53,2		$ 53,20	$ -													
	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit to trenches in layers not exceeding 300mm uncompacted thickness	Заполнение материалом Типа 1В с карьераКедендык 3 для обустройства траншей слоями толщиной без компактирования не более 300мм	m3			$0	1540	60,5		$ 60,50	$ 93 170,00	1540	0	1540	100,00%	0,00%	100,00%	$ 93 170,00	$ -	$ -	$ 93 170,00	0	$ 60,50	$ -
1 68	Separation membrane geosynthetic Type 1 (Specification 4)	Разделительная геосинтетическая мембрана Тип 1 (ТУ 4)	m2	3340	$0,7	$2 204	7810	0,66		$ 0,66	$ 5 154,60	7810	0	7810	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 154,60	$ -	$ -	$ 5 154,60	0	$ 0,66	$ -
	Precast concrete pipe (093 039 004 009)	Готовые железобетонные трубы	m				104	378	448	$ 826,00		104	0	104	100,00%	0,00%	100,00%	$ 85 904,00	$ -	$ -	$ 85 904,00	0	$ 826,00	$ -
	FABRICATE AND INSTALL PRECAST CONCRETE	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УКЛАДКА СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА (КОМПАНИЯ ПОСТАВЛЯЕТ БЕТОН С БЕТОННОГО ЗАВОДА В ТЕНГИЗЕ)																						
1 69	Protection slab, 200mm thick	Защитная плита 200 мм толщиной		478	$1 125	$537 750																		
	Fabricate precast concrete protection slab, 200mm thick	Изготовление сборного железобетона Защитная плита 200 мм толщиной	m3				614,4	675		$ 675,00	$ 414 720,00	614,4	0,0	614,4	100,00%	0,00%	100,00%	$ 414 720,00	$ -	$ -	$ 414 720,00		$ 675,00	$ -
	Install precast concrete protection slab, 200mm thick	Укладка сборного железобетона Защитная плита 200 мм толщиной	m3				614,4	450		$ 450,00	$ 276 480,00	614,4	0,0	614,4	100,00%	0,00%	100,00%	$ 276 480,00	$ -	$ -	$ 276 480,00		$ 450,00	$ -

Item ref No	Description	Description	UOM	(A) Estimated QTY	(B) Total Unit Price (USD)	(C) Total Value (USD) (AxB)	(L) Estimated QTY (A+D)	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (USD)	(N) Total Value (USD) (LxJ)	Cum Previous Month	This Period (Incremental)	Cum Current Month	Cum Previous Period	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date Including Current Invoice	Remaining QTY	Total Unit Price (USD)	Total Remaining Value (USD)
Номер	Описание	Описание	Едины.	(A) Расчетное кол-во	(B) Общая удельная стоимость	(C) Общая удельная стоимость	(L) Расчетное			(J) Общая удельная	(N) Общая удельная стоимость	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства, включая	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
	SUBTOTAL - PIPELINE CROSSINGS	**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Трубное пересечение**				**$883 230**					**$ 894 253,67**				**108,64%**	**0,00%**	**108,64%**	**$ 971 485,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 971 485,00**			**$ 8 672,67**
	STAGE 1 ELECTRICAL CROSSINGS	Этап 1 - Электрические пересечения																						
	EARTHWORKS	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																						
1 70	Excavation for trench	Выемка грунта под траншеи	m3	1922	$1	$2 479	3566	1,29		$ 1,29	$ 4 600,14	3271	0	3271	91,73%	0,00%	91,73%	$ 4 219,59	$ -	$ -	$ 4 219,59	295	$ 1,29	$ 380,55
1 71	Selected excavated material in filling to road verges	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	1227	$12	$14 245	1227	11,61		$ 11,61	$ 14 245,47	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1227	$ 11,61	$ 14 245,47
1 72	Filling with material Type 1B from Beksol 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3	235	$13	$3 102		13,2		$ 13,20	$ -	0	0	0				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 13,20	$ -
1 73	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	705	$21	$14 453	3041	20,5		$ 20,50	$ 62 340,50	2914	0	2914	95,82%	0,00%	95,82%	$ 59 737,00	$ -	$ -	$ 59 737,00	127	$ 20,50	$ 2 603,50
1 74	Backfilling with selected excavated material	Обратная засыпка отобранным извлеченным грунтом	m3	732	$12	$8 499	732	11,61		$ 11,61	$ 8 498,52		0		0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	732	$ 11,61	$ 8 498,52
	INSTALL CAST IN SITU MASS CONCRETE	**УКЛАДКА БЕТОННОЙ МАССЫ НА МЕСТЕ**								$ -								$ -			$ -	0		
1 75	Beds and surrounds to pipes/ducts	Основания и изоляция труб/ воздуховодов	m3	220	$1 241	$273 020	272	1241		$ 1 241,00	$ 337 552,00	256	0	256	94,01%	0,00%	94,01%	$ 317 323,70	$ -	$ -	$ 317 323,70	16	$ 1 241,00	$ 20 228,30
	INSTALL DRAINAGE, PIPEWORK AND DUCTS	**УСТАНОВКА ДРЕНАЖА, ТРУБОПРОВОДОВ И КОРОБОВ**								$ -								$ -			$ -	0		
1 76	PVC pipe/duct	Трубы/ воздуховоды ПХВ	m	1950	$239	$466 050	1950	137	102	$ 239,00	$ 466 050,00	1810	0	1810	92,82%	0,00%	92,82%	$ 432 585,22	$ -	$ -	$ 432 585,22	140	$ 239,00	$ 33 464,78
	CONCRETE SUNDRIES	**РАЗЛИЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ**								$ -								$ -			$ -	0		
1 77	Cable tiles	Плитка для защиты кабеля	m2	310	$108	$33 480	310	40	68	$ 108,00	$ 33 480,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	310	$ 108,00	$ 33 480,00
1 78	Cable warning tape	Сигнальная лента кабеля	m	1852	$16	$29 632	1852	2	14	$ 16,00	$ 29 632,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1852	$ 16,00	$ 29 632,00
	ROAD SURFACING AND SIGNS	**ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ**								$ -								$ -			$ -	0		
1 79	Existing overhead power cables-Provide for safe working in vicinity of existing overhead power cables during road crossing installation including working around existing support posts/pylons pending removal (by others)	Существующие высоковольтные воздушные силовые кабели-Обеспечить безопасные условия работы вблизи Высоковольтных воздушных силовых кабелей в период строительства переездов и работ вокруг опорных столбов и опор	No	8	$9 920	$79 360	11	9920		$ 9 920,00	$ 109 120,00	11	0	11	100,00%	0,00%	100,00%	$ 109 120,00	$ -	$ -	$ 109 120,00	0	$ 9 920,00	$ -
	SUBTOTAL - ELECTRICAL CROSSINGS	**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Электрическое пересечение**				**$924 320**					**$ 1 065 518,63**							**$ 922 985,51**	**$ -**	**$ -**	**$ 922 985,51**			**$ 142 533,12**
	STAGE 1 ROAD CROSSING ASPHALT ROADS	Этап 1 - Пересечение асфальтовых дорог																						
	EARTHWORKS	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																						
1 80	Excavation generally	Общие экскавационные работы свыше 0.25, не более 1 м общей глубиной	m3	250	$1	$255	250	1,02		$ 1,02	$ 255,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	250	$ 1,02	$ 255,00
1 81	Selected excavated material in filling to road verges	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	125	$12	$1 451	125	11,61		$ 11,61	$ 1 451,25	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	125	$ 11,61	$ 1 451,25
1 82	Filling with material Type 1B from Beksol 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3	250	$13	$3 300		13,2		$ 13,20	$ -	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 13,20	$ -
1 83	Filling with graded crushed rock aggregate Type 6F(d)	Заполнение отсортированным по размеру щебнем Типа 6F(d)	m3	250	$27	$6 700	412	26,8		$ 26,80	$ 11 041,60	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	412	$ 26,80	$ 11 041,60
1 84	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	750	$21	$15 375	1000	20,5		$ 20,50	$ 20 500,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1000	$ 20,50	$ 20 500,00
	ROAD SURFACING AND SIGNS	**ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ**								$ -												0		
1 85	Bitumen spray prime coat to sub-base	Первый разлив битумного слоя дорожного покрытия	m2	1650	$0	$495	1650	0,3		$ 0,30	$ 495,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1650	$ 0,30	$ 495,00
1 86	Asphalt finish to roads, 50mm thick hot laid asphalt concrete wearing course (6mm nominal aggregate)	Асфальтовое покрытие дорог Слой износа 50мм толщиной, из укладываемого в нагретом виде асфальтобетона (с номинальным значением зерен заполнителя 6мм)	m2	825	$49	$40 425	825	34,3	14,7	$ 49,00	$ 40 425,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	825	$ 49,00	$ 40 425,00
1 87	Asphalt finish to roads 60mm thick hot laid/plant mixed base course (lower paving)	Асфальтовое покрытие дорог Слой основания толщиной 60мм, горячей укладки/ смешанный на заводе (нижний слой)	m2	825	$63	$51 975	825	44,1	18,9	$ 63,00	$ 51 975,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	825	$ 63,00	$ 51 975,00
1 88	Road lining, 80mm wide	Подстилающий дорожный слой, 80мм ширины	m	250	$5	$1 283	250	2,42	2,71	$ 5,13	$ 1 282,50	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	250	$ 5,13	$ 1 282,50
1 89	Road lining, 120mm wide (broken line)	Подстилающий дорожный слой, 120мм ширины (несплошная линия)	m	125	$3	$350	125	1,12	1,68	$ 2,80	$ 350,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	125	$ 2,80	$ 350,00
	SUBTOTAL - ROAD CROSSING ASPHALT ROADS	**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Пересечение асфальтовых дорог**				**$121 609**					**$ 127 775,35**							**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**			**$ 127 775,35**
	STAGE 1 ROAD CROSSING FIELD ROADS	Этап 1 - Пересечение шебеночных дорог																						
	EARTHWORKS	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																						
1 90	Excavation generally over 0 25 n e 1m total depth	Общие экскавационные работы свыше 0,25, не более 1 м общей глубиной	m3	427	$1	$436	427	1,02		$ 1,02	$ 435,54	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	427	$ 1,02	$ 435,54
1 91	Selected excavated material in filling to road verges	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	427	$12	$4 957	427	11,61		$ 11,61	$ 4 957,47	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	427	$ 11,61	$ 4 957,47
1 92	Filling with material Type 1B from Beksol 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3	113	$13	$1 492		13,2		$ 13,20	$ -	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 13,20	$ -
1 93	Filling with graded crushed rock aggregate Type 6F(d)	Заполнение отсортированным по размеру щебнем Типа 6F(d)	m3	180	$27	$4 824	3648	26,8		$ 26,80	$ 97 766,40	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	3648	$ 26,80	$ 97 766,40
1 94	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	337	$21	$6 909	3773	20,5		$ 20,50	$ 77 346,50	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	3773	$ 20,50	$ 77 346,50
	SUBTOTAL - ROAD CROSSING ASPHALT ROADS	**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Пересечение шебеночных дорог**				**$18 617**					**$ 180 505,91**							**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**			**$ 180 505,91**
	Amendment #1 - Deletion of Phase 1 Contractor Provided Technical Water	Сокращение выдачи объёма технической воды на безвозмездной основе - общее уменьшение суммы контракта этап 1	m3				91 000,00	-3,47		-3,47	$ (315 679,00)	23064	17 918	40 982	25,35%	19,69%	45,04%	$ (80 009,02)	$ (62 157,54)	$ -	$ (142 166,56)	50018	-3,47	$ (173 512,44)
	TOTAL STAGE 1					**$22 850 403**					**$ 37 544 541,59**				**56,80%**	**4,79%**	**61,60%**	**$ 21 326 747,84**	**$ 1 799 137,30**	**$ -**	**$ 23 125 885,14**			**$ 14 504 560,45**
	STAGE2																							
	Lump Sum Prices																							
2 01	Maintenance of Contractor's Site facilities	Содержание средств Подрядчика на площадке	Month(s)	9	$139 908	$1 259 172	9	139908		$ 139 908	$ 1 259 172	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 259 172,00	$ -	$ -	$ 1 259 172,00	0,0	$ 139 908,00	$ -
2 02	Maintenance of Contractors Safety Management, Supervision and staff	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика	Month(s)	9	$47 040	$423 360	9	47040		$ 47 040	$ 423 360	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 423 360,00	$ -	$ -	$ 423 360,00	0,0	$ 47 040,00	$ -
2 03	Maintenance of Contractors Management, Supervision and staff (excluding Safety Management, supervision and staff)	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала Подрядчика (кроме руководящего, надзорного и функционального персонала безопасности)	Month(s)	9	$185 415	$1 668 735	9	185415		$ 185 415	$ 1 668 735	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 668 735,00	$ -	$ -	$ 1 668 735,00	0,0	$ 185 415,00	$ -
2 04	Maintenance of Contractor's indirect equipment and vehicles	Содержание вспомогательного оборудования и транспортных средств Подрядчика	Month(s)	9	$206 060	$1 854 540	9	148 460		$ 148 460	$ 1 336 140	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 336 140,00	$ -	$ -	$ 1 336 140,00	0,0	$ 148 460,00	$ -
2 05	Maintenance of Contractor's Safety equipment and replacement of Personnel Protective Equipment and continuing Safety training	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика, и замена средств индивидуальной защиты и дальнейшее обучение технике безопасности	Month(s)	9	$61 910	$557 190	9	61910		$ 61 910	$ 557 190	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 557 190,00	$ -	$ -	$ 557 190,00	0,0	$ 61 910,00	$ -
2 06	Maintenance of Temporary Buildings for Company Use as specified in Contract Exhibit A, Scope of Work	Содержание Временных сооружений, предназначенных для использования Компанией, указанных в Приложении А "Объем работ" к Контракту	Month(s)	9	$17 406	$156 654	9	17406		$ 17 406	$ 156 654	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 156 654,00	$ -	$ -	$ 156 654,00	0,0	$ 17 406,00	$ -
2 07	Maintenance of Contractor's Temporary, Catering and Camp Facilities	Содержание временного поселка, объектов питания и средств обеспечения поселка Подрядчика	Month(s)	9	$218 673	$1 968 057	9	218673		$ 218 673	$ 1 968 057	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 968 057,00	$ -	$ -	$ 1 968 057,00	0,0	$ 218 673,00	$ -
2 08	Maintenance of Contractor's Temporary Medical Facilities	Содержание временных медицинских объектов Подрядчика	Month(s)	9	$16 500	$148 500	9	16500		$ 16 500	$ 148 500	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 148 500,00	$ -	$ -	$ 148 500,00	0,0	$ 16 500,00	$ -
2 09	Maintenance of Communication System	Содержание системы связи	Month(s)	9	$11 658	$104 922	9	11658		$ 11 658	$ 104 922	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 104 922,00	$ -	$ -	$ 104 922,00	0,0	$ 11 658,00	$ -
	SUBTOTAL - LUMP SUM PRICES					**$8 141 130**					**$ 7 622 730**							**$ 7 622 730,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 7 622 730,00**			**$ -**
	Stage 2 Activities	Этап 2 Строительство																						
	DIVE WORK	Объединенные работы																						
	EARTHWORKS	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																						
2 10	Clear and grub up site including site strip	Расчистка и выпорчевка рабочей площадки, включая полосу	m2	475700	$0	$142 710	475700	0,3		$ 0,30	$ 142 710,00	872621	-	872 621	183,48%	0,00%	183,48%	$ 261 846,30	$ -	$ -	$ 261 846,30	-397121	$ 0,30	$ (119 136,30)

Item ref No	Description	Description	UOM	(A) Estimated QTY	(B) Total Unit Price (USD)	(C) Total Value (USD) (AxB)	(L) Estimated QTY (A+D)	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (USD)	(N) Total Value (USD) (LxJ)	Cum Previous Month	This Period (Incremental)	Cum Current Month	Cum Previous Period	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date Including Current Invoice	Remaining QTY	Total Unit Price (USD)	Total Remaining Value (USD)
Номер	Описание	Описание	Ед.изм.	(A) Расчетное кол-во	(B) Общая удельная стоимость	(C) Общая удельная стоимость	(L) Расчетное			(J) Общая удельная	(N) Общая удельная стоимость	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства,	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за	Объем оставшихся	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
2.11	Excavation for trench over 0.25 n.e. 1m total depth	Выемка грунта под траншеи	m3	8275	$1	$9 682	8275	1,17		$ 1,17	$ 9 681,75	35378	-	35 378	427,53%	0,00%	427,53%	$ 41 392,26	$ -	$ -	$ 41 392,26	-27103	$ 1,17	$ (31 710,51)
2.12	Excavation for soft spots over 0.25 n.e. 1m total depth	Выемка рыхлого грунта	m3	1000	$1	$1 290	1000	1,29		$ 1,29	$ 1 290,00	1299	-	1 299	129,90%	0,00%	129,90%	$ 1 675,71	$ -	$ -	$ 1 675,71	-299	$ 1,29	$ (385,71)
2.13	Extra over excavation (All types)for breaking up hard material	Дополнительные расходы на экскавацию (все типы грунтов), дробление твердых пород	m3	1000	$5	$4 720	1000	4,72		$ 4,72	$ 4 720,00		-		0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1000	$ 4,72	$ 4 720,00
2.14	Grade and compact surface of excavation	Планировка и уплотнение поверхности для экскавации	m2	475700	$1	$309 205	475700	0,65		$ 0,65	$ 309 205,00	872821	-	872 821	183,48%	0,00%	183,48%	$ 567 333,65	$ -	$ -	$ 567 333,65	-397121	$ 0,65	$ (258 128,65)
2.15	Proof roll surface of excavation	Выравнивание и трамбование поверхности экскавации	m2	475700	$0	$66 598	475700	0,14		$ 0,14	$ 66 598,00	872821	-	872 821	183,48%	0,00%	183,48%	$ 122 194,94	$ -	$ -	$ 122 194,94	-397121	$ 0,14	$ (55 596,94)
2.16	Selected excavated material in filling to road verges	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	8200	$12	$95 202	8200	11,61		$ 11,61	$ 95 202,00	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	8200	$ 11,61	$ 95 202,00
2.17	Filling with material Type 1B from Beksol 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3	58953	$14	$830 058	58953	14,08		$ 14,08	$ 830 058,24	58953	-	58 953	100,00%	0,00%	100,00%	$ 830 058,24	$ -	$ -	$ 830 058,24	0	$ 14,08	$ -
breakdown	*Hauling of material Type 1B from Beksol 3 borrow pit*	*Перевозка материала Типа 1В с карьера Бексол 3*			$7					$ 7,04	$ -	-58953	-	-58 953				$ (415 029,12)	$ -	$ -	$ (415 029,12)			$ 415 029,12
2.18	Filling with graded crushed rock aggregate Type 6F(d)	Заполнение отсортированным по размеру щебнем Типа 6F(d)	m3	51200	$31	$1 602 560	51200	31,3		$ 31,30	$ 1 602 560,00	41689	12 424	54 113	81,42%	24,27%	105,69%	$ 1 304 865,70	$ 388 871,20	$ -	$ 1 693 736,90	-2913	$ 31,30	$ (91 176,90)
Item breakdown as per AWE14	*Hauling of material Type 6F(d)*	*Перевозка материала Типа 6F(d)*	m3							$ 15,65		-25768	-	-25 768				$ (403 269,20)	$ -		$ (403 269,20)			$ 403 269,20
					$18					$ 15,65	$ -	25768	-	25 768				$ 403 269,20	$ -		$ 403 269,20			$ (403 269,20)
2.19	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	176857	$21	$3 784 740	176857	21,4		$ 21,40	$ 3 784 739,80	243446	-	243 446	137,65%	0,00%	137,65%	$ 5 209 744,40	$ -	$ -	$ 5 209 744,40	-66589	$ 21,40	$ (1 425 004,60)
breakdown	*Hauling of material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit*	*Перевозка материала Типа 1В с карьера Кедендык 3*			$11					$ 10,70	$ -	-158905	-	-158 905				$ (1 700 283,50)	$ -	$ -	$ (1 700 283,50)			$ 1 700 283,50
2.20	Filling to road verges with material Type Sub-1B from Beksol 3 borrow pit	Засыпка обочин дороги материалом Типа Sub-1B с карьера Бексол 3	m3	154084	$14	$2 184 911	154084	14,18		$ 14,18	$ 2 184 911,12		-		0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 14,18	$ -
	Filling to road verges with material Type Sub-1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение обочин дороги материалом Типа Sub-1B с карьера Кедендык 3	m3				154084	22,6		$ 22,60		116542	12 116	128 658	75,64%	7,86%	83,50%	$ 2 633 849,20	$ 273 821,60	$ -	$ 2 907 670,80	25426	$ 22,60	$ 574 627,60
2.21	Filling with coarse granular material Type C3 to soft spots	Засыпка участков рыхлого грунта грубым зернистым материалом Типа С3	m3	1000	$29	$29 200	1000	29,2		$ 29,20	$ 29 200,00		-		0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1000	$ 29,20	$ 29 200,00
2.22	Filling with single fraction 40/80mm granular material Table 15	Засыпка однофракционным сыпучим материалом размера 40/80 мм по Таблице 15	m3	27336	$29	$803 678	27336	29,4		$ 29,40	$ 803 678,40	14830	1 087	15 917	54,25%	3,98%	58,23%	$ 436 002,00	$ 31 957,80	$ -	$ 467 959,80	11419	$ 29,40	$ 335 718,60
2.23	Separation membrane geosynthetic Type 1 (Specification 4)	Разделительная геосинтетическая мембрана Тип 1 (ТУ 4)	m2	83720	$0,66	$55 255	83720	0,66		$ 0,66	$ 55 255,20	42665	-	42 665	50,96%	0,00%	50,96%	$ 28 158,90	$ -	$ -	$ 28 158,90	41055	$ 0,66	$ 27 096,30
2.24	Biaxial geogrid geosynthetic sheet material (Specification 1)	Двухмерное геосинтетическое сетчатое полотно (ТУ 1)	m2	180490	$0,65	$117 319	180490	0,65		$ 0,65	$ 117 318,50	186681	-	186 681	103,43%	0,00%	103,43%	$ 121 342,65	$ -	$ -	$ 121 342,65	-6191	$ 0,65	$ (4 024,15)
2.25	Biaxial geogrid geosynthetic sheet material Type 1 (Specification 9) laid transversely	Двухмерное геосинтетическое сетчатое полотно Тип 1 (ТУ 9), укладка поперечно	m2	113970	$0,64	$72 941	113970	0,64		$ 0,64	$ 72 940,80	274695	-	274 695	241,02%	0,00%	241,02%	$ 175 804,80	$ -	$ -	$ 175 804,80	-160725	$ 0,64	$ (102 864,00)
2.26	Heavy duty geosynthetic sheet material Type 3 (Specification 7) laid transversely	Высокопрочный листовой геотекстиль Тип 3 (ТУ 7), укладка поперечно	m2	272445	$0,65	$177 089	272445	0,65		$ 0,65	$ 177 089,25	173585	-	173 585	63,71%	0,00%	63,71%	$ 112 830,25	$ -	$ -	$ 112 830,25	98860	$ 0,65	$ 64 259,00
	DISPOSAL OF EXCAVATED MATERIAL	**УТИЛИЗАЦИЯ ВЫНУТОГО ГРУНТА**								$ -									$ -	$ -		0		
2.27	Disposal of contaminated soil to Company approved location	Утилизация загрязненной почвы в утвержденное Компанией место	m3	1244	$7,99	$9 940	1244	7,99		$ 7,99	$ 9 939,56	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1244	$ 7,99	$ 9 939,56
	ROAD SURFACING AND SIGNS	**ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ**								$ -									$ -	$ -		0		
2.28	Road lining, 80mm wide	Подстилающий дорожный слой, 80мм ширины	m	32600	$5,13	$167 238	32600	2,42	2,71	$ 5,13	$ 167 238,00	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	32600	$ 5,13	$ 167 238,00
2.29	Road lining, 120mm wide (broken line)	Подстилающий дорожный слой, 120мм ширины (пунктирная линия)	m	16300	$2,80	$45 640	16300	1,12	1,68	$ 2,80	$ 45 640,00	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	16300	$ 2,80	$ 45 640,00
2.30	Letters or numerals, 750mm high	Буквы или цифры высотой 750 мм	No	184	$42	$7 743	184	16,78	25,3	$ 42,08	$ 7 742,72	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	184	$ 42,08	$ 7 742,72
2.31	Information road sign	Информационный дорожный знак	No	24	$151	$3 625	24	60,41	90,62	$ 151,03	$ 3 624,72	24	66	90	100,00%	275,00%	375,00%	$ 3 624,72	$ 3 987,06	$ 5 980,92	$ 13 592,70	-66	$ 151,03	$ (9 967,98)
2.32	Priority road sign	Дорожный знак - первостепенная дорога	No	48	$178	$8 566	48	66,45	112	$ 178,45	$ 8 565,60	51	-	51	106,25%	0,00%	106,25%	$ 9 100,95	$ -	$ -	$ 9 100,95	-3	$ 178,45	$ (535,35)
2.33	Ownership road sign	Дорожный знак с указанием ответственной организации	No	32	$281	$8 995	32	73,1	208	$ 281,10	$ 8 995,20		32	32	0,00%	100,00%	100,00%	$ -	$ 2 339,20	$ 6 656,00	$ 8 995,20	0	$ 281,10	$ -
2.34	Chainage marker posts	Км столбы	No	32	$100	$3 212	32	40,13	60,26	$ 100,39	$ 3 212,48		34	34	0,00%	106,25%	106,25%	$ -	$ 1 364,42	$ 2 048,84	$ 3 413,26	-2	$ 100,39	$ (200,78)
2.35	Module trailer guide post	Указатели для модульных трейлеров	No	1280	$329	$421 453	1280	80,26	249	$ 329,26	$ 421 452,80		982	982	0,00%	76,72%	76,72%	$ -	$ 78 815,32	$ 244 518,00	$ 323 333,32	298	$ 329,26	$ 98 119,48
2.36	Jersey road closure barrier (Permanent)	Автодорожные барьеры типа Jersey (капитальные)	No	96	$325	$31 200	96	45	280	$ 325,00	$ 31 200,00		60	60	0,00%	62,50%	62,50%	$ -	$ 2 700,00	$ 16 800,00	$ 19 500,00	36	$ 325,00	$ 11 700,00
2.37	Jersey road closure barrier (Temporary)	Автодорожные барьеры типа Jersey (временные)	No	48	$325	$15 600	48	45	280	$ 325,00	$ 15 600,00	48	-	48	100,00%	0,00%	100,00%	$ 15 600,00	$ -	$ -	$ 15 600,00	0	$ 325,00	$ -
	SUBTOTAL - STAGE CIVIL WORKS	**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Общестроительные работы**				**$11 010 369**					**$ 11 010 369**				**88,64%**	**9,63%**	**98,27%**	**$ 9 760 112,05**	**$ 783 856,60**	**$ 276 003,76**	**$ 10 819 972,41**			**$ 1 487 784,01**
	STAGE 3 ELECTRICAL CROSSINGS	**Этап 3 - Электрические пересечения**																						
	EARTHWORKS	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**																						
2.38	Excavation for trench,over 1m n.e. 2 m total depth	Выемка грунта под траншеи, свыше 1 м не более 2м общей глубиной	m3	1000	$1	$1 290	1000	1,29		$ 1,29	$ 1 290,00	1000	-	1 000	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 290,00	$ -	$ -	$ 1 290,00	0	$ 1,29	$ -
2.39	Selected excavated material in filling to road verges	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	390	$12	$4 528	390	11,61		$ 11,61	$ 4 527,90	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	390	$ 11,61	$ 4 527,90
2.40	Filling with material Type 1B from Beksol 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3	80	$14	$1 126	80	14,08		$ 14,08	$ 1 126,40	80	-	80	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 126,40	$ -	$ -	$ 1 126,40	0	$ 14,08	$ -
breakdown	*Hauling of material Type 1B from Beksol 3 borrow pit*	*Перевозка материала Типа 1В с карьера Бексол 3*			$7					$ 7,04	$ -	-80	-	-80				$ (563,20)	$ -	$ -	$ (563,20)			$ 563,20
2.41	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	240	$21	$5 136	240	21,4		$ 21,40	$ 5 136,00	240	-	240	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 136,00	$ -	$ -	$ 5 136,00	0	$ 21,40	$ -
breakdown	*Hauling of material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit*	*Перевозка материала Типа 1В с карьера Кедендык 3*			$11					$ 10,70	$ -	-240	-	-240				$ (2 568,00)	$ -	$ -	$ (2 568,00)			$ 2 568,00
2.42	Backfilling with selected excavated material	Обратная засыпка отобранным извлеченным грунтом	m3	610	$8	$4 953	610	8,12		$ 8,12	$ 4 953,20	610	-	610	100,00%	0,00%	100,00%	$ 4 953,20	$ -	$ -	$ 4 953,20	0	$ 8,12	$ -
	INSTALL CAST IN SITU MASS CONCRETE	**УКЛАДКА БЕТОННОЙ МАССЫ НА МЕСТЕ**								$ -												0		
2.43	Beds and surrounds to pipes/ducts	Основания и изоляция труб/ воздуховодов	m3	52	$1 241	$64 532	52	1241		$ 1 241,00	$ 64 532,00	52	-	52	100,00%	0,00%	100,00%	$ 64 532,00	$ -	$ -	$ 64 532,00	0	$ 1 241,00	$ -
	INSTALL DRAINAGE, PIPEWORK AND DUCTS	**УСТАНОВКА ДРЕНАЖА, ТРУБОПРОВОДОВ И КОРОБОВ**								$ -												0		
2.44	PVC pipe/duct	Трубы/ воздуховоды ПХВ	m	460	$239	$109 940	460	137	102	$ 239,00	$ 109 940,00	460	-	460	100,00%	0,00%	100,00%	$ 109 940,00	$ -	$ -	$ 109 940,00	0	$ 239,00	$ -
	CONCRETE SUNDRIES	**РАЗЛИЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ**								$ -												0		
2.45	Cable ties	Плитки для защиты кабеля	m2	260	$108	$28 080	260	40	68	$ 108,00	$ 28 080,00	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	260	$ 108,00	$ 28 080,00
2.46	Cable warning tape	Сигнальная лента кабеля	m	970	$16	$15 520	970	2	14	$ 16,00	$ 15 520,00	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	970	$ 16,00	$ 15 520,00
	ROAD SURFACING AND SIGNS	**ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ**								$ -												0		
2.47	Existing overhead power cables-Provide for safe working in vicinity of existing overhead power cables during road crossing installation including working around existing support posts/pylons pending removal (by others)	Существующие высоковольтные воздушные силовые кабели-Обеспечить безопасные условия работы вблизи Высоковольтных воздушных силовых кабелей в период строительства переездов и работ вокруг опорных столбов и опор	No	2	$9 920	$19 840	2	9920		$ 9 920,00	$ 19 840,00	2	-	2	100,00%	0,00%	100,00%	$ 19 840,00	$ -	$ -	$ 19 840,00	0	$ 9 920,00	$ -
	SUBTOTAL - ELECTRICAL CROSSINGS	**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Электрическое пересечение**				**$254 946**					**$ 254 945,50**				**79,89%**	**0,00%**	**79,89%**	**$ 203 686,40**	**$ -**	**$ -**	**$ 203 686,40**			**$ 51 259,10**
	STAGE 1 ROAD CROSSING FIELD ROADS	**Этап 1 - Пересечения грунтовых дорог**																						
	EARTHWORKS	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**																						
2.48	Excavation generally over 0.25 n.e. 1m total depth	Общие экскавационные работы свыше 0,25, не более 1 м общей глубиной	m3	490	$1,02	$500	490	1,02		$ 1,02	$ 499,80	490	0	490	100,00%	0,00%	100,00%	$ 499,80	$ -	$ -	$ 499,80	0	$ 1,02	$ -
2.49	Selected excavated material in filling to road verges	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	490	$12	$5 689	490	11,61		$ 11,61	$ 5 688,90	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	490	$ 11,61	$ 5 688,90
2.50	Filling with material Type 1B from Beksol 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3	308	$14	$4 337	308	14,08		$ 14,08	$ 4 336,64	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	308	$ 14,08	$ 4 336,64
2.51	Filling with graded crushed rock aggregate Type 6F(d)	Заполнение отсортированным по размеру щебнем Типа 6F(d)	m3	495	$31	$15 494	495	31,3		$ 31,30	$ 15 493,50	1377	0	1377	278,18%	0,00%	278,18%	$ 43 100,10	$ -	$ -	$ 43 100,10	-882	$ 31,30	$ (27 606,60)
2.52	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	925	$21	$19 795	925	21,4		$ 21,40	$ 19 795,00	1099	0	1099	118,81%	0,00%	118,81%	$ 23 518,60	$ -	$ -	$ 23 518,60	-174	$ 21,40	$ (3 723,60)
	SUBTOTAL - ROAD CROSSING FIELD ROADS	**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Пересечение грунтовых дорог**				**$45 814**					**$ 45 813,84**				**146,50%**	**0,00%**	**146,50%**	**$ 67 118,50**	**$ -**	**$ -**	**$ 67 118,50**			**$ (21 304,66)**

Item ref No	Description	Description	UOM	(A) Estimated QTY	(B) Total Unit Price (USD)	(C) Total Value (USD) (AxB)	(L) Estimated QTY (A+D)	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (USD)	(N) Total Value (USD) (LxJ)	Cum Previous Month	This Period (incremental)	Cum Current Month	Cum Previous Period	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date Including Current Invoice	Remaining QTY	Total Unit Price (USD)	Total Remaining Value (USD)
Номер	Описание	Описание	Ед.изм.	(A) Расчетное кол-во	(B) Общая удельная стоимость	(C) Общая удельная стоимость	(L) Расчетное			(J) Общая удельная	(N) Общая удельная стоимость	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства, включая	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
	Amendment #1 - Deletion of Phase 2 Contractor Provided Technical Water	Сокращение выдачи объема технической воды на безвозмездной основе - общее уменьшение суммы контракта этап 2	m3				117 000	-3		-3,47	$ (405 873,00)	36141	988	37 129	30,89%	0,84%	31,73%	$ (125 373,13)	$ (3 427,37)	$ -	$ (128 800,50)	79871	-3,47	$ (277 072,50)
	TOTAL CIVIL WORK	ИТОГ - Общестроительные работы				$11 311 128					$ 10 905 255				90,83%	9,69%	100,52%	$ 9 905 544	$ 780 429	$ 276 004	$ 10 961 977			$ 1 240 666
	TOTAL STAGE 2	ВСЕГО ЭТАП 2				$19 452 258					$ 18 527 985				94,60%	5,70%	100,31%	$ 17 528 273,82	$ 780 429,23	$ 276 003,76	$ 18 584 706,81			$ 1 240 665,95
	TOTAL STAGE 1+2	ВСЕГО ЭТАП 1+2																$ 38 855 021,66	$ 2 579 566,53	$ 276 003,76	$ 41 710 591,95			
	AMENDMENT No. 09 reduced by 18%	ПОПРАВКА № 09 п.2 Снижение на 18%									-9 000 000							$ (6 085 661,34)	$ (464 321,97)	$ (49 680,68)	$ (6 599 664,00)			$ (2 400 336,00)
	TOTAL - ORIGINAL SCOPE					$42 302 662					$ 47 072 527				69,61%	4,97%	74,59%	$ 32 769 360,32	$ 2 115 244,55	$ 226 323,08	$ 35 110 927,95			$ 13 344 890,40
	ADDITIONAL SCOPE																							
	APPROVED CONTRACT MODIFICATIONS																							
3 01	Amendment #1 AWE-001 r 2 - Road Repairs (Phase 1)	Ремонт от подъездной дороги до КПП №5, по дороге Wolf Road от трассы «Сарыкамыш» до карьера	T&M				1	302 147		$ 302 147,27	$ 302 147,27	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 302 147,27	$ -	$ -	$ 302 147,27	0,00		$ -
3 02	Amendment #1 AWE-001 r 2 - Road Maintenance (Phase 2)	Обслуживание подъездной дороги из карьера " Кедендык 1 5" до КПП №5 НПС " Тенгиз"	T&M				1	210 122		$ 210 121,63	$ 210 121,63	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 210 121,63	$ -	$ -	$ 210 121,63	0,00		$ -
3 03	Amendment #2 AWE-002 - Test embankment of road	Строительство пробной насыпи	T&M				1	45 792		$ 45 791,82	$ 45 791,82	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 45 791,82		$ -	$ 45 791,82	0,00		$ -
3 04	Amendment #2 AWE-003 - Asphalt Testing	Испытания асфальта	LS				1	2 960		$ 2 960,12	$ 2 960,12	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 2 960,12	$ -	$ -	$ 2 960,12	0,00		$ -
3 05	Amendment #2 AWE-004- Construction of truck holding area	Строительство участка для временного хранения грузовых автомобилей	T&M				1	10 473		$ 10 473,00	$ 10 473,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 10 473,00	$ -	$ -	$ 10 473,00	0		$ -
3 06	Amendment #2 AWE-008 r 1- WTF Effluent Water Standpipe and Monitoring	Водоналорная колонка очищенной сточной воды КОС и осуществление контроля	T&M				1	2 206		$ 2 206,00	$ 2 206,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 2 206,00	$ -	$ -	$ 2 206,00	0,00		$ -
3 07	Amendment #2 AWE-009 r 2- Loading works at Kedendyk 1 5 borrow pit	Погрузочные работы на карьере Кедендык 1 5	T&M				1	106 792		$ 106 792,36	$ 106 792,36	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 106 792,36	$ -	$ -	$ 106 792,36	0,00		$ -
3 08	Amendment #2 AWE-010 r 1- Feeder Roads Upgrade on Wolf Road	Модернизация подъездных дорог	T&M				1	480 506		$ 480 506,27	$ 480 506,27	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 480 506,27	$ -	$ -	$ 480 506,27	0,00		$ -
3 09	Amendment #3 AWE-018 r 1- Feeder Roads Upgrade on Wolf Road	Модернизация подъездных дорог	T&M				1	185 907		$ 185 907,00	$ 185 907,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 185 907,00	$ -	$ -	$ 185 907,00	0		$ -
3 10	Amendment #3 AWE-017- Loading works at Kedendyk 1 5 borrow pit	Погрузочные работы на карьере Кедендык 1 5	T&M				1	119 124		$ 119 123,55	$ 119 123,55	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 119 123,55	$ -	$ -	$ 119 123,55	0,00		$ -
3 11	Amendment #4 AWE-019- Haulage of Asphalt Core Samples from Atyrau to Tengiz	Перевозка образцов асфальта из г Атырау до месторождения Тенгиз	LS				1	1 364		$ 1 364,00	$ 1 364,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 364,00	$ -	$ -	$ 1 364,00	0		$ -
3 12	Amendment #5 AWE-0022 - WTF Effluent water standpipe and monitoring	"Водозаборная колонка очищенной сточной воды КОС и мониторинг".	T&M				1	164 876		$ 164 876,00	$ 164 876,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 164 876,00	$ -	$ -	$ 164 876,00	0,00	$ 164 876,00	$ -
3 13	Amendment #5 AWE-023 - Feeder Roads Maintenance	"Обслуживание подъездных дорог".	T&M				1	569 073		$ 569 072,82	$ 569 072,82	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 569 072,82		$ -	$ 569 072,82	0,00	$ 569 072,82	$ -
3 14	Amendment #5 AWE-024 - Guard Post and Break room at WTF	"Пост охраны и комната отдыха на КОС".	T&M				1	3 830		$ 3 830,00	$ 3 830,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 3 830,00	$ -	$ -	$ 3 830,00	0,00	$ 3 830,00	$ -
3 15	Amendment #5 AWE-025 - Hauling of 40/80 mm aggregates	"Перевозка инертного материала фракции 40/80".	T&M				1	328 844		$ 328 844,00	$ 328 844,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 328 844,00	$ -	$ -	$ 328 844,00	0,00	$ 328 844,00	$ -
3 16	Amendment #5 AWE-026 - Suspension Cost	"Затраты в связи с приостановлением".	LS				1	356 269		$ 356 268,72	$ 356 268,72	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 356 268,72	$ -	$ -	$ 356 268,72	0,00	$ 356 268,72	$ -
3 17	Amendment #6 AWE-027_Kedendyk 1 5 borrow pit operation and loading	Эксплуатация и погрузочные работы на карьере Кедендык 1 5	T&M				1	760 819		$ 760 818,73	$ 760 818,73	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 760 818,73	$ -	$ -	$ 760 818,73	0,00	$ 760 818,73	$ -
3 18	Amendment #6 AWE-028_Haulage of remaining 40/80 material – continued	Перевозка оставшегося щебня фракции 40/80 – продлена	T&M				1	119 808		$ 119 808,00	$ 119 808,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 119 808,00	$ -	$ -	$ 119 808,00	0,00	$ 119 808,00	$ -
3 19	Amendment #6 AWE-029_ WTF Effluent Water Standpipe and Monitoring – 2 additional banksmen	Сооружение и контроль использования стояка для забора сточных вод на КОС – 2 дополнительных регулировщика	T&M				1	35 760		$ 35 760,00	$ 35 760,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 35 760,00	$ -	$ -	$ 35 760,00	0,00	$ 35 760,00	$ -
3 20	Amendment #6 AWE-030_Maintenance of Roads - 1 additional water truck	Обслуживание дорог – 1 дополнительная автоцистерна	T&M				1	70 918		$ 70 918,18	$ 70 918,18	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 70 918,18	$ -	$ -	$ 70 918,18	0,00	$ 70 918,18	$ -
3 21	Amendment #7 AWE-031 – Product Application for Dust Control	Применение состава для пылеподавления	T&M				1	6 922		$ 6 921,82	$ 6 921,82	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 6 921,82	$ -	$ -	$ 6 921,82	0,00	$ 6 921,82	$ -
3 22	Amendment #7 AWE-033 – Development of Maximum Permissible Emissions (MPE) for HHR	Разработка проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ) для участка ВДЦН 1С	LS				1	18 791		$ 18 790,82	$ 18 790,82	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 18 790,82	$ -	$ -	$ 18 790,82	0,00	$ 18 790,82	$ -
3 23	Amendment #7 AWE-034 – Dust Control Operation on Unpaved Feeder Roads	Пылеподавление на неасфальтированных подъездных дорогах	T&M				1	35 215		$ 35 214,55	$ 35 214,55	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 35 214,55	$ -	$ -	$ 35 214,55	0,00	$ 35 214,55	$ -
3 24	Amendment #7 AWE-036 – Reflector signs for Feeder Roads.	Светоотражающие знаки для подъездных дорог	Unit Price				4 000	38,96		$ 38,96	$ 155 820,00	4000	0	4000	100,00%	0,00%	100,00%	$ 155 820,00	$ -	$ -	$ 155 820,00	0	$ 32,48	$ -
3 25	Amendment #7 AWE-037 – Lighting towers at Kedendyk 1 5	Мачты освещения на территории карьера Кедендык 1 5	T&M				1	51 876		$ 51 876,00	$ 51 876,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 51 876,00	$ -	$ -	$ 51 876,00	0,00	$ 51 876,00	$ -
3 26	Amendment #7 AWE-038 – Supply of road sign and posts	Поставка дорожных знаков и столбиков	LS				1	5 141		$ 5 141,38	$ 5 141,38	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 141,38	$ -	$ -	$ 5 141,38	0,00	$ 5 141,38	$ -
3 27	Amendment #7 AWE-040 – WTF Operation (truck filling monitoring at standpipe)	Работы на КОС (контроль забора воды в автоцистерны у стояка)	T&M				1	101 296		$ 101 296,00	$ 101 296,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 101 296,00	$ -	$ -	$ 101 296,00	0,00	$ 101 296,00	$ -
3 28	Amendment #7 AWE-041 – Cost for insurance due to contract duration extension *	Затраты на страховое обеспечение в связи с продлением срока действия договора	LS				1	32 426		$ 32 426,00	$ 32 426,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 32 426,00	$ -	$ -	$ 32 426,00	0,00	$ 32 426,00	$ -
3 29	Amendment #8 AWE-042 – Supply and installation of piezometers	Поставка и монтаж пьезометров	LS				1	196 644		$ 196 643,63	$ 196 643,63	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 196 643,63	$ -		$ 196 643,63	0,00	$ 196 643,63	$ -
3 30	Amendment #8 AWE-043 – Construction of MR-E1 Crossings	Строительство пересечений Автодороги E1	LS				1	436 417		$ 436 417,00	$ 436 417,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 436 417,00	$ -		$ 436 417,00	0,00	$ 436 417,00	$ -
3 31	Amendment #8 AWE-044 – Lighting Tower at Kedendyk 3 entrance (Sarykamys Highway)	Осветительная мачта на въезде на "Кедендык 3" (Сарыкамысская трасса)	T&M				1	20 691		$ 20 691,00	$ 20 691,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 20 691,00	$ -		$ 20 691,00	0,00	$ 20 691,00	$ -
3 32	Amendment #9 AWE-046 – Red pigment for concrete	Красный пигмент для бетона	LS				1	6 951		$ 6 950,68	$ 6 950,68	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 6 950,68	$ -		$ 6 950,68	0,00	$ 6 619,90	$ -
3 33	Amendment #9 AWE-047 – Three (3) additional slabs for E1 crossings construction	Три дополнительные плиты для строительства пересечений автодороги E1	LS				1	3 888		$ 3 888,00	$ 3 888,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 3 888,00	$ -		$ 3 888,00	0,00	$ 3 888,00	$ -
3 34	Amendment #9 AWE-050 – Supply of 6F(d) material to contractor	Поставка инертного материала 6Fd	LS				1	-18 032		$ (18 032,00)	$ (18 032,00)	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ (18 032,00)	$ -		$ (18 032,00)	0,00	$ (18 032,00)	$ -
3 35	Amendment #9 AWE-051 –Additional piezometer	Дополнительный пьезометр	LS				0	0		$ -	$ -	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -
3 36	Amendment #9 AWE-052 – Installation Settlement Gauges	Установка приборов измерения осадки грунта (Пригруз)	LS				1	12 265		$ 12 264,89	$ 12 264,89	0,99	0	0,99	98,56%	0,00%	98,56%	$ 12 087,85	$ -	$ -	$ 12 087,85	0,01	$ 12 264,89	$ 177,04
3 37	Amendment #9 AWE-056 – Reinstallation of Data Logger in Area 5 (PL4)	Переустановка регистратора данных на Участке 5	LS				1	8 362		$ 8 361,70	$ 8 361,70	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 8 361,70	$ -		$ 8 361,70	0,00	$ 8 361,70	$ -
3 38	Amendment #4 Feeder Roads Upgrades (AWE-020)	Модернизация подъездных дорог	T&M				1	2 000 000		$ 2 000 000	$ 2 000 000,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 2 000 000,00	$ -	$ -	$ 2 000 000,00	0,00		$ -
3 39	Amendment #5 (5 500 000)+ Amendment #6 (2 500 000) (AWE-020) Feeder Roads Upgrades	Модернизация подъездных дорог	T&M				1	8 000 000		$ 8 000 000	$ 8 000 000,00	0,94	0	0,94	94,36%	0,00%	94,36%	$ 7 548 610,53	$ -	$ -	$ 7 548 610,53	0,06	$ 8 000 000	$ 451 389,47
3 40	Amendment #7 AWE-035 – 1B material hauling for IHR 1C from Bakal 3 Borrow Pit	Перевозка материала 1В с карьера для строительства участка ВДЦН 1С	T&M				1	2 745 773		$ 2 745 773	$ 2 745 773,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 2 745 773,00	$ -	$ -	$ 2 745 773,00	0,00	$ 2 745 773	$ -
3 41	Amendment #8 AWE-039 – Feeder Roads Maintenance Program	Программа обслуживания подъездных дорог	T&M				1	357 136		$ 357 136	$ 357 136,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 357 136,00		$ -	$ 357 136,00	0,00	$ 357 136,00	
		возврат скидки																$ 2 918,82		$ -	$ 2 918,82			
3 42	Amendment #9 AWE-048 Feeder Road Maintenance Program – 2016 summer period	Программа обслуживания подъездных дорог - летний период 2016	T&M				1	215 369		$ 215 369	$ 215 369,46	0,95	0	0,95	95,07%	0,00%	95,07%	$ 204 756,13	$ -	$ -	$ 204 756,13	0,05	$ 215 369,46	$ 10 613,33
3 43	Amendment #9 AWE-049 – WTF Operation (truck filling monitoring)	Работы на КОС (контроль забора воды в автоцистерны у стояка) на летний период 2016	T&M				1	234 161		$ 234 161	$ 234 160,84	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 234 160,84	$ -	$ -	$ 234 160,84	0,00	$ 270 270,00	$ -
3 44	Amendment #9 (2 460 467) AWE-053 + Amendment #10 (4129437) AWE-060 +Amendment #13 (591737) AWE-073 –Surcharges	Пригруз	T&M				1	7 181 641		$ 7 181 641	$ 7 181 641,00	0,98	0	0,98	97,74%	0,00%	97,74%	$ 7 018 990,07	$ -	$ -	$ 7 018 990,07	0,0226	$ 7 181 641,00	$ 162 650,93
3 45	Amendment #9 AWE-054 – 1B Hauling to 1C stockpile	Перевозка материала 1В для строительства участка ВДЦН 1С-продление	T&M				1	306 055		$ 306 055	$ 306 054,50	1	0	1	99,52%	0,00%	99,52%	$ 304 567,32	$ -	$ -	$ 304 567,32	0,00	$ 306 054,50	$ 1 487,18
	A discount of 4%	Скидка 4%																$ (320 000,00)		$ -	$ (320 000,00)			$ 317 081,18
	A discount of 6%	Скидка 6%																$ (195 029,33)		$ -	$ (195 029,33)			$ 195 029,33
3 46	Amendment #10 AWE-057 Procurement of Red Pigment for concrete required for IHR 1C crossings	Закуп пигмента для изготовления бетона красного цвета для строительства пересечений дороги ВДЦН- 1С	T&M				1	7 900		$ 7 900	$ 7 900,00	0,95	0	0,95	95,18%	0,00%	95,18%	$ 7 518,96	$ -	$ -	$ 7 518,96	0,05	$ 7 900,00	$ 381,04
3 47	Amendment #10 AWE-058 2016 Road Maintenance	Содержание автодорог в 2017 г	T&M				1	2 699 617		$ 2 699 617	$ 2 699 617,00	0,89	0	0,89	89,14%	0,00%	89,14%	$ 2 406 510,28	$ -		$ 2 406 510,28	0,11	$ 2 699 617,00	$ 293 106,72
3 48	Amendment #10 AWE-061 Installation and Supply of Traffic Signs	Поставка и установка дорожных знаков	LS				1	25 000		$ 25 000	$ 25 000,00	0,33	0	0,33	33,31%	0,00%	33,31%	$ 8 328,35	$ -		$ 8 328,35	0,67	$ 25 000,00	$ 16 671,65
3 49	Amendment #11 AWE-062 Remobilization cost of IHR – 1C	Затраты на повторное развертывание ресурсов в рамках проекта строительства ВДЦН – 1С	LS				1	119 433		$ 119 433	$ 119 433,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 119 433,00	$ -		$ 119 433,00	0,00	$ 119 433,00	$ -
3 50	Amendment #11 AWE-063 Motor Road-A1 Construction	Строительство автодороги MR-A1	T&M				1	1 952 738		$ 1 952 738	$ 1 952 737,59	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 952 737,59	$ -		$ 1 952 737,59	0,00	$ 1 952 737,59	$ -
3 51	Amendment #12 AWE-064_Concrete jersey barriers	Amendment #12 AWE-064_Железо-бетонные блоки для ограждения дорог типа "Нью Джерси"	T&M				1	5 330		$ 5 330	$ 5 330,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 330,00	$ -	$ -	$ 5 330,00	0,00	$ 5 330,00	$ -
3 52	Amendment #12 AWE-065_Development of Maximum Permissible Emissions (MPE) project for HHR	Amendment #12 AWE-065_Разработка проекта предельно допустимых выбросов для АТГ	T&M				1	31 000		$ 31 000	$ 31 000,00	0,99	0	0,99	98,81%	0,00%	98,81%	$ 30 632,44	$ -		$ 30 632,44	0,01	$ 31 000,00	$ 367,56
3 53	Amendment #12 AWE-067_additional load of 1Bt	Amendment #12 AWE-067_дополнительная погрузка материала 1Bt	m3					$ 0,62		$ 0,62		419261	12 118	431 377				$ 261 283,46	$ 7 550,69		$ 268 834,15			$ -
3 53	Amendment #12 AWE-067_additional load of 1Bt	Amendment #12 AWE-067_дополнительная погрузка материала 1Bt	m3					$ 0,62		$ 0,62	page/стр 5 of/из 6	391085	86 994	478 079				$ 243 724,17	$ 54 214,66		$ 297 938,83			$ -

Item ref No	Description	Description	UOM	(A) Estimated QTY	(B) Total Unit Price (USD)	(C) Total Value (USD) (AxB)	(L) Estimated QTY (A+D)	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (USD)	(N) Total Value (USD) (LxJ)	Cum Previous Month	This Period (Incremental)	Cum Current Month	Cum Previous Period	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date Including Current Invoice	Remaining QTY	Total Unit Price (USD)	Total Remaining Value (USD)
Номер	Описание	Описание	Ед.изм.	(A) Расчетное кол-во	(B) Общая удельная стоимость	(C) Общая удельная стоимость	(L) Расчетное			(J) Общая удельная стоимость	(N) Общая удельная стоимость	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства, включая	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
3.54	Amendment #12 AWE-069_WTF Operation – November 2016 to April 2017	Amendment #12 AWE-069_Работы на КОС в 2016/2017 г.г.	T&M				1	119 957		$ 119 957	$ 119 957,00	0,95	0	0,95	94,77%	0,00%	94,77%	$ 113 677,42	$ -		$ 113 677,42	0,05	$ 119 957,00	$ 6 279,58
3.55	Amendment #13 AWE-070_Reimbursement of diesel fuel cost	Amendment #13 AWE-070_Возмещение затрат на дизельное топливо	T&M				1	1 062 468		$ 1 062 468	$ 1 062 468,00	0,73	0	0,73	73,19%	0,00%	73,19%	$ 777 668,29	$ -	$ -	$ 777 668,29	0,27	$ 1 062 468,00	$ 284 799,71
3.56	Amendment #13 AWE-071_Supply of 59 pipe crossings protection slabs for HHR	Amendment #13 AWE-071_Поставка 59 защитных плит пересечения трубопровода для АТТГ	T&M				1	62 700		$ 62 700	$ 62 700,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 62 700,00	$ -		$ 62 700,00	0,00	$ 62 700,00	$ -
3.57	Amendment #13 AWE-075_Surcharges (continued) – Areas # 6 & 7	Amendment #13 AWE-075_Надбавки (продолжение) – участки № 6 и 7	T&M				1	455 139		$ 455 139	$ 455 139,00	0,69	0	0,69	69,06%	0,00%	69,06%	$ 314 329,11	$ -		$ 314 329,11	0,31	$ 455 139,00	$ 140 809,89
3.58	Amendment #14 AWE-076 Procurement of red pigment for concrete required for HHR crossings	Закуп пигмента красного цвета для бетонного раствора предназначенного для строительства пересечений на АТТГ	T&M				1	30 625		$ 30 625	$ 30 625,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 30 625,00	$ -		$ 30 625,00	0,00	$ 30 625,00	$ -
3.59	Amendment #14 AWE-078 Caspian Seawater extraction - Ecological study	Забор воды Каспийского моря - Экологическое исследование	T&M				1	28 930		$ 28 930	$ 28 930,00		0		0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -		$ -	1,00	$ 28 930,00	$ 28 930,00
3.61	Amendment #14 AWE-079 Payment for Standby for fuel	Оплата простоя изза топлива	T&M				1	21 446		$ 21 446	$ 21 446,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 21 446,00	$ -	$ -	$ 21 446,00	0,00	$ 21 446,00	$ -
3.62	Amendment #14 AWE-080 Road Signage on Fields Roads	Дорожные указатели на внутрипромысловых дорогах	LS				1	82 793		$ 82 793	$ 82 793,00	0,68	0	0,68	67,83%	0,00%	67,83%	$ 56 155,25	$ -		$ 56 155,25	0,32	$ 82 793,00	$ 26 637,75
3.63	Amendment #14 AWE-081 Removal of Mound at Sarykamys Highway / Nature Road Junction	Удаление насыпи на пересечении Сарыкамысской трассы автодороги "Табиат жолы"	T&M				1	49 456		$ 49 456	$ 49 456,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 49 456,00	$ -		$ 49 456,00	0,00	$ 49 456,00	$ -
3.64	Amendment #14 AWE-082 Dynamic Test Pins Installation	Установка штырей для динамических испытаний	T&M				1	35 342		$ 35 342	$ 35 342,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 35 342,00	$ -	$ -	$ 35 342,00	0,00	$ 35 342,00	$ -
3.65	Amendment #14 AWE-083 Security Post on MR-A1 (Temporary Solution SP6)	КПП на автодорога А1 (временное решение по КПП 6);	T&M				1	13 734		$ 13 734	$ 13 734,00		0		0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -		$ -	1,00	$ 13 734,00	$ 13 734,00
3.66	Amendment #14 AWE-084 WTF Operation – 01 May 2017 till 15 November 2017	AWE-K-200-033-ON-0084 – Работы на КОС – с 01 мая 2017 г. по 15 ноября 2017 г	T&M				1	184 549		$ 184 549	$ 184 549,00	0,43	0,15	0,58	43,22%	14,52%	57,73%	$ 79 754,84	$ 26 789,40		$ 106 544,24	0,42	$ 184 549,00	$ 78 004,76
3.67	Amendment #14 AWE-085 Reflector Signs Installation	Установка дорожных светоотражающих столбиков	LS				1	124 960		$ 124 960	$ 124 960,00	0,75	0	0,75	74,58%	0,00%	74,58%	$ 93 198,61	$ -	$ -	$ 93 198,61	0,25	$ 124 960,00	$ 31 761,39
3.68	Amendment #14 AWE-086 Clearance Gate (Permanent steel frames) at crossing of overhead line and MR-A1	Габаритные ворота (постоянные стальные конструкции) на пересечении ЛЭП с автодорогой А1	LS				1	30 942		$ 30 942	$ 30 942,00	0,95	0	0,95	95,11%	0,00%	95,11%	$ 29 428,95	$ -	$ -	$ 29 428,95	0,05	$ 30 942,00	$ 1 513,05
3.69	Amendment #14 AWE-088 MR-A1 Construction – continued till 25 May 2017	Строительство автодороги А1 – продолжено до 25 мая 2017 г	T&M				1	589 642		$ 589 642	$ 589 642,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 589 642,00	$ -		$ 589 642,00	0,00	$ 589 642,00	$ -
3.71	Amendment #14 AWE-089 Heavy haul (dump truck) ride-along program	Программа совместных поездок с наставником для большегрузного транспорта (самосвалов)	T&M				1	1 146 217		$ 1 146 217	$ 1 146 217,00	0,09	0,03	0,12	9,30%	3,17%	12,46%	$ 106 557,36	$ 36 307,96	$ -	$ 142 865,32	0,88	$ 1 146 217,00	$ 1 003 351,68
3.72			LS																					
	TOTAL - ADDITIONAL SCOPE					$0					$ 34 872 313				92,48%	0,36%	92,84%	$ 32 249 466,37	$ 124 862,71	$ -	$ 32 374 329,08			$ 3 064 757
	TOTAL CONTRACT PRICE	**ИТОГОВАЯ СУММА ПОДРЯДА**				**$42 302 863**					**$ 81 944 842**				**78,34%**	**3,01%**	**81,38%**	**$ 65 016 826,67**	**$ 2 240 107,26**	**$ 226 323,08**	**$ 67 485 257,02**			**$ 16 409 647,83**
	Less Retention 10%	Удержания 10%				$4 230 286					$ 8 194 484							$ 6 199 578,12	$ 224 010,73	$ 22 632,31	$ 6 748 525,70			
	TO BE PAID	**К оплате**				**$38 072 395**												**$ 55 706 203,12**	**$ 2 016 096,54**	**$ 203 690,77**	**$ 60 736 731,32**			

Name / Signature / Date

Construction Manager Company GABRIEL SOLES #134020 M

ASTIN HALLURGIC

Name / Signature / Date

Construction Manager MGK Utepkaliyev A. #11412625