Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик (Компания): ТОО "Тенгизшевройл", 060009, Атырауская область, г. Атырау, ул.Сатпаева, д.3 — 930440000929
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель (Порядчик): ТОО "Мунайгазкурылыс", 130000, Мангистауская область, г. Актау, 14 мкр, 72 дом — 050540008349
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №CW1216250 от «01» июня 2014 г.

Номер документа	Дата составления
41	30.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу в долл.США	Стоимость, в долл.США
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем услуг, работ: Внутрипромысловая дорога целевого назначения - 1С ПБР	30.11.2017	-	месяц	1	2 113 889,05	2 113 889,05
2	Строительные материалы долгосрочного использования: Внутрипромысловая дорога целевого назначения - 1С ПБР	30.11.2017	-		1	214 761,84	214 761,84
3	Общая сумма: Внутрипромысловая дорога целевого назначения - 1С ПБР	30.11.2017	-	месяц	1	2 328 650,89	2 328 650,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Менеджер проекта / _____ / Утепкалиев А. — Принял (Заказчик) _____ / _____ / RICHARD MOREAN 14033911
должность подпись расшифровка подписи — должность подпись расшифровка подписи

М.П. — М.П. Дата подписания (принятия) работ(услуг)_____

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

FGP/WPMP

Version 1.0

Payment Verification

PAYMENT CERTIFICATE

Платежный сертификат

Certificate Number	CW1216250_41	Location	Tengiz
Application Number	41	Date PAS Received	08/12/2017
Contractor	Munaigaskurylys LLP	Date PC Sent	10 Dec 17
Contract Number	CW1216250	Period	November 2017
Contract Title & Number	Infield Haul Road Construction		
Sub-Agreement No		PR Number	
Work Authorisation No		Ariba ERP No	

Capital VAT data, if applicable

Scope of Services, Works	~~38,730,094.00~~ 1,887,400.94
Materials for Contractors Own Use	0.00
Permanent Construction Materials	191,751.64

CONTRACT VALUE

Original Contract Value	USD	42,302,662.00
Approved Contract Modifications	USD	39,828,841.00
Current Contract Value	USD	**82,131,503.00**
Remaining Contract Value	USD	6,923,177.56

VALUATION

Cumulative Valuation	Cumulative Certified Value	USD	75,208,325.44
	Less Previous Certified Value	USD	73,129,172.86
	Current Certified Value	USD	**2,079,152.58**

DEDUCT

Retention Percentage	10	USD	-207,915.26
Other adjustments (see attached)		USD	
Amount Certified for this payment Certificate		USD	**1,871,237.32**

SIGNATURES

		Signature & Badge No	Date
Prepared by	Koptleuova, Lyazzat	#60930771	9 Dec 17
Contracts Advisor	Day, Mark	13318931	09. Dec. 17
Project Controls	Ellsworth, Eric A. [Bolashak Atyrau Limited]	#13762856	9/12/17
Project Manager – Infrastructure	Mitwally, Hisham Mitwally;	Hisham Mt	10/12/17

This Certificate does not constitute a tax invoice. Payment will only be implemented on receipt of an original invoice.

MGK

ATTACHMENT TO INVOICE
COST BREAKDOWN
November, 2017
ПРИЛОЖЕНИЕ К СЧЕТ-ФАКТУРЕ
ДЕТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА СТОИМОСТИ
Ноябрь, 2017 г.
AFE 941 411 2181

Company / Компания: Tengizchevroil LLP / ТОО "Тенгизшевройл"
Contractor / Подрядчик: MunaiGazKurylys LLP / ТОО "МунайГазкурылыс"
Contract Number / Номер контракта: K-200-033-ON / CW1218250
Contract Title / Наименование контракта: Infield Haul Road Construction

				Current Contract Values / Согласованный Общий Объем Работ на Настоящий Момент					Physical Progress / Физический объем выполненных работ			Progress, % / Прогресс, %			Payments (USD) / Выплаты (долл.США)				Remaining Contract Value / Стоимость оставшихся работ по контракту		
Item ref No.	Description	Description	UOM	(L) Estimated QTY (A+D)	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (USD)	(N) Total Value (USD) (L x J)	Cum Previous Month	This Period (Incremental)	Cum Current Month	Cum Previous Period	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date Including Current Invoice	Remaining QTY	Total Unit Price (USD)	Total Remaining Value (USD)
Номер позиции	Описание	Описание	Ед.изм.	(L) Расчетное кол-во (A+D)					С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Объем оставшиеся работ	Общая удельная стоимость (долл. США)	Стоимость оставшихся работ (долл. США)
																Labour Cost	Material Cost				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A1	Lump Sum Prices																				
1.01	Mobilisation of Contractor's. Construction site facilities	Мобилизация средств Подрядчика на Строительной площадке	LS	1	1 596 720		$ 1 596 720	$ 1 596 720	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 596 720	$ -	$ -	$ 1 596 720	0,00	$1 596 720,00	$ -
1.02	Mobilisation of Contractor's indirect personnel, management, supervision and staff (excluding Safety management, supervision and staff).	Мобилизация непроизводственного, руководящего, надзорного и функционального персонала Подрядчика (кроме руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности)	LS	1	64 400		$ 64 400	$ 64 400	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 64 400	$ -	$ -	$ 64 400	0	$64 400,00	$ -
1.03	Mobilisation of Contractor's Safety management, supervision and staff and provision of Personal Protective Equipment and Safety training / inductions.	Мобилизация руководящего, надзорного и функционального персонала обеспечения безопасности Подрядчика, предоставление средств индивидуальной защиты и обучение технике безопасности/вводный инструктаж.	LS	1	348 119		$ 348 119	$ 348 119	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 348 119	$ -	$ -	$ 348 119	0	$348 119,00	$ 0,00
1.04	Mobilisation of Contractor's indirect equipment and vehicles	Мобилизация вспомогательного оборудования и транспортных средств Подрядчика	LS	1	292 800		$ 292 800	$ 292 800	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 292 800	$ -	$ -	$ 292 800	0	$292 800,00	$ -
1.05	Mobilisation of Temporary Buildings for Company Use as specified in Contract Exhibit A, Scope of Work	Мобилизация Временных зданий, предоставляемых в пользование Компании, как указано в Приложении А к Контракту «Объем работ».	LS	1	212 470		$ 212 470	$ 212 470	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 212 470	$ -	$ -	$ 212 470	0	$212 470,00	$ -
1.06	Mobilisation of Contractor's. Temporary Catering and Camp Facilities	Мобилизация объектов питания и средств обеспечения лосалка Подрядчика	LS	1	342 000		$ 342 000	$ 342 000	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 342 000	$ -	$ -	$ 342 000	0	$342 000,00	$ -
1.07	Mobilisation of Contractor's. Temporary Medical Facilities	Мобилизация временных медицинских объектов Подрядчика	LS	1	11 400		$ 11 400	$ 11 400	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 11 400	$ -	$ -	$ 11 400	0	$11 400,00	$ -
1.08	Setting out of the Work	Разметка площадки выполнения Работ	LS	1	70 410		$ 70 410	$ 70 410	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 70 410	$ -	$ -	$ 70 410	0	$70 410,00	$ -
1.09	Pre-commencement condition survey	Обследование состояния строительной площадки перед началом работ	LS	1	31 185		$ 31 185	$ 31 185	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 31 185	$ -	$ -	$ 31 185	0	$31 185,00	$ -
1.10	Mobilisation of Communication system	Мобилизация системы связи	LS	1	5 411		$ 5 411	$ 5 411	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 411	$ -	$ -	$ 5 411	0	$5 411,00	$ -
1.11	Maintenance of Contractor's Site facilities	Содержание средств Подрядчика на площадке.	Month(s)	10	139 908		$ 139 908	$ 1 399 080	8	1	9	60,00%	30,00%	90,00%	$ 1 119 264	$ 139 908	$ -	$ 1 259 172	1	$139 908,00	$ 139 908,00
1.12	Maintenance of Contractors Safety Management, Supervision and staff	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика	Month(s)	10	47 040		$ 47 040	$ 470 400	8	1	9	60,00%	30,00%	90,00%	$ 376 320	$ 47 040	$ -	$ 423 360	1	$47 040,00	$ 47 040,00
1.13	Maintenance of Contractors Management, Supervision and staff (excluding Safety Management, supervision and staff)	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала Подрядчика (кроме руководящего, надзорного и функционального персонала безопасности)	Month(s)	10	185 415		$ 185 415	$ 1 854 150	8	1	9	60,00%	30,00%	90,00%	$ 1 483 320	$ 185 415	$ -	$ 1 668 735	1	$185 415,00	$ 185 415,00
1.14	Maintenance of Contractor's indirect equipment and vehicles	Содержание вспомогательного оборудования и транспортных средств Подрядчика	Month(s)	10	148 460		$ 148 460	$ 1 484 600	8	1	9	60,00%	30,00%	90,00%	$ 1 187 680	$ 148 460	$ -	$ 1 336 140	1	$148 460,00	$ 148 460,00
1.15	Maintenance of Contractor's Safety equipment and replacement of Personnel Protective Equipment and continuing Safety training.	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика, и замена средств индивидуальной защиты и дальнейшее обучение технике безопасности	Month(s)	10	61 910		$ 61 910	$ 619 100	8	1	9	60,00%	30,00%	90,00%	$ 495 280	$ 61 910	$ -	$ 557 190	1	$61 910,00	$ 61 910,00
1.16	Maintenance of Temporary Buildings for Company Use as specified in Contract Exhibit A, Scope of Work	Содержание Временных сооружений, предназначенных для использования Компанией, указанных в Приложении А "Объем работ" к Контракту	Month(s)	10	17 406		$ 17 406	$ 174 060	8	1	9	60,00%	30,00%	90,00%	$ 139 248	$ 17 406	$ -	$ 156 654	1	$17 406,00	$ 17 406,00
1.17	Maintenance of Contractor's. Temporary Catering and Camp Facilities	Содержание временного поселка, объектов питания и средств обеспечения поселка Подрядчика	Month(s)	10	323 375		$ 323 375	$ 3 233 750	8	1	9	60,00%	30,00%	90,00%	$ 2 587 000	$ 323 375	$ -	$ 2 910 375	1	$323 375,00	$ 323 375,00
1.18	Maintenance of Contractor's. Temporary Medical Facilities	Содержание временных медицинских объектов Подрядчика	Month(s)	10	16 500		$ 16 500	$ 165 000	8	1	9	60,00%	30,00%	90,00%	$ 132 000	$ 16 500	$ -	$ 148 500	1	$16 500,00	$ 16 500,00
1.19	Maintenance of Communication System	Содержание системы связи	Month(s)	10	11 658		$ 11 658	$ 116 580	8	1	9	60,00%	30,00%	90,00%	$ 93 264	$ 11 658	$ -	$ 104 922	1	$11 658,00	$ 11 658,00
1.20	Demobilisation of Contractor Site facilities and export of surplus materials	Демобилизация предоставленных Подрядчиком средств на Площадке и вывоз лишних материалов	LS	1	47 384		$ 47 384	$ 47 384	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$47 384,00	$ 47 384,00
1.21	Demobilisation of Contractor's Management, supervision and staff (excluding Safety management, supervision and staff)	Демобилизация руководящего, надзорного и функционального персонала Подрядчика (кроме руководящего, надзорного и функционального персонала по обеспечению безопасности)	LS	1	12 880		$ 12 880	$ 12 880	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$12 880,00	$ 12 880,00
1.22	Demobilisation of Contractor's indirect equipment and vehicles	Демобилизация вспомогательного оборудования и транспортных средств Подрядчика	LS	1	63 580		$ 63 580	$ 63 580	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$71 280,00	$ 63 580,00
1.23	Demobilisation of Contractor's. Safety management supervision and staff	Демобилизация руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика	LS	1	10 400		$ 10 400	$ 10 400	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$10 400,00	$ 10 400,00
1.24	Demobilisation of Temporary Buildings for Company Use and site reinstatement	Демобилизация Временных зданий, предоставляемых в пользование Компании, а также восстановительные работы на участке	LS	1	27 107		$ 27 107	$ 27 107	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$27 107,00	$ 27 107,00
1.25	Demobilisation of Contractor's. Temporary Catering and Camp Facilities and site reinstatement	Демобилизация временных объектов питания и средств обеспечения поселка Подрядчика и восстановление площадки	LS	1	27 000		$ 27 000	$ 27 000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$27 000,00	$ 27 000,00
1.26	Demobilisation of Contractor's. Temporary Medical Facilities and site reinstatement	Демобилизация временных медицинских объектов Подрядчика и восстановление площадки	LS	1	880		$ 880	$ 880	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$880,00	$ 880,00
1.27	Demobilisation of Communication System	Демобилизация системы связи	LS	1	1 386		$ 1 386	$ 1 386	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$1 386,00	$ 1 386,00
1.28	Monthly prelims cost incurred in 2014 before contract was partially suspended in Februsry 2015 1.5 months under Items 1.11- 1.19 were paid in 2014.	Ежемесячные предварительные затраты, понесенные в 2014 году, прежде чем контракт был частично приостановлен в феврале 2015 года. 1.5 месяца по пунктам 1.11- 1.19 были оплачены в 2014 году	LS	1	1 270 455		$ 1 270 455	$ 1 270 455	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 270 455	$ -	$ -	$ 1 270 455	0		$ -
	SUBTOTAL - LUMP SUM PRICES							**$ 13 952 707**				**84,99%**	**6,82%**	**91,81%**	**$ 11 858 746**	**$ 951 672**	**$ -**	**$ 12 810 418**			**$ 1 142 289,00**
A2	Contract Personnel Attending Company Safety Programme - Atyrau - Stages 1 & 2																				
1.28	Project Manager	Менеджер проекта	Man-day	8	380		$ 380	$ 3 040	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	8	$380,00	$ 3 040,00
1.29	Site Manager	Менеджер участка	Man-day	40	380		$ 380	$ 15 200	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	40	$380,00	$ 15 200,00
1.30	Supervisor	Супервайзер	Man-day	136	380		$ 380	$ 51 680	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	136	$380,00	$ 51 680,00
1.31	Skilled Operative	Квалифицированный оператор	Man-day	80	300		$ 300	$ 24 000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	80	$300,00	$ 24 000,00
	SUBTOTAL - Contract Personnel Attending Company Safety Programme - Atyrau - Stages 1 & 2							**$ 93 920**				**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**			**$ 93 920,00**
B1	**Stage 1 Activities**																				
	CIVIL WORK	Общестроительные работы																			
	EARTHWORKS	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																			
1.31	Clear and grub up site including site strip	Расчистка и выкорчевка рабочей площадки, включая полосу	m2	1477043	0,25		$ 0,25	$ 369 260,75	1477043	-	1 477 043	100,00%	0,00%	100,00%	$ 369 260,75	$ -	$ -	$ 369 260,75	0	$ 0,25	$ -
1.32	Excavation for trench	Выемка грунта под траншеи	m3	50211	1,17		$ 1,17	$ 58 746,87		-		0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	50211	$ 1,17	$ 58 746,87

Item ref. No.	Description	Description	UOM	(L) Estimated QTY (A+D)	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (USD)	(N) Total Value (USD) (LxJ)	Cum Previous Month	This Period (Incremental)	Cum Current Month	Cum Previous Period	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date Including Current Invoice	Remaining QTY	Total Unit Price (USD)	Total Remaining Value (USD)
Номер	Описание	Описание	Ед.изм.	(L) Расчетное кол-во			(J) Общая удельная	(N) Общая удельная стоимость	С начала строит-ва до отчётного	Отчётный	С начала строительства.	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий	Объем оставшихся	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
1.33	Excavation for soft spots	Выемка рыхлого грунта	m3	1000	1,29		$ 1,29	$ 1 290,00	7915	-	7 915	791,50%	0,00%	791,50%	$ 10 210,35	$ -	$ -	$ 10 210,35	-6915	$ 1,29	$ (8 920,35)
1.34	Extra over excavation (All types)for breaking up hard material	Дополнительные расходы на экскавацию (все типы грунтов), дробление твердых пород	m3	1000	3,99		$ 3,99	$ 3 990,00		-		0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1000	$ 3,99	$ 3 990,00
1.35	Grade and compact surface of excavation	Планировка и уплотнение поверхности для экскавации	m2	1477043	0,55		$ 0,55	$ 812 373,65	959693	-	959 693	64,97%	0,00%	64,97%	$ 527 831,15	$ -	$ -	$ 527 831,15	517350	$ 0,55	$ 284 542,50
1.36	Proof roll surface of excavation	Выравнивание и трамбование поверхности экскавации	m2	1477043	0,13		$ 0,13	$ 192 015,59	959693	-	959 693	64,97%	0,00%	64,97%	$ 124 760,09	$ -	$ -	$ 124 760,09	517350	$ 0,13	$ 67 255,50
1.37	Selected excavated material in filling to road verges	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	13000	11,61		$ 11,61	$ 150 930,00		-		0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	13000	$ 11,61	$ 150 930,00
1.38	Filling with material Type 1B from Beksol 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3		13,2		$ 13,20	$ -							$ -	$ -	$ -	$ -	0		$ -
1.39	Filling with graded crushed rock aggregate Type 6F(d)	Заполнение отсортированным по размеру щебнем Типа 6F(d)	m3	124967	26,8		$ 26,80	$ 3 349 115,60	110624	13 769	124 393	88,52%	11,02%	99,54%	$ 2 964 723,20	$ 369 009,20	$ -	$ 3 333 732,40	574	$ 26,80	$ 15 383,20
Item breakdown as per AWE14	*Hauling of graded crushed rock aggregate Type 6F(d)*	*Переозка отсортированного по размеру щебня Типа 6F(d)*			13,4		$ 13,40		-110624	- 13 769	- 124 393				$ (1 482 361,60)	$ (184 504,60)	$ -	$ (1 666 866,20)			$ 1 666 866,20
					13,4		$ 13,40	$ -	125504	-	125 504				$ 1 681 759,23	$ -	$ -	$ 1 681 759,23			$ (1 681 759,23)
1.40	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	532818	20,5		$ 20,50	$ 10 922 769,00	532818	37 323	570 141	100,00%	7,00%	107,00%	$ 10 922 769,00	$ 765 121,50	$ -	$ 11 687 890,50	-37323	$ 20,50	$ (765 121,50)
	Surcharge#4	Пригрузы#4			10,25		$ 10,25		-73679	-	- 73 679				$ (755 209,75)	$ -	$ -	$ (755 209,75)			$ 755 209,75
	Surcharge#5	Пригрузы#5			10,25		$ 10,25		-53770	-	- 53 770				$ (551 142,50)	$ -	$ -	$ (551 142,50)			$ 551 142,50
	Surcharge#8	Пригрузы#8			10,25		$ 10,25		-43604	-	- 43 604				$ (446 941,00)	$ -	$ -	$ (446 941,00)			$ 446 941,00
	Surcharge#2	Пригрузы#2			10,25		$ 10,25		-77263	-	- 77 263				$ (791 945,75)	$ -	$ -	$ (791 945,75)			$ 791 945,75
	Surcharge#7	Пригрузы#7			10,25		$ 10,25		-42210	-	- 42 210				$ (432 652,50)	$ -	$ -	$ (432 652,50)			$ 432 652,50
	Surcharge#1	Пригрузы#1			10,25		$ 10,25		-36582	-	- 36 582				$ (374 965,50)	$ -	$ -	$ (374 965,50)			$ 374 965,50
	Surcharge#3	Пригрузы#3			10,25		$ 10,25		-38197	-	- 38 197				$ (391 519,25)	$ -	$ -	$ (391 519,25)			$ 391 519,25
	Surcharge#6	Пригрузы#6			10,25		$ 10,25		-32982	-	- 32 982				$ (338 065,50)	$ -	$ -	$ (338 065,50)			$ 338 065,50
Item breakdown as per AWE14	*Hauling of material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit*	*Переозка материала Типа 1В с карьера Кедендык 3*			10,25		$ 10,25		-65987	-	- 65 987				$ (676 366,75)	$ -	$ -	$ (676 366,75)			$ 676 366,75
					10,25		$ 10,25		65987	-	65 987				$ 676 366,75	$ -	$ -	$ 676 366,75			$ (676 366,75)
1.41	Filling to road verges with material Type Sub-1B from Beksol 3 borrow pit	Засыпка обочин дороги материалом Типа Sub-1B с карьера Бексол 3	m3		14,92		$ 14,92	$ -		-					$ -	$ -	$ -	$ -	0		$ -
	Filling to road verges with material Type Sub-1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение обочин дороги материалом Типа Sub-1B с карьера Кедендык 3	m3	152042	22,4		$ 22,40	$ 3 405 740,80	151994	9 145	161 139	99,97%	6,01%	105,98%	$ 3 404 665,60	$ 204 848,00		$ 3 609 513,60	-9097	$ 22,40	$ (203 772,80)
1.42	Filling with coarse granular material Type C3 to soft spots	Засыпка участков рыхлого грунта грубым зернистым материалом Типа	m3	1000	24,8		$ 24,80	$ 24 800,00	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1000	$ 24,80	$ 24 800,00
1.43	Filling with single fraction 40/80mm granular material Table 15	Засыпка однофракционным сыпучим материалом размера 40/80 мм по Таблице 15.	m3	16688	25		$ 25,00	$ 417 200,00	19000	-	19 000	113,85%	0,00%	113,85%	$ 475 000,00	$ -	$ -	$ 475 000,00	-2312	$ 25,00	$ (57 800,00)
	Hauling with single fraction 40/80mm granular material Table 15	*Переозка однофракционным сыпучим материалом размера 40/80 мм по Таблице 15.*			12,5		$ 12,50	$ -	-15727	-	- 15 727				$ (196 587,50)	$ -	$ -	$ (196 587,50)			$ 196 587,50
					12,5		$ 12,50	$ -	15727	-	15 727				$ 196 587,50	$ -	$ -	$ 196 587,50			$ (196 587,50)
1.44	Separation membrane geosynthetic Type 1 (Specification 4)	Разделительная геосинтетическая мембрана Тип 1 (ТУ 4)	m2	53464	0,66		$ 0,66	$ 35 286,24	47 576	-	47 576	88,99%	0,00%	88,99%	$ 31 400,16	$ -	$ -	$ 31 400,16	5888	$ 0,66	$ 3 886,08
1.45	Biaxial geogrid geosynthetic sheet material (Specification 1)	Двухмерное геосинтетическое сетчатое полотно (ТУ 1)	m2	428185	0,65		$ 0,65	$ 278 320,25	400 414	26 311	426 725	93,51%	6,14%	99,66%	$ 260 269,10	$ 17 102,15	$ -	$ 277 371,25	1460	$ 0,65	$ 949,00
1.46	Biaxial geogrid geosynthetic sheet material Type 1 (Specification 9) laid transversely	Двухмерное геосинтетическое сетчатое полотно. Тип 1 (ТУ 9), укладка поперечно	m2	485670	0,64		$ 0,64	$ 310 828,80	485 670	-	485 670	100,00%	0,00%	100,00%	$ 310 828,80	$ -	$ -	$ 310 828,80	0	$ 0,64	$ -
1.47	Biaxial geogrid geosynthetic heavy duty sheet material Type 2 (Specification 10) laid transversely	Двухмерное геосинтетическое высокопрочное сетчатое полотно, Тип 2 (ТУ 10), укладка поперечно	m2	59741	0,67		$ 0,67	$ 40 026,47	59 741	-	59 741	100,00%	0,00%	100,00%	$ 40 026,47	$ -	$ -	$ 40 026,47	0	$ 0,67	$ -
1.48	Heavy duty geosynthetic sheet material Type 3 (Specification 7) laid transversely	Высокопрочный листовой геотекстиль. Тип 3 (ТУ 7), укладка поперечно	m2	271085	0,65		$ 0,65	$ 176 205,25	263 809	7 276	271 085	97,32%	2,68%	100,00%	$ 171 475,85	$ 4 729,40	$ -	$ 176 205,25	0	$ 0,65	$ -
	DISPOSAL OF EXCAVATED MATERIAL	УТИЛИЗАЦИЯ ВЫНУТОГО ГРУНТА													$ -	$ -	$ -	$ -	0		
1.49	Disposal of contaminated soil to Company approved location	Утилизация загрязненной почвы в утвержденное Компанией место	m3	2234	7,99		$ 7,99	$ 17 849,66		-		0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	2234	$ 7,99	$ 17 849,66
	ROAD SURFACING AND SIGNS	ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ													$ -	$ -	$ -	$ -	0		
1.50	Road lining, 80mm wide	Подстилающий дорожный слой, 80мм ширины	m	40000	2,42	2,71	$ 5,13	$ 205 200,00		-		0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	40000	$ 5,13	$ 205 200,00
1.51	Road lining, 120mm wide (broken line)	Подстилающий дорожный слой, 120мм ширины (несплошная линия)	m	20000	1,12	1,68	$ 2,80	$ 56 000,00	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	20000	$ 2,80	$ 56 000,00
1.52	Letters or numerals, 750mm high	Буквы или цифры высотой 750 мм	No	226	16,78	25,3	$ 42,08	$ 9 510,08	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	226	$ 42,08	$ 9 510,08
	ROAD SURFACING AND SIGNS	ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ													$ -	$ -	$ -	$ -	0		
1.53	Information road sign	Информационный дорожный знак	No	58	60,41	90,62	$ 151,03	$ 8 759,74	0	43	43	0,00%	74,14%	74,14%	$ -	$ 2 597,63	$ 3 896,66	$ 6 494,29	15	$ 151,03	$ 2 265,45
1.54	Priority road sign	Дорожный знак - первостепенная дорога	No	70	68,45	112	$ 178,45	$ 12 491,50	0	59	59	0,00%	84,29%	84,29%	$ -	$ 3 920,55	$ 6 608,00	$ 10 528,55	11	$ 178,45	$ 1 962,95
1.55	Ownership road sign	Дорожный знак с указанием ответственной организации	No	58	73,1	208	$ 281,10	$ 16 303,80	0	20	20	0,00%	34,48%	34,48%	$ -	$ 1 462,00	$ 4 160,00	$ 5 622,00	38	$ 281,10	$ 10 681,80
1.56	Chainage marker posts	Км столбы	No	58	40,13	60,26	$ 100,39	$ 5 822,62	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	58	$ 100,39	$ 5 822,62
1.57	Module trailer guide post	Указатели для модульных трейлеров	No	1776	80,26	249	$ 329,26	$ 584 765,76	898	878	1 776	50,56%	49,44%	100,00%	$ 295 675,48	$ 70 468,28	$ 218 622,00	$ 584 765,76	0	$ 329,26	$ -
1.58	Jersey road closure barrier (Permanent)	Автодорожные барьеры типа Jersey (капитальные)	No	180	45	280	$ 325,00	$ 58 500,00	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	180	$ 325,00	$ 58 500,00
1.59	Jersey road closure barrier (Temporary)	Автодорожные барьеры типа Jersey (временные)	No	32	45	280	$ 325,00	$ 10 400,00	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	32	$ 325,00	$ 10 400,00
1.60	Pipeline crossing sign	Знак трубопроводного перехода	No	24	79,8	139,2	$ 219,00	$ 5 256,00	0	4	4	0,00%	16,67%	16,67%	$ -	$ 319,20	$ 556,80	$ 876,00	20	$ 219,00	$ 4 380,00
1.61	Pipeline CP post	Столб КЗ трубопровода	No	24	87,7	153,2	$ 240,90	$ 5 781,60	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	24	$ 240,90	$ 5 781,60
	SUBTOTAL - CIVIL WORK	**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Общестроительные работы**						**$ 21 545 540**				**74,38%**	**6,91%**	**81,29%**	**$ 16 025 851,88**	**$ 1 255 073,31**	**$ 233 843,46**	**$ 17 514 768,65**			**$ 4 030 771,38**
	STAGE 1 PIPELINE CROSSINGS	Этап 1. трубное пересечение																			
	EARTHWORKS	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																			
1.62	Excavation generally, n e. 0 25 m total depth	Общие экскавационные работы, н/п 0.25 м общей глубиной	m3	525	0,97		$ 0,97	$ 509,25	525	0	525	100,00%	0,00%	100,00%	$ 509,25	$ -	$ -	$ 509,25	0	$ 0,97	$ -
1.63	Excavation for trench,over 1m n e. 2 m total depth	Выемка грунта под траншеи, свыше 1 м не более 2м общей глубиной	m3	1535	1,29		$ 1,29	$ 1 980,15	1535	0	1535	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 980,15	$ -	$ -	$ 1 980,15	0	$ 1,29	$ -
1.64	Extra over excavation (All types) for hand excavation to expose existing pipe or services	Доп. расходы на экскавацию (все типы грунтов), выемка грунта вручную с целью раскрыть проложенную трубу или коммуникации	m3	1535	58,2		$ 58,20	$ 89 337,00	1535	0	1535	100,00%	0,00%	100,00%	$ 89 337,00	$ -	$ -	$ 89 337,00	0	$ 58,20	$ -
1.65	Selected excavated material in filling to road verges	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	747	11,61		$ 11,61	$ 8 672,67		0		0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	747	$ 11,61	$ 8 672,67
1.66	Filling with material Type 1B from Beksol 3 borrow pit to trenches to a height of 150mm above top surface of pipe	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3 для обустройства траншей глубиной на 150мм выше верхней образующей трубы	m3		63,2		$ 63,20	$ -													
	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit to trenches to a height of 150mm above top surface of pipe	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3 для обустройства траншей глубиной на 150мм выше верхней образующей трубы	m3	60	70,5		$ 70,50	$ 4 230,00	60	0	60	100,00%	0,00%	100,00%	$ 4 230,00	$ -	$ -	$ 4 230,00	0	$ 70,50	$ -
1.67	Filling with material Type 1B from Beksol 3 borrow pit to trenches in layers not exceeding 300mm uncompacted thickness	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3 для обустройства траншей слоями толщиной без компактирования не более 300мм	m3		53,2		$ 53,20	$ -													
	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit to trenches in layers not exceeding 300mm uncompacted thickness	Заполнение материалом Типа 1В с карьераКедендык 3 для обустройства траншей слоями толщиной без компактирования не более 300мм	m3	1540	60,5		$ 60,50	$ 93 170,00	1540	0	1540	100,00%	0,00%	100,00%	$ 93 170,00	$ -	$ -	$ 93 170,00	0	$ 60,50	$ -
1.68	Separation membrane geosynthetic Type 1 (Specification 4)	Разделительная геосинтетическая мембрана Тип 1 (ТУ 4)	m2	7810	0,66		$ 0,66	$ 5 154,60	7810	0	7810	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 154,60	$ -	$ -	$ 5 154,60	0	$ 0,66	$ -
	Precast concrete pipe (093 039 004 009)	Готовые железобетонные трубы	m	104	378	448	$ 826,00		104	0	104	100,00%	0,00%	100,00%	$ 85 904,00	$ -	$ -	$ 85 904,00	0	$ 826,00	$ -

Item ref. No.	Description	Description	UOM	(L) Estimated QTY (A+D)	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (USD)	(N) Total Value (USD) (LxJ)	Cum Previous Month	This Period (Incremental)	Cum Current Month	Cum Previous Period	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice			Total Invoiced to Date Including Current Invoice	Remaining QTY	Total Unit Price (USD)	Total Remaining Value (USD)
Номер	Описание	Описание	Ед.изм.	(L) Расчетное кол-во			(J) Общая удельная	(N) Общая удельная стоимость	С начала строит-ва до отчётного	Отчётный	С начала строительства	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих	Выплата за текущий период			Сумма выплат, включая выплату за текущий	Объем оставшихся	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
	FABRICATE AND INSTALL PRECAST CONCRETE	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УКЛАДКА СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА (КОМПАНИЯ ПОСТАВЛЯЕТ БЕТОН С БЕТОННОГО ЗАВОДА В ТЕНГИЗЕ)																				
	Protection slab, 200mm thick	Защитная плита 200 мм толщиной																				
1.69	Fabricate precast concrete protection slab, 200mm thick	Изготовление сборного железобетона Защитная плита 200 мм толщиной	m3	614,4	675		$ 675,00	$ 414 720,00	614,4	0,0	614,4	100,00%	0,00%	100,00%	$ 414 720,00	$ -	$ -	$ 414 720,00			$ 675,00	$ -
	Install precast concrete protection slab, 200mm thick	Укладка сборного железобетона Защитная плита 200 мм толщиной	m3	614,4	450		$ 450,00	$ 276 480,00	614,4	0,0	614,4	100,00%	0,00%	100,00%	$ 276 480,00	$ -	$ -	$ 276 480,00			$ 450,00	$ -
	SUBTOTAL - PIPELINE CROSSINGS	**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Трубное пересечение**						**$ 894 253,67**				**108,64%**	**0,00%**	**108,64%**	**$ 971 485,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 971 485,00**				**$ 6 672,67**
	STAGE 1 ELECTRICAL CROSSINGS	Этап 1 - Электрические пересечения																				
	EARTHWORKS	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																				
1.70	Excavation for trench	Выемка грунта под траншеи	m3	3566	1,29		$ 1,29	$ 4 600,14	3271	0	3271	91,73%	0,00%	91,73%	$ 4 219,59	$ -	$ -	$ 4 219,59	295		$ 1,29	$ 380,55
1.71	Selected excavated material in filling to road verges	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	1227	11,61		$ 11,61	$ 14 245,47	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1227		$ 11,61	$ 14 245,47
1.72	Filling with material Type 1B from Bekasl 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3		13,2		$ 13,20	$ -	0	0	0				$ -	$ -	$ -	$ -	0		$ 13,20	$ -
1.73	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Каденды к 3	m3	3041	20,5		$ 20,50	$ 62 340,50	2914	0	2914	95,82%	0,00%	95,82%	$ 59 737,00	$ -	$ -	$ 59 737,00	127		$ 20,50	$ 2 603,50
1.74	Backfilling with selected excavated material	Обратная засыпка отобранным извлеченным грунтом	m3	732	11,61		$ 11,61	$ 8 498,52		0		0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	732		$ 11,61	$ 8 498,52
	INSTALL CAST IN SITU MASS CONCRETE	УКЛАДКА БЕТОННОЙ МАССЫ НА МЕСТЕ					$ -								$ -			$ -	0			
1.75	Beds and surrounds to pipes/ducts	Основания и изоляция труб/ воздуховодов	m3	272	1241		$ 1 241,00	$ 337 552,00	256	0	256	94,01%	0,00%	94,01%	$ 317 323,70	$ -	$ -	$ 317 323,70	16		$ 1 241,00	$ 20 228,30
	INSTALL DRAINAGE, PIPEWORK AND DUCTS	УСТАНОВКА ДРЕНАЖА, ТРУБОПРОВОДОВ И КОРОБОВ					$ -								$ -			$ -	0			
1.76	PVC pipe/duct	Трубы/ воздуховоды ПХВ	m	1950	137	102	$ 239,00	$ 466 050,00	1810	0	1810	92,82%	0,00%	92,82%	$ 432 585,22	$ -	$ -	$ 432 585,22	140		$ 239,00	$ 33 464,78
	CONCRETE SUNDRIES	РАЗЛИЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ					$ -								$ -			$ -	0			
1.77	Cable tiles	Плитки для защиты кабеля	m2	310	40	68	$ 108,00	$ 33 480,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	310		$ 108,00	$ 33 480,00
1.78	Cable warning tape	Сигнальная лента кабеля	m	1852	2	14	$ 16,00	$ 29 632,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1852		$ 16,00	$ 29 632,00
	ROAD SURFACING AND SIGNS	ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					$ -								$ -			$ -	0			
1.79	Existing overhead power cables-Provide for safe working in vicinity of existing overhead power cables during road crossing installation including working around existing support posts/pylons pending removal (by others)	Существующие высоковольтные воздушные силовые кабели-Обеспечить безопасные условия работы вблизи Высоковольтных воздушных силовых кабелей в период строительства переездов и работ вокруг опорных столбов и опор	№	11	9920		$ 9 920,00	$ 109 120,00	11	0	11	100,00%	0,00%	100,00%	$ 109 120,00	$ -	$ -	$ 109 120,00	0		$ 9 920,00	$ -
	SUBTOTAL - ELECTRICAL CROSSINGS	**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Электрическое пересечение**						**$ 1 065 518,63**							**$ 922 985,51**	**$ -**	**$ -**	**$ 922 985,51**				**$ 142 533,12**
	STAGE 1 ROAD CROSSING ASPHALT ROADS	Этап 1 - Пересечение асфальтовых дорог																				
	EARTHWORKS	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																				
1.80	Excavation generally	Общие экскавационные работы свыше 0,25, не более 1 м общей глубиной	m3	250	1,02		$ 1,02	$ 255,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	250		$ 1,02	$ 255,00
1.81	Selected excavated material in filling to road verges	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	125	11,61		$ 11,61	$ 1 451,25	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	125		$ 11,61	$ 1 451,25
1.82	Filling with material Type 1B from Bekasl 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3		13,2		$ 13,20	$ -	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0		$ 13,20	$ -
1.83	Filling with graded crushed rock aggregate Type 6F(d)	Заполнение отсортированным по размеру щебнем Типа 6F(d)	m3	412	26,8		$ 26,80	$ 11 041,60	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	412		$ 26,80	$ 11 041,60
1.84	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Каденды к 3	m3	1000	20,5		$ 20,50	$ 20 500,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1000		$ 20,50	$ 20 500,00
	ROAD SURFACING AND SIGNS	ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					$ -												0			
1.85	Bitumen spray prime coat to sub-base	Первый разлив битумного слоя дорожного покрытия	m2	1650	0,3		$ 0,30	$ 495,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1650		$ 0,30	$ 495,00
1.86	Asphalt finish to roads, 50mm thick hot laid asphalt concrete wearing course (8mm nominal aggregate)	Асфальтовое покрытие дорог Слой износа 50мм толщиной, из укладываемого в нагретом виде асфальтобетона (с номинальным значением зерен заполнителя 8мм)	m2	825	34,3	14,7	$ 49,00	$ 40 425,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	825		$ 49,00	$ 40 425,00
1.87	Asphalt finish to roads 60mm thick hot laid/plant mixed base course (lower paving)	Асфальтовое покрытие дорог Слой основания толщиной 60мм, горячей укладки/ смешанный на заводе (нижний слой)	m2	825	44,1	18,9	$ 63,00	$ 51 975,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	825		$ 63,00	$ 51 975,00
1.88	Road lining, 80mm wide	Подстилающий дорожный слой 80мм ширины	m	250	2,42	2,71	$ 5,13	$ 1 282,50	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	250		$ 5,13	$ 1 282,50
1.89	Road lining, 120mm wide (broken line)	Подстилающий дорожный слой 120мм ширины (несплошная линия)	m	125	1,12	1,68	$ 2,80	$ 350,00	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	125		$ 2,80	$ 350,00
	SUBTOTAL - ROAD CROSSING ASPHALT ROADS	**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Пересечение асфальтовых дорог**						**$ 127 775,35**							**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				**$ 127 775,35**
	STAGE 1 ROAD CROSSING FIELD ROADS	Этап 1 - Пересечение грейдерных дорог																				
	EARTHWORKS	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																				
1.90	Excavation generally over 0.25 n.e. 1m total depth	Общие экскавационные работы свыше 0,25, не более 1 м общей глубиной	m3	427	1,02		$ 1,02	$ 435,54	299	96	395	70,00%	22,51%	92,51%	$ 304,88	$ 98,02	$ -	$ 402,90	32		$ 1,02	$ 32,64
1.91	Selected excavated material in filling to road verges	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	427	11,61		$ 11,61	$ 4 957,47	299	96	395	70,00%	22,51%	92,51%	$ 3 470,23	$ 1 115,72	$ -	$ 4 585,95	32		$ 11,61	$ 371,52
1.92	Filling with material Type 1B from Bekasl 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3		13,2		$ 13,20	$ -	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0		$ 13,20	$ -
1.93	Filling with graded crushed rock aggregate Type 6F(d)	Заполнение отсортированным по размеру щебнем Типа 6F(d)	m3	3648	26,8		$ 26,80	$ 97 766,40	2554	820	3374	1418,67%	455,78%	1874,44%	$ 68 436,48	$ 21 986,72	$ -	$ 90 423,20	274		$ 26,80	$ 7 343,20
1.94	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Каденды к 3	m3	3773	20,5		$ 20,50	$ 77 346,50	2641	849	3490	783,71%	251,90%	1035,61%	$ 54 142,55	$ 17 402,45	$ -	$ 71 545,00	283		$ 20,50	$ 5 801,50
	SUBTOTAL - ROAD CROSSING ASPHALT ROADS	**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Пересечение грейдерных дорог**						**$ 180 505,91**							**$ 126 354,14**	**$ 40 602,81**	**$ -**	**$ 166 957,05**				**$ 13 548,86**
	Amendment #1 - Deletion of Phase 1 Contractor Provided Technical Water	Сокращение выдачи объема технической воды на безвозмездной основе - общее уменьшение суммы контракта этап 1	m3	91 000,00	-3,47		-3,47	$ (315 679,00)	80000	11 000	91 000	87,91%	12,09%	100,00%	$ (277 520,00)	$ (38 159,00)	$ -	$ (315 679,00)	0		-3,47	$ -
	TOTAL STAGE 1							$ 37 544 541,59				78,91%	6,51%	85,42%	$ 29 627 902,52	$ 2 209 189,22	$ 233 843,46	$ 32 070 935,21				$ 5 559 510,38
	STAGE2																					
	Lump Sum Prices																					
2.01	Maintenance of Contractor's Site facilities	Содержание средств Подрядчика на площадке.	Month(s)	9	139908		$ 139 908	$ 1 259 172	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 259 172,00	$ -	$ -	$ 1 259 172,00	0,0		$ 139 908,00	$ -
2.02	Maintenance of Contractors Safety Management, Supervision and staff	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика	Month(s)	9	47040		$ 47 040	$ 423 360	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 423 360,00	$ -	$ -	$ 423 360,00	0,0		$ 47 040,00	$ -
2.03	Maintenance of Contractors Management, Supervision and staff (excluding Safety Management, supervision and staff)	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала Подрядчика (кроме руководящего, надзорного и функционального персонала безопасности)	Month(s)	9	185415		$ 185 415	$ 1 668 735	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 668 735,00	$ -	$ -	$ 1 668 735,00	0,0		$ 185 415,00	$ -
2.04	Maintenance of Contractor's indirect equipment and vehicles	Содержание вспомогательного оборудования и транспортных средств Подрядчика	Month(s)	9	148 460		$ 148 460	$ 1 336 140	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 336 140,00	$ -	$ -	$ 1 336 140,00	0,0		$ 148 460,00	$ -
2.05	Maintenance of Contractor's Safety equipment and replacement of Personnel Protective Equipment and continuing Safety training.	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика, и замена средств индивидуальной защиты и дальнейшее обучение технике безопасности	Month(s)	9	61910		$ 61 910	$ 557 190	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 557 190,00	$ -	$ -	$ 557 190,00	0,0		$ 61 910,00	$ -
2.06	Maintenance of Temporary Buildings for Company Use as specified in Contract Exhibit A, Scope of Work	Содержание Временных сооружений, предназначенных для использования Компанией, указанных в Приложении А "Объем работ" к Контракту	Month(s)	9	17406		$ 17 406	$ 156 654	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 156 654,00	$ -	$ -	$ 156 654,00	0,0		$ 17 406,00	$ -
2.07	Maintenance of Contractor's Temporary Catering and Camp Facilities	Содержание временного поселка, объектов питания и средств обеспечения поселка Подрядчика	Month(s)	9	218673		$ 218 673	$ 1 968 057	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 968 057,00	$ -	$ -	$ 1 968 057,00	0,0		$ 218 673,00	$ -

Item ref. No.	Description	Описание	UOM	(L) Estimated QTY (A+D)	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (USD)	(N) Total Value (USD) (L x J)	Cum Previous Month	This Period (Incremental)	Cum Current Month	Cum Previous Period	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date Including Current Invoice	Remaining QTY	Total Unit Price (USD)	Total Remaining Value (USD)
Номер	Описание	Описание	Ед.изм.	(L) Расчетное кол-во			(J) Общая удельная	(N) Общая удельная стоимость	С начала строит-ва до отчётного	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
2.08	Maintenance of Contractor's Temporary Medical Facilities	Содержание временных медицинских об'ьектов Подрядчика	Month(s)	9	16500		$ 16 500	$ 148 500	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 148 500,00	$ -	$ -	$ 148 500,00	0,0	$ 16 500,00	$ -
2.09	Maintenance of Communication System	Содержание системы связи	Month(s)	9	11658		$ 11 658	$ 104 922	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 104 922,00	$ -	$ -	$ 104 922,00	0,0	$ 11 658,00	$ -
	SUBTOTAL - LUMP SUM PRICES							**$ 7 622 730**							**$ 7 622 730,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 7 622 730,00**			**$ -**
	Stage 2 Activities	Этап 2 Строительства																			
	CIVIL WORK	Общестроительные работы																			
	EARTHWORKS	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																			
2.10	Clear and grub up site including site strip	Расчистка и выкорчевка рабочей площадки, включая полосу	m2	475700	0,3		$ 0,30	$ 142 710,00	872821	-	872 821	183,48%	0,00%	183,48%	$ 261 846,30	$ -	$ -	$ 261 846,30	-397121	$ 0,30	$ (119 136,30)
2.11	Excavation for trench over 0.25 n.e. 1m total depth	Выемка грунта под траншеи	m3	8275	1,17		$ 1,17	$ 9 681,75	35378	-	35 378	427,53%	0,00%	427,53%	$ 41 392,26	$ -	$ -	$ 41 392,26	-27103	$ 1,17	$ (31 710,51)
2.12	Excavation for soft spots over 0.25 n.e. 1m total depth	Выемка рыхлого грунта	m3	1000	1,29		$ 1,29	$ 1 290,00	1299	-	1 299	129,90%	0,00%	129,90%	$ 1 675,71	$ -	$ -	$ 1 675,71	-299	$ 1,29	$ (385,71)
2.13	Extra over excavation (All types)for breaking up hard material	Дополнительные расходы на экскавацию (все типы грунтов), дробление твердых пород	m3	1000	4,72		$ 4,72	$ 4 720,00		-		0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1000	$ 4,72	$ 4 720,00
2.14	Grade and compact surface of excavation	Планировка и уплотнение поверхности для экскавации	m2	475700	0,65		$ 0,65	$ 309 205,00	872821	-	872 821	183,48%	0,00%	183,48%	$ 567 333,65	$ -	$ -	$ 567 333,65	-397121	$ 0,65	$ (258 128,65)
2.15	Proof roll surface of excavation	Выравнивание и трамбование поверхности экскавации	m2	475700	0,14		$ 0,14	$ 66 598,00	872821	-	872 821	183,48%	0,00%	183,48%	$ 122 194,94	$ -	$ -	$ 122 194,94	-397121	$ 0,14	$ (55 596,94)
2.16	Selected excavated material in filling to road verges	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	8200	11,61		$ 11,61	$ 95 202,00	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	8200	$ 11,61	$ 95 202,00
2.17	Filling with material Type 1B from Beksol 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3	58953	14,08		$ 14,08	$ 830 058,24	58953	-	58 953	100,00%	0,00%	100,00%	$ 830 058,24	$ -	$ -	$ 830 058,24	0	$ 14,08	$ -
Item breakdown	*Hauling of material Type 1B from Beksol 3 borrow pit*	*Перевозка материала Типа 1В с карьера Бексол 3*					$ 7,04	$ -	-58953	-	58 953				$ (415 029,12)	$ -	$ -	$ (415 029,12)			$ 415 029,12
2.18	Filling with graded crushed rock aggregate Type 6F(d)	Заполнение отсортированным по размеру щебнем Типа 6F(d)	m3	51200	31,3		$ 31,30	$ 1 602 560,00	55543	-	55 543	108,48%	0,00%	108,48%	$ 1 738 495,90	$ -	$ -	$ 1 738 495,90	-4343	$ 31,30	$ (135 935,90)
Item breakdown as per AW#14	*Hauling of material Type 6F(d)*	*Перевозка материала Типа 6F(d)*	m3	750			$ 15,65		-25768	-	25 768				$ (403 269,20)	$ -		$ (403 269,20)			$ 403 269,20
							$ 15,65	$ -	25768	-	25 768				$ 403 269,20	$ -		$ 403 269,20			$ (403 269,20)
2.19	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	176857	21,4		$ 21,40	$ 3 784 739,80	243446	-	243 446	137,65%	0,00%	137,65%	$ 5 209 744,40	$ -	$ -	$ 5 209 744,40	-66589	$ 21,40	$ (1 425 004,60)
Item breakdown	*Hauling of material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit*	*Перевозка материала Типа 1В с карьера Кедендык 3*					$ 10,70	$ -	-158905	-	158 905				$ (1 700 283,50)	$ -	$ -	$ (1 700 283,50)			$ 1 700 283,50
2.20	Filling to road verges with material Type Sub-1B from Beksol 3 borrow pit	Засыпка обочин дороги материалом Типа Sub-1B с карьера Бексол 3	m3	154084	14,18		$ 14,18	$ 2 184 911,12		-		0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 14,18	$ -
	Filling to road verges with material Type Sub-1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение обочин дороги материалом Типа Sub-1B с карьера Кедендык 3	m3	154084	22,6		$ 22,60		128658	-	128 658	83,50%	0,00%	83,50%	$ 2 907 670,80	$ -	$ -	$ 2 907 670,80	25426	$ 22,60	$ 574 627,60
2.21	Filling with coarse granular material Type C3 to soft spots	Засыпка участков рыхлого грунта грубым зернистым материалом Типа С3	m3	1000	29,2		$ 29,20	$ 29 200,00		-		0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1000	$ 29,20	$ 29 200,00
2.22	Filling with single fraction 40/80mm granular material Table 15	Засыпка однофракционным сыпучим материалом размера 40/80 мм по Таблице 15	m3	27336	29,4		$ 29,40	$ 803 678,40	15917	-	15917	58,23%	0,00%	58,23%	$ 467 959,80	$ -	$ -	$ 467 959,80	11419	$ 29,40	$ 335 718,60
2.23	Separation membrane geosynthetic Type 1 (Specification 4)	Разделительная геосинтетическая мембрана Тип 1 (ТУ 4)	m2	83720	0,66		$ 0,66	$ 55 255,20	42665	-	42665	50,96%	0,00%	50,96%	$ 28 158,90	$ -	$ -	$ 28 158,90	41055	$ 0,66	$ 27 096,30
2.24	Biaxial geogrid geosynthetic sheet material (Specification 1)	Двухмерное геосинтетическое сетчатое полотно (ТУ 1)	m2	180490	0,65		$ 0,65	$ 117 318,50	192720	-	192720	106,78%	0,00%	106,78%	$ 125 268,00	$ -	$ -	$ 125 268,00	-12230	$ 0,65	$ (7 949,50)
2.25	Biaxial geogrid geosynthetic sheet material Type 1 (Specification 9) laid transversely	Двухмерное геосинтетическое сетчатое полотно. Тип 1 (ТУ 9), укладка поперечно	m2	113970	0,64		$ 0,64	$ 72 940,80	274695	-	274695	241,02%	0,00%	241,02%	$ 175 804,80	$ -	$ -	$ 175 804,80	-160725	$ 0,64	$ (102 864,00)
2.26	Heavy duty geosynthetic sheet material Type 3 (Specification 7) laid transversely	Высокопрочный листовой геотекстиль. Тип 3 (ТУ 7), укладка поперечно	m2	272445	0,65		$ 0,65	$ 177 089,25	173585	-	173585	63,71%	0,00%	63,71%	$ 112 830,25	$ -	$ -	$ 112 830,25	98860	$ 0,65	$ 64 259,00
	DISPOSAL OF EXCAVATED MATERIAL	УТИЛИЗАЦИЯ ВЫНУТОГО ГРУНТА					$ -									$ -	$ -		0		
2.27	Disposal of contaminated soil to Company approved location	Утилизация загрязненной почвы в утвержденное Компанией место	m3	1244	7,99		$ 7,99	$ 9 939,56	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	1244	$ 7,99	$ 9 939,56
	ROAD SURFACING AND SIGNS	ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					$ -									$ -	$ -		0		
2.28	Road lining, 80mm wide	Подстилающий дорожный слой, 80мм ширины	m	32600	2,42	2,71	$ 5,13	$ 167 238,00	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	32600	$ 5,13	$ 167 238,00
2.29	Road lining, 120mm wide (broken line)	Подстилающий дорожный слой, 120мм ширины (несплошная линия)	m	16300	1,12	1,68	$ 2,80	$ 45 640,00	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	16300	$ 2,80	$ 45 640,00
2.30	Letters or numerals, 750mm high	Буквы или цифры высотой 750 мм	No	184	16,78	25,3	$ 42,08	$ 7 742,72	0	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	184	$ 42,08	$ 7 742,72
2.31	Information road sign	Информационный дорожный знак	No	24	60,41	90,62	$ 151,03	$ 3 624,72	90	-	90	375,00%	0,00%	375,00%	$ 13 592,70	$ -	$ -	$ 13 592,70	-66	$ 151,03	$ (9 967,98)
2.32	Priority road sign	Дорожный знак - первостепенная дорога	No	48	66,45	112	$ 178,45	$ 8 565,60	51	-	51	106,25%	0,00%	106,25%	$ 9 100,95	$ -	$ -	$ 9 100,95	-3	$ 178,45	$ (535,35)
2.33	Ownership road sign	Дорожный знак с указанием ответственной организации	No	32	73,1	208	$ 281,10	$ 8 995,20	32	-	32	100,00%	0,00%	100,00%	$ 8 995,20	$ -	$ -	$ 8 995,20	0	$ 281,10	$ -
2.34	Chainage marker posts	Км столбы	No	32	40,13	60,26	$ 100,39	$ 3 212,48	34	-	34	106,25%	0,00%	106,25%	$ 3 413,26	$ -	$ -	$ 3 413,26	-2	$ 100,39	$ (200,78)
2.35	Module trailer guide post	Указатели для модульных трейлеров	No	1280	80,26	249	$ 329,26	$ 421 452,80	1156	-	1156	90,31%	0,00%	90,31%	$ 380 624,56	$ -	$ -	$ 380 624,56	124	$ 329,26	$ 40 828,24
2.36	Jersey road closure barrier (Permanent)	Автодорожные барьеры типа Jersey (капитальные)	No	96	45	280	$ 325,00	$ 31 200,00	60	-	60	62,50%	0,00%	62,50%	$ 19 500,00	$ -	$ -	$ 19 500,00	36	$ 325,00	$ 11 700,00
2.37	Jersey road closure barrier (Temporary)	Автодорожные барьеры типа Jersey (временные)	No	48	45	280	$ 325,00	$ 15 600,00	48	-	48	100,00%	0,00%	100,00%	$ 15 600,00	$ -	$ -	$ 15 600,00	0	$ 325,00	$ -
	SUBTOTAL - STAGE CIVIL WORKS	**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Общестроительные работы**						**$ 11 010 369**				**99,23%**	**0,00%**	**99,23%**	**$ 10 925 948,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 10 925 948,00**			**$ 1 381 808,42**
	STAGE 2 ELECTRICAL CROSSINGS	Этап 2 - Электрические пересечения																			
	EARTHWORKS	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																			
2.38	Excavation for trench over 1m n.e. 2 m total depth	Выемка грунта под траншеи, свыше 1 м не более 2м общей глубиной	m3	1000	1,29		$ 1,29	$ 1 290,00	1000	-	1000	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 290,00	$ -	$ -	$ 1 290,00	0	$ 1,29	$ -
2.39	Selected excavated material in filling to road verges	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	390	11,61		$ 11,61	$ 4 527,90	0	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	390	$ 11,61	$ 4 527,90
2.40	Filling with material Type 1B from Beksol 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3	80	14,08		$ 14,08	$ 1 126,40	80	-	80	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 126,40	$ -	$ -	$ 1 126,40	0	$ 14,08	$ -
Item breakdown	*Hauling of material Type 1B from Beksol 3 borrow pit*	*Перевозка материала Типа 1В с карьера Бексол 3*					$ 7,04	$ -	-80	-	-80				$ (563,20)	$ -	$ -	$ (563,20)			$ 563,20
2.41	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	240	21,4		$ 21,40	$ 5 136,00	240	-	240	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 136,00	$ -	$ -	$ 5 136,00	0	$ 21,40	$ -
Item breakdown	*Hauling of material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit*	*Перевозка материала Типа 1В с карьера Кедендык 3*					$ 10,70	$ -	-240	-	-240				$ (2 568,00)	$ -	$ -	$ (2 568,00)			$ 2 568,00
2.42	Backfilling with selected excavated material	Обратная засыпка отобранным извлеченным грунтом	m3	610	8,12		$ 8,12	$ 4 953,20	610	-	610	100,00%	0,00%	100,00%	$ 4 953,20	$ -	$ -	$ 4 953,20	0	$ 8,12	$ -
	INSTALL CAST IN SITU MASS CONCRETE	УКЛАДКА БЕТОННОЙ МАССЫ НА МЕСТЕ					$ -												0		
2.43	Beds and surrounds to pipes/ducts	Основания и изоляция труб/ воздуховодов	m3	52	1241		$ 1 241,00	$ 64 532,00	52	-	52	100,00%	0,00%	100,00%	$ 64 532,00	$ -	$ -	$ 64 532,00	0	$ 1 241,00	$ -
	INSTALL DRAINAGE, PIPEWORK AND DUCTS	УСТАНОВКА ДРЕНАЖА, ТРУБОПРОВОДОВ И КОРОБОВ					$ -												0		
2.44	PVC pipe/duct	Трубы/ воздуховоды ПХВ	m	460	137	102	$ 239,00	$ 109 940,00	460	-	460	100,00%	0,00%	100,00%	$ 109 940,00	$ -	$ -	$ 109 940,00	0	$ 239,00	$ -
	CONCRETE SUNDRIES	РАЗЛИЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ					$ -												0		
2.45	Cable tiles	Плитки для защиты кабеля	m2	260	40	68	$ 108,00	$ 28 080,00	0	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	260	$ 108,00	$ 28 080,00
2.46	Cable warning tape	Сигнальная лента кабеля	m	970	2	14	$ 16,00	$ 15 520,00	0	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	970	$ 16,00	$ 15 520,00
	ROAD SURFACING AND SIGNS	ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					$ -												0		
2.47	Existing overhead power cables-Provide for safe working in vicinity of existing overhead power cables during road crossing installation including working around existing support posts/pylons pending removal (by others)	Существующие высоковольтные воздушные силовые кабели-Обеспечить безопасные условия работы вблизи Высоковольтных воздушных силовых кабелей в период строительства переездов и работ вокруг опорных столбов и опор	No	2	9920		$ 9 920,00	$ 19 840,00	2	-	2	100,00%	0,00%	100,00%	$ 19 840,00	$ -	$ -	$ 19 840,00	0	$ 9 920,00	$ -
	SUBTOTAL - ELECTRICAL CROSSINGS	**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Электрические пересечения**						**$ 254 945,50**				**79,69%**	**0,00%**	**79,69%**	**$ 203 686,40**	**$ -**	**$ -**	**$ 203 686,40**			**$ 51 259,10**
	STAGE 1 ROAD CROSSING FIELD ROADS	Этап 2 - Пересечения кабельных дорог																			

Item ref. No.	Description	Description	UOM	(L) Estimated QTY (A+D)	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (USD)	(N) Total Value (USD) (L x J)	Cum Previous Month	This Period (Incremental)	Cum Current Month	Cum Previous Period	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date Including Current Invoice	Remaining QTY	Total Unit Price (USD)	Total Remaining Value (USD)
Номер	Описание	Описание	Ед.изм.	(L) Расчетное кол-во			(J) Общая удельная	(N) Общая удельная стоимость	С начала строит-ва до отчётного	Отчётный	С начала строительства	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий	Объем оставшихся	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
	EARTHWORKS	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																			
2.48	Excavation generally over 0.25 m a. 1m total depth	Общие экскавационные работы свыше 0.25, не более 1 м общей глубиной	m3	490	1,02		$ 1,02	$ 499,80	490	0	490	100,00%	0,00%	100,00%	$ 499,80	$ -	$ -	$ 499,80	0	$ 1,02	$ -
2.49	Selected excavated material in filling to road verges	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	490	11,61		$ 11,61	$ 5 688,90	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	490	$ 11,61	$ 5 688,90
2.50	Filling with material Type 1B from Beksol 3 borrow pit	Заполнение материвлом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3	308	14,08		$ 14,08	$ 4 336,64	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	308	$ 14,08	$ 4 336,64
2.51	Filling with graded crushed rock aggregate Type 6F(d)	Заполнение отсортированным по размеру щебнем Типа 6F(d)	m3	495	31,3		$ 31,30	$ 15 493,50	1377	0	1377	278,18%	0,00%	278,18%	$ 43 100,10	$ -	$ -	$ 43 100,10	-882	$ 31,30	$ (27 606,60)
2.52	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение материвлом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	925	21,4		$ 21,40	$ 19 795,00	1099	0	1099	118,81%	0,00%	118,81%	$ 23 518,60	$ -	$ -	$ 23 518,60	-174	$ 21,40	$ (3 723,60)
	SUBTOTAL - ROAD CROSSING FIELD ROADS	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Пересечение шебеночных дорог						$ 45 813,84				146,50%	0,00%	146,50%	$ 67 118,50	$ -	$ -	$ 67 118,50			$ (21 304,66)
	Amendment #1 - Deletion of Phase 2 Contractor Provided Technical Water	Сокращение выдачи объёма технической воды на безвозмездной основе - общее уменьшение суммы контракта этап 2	m3	117 000	-3		-3,47	$ (405 873,00)	117000	-	117 000	100,00%	0,00%	100,00%	$ (405 873,00)	$ -	$ -	$ (405 873,00)	0	-3,47	$ -
	TOTAL CIVIL WORK	ИТОГ - Общестроительные работ						$ 10 905 255				98,95%	0,00%	98,95%	$ 10 790 880	$ -	$ -	$ 10 790 880			$ 1 411 763
	TOTAL STAGE 2	ВСЕГО ЭТАП 2						$ 18 527 985				99,38%	0,00%	99,38%	$ 18 413 609,90	$ -	$ -	$ 18 413 609,90			$ 1 411 762,86
	TOTAL STAGE 1+2	ВСЕГО ЭТАП 1+2													$ 48 041 512,42	$ 2 209 189,22	$ 233 843,46	$ 50 484 545,11			
	AMENDMENT No. 09 reduced by 18%	ПОПРАВКА № 09 п.2 Снижение на 18%							-9 000 000						$ (7 739 229,68)	$ (397 654,06)	$ (42 091,82)	$ (8 178 975,56)			$ (821 024,44)
	TOTAL - ORIGINAL SCOPE							$ 47 072 527				85,62%	4,26%	89,87%	$ 40 302 282,74	$ 1 811 535,16	$ 191 751,64	$ 42 305 569,54			$ 6 150 248,81
	ADDITIONAL SCOPE																				
	APPROVED CONTRACT MODIFICATIONS																				
3.01	Amendment #1 AWE-001 r.2 - Road Repairs (Phase 1)	Ремонт от подъездной дороги до КПП №5, по дороге Wolf Road: от трассы «Сарыкамыс» до карьера	T&M	1	302 147		$ 302 147,27	$ 302 147,27	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 302 147,27	$ -	$ -	$ 302 147,27	0,00		$ -
3.02	Amendment #1 AWE-001 r.2 - Road Maintenance (Phase 2)	Обслуживание подъездной дороги из карьера " Кедендык 1.5" до КПП №5 НПС " Тенгиз"	T&M	1	210 122		$ 210 121,63	$ 210 121,63	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 210 121,63	$ -	$ -	$ 210 121,63	0,00		$ -
3.03	Amendment #2 AWE-002 Test embankment of road	Строительство пробной насыпи	T&M	1	45 792		$ 45 791,82	$ 45 791,82	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 45 791,82		$ -	$ 45 791,82	0,00		$ -
3.04	Amendment #2 AWE-003 - Asphalt Testing	Испытание асфальта	LS	1	2 960		$ 2 960,12	$ 2 960,12	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 2 960,12	$ -	$ -	$ 2 960,12	0,00		$ -
3.05	Amendment #2 AWE-004- Construction of truck holding area	Строительство участка для временного хранения грузовых автомобилей	T&M	1	10 473		$ 10 473,00	$ 10 473,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 10 473,00	$ -	$ -	$ 10 473,00	0		$ -
3.06	Amendment #2 AWE-008 r.1- WTF Effluent Water Standpipe and Monitoring	Водоналорная колонка очищенной сточной воды КОС и осуществление контроля	T&M	1	2 206		$ 2 206,00	$ 2 206,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 2 206,00	$ -	$ -	$ 2 206,00	0,00		$ -
3.07	Amendment #2 AWE-009 r.2- Loading works at Kedendyk 1.5 borrow pit	Погрузочные работы на карьере Кедендык 1.5	T&M	1	106 792		$ 106 792,36	$ 106 792,36	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 106 792,36	$ -	$ -	$ 106 792,36	0,00		$ -
3.08	Amendment #2 AWE-010 r.1- Feeder Roads Upgrade on Wolf Road	Модернизация подъездных дорог	T&M	1	480 506		$ 480 506,27	$ 480 506,27	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 480 506,27	$ -	$ -	$ 480 506,27	0,00		$ -
3.09	Amendment #3 AWE-016 r.1- Feeder Roads Upgrade on Wolf Road	Модернизация подъездных дорог	T&M	1	185 907		$ 185 907,00	$ 185 907,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 185 907,00	$ -	$ -	$ 185 907,00	0		$ -
3.10	Amendment #3 AWE-017- Loading works at Kedendyk 1.5 borrow pit	Погрузочные работы на карьере Кедендык 1.5	T&M	1	119 124		$ 119 123,55	$ 119 123,55	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 119 123,55	$ -	$ -	$ 119 123,55	0,00		$ -
3.11	Amendment #4 AWE-019- Haulage of Asphalt Core Samples from Atyrau to Tengiz	Перевозка образцов асфальта из г. Атырау до месторождения Тенгиз	LS	1	1 364		$ 1 364,00	$ 1 364,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 364,00	$ -	$ -	$ 1 364,00	0		$ -
3.12	Amendment #5 AWE-022 - WTF Effluent water standpipe and monitoring;	"Водозборная колонка очищенной сточной воды КОС и мониторинг";	T&M	1	164 876		$ 164 876,00	$ 164 876,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 164 876,00	$ -	$ -	$ 164 876,00	0,00	$ 164 876,00	$ -
3.13	Amendment #5 AWE-023 - Feeder Roads Maintenance;	"Обслуживание подъездных дорог";	T&M	1	569 073		$ 569 072,82	$ 569 072,82	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 569 072,82		$ -	$ 569 072,82	0,00	$ 569 072,82	$ -
3.14	Amendment #5 AWE-024 - Guard Post and Break room at WTF;	"Пост охраны и комната отдыха на КОС";	T&M	1	3 830		$ 3 830,00	$ 3 830,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 3 830,00	$ -	$ -	$ 3 830,00	0,00	$ 3 830,00	$ -
3.15	Amendment #5 AWE-025 - Hauling of 40/80 mm aggregates;	"Перевозка инертного материала фракции 40/80";	T&M	1	328 844		$ 328 844,00	$ 328 844,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 328 844,00	$ -	$ -	$ 328 844,00	0,00	$ 328 844,00	$ -
3.16	Amendment #5 AWE-026 - Suspension Cost.	"Затраты в связи с приостановлением"	LS	1	356 269		$ 356 268,72	$ 356 268,72	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 356 268,72	$ -	$ -	$ 356 268,72	0,00	$ 356 268,72	$ -
3.17	Amendment #6 AWE-027_Kedendyk 1.5 borrow pit operation and loading	Эксплуатация и погрузочные работы на карьере Кедендык 1.5	T&M	1	760 819		$ 760 818,73	$ 760 818,73	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 760 818,73	$ -	$ -	$ 760 818,73	0,00	$ 760 818,73	$ -
3.18	Amendment #6 AWE-028_Haulage of remaining 40/80 material – continued	Перевозка оставшегося щебня фракции 40/80 – продление	T&M	1	119 808		$ 119 808,00	$ 119 808,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 119 808,00	$ -	$ -	$ 119 808,00	0,00	$ 119 808,00	$ -
3.19	Amendment #6 AWE-029_ WTF Effluent Water Standpipe and Monitoring – 2 additional banksmen	Сооружение и контроль использования стояка для забора сточных вод на КОС – 2 дополнительных регулировщика	T&M	1	35 760		$ 35 760,00	$ 35 760,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 35 760,00	$ -	$ -	$ 35 760,00	0,00	$ 35 760,00	$ -
3.20	Amendment #6 AWE-030_Maintenance of Roads - 1 additional water truck	Обслуживание дорог – 1 дополнительная автоцистерна	T&M	1	70 918		$ 70 918,18	$ 70 918,18	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 70 918,18	$ -	$ -	$ 70 918,18	0,00	$ 70 918,18	$ -
3.21	Amendment #7 AWE-031 – Product Application for Dust Control;	Применение состава для пылеподавления	T&M	1	6 922		$ 6 921,82	$ 6 921,82	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 6 921,82	$ -	$ -	$ 6 921,82	0,00	$ 6 921,82	$ -
3.22	Amendment #7 AWE-033 – Development of Maximum Permissible Emissions (MPE) for HR1C	Разработка проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ) для участка ВДЦН 1С	LS	1	18 791		$ 18 790,82	$ 18 790,82	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 18 790,82	$ -	$ -	$ 18 790,82	0,00	$ 18 790,82	$ -
3.23	Amendment #7 AWE-034 – Dust Control Operation on Unpaved Feeder Roads;	Пылеподавление на неасфальтированных подъездных дорогах	T&M	1	35 215		$ 35 214,55	$ 35 214,55	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 35 214,55	$ -	$ -	$ 35 214,55	0,00	$ 35 214,55	$ -
3.24	Amendment #7 AWE-036 – Reflector signs for Feeder Roads;	Светоотражащие знаки для подъездных дорог	Unit Price	4 000	38,96		$ 38,96	$ 155 820,00	4000	0	4000	100,00%	0,00%	100,00%	$ 155 820,00	$ -	$ -	$ 155 820,00	0	$ 32,46	$ -
3.25	Amendment #7 AWE-037 – Lighting towers at Kedendyk 1.5;	Мачты освещения на территории карьера Кедендык 1.5	T&M	1	51 876		$ 51 876,00	$ 51 876,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 51 876,00	$ -	$ -	$ 51 876,00	0,00	$ 51 876,00	$ -
3.26	Amendment #7 AWE-038 – Supply of road sign and posts;	Поставка дорожных знаков и столбиков	LS	1	5 141		$ 5 141,38	$ 5 141,38	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 141,38	$ -	$ -	$ 5 141,38	0,00	$ 5 141,38	$ -
3.27	Amendment #7 AWE-040 – WTF Operation (truck filling monitoring at standpipe)	Работы на КОС (контроль забора воды в автоцистерны у стояка)	T&M	1	101 296		$ 101 296,00	$ 101 296,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 101 296,00	$ -	$ -	$ 101 296,00	0,00	$ 101 296,00	$ -
3.28	Amendment #7 AWE-041 – Cost for insurance due to contract duration extension."	Затраты на страховое обеспечение в связи с продлением срока действия договора	LS	1	32 426		$ 32 426,00	$ 32 426,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 32 426,00	$ -	$ -	$ 32 426,00	0,00	$ 32 426,00	$ -
3.29	Amendment #8 AWE-042 – Supply and installation of piezometers	Поставка и монтаж пьезометров	LS	1	196 644		$ 196 643,63	$ 196 643,63	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 196 643,63	$ -		$ 196 643,63	0,00	$ 196 643,63	$ -
3.30	Amendment #8 AWE-043 – Construction of MR-E1 Crossings	Строительство пересечений Автодороги E1	LS	1	436 417		$ 436 417,00	$ 436 417,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 436 417,00	$ -		$ 436 417,00	0,00	$ 436 417,00	$ -
3.31	Amendment #8 AWE-044 – Lighting Tower at Kedendyk 3 entrance (Sarykamys Highway)	Осветительная мачта на въезде на "Кедендык 3" (Сарыкамысская трасса)	T&M	1	20 691		$ 20 691,00	$ 20 691,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 20 691,00	$ -		$ 20 691,00	0,00	$ 20 691,00	$ -
3.32	Amendment #9 AWE-046 – Red pigment for concrete	Красный пигмент для бетона	LS	1	6 951		$ 6 950,68	$ 6 950,68	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 6 950,68	$ -		$ 6 950,68	0,00	$ 6 619,90	$ -
3.33	Amendment #9 AWE-047 – Three (3) additional slabs for E1 crossings construction	Три дополнительные плиты для строительства пересечений автодороги E1	LS	1	3 888		$ 3 888,00	$ 3 888,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 3 888,00	$ -		$ 3 888,00	0,00	$ 3 888,00	$ -
3.34	Amendment #9 AWE-050 – Supply of 6F(d) material to contractor	Поставка инертного материала 6Fd	LS	1	-18 032		$ (18 032,00)	$ (18 032,00)	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ (18 032,00)	$ -		$ (18 032,00)	0,00	$ (18 032,00)	$ -
3.35	Amendment #9 AWE-051 –Additional piezometer	Дополнительный пьезометр	LS	0	0		$ -	$ -	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -
3.36	Amendment #9 AWE-052 – Installation Settlement Gauges	Установка приборов измерения осадки грунта (Пригруз)	LS	1	12 265		$ 12 264,89	$ 12 264,89	0,99	0	0,99	98,56%	0,00%	98,56%	$ 12 087,85	$ -	$ -	$ 12 087,85	0,01	$ 12 264,89	$ 177,04
3.37	Amendment #9 AWE-056 – Reinstallation of Data Logger in Area 5 (PL4)	Переустановка регистратора данных на Участке 5	LS	1	8 362		$ 8 361,70	$ 8 361,70	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 8 361,70	$ -		$ 8 361,70	0,00	$ 8 361,70	$ -
3.38	Amendment #4 Feeder Roads Upgrades (AWE-020)	Модернизация подъездных дорог	T&M	1	2 000 000		$ 2 000 000	$ 2 000 000,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 2 000 000,00	$ -	$ -	$ 2 000 000,00	0,00		$ -
3.39	Amendment #5 ($ 500 000)+ Amendment #8 (2 500 000) (AWE-020) Feeder Roads Upgrades	Модернизация подъездных дорог	T&M	1	8 000 000		$ 8 000 000	$ 8 000 000,00	0,94	0	0,94	94,36%	0,00%	94,36%	$ 7 548 610,53	$ -	$ -	$ 7 548 610,53	0,06	$ 8 000 000	$ 451 389,47
3.40	Amendment #7 AWE-035 – 1B material hauling for IHR 1C from Beksol 3 Borrow Pit	Перевозка материала 1В с карьера для строительства участка ВДЦН 1С	T&M	1	2 745 773		$ 2 745 773	$ 2 745 773,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 2 745 773,00	$ -	$ -	$ 2 745 773,00	0,00	$ 2 745 773	$ -
3.41	Amendment #8 AWE-039 – Feeder Roads Maintenance Program	Программа обслуживания подъездных дорог	T&M	1	357 136		$ 357 136	$ 357 136,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 357 136,00		$ -	$ 357 136,00	0,00	$ 357 136,00	
		возврат скидки													$ 2 918,82		$ -	$ 2 918,82			
3.42	Amendment #9 AWE-048 Feeder Road Maintenance Program – 2016 summer period	Программа обслуживания подъездных дорог - летний период 2016	T&M	1	215 369		$ 215 369	$ 215 369,46	0,95	0	0,95	95,07%	0,00%	95,07%	$ 204 756,13	$ -	$ -	$ 204 756,13	0,05	$ 215 369,46	$ 10 613,33
3.43	Amendment #9 AWE-049 – WTF Operation (truck filling monitoring)	Работы на КОС (контроль забора воды в автоцистерны у стояка) на летний период 2016	T&M	1	234 161		$ 234 161	$ 234 160,84	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 234 160,84	$ -	$ -	$ 234 160,84	0,00	$ 270 270,00	$ -
3.44	Amendment #9 (2 480 487) AWE-053 + Amendment #10 (4129437) AWE-060 +Amendment #13 (891737) AWE-073 –Surcharges	Пригруз	T&M	1	7 181 641		$ 7 181 641	$ 7 181 641,00	0,98	0	0,98	97,74%	0,00%	97,74%	$ 7 018 990,07	$ -	$ -	$ 7 018 990,07	0,0226	$ 7 181 641,00	$ 162 650,93
3.45	Amendment #9 AWE-054 – 1B Hauling to 1C stockpile	Перевозка материала 1В для строительства участка ВДЦН 1С продление	T&M	1	306 055		$ 306 055	$ 306 054,50	1	0	1	99,52%	0,00%	99,52%	$ 304 587,32	$ -	$ -	$ 304 587,32	0,00	$ 306 054,50	$ 1 467,18
	A discount of 4%	Скидка 4%													$ (320 000,00)		$ -	$ (320 000,00)			$ 317 081,18
	A discount of 8%	Скидка 8%													$ (195 029,33)		$ -	$ (195 029,33)			$ 195 029,33
3.46	Amendment #10 AWE-057 Procurement of Red Pigment for concrete required for IHR 1C crossings	Закуп пигмента для изготовления бетона красного цвета для строительства пересечений дороги ВДЦН - 1С	T&M	1	7 900		$ 7 900	$ 7 900,00	0,95	0	0,95	95,18%	0,00%	95,18%	$ 7 518,96	$ -	$ -	$ 7 518,96	0,05	$ 7 900,00	$ 381,04

Item ref. No.	Description	Description	UOM	(L) Estimated QTY (A+D)	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (USD)	(N) Total Value (USD) (LxJ)	Cum Previous Month	This Period (Incremental)	Cum Current Month	Cum Previous Period	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date Including Current Invoice	Remaining QTY	Total Unit Price (USD)	Total Remaining Value (USD)
Номер	Описание	Описание	Ед.изм.	(L) Расчетное кол-во			(J) Общая удельная	(N) Общая удельная стоимость	С начала строит-ва до отчётного	Отчётный	С начала строительства,	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий	Объем оставшихся	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
3.47	Amendment #10 AWE-058 2016 Road Maintenance	Содержание автодорог в 2017 г	T&M	1	2 699 617		$ 2 699 617	$ 2 699 617,00	0,89	0	0,89	89,14%	0,00%	89,14%	$ 2 406 510,28	$ -		$ 2 406 510,28	0,11	$ 2 699 617,00	$ 293 106,72
3.48	Amendment #10 AWE-061 Installation and Supply of Traffic Signs	Поставка и установка дорожных знаков	T&M	1	25 000		$ 25 000	$ 25 000,00	0,41	0,08	0,48	40,90%	7,59%	48,48%	$ 10 224,65	$ 1 896,30		$ 12 120,95	0,52	$ 25 000,00	$ 12 879,05
3.49	Amendment #11 AWE-062 Remobilization cost of HHR – 1C	Затраты на повторное развертывание ресурсов в рамках проекта строительства ВДПН – 1С	LS	1	119 433		$ 119 433	$ 119 433,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 119 433,00	$ -		$ 119 433,00	0,00	$ 119 433,00	$ -
3.50	Amendment #11 AWE-063 Major Road-A1 Construction	Строительство автодороги MR-A1	T&M	1	1 952 738		$ 1 952 738	$ 1 952 737,59	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 952 737,59	$ -		$ 1 952 737,59	0,00	$ 1 952 737,59	$ -
3.51	Amendment #12 AWE-064_Concrete jersey barriers	Amendment #12 AWE-064_Железо-бетонные блоки для ограждения дорог типа "Нью Джерси"	T&M	1	5 330		$ 5 330	$ 5 330,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 330,00	$ -	$ -	$ 5 330,00	0,00	$ 5 330,00	$ -
3.52	Amendment #12 AWE-065_Development of Maximum Permissible Emissions (MPE) project for HHR	Amendment #12 AWE-065_Разработка проекта предельно допустимых выбросов для АТТГ	T&M	1	31 000		$ 31 000	$ 31 000,00	0,99	0	0,99	98,81%	0,00%	98,81%	$ 30 632,44	$ -		$ 30 632,44	0,01	$ 31 000,00	$ 367,56
3.53	Amendment #12 AWE-067_additional load of 1Bt	Amendment #12 AWE-067_дополнительная погрузка материала 1Bt	m3		$ 0,62		$ 0,62		431377	0	431 377				$ 268 834,15	$ -		$ 268 834,15			$ -
3.53	Amendment #12 AWE-067_additional load of 1Bt	Amendment #12 AWE-067_дополнительная погрузка материала 1Bt	m3		$ 0,62		$ 0,62		687726	46 468	734 194				$ 428 590,84	$ 28 958,86		$ 457 549,70			$ -
3.54	Amendment #12 AWE-069_WTF Operation – November 2016 to April 2017	Amendment #12 AWE-069_Работы на КОС в 2016/2017 г.г.	T&M	1	119 957		$ 119 957	$ 119 957,00	0,95	0	0,95	94,77%	0,00%	94,77%	$ 113 677,42	$ -		$ 113 677,42	0,05	$ 119 957,00	$ 6 279,58
3.55	Amendment #13 AWE-070_Reimbursement of diesel fuel cost	Amendment #13 AWE-070_Возмещение затрат на дизельное топливо	T&M	1	1 062 468		$ 1 062 468	$ 1 062 468,00	0,73	0	0,73	73,19%	0,00%	73,19%	$ 777 668,29	$ -	$ -	$ 777 668,29	0,27	$ 1 062 468,00	$ 284 799,71
3.56	Amendment #13 AWE-071_Supply of 59 pipe crossings protection slabs for HHR	Amendment #13 AWE-071_Поставка 59 защитных плит пересечения трубопровода для АТТГ	T&M	1	62 700		$ 62 700	$ 62 700,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 62 700,00	$ -		$ 62 700,00	0,00	$ 62 700,00	$ -
3.57	Amendment #13 AWE-075_Surcharges (continued) – Areas # 6 & 7	Amendment #13 AWE-075_Пригрузы (продолжение) – участки № 6 и 7	T&M	1	455 139		$ 455 139	$ 455 139,00	0,69	0	0,69	69,06%	0,00%	69,06%	$ 314 329,11	$ -		$ 314 329,11	0,31	$ 455 139,00	$ 140 809,89
3.58	Amendment #14 AWE-076 Procurement of red pigment for concrete required for HHR crossings	Закуп пигмента красного цвета для бетонного раствора, предназначенного для строительства пересечений на АТТГ	T&M	1	30 625		$ 30 625	$ 30 625,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 30 625,00	$ -		$ 30 625,00	0,00	$ 30 625,00	$ -
3.59	Amendment #14 AWE-078 Caspian Seawater extraction - Ecological study	Забор воды Каспийского моря - Экологическое исследование	T&M	1	28 930		$ 28 930	$ 28 930,00		0		0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -		$ -	1,00	$ 28 930,00	$ 28 930,00
3.61	Amendment #14 AWE-079 Payment for Standby for fuel	Оплата простоя изза топлива	T&M	1	21 446		$ 21 446	$ 21 446,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 21 446,00	$ -	$ -	$ 21 446,00	0,00	$ 21 446,00	$ -
3.62	Amendment #14 AWE-080 Road Signage on Fields Roads	Дорожные указатели на внутрипромысловых дорогах	LS	1	82 793		$ 82 793	$ 82 793,00	0,68	0	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 82 793,00			$ 82 793,00	0,00	$ 82 793,00	$ -
3.63	Amendment #14 AWE-081 Removal of Mound at Sarykamys Highway / Nature Road Junction	Удаление насыпи на пересечении Сарыкамысской трассы/ автодороги "Табигат жолы"	T&M	1	49 456		$ 49 456	$ 49 456,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 49 456,00	$ -		$ 49 456,00	0,00	$ 49 456,00	$ -
3.64	Amendment #14 AWE-082 Dynamic Test Pins installation	Установка штырей для динамических испытаний	T&M	1	35 342		$ 35 342	$ 35 342,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 35 342,00	$ -	$ -	$ 35 342,00	0,00	$ 35 342,00	$ -
3.65	Amendment #14 AWE-083 Security Post on MR-A1 (Temporary Solution SP6)	КПП на автодороге А1 (временное решение по КПП 6);	T&M	1	13 734		$ 13 734	$ 13 734,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 13 734,00	$ -		$ 13 734,00	0,00	$ 13 734,00	$ -
3.66	Amendment #14 AWE-084 WTF Operation – 01 May 2017 till 15 November 2017	AWE-K-200-033-ON-0084 – Работы на КОС – с 01 мая 2017 г по 15 ноября 2017 г	T&M	1	184 549		$ 184 549	$ 184 549,00	0,84	0,05	0,89	83,76%	5,21%	88,98%	$ 154 584,76	$ 9 619,42		$ 164 204,18	0,11	$ 184 549,00	$ 20 344,82
3.67	Amendment #14 AWE-085 Reflector Signs Installation	Установка дорожных светоотражающих столбиков	LS	1	124 960		$ 124 960	$ 124 960,00	0,77	0,00	0,77	76,86%	0,00%	76,86%	$ 96 041,75	$ -	$ -	$ 96 041,75	0,23	$ 124 960,00	$ 28 918,25
3.68	Amendment #14 AWE-086 Clearance Gate (Permanent steel frames) at crossing of overhead line and MR-A1	Габаритные ворота (постоянные стальные конструкции) на пересечении ЛЭП с автодорогой А1	LS	1	30 942		$ 30 942	$ 30 942,00	0,95	0	0,95	95,11%	0,00%	95,11%	$ 29 428,95	$ -	$ -	$ 29 428,95	0,05	$ 30 942,00	$ 1 513,05
3.69	Amendment #14 AWE-088 MR-A1 Construction – continued till 25 May 2017	Строительство автодороги А1 – продолжено до 25 мая 2017 г	T&M	1	589 642		$ 589 642	$ 589 642,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 589 642,00	$ -		$ 589 642,00	0,00	$ 589 642,00	$ -
3.71	Amendment #14 AWE-089 Heavy haul (dump truck) ride-along program	Программа совместных поездок с наставником для большегрузного транспорта (самосвалов)	T&M	1	1 146 217		$ 1 146 217	$ 1 146 217,00	0,16	0,03	0,19	16,14%	3,09%	19,22%	$ 184 961,66	$ 35 391,20	$ -	$ 220 352,86	0,81	$ 1 146 217,00	$ 925 864,14
3.72	Amendment #15 AWE 0091 - Flags for Mini-Break Areas	Флажки на участках для перерыва	LS	1	5 717		$ 5 717	$ 5 717,00	1	0	1		0,00%	100,00%	$ 5 717,00	$ -		$ 5 717,00	0,00		$ -
3.73	Amendment #15 AWE 0092 - Relocation of the portion of Surcharge #3 till from North to South	Перемещение части матариала пригрузочной насыпи № 3 с северной части участка на южную часть.	LS	1	32 984		$ 32 984	$ 32 984,00	1	0	1		0,00%	100,00%	$ 32 984,00	$ -		$ 32 984,00	0,00		$ -
3.74	Amendment #15 AWE 0093 - Widening of Security Post SP-6 area Connection road between MR-A1 & 2GP	Расширение Участка Поста Охраны Св-6 и соединительная дорога между А1 и ЗЗП.	LS	1	138 583		$ 138 583	$ 138 583,00	1	0	1		0,00%	100,00%	$ 138 583,00	$ -		$ 138 583,00	0,00		$ -
3.74	Amendment #15 AWE 0094 - Supply of Road signs for MR-A1 (only missed in Company Warehouse)	Поставка дорожных знаков для автодороги А1 (Только тех из них, количество которых недостаточно на складе Компании)	LS	1	9 377		$ 9 377	$ 9 377,00	1	0	1		0,00%	100,00%	$ 9 377,00	$ -		$ 9 377,00	0,00		$ -
	TOTAL - ADDITIONAL SCOPE							$ 35 058 974				93,53%	0,22%	93,85%	$ 32 826 890,13	$ 75 865,78	$ -	$ 32 902 755,91			$ 2 852 602
	TOTAL CONTRACT PRICE	**ИТОГОВАЯ СУММА ПОДРЯДА**						**$ 82 131 583**				**89,04%**	**2,63%**	**91,67%**	**$ 73 129 172,86**	**$ 1 887 400,94**	**$ 191 751,64**	**$ 75 208 325,44**			**$ 9 032 851,06**
	Less Retention 10%	Удержание 10%						$ 8 213 158							$ 7 312 917,29	$ 188 740,09	$ 19 175,16	$ 7 520 832,54			
	TO BE PAID	К оплате													$ 65 816 255,57	$ 1 698 660,85	$ 172 576,48	$ 67 687 492,90			

Name / Signature / Date TEMPES 10588928

Construction Manager Company

9-12-17

ERIC ELLSWORTH
13762856
IWPRA COST USAID

Name / Signature / Date

Construction Manager MOE — Utepkaliyev A.

11412625