Заказчик : ГУ "Мугалжарскиий районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик : ТОО "Данекер"

Наименование стройки: РП "Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Кумсай Мугалжарского района Актюбинской области"
Договор подряда (контракт) № 27 от 12.04.2021 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	12.04.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	267 930 052									
	[illegible]	18 488 788							3 216 172	20 674 [illegible]

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

И.О. Руководителя _____ Калимагамбетов А.М.

Подрядчик: ТОО "Данекер"

Директор _____ Искаков Б.А.

Технический надзор: ТОО "TN stroy"

_____ Уралымбетов А.С.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Подрядчик: ТОО "Данекер"
Наименование стройки: РП "Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Кумсай Мугалжарского района Актобинской области"

Форма 2В

Договор подряда (контракт) № 27 от 12.04.2021 г.

А К Т №7
выполненных работ за август 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-6-1. Трубопроводы внутрипоселковой сети и головного водозабора									
		Раздел 2 Трубопровод.									
17	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,262	424354,96	68057,25	111181	17831	2604	95934	223684
					346358,78	23500	90746	6157	–	16569	
18	2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	57,228	675		38629		38629	–	41719
					–		–		–	3090	
19	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	205,82	986		202939		202939	–	219174
					–		–		–	16235	
20	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,262	57362,6	–	15029	–	929	13959	31307
					53816,79	–	14100	–	–	2319	
21	1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,262	683106,87	29500	178974	7729	120047	50821	248179

	22-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода		195412,21	519,08	51198	136	–	18384	
				0,815	495332,52	108233,13	403696	88210	14238	329538	791893
					369629,45	38796,32	301248	31619	–	58659	
23	2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	818,26	2674		2188027		2188027	–	2363069
					–		–		–	175042	
24	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,815	67934,97	–	55367	–	11506	43422	106692
					53817,18	–	43861	–	–	7903	
25	1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,815	1084206,13	29944,79	883628	24405	700584	157535	1124456
					194649,08	597,55	158639	487	–	83293	
		Итого по разделу 2					**5 150 173**				
		Итого по смете					**5 150 173**				

Локальная смета № 2-6-2. Сборные ж/бетонные колодцы (=184шт)

Раздел 2 Сборные ж/бетонные конструкции.

26	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКИ НР = 91 % К=184,000;	м3	101,2	19924,86	1079,64	2016396	109260	1787730	129497	2317564
					1179,9	226,26	119406	22898	–	171671	
		Итого по разделу 2					**2 317 564**				

Раздел 3 Трубопроводная арматура.

69	5810-1000-1000 (пп) (об)	Хлор-сатуратор	шт	2	89286		178572		–	–	178572
					–		–		178572	–	

	Итого по разделу 3					**178 572**				
	- оборудование, тенге					178 572				
	Итого по смете					**2 496 136**				
	- оборудование, тенге					178 572				
	Локальная смета № 2-6-3. Транспортные расходы									
1 4101-0204-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	1748,2905	4498		7863811		–	–	8492916
				–		–		–	629105	
2 4101-0204-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=20,000;	т км	23310,54	19		442900		–	–	478332
				–		–		–	35432	
	Итого по смете					**8 971 248**				
	Локальная смета № 7-1-4. МАФ +????									
Раздел 2 Ограждение ж/б панелями.										
4 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	9,674	6291,61	1677,79	60865	16231	52498	13573	80393
				815,12	693,49	7885	6709	–	5955	
5 1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка НР = 118 %	м оград	276,5	2508,57	1479,97	693620	409212	8746	506632	1296272
				1006,46	546,34	278286	151063	–	96020	
6 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	12,25	16897		206988		206988	–	223547
				–		–		–	16559	

-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	100,16	853,43	19,95	85480	1998	57386	24502	118781
				260,54	2,5	26096	250	–	8799	
	Итого по разделу 2					**1 718 993**				
	Итого по смете					**1 718 993**				
	Итого по Акту					**18 336 550**				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		**18 336 550**
Временные здания и сооружения	2,9%	531 760
Итого		18 868 310
Зимнее удорожание	2,97%	560 389
Итого		19 428 698
Непредвиденные работы и затраты	2%	388 574
ИТОГО		**19 817 272**
Оборудование		0
в ценах 2020 г (К=1,035)		20 510 877
НДС 2020 г 12%		2 461 305
Итого в ценах 2020 г		22 972 182
Итого с К=0,905993		20 674 941

Заказчик: ГУ "Управление [illegible] отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

И.О. Руководитель_____Калимагамбетов А.М.

Подрядчик: ТОО "Данекер"

Директор_____Искаков Б.А.

Технический надзор: ТОО "TN stroy"

_____Уразымбетов А.С.