"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Алматинская обл Алматинская обл.

Заказчик РГУ "Воинская часть 2484 ПС КНБ Республики Казахстан"

Подрядчик ТОО "Инвест Гарант Холдинг"

Наименование стройки - "Капитальный ремонт комплекса пограничной заставы "Сары-Бухтер" войсковой части 2484, Алакольского района, Алматинской области"

Наименование объекта: Казарма

Акт № 1

выполненных работ за Апрель месяц 2020г.

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Проемы										
	1.1 Демонтажные работы										
1	**1206-0101-0903**	**Коробки дверные в деревянных стенах рубленых. Демонтаж**	**шт.**	**35**	1348,17	–	47186	–	–	33974	87653
					1348,17	–	47186	–	–	6493	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	1,5131	52,9585						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,024	–	–					
2	**1206-0101-1001**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**64,89**	323,25	–	20976	–	–	15103	38965
					323,25	–	20976	–	–	2886	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,3628	23,54209						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0118	–	–					

3 1206-0101-0103	**Коробки оконные в рубленых бревенчатых и брусчатых стенах. Демонтаж**	**шт.**	**35**	684,94	–	23973	–	–	17261	44533
				684,94	–	23973	–	–	3299	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,7279	25,4765						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0257	–	–					
4 1206-0101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**52,95**	437,39	18,72	23160	991	–	16325	42644
				418,68	9,54	22169	505	–	3159	
0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,4611	24,41525						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,49244						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0342	–	–					
			1,81089							
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	2013	991					
			0,492435	1026	505					
5 1206-0101-0302	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**13,85**	862,31	–	11943	–	–	8599	22185
				862,31	–	11943	–	–	1643	
0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,9497	13,15335						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,035	–	–					
			0,48475							

Итого по разделу 1	**235 980**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	126 247
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	991
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	505

	Накладные расходы, тенге					91 262				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					17 480				

Раздел 2 Полы

2.1 Демонтаж покрытия

19	**1207-0101-0201**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**677,7**	305,6	17,31	207105	11732	–	144974	380245
					288,29	8,82	195373	5980	–	28166	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,336	227,7072						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	5,82822						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,008	–	–					
				5,4216							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	2013	11732					
				5,82822	1026	5980					
20	**1207-0101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**87,9**	745,86	28,99	65561	2548	–	46305	120815
					716,87	14,78	63013	1299	–	8949	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6987	61,41573						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	1,26576						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,052	–	–					
				4,5708							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	2013	2548					
				1,26576	1026	1299					

2.2 Покрытие из линолеума (Тип-1)

21	**1111-0101-0201**	**Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками К=0,150;**	**ающего слоя**	**60,06**	6641,69	1126,84	398900	67678	136890	208607	656108

0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)			3235,63	459,37	194332	27590	–	48601	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,4385	206,51631						
		чел-ч	0,375	22,5225						
2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 (21-010401-0101->21-010601-0101)	м3	1,12	2031	136620					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	30	270					
			9,009							
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1	4388	26354					
			6,006	1225	7357					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,275	2474	40862					
			16,5165	1225	20233					
3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,55	14	462					
			33,033	–	–					
	Итого по разделу 2					**1 157 168**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					417 849				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					81 958				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					34 869				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					136 890				
	Накладные расходы, тенге					399 886				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					85 716				

Раздел 3 Внутренняя отделка

36 1146-0201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**2697,8**	195,8	–	528229	–	–	443702	1049685
				195,8	–	528217	–	–	77754	

0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	615,63796						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	Итого по разделу 3					**1 049 685**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					528 229				
	Накладные расходы, тенге					443 702				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					77 754				
Раздел 5 Демонтаж										
60 1208-0101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1045**	248,22	1,54	259388	1613	–	185598	480585
				246,67	–	257775	–	–	35599	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2875	300,4375						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	–	–					
			22,781							
3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	245	1613					
			6,5835	–	–					
61 1208-0101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**1045**	154,05	18,97	160978	19824	–	105871	288197
				135,08	5,64	141154	5889	–	21348	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,1516	158,422						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	4,807						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,014	–	–					
			14,63							
3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	4124	19824					

			4,807	1225	5889					
62 1208-0101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**1045**	221,52	11,96	231492	12498	–	160348	423187
				209,56	3,55	218994	3712	–	31347	
0101-0102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,2268	237,006						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	3,0305						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,009	–	–					
			9,405							
3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	4124	12498					
			3,0305	1225	3712					
63 1110-0104-0103	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	**перекрытий**	**858,42**	1171,98	124,26	1006055	106668	–	848805	2003249
				1047,72	50,94	899387	43730	–	148389	
0101-0102-0126	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,60)	чел-ч	1,0948	939,79822						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	28,4137						
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	218211	–					
2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0	51132	–					
2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0	43570	–					
2107-0699-9901	Конструкции деревянные	м3	0	–	–					

2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0	228	–					
2110-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	0	80	–					
2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0	21481	–					
2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0	351	–					
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0	310	–					
2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0	405790	–					
2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0	610448	–					
			0							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0198	4525	76910					
			16,996716	1750	29744					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0133	2601	29696					
			11,416986	1225	13986					
3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,006	12	62					
			5,15052	–	–					
65 1203-0101-0107	**Стены деревянные бревенчатые оштукатуренные. Разборка**	**м2 стен**	**94,49**	1841,62	338,47	174015	31982	–	111169	307999
				1503,15	130,9	142033	12369	–	22815	
0101-0102-0116	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,60)	чел-ч	1,8696	176,6585						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0748	7,06785						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,2287	–	–					

			21,609863							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0748	4525	31982					
			7,067852	1750	12369					
66 1114-0202-0101	**Демонтаж колонн, прогонов (прим.) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м3**	**1,15025**	54648,99	988,48	62860	1137	–	61635	134455
				53660,51	465,12	61723	535	–	9960	
0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	47,656	54,81631						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,4371						
2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0	312813	–					
2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0	106	–					
2107-0699-9901	Конструкции деревянные	м3	0	–	–					
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	404706	–					
2204-0101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	476436	–					
2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0	503302	–					
			0							
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,38	2601	1137					
			0,437095	1225	535					
67 1203-0101-0201	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладкиК=0,120;**	**м3 кладки**	**44,7**	21937,76	4244	980618	189707	–	632678	1742360
				17693,76	1964,38	790911	87808	–	129064	

0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	21,241	949,4727						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	68,6145						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	2,061	–	–					
			92,1267							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	4525	32363					
			7,152	1750	12516					
3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	2460	151198					
			61,4625	1225	75292					
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	50	6146					
			122,925	–	–					
	Итого по разделу 5					**5 380 032**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 357 934				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					363 429				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					154 043				
	Накладные расходы, тенге					2 106 104				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					398 522				

Раздел 6 Перегородки, фундамент, перемычки, сердечники

80 1106-0701-0109	**Перемычки. УстройствоК=3,000;**	**м3**	**0,135**	46133,33	5362,96	6228	724	3377	2064	8955
				15755,56	1044,44	2127	141	–	663	
0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	15,065	2,03378						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,83738	0,11305						

2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	15809	2166
2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	–	–
2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	70	24
2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	63359	120
2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	45795	532
2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	63359	215
2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	33280	3
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	310	27
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00231	30	0
2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	212247	66
2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	908	224
			0,24705		
3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,974375	42	718
			0,131540625	–	–

3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,79725	5926	638				
			0,10762875	1225	132				
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,015	4525	9				
			0,002025	1750	4				
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	4388	2				
			0,000455625	1225	1				
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,394875	187	60				
			0,323308125	–	–				
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02175	2601	8				
			0,00293625	1225	4				
3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,079	85	1				
			0,010665	–	–				
81 2105-0309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012К=3,000;**	**т**	**0,00243**	218718		531	531	–	573
				–		–	–	42	
82 2105-0309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012К=3,000;**	**т**	**0,00432**	226233		977	977	–	1055
				–		–	–	78	
83 2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=3,000;**	**т**	**0,00153**	260353		398	398	–	430
				–		–	–	32	
84 2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,05374**	260353		13991	13991	–	15110
				–		–	–	1119	
	Итого по разделу 6					**26 123**			

	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 127			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				724			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 436			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				19 274			
	Накладные расходы, тенге				2 064			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 934			

Раздел 7 Усиление, Ф-1, Ф-2 РМ-1, РМ-2, РМ-3, КР-1

7.1 Усиление стен

86	2105-0308-0219	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**745**	637	474565	474565	–	512530
					–	–	–	37965	
95	2106-0408-0501	**Стойки фахверкаК=3,000;**	**т**	**0,38796**	383056	148610	148610	–	160499
					–	–	–	11889	
96	2106-0408-0601	**Ригели фахверкаК=3,000;**	**т**	**1,96974**	373928	736541	736541	–	795464
					–	–	–	58923	
98	2106-0408-0501	**Стойки фахверкаК=2,000;**	**т**	**1,1568**	383056	443119	443119	–	478569
					–	–	–	35450	
99	2106-0408-0601	**Ригели фахверкаК=2,000;**	**т**	**1,67808**	373928	627481	627481	–	677679
					–	–	–	50198	
		Итого по разделу 7				**2 624 741**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 430 316			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				194 425			

Раздел 8 Перекрытие и кровля

111	2107-0201-0101	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 200 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**18,79**	63359	1190516	1190516	–	1285757

				–	–	–	95241		
116 2107-0204-0404	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,14**	15287	17427	17427	–	18821	
				–	–	–	1394		
			84,90625	–	–				
126 2110-0102-0111	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**100,6**	1226	123336	123336	–	133203	
				–	–	–	9867		

Итого по разделу 8	**1 437 781**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 331 279
Сметная прибыль (8 %), тенге	106 502

Итого по смете	**11 911 510**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 432 386
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	447 102
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	190 853
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 917 759
Накладные расходы, тенге	3 043 018
Сметная прибыль (8 %), тенге	882 333

ИТОГО ПО АКТУ	11 911 510
Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8	**228701**
Итого:	**12140211**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	222894
Итого:	12363105
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	247262
Итого:	12610367
Итого с понижающим коэф К=0,991997393	12509452
НДС 12%	1501134
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**14010586**

Заказчик

Начальник Пограничного управления по Алаколькому району
Департамента ПС КНБ РК по Алматинской области
Подполковник _____ Р.С.Конкабаев.

Исполняющий обязанности начальника отдела тылового обеспечения

Подполковник _____ К.Б.Калимов.

Исполняющий обязанности начальника квартрино-эксплуатационной службы

Старший лейтенант _____Н.Ш.Уалиханов.

Исполняющий обязанности старишины роты материального обеспечения

Прапорщик_____ П.П.Рачилов.

Подрядчик

Директор ТОО "Инвест Гарант Холдинг"

_____Э.Ж Акажанов .

Технадзор ТОО "БМГ Курылыс"
Директор _____Т.Омирбеков

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Алматинская обл Алматинская обл.

Заказчик РГУ "Воинская часть 2484 ПС КНБ Республики Казахстан"

Подрядчик ТОО "Инвест Гарант Холдинг"

Наименование стройки - "Капитальный ремонт комплекса пограничной заставы "Сары-Бухтер" войсковой части 2484, Алакольского района, Алматинской области"

Наименование объекта: Казарма

Акт № 1

выполненных работ за Апрель месяц 2020г.

Отопление

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	**1215-0102-0802**	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж**	**шт**	**50**	1459,4	76,9	72970	3845	–	51181	134083
					1382,5	39,2	69125	1960	–	9932	
	0101-0102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	1,58	79						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0382	1,91						
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0382	2013	3845					
				1,91	1026	1960					
2	**1215-0101-0102**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**бопроводов**	**353**	635,39	4,9	224293	1731	17575	148034	402113
					580,7	1,75	204987	616	–	29786	
	0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,5962	210,4586						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,6001						

2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	5488	14336
2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	194	3239
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0034	–	–
			1,2002		
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0017	2013	1208
			0,6001	1026	616
3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	26	523
			20,121	–	–

Итого по разделу 1	**536 196**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	274 112
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 576
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 576
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 575
Накладные расходы, тенге	199 215
Сметная прибыль (8 %), тенге	39 718

Итого по смете	**536 196**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	274 112
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 576
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 576
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 575
Накладные расходы, тенге	199 215
Сметная прибыль (8 %), тенге	39 718

ИТОГО ПО АКТУ	536 196
Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8	**10295**
Итого:	**546491**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	10034
Итого:	556525
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	11130
Итого:	567655
Итого с понижающим коэф К=0,991997393	563112
НДС 12%	67573
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**630686**

Заказчик

Начальник Пограничного управления по Алаколькому району
Департамента ПС КНБ РК по Алматинской области
Подполковник _____ Р.С.Конкабаев.

Исполняющий обязанности начальника отдела тылового обеспечения

Подполковник _____ К.Б.Калимов.

Исполняющий обязанности начальника квартрино-эксплуатационной службы

Старший лейтенант _____ Н.Ш.Уалиханов.

Исполняющий обязанности старшины роты материального обеспечения

Прапорщик_____ П.П.Рачилов.

Подрядчик

Директор ТОО "Инвест Гарант Холдинг"

_____ Э.Ж Акажанов .

Технадзор ТОО "БМГ Курылыс"

Директор _____ Т.Омирбеков

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Алматинская обл Алматинская обл.

Заказчик РГУ "Воинская часть 2484 ПС КНБ Республики Казахстан"

Подрядчик ТОО "Инвест Гарант Холдинг"

Наименование стройки - "Капитальный ремонт комплекса пограничной заставы "Сары-Бухтер" войсковой части 2484, Алакольского района, Алматинской области"

Наименование объекта: Казарма

Акт № 1

выполненных работ за Апрель месяц 2020г.

Электромонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1146-0302-0601	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**1289**	475,29	188,16	612655	242538	–	407857	1102153
					287,13	89,55	370117	115427	–	81641	
	0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,2419	311,8091						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0731	94,2259						
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0731	2474	233115					
				94,2259	1225	115427					
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1462	50	9423					
				188,4518	–	–					

5 1217-0101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт**	**50**	50,12	–	2506	–	–	1804	4655
				50,1	–	2505	–	–	345	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0584	2,92						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
6 1217-0101-0703	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт**	**100**	54,83	0,6	5483	60	–	3927	10163
				54,23	0,31	5423	31	–	753	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0632	6,32						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,03						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	2013	60					
			0,03	1026	31					

Итого по разделу 1	**1 116 971**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	378 045
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	242 598
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 458
Накладные расходы, тенге	413 588
Сметная прибыль (8 %), тенге	82 739

Итого по смете	**1 116 971**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	378 045
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	242 598
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 458
Накладные расходы, тенге	413 588
Сметная прибыль (8 %), тенге	82 739

ИТОГО ПО АКТУ	1 116 971
Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8	**21446**
Итого:	**1138417**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	20901
Итого:	1159318
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	23186
Итого:	1182505
Итого с понижающим коэф К=0,991997393	1173041
НДС 12%	140765
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**1313806**

Заказчик

Начальник Пограничного управления по Алаколькому району
Департамента ПС КНБ РК по Алматинской области
Подполковник _____ Р.С.Конкабаев.

Исполняющий обязанности начальника отдела тылового обеспечения

Подполковник _____ К.Б.Калимов.

Исполняющий обязанности начальника квартрино-эксплуатационной службы

Старший лейтенант _____Н.Ш.Уалиханов.

Исполняющий обязанности старшины роты материального обеспечения

Прапорщик_____ П.П.Рачилов.

Подрядчик

Директор ТОО "Инвест Гарант Холдинг"

_____Э.Ж Акажанов .

Технадзор ТОО "БМГ Курылыс"

Директор _____Т.Омирбеков

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Алматинская обл. Алматинская обл.

Заказчик РГУ "Воинская часть 2484 ПС КНБ Республики Казахстан"

Подрядчик ТОО "Инвест Гарант Холдинг"

Наименование стройки - "Капитальный ремонт комплекса пограничной заставы "Сары-Бухтер" войсковой части 2484, Алакольского района, Алматинской области"

Наименование объекта: Казарма

Акт № 1

выполненных работ за Апрель месяц 2020г.

Перевозки

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	4101-0104-1015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	**125**	760		95000		–	–	102600
					–		–		–	7600	
3	4101-0204-1025	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 25 км**	т	**125**	965		120625		–	–	130275
					–		–		–	9650	
4	4101-0304-1010	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	**125**	510		63750		–	–	68850
					–		–		–	5100	
6	4102-0103-1155	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 155 км**	т	**2593**	3233		8383169		–	–	9053823

				–	–	–	670654	
7 4106-0101-1030	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2314	2080	4813120	–	–	5198170
				–	–	–	385050	
8 4106-0101-1991	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 кмК=125,000;	т·км	289250	38	10991500	–	–	11870820
				–	–	–	879320	
4107-0101-1030	Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	347,129	2345	814017	–	–	879139
				–	–	–	65121	
10 4107-0101-1991	Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 кмК=17,000;	т·км	5901,19045	52	306862	–	–	331411
				–	–	–	24549	
11 4107-0201-1030	Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	347,129	2059	714738	–	–	771917
				–	–	–	57179	
12 4107-0201-1991	Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 кмК=48,000;	т·км	16662,1848	52	866434	–	–	935748
				–	–	–	69315	
13 4107-0301-1020	Перевозка автоцистернами по автомагистралям. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	347,129	1457	505767	–	–	546228
				–	–	–	40461	
14 4107-0301-1991	Перевозка автоцистернами по автомагистралям. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 кмК=11,000;	т·км	3818,417	50	190921	–	–	206195
				–	–	–	15274	
	Итого по смете				30 095 175			
	в том числе							

- перевозка грузов, тенге	27 865 903
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 229 272
ИТОГО ПО АКТУ	30 095 175
Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8	**577827**
Итого:	**30673002**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	563156
Итого:	31236158
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	624723
Итого:	31860882
Итого с понижающим коэф К=0,991997393	31605912
НДС 12%	3792709
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**35398621**

Заказчик

Начальник Пограничного управления по Алаколькому району
Департамента ПС КНБ РК по Алматинской области
Подполковник _____ Р.С.Конкабаев.

Исполняющий обязанности начальника отдела тылового обеспечения

Подполковник _____ К.Б.Калимов.

Исполняющий обязанности начальника квартрино-эксплуатационной службы

Старший лейтенант _____Н.Ш.Уалиханов.

Исполняющий обязанности старшины роты материального обеспечения

Прапорщик_____ П.П.Рачилов.

Подрядчик

Директор ТОО "Инвест Гарант Холдинг"

_____Э.Ж Акажанов .

Технадзор ТОО "БМГ Курылыс"
Директор_____Т.Омирбеков

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Алматинская обл Алматинская обл

Заказчик РГУ "Воинская часть 2484 ПС КНБ Республики Казахстан"

Подрядчик ТОО "Инвест Гарант Холдинг"

Наименование стройки - "Капитальный ремонт комплекса пограничной заставы "Сары-Бухтер" войсковой части 2484, Алакольского района, Алматинской области"

Наименование объекта: Зимняя конюшня

Акт № 1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Проемы										
	1.1 Демонтажные работы										
1	**1206-0101-0903**	**Коробки дверные в деревянных стенах рубленых. Демонтаж**	**шт.**	**12**	1348,17	–	16178	–	–	11648	30052
					1348,17	–	16178	–	–	2226	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	1,5131	18,1572						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,024	–	–					
2	**1206-0101-1001**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**28,8**	323,26	–	9310	–	–	6703	17294
					323,26	–	9310	–	–	1281	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,3628	10,44864						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0118	–	–					
3	**1206-0101-0103**	**Коробки оконные в рубленых бревенчатых и брусчатых стенах. Демонтаж**	**шт.**	**25**	684,96	–	17124	–	–	12329	31809

				684,96	–	17124	–	–	2356	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,7279	18,1975						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0257	–	–					
4 1206-0101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**23,375**	437,43	18,74	10225	438	–	7207	18827
				418,7	9,54	9787	223	–	1395	
0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,4611	10,77821						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,21739						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0342	–	–					
			0,799425							
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	2013	438					
			0,2173875	1026	223					
5 1206-0101-0302	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**15,75**	862,35	–	13582	–	–	9779	25230
				862,35	–	13582	–	–	1869	
0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,9497	14,95778						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,035	–	–					
			0,55125							
	Итого по разделу 1					**123 212**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					65 981				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					438				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					223				
	Накладные расходы, тенге					9 127				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					47 666				

<u>Раздел 2 Полы</u>

2.1 Демонтажные работы

13 1146-0401-0904	**Покрытия полов из торцовой деревянной шашки. Разборка**	**м2 покрытия**	**151,93**	361,22	–	54880	–	–	46099	109057

				361,22	–	54880	–	–	8078	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,421	63,96253						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
14 1106-0101-0101	**Покрытие бетонное. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	**м3**	**13,915**	2143,37	1077,76	29825	14997	–	16305	49820
				1065,61	222,06	14828	3090	–	3690	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,242	17,28243						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	2,52279						
2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0	12275	–					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0	30	–					
2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0	6994	–					
			0							
3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	16	107					
			6,6792	–	–					
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	5926	14843					
			2,5047	1225	3068					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	2601	47					
			0,0180895	1225	22					

Итого по разделу 2	**158 877**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	69 708
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 997
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 090
Накладные расходы, тенге	62 404
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 768

Раздел 3 Усиление

3.1 Усиление и утепление стен

20 1107-0112-0101	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры**	**т арматуры**	**0,99995**	58491,92	1463,07	58489	1463	–	68104	136720
				57028,85	689,03	57026	689	–	10127	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	60,605	60,60197						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5625	0,56247						
2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	–	–					
			0,99995							
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5625	2601	1463					
			0,56247188	1225	689					
23 2105-0308-0214	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**423**	619		261837		261837	–	282784
				–		–		–	20947	
24 2102-0401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98К=0,040;**	**м3**	**16,92**	14558		246321		246321	–	266027
				–		–		–	19706	
25 2105-0309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1288**	226233		29139		29139	–	31470
				–		–		–	2331	
3.2 Ф-1, Ф-2, РМ-1, РМ-2, РМ-3, РМ-4										
31 2106-0408-0501	**Стойки фахверка**	**т**	**3,25544**	383056		1247016		1247016	–	1346777
				–		–		–	99761	
32 2106-0408-0601	**Ригели фахверка**	**т**	**2,43713**	373928		911311		911311	–	984216
				–		–		–	72905	
	Итого по разделу 3					**3 047 994**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					57 026				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 463				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					689				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 695 624				
	Накладные расходы, тенге					68 104				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					225 777				
Раздел 4 Внутренняя отделка										
38 2105-0308-0214	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**777,38**	619		481198		481198	–	519694
				–		–		–	38496	
	Итого по разделу 4					**519 694**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					481 198				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					38 496				
Раздел 6 Кровля										
52 1208-0101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**610**	248,22	1,54	151414	942	–	108340	280534
				246,68	–	150472	–	–	20780	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2875	175,375						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	–	–					
			13,298							
3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	245	942					
			3,843	–	–					
53 1208-0101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**610**	154,05	18,97	93968	11572	–	61800	168229
				135,08	5,63	82396	3437	–	12461	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,1516	92,476						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	2,806						

2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,014	–	–					
			8,54							
3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	4124	11572					
			2,806	1225	3437					
54 1208-0101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**610**	221,52	11,96	135129	7295	–	93601	247028
				209,56	3,55	127834	2167	–	18298	
0101-0102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,2268	138,348						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	1,769						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,009	–	–					
			5,49							
3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	4124	7295					
			1,769	1225	2167					

Итого по разделу 6	**695 791**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	360 702
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 809
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 604
Накладные расходы, тенге	263 741

Сметная прибыль (8 %), тенге	51 539
Итого по смете	**4 545 568**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	553 417
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 707
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 606
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 176 822
Накладные расходы, тенге	403 376
Сметная прибыль (8 %), тенге	375 246
ИТОГО ПО АКТУ	4 545 568
Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8	**87275**
Итого:	**4632843**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	85059
Итого:	4717902
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	94358
Итого:	4812260
Итого с понижающим коэф К=0,991997393	4773749
НДС 12%	572850
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**5346599**

Заказчик

Начальник Пограничного управления по Алаколькому району
Департамента ПС КНБ РК по Алматинской области
Подполковник _____ Р.С.Конкабаев.

Исполняющий обязанности начальника отдела тылового обеспечения

Подполковник _____ К.Б.Калимов.

Исполняющий обязанности начальника квартрино-эксплуатационной службы

Старший лейтенант _____ Н.Ш.Уалиханов.

Исполняющий обязанности старшины роты материального обеспечения

Прапорщик_____ П.П.Рачилов.

Подрядчик

Директор ТОО "Инвест Гарант Холдинг"

_____ Э.Ж Акажанов .

Технадзор ТОО "ВМГ Курылыс"

Директор _____ Т.Омирбеков

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Алматинская обл Алматинская обл.

Заказчик РГУ "Воинская часть 2484 ПС КНБ Республики Казахстан"

Подрядчик ТОО "Инвест Гарант Холдинг"

Наименование стройки - "Капитальный ремонт комплекса пограничной заставы "Сары-Бухтер" войсковой части 2484, Алакольского района, Алматинской области"

Наименование объекта: Зимняя конюшня

Акт № 1

Электромонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	**1217-0101-0703**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт**	**25**	54,84	0,6	1371	15	–	982	2541
					54,24	0,32	1356	8	–	188	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0632	1,58						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0075						
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	2013	15					
				0,0075	1026	8					
2	**1217-0101-0701**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт**	**15**	50,13	–	752	–	–	541	1396
					50,13	–	752	–	–	103	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0584	0,876						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
		Итого по разделу 1					**3 937**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 108
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8
Накладные расходы, тенге	1 523
Сметная прибыль (8 %), тенге	291
Итого по смете	**3 937**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 108
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8
Накладные расходы, тенге	1 523
Сметная прибыль (8 %), тенге	291
ИТОГО ПО АКТУ	3 937
Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8	**76**
Итого:	**4013**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	74
Итого:	4086
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	82
Итого:	4168
Итого с понижающим коэф К=0,991997393	4135
НДС 12%	496
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**4631**

Заказчик

Начальник Пограничного управления по Алаколькому району
Департамента ПО КНБ РК по Алматинской области
Подполковник _____ Р.С.Конкабаев.

Исполняющий обязанности начальника отдела тылового обеспечения

Подполковник _____ К.Б.Калимов.

Исполняющий обязанности начальника квартрино-эксплуатационной службы

Старший лейтенант _____Н.Ш.Уалиханов.

Исполняющий обязанности старшины роты материального обеспечения

Прапорщик_____ П.П.Рачилов.

Подрядчик

Директор ТОО "Инвест Гарант Холдинг"

_____ Э.Ж Акажанов .

Технадзор ТОО "БМГ Курылыс"
Директор _____Т.Омирбеков

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г. Алматинская обл Алматинская обл.

Заказчик РГУ "Воинская часть 2484 ПС КНБ Республики Казахстан"

Подрядчик ТОО "Инвест Гарант Холдинг"

Наименование стройки - "Капитальный ремонт комплекса пограничной заставы "Сары-Бухтер" войсковой части 2484, Алакольского района, Алматинской области"

Наименование объекта: Благоустройство

Акт № 1

выполненных работ за Апрель месяц 2020г.

Благоустройство

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	**1127-0302-0201**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**234**	696,44	–	162967	–	–	176003	366088
					696,44	–	162966	–	–	27118	
	0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,767	179,478						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2	**1127-0101-0202**	**Основания и покрытия толщиной 15 см. Демонтаж гравийного покрытия kмат1=0;**	**пи покрытия**	**178,3**	48,48	31,14	8644	5552	–	4721	14434
					17,34	7,17	3092	1279	–	1069	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,0169	3,01327						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00424	0,75599						
	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	218211	–					

2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0	45795	–					
2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 40/60 (21-010103-0200->21-130104-0201)	т	0	133006	–					
2113-0810-0306	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0	149901	–					
			0							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00109	9598	1865					
			0,194347	1750	340					
3104-0103-0301	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00023	3525	145					
			0,041009	1465	60					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00025	4525	202					
			0,044575	1750	78					
3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00181	7405	2390					
			0,322723	1750	565					
3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,00052	8545	792					
			0,092716	1750	162					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00034	2601	158					
			0,060622	1225	74					
3 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. ДемонтажК=0,200; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	**м3**	**0,01**	1800	900	18	9	–	10	30
				900	200	9	2	–	2	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,08	0,0108						

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14504	0,00145						
2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0	12275	–					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0	30	–					
2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0	6994	–					
			0							
3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,384	16	0					
			0,00384	–	–					
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,144	5926	9					
			0,00144	1225	2					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00104	2601	0					
			0,0000104	1225	–					
4 1107-0111-0102	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м оград**	**357,2**	1902,4	1111,79	679538	397133	–	514056	1289082
				790,61	428,99	282405	153236	–	95488	
0101-0102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,728	260,0416						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25288	90,32874						
2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0	15809	–					
2104-1202-0200	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	0	–	–					
2104-1203-9901	Столбы бетонные	шт.	0	–	–					
2104-9999-9914	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря СТ РК 937-92	шт.	0	–	–					

2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0	615028	–					
2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	208994	–					
			0							
3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,00672	3798	9117					
			2,400384	1465	3517					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,224	4525	362058					
			80,0128	1750	140022					
3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,03488	431	5370					
			12,459136	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02216	2601	20588					
			7,915552	1225	9697					
5 1107-0111-0109	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;**	**м оград**	**109,7**	4619,71	616,34	506782	67613	268025	231890	797766
				1560,11	231,29	171144	25373	–	59094	
0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	1,338	146,7786						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11478	12,59137						
2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,00785	14345	12353					
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,000035	13399	51					

2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00008	25553	224
2104-1203-9901	Столбы бетонные	шт.	0,1475	–	–
2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,000795	197161	17195
2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	97	106
2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1	2158	236733
2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00001	615028	675
2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	208994	688
			0,003291		
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1281	4525	63588
			14,05257	1750	24592
3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,04837	431	2287
			5,306189	–	–
3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,0028	259	80
			0,30716	–	–

Подполковник _____ Р.С.Конкабаев.

Исполняющий обязанности начальника отдела тылового обеспечения

Подполковник _____ К.Б.Калимов.

Исполняющий обязанности начальника квартрино-эксплуатационной службы

Старший лейтенант _____Н.Ш.Уалиханов.

Исполняющий обязанности старишины роты материального обеспечения

Прапорщик_____ П.П.Рачилов.

ТОО "Инвест Гарант Холдинг" ЖШС _____Э.Ж Акажанов .

Технадзор ТОО "БМГ Курылыс"

Директор _____Т.Омирбеков

3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00581	2601	1658	
			0,637357	1225	781	
	Итого по разделу 1					**2 467 400**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					619 616
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					470 307
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					179 890
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					268 025
	Накладные расходы, тенге					926 680
	Сметная прибыль (8 %), тенге					182 771
	Итого по смете					**2 467 400**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					619 616
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					470 307
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					179 890
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					268 025
	Накладные расходы, тенге					926 680
	Сметная прибыль (8 %), тенге					182 771
	ИТОГО ПО АКТУ					2 467 400
	Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8					**47374**
	Итого:					**2514774**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)					46171
	Итого:					2560945
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					51219
	Итого:					2612164
	Итого с понижающим коэф К=0,991997393					2591260
	НДС 12%					310951
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС					**2902211**

Заказчик

Начальник Пограничного управления по Алаколькому району
Департамента ПС КНБ РК по Алматинской области

Подрядчик

Директор ТОО "Инвест Гарант Холдинг"