"SANA-2015". Версия 16.1 от 24.01.18 г. Алматинская обл. Алматинская обл.

Заказчик Пограничное управление по Алакольскому району Департамена Пограничной службы КНБ РК по Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Инвест Гарант Холдинг"

Наименование стройки - "Капитальный ремонт комплекса пограничной заставы "Сары-Бухтер" войсковой части 2484, Алакольского района, Алматинской области"

Наименование объекта: ДОС (кол-во - 4)

Акт № 7

выполненных работ за Октябрь месяц 2020г.

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Полы									
		2.1 Демонтаж покрытия									
18	1207-0101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	15	745,87	29	11188	435	–	7902	20617
					716,87	14,8	10753	222	–	1527	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6987	10,4805						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,216						
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	2013	435					
				0,216	1026	222					
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,052	–	–					
19	1207-0101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	**200,1**	305,6	17,31	61150	3464	–	42805	112271

				288,29	8,83	57686	1766	–	8316	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,336	67,2336						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	1,72086						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	2013	3464					
			1,72086	1026	1766					
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,008	–	–					
2.2 Покрытие из линолеума (Тип-1)			1,6008							
20 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**174,78**	696,58	33,77	121748	5902	52091	62606	199102
				364,77	16,29	63755	2847	–	14748	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,4094	71,55493						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	2,77551						
3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	16	317					
			19,8156825	–	–					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	2013	5585					
			2,7746325	1026	2847					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	30	184					
2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	14558	51907					
21 1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**349,56**	84,5	5,75	29538	2009	25953	2366	34456

				4,51	2,69	1576	941	–	2552	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,00506	1,76877						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00263	0,91934						
3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,029	16	162					
			10,13724	–	–					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	2013	1847					
			0,917595	1026	941					
2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	14558	25953					
22 1111-0101-0902	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**поверхности**	**174,78**	304,42	28,74	53206	5023	35541	14133	72726
				72,33	13,69	12642	2393	–	5387	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0843	14,73395						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	2,00997						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	2013	704					
			0,34956	1026	359					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0095	2601	4319					
			1,66041	1225	2034					
2107-0507-0102	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 10 мм	1000 м2	0,00103	197424	35541					
23 1111-0101-3602	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	174,78	3450,97	25,06	603161	4380	523996	72294	729491
				427,88	12,15	74785	2123	–	54036	

0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,4393	76,78085						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01063	1,85791						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	2013	1539					
			0,7646625	1026	785					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	2601	2841					
			1,092375	1225	1338					
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	90	79					
2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	581	50774					
2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 ()	м2	1,02	2654	473143					
24 1111-0101-3901	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**187,0146**	433,15	2,6	81006	486	63639	16083	104856
				90,27	1,22	16881	229	–	7767	
0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,08798	16,45354						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,18701						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	2601	486					
			0,1870146	1225	229					
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	310	174					
2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	336	63465					
25 1115-0403-0303	**Плинтуса. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**поверхности**	**17,478**	1012,93	4,12	17704	72	7063	8482	28281

				604,7	1,89	10569	33	–	2095	
0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,53705	9,38656						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00163	0,02849						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	2013	9					
			0,0043695	1026	4					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	2601	63					
			0,02403225	1225	29					
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	90	5					
2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	172	25					
2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 ()	кг	0,116	436	884					
2204-0301-0204	Шпатлевка ПФ-002 ГОСТ 10277-90 ()	кг	0,54	445	4200					
2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71 ()	кг	0,25	446	1949					
2.3 Покрытие из керамической плитки (Тип-2)			4,3695							
26 1112-0101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**поверхности**	**13,59**	337,01	15,23	4580	207	3217	1109	6144
				85,06	3,61	1156	49	–	455	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,07981	1,08462						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00263	0,03574						
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	765	53					
			0,06964875	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	2601	35					

			0,01359	1225	17					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	4525	38					
			0,00849375	1750	15					
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	5926	81					
			0,01359	1225	17					
2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	117	795					
2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	162	2422					
27 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**13,59**	696,54	33,77	9466	459	4050	4867	15480
				364,75	16,26	4957	221	–	1147	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,4094	5,56375						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	0,21581						
3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	16	25					
			1,54076625	–	–					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	2013	434					
			0,21574125	1026	221					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	30	14					
2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	14558	4036					
28 1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**54,36**	84,49	5,74	4593	312	4036	368	5358

				4,51	2,69	245	146	–	397	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,00506	0,27506						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00263	0,14297						
3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,029	16	25					
			1,57644	–	–					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	2013	287					
			0,142695	1026	146					
2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	14558	4036					
2.4 Покрытие из керамической плитки (Тип-3)			0,277236							
31 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**30,63**	696,6	33,79	21337	1035	9129	10972	34894
				364,77	16,29	11173	499	–	2585	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,4094	12,53992						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	0,4864						
3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	16	56					
			3,47267625	–	–					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	2013	979					
			0,48625125	1026	499					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	30	32					
2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	14558	9097					

32 1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**122,52**	84,5	5,75	10353	704	9097	829	12077
				4,51	2,69	552	330	–	895	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,00506	0,61995						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00263	0,32223						
3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,029	16	57					
			3,55308	–	–					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	2013	647					
			0,321615	1026	330					
2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	14558	9097					
33 1111-0101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**30,63**	3558,86	86,75	109008	2657	66549	38546	159358
				1299,44	39,31	39802	1204	–	11804	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,219	37,33797						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03675	1,12565						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	2013	1773					
			0,8806125	1026	904					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	2601	279					
			0,107205	1225	131					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	4388	605					
			0,137835	1225	169					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	30	35					

2206-0301-1202	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 ()	м2	1,02	1880	58736					
2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	2606	2443					
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	13399	5335					
			0,39819							
	Итого по разделу 2					**1 535 111**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					306 532				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 145				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 003				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					804 361				
	Накладные расходы, тенге					283 362				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					113 711				

Раздел 3 Внутренняя отделка

40 1115-0203-0502	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм (прим.)**	поверхности	**125,56**	792,75	7,55	99538	948	28025	56838	168886
				562	3,85	70565	483	–	12510	
0101-0102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,5175	64,9773						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00375	0,47085						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00375	2013	948					
			0,47085	1026	483					
2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 ()	кг	2,4	93	28025					

41 1115-0203-0501	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм (прим.)**	**поверхности**	**357,6**	683,07	6,29	244267	2250	79816	130678	404941
				453,58	3,21	162201	1147	–	29996	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,4255	152,1588						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00313	1,11929						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003125	2013	2250					
			1,1175	1026	1147					
2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 ()	кг	2,4	93	79816					
42 1115-0203-0505	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	**поверхности**	**11,02**	906,53	51,09	9990	563	2464	5949	17214
				631,85	42,92	6963	473	–	1275	
0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,52348	5,76875						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04163	0,45876						
3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,037	1057	431					
			0,40774	1026	418					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	2013	78					
			0,03857	1026	40					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001125	4388	54					
			0,0123975	1225	15					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	30	4					

2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 ()	кг	2,4	93	2460					
43 1115-0405-0106	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**поверхности**	**125,56**	523,58	3,5	65741	440	23779	33384	107055
				330,69	1,66	41522	208	–	7930	
0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,299	37,54244						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,17327						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	2013	32					
			0,015695	1026	16					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	2601	408					
			0,15695	1225	192					
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	90	35					
2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	98	677					
2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	172	181					
2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	264161	22886					
44 1115-0405-0105	**Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**поверхности**	**184,31**	470,35	3,5	86690	645	31893	43566	140676
				293,81	1,66	54152	306	–	10420	
0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,26565	48,96195						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,25435						

3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	2013	46					
			0,02303875	1026	24					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	2601	599					
			0,2303875	1225	282					
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	90	51					
2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	98	903					
2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	172	266					
2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	264161	30673					
45 1110-0403-0101	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**20,42**	2489,23	16,55	50830	338	24634	23388	80155
				1266,31	6,32	25858	129	–	5937	
0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,12459	22,96413						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00425	0,08679						
3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,03525	16	12					
			0,719805	–	–					
3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,009875	18	4					
			0,2016475	–	–					
3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,003125	199	13					
			0,0638125	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002125	2601	113					
			0,0433925	1225	53					

3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002125	4525	196
			0,0433925	1750	76
2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм x 9 мм	шт.	1,3029	1	27
2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм x 40 мм	шт.	0,6565	8	107
2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,3188	10	269
2106-0904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм	шт.	0,16	19	62
2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм	шт.	0,65	20	265
2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	40	572
2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм x 40 мм	10 шт.	0,1495	49	150
2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	51	695
2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм	шт.	1,78	62	2254
2106-0902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм x 28 мм	м	0,6798	101	1402
2205-0108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	109	817
2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм x 27 мм	м	2,8634	140	8186

2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	161	0					
2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	448	9423					
2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	854	405					
46 1115-0405-0106	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**поверхности**	**30,63**	523,6	3,53	16038	108	5801	8144	26117
				330,69	1,67	10129	51	–	1935	
0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,299	9,15837						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,04227						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	2013	8					
			0,00382875	1026	4					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	2601	100					
			0,0382875	1225	47					
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	90	9					
2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	98	165					
2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	172	44					
2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	264161	5583					

47 1115-0107-0101	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**и облицовки**	**40,2**	5165,2	23,11	207641	929	100753	85126	316188
				2635,8	11,17	105959	449	–	23421	
0101-0102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	2,3	92,46						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01075	0,43215						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,010125	2013	819					
			0,407025	1026	418					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000625	4388	110					
			0,025125	1225	31					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	30	6					
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	90	18					
2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	2268	91174					
2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	2606	105					
2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	15203	9167					
2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	17602	283					
48 1115-0403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**поверхности**	**19,6**	933,83	1,22	18303	24	2466	12660	33440
				806,79	0,61	15813	12	–	2477	

0101-0102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,7429	14,56084		
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0098		
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	2013	5	
			0,00245	1026	3	
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	2601	19	
			0,00735	1225	9	
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,003	90	5	
2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71 ()	кг	0,246	446	2150	
2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	588	311	
			0,5292			
	Итого по разделу 3					**1 294 672**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					493 162
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 245
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 258
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					299 631
	Накладные расходы, тенге					399 733
	Сметная прибыль (8 %), тенге					95 901
	Итого по смете					**2 829 783**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					799 694
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 390
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 261
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 103 992
	Накладные расходы, тенге					683 095
	Сметная прибыль (8 %), тенге					209 612

ИТОГО ПО АКТУ	2 829 783
Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8	**54332**
Итого:	**2884115**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	52952
Итого:	2937067
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	58741
Итого:	2995809
Итого с понижающим коэф К=0,991997393	2971834
НДС 12%	356620
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**3328454**

Заказчик

Начальник Пограничного управления по Алаколькому району
Департамента ПС КНБ РК по Алматинской области
Подполковник _____ Р.С.Конкабаев.

Консультант управления материального обеспечения Департамента ПС
КНБ РК по Алматинской области
Подполковник_____С.Аймагамбетов.

Офицер отдела тыла
Лейтенант _____Е.Бейсенбаев.

Старшина роты материально технического обеспечения
Прапорщик_____ П.П.Рачилов.

Подрядчик

Директор ТОО "Инвест Гарант Холдинг"
_____М.А.Бейсембеков.

Технадзор ТОО "БМГ Курылыс"
Директор _____Т.Омирбеков

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г. Алматинская обл. Алматинская обл.

Заказчик Пограничное управление по Алакольскому району Департамена Пограничной службы КНБ РК по Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Инвест Гарант Холдинг"

Наименование стройки - "Капитальный ремонт комплекса пограничной заставы "Сары-Бухтер" войсковой части 2484, Алакольского района, Алматинской области"

Наименование объекта: ДОС (кол-во - 4)

Акт № 7

выполненных работ за Октябрь месяц 2020г.

Электромонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Освещение. Электроустановочные и кабельные изделия.									
1	1308-0305-0306	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампов**ый. **Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт**	**9**	1803,11	719,11	16228	6472	1163	9268	27536
					954,78	475,44	8593	4279	–	2040	
	0101-0102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,75	6,75						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	4,0608						
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	14	32					
				2,304	–	–					

3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	1420	5419				
			3,816	1026	3915				
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	3452	423				
			0,1224	1225	150				
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	4887	598				
			0,1224	1750	214				
2307-0217-9903	Розетка потолочная	100 шт.	0,0102	–	–				
2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	455	167				
2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	658	18				
2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	4251	780				
2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000306	719042	198				
2 2307-0101-0827	**Светильники, тип НПБ1301-45 (прим.)**	**шт.**	**3**	1576		4728	4728	–	5106
				–		–	–	378	
3 2307-0101-0335	**Светильники потолочные, тип НПП03-45-005 (прим.)**	**шт.**	**6**	1100		6600	6600	–	7128
				–		–	–	528	

4 1308-0305-0307	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт**	**9**	2081,56	908,44	18734	8176	1163	10667	31753
				1043,89	602,22	9395	5420	–	2352	
0101-0102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,82	7,38						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5718	5,1462						
3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	14	32					
			2,304	–	–					
3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,538	1420	6876					
			4,842	1026	4968					
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0169	3452	525					
			0,1521	1225	186					
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0169	4887	743					
			0,1521	1750	266					
2307-0217-9903	Розетка потолочная	100 шт.	0,0102	–	–					
2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	455	167					
2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	658	18					
2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	4251	780					

	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000306	719042	198				
5	2307-0102-1329	**Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**9**	4271 –		38439 –	38439 –	– 3075	41514
6	2307-0104-0404	**Лампы компактные люминесцентные, 45 Вт, цоколь Е27 (прим.)**	**шт.**	**12**	652 –		7824 –	7824 –	– 626	8450
7	2307-0104-0109	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**18**	507 –		9126 –	9126 –	– 730	9856
8	2306-1709-0202	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	**шт.**	**12**	1418 –		17016 –	17016 –	– 1361	18377
9	2307-0219-0304	**Патрон для электроламп из термостойкого пластика с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**3**	141 –		423 –	423 –	– 34	457

Итого по разделу 3	**150 177**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 988
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 648
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 699
- материалы, изделия и конструкции, тенге	86 482
Накладные расходы, тенге	19 935
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 124

Раздел 4 Молниезащита

10	1308-0208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт**	**12**	2952,92	164,25	35435	1971	23493	7539	46412
					830,92	41,67	9971	500	–	3438	
	0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,7	8,4						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,336						
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	187	570					
				3,048	–	–					
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	3452	580					
				0,168	1225	206					
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	4887	821					
				0,168	1750	294					
	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	1208	2899					
	2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	209614	20374					
	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	235559	220					
11	1308-0208-0201	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**135**	414,41	17,53	55945	2366	27940	18865	80795
					189,92	4,17	25639	563	–	5985	

0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,16	21,6		
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,378		
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	187	790	
			4,2255	–	–	
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	3452	652	
			0,189	1225	232	
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	4887	924	
			0,189	1750	331	
2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	1208	3262	
2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00092	197161	24487	
2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	235559	191	
			0,00081			
	Итого по разделу 4					**127 207**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					35 610
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 337
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 063
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					51 433
	Накладные расходы, тенге					26 404
	Сметная прибыль (8 %), тенге					9 423
	Итого по смете					**277 384**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	53 598
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 985
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 762
- материалы, изделия и конструкции, тенге	137 915
Накладные расходы, тенге	46 339
Сметная прибыль (8 %), тенге	20 547
ИТОГО ПО АКТУ	277 384
Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8	**5326**
Итого:	**282710**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	5191
Итого:	287900
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	5758
Итого:	293658
Итого с понижающим коэф К=0,991997393	291308
НДС 12%	34957
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**326265**

Заказчик

Начальник Пограничного управления по Алаколькому району
Департамента ПС КНБ РК по Алматинской области
Подполковник _____ Р.С.Конкабаев.

Консультант управления материального обеспечения Департамента ПС
КНБ РК по Алматинской области
Подполковник _____С.Аймагамбетов.

Офицер отдела тыла
Лейтенант _____Е.Бейсенбаев.

Подрядчик

Директор ТОО "Инвест Гарант Холдинг"
_____М.А.Бейсембеков.

Технадзор ТОО "БМГ Курылыс"
Директор _____Г.Омирбеков

Старшина роты материально технического обеспечения
Прапорщик_____ П.П.Рачилов.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г. Алматинская обл. Алматинская обл.

Заказчик Пограничное управление по Алакольскому району Департамена Пограничной службы КНБ РК по Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Инвест Гарант Холдинг"

Наименование стройки - "Капитальный ремонт комплекса пограничной заставы "Сары-Бухтер" войсковой части 2484, Алакольского района, Алматинской области"

Наименование объекта: Гараж, склады-дизельная, баня, котельная

Акт № 7

выполненных работ за Октябрь месяц 2020г.

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Проемы										
	1.2 Двери										
10	1110-0108-0101	**Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка**	**м2 полотна**	**28,8**	31544,65	654,69	908486	18855	810078	76856	1064169
					2762,26	202,85	79553	5842	–	78827	
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	2,369	68,2272						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1395	4,0176						
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,05325	16	25					
				1,5336	–	–					
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63725	187	3432					

			18,3528	–	–
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,035	2601	2622
			1,008	1225	1235
3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,080375	4161	9632
			2,3148	1465	3391
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,024125	4525	3144
			0,6948	1750	1216
2109-9999-9901	Ворота распашные	м2	1	–	–
2113-0814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	–	–
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,009	310	80
2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,224	446	2877
2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,067	588	1135
2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,11	1152	3650
2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,0000287	191646	158
2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001163	208994	700
2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,3-3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0016	236449	10896
2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0024	253752	17539
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000222	404706	259

2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,0391	686260	772784					
11 2109-0403-0402	**Ворота распашные ВР 3636-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003**	**шт.**	**3**	445786		1337358		1337358	–	1444347
				–		–		–	106989	
12 2109-0404-0307	**Скобяные изделия для ворот (прим.)**	**шт.**	**3**	5531		16593		16593	–	17920
				–		–		–	1327	
13 2109-0404-0311	**Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011 (для ворот)**	**шт.**	**3**	2079		6237		6237	–	6736
				–		–		–	499	
	Итого по разделу 1					**2 533 172**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					79 553				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 855				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 842				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 170 266				
	Накладные расходы, тенге					76 856				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					187 642				

Раздел 2 Полы

2.4 Покрытие из керамической плитки (Тип-3)

30 1111-0101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**31,9**	3558,87	86,71	113528	2766	69309	40145	165967
				1299,47	39,31	41453	1254	–	12294	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,219	38,8861						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03675	1,17233						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	2013	1846					

			0,917125	1026	941					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	2601	290					
			0,11165	1225	137					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	4388	630					
			0,14355	1225	176					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	30	37					
2206-0301-1202	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 ()	м2	1,02	1880	61171					
2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	2606	2544					
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	13399	5557					
			0,4147							
	Итого по разделу 2					**165 967**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					41 453				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 766				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 254				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					69 309				
	Накладные расходы, тенге					40 145				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					12 294				
Раздел 4 Внутренняя отделка										
38 1115-0203-0502	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**поверхности**	**295,1**	675,14	7,55	199233	2228	31157	133586	359445
				562,01	3,85	165848	1135	–	26626	
0101-0102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,5175	152,71425						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00375	1,10663						

3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00375	2013	2228					
			1,106625	1026	1135					
2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	15083	31157					
43 1110-0104-0201	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	**м2 потолков**	**10,8**	3338,7	25,65	36058	277	28948	6258	45701
				632,69	11,11	6833	120	–	3385	
0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,6049	6,53292						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	0,0864						
3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,006625	12	1					
			0,07155	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	2601	154					
			0,0594	1225	73					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	4525	122					
			0,027	1750	47					
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,063	310	211					
2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0186	143057	28737					
44 1110-0102-0601	**Стены. Обшивка досками вагонки**	**ом проемов)**	**44,6**	2703,5	18,25	120576	814	100287	17871	149523
				436,66	8,57	19475	382	–	11076	
0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,41745	18,61827						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,3122						
3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	12	2					

			0,2007	–	–	
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	2601	812	
			0,3122	1225	382	
2110-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	80	3746	
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0725	310	1002	
2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	351	344	
2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	63359	3956	
2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	143057	91239	
			0,63778			
	Итого по разделу 4					**554 669**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					192 156
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 319
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 637
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					160 392
	Накладные расходы, тенге					157 715
	Сметная прибыль (8 %), тенге					41 087
	Итого по смете					**3 253 808**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					313 162
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					24 940
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 733
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 399 967
	Накладные расходы, тенге					274 716

Сметная прибыль (8 %), тенге	241 023
ИТОГО ПО АКТУ	3 253 808
Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8	**62473**
Итого:	**3316281**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	60887
Итого:	3377168
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	67543
Итого:	3444711
Итого с понижающим коэф К=0,991997393	3417145
НДС 12%	410057
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**3827202**

Заказчик

Начальник Пограничного управления по Алаколькому району
Департамента ПС КНБ РК по Алматинской области
Подполковник _____ Р.С.Конкабаев.

Консультант управления материального обеспечения Департамента ПС
КНБ РК по Алматинской области
Подполковник_____С.Аймагамбетов.

Офицер отдела тыла
Лейтенант _____Е.Бейсенбаев.

Старшина роты материально технического обеспечения
Прапорщик_____ П.П.Рачилов.

Подрядчик

Директор ТОО "Инвест Гарант Холдинг"
_____М.А.Бейсембеков.

Технадзор ТОО "БМГ Курылыс"
Директор _____Т.Омирбеков

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г. Алматинская обл. Алматинская обл.

Заказчик Пограничное управление по Алакольскому району Департамена Пограничной службы КНБ РК по Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Инвест Гарант Холдинг"

Наименование стройки - "Капитальный ремонт комплекса пограничной заставы "Сары-Бухтер" войсковой части 2484, Алакольского района, Алматинской области"

Наименование объекта: Летняя конюшня

Акт № 7

выполненных работ за Октябрь месяц 2020г.

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5 Полы									
		5.2 Деревянное покрытие									
21	1111-0101-0205	**Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками**	ющего слоя	**13,8**	16201,23	3410,51	223577	47065	69567	125357	376849
					7749,64	1914,06	106945	26414	–	27915	
	0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	7,82	107,916						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,5625	21,5625						
	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,5125	14	292					
				20,8725	–	–					
	3103-0208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,725	1586	15868					
				10,005	1225	12256					

3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,75	2474	25606					
			10,35	1225	12679					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0875	4388	5299					
			1,2075	1225	1479					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,97	30	402					
2101-0102-0101	Глина	м3	0,44	1673	10158					
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,02	4192	59007					
22 1111-0101-3201	**Покрытия из чурок. Устройство**	**м2 покрытия**	**138**	1944,57	19,86	268351	2740	–	250571	560436
				1924,72	6,91	265611	954	–	41514	
0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	1,6215	223,767						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,69						
3104-0402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,088125	45	547					
			12,16125	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	2601	1256					
			0,483	1225	592					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	4525	937					
			0,207	1750	362					

Итого по разделу 5	**937 285**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	372 556
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	49 805
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 368
- материалы, изделия и конструкции, тенге	69 567
Накладные расходы, тенге	375 928
Сметная прибыль (8 %), тенге	69 429

Итого по смете	**937 285**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	372 556
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	49 805
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 368
- материалы, изделия и конструкции, тенге	69 567
Накладные расходы, тенге	375 928
Сметная прибыль (8 %), тенге	69 429
ИТОГО ПО АКТУ	937 285
Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8	**17996**
Итого:	**955281**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	17539
Итого:	972820
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	19456
Итого:	992276
Итого с понижающим коэф К=0,991997393	984335
НДС 12%	118120
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**1102456**

Заказчик

Начальник Пограничного управления по Алаколькому району
Департамента ПС КНБ РК по Алматинской области
Подполковник_____ Р.С.Конкабаев.

Консультант управления материального обеспечения Департамента ПС
КНБ РК по Алматинской области
Подполковник_____С.Аймагамбетов.

Офицер отдела тыла
Лейтенант _____Е.Бейсенбаев.

Старшина роты материально технического обеспечения
Прапорщик_____ П.П.Рачилов.

Подрядчик

Директор ТОО "Инвест Гарант Холдинг"
ЖШС_____ М.А.Бейсембеков.

Технадзор ТОО "БМГ Курылыс"
Директор _____Т.Омирбеков

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г. Алматинская обл. Алматинская обл.

Заказчик Пограничное управление по Алакольскому району Департамена Пограничной службы КНБ РК по Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Инвест Гарант Холдинг"

Наименование стройки - "Капитальный ремонт комплекса пограничной заставы "Сары-Бухтер" войсковой части 2484, Алакольского района, Алматинской области"

Наименование объекта: Электроснабжение

Акт № 7

выполненных работ за Октябрь месяц 2020г.

Наружное электроснабжение

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Подстанция									
3	5108-0102-0503(об)	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric**	шт	1	500420		500420		–	–	500420
					–		–		500420	–	
4	5108-0101-0103(об)	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт	1	560780		560780		–	–	560780

				–	–	560780	–	
6 5108-0401-1302(об)	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**3**	6739	20217	–	–	20217
				–	–	20217	–	
9 2104-0409-0102	**Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 2.8 ГОСТ 13015-2003**	**шт.**	**3**	45716	137148	137148	–	148120
				–	–	–	10972	
11 5800-0001-0004(пл)	**Шкаф учета с подогревом ШУЭН-11, счетчик 3-х фазный, концентратор УСПД**	**комплект**	**1**	441875	441875	–	–	441875
				–	–	441875	–	
13 2307-0201-0416	**Щиты распределительные ЩУР 8801С-0127-УХЛ3 (прим.)**	**шт.**	**1**	10950	10950	10950	–	11826
				–	–	–	876	
19 5800-0001-0008(пл)	**Автоматический выключатель АЕ 2056М1-100 (125А) (прим)**	**шт**	**1**	12942	12942	–	–	12942
				–	–	12942	–	

Итого по разделу 1	**1 696 180**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	148 098
- оборудование, тенге	1 536 234
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 848

Итого по смете	**1 696 180**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	148 098
- оборудование, тенге	1 536 234
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 848
ИТОГО ПО АКТУ	1 696 180
ОБОРУДОВАНИЕ	1 536 234
ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	159 946
Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8	**3071**
Итого:	**163017**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	2993
Итого:	166010
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	3320
Итого:	1705564
Итого с понижающим коэф К=0,991997393	1691915
НДС 12%	203030
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**1894945**

Заказчик

Начальник Пограничного управления по Алаколькому району
Департамента ПС КНБ РК по Алматинской области
Подполковник _____ Р.С.Конкабаев.

Консультант управления материального обеспечения Департамента ПС
КНБ РК по Алматинской области
Подполковник_____С.Аймагамбетов.

Офицер отдела тыла
Лейтенант _____Е.Бейсенбаев.

Старшина роты материально технического обеспечения
Прапорщик_____ П.П.Рачилов.

Подрядчик

Директор ТОО "Инвест Гарант Холдинг"
_____М.А.Бейсембеков.

Технадзор ТОО "БМГ Курылыс"
Директор _____Т.Омирбеков

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г. Алматинская обл. Алматинская обл.

Заказчик Пограничное управление по Алакольскому району Департамена Пограничной службы КНБ РК по Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Инвест Гарант Холдинг"

Наименование стройки - "Капитальный ремонт комплекса пограничной заставы "Сары-Бухтер" войсковой части 2484, Алакольского района, Алматинской области"

Наименование объекта: Электроснабжение

Акт № 7

выполненных работ за Октябрь месяц 2020г.

Наружное освещение

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	16	24369,25	8704,94	389908	139279	30597	217853	656382
					13752	3267,75	220032	52284	–	48621	
	0101-0102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	12	192						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	37,44						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	2601	28299					
				10,88	1225	13328					
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	4161	109850					
				26,4	1465	38676					
	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	7064	1130					
				0,16	1750	280					

2106-0106-9903	Металлические плакаты	шт.	0	–	–					
2106-0510-1001	Опоры стальные	т	0	–	–					
2113-0816-3535	Таблички и знаки эмалированные	шт.	0	–	–					
2101-0201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	2346	19143					
2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	51132	11454					
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	404706	–					
4 1113-0301-1703	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями**	**м2**	**54**	329,41	1,59	17788	86	16881	576	19833
				15,2	0,26	821	14	–	1469	
0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0135	0,729						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0108						
3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	28	–					
			0,0054	–	–					
3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	138	48					
			0,351	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	2601	14					
			0,0054	1225	7					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	4388	24					
			0,0054	1225	7					

2204-0601-0703	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00004	470412	1016					
2204-0702-0106	Эмаль термостойкая КО-811 для защитного покрытия зеленая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00019	1546252	15865					
5 2204-0201-9908	**Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79**	**кг**	**59,2**	1059		62693		62693	–	67708
				–		–		–	5015	
6 2301-0201-0141	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16**	846		13536		13536	–	14619
				–		–		–	1083	
7 1133-0207-0101	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**32**	1753,63	156,06	56116	4994	554	42336	106328
				1580,25	73,5	50568	2352	–	7876	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1,29	41,28						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	1,92						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	2601	4994					
			1,92	1225	2352					
2106-0501-0201	Кронштейны	кг	0	–	–					
2113-0814-3101	Хомуты стальные электромонтажные	кг	0	–	–					
2306-1799-9904	Провода неизолированные	т	0	–	–					
2307-0101-9902	Арматура осветительная	шт.	0	–	–					
2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	1387	444					
2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	57467	110					
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	404706	–					

8 2307-0103-0415	**Светильники, тип ЖКУ 16-250-001 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**32**	29685		949920		949920	–	1025914
				–		–		–	75994	
9 2307-0104-0406	**Лампы ртутные 220В, 250Вт ДРЛ-250 (прим.)**	**шт.**	**32**	1297		41504		41504	–	44824
				–		–		–	3320	
10 1308-0206-3001	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**16**	2935,25	454,44	46964	7271	–	30447	83604
				2480,81	162,13	39693	2594	–	6193	
0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	2,09	33,44						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,109	1,744						
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0545	3452	3010					
			0,872	1225	1068					
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0545	4887	4261					
			0,872	1750	1526					
11 2308-0306-0107	**Коробка разветвительная JBS размерами 100x100x50 мм, степень защиты IP 44**	**шт.**	**16**	459		7344		7344	–	7932
				–		–		–	588	
12 2404-0206-0602	**Блок зажимов, DIN-рейка монтажная 35x7,5 n=4шт.,Ограничитель на 35мм монтажную DIN-рейку,Ответвительный сжим (комплект прим.)**	**шт.**	**96**	588		56448		56448	–	60964
				–		–		–	4516	

Итого по смете	**2 088 108**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	311 114
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	151 630
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 244
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 179 477

Накладные расходы, тенге	291 212
Сметная прибыль (8 %), тенге	154 675
ИТОГО ПО АКТУ	2 088 108
Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8	**40092**
Итого:	**2128200**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	39074
Итого:	2167273
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	43345
Итого:	2210619
Итого с понижающим коэф К=0,991997393	2192928
НДС 12%	263151
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**2456080**

Заказчик

Начальник Пограничного управления по Алаколькому району
Департамента ПС КНБ РК по Алматинской области
Подполковник _____ Р.С.Конкабаев.

Консультант управления материального обеспечения Департамента ПС КНБ РК по Алматинской области
Подполковник_____С.Аймагамбетов.

Офицер отдела тыла
Лейтенант _____Е.Бейсенбаев.

Старшина роты материально технического обеспечения
Прапорщик_____ П.П.Рачилов.

Подрядчик

Директор ТОО "Инвест Гарант Холдинг"
_____М.А.Бейсембеков.

Технадзор ТОО "БМГ Курылыс"
Директор_____Т.Омирбеков

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г. Алматинская обл. Алматинская обл.

Заказчик Пограничное управление по Алакольскому району Департамена Пограничной службы КНБ РК по Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Инвест Гарант Холдинг"

Наименование стройки - "Капитальный ремонт комплекса пограничной заставы "Сары-Бухтер" войсковой части 2484, Алакольского района, Алматинской области"

Наименование объекта: Благоустройство

Акт № 7

выполненных работ за Октябрь месяц 2020г.

Благоустройство

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Тип-2 Брусчатое покрытие проездов										
8	**1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фр.30-40мм. Устройство**	**лотном теле**	**565,92**	3340,6	1013,15	1890511	573360	1243156	214673	2273599
					130,75	220,48	73995	124776	–	168415	
	0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	81,49248						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	80,92656						
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	4388	118203					
				26,937792	1225	32999					
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	5552	28592					
				5,149872	1225	6309					
	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	8545	342374					
				40,067136	1750	70117					

3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	9598	84191					
			8,77176	1750	15351					
2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	–	–					
2101-0202-0204	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 ()	м3	1,1	1997	1243156					
9 1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня 3-5мм. Устройство**	**лотном теле**	**53,64**	3514,41	1013,14	188513	54345	127154	20348	225570
				130,76	220,49	7014	11827	–	16709	
0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	7,72416						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	7,67052						
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	4388	11204					
			2,553264	1225	3128					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	5552	2710					
			0,488124	1225	598					
3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	8545	32451					
			3,797712	1750	6646					
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	9598	7980					
			0,83142	1750	1455					
2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	–	–					
2101-0202-0202	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 ()	м3	1,1	2155	127154					

10	**1127-0701-0302**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**2561**	3526,92	35,3	9032438	90407	8023859	1030783	10868279
					358,52	14,16	918172	36257	–	805058	
	0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,381	975,741						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	25,0978						
	3201-0212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	34	4467					
				131,3793	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	2601	37303					
				14,3416	1225	17568					
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	4388	1124					
				0,2561	1225	314					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	4525	47513					
				10,5001	1750	18375					
	2205-0199-9902	Смесь пескоцементная	м3	0,05	–	–					
	2104-0509-0414	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 ()	м2	1	3131	8018491					
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	4192	5368					
11	**1127-0201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**ового камня**	**757**	1701,39	28,64	1287951	21683	734183	583780	2021469
					702,89	11,17	532085	8452	–	149738	
	0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	528,386						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	4,9205						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	2601	788					
				0,3028	1225	371					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	4525	20895					

			4,6177	1750	8081					
2104-0508-9903	Камни бортовые	м	1	–	–					
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	310	2347					
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	13399	6086					
2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	15287	19673					
2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	15809	706077					
12 2104-0508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**49,536**	46811		2318830		2318830	–	2504336
				–		–		–	185506	
	Итого по разделу 2					**17 893 253**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 531 266				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					739 795				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					181 312				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 447 182				
	Накладные расходы, тенге					1 849 584				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 325 426				
Раздел 3 Тип-3 Тротуарная плитка										
14 1127-0701-0302	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**738**	2834,92	35,3	2092169	26052	1801529	297039	2580345
				358,52	14,16	264588	10448	–	191137	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,381	281,178						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	7,2324						

3201-0212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	34	1287					
			37,8594	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	2601	10749					
			4,1328	1225	5063					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	4388	324					
			0,0738	1225	90					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	4525	13692					
			3,0258	1750	5295					
2205-0199-9902	Смесь пескоцементная	м3	0,05	–	–					
2104-0509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 ()	м2	1	2439	1799982					
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	4192	1547					
15 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**ового камня**	**132**	1701,38	28,64	224582	3781	128020	101795	352487
				702,89	11,17	92781	1474	–	26110	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	92,136						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,858						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	2601	137					
			0,0528	1225	65					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	4525	3644					
			0,8052	1750	1409					
2104-0508-9903	Камни бортовые	м	1	–	–					

2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	310	409						
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	13399	1061						
2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	15287	3430						
2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	15809	123120						
			7,788								
	Итого по разделу 3					**2 932 832**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					357 369					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					29 833					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 922					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 929 549					
	Накладные расходы, тенге					398 834					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					217 247					
Раздел 5 Тип-5 Искусственное покрытие (трава)											
23 1111-0101-0203	**Слои подстилающие гравийно-песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**ющего слоя**	**9,9**	7067,37	1546,06	69967	15306	25782	33416	111654	
				2917,07	673,74	28879	6670	–	8271		
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	3,1	30,69							
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	5,445							
3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	14	129						
			9,207	–	–						
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2474	11267						

			4,554	1225	5579					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	4388	3910					
			0,891	1225	1091					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	30	45					
2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 ()	м3	1,28	2031	25737					
24 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**6,6**	16505	1077,73	108933	7113	94175	8291	126602
				1158,33	222,12	7645	1466	–	9378	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	8,91						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,19658						
3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	16	51					
			3,168	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	2601	22					
			0,00858	1225	11					
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	5926	7040					
			1,188	1225	1455					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	30	0					
2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	6994	11540					
2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	12275	82635					
25 1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0792**	13926,77	1287,88	1103	102	3	947	2214
				12601,01	542,93	998	43	–	164	
0101-0102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	11,6	0,91872						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,0301						

3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	2601	45					
			0,017424	1225	21					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	4525	57					
			0,012672	1750	22					
2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	–	–					
2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	114	3					
26 2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0792**	260353		20620		20620	–	22270
				–		–		–	1650	
28 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**ового камня**	**30**	1701,4	28,63	51042	859	29096	23136	80112
				702,9	11,17	21087	335	–	5934	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	20,94						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,195						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	2601	31					
			0,012	1225	15					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	4525	828					
			0,183	1750	320					
2104-0508-9903	Камни бортовые	м	1	–	–					
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	310	93					

2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	13399	241					
2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	15287	780					
2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	15809	27982					
29 2104-0508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,056**	46811		49432		49432	–	53387
				–		–		–	3955	
	Итого по разделу 5					**396 239**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					58 609				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 380				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 514				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					219 108				
	Накладные расходы, тенге					65 790				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					29 352				
Раздел 6 МАФы										
30 2106-0106-0301	**Мусорный контейнер (прим.)**	**комплект**	**2**	50500		101000		101000	–	109080
				–		–		–	8080	
32 8601-0102-0102	**Горка-скат, тип 2А**	**комплект**	**1**	60707	6033	60707	6033	42673	9729	76071
				12001	2099	12001	2099	–	5635	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3988-8888-8011	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	6033	6033					
			1	2099	2099					

2988-8888-8011	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	42673	42673					
			1							
5988-8888-8011	Оборудование, мебель и инвентарь малых архитектурных форм	шт.	1	–	–					
33 8601-0104-0103	**Качалка-балансир, тип 2**	**комплект**	**1**	14767	547	14767	547	10648	2587	18742
				3572	177	3572	177	–	1388	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3988-8888-8038	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	547	547					
			1	177	177					
2988-8888-8038	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	10648	10648					
			1							
5988-8888-8038	Оборудование, мебель и инвентарь малых архитектурных форм	шт.	1	–	–					
34 8601-0109-0301	**Песочница деревянная**	**комплект**	**1**	62034	132	62034	132	58668	2977	70212
				3234	37	3234	37	–	5201	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3988-8888-8090	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	132	132					
			1	37	37					
2988-8888-8090	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	58668	58668					
			1							

5988-8888-8090	Оборудование, мебель и инвентарь малых архитектурных форм	шт.	1	–	–					
35 8601-0204-0202	**Шведская стенка (2,140 м x 1,830 м x 2,425 м)**	**комплект**	**3**	215737	3565	647211	10695	571956	61703	765627
				21520	1082	64560	3246	–	56713	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3988-8888-8139	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	3565	10695					
			3	1082	3246					
2988-8888-8139	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	190652	571956					
			3							
5988-8888-8139	Оборудование, мебель и инвентарь малых архитектурных форм	шт.	1	–	–					
36 8601-0302-0109	**Скамья, тип 1С-2Б**	**шт.**	**4**	29722	250	118888	1000	65232	47754	179973
				13164	101	52656	404	–	13331	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3988-8888-8201	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	250	1000					
			4	101	404					
2988-8888-8201	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	16308	65232					
			4							
5988-8888-8201	Оборудование, мебель и инвентарь малых архитектурных форм	шт.	1	–	–					
37 8601-0303-0102	**Урна, тип 2**	**шт.**	**6**	8589	388	51534	2328	18162	36887	95495

				5174	36	31044	216	–	7074	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3988-8888-8228	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	388	2328					
			6	36	216					
2988-8888-8228	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	3027	18162					
			6							
5988-8888-8228	Оборудование, мебель и инвентарь малых архитектурных форм	шт.	1	–	–					
38 8601-0213-0201	**Брусья параллельные**	**шт.**	**2**	63487	94	126974	188	124350	2268	139581
				1218	28	2436	56	–	10339	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3988-8888-8162	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	94	188					
			2	28	56					
2988-8888-8162	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	62175	124350					
			2							
5988-8888-8162	Оборудование, мебель и инвентарь малых архитектурных форм	шт.	1	–	–					
39 8601-0213-0101	**Брусья-лабиринт, тип 1**	**шт.**	**1**	45092	1883	45092	1883	33646	9216	58653
				9563	564	9563	564	–	4345	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

3988-8888-8160	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	1883	1883					
			1	564	564					
2988-8888-8160	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	33646	33646					
			1							
5988-8888-8160	Оборудование, мебель и инвентарь малых архитектурных форм	шт.	1	–	–					
40 8601-0103-0304	**Лазалка "Пирамида"**	**комплект**	**1**	85787	264	85787	264	77117	7720	100988
				8406	78	8406	78	–	7481	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3988-8888-8034	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	1	264	264					
			1	78	78					
2988-8888-8034	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	77117	77117					
			1							
5988-8888-8034	Оборудование, мебель и инвентарь малых архитектурных форм	шт.	1	–	–					
			1							
	Итого по разделу 6					**1 614 422**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					187 472				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 070				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 877				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 103 452				
	Накладные расходы, тенге					180 841				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					119 587				

Раздел 8 Ограждение

8.1 Ограждение из пескоблоков

52 1107-0111-0203	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов бетонных**	**шт**	**2**	21071,5	10685,5	42143	21371	1221	32877	81022
				9775,5	4155,5	19551	8311	–	6002	
0101-0102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	8,53	17,06						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,467	4,934						
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	187	151					
			0,8066	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2546	2601	1324					
			0,5092	1225	624					
3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0858	3798	652					
			0,1716	1465	251					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0066	4388	58					
			0,0132	1225	16					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,12	4525	19186					
			4,24	1750	7420					
2104-1203-9901	Столбы бетонные	шт.	2	–	–					
2109-0403-0101	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	–	–					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0158	30	1					
2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,31	97	60					

	2101-0201-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3		0,06	2663	320				
	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т		0,0203	17602	715				
	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		0,0003	208994	125				
53	**2106-0209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**		**т**	**0,17286**	496929		85899		85899	–	92771
						–		–		–	6872	
54	**2105-0110-0201**	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77**		**т**	**0,942**	245330		231101		231101	–	249589
						–		–		–	18488	
55	**2105-0106-2403**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**		**т**	**0,00064**	253752		162		162	–	175
						–		–		–	13	
56	**1107-0111-0208**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**		**шт**	**2**	10866,5	103	21733	206	1541	23671	49036
						9993	37	19986	74	–	3632	
	0101-0102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч		7,85	15,7						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,0302	0,0604						
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч		0,0435	42	4					
					0,087	–	–					
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч		0,116	187	43					
					0,232	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч		0,0294	2601	153					

				0,0588	1225	72				
3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч		0,0008	3798	6				
				0,0016	1465	2				
2109-0403-0102	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.		1	–	–				
2404-0207-0200	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.		1	–	–				
2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3		0,00015	9816	3				
2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		0,05	14345	1435				
2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		0,00037	25553	19				
2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		0,0002	208994	84				
57 2106-0209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**		**т**	**0,0792**	496929		39357		39357	–	42506
					–		–		–	3149	
58 2105-0110-0201	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77**		**т**	**0,2198**	245330		53924		53924	–	58238
					–		–		–	4314	
59 2105-0106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**		**т**	**0,00032**	253752		81		81	–	87
					–		–		–	6	
60 1106-0101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**		**м3**	**111,34**	20073,06	1316,32	2234934	146559	1759953	327134	2767033

				2949,72	279,02	328422	31066	–	204965
0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	2,82	313,9788					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	25,17397					
3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	42	785				
			18,682852	–	–				
3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	85	70				
			0,823916	–	–				
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	2601	1882				
			0,72371	1225	887				
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	4388	1319				
			0,300618	1225	368				
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	4525	1965				
			0,434226	1750	760				
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	5926	140538				
			23,71542	1225	29051				
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	30	9				
2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	70	2182				
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	310	6213				
2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	908	45291				
2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	6994	68682				
2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14345	1621130				

2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	33280	926					
2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	63359	15520					
63 1108-0301-0101	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м»**	**м3 кладки**	**128,47**	7822,7	2607,44	1004982	334978	170112	529297	1657021
				3891,12	539	499892	69245	–	122742	
0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	3,72	477,9084						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	56,5268						
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	5926	334978					
			56,5268	1225	69245					
2103-0399-9901	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м3	0,92	–	–					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,026	30	100					
2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	11933	168634					
2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	21455	1378					
64 2102-0101-0101	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**68,67**	12275		842924		842924	–	910358
				–		–		–	67434	

65 2103-0302-0108	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92**	**шт.**	**14014**	250		3503500		3503500	–	3783780
				–		–		–	280280	
66 2103-0302-0702	**Элементы накрывочные бетонные, цветные СТ РК 937-92**	**м3**	**5,7**	49033		279488		279488	–	301847
				–		–		–	22359	
67 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	**т**	**1,77776**	202229		359515		359515	–	388276
				–		–		–	28761	
68 1108-0201-0301	**Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**29**	16756,66	2618,97	485943	75950	153197	254348	799514
				8855,03	575,76	256796	16697	–	59223	
0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	7,46	216,34						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,47	13,63						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2601	3771					
			1,45	1225	1776					
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42	5926	72179					
			12,18	1225	14921					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	30	44					
2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,22	12171	77651					
2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	260353	75502					

70	2103-0302-0702	**Элементы накрывочные бетонные, цветные СТ РК 937-92**	**м3**	**2,5**	49033		122583		122583	–	132390
					–		–		–	9807	
71	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	**т**	**2,1868**	205246		448832		448832	–	484739
					–		–		–	35907	
72	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	**т**	**0,02926**	205246		6005		6005	–	6485
					–		–		–	480	
73	2105-0106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,15092**	253752		38296		38296	–	41360
					–		–		–	3064	
8.2 Металлическое ограждение											
81	2106-0209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1,5582**	496929		774315		774315	–	836260
					–		–		–	61945	
82	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	**т**	**3,32628**	202229		672670		672670	–	726484
					–		–		–	53814	
83	2105-0106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0424**	253752		10759		10759	–	11620
					–		–		–	861	
85	1107-0111-0201	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт**	**2**	27484	4567,5	54968	9135	1369	56605	120499

				22232	1753	44464	3506	–	8926
0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	17,8	35,6					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0394	2,0788					
3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	42	20				
			0,4758	–	–				
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	187	151				
			0,8066	–	–				
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	2601	469				
			0,1802	1225	221				
3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	3798	504				
			0,1326	1465	194				
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	4525	7991				
			1,766	1750	3091				
2109-0403-0101	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	–	–				
2404-0207-0200	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	–	–				
2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00031	9816	6				
2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00106	25553	54				
2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	208994	125				
2113-0201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	370009	1184				

86 2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1**	14345	14345	14345	–	15493
				–	–	–	1148	
87 2106-0209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,31826**	496929	158153	158153	–	170805
				–	–	–	12652	
88 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	**т**	**0,1222**	202229	24712	24712	–	26689
				–	–	–	1977	
89 2113-0211-0501	**Петля накладная**	**шт**	**4**	298	1192	1192	–	1287
				–	–	–	95	
90 2113-0814-2205	**Скобы такелажные СА (СБ, Р) 32**	**шт**	**8**	2236	17888	17888	–	19319
				–	–	–	1431	

Итого по разделу 8	**13 774 683**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 169 111
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	588 199
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	128 899
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 773 094
Накладные расходы, тенге	1 223 932
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 020 347

Итого по смете	**36 611 429**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 303 827
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 404 277
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	337 524
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 472 385
Накладные расходы, тенге	3 718 981
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 711 959
ИТОГО ПО АКТУ	36 611 429
Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8	**702939**

Итого:	**37314368**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	685092
Итого:	37999460
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	759989
Итого:	38759449
Итого с понижающим коэф К=0,991997393	38449273
НДС 12%	4613913
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**43063186**

Заказчик

Начальник Пограничного управления по Алаколькому району
Департамента ПС КНБ РК по Алматинской области
Подполковник _____ Р.С.Конкабаев.

Консультант управления материального обеспечения Департамента ПС
КНБ РК по Алматинской области
Подполковник_____С.Аймагамбетов.

Офицер отдела тыла
Лейтенант _____Е.Бейсенбаев.

Старшина роты материально технического обеспечения
Прапорщик_____ П.П.Рачилов.

Подрядчик

Директор ТОО "Инвест Гарант Холдинг"
_____М.А.Бейсембеков.

Технадзор ТОО "БМГ Құрылыс"
Директор _____Т.Омирбеков