Подрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик ТОО "САПА-ЭНЕРГО IV"

Наименование строительства и его адрес: Строительство электролиний новой застройки с. Кенсахара Мартукского района Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2021 года

на 333 Наружные сети электроснабжения - 10кВ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Оборудование 10кВ								
1	Е11-330208-0203 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	4	13285,6	7495,24	53142	29981	22323	3,62	14
		подстанция		3540,36	3435,64	14161	13743	80	2,24	9
2	Е11-330208-0204 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	3	53640,17	14789,42	160921	44368	37325	9,33	28
		подстанция		10486,92	5065,16	31461	15195	80	3,37	10
3	Е11-330208-0206 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	1	58616,05	17145,42	58616	17145	25793	22,8	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подстанция		26128,8	6113,01	26129	6113	80	4,32	4
4	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	10	7745,67	1479,16	77457	14792	31499	3,24	32
		м3 подстилающего слоя		2744,28	606,65	27443	6067	94	0,55	6
5	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	8	4368,32	2478,29	34947	19826	19600	1,18	9
		шт. сборных конструкций		1175,28	901,04	9402	7208	118	0,69	6
6	Ц13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	0,0189	90341,91	16454,38	1707	311	844	52	1
		т		57356	4661,46	1084	88	72	3,48	0
7	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	22,4	1373,68	0	30770	0	22155	1,54	34
		м3 грунта		1373,68	0	30770	0	72	0	0
8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	22,4	716,36	0	16047	0	11554	0,97	22
		м3 грунта		716,36	0	16047	0	72	0	0
9	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	32	1253,96	153,99	40127	4928	18089	0,7	22
		шт.		747,6	37,51	23923	1200	72	0,03	1
10	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	84	236,22	22,79	19843	1915	9399	0,14	12
		м		149,52	5,89	12560	495	72	0	0
11	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	16	266,79	20,76	4269	332	2273	0,18	3
		м		192,24	5,09	3076	81	72	0	0
12	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	0,48	272,56	25,58	131	12	69	0,18	0
		м		192,24	6,7	92	3	72	0,01	0
		Итого по разделу: Оборудование 10кВ				497976				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КЛ-10кВ								
13	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	558	1373,68	0	766513	0	551890	1,54	859
		м3 грунта		1373,68	0	766513	0	72	0	0
14	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	558	716,36	0	399731	0	287806	0,97	542
		м3 грунта		716,36	0	399731	0	72	0	0
15	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	3050	467,48	401,3	1425801	1223952	438897	0,06	183
		м кабеля		66,18	133,68	201849	407730	72	0,1	304
16	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	2981	523,32	307,58	1560020	916904	619265	0,18	537
		м кабеля		198,54	89,98	591848	268243	72	0,08	246
17	Ц13-080201-0813	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	60	812,27	403,66	48736	24220	19644	0,31	19
		м кабеля		341,93	112,78	20516	6767	72	0,11	7
18	Ц13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	69	668,02	357,45	46093	24664	18265	0,24	17
		м кабеля		264,72	102,92	18266	7102	72	0,1	7
19	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	3050	407,16	340,98	1241840	1039991	394774	0,06	183
		м кабеля		66,18	113,59	201849	346448	72	0,08	259
20	Ц13-080201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	8	31612,1	24921,21	252897	199370	85271	6	48
		шт.		6618	8186,07	52944	65489	72	6,21	50
21	Ц13-080201-2708	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	11	11967,25	160,84	131640	1769	79046	9	99
		шт.		9927	53,58	109197	589	72	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,069	302237,1	92946,74	20854	6413	15639	194	13
	Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода		203700	25234,29	14055	1741	99	26,83	2
		Итого по разделу: КЛ-10кВ				**5894127**				
		ИТОГО прямые затраты:				**9 831 805**				
		в том числе:								
		- Зарплата рабочих-строителей				2 572 916				
		- Затрата на эксплуатацию машин				3 570 894				
		-в том числе зарплата машинистов				1 154 301				
		-Материалов, изделий и конструкций				248 293				
		-Накладные расходы				2 711 420				
		-Сметная прибыль				728 282				
		Итого за вычетом материалов, изделий и конструкций				9 583 512				
		Итого за вычетом затрат на эксплуатацию машин				6 012 618				
		Итого с понижающим коэффициентом к договорной цене (К=1,344118)				**4 473 281**				
		НДС, 12%				536 794				
		Итого с учетом НДС, 12%				**5 010 075**				

Подрядчик:

ТОО "Алихан Ойл 3"

Кожаев З.И.

Субподрядчик:

ТОО "САПА-ЭНЕРГО "

Надеждин Д.О.

Подрядчик ТОО "Алихан Ойл З"
Субподрядчик ТОО "САПА-ЭНЕРГО IV"

Наименование строительства и его адрес: Строительство электролиний новой застройки с. Кенсахара Мартукского района Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2021 года

на 334 Наружные сети электроснабжения - 0,4кВ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	213,49	266,79	20,76	56958	4431	30332	0,18	38
		м		192,24	5,09	41041	1087	72	0	1
2	Ц13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	2,629	90341,91	16454,38	237509	43259	117392	52	137
		т		57356	4661,46	150789	12255	72	3,48	9
3	Ц13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	24	28120,31	21429,42	674888	514306	235978	6	144
		шт.		6618	7038,12	158832	168915	72	5,34	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	272	9600,64	5498,13	2611374	1495491	1104412	3,41	928
		шт.		3832,84	1806,52	1042532	491373	72	1,37	373
5	Ц13-080305-0605	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	272	10280,45	5827,34	2796282	1585036	1024485	2,9	789
		шт.		3323,4	1907,84	903965	518931	72	1,45	393
6	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	204	266,79	20,76	54426	4234	28984	0,18	37
		м		192,24	5,09	39217	1038	72	0	1
7	Е11-280309-0501 Изм. и доп. вып. 2	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	12,184	951349,92	305141,6	11591247	3717845	3203332	209,7	2555
		км провода		208861,2	93337,64	2544765	1137226	87	60,02	731
8	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	94,29	1373,68	0	129524	0	93257	1,54	145
		м3 грунта		1373,68	0	129524	0	72	0	0
9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	94,29	716,36	0	67546	0	48633	0,97	92
		м3 грунта		716,36	0	67546	0	72	0	0
10	Ц13-080201-0201	Кабель в траншее один. Устройство постели	449	467,48	401,3	209897	180182	64611	0,06	27
		м кабеля		66,18	133,68	29715	60023	72	0,1	45
11	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	401	283,43	144,9	113655	58105	46628	0,11	44
		м кабеля		121,33	40,17	48653	16108	72	0,04	16
12	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	48	293,29	137,14	14078	6583	5130	0,1	5
		м кабеля		110,3	38,14	5294	1831	72	0,04	2
13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,048	302237,06	92946,74	14507	4461	10879	194	9
		км трубопровода		203700	25234,29	9778	1211	99	26,83	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц13-080205-0704	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 16	1,224	34721,41	18621,12	42499	22792	18478	12,5	1
		км		14850	6117,67	18176	7488	72	4,64	
15	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	1352,8	212,21	46,4	287074	62770	188624	0,18	24
		м шин заземления		163,26	11,03	220858	14921	80	0,01	1
		ИТОГО прямые затраты:				27 132 428				
		в том числе								
		-Зарплата рабочих-строителей				5 410 686				
		-Затраты на эксплуатацию машин				7 699 496				
		-в том числе зарплата машинистов				2 432 408				
		-Материалов, изделий и конструкций				5 791 281				
		-Накладные расходы				6 221 156				
		-Сметная прибыль				2 009 810				
		Итого за вычетом затрат на эксплуатацию машин				19 432 932				
		Итого за вычетом стоимости материалов, изделий и конструкций				13 641 651				
		Итого с учетом понижающего коэффициента к договорной цене (К=1,344118)				10 149 147				
		НДС, 12%				1 217 898				
		Итого с учетом НДС, 12%				**11 367 045**				

Подрядчик:

ТОО "Алихан Ойл 3"

_____Кожаев З.И.

Субподрядчик:

ТОО "САПА-ЭНЕРГО "

_____Надеждин Д.О.