Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2 В РАЙОНЕ СПМК-70 Г. КЫЗЫЛОРДА

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	**Договор № 363 от 21.04.2021г.**		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№4	**03.08.2022г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	641 313 667,99							10 983 503,53	
в т.ч. За отчетный месяц	102 512 699,66	91 529 196,12						10 983 503,53	**102512699,66**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Қани Н.

БИН 060 140 014 281

Технадзор:

ТОО " Әсем - Құрылыс Қызылорда"

Ысқақов М.

БИН 070 340 004 739

Авторский надзор

ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"

Кадыркулов К.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Промстройсервис.Е"

Домбаев Х. У.

БИН 000 740 000 331

Заказчик: *КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда*

Подрядчик: *ТОО "Промстройсервис-Е"*

Наименование объекта: ***СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2 В РАЙОНЕ СПМК-70 Г. КЫЗЫЛОРДА***

Акт № 7
приемки выполненных работ за сентябрь 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350										
		ГИЛЬЗЫ										
3	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,03615		1325188,34	1908,98	47906	69	35244	11486	64143
		НР - 91%; СП - 8%				348345,36	812,07	12593	29		4751	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					47906	69	35244	11486	64143
								12593	29	--	4751	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					47906				
	Материалы		Тенге					35244				
	Всего заработная плата		Тенге						12622			
		Накладные расходы	Тенге					11486				
		Сметная прибыль	Тенге					4751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					64143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						12622			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					64143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						12622			
		РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА										
6	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	449,83		527,64	2,74	237348	1233	9014	182294	453212
		НР - 80%; СП - 8%				504,86	1,70	227101	765		33571	
7	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	4,04		4232,23	51,35	17098	207	4203	10253	29539
		НР - 80%; СП - 8%				3140,52	31,77	12688	128		2188	
8	1107-0516-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	м	325		581,22	4,24	188897	1378	2172	219443	441006
		НР - 118%; СП - 8%				570,30	1,91	185347	621		32666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					443343	2818	15389	411990	923757
								425136	1514	--	68425	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					443343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				15389				
	Всего заработная плата		Тенге					426650			
		Накладные расходы	Тенге				411990				
		Сметная прибыль	Тенге				68425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				923758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	Тенге					426650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				923758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	Тенге					426650			
		РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ФУНТАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ									
9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3	0,816	9904,08	2553,08	8082	2084	4978	1755	10624
		НР - 93%, СП - 8%			1249,40	1063,32	1020	868		787	
10	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование**	м3	2,16	33083,37	1340,23	71460	2895	55183	13201	91434
		НР - 91%, СП - 8%			6195,57	520,65	13382	1125		6773	
11	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00384	802436,86	3266,34	3081	12	1186	1718	5183
		НР - 91%, СП - 8%			490340,52	1391,73	1883	5		384	
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 ШТ									
24	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	5,2	1200,51	1,47	6243	8	747	4394	11488
		НР - 80%, СП - 8%			1055,46	0,71	5488	4		851	
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,612432	94,18	2,16	340	7	203	91	465
		НР - 69%, СП - 8%			36,09	0,37	130	1		34	
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ									
26	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,16432	38075,45	16443,18	6257	2702	1885	1723	8618
		НР - 69%, СП - 8%			10160,64	5036,36	1670	828		638	
27	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	0,00768	78971,19	32446,89	606	249	52	265	941
		НР - 69%, СП - 8%			39744,00	10310,19	305	79		70	
28	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,172	233725,02	52247,85	40201	8986	1261	22920	68171
		НР - 69%, СП - 8%			174152,16	18971,80	29954	3263		5050	
29	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00768	521841,00	--	4008	--	4008	--	4329
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
30	241-102-0223 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5,4	11371,00	--	61403	--	61403	--	66315
		СП - 8%			--	--	--	--		4912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012	т	0,0226	1012960,00	--	22893	--	22893	--	24724
		СП - 8%			--	--	--	--		1831	
32	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,988	1200,51	1,47	5988	8	715	4215	11019
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	5265	4		816	
33	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,148	201240,86	1107,70	29784	164	24544	4624	37161
		НР - 90%; СП - 8%			34298,95	419,36	5076	62		2753	
34	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,148	11757,53	84,81	1740	12	1539	175	2068
		НР - 90%; СП - 8%			1274,55	36,64	189	5		153	
35	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	11,48	3310,54	31,23	38005	359	19193	17042	59451
		НР - 92%; СП - 8%			1607,41	6,15	18453	71		4404	
36	224-101-0302 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	12,69688	3720,00	--	47232	--	47232	--	51011
		СП - 8%			--	--	--	--		3779	
37	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11,48	409,89	3,94	4706	46	4106	517	5640
		НР - 90%; СП - 8%			48,30	1,70	554	20		418	
		ГИЛЬЗЫ									
38	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Укладка ГИЛЬЗЫ из стальных труб диам. 50 мм	км	0,0024	654507,24	96632,24	1571	231	65	1348	3152
		НР - 99%; СП - 8%			531178,56	36035,58	1275	86		233	
39	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	2414,00	--	5794	--	5794	--	6257
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
		ОГМ-1-10ШТ									
40	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,05852	83909,56	3314,79	4910	193	349	3042	8588
		НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	4368	40		636	
41	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изготовление ограждений	т конструкций	0,05852	233725,02	52247,85	13678	3057	430	7798	23194
		НР - 69%; СП - 8%			174152,16	18971,80	10191	1110		1718	
42	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0384	535823,00	--	20576	--	20576	--	22222
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	
43	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01216	531899,00	--	6468	--	6468	--	6985
		СП - 8%			--	--	--	--		517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00496	434300,00	--	2154	--	2154	--	2326
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
45	214-401-0104 РСНБ РК 2022	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80**	м2	0,684	2819,00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,11188	94,18	2,16	105	2	63	28	144
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	40	--		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**409213**	**21015**	**288955**	**84856**	**533592**
							99243	**7571**	**--**	**39524**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**343561**				
	Материалы		Тенге				**112520**				
	Всего заработная плата		Тенге					**55006**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**172456**				
		Накладные расходы	Тенге				**49108**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31412**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**424081**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55006**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**65652**				
	Материалы		Тенге				**3975**				
	Всего заработная плата		Тенге					**51808**			
		Накладные расходы	Тенге				**35748**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8112**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**109512**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**51808**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**533593**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**106814**			
		РАЗДЕЛ 6. КРЫЛЬЦО-5 ШТ									
47	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	м3	12	28838,28	2468,32	346059	29620	282036	37409	414146
		НР - 91%; СП - 8%			2866,94	558,82	34403	6706		30678	
48	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,149	567060,00	--	84492	--	84492	--	91251
		СП - 8%			--	--	--	--		6759	
49	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	49,3	3265,89	126,73	161008	6247	25966	122901	306621
		НР - 94%; СП - 8%			2612,48	39,56	128795	1950		22713	
50	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	5,375	2537,04	26,63	13637	144	10551	2935	17897
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	2942	53		1326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**605196**	**36011**	**403045**	**163245**	**829915**
							166140	**8709**	**--**	**61476**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				591559				
	Материалы		Тенге				308001				
	Всего заработная плата		Тенге					171854			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84492				
		Накладные расходы	Тенге				160310				
		Сметная прибыль	Тенге				60150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				812019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					171854			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13637				
	Материалы		Тенге				10552				
	Всего заработная плата		Тенге					2995			
		Накладные расходы	Тенге				2935				
		Сметная прибыль	Тенге				1326				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				829917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					174849			
		РАЗДЕЛ 7. ОТМОСТКА									
51	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	м3 основания	27	9347,48	2553,08	252382	68934	149714	58072	335291
		НР - 93%, СП - 8%			1249,40	1063,32	33734	28710		24836	
52	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	12,6	24891,96	1737,84	313639	21896	272168	22281	362794
		НР - 91%, СП - 8%			1553,59	389,64	19575	4909		26874	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				566021	90830	421882	80353	698085
							53309	33619	--	51710	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				566021				
	Материалы		Тенге				421882				
	Всего заработная плата		Тенге					86928			
		Накладные расходы	Тенге				80353				
		Сметная прибыль	Тенге				51710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				698084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					86928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				698084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					86928			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2									
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000									
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
43	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	шт	6	2192,60	1282,19	13156	7693	1284	7894	22734
		НР - 118%, СП - 8%			696,56	418,35	4179	2510		1684	
44	222-302-0201 РСНБ РК 2022	**Стоимость плит ПТ12.5-11.9**	м3	0,474	139220,00	--	65990	--	65990	--	71269
		СП - 8%			--	--	--	--		5279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**79146**	**7693**	**67274**	**7894**	**94003**
							4179	**2510**	**--**	**6963**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**79146**				
	Материалы		Тенге				**1283**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6689**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**65990**				
		Накладные расходы	Тенге				**7894**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6963**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**94003**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6689**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**94003**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6689**			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
55	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**24,651**	**11757,53**	**84,81**	**289835**	**2090**	**256326**	**29090**	**344439**
		НР - 90%; СП - 8%			**1274,55**	**36,64**	**31419**	**903**		**25514**	
59	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**72,5**	**3660,88**	**19,64**	**265414**	**1424**	**137037**	**114773**	**410602**
		НР - 90%; СП - 8%			**1751,07**	**7,90**	**126953**	**573**		**30415**	
60	**214-204-0505 РСНБ РК 2022**	**Металолсайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**74,675**	**2727,00**	**--**	**203639**	**--**	**203639**	**--**	**219930**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16291**	
61	**1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**452,3**	**2091,86**	**131,64**	**946148**	**59540**	**29278**	**803651**	**1889781**
		НР - 92%; СП - 8%			**1895,49**	**35,82**	**857330**	**16201**		**139982**	
62	**224-106-0102 РСНБ РК 2022**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм**	**м**	**452,3**	**3310,00**	**--**	**1497113**	**--**	**1497113**	**--**	**1616882**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**119769**	
63	**1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**151**	**1173,61**	**16,96**	**177215**	**2561**	**107421**	**62574**	**258972**
		НР - 92%; СП - 8%			**445,25**	**5,19**	**67233**	**784**		**19183**	
64	**224-106-0101 РСНБ РК 2022**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**151**	**2557,00**	**--**	**386107**	**--**	**386107**	**--**	**416996**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30889**	
65	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**137,8**	**3217,25**	**33,26**	**443337**	**4583**	**424959**	**13849**	**493761**
		НР - 92%; СП - 8%			**100,11**	**9,13**	**13795**	**1258**		**36575**	
66	**1115-0403-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Окраска суриком перил**	**м2**	**20,67**	**130,52**	**0,66**	**2698**	**14**	**691**	**1600**	**4641**
		НР - 80%; СП - 8%			**96,40**	**0,34**	**1993**	**7**		**344**	
67	**1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08**	**Укладка ходовых досок**	**м**	**90,7083333**	**305,37**	**7,13**	**27700**	**647**	**22154**	**4650**	**34938**
		НР - 90%; СП - 8%			**54,01**	**2,95**	**4899**	**268**		**2588**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	102	1331,00	--	135762	--	135762	--	146623
		СП - 8%			--	--	--	--		10861	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-5ШТ									
69	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	5	35195,60	1215,79	175978	6079	121209	46122	239868
		НР - 90%; СП - 8%			9737,97	511,32	48690	2557		17768	
70	223-101-0101 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	5,4	31739,00	--	171391	--	171391	--	185102
		СП - 8%			--	--	--	--		13711	
71	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Скобяные изделия ГОСТ 5087-80	пара	5	4001,00	--	20005	--	20005	--	21605
		СП - 8%			--	--	--	--		1600	
72	1115-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	5,4	3757,82	46,93	20292	254	16273	3074	25236
		НР - 80%; СП - 8%			697,13	14,56	3765	79		1869	
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-5ШТ									
73	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Установка стропил	м3	1,44	201240,86	1107,70	289787	1595	238802	44995	361564
		НР - 90%; СП - 8%			34298,95	419,36	49390	604		26783	
74	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,44	11757,53	84,81	16931	122	14974	1699	20121
		НР - 90%; СП - 8%			1274,55	36,64	1835	53		1490	
75	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	17,9	3310,54	31,23	59259	559	29927	26572	92698
		НР - 92%; СП - 8%			1607,41	6,15	28773	110		6866	
76	224-101-0201 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	18	3157,00	--	56826	--	56826	--	61372
		СП - 8%			--	--	--	--		4546	
77	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	17,9	409,89	3,94	7337	70	6402	806	8794
		НР - 90%; СП - 8%			48,30	1,70	865	30		651	
78	214-105-0101 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,016002	660306,00	--	10566	--	10566	--	11411
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
79	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	12	869,73	15,47	10437	185	1755	7859	19760
		НР - 92%; СП - 8%			708,12	3,77	8497	45		1464	
80	214-105-0101 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,04572	660306,00	--	30189	--	30189	--	32604
		СП - 8%			--	--	--	--		2415	
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-3 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	0,75	13519,84	4287,79	10140	3216	1	7154	18678
		НР - 93%; СП - 8%			9231,13	1025,78	6923	769		1384	
82	213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	0,21945	58511,00	--	12840	--	12840	--	13867
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
83	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	м3	0,15525	18132,00	--	2815	--	2815	--	3040
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
84	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,27	170888,33	1587,02	46140	428	36310	8629	59151
		НР - 90%; СП - 8%			34821,90	688,95	9402	186		4382	
85	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,096	103964,09	34447,81	9981	3307	1532	4346	15473
		НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	5142	1157		1146	
86	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,096	1004968,00	--	96477	--	96477	--	104195
		СП - 8%			--	--	--	--		7718	
87	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08)	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	3	4556,26	780,12	13669	2340	5527	5740	20961
		НР - 90%; СП - 8%			1934,15	191,71	5802	575		1553	
88	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3	43654,00	--	130962	--	130962	--	141439
		СП - 8%			--	--	--	--		10477	
89	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3	4001,00	--	12003	--	12003	--	12963
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
90	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Накладки арматурные стыковые /арматура диаметром 12мм/. Установка	т стальных элементов	0,28416	820499,72	15007,16	233153	4265	129292	118210	379472
		НР - 118%; СП - 8%			350492,40	2047,72	99596	582		28109	
91	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Установка металлических дверных блоков	м2	5,04	3321,93	193,77	16743	976	836	13813	33000
		НР - 90%; СП - 8%			2962,54	82,57	14931	416		2444	
92	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,04	55181,00	--	278112	--	278112	--	300361
		СП - 8%			--	--	--	--		22249	
93	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изготовление сетки из арматуры	т	0,21462	233725,02	52247,85	50162	11214	1571	28599	85062
		НР - 69%; СП - 8%			174152,16	18971,80	37377	4072		6301	
94	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21462	567060,00	--	121702	--	121702	--	131438
		СП - 8%			--	--	--	--		9736	
		ВЕНТКАНАЛ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	шт	65	2192,60	1282,19	142519	83343	13900	85513	246275
		НР - 118%; СП - 8%			696,56	418,35	45276	27193		18243	
99	222-302-0201 РСНБ РК 2022	**Стоимость плит ПТ12.5-8.6**	м3	2,47	139220,00	--	343873	--	343873	--	371383
		СП - 8%			--	--	--	--		27510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6765257	188812	5106559	1433318	8854458
							1469886	58422	--	655883	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6705114				
	Материалы		Тенге				1593069				
	Всего заработная плата		Тенге					1480560			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3510382				
		Накладные расходы	Тенге				1400372				
		Сметная прибыль	Тенге				648436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8753922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								947
		Сметная заработная плата	Тенге					1480560			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				60143				
	Материалы		Тенге				3104				
	Всего заработная плата		Тенге					47748			
		Накладные расходы	Тенге				32945				
		Сметная прибыль	Тенге				7447				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				100535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					47748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8854457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								974
		Сметная заработная плата	Тенге					1528308			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
		ВИТРАЖИ ВН-1-5ШТ									
113	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	7,75	2121,68	5,43	16443	42	11523	3912	21984
		НР - 80%; СП - 8%			629,45	1,58	4878	12		1628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				16443	42	11523	3912	21984
							4878	12	--	1628	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16443				
	Материалы		Тенге				11523				
	Всего заработная плата		Тенге					4890			
		Накладные расходы	Тенге				3912				
		Сметная прибыль	Тенге				1628				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				21983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4890			
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
116	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	181,65	3788,14	796,35	688116	144657	251042	296373	1063249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1609,78	203,06	292417	36886		78760	
117	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	445,2	4857,19	165,19	2162421	73543	1204177	826140	3227647
		НР - 90%; СП - 8%			1987,20	74,64	884701	33230		239086	
127	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Установка и крепление наличников для дверей Д1, Д2**	м	297,05	479,71	1,69	142498	502	107853	30935	187308
		НР - 90%; СП - 8%			114,94	0,77	34143	229		13875	
128	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Установка и крепление доборов для дверей Д1, Д2**	м	155	121,31	1,69	18803	262	725	16142	37741
		НР - 90%; СП - 8%			114,94	0,77	17816	119		2796	
129	261-103-0141 РСНБ РК 2022	**Доборы**	м	155	556,00	--	86180	--	86180	--	93074
		СП - 8%			--	--	--	--		6894	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
130	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	13,65	3708,76	69,15	50625	944	7135	29645	86692
		НР - 69%; СП - 8%			3116,89	30,66	42546	419		6422	
132	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	138,18	4064,17	65,37	561587	9033	89598	322183	954471
		НР - 69%; СП - 8%			3350,38	28,78	462956	3977		70701	
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
134	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	м2	158,4	5145,74	247,83	815085	39256	436169	323106	1229246
		НР - 90%; СП - 8%			2144,32	122,14	339660	19347		91055	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				4525315	268197	2182879	1844524	6879428
							2074239	94207	--	509589	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3913103				
	Материалы		Тенге				1999966				
	Всего заработная плата		Тенге					1658548			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86180				
		Накладные расходы	Тенге				1492696				
		Сметная прибыль	Тенге				432466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5838265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1038
		Сметная заработная плата	Тенге					1658548			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				612212				
	Материалы		Тенге				96734				
	Всего заработная плата		Тенге					509898			
		Накладные расходы	Тенге				351828				
		Сметная прибыль	Тенге				77123				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1041163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					509898			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6879428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2168446			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88									
		1 ЭТАЖ.									
		ТИП 132-44,72 М2									
151	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пеноплекса/**	м2	44,72	473,77	44,46	21187	1988	--	18923	43318
		НР - 94%; СП - 8%			429,31	20,84	19199	932		3209	
157	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	44,72	3991,25	29,12	178489	1302	152154	24145	218845
		НР - 94%; СП - 8%			559,77	14,61	25033	653		16211	
		УЗЕЛ Л1-287,82 М2									
162	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	287,82	3632,48	58,50	1045500	16838	925289	103644	1241077
		НР - 94%; СП - 8%			359,16	23,92	103373	6885		91933	
		УЗЕЛ К1-87,5 М2									
169	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	87,5	4561,56	25,97	399137	2272	204764	181456	627040
		НР - 94%; СП - 8%			2195,44	10,71	192101	937		46448	
		ТИП 3-270,52 М2									
181	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	270,52	3991,25	29,12	1079713	7877	920407	146059	1323833
		НР - 94%; СП - 8%			559,77	14,61	151429	3952		98061	
		2,3,4,5 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2									
188	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	2412,24	3632,48	58,50	8762414	141116	7754918	868648	10401555
		НР - 94%; СП - 8%			359,16	23,92	866380	57701		770494	
		ПЛИНТУСЫ - 3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)									
200	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	м	3622	377,93	1,22	1368862	4419	752506	577093	2101629
		НР - 94%; СП - 8%			168,95	0,55	611937	1992		155674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				12855302	175812	10710038	1919968	15957297
							1969452	73052	--	1182030	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12855302				
	Материалы		Тенге				10710036				
	Всего заработная плата		Тенге					2042504			
		Накладные расходы	Тенге				1919968				
		Сметная прибыль	Тенге				1182030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15957300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1312
		Сметная заработная плата	Тенге					2042504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				15957300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1312
		Сметная заработная плата	Тенге					2042504			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	23,61	3938,47	19,64	92987	464	51180	37376	140792
		НР - 90%; СП - 8%			1751,07	7,90	41343	187		10429	
202	1134-0108-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	23,61	1300,75	18,21	30711	430	--	23161	58182
		НР - 76%; СП - 8%			1282,54	8,23	30281	194		4310	
203	234-202-0202 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	2,43183	12471,00	--	30327	--	30327	--	32753
		СП - 8%			--	--	--	--		2426	
204	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Потолки ТАМБУРА. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	23,61	1415,75	9,11	33426	215	10308	18385	55956
		НР - 80%; СП - 8%			970,05	3,32	22903	78		4145	
205	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	23,61	655,87	4,33	15485	102	5168	8209	25590
		НР - 80%; СП - 8%			432,64	2,00	10215	47		1896	
206	1115-0203-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	270,73	1911,33	102,23	517454	27677	127410	308399	891922
		НР - 80%; СП - 8%			1338,48	85,44	362367	23131		66069	
207	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	270,73	140,26	1,07	37973	290	2429	28316	71592
		НР - 80%; СП - 8%			130,22	0,52	35254	141		5304	
211	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН	м2	1316,43	140,26	1,07	184642	1409	11807	137685	348116
		НР - 80%; СП - 8%			130,22	0,52	171426	685		25789	
212	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	24,5	5752,20	23,14	140929	567	55870	67856	225488
		НР - 80%; СП - 8%			3448,64	13,41	84492	329		16703	
213	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	52,1	1910,94	4,74	99560	247	58005	33137	143313
		НР - 80%; СП - 8%			792,86	2,18	41308	114		10616	
		1 ЭТАЖ									
214	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	690,56	1415,75	9,11	977660	6291	301491	537739	1636634
		НР - 80%; СП - 8%			970,05	3,32	669878	2293		121235	
215	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	690,56	1041,28	7,02	719066	4848	151163	452248	1265016
		НР - 80%; СП - 8%			815,36	3,26	563055	2251		93702	
218	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	2345,06	140,26	1,07	328918	2509	21035	245270	620128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			130,22	0,52	305374	1219		45940	
		2-5 ЭТАЖ									
221	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	2762,24	1041,28	7,02	2876265	19391	604654	1808991	5060064
		НР - 80%; СП - 8%			815,36	3,26	2252220	9005		374808	
225	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	323,8	5752,20	23,14	1862562	7493	738399	896809	2980122
		НР - 80%; СП - 8%			3448,64	13,41	1116670	4342		220751	
		ОТКОСЫ									
227	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	196	4232,23	51,35	829517	10065	203910	497415	1433085
		НР - 80%; СП - 8%			3140,52	31,77	615542	6227		106154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**8777482**	**81998**	**2373156**	**5100996**	**14988753**
							6322328	**50243**	**--**	**1110277**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8777482**				
	Материалы		Тенге				**2342835**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6372571**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**30327**				
		Накладные расходы	Тенге				**5100996**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1110277**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14988755**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3954**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6372571**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**14988755**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3954**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6372571**			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
229	1115-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены с прорезными рустами (под природный камень). Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	173	6422,27	45,74	1111053	7913	127600	785555	2048336
		НР - 80%; СП - 8%			5638,96	37,02	975540	6404		151728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**1111053**	**7913**	**127600**	**785555**	**2048336**
							975540	**6404**	**--**	**151728**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1111053**				
	Материалы		Тенге				**127600**				
	Всего заработная плата		Тенге					**981944**			
		Накладные расходы	Тенге				**785555**				
		Сметная прибыль	Тенге				**151728**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2048336**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**465**
		Сметная заработная плата	Тенге					**981944**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**2048336**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**465**
		Сметная заработная плата	Тенге					**981944**			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен и потолков	м2	40,5	3024,05	40,65	122474	1647	40517	64981	202452
		НР - 80%; СП - 8%			1982,97	22,63	80310	917		14996	
231	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков	м2	40,5	733,87	7,95	29722	322	13827	12571	45677
		НР - 80%; СП - 8%			384,52	3,48	15573	141		3383	
232	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,24	32315,21	2167,58	104701	7023	10311	68802	187383
		НР - 76%; СП - 8%			26965,01	976,02	87367	3162		13880	
233	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	3,24	23016,00	--	74572	--	74572	--	80538
		СП - 8%			--	--	--	--		5966	
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ									
234	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,9816	83909,56	3314,79	82366	3254	5849	51020	144057
		НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	73263	679		10671	
236	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	24	1200,51	1,47	28812	35	3446	20279	53018
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	25331	17		3927	
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-30ШТ, МОБ2-60ШТ									
239	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	69	1200,51	1,47	82835	101	9907	58301	152427
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	72827	49		11291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				525482	12382	158429	275954	865552
							354671	4965	--	64114	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				443116				
	Материалы		Тенге				78009				
	Всего заработная плата		Тенге					285694			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74572				
		Накладные расходы	Тенге				224934				
		Сметная прибыль	Тенге				53443				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				721493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					285694			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				82366				
	Материалы		Тенге				5849				
	Всего заработная плата		Тенге					73942			
		Накладные расходы	Тенге				51020				
		Сметная прибыль	Тенге				10671				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				144057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					73942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				865550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					359636			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3									
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1									
1	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм**	1фильтр	1	27399,35	294,54	27399	294	25508	1659	31382
		НР - 98%; СП - 8%			1596,58	96,10	1597	96		2325	
2	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм**	1шт	2	72268,46	261,18	144537	523	134750	9166	165999
		НР - 98%; СП - 8%			4631,83	44,76	9264	90		12296	
3	1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм**	регулят	1	8012,18	307,13	8012	307	--	7623	16886
		НР - 98%; СП - 8%			7705,05	73,72	7705	74		1251	
4	245-501-0504 РСНБ РК 2022	**Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 25, типа TA-Hydronics**	шт.	1	162052,00	--	162052	--	162052	--	175016
		СП - 8%			--	--	--	--		12964	
5	1116-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм**	1шт	2	5655,16	115,35	11310	231	4552	6468	19201
		НР - 98%; СП - 8%			3263,33	36,86	6527	74		1422	
6	245-504-0121 РСНБ РК 2022	**Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа TA-Hydronics**	шт.	2	88837,00	--	177674	--	177674	--	191888
		СП - 8%			--	--	--	--		14214	
7	1308-0202-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Редукторный электропривод**	шт	2	8787,40	--	17575	--	--	12654	32647
		НР - 72%; СП - 8%			8787,40	--	17575	--		2418	
8	245-405-2547 РСНБ РК 2022	**Привод электрический MC55/230**	шт.	2	131815,00	--	263630	--	263630	--	284720
		СП - 8%			--	--	--	--		21090	
9	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	1шт	19	2945,19	151,10	55959	2871	5770	47058	111258
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	47318	700		8241	
10	242-202-0706 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	13824,00	--	55296	--	55296	--	59720
		СП - 8%			--	--	--	--		4424	
11	242-202-0705 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	12060,00	--	48240	--	48240	--	52099
		СП - 8%			--	--	--	--		3859	
12	242-202-0704 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	9	10664,00	--	95976	--	95976	--	103654
		СП - 8%			--	--	--	--		7678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3	2904,40	110,31	8713	331	911	7376	17376
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	7471	55		1287	
14	242-306-0201 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3	21218,00	--	63654	--	63654	--	68746
		СП - 8%			--	--	--	--		5092	
15	241-116-0204 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1105,00	--	6630	--	6630	--	7160
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
16	1308-0303-2011 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Регулятор электронный	шт	1	20269,07	707,18	20269	707	12286	5436	27761
		НР - 72%; СП - 8%			7275,84	273,73	7276	274		2056	
17	245-601-0204 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	219515,00	--	219515	--	219515	--	237076
		СП - 8%			--	--	--	--		17561	
18	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	29808,01	552,90	59616	1106	12894	45071	113062
		НР - 98%; СП - 8%			22808,24	186,95	45616	374		8375	
19	511-403-0102 РСНБ РК 2022	Насосы циркуляционные UPS 25/60 типа Grundfos	шт.	1	23015,00	--	23015	--		--	23015
					--	--	--	--	23015	--	
20	511-403-0106 РСНБ РК 2022	Насосы циркуляционные UPS 25/125 типа Grundfos	шт.	1	31225,00	--	31225	--		--	31225
					--	--	--	--	31225	--	
21	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Монтаж датчика температуры наружного воздуха	шт	1	5679,99	457,31	5680	458	318	3833	10274
		НР - 75%; СП - 8%			4903,56	206,62	4904	207		761	
22	245-601-0103 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter	шт.	1	9717,00	--	9717	--	9717	--	10494
		СП - 8%			--	--	--	--		777	
23	1311-0203-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Монтаж датчика температуры теплоносителя	шт	3	12910,32	1288,77	38731	3866	5444	23376	67076
		НР - 75%; СП - 8%			9807,12	582,28	29421	1747		4969	
24	245-601-0105 РСНБ РК 2022	Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter	шт.	3	10973,00	--	32919	--	32919	--	35553
		СП - 8%			--	--	--	--		2634	
25	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	13	648,88	--	8435	--	1243	7048	16722
		НР - 98%; СП - 8%			553,24	--	7192	--		1239	
26	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометры прямые в оправе	шт	13	4432,00	--	57616	--	57616	--	62225
		СП - 8%			--	--	--	--		4609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	13	3310,72	--	43039	--	37563	5366	52278
		НР - 98%; СП - 8%			421,22	--	5476	--		3872	
28	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3	2904,40	110,31	8713	331	911	7376	17376
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	7471	55		1287	
29	242-202-0703 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	9308,00	--	27924	--	27924	--	30158
		СП - 8%			--	--	--	--		2234	
30	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1	1562,07	204,53	1562	204	20	1378	3175
		НР - 98%; СП - 8%			1338,48	67,13	1338	67		235	
31	242-404-0303 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	21381,00	--	21381	--	21381	--	23091
		СП - 8%			--	--	--	--		1710	
32	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	18	2495,14	65,46	44913	1179	25028	18687	68687
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	18706	362		5088	
33	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	2	3844,47	65,46	7689	131	5480	2076	10547
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	2078	40		781	
34	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	6	4594,42	79,72	27567	478	19692	7387	37750
		НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	7397	141		2796	
35	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	2	2537,04	26,63	5074	54	3925	1092	6659
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	1095	20		493	
36	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	2	1756,45	26,63	3513	54	2364	1092	4973
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	1095	20		368	
		Теплоизоляционные работы									
44	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Установка опоры под водопогреватель	кг	50,4	887,99	3,56	44755	179	40213	4312	52992
		НР - 98%; СП - 8%			86,56	0,74	4363	37		3925	
45	1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Установка теплосчетчика до 50мм	1счетчик	1	7070,67	151,10	7071	151	4743	2170	9980
		НР - 98%; СП - 8%			2177,26	36,86	2177	37		739	
46	245-710-0334 РСНБ РК 2022	Тепловычислители модели ТСР-М, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет	комплект	1	392078,00	--	392078	--	392078	--	423444
		СП - 8%			--	--	--	--		31366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				2288674	13455	1977917	227704	2713345
							243062	4470	54240	196966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				54240				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				54240				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				82255				
	Материалы		Тенге				18048				
	Всего заработная плата		Тенге					61404			
		Накладные расходы	Тенге				45299				
		Сметная прибыль	Тенге				10204				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				137758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					61404			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1634302				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1634302				
		Сметная прибыль	Тенге				130742				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1765044				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				517877				
	Материалы		Тенге				325569				
	Всего заработная плата		Тенге					186128			
		Накладные расходы	Тенге				182405				
		Сметная прибыль	Тенге				56020				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				756302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					186128			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				2713344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					247532			
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2									
47	1118-1001-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	фильтр	1	35841,74	404,32	35842	405	33490	2045	40918
		НР - 98%; СП - 8%			1947,47	139,54	1947	140		3031	
48	1118-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм**	1шт	2	86861,96	490,57	173724	981	160181	12486	201107
		НР - 98%; СП - 8%			6281,04	89,52	12562	179		14897	
49	1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм**	регулят	1	8012,18	307,13	8012	307	--	7623	16886
		НР - 98%; СП - 8%			7705,05	73,72	7705	74		1251	
50	245-501-0506 РСНБ РК 2022	**Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002**	шт.	1	226676,00	--	226676	--	226676	--	244810
		СП - 8%			--	--	--	--		18134	
51	1116-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм**	1шт	2	5655,16	115,35	11310	231	4552	6468	19201
		НР - 98%; СП - 8%			3263,33	36,86	6527	74		1422	
52	245-504-0123 РСНБ РК 2022	**Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 12,5 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002**	шт.	2	104413,00	--	208826	--	208826	--	225532
		СП - 8%			--	--	--	--		16706	
53	1308-0202-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Редукторный электропривод**	шт	2	8787,40	--	17575	--	--	12654	32647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			8787,40	--	17575	--		2418	
54	245-405-2524 РСНБ РК 2022	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	246542,00	--	493084	--	493084	--	532531
		СП - 8%			--	--	--	--		39447	
55	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	19	2945,19	151,10	55959	2871	5770	47058	111258
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	47318	700		8241	
56	242-202-0706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	9	13824,00	--	124416	--	124416	--	134369
		СП - 8%			--	--	--	--		9953	
57	242-202-0704 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	10664,00	--	106640	--	106640	--	115171
		СП - 8%			--	--	--	--		8531	
58	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3	2904,40	110,31	8713	331	911	7376	17376
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	7471	55		1287	
59	242-306-0201 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3	21218,00	--	63654	--	63654	--	68746
		СП - 8%			--	--	--	--		5092	
60	1308-0303-2011 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Регулятор электронный	шт	1	20269,07	707,18	20269	707	12286	5436	27761
		НР - 72%; СП - 8%			7275,84	273,73	7276	274		2056	
61	245-601-0204 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	219515,00	--	219515	--	219515	--	237076
		СП - 8%			--	--	--	--		17561	
62	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	29808,01	552,90	59616	1106	12894	45071	113062
		НР - 98%; СП - 8%			22808,24	186,95	45616	374		8375	
63	511-403-0102 РСНБ РК 2022	Насосы циркуляционные UPS 25/60 типа Grundfos	шт.	1	23015,00	--	23015	--		--	23015
					--	--	--	--	23015	--	
64	511-403-0106 РСНБ РК 2022	Насосы циркуляционные UPS 25/125 типа Grundfos	шт.	1	31225,00	--	31225	--		--	31225
					--	--	--	--	31225	--	
65	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Монтаж датчика температуры наружного воздуха	шт	1	5679,99	457,31	5680	458	318	3833	10274
		НР - 75%; СП - 8%			4903,56	206,62	4904	207		761	
66	245-601-0103 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter	шт.	1	9717,00	--	9717	--	9717	--	10494
		СП - 8%			--	--	--	--		777	
67	1311-0203-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Монтаж датчика температуры теплоносителя	шт	3	12910,32	1288,77	38731	3866	5444	23376	67076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%; СП - 8%			9807,12	582,28	29421	1747		4969	
68	245-601-0105 РСНБ РК 2022	**Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter**	шт.	3	10973,00	--	32919	--	32919	--	35553
		СП - 8%			--	--	--	--		2634	
69	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	комплект	14	648,88	--	9084	--	1339	7591	18008
		НР - 98%; СП - 8%			553,24	--	7745	--		1334	
70	245-713-0101 РСНБ РК 2022	**Термометры прямые в оправе**	шт	14	4432,00	--	62048	--	62048	--	67012
		СП - 8%			--	--	--	--		4964	
71	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Установка манометров с трехходовым краном**	комплект	15	3310,72	--	49661	--	43343	6192	60321
		НР - 98%; СП - 8%			421,22	--	6318	--		4468	
72	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	4	2904,40	110,31	11618	442	1214	9835	23169
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	9962	74		1716	
73	242-202-0703 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	9308,00	--	37232	--	37232	--	40211
		СП - 8%			--	--	--	--		2979	
74	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм**	1фильтр	1	1562,07	204,53	1562	204	20	1378	3175
		НР - 98%; СП - 8%			1338,48	67,13	1338	67		235	
75	242-404-0303 РСНБ РК 2022	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	шт	1	21381,00	--	21381	--	21381	--	23091
		СП - 8%			--	--	--	--		1710	
76	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	м	18	2495,14	65,46	44913	1179	25028	18687	68687
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	18706	362		5088	
77	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65-76 мм**	м	7	4594,42	79,72	32161	558	22973	8618	44041
		НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	8630	164		3262	
78	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	2	2537,04	26,63	5074	54	3925	1092	6659
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	1095	20		493	
79	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	м	2	1756,45	26,63	3513	54	2364	1092	4973
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	1095	20		368	
80	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	22	118,82	1,31	2614	29	14	2519	5544
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	2571	--		411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	7	119,41	1,31	836	9	9	802	1769
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	818	--		131	
		Теплоизоляционные работы									
87	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Установка опоры под водопогреватель**	кг	50,4	887,99	3,56	44755	179	40213	4312	52992
		НР - 98%; СП - 8%			86,56	0,74	4363	37		3925	
88	1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Установка теплосчетчика до 50мм**	1счетчик	1	7070,67	151,10	7071	151	4743	2170	9980
		НР - 98%; СП - 8%			2177,26	36,86	2177	37		739	
89	245-710-0334 РСНБ РК 2022	**Тепловычислители модели ТСР-М, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет**	комплект	1	392078,00	--	392078	--	392078	--	423444
		СП - 8%			--	--	--	--		31366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				2700719	14122	2379217	237714	3169164
							253140	4605	54240	230732	
	Стоимость оборудования		Тенге				54240				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				54240				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				82255				
	Материалы		Тенге				18048				
	Всего заработная плата		Тенге					61404			
		Накладные расходы	Тенге				45299				
		Сметная прибыль	Тенге				10204				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				137758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					61404			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1998186				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1998186				
		Сметная прибыль	Тенге				159854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2158040				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				566038				
	Материалы		Тенге				362985				
	Всего заработная плата		Тенге					196341			
		Накладные расходы	Тенге				192415				
		Сметная прибыль	Тенге				60674				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				819127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					196341			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				3169165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
		Сметная заработная плата	Тенге					257745			
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000									
90	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	15	2153,12	26,63	32297	400	23687	8189	43725
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	8210	147		3239	
91	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	м	10	2711,89	26,63	27119	267	21379	5460	35185
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	5473	98		2606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 26 мм. Прокладка	м трубопровода	48	2495,14	65,46	119767	3142	66741	49831	183165
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	49884	964		13568	
93	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3844,47	65,46	38445	655	27398	10381	52733
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	10392	201		3906	
101	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	83	118,82	1,31	9862	109	54	9505	20917
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	9699	--		1550	
102	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	143	119,41	1,31	17076	187	178	16376	36128
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	16711	--		2676	
		ГИЛЬЗЫ									
109	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Гильза из стальных электросварных труб диам. 38 мм	м	1,6	2495,14	65,46	3992	105	2224	1661	6105
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	1663	32		452	
110	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Гильза из стальных электросварных труб диам. 60 мм	м	2,4	4594,42	79,72	11027	191	7877	2955	15100
		НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	2959	56		1119	
111	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Гильза из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	1,3	4594,42	79,72	5973	104	4266	1601	8179
		НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	1603	31		606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				265558	5160	153804	105959	401237
							106594	1529	--	29722	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				265558				
	Материалы		Тенге				153804				
	Всего заработная плата		Тенге					108123			
		Накладные расходы	Тенге				105959				
		Сметная прибыль	Тенге				29722				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				401239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					108123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				401239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					108123			
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
112	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	83	2747,06	30,50	228006	2532	173927	51446	301808
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	51547	949		22356	
113	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	31	3091,65	30,50	95841	945	75643	19215	124260
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	19253	354		9205	
116	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Установка кранов воздушных	комплект	195	377,74	--	73659	--	27202	45529	128723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			238,24	--	46457	--		9536	
117	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, ы обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	380	2904,40	110,31	1103672	41917	115395	934295	2201006
					2490,42	18,43	946360	7003		163039	
120	1116-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Клапаны балансировочные, диаметр до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	30	4685,16	115,35	140555	3461	39194	97026	256587
					3263,33	36,86	97900	1106		19007	
123	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Фильтр, диаметр 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	25	1562,07	204,53	39052	5113	477	34438	79369
					1338,48	67,13	33462	1678		5879	
124	242-404-0603 РСНБ РК 2022	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010** *СП - 8%*	шт.	25	3134,00	--	78350	--	78350	--	84618
					--	--	--	--		6268	
125	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	362	1200,51	1,47	434585	532	51976	305868	799691
					1055,46	0,71	382077	257		59238	
130	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	1шт	550	2904,40	110,31	1597420	60671	167018	1352269	3185666
					2490,42	18,43	1369731	10137		235978	
136	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Воздухоотводчики. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	50	3257,35	416,42	162868	20822	4121	144069	331492
					2758,50	181,67	137925	9084		24555	
137	245-405-1501 РСНБ РК 2022	**Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10** *СП - 8%*	шт.	50	3780,00	--	189000	--	189000	--	204120
					--	--	--	--		15120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**4143008**	**135993**	**922303**	**2984155**	**7697340**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3084712**	**30568**	--	**570181**	
		Материалы	Тенге				**701935**				
		Всего заработная плата	Тенге				**51976**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**382334**			
		Накладные расходы	Тенге				**267350**				
		Сметная прибыль	Тенге				**305868**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**80626**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1088429**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**243**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**382334**			
		Материалы	Тенге				**3441073**				
		Всего заработная плата	Тенге				**602979**				
		Накладные расходы	Тенге					**2732946**			
		Сметная прибыль	Тенге				**2678287**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**489555**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**6608915**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1661**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					**2732946**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**7697344**				
											1904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3115280			
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000									
143	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	2810	2111,64	19,17	5933708	53868	32792	5730714	12597567
		НР - 98%; СП - 8%			2080,80	0,22	5847048	618		933145	
		НАСОСЫ									
152	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Шкаф управления и регулирования**	шкаф	2	35813,29	8850,58	71627	17702	5089	40418	121008
		НР - 72%; СП - 8%			24418,16	3649,79	48836	7300		8964	
153	ПРАЙС ЛИСТ	**Шкаф ВШУ-1-14-44.10.00-1-220 для управления системами теплоснабжения**	шт.	2	76035,54	--	152071	--		--	152071
					--	--	--	--	152071	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				6157406	71570	37881	5771132	12870646
							5895884	7918	152071	942109	
	Стоимость оборудования		Тенге				152071				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				152071				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				71627				
	Материалы		Тенге				5089				
	Всего заработная плата		Тенге					56136			
		Накладные расходы	Тенге				40418				
		Сметная прибыль	Тенге				8964				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				121009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					56136			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5933708				
	Материалы		Тенге				32793				
	Всего заработная плата		Тенге					5847666			
		Накладные расходы	Тенге				5730714				
		Сметная прибыль	Тенге				933145				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12597567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3300
		Сметная заработная плата	Тенге					5847666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				12870647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3331
		Сметная заработная плата	Тенге					5903802			
		РАЗДЕЛ 6. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
154	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Установка вентиляционных пластмассовых решеток**	шт	178	2070,19	68,00	368494	12104	39465	313802	736879
		НР - 98%; СП - 8%			1780,48	18,43	316925	3281		54584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				368494	12104	39465	313802	736879
							316925	3281	--	54584	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				368494				
	Материалы		Тенге				39464				
	Всего заработная плата		Тенге					320206			
		Накладные расходы	Тенге				313802				
		Сметная прибыль	Тенге				54584				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				736880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					320206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				736880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					320206			
		РАЗДЕЛ 7. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
156	1124-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,084	1402594,78	554858,19	117818	46608	1375	82886	216761
		НР - 99%; СП - 8%			831364,56	165345,06	69835	13889		16056	
157	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	84,84	3391,00	--	287692	--	287692	--	310707
		СП - 8%			--	--	--	--		23015	
158	1124-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,082	1356023,00	534234,69	111194	43808	1134	78628	205008
		НР - 99%; СП - 8%			807945,84	160618,08	66252	13171		15186	
159	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	82,82	1801,00	--	149159	--	149159	--	161092
		СП - 8%			--	--	--	--		11933	
160	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,0046	976733,00	--	4493	--	4493	--	4852
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
161	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,06598	976733,00	--	64445	--	64445	--	69601
		СП - 8%			--	--	--	--		5156	
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-4ШТ									
162	1107-0601-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции	0,84	13431,17	3569,23	11282	2998	4292	5963	18625
		НР - 118%; СП - 8%			4752,00	1264,41	3992	1062		1380	
163	225-108-0101 РСНБ РК 2022	Колонна для резервуаров высотой 3,6 и 4,8 м ГОСТ 13015-2012	м3	0,2	84901,00	--	16980	--	16980	--	18338
		СП - 8%			--	--	--	--		1358	
164	225-202-1102 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,64	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ									
165	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	27	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
166	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	23	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ. ТЕПЛОСЧЕТЧИК									
167	1124-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	4	12157,46	6330,71	48630	25323	1356	28965	83802
		НР - 99%; СП - 8%			5487,65	1826,63	21951	7307		6208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор),Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	60535,00	--	242140	--	242140	--	261511
		СП - 8%			--	--	--	--		19371	
169	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	7608,34	3940,02	15217	7880	458	9085	26246
		НР - 99%; СП - 8%			3439,72	1148,47	6879	2297		1944	
170	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	17163,00	--	34326	--	34326	--	37072
		СП - 8%			--	--	--	--		2746	
171	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1051,00	--	8408	--	8408	--	9081
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
172	242-301-0401 РСНБ РК 2022	Вентили проходные фланцевые 15кч19п 2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	3723,00	--	37230	--	37230	--	40208
		СП - 8%			--	--	--	--		2978	
173	1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Установка теплосчетчика до 50мм	1счетчик	1	7070,67	151,10	7071	151	4743	2170	9980
		НР - 98%; СП - 8%			2177,26	36,86	2177	37		739	
174	245-710-0336 РСНБ РК 2022	Тепловычислители модели ТСР-М, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет	комплект	1	430807,00	--	430807	--	430807	--	465272
		СП - 8%			--	--	--	--		34465	
		ГИЛЬЗЫ									
180	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Гильза из стальных электросварных труб диам. 38 мм	м	1,9	2495,14	65,46	4741	124	2642	1972	7251
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	1975	38		537	
181	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Гильза из стальных электросварных труб диам. 60 мм	м	8,4	4594,42	79,72	38593	669	27568	10342	52850
		НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	10356	197		3915	
182	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Гильза из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	2,2	4594,42	79,72	10108	176	7220	2709	13842
		НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	2712	52		1025	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				1640334	127737	1326468	222720	2012099
							186129	38050	--	149044	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1579821				
	Материалы		Тенге				8615				
	Всего заработная плата		Тенге					206635			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1275680				
		Накладные расходы	Тенге				205527				
		Сметная прибыль	Тенге				142828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1928176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					206635			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				60513				
	Материалы		Тенге				42172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					17544			
		Накладные расходы	Тенге				17193				
		Сметная прибыль	Тенге				6216				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				83922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				2012098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					224179			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4									
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)									
1	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	18	4248,01	53,63	76464	965	61136	14437	98173
		НР - 98%; СП - 8%			797,97	20,46	14363	368		7272	
2	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	15	3758,50	30,50	56378	457	46605	9297	70930
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	9316	171		5254	
3	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	12,2	3091,65	30,50	37718	372	29769	7562	48902
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	7577	139		3622	
4	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	51	2747,06	30,50	140100	1556	106870	31611	185448
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	31674	583		13737	
5	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	1,5	2274,48	30,50	3412	46	2434	930	4689
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	932	17		347	
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	12	2904,40	110,31	34853	1324	3644	29504	69506
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	29885	221		5149	
7	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	7	5996,00	--	41972	--	41972	--	45330
		СП - 8%			--	--	--	--		3358	
8	242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	5507,00	--	27535	--	27535	--	29738
		СП - 8%			--	--	--	--		2203	
9	241-116-0204 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	14	1105,00	--	15470	--	15470	--	16708
		СП - 8%			--	--	--	--		1238	
10	241-116-0202 РСНБ РК 2022	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	10	897,00	--	8970	--	8970	--	9688
		СП - 8%			--	--	--	--		718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	97,7	118,82	1,31	11609	128	64	11189	24622
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	11417	--		1824	
12	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	13	2965,92	729,56	38557	9484	290	30941	75058
		НР - 98%; СП - 8%			2214,06	214,62	28783	2790		5560	
13	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13	857,00	--	11141	--	11141	--	12032
		СП - 8%			--	--	--	--		891	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)									
24	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	29997,67	617,69	29998	617	14981	14272	47812
		НР - 98%; СП - 8%			14400,36	163,24	14400	163		3542	
25	244-301-0505 РСНБ РК 2022	Счетчики воды универсальные СВУ-32 с импульсным выходом	шт.	1	36778,00	--	36778	--	36778	--	39720
		СП - 8%			--	--	--	--		2942	
26	242-404-0604 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	6352,00	--	6352	--	6352	--	6860
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
27	241-604-0109 РСНБ РК 2022	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	2	12,00	--	24	--	24	--	26
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
28	245-709-0101 РСНБ РК 2022	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	1749,00	--	1749	--	1749	--	1889
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
29	245-709-0102 РСНБ РК 2022	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20, типа Danfoss	шт.	1	3494,00	--	3494	--	3494	--	3774
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
30	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1051,00	--	1051	--	1051	--	1135
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
31	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2945,19	151,10	8836	454	911	7430	17567
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	7471	111		1301	
32	242-101-1102 РСНБ РК 2022	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	3	107502,00	--	322506	--	322506	--	348306
		СП - 8%			--	--	--	--		25800	
33	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 32 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	591,00	--	1182	--	1182	--	1277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
34	241-113-0210 РСНБ РК 2022	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	2073,00	--	4146	--	4146	--	4478
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
35	241-112-0124 РСНБ РК 2022	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	3	600,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
36	241-513-0102 РСНБ РК 2022	**Патрубки ПФГ DN 50 ГОСТ 6942-98**	шт.	1	6610,00	--	6610	--	6610	--	7139
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
37	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,6	4248,01	53,63	2549	32	2038	481	3273
		НР - 98%; СП - 8%			797,97	20,46	479	12		242	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				931254	15435	759522	157654	1176024
							156297	4575	--	87114	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				490780				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				490780				
		Сметная прибыль	Тенге				39264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				530044				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				440474				
	Материалы		Тенге				268740				
	Всего заработная плата		Тенге					160872			
		Накладные расходы	Тенге				157654				
		Сметная прибыль	Тенге				47850				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				645978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					160872			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				1176022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					160872			
		РАЗДЕЛ 2. НАСОС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ									
38	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	29808,01	552,90	59616	1106	12894	45071	113062
		НР - 98%; СП - 8%			22808,24	186,95	45616	374		8375	
39	ПРАЙС ЛИСТ	**Насос для повышения давления в сети3-400 В, модель Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 403-GE Wilo**	шт.	2	819661,07	--	1639322	--		--	1639322
					--	--	--	--	1639322	--	
40	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	2	4075,33	31,75	8151	64	4184	2810	11838
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	--	3903	--		877	
41	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	4248,01	53,63	16992	215	13585	3208	21816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			797,97	20,46	3192	82		1616	
42	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	3758,50	30,50	15034	122	12428	2479	18914
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	2484	46		1401	
43	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	1шт	7	2945,19	151,10	20616	1058	2125	17337	40989
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	17433	258		3036	
44	242-202-0306 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	2	8828,00	--	17656	--	17656	--	19068
		СП - 8%			--	--	--	--		1412	
45	242-202-0305 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	2	8084,00	--	16168	--	16168	--	17461
		СП - 8%			--	--	--	--		1293	
46	242-306-0103 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40**	шт.	2	14497,00	--	28994	--	28994	--	31314
		СП - 8%			--	--	--	--		2320	
47	242-306-0104 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50**	шт.	1	16056,00	--	16056	--	16056	--	17340
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
48	241-116-0407 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	3592,00	--	14368	--	14368	--	15517
		СП - 8%			--	--	--	--		1149	
49	241-116-0406 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1890,00	--	7560	--	7560	--	8165
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
50	241-116-0306 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	2005,00	--	8020	--	8020	--	8662
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
51	241-116-0307 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	2504,00	--	5008	--	5008	--	5409
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				1873561	2565	159046	70905	1968877
							72628	760	1639322	24411	
	Стоимость оборудования		Тенге				1639322				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1639322				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8151				
	Материалы		Тенге				4184				
	Всего заработная плата		Тенге					3903			
		Накладные расходы	Тенге				2810				
		Сметная прибыль	Тенге				877				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3903			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				113830				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113830				
		Сметная прибыль	Тенге				9106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				122936				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				112258				
	Материалы		Тенге				41034				
	Всего заработная плата		Тенге					69485			
		Накладные расходы	Тенге				68095				
		Сметная прибыль	Тенге				14428				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				194781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					69485			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				1968877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					73388			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
52	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	61,5	2747,06	30,50	168944	1876	128873	38120	223629
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	38195	703		16565	
53	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	6,3	2371,73	30,50	14942	192	10837	3905	20355
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	3913	72		1508	
54	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	281,3	2111,64	19,17	594004	5393	3282	573683	1261101
		НР - 98%; СП - 8%			2080,80	0,22	585329	62		93414	
55	241-205-1202 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	5,8527	410,00	--	2400	--	2400	--	2592
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
56	241-205-1201 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	255,475	241,00	--	61569	--	61569	--	66495
		СП - 8%			--	--	--	--		4926	
57	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	67,8	118,82	1,31	8056	89	44	7764	17086
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	7923	--		1266	
		ФИТИНГИ									
58	242-207-2002 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	25	1972,00	--	49300	--	49300	--	53244
		СП - 8%			--	--	--	--		3944	
59	241-209-2001 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15 x 20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	25	138,00	--	3450	--	3450	--	3726
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
60	242-207-2301 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	100	2087,00	--	208700	--	208700	--	225396
		СП - 8%			--	--	--	--		16696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	50	1562,07	204,53	78104	10227	953	68875	158738
		НР - 98%, СП - 8%			1338,48	67,13	66924	3357		11759	
62	241-222-0101 РСНБ РК 2022	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	50	611,00	--	30550	--	30550	--	32994
		СП - 8%			--	--	--	--		2444	
63	241-224-0101 РСНБ РК 2022	**Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	100	744,00	--	74400	--	74400	--	80352
		СП - 8%			--	--	--	--		5952	
64	241-609-0101 РСНБ РК 2022	**Уголок сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti**	шт.	300	2,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
65	241-209-1901 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	200	37,00	--	7400	--	7400	--	7992
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
66	242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	150	1051,00	--	157650	--	157650	--	170262
		СП - 8%			--	--	--	--		12612	
67	241-219-0201 РСНБ РК 2022	**Обвод с муфтами DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	200	65,00	--	13000	--	13000	--	14040
		СП - 8%			--	--	--	--		1040	
68	261-301-0285 РСНБ РК 2022	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	шт.	150	1460,00	--	219000	--	219000	--	236520
		СП - 8%			--	--	--	--		17520	
69	261-301-0285 РСНБ РК 2022	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	шт.	100	1460,00	--	146000	--	146000	--	157680
		СП - 8%			--	--	--	--		11680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				**1838069**	**17777**	**1118008**	**692347**	**2732850**
							702284	**4194**	**--**	**202434**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**974019**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**974019**				
		Сметная прибыль	Тенге				**77922**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1051941**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**864050**				
	Материалы		Тенге				**143991**				
	Всего заработная плата		Тенге					**706478**			
		Накладные расходы	Тенге				**692347**				
		Сметная прибыль	Тенге				**124512**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1680909**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**399**
		Сметная заработная плата	Тенге					**706478**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				**2732850**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**399**
		Сметная заработная плата	Тенге					**706478**			
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)									
80	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	25	2904,40	110,31	72610	2758	7591	61467	144803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			2490,42	18,43	62261	461		10726	
81	242-202-0303 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	25	5996,00	--	149900	--	149900	--	161892
		СП - 8%			--	--	--	--		11992	
82	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	287,5	2111,64	19,17	607097	5511	3356	586328	1288898
		НР - 98%, СП - 8%			2080,80	0,22	598230	63		95473	
83	241-205-2102 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x3,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	11,6125	401,00	--	4657	--	4657	--	5030
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
84	241-205-2101 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x2,8 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	255,475	273,00	--	69745	--	69745	--	75325
		СП - 8%			--	--	--	--		5580	
		ФИТИНГИ									
85	242-207-2002 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	25	1972,00	--	49300	--	49300	--	53244
		СП - 8%			--	--	--	--		3944	
86	241-209-2001 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15 x 20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	25	138,00	--	3450	--	3450	--	3726
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
87	241-209-1901 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	100	37,00	--	3700	--	3700	--	3996
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
88	242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	50	1051,00	--	52550	--	52550	--	56754
		СП - 8%			--	--	--	--		4204	
89	261-301-0285 РСНБ РК 2022	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	шт.	50	1460,00	--	73000	--	73000	--	78840
		СП - 8%			--	--	--	--		5840	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				1086009	8269	417249	647795	1872508
							660491	524	--	138704	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				406302				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				406302				
		Сметная прибыль	Тенге				32505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				438807				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				679707				
	Материалы		Тенге				10947				
	Всего заработная плата		Тенге					661015			
		Накладные расходы	Тенге				647795				
		Сметная прибыль	Тенге				106199				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1433701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								376
		Сметная заработная плата	Тенге					661015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				1872508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					661015			
РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ											
90	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	50	2904,40	110,31	145220	5516	15183	122934	289606
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	124521	922		21453	
91	242-207-2003 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	50	3499,00	--	174950	--	174950	--	188946
		СП - 8%			--	--	--	--		13996	
92	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	260	2555,96	27,05	664550	7033	5156	639452	1408322
		НР - 98%; СП - 8%			2509,08	0,54	652361	140		104320	
93	241-205-2304 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные алюминиевым СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	243,62	721,00	--	175650	--	175650	--	189702
		СП - 8%			--	--	--	--		14052	
96	241-609-0603 РСНБ РК 2022	**Угольник, 90°, DN 25 СТ РК 1893-2009**	шт.	150	3462,00	--	519300	--	519300	--	560844
		СП - 8%			--	--	--	--		41544	
97	241-211-1205 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	100	49,00	--	4900	--	4900	--	5292
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
98	241-224-0103 РСНБ РК 2022	**Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	100	1927,00	--	192700	--	192700	--	208116
		СП - 8%			--	--	--	--		15416	
99	241-209-1902 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	50	55,00	--	2750	--	2750	--	2970
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
100	241-221-0103 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	200	12,00	--	2400	--	2400	--	2592
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				1882420	12549	1092989	762386	2856390
							776882	1062	--	211585	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1072650				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1072650				
		Сметная прибыль	Тенге				85812				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1158462				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				809770				
		Материалы	Тенге				20340				
		Всего заработная плата	Тенге					777944			
		Накладные расходы	Тенге				762386				
		Сметная прибыль	Тенге				125773				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1697929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445
		Сметная заработная плата	Тенге					777944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				2856391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					777944			
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"									
101	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	м	90	1081,61	4,68	97345	422	425	94696	207404
		НР - 98%; СП - 8%			1072,20	1,45	96498	131		15363	
102	241-203-0201 РСНБ РК 2022	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110 х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	89,82	1735,00	--	155838	--	155838	--	168305
		СП - 8%			--	--	--	--		12467	
103	241-512-0102 РСНБ РК 2022	**Ревизии, диаметр 100 мм**	шт	3	6883,00	--	20649	--	20649	--	22301
		СП - 8%			--	--	--	--		1652	
104	241-113-0117 РСНБ РК 2022	**Прочистка диам.100 мм**	шт.	14	2882,00	--	40348	--	40348	--	43576
		СП - 8%			--	--	--	--		3228	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				**314180**	**422**	**217260**	**94696**	**441586**
							96498	**131**	--	**32710**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**216835**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**216835**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17347**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**234182**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**97345**				
	Материалы		Тенге				**426**				
	Всего заработная плата		Тенге					**96629**			
		Накладные расходы	Тенге				**94696**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15363**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**207404**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
		Сметная заработная плата	Тенге					**96629**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				**441586**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
		Сметная заработная плата	Тенге					**96629**			
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная									
124	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам. 50 мм**	м	34,8	3088,22	49,23	107470	1714	81899	24027	142017
		НР - 98%; СП - 8%			685,55	18,98	23857	661		10520	
125	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	1насос	2	29808,01	552,90	59616	1106	12894	45071	113062
		НР - 98%; СП - 8%			22808,24	186,95	45616	374		8375	
126	511-304-0303 РСНБ РК 2022	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м3/ч, Н 6,6 м вод. ст.**	шт.	2	52993,00	--	105986	--		--	105986
					--	--	--	--	105986	--	
127	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,46	112,47	3,00	614	16	261	234	916
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	337	2		68	
128	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	5,46	315,46	7,82	1722	43	1383	208	2085
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	296	6		154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				**275408**	**2879**	**96437**	**69540**	**364066**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							70106	1043	105986	19117	
	Стоимость оборудования		Тенге				105986				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				105986				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2336				
	Материалы		Тенге				1645				
	Всего заработная плата		Тенге					641			
		Накладные расходы	Тенге				442				
		Сметная прибыль	Тенге				222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3000				
		Сметная заработная плата	Тенге					641			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				167086				
	Материалы		Тенге				94794				
	Всего заработная плата		Тенге					70508			
		Накладные расходы	Тенге				69098				
		Сметная прибыль	Тенге				18895				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				255079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					70508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				364065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					71149			
		РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная									
129	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	м	52,1	1122,14	1,92	58463	100	107	57122	124832
		НР - 98%; СП - 8%			1118,15	0,63	58256	33		9247	
130	241-203-0301 РСНБ РК 2022	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм**	м	51,9958	524,00	--	27246	--	27246	--	29426
		СП - 8%			--	--	--	--		2180	
131	241-113-0117 РСНБ РК 2022	**Прочистка диам.50 мм**	шт.	10	2882,00	--	28820	--	28820	--	31126
		СП - 8%			--	--	--	--		2306	
132	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Установка трапов диам. 50 мм**	комплект	5	13087,57	48,27	65438	241	60958	4267	75281
		НР - 98%; СП - 8%			847,72	23,06	4239	115		5576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				179967	341	117131	61389	260665
							62495	148	--	19309	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				56066				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56066				
		Сметная прибыль	Тенге				4486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60552				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				123901				
	Материалы		Тенге				61066				
	Всего заработная плата		Тенге					62643			
		Накладные расходы	Тенге				61389				
		Сметная прибыль	Тенге				14823				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				200113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					62643			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				260665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					62643			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5									
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
		УСТАНОВКА КРАНОВ									
5	242-207-4101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	100	1100,00	--	110000	--	110000	--	118800
		СП - 8%			--	--	--	--		8800	
6	242-207-4103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, дляводы, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	3338,00	--	16690	--	16690	--	18025
		СП - 8%			--	--	--	--		1335	
		УКЛАДКА ТРУБ									
7	1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	179,5	568,50	32,79	102046	5886	3206	93105	210764
		НР - 98%; СП - 8%			517,85	11,43	92954	2052		15613	
8	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 22х2 мм	м	179,5	380,00	--	68210	--	68210	--	73667
		СП - 8%			--	--	--	--		5457	
9	1116-0301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	147	569,42	32,79	83705	4820	2761	76247	172749
		НР - 98%; СП - 8%			517,85	11,43	76124	1680		12796	
10	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	м	147	764,00	--	112308	--	112308	--	121293
		СП - 8%			--	--	--	--		8985	
11	1116-0301-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. ПрокладкаФУТЛЯР	м трубопровода	35	755,55	58,70	26444	2054	1428	23192	53607
		НР - 98%; СП - 8%			656,06	20,09	22962	703		3971	
12	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 ммФУТЛЯР	м	35	1801,00	--	63035	--	63035	--	68078
		СП - 8%			--	--	--	--		5043	
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,088	1419873,53	679862,91	124949	59828	2176	81036	222464
		НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	62945	18910		16479	
14	241-113-0104 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированнойстали, наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 2,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	50	1116,00	--	55800	--	55800	--	60264
		СП - 8%			--	--	--	--		4464	
15	241-112-0119 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 33,7х2,3; 21,3х 2,0 мм	шт	175	417,00	--	72975	--	72975	--	78813
		СП - 8%			--	--	--	--		5838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	241-114-0103 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33,7 мм х 2,3 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	20	424,00	--	8480	--	8480	--	9158
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
17	241-510-0101 РСНБ РК 2022	Угольники прямые 15 мм	10 шт.	5	1846,00	--	9230	--	9230	--	9968
		СП - 8%			--	--	--	--		738	
18	261-301-0256 РСНБ РК 2022	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	100	36,00	--	3600	--	3600	--	3888
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗ-ВО К СТЕНЕ									
19	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,009	1137402,00	8746,28	10237	79	9366	956	12088
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	792	18		895	
		ИСПЫТАНИЕ									
20	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	326,5	765,68	--	249995	--	5757	239354	528496
		НР - 98%; СП - 8%			748,05	--	244238	--		39147	
		ОКРАСКА ТРУБ									
21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,18	224,95	6,00	6339	169	2691	2415	9454
		НР - 69%; СП - 8%			123,45	0,74	3479	21		700	
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	28,18	188,36	4,32	5308	122	3152	1418	7264
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	2034	21		538	
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИИ ЧЕРЕЗ СТЕНУ									
23	1146-0302-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отверст.	50	907,14	399,05	45357	19953	--	28566	79837
		НР - 84%; СП - 8%			508,09	172,05	25405	8603		5914	
		ВРЕЗКА									
24	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	5	13525,68	5726,03	67628	28630	17160	31159	106689
		НР - 99%; СП - 8%			4367,65	1927,00	21838	9635		7903	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				1242336	121541	568025	577448	1965366
							552771	41643	--	145582	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				780146				
	Материалы		Тенге				34545				
	Всего заработная плата		Тенге					153701			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				520328				
		Накладные расходы	Тенге				145550				
		Сметная прибыль	Тенге				74055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				999751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					153701			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				462190				
	Материалы		Тенге				13151				
	Всего заработная плата		Тенге					440713			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				431898				
		Сметная прибыль	Тенге				71527				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				965615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					440713			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				1965366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					594414			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6									
		ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		РАЗДЕЛ 35. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
5	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	125	1967,72	--	245965	--	2032	175631	455324
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	--	243933	--		33728	
10	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	шт	50	811,39	110,63	40570	5532	1863	25529	71387
		НР - 72%; СП - 8%			663,50	45,62	33175	2281		5288	
11	247-301-0118 РСНБ РК 2022	**Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	шт.	50	5259,00	--	262950	--	262950	--	283986
		СП - 8%			--	--	--	--		21036	
12	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**	шт.	1	2557,94	112,53	2558	112	155	1683	4580
		НР - 72%; СП - 8%			2290,66	46,48	2291	46		339	
13	247-203-0105 РСНБ РК 2022	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	1	17668,00	--	17668	--	17668	--	19081
		СП - 8%			--	--	--	--		1413	
14	1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А**	шт	5	8849,77	136,45	44249	682	25685	13039	61871
		НР - 72%; СП - 8%			3576,44	45,62	17882	228		4583	
17	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.	5	1654,50	66,19	8273	331	40	5790	15188
		НР - 72%; СП - 8%			1580,42	27,89	7902	139		1125	
18	247-105-0201 РСНБ РК 2022	**Светильник подвесной уличный типа SICHEM/ANNA с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44**	шт.	5	19772,00	--	98860	--	98860	--	106769
		СП - 8%			--	--	--	--		7909	
19	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	123	789,83	5,52	97149	679	11387	61466	171303
		НР - 72%; СП - 8%			691,73	2,32	85083	285		12689	
20	247-102-0308 РСНБ РК 2022	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	шт.	25	4427,00	--	110675	--	110675	--	119529
		СП - 8%			--	--	--	--		8854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	247-102-0119 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	10	4251,00	--	42510	--	42510	--	45911
		СП - 8%			--	--	--	--		3401	
22	247-102-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	50	8405,00	--	420250	--	420250	--	453870
		СП - 8%			--	--	--	--		33620	
23	247-102-0121 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	20	4160,00	--	83200	--	83200	--	89856
		СП - 8%			--	--	--	--		6656	
24	247-102-0101 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	18	4766,00	--	85788	--	85788	--	92651
		СП - 8%			--	--	--	--		6863	
25	247-102-0105 РСНБ РК 2022	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	5222,00	--	10444	--	10444	--	11280
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
26	247-211-0401 РСНБ РК 2022	Лампы	шт.	103	479,00	--	49337	--	49337	--	53284
		СП - 8%			--	--	--	--		3947	
27	1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	50	1222,48	6,65	61124	333	1076	43093	112555
		НР - 72%; СП - 8%			1194,29	2,74	59715	137		8338	
28	247-207-0101 РСНБ РК 2022	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	50	1421,00	--	71050	--	71050	--	76734
		СП - 8%			--	--	--	--		5684	
29	1308-0206-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,0035	126696,66	19910,85	443	70	10	279	780
		НР - 72%; СП - 8%			103680,72	7117,09	363	25		58	
30	243-907-0806 РСНБ РК 2022	Лестничный лоток замкового типа НЛ 5-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 24 мм, шириной 50 мм	м	75	1897,00	--	142275	--	142275	--	153657
		СП - 8%			--	--	--	--		11382	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
59	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	180	448,00	--	80640	--	80640	--	87091
		СП - 8%			--	--	--	--		6451	
60	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	130	470,00	--	61100	--	61100	--	65988
		СП - 8%			--	--	--	--		4888	
61	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	65	333,21	0,41	21659	27	830	14985	39576
		НР - 72%; СП - 8%			320,03	0,17	20802	11		2932	
62	247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	65	434,00	--	28210	--	28210	--	30467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2257	
69	247-213-0102 РСНБ РК 2022	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	100	154,00	--	15400	--	15400	--	16632
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
70	1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	шт.	175	609,24	16,81	106617	2942	5257	71740	192624
		НР - 72%; СП - 8%			562,39	6,97	98418	1220		14268	
71	247-213-0101 РСНБ РК 2022	**Патрон настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	175	248,00	--	43400	--	43400	--	46872
		СП - 8%			--	--	--	--		3472	
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ									
77	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	90	161,94	4,43	14575	399	2716	8369	24779
		НР - 72%; СП - 8%			127,33	1,82	11460	164		1835	
78	243-142-0114 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилойПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,09	1008345,00	--	90751	--	90751	--	98011
		СП - 8%			--	--	--	--		7260	
79	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	450	116,24	1,11	52308	500	10880	29619	88479
		НР - 72%; СП - 8%			90,95	0,46	40928	207		6552	
80	243-142-0107 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилойПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,45	147825,00	--	66521	--	66521	--	71843
		СП - 8%			--	--	--	--		5322	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				2476519	11607	1842960	451223	3161958
							621952	4743	--	234218	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				459234				
	Материалы		Тенге				44265				
	Всего заработная плата		Тенге					410498			
		Накладные расходы	Тенге				295559				
		Сметная прибыль	Тенге				60382				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				815175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					410498			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2017285				
	Материалы		Тенге				17668				
	Всего заработная плата		Тенге					216197			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1781029				
		Накладные расходы	Тенге				155664				
		Сметная прибыль	Тенге				173836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2346785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					216197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				3161960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**626695**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**99160314**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**27790444**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1467118**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**490501**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**35127665**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2005859**		
		- Накладные расходы	Тенге							**25572619**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**7196620**	
	СМР							97154455,000			
	ОБОРУДОВАНИЕ								2005859,000		
	Итого по акту:										**99160314,000**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)							874390			874390
	Итого по главам 2-8 :							**98028845**			**98028845**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,42 %)							411721			411721
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									12173907	**12173907**
	Итого по главам 2-9 :							**98440566**	**2005859,00**	**12173907**	112620332
	Непредвиденные работы и затраты - 2%							1968811			**1968811**
	Итого по акту:							**100409378**	**2005859,00**	**12173907**	**114589144**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,798759753933791										**91529196**
	НДС (12 %)									**10983503,53**	10983504
	Всего :										**102512699,66**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____ **Кани Н.**

Инженер технического надзора
ТОО "Әсем - Құрылыс Қызылорда"

_____ **Ысқаков М.**

Авторский надзор
ТОО "Кызылорда КобаКурылыс"

_____ **Кадыркулов К.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис-Е"

_____ **Домбаев.Х.У.**