Подрядчик: **ТОО "СП КазГерСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ОСК - Стройсервис"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК0+00-ПК80+00.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА № 04 за сентябрь 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат

код	код	договор		Источник финансирования		Организаионно правовая форма
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование
16	17	№ КГС-ОСК/СМР-1.03.18-ЮГЗ	01.03.2018 г	К	002	АО

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК0+00-ПК80+00.	263 064 506								
в том числе: в текущем месяце с НДС		104 427 908							11 188 704
Удержание гарантийных обязательств 5%	13 153 225	5 221 395							
Итого к оплате:		**99 206 513**							

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «СП КазГерСтрой» **Батырбеков К.У.**

Субподрядчик:

Генеральный директор
ТОО «ОСК-Стройсервис» **Генхузов Д.Х.**

22.11.18

Подрядчик: ТОО «СП КазГерСтрой»
Субподрядчик: ТОО «ОСК – Стройсервис»

Наименование стройки: Строительство а/д «Юго-Западный обход г. Астаны».
Участок №1 ПК0+00-ПК80+00.

Наименование объекта: Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-3 "Астана-Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау" ПК53+16-ПК67+80

АКТ
заготовки материалов за сентябрь 2018 г

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость , тенге
	Пролетные строения			2008229	
1	Балки пролетного строения L-33 м ВТК-33У /с учетом транспорта на 22,2км/	шт	52	~~2075532,76~~	~~107927704~~
	ИТОГО				~~107927704~~

104'427'908

Подрядчик:

ТОО «СП КазГерСтрой»

Генеральный директор **Батырбеков К.У.**

Руководитель проекта **Баянбек С.**

Инженер по мостовым сооружениям **Шарипбай А.Ш.**

Субподрядчик:

Генеральный директор ТОО «ОСК-Стройсервис»

Генхузов Д.Х.

Счет-фактура № 73 от 30 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 30.09.2018

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 030840001884, г.Астана, Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3, Свидетельство по НДС серия 62001 № 0020021 от 18.12.2013

ИИК поставщика: KZ42914012203KZ0007N, БИК SABRKZKA, в г. Астана филиал ДБ АО "Сбербанк"

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №КГС-ОСК/СМР-1.03.18-ЮГЗ от 01.03.2018 года

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, ул.Байыркум, здание №23/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:Без доверенности

Способ отправления: Самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис", БИН 030840001884, г.Астана, Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3

Грузополучатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой", г.Астана, ул.Байыркум, здание №23/1

Участник совместной деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой"

Получатель: Участник совместной деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 040540005719, 010000, г.Астана, ул.Байыркум, здание №23/1

ИИК получателя: KZ278560000003089636, АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Лидер Казахстанский Филиал Китайской Генеральной Компании по строительству и развитию "Синьсин"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 151241001558, 010000, Республика Казахстан, Астана г., ж.м. Комсомольский, Айман-Шолпан, дом № 20

ИИК получателя: KZ943300001000008991, в банке АО Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы, БИК ICBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК0+00-ПК80+00.	усл.	1,00	93 239 203.57	93 239 203.57	12%	11 188 704.43	104 427 908.00		
Всего по счету:					93 239 203.57		11 188 704.43	104 427 908.00		

№ п/п	Участник совместной деятельности	Доля участия	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
				Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Казахстанский Филиал Китайской Генеральной Компании по строительству и развитию "Синьсин"	0/100	0,00	12%	0,00	0,00		
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой"	100/100	93 239 203.57	12%	11 188 704.43	104 427 908.00		
Всего по участникам совместной деятельности:			93 239 203.57		11 188 704.43	104 427 908.00		

Руководитель:
ген.директор Генхузов Даут Хасанович
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:
главный бухгалтер Силаева Виктория Васильевна
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
бухгалтер
(должность)
Тайтлеуева Д.К.
(Ф.И.О., подпись)

Подтверждение о получении счета-фактуры получателем:

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: **ТОО "СП КазГерСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ОСК - Стройсервис"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК0+00-ПК80+00.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА № 05 за ноябрь 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат

код	код	договор		Источник финансирования		Организаионно правовая форма
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование
16	17	№ КГС-ОСК/СМР-1.03.18-ЮГЗ	01.03.2018 г	К	002	АО

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК0+00-ПК80+00.	269 020 708								
в том числе: в текущем месяце с НДС		5 956 202							638 165
Удержание гарантийных обязательств 5%	13 451 035	297 810							
Итого к оплате:		**5 658 392**							

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «СП КазГерСтрой» **Батырбеков К.У.**

Субподрядчик:

Генеральный директор
ТОО «ОСК-Стройсервис» **Тенхузов Д.Х.**

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО «СП КазГерСтрой»
Субподрядчик: ТОО «ОСК - Стройсервис»

Наименование стройки: Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК0+00-ПК80+00.

Наименование объекта: Мост через канал «Нура-Ишим»

АКТ
выполненных работ за ноябрь 2018 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Восстановление оси										
1	РДС РК 8.02-03-20 02 таб.17 п.1 тчп.3	-Восстановление оси путепровода II категории сложности 1км	0,2	10645,5	-	2129	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	РДС РК 8.02-03-20 02 таб.17 п.2	-Закрепление оси путепровода II категории сложности 1км	0,2	4607	-	921	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Подготовительные работы										
1	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	2400	1,41	1,41	3386	3386	699	-	-		
				-	0,3	-	721	97	-	2		
2	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в том числе 1420 м3 в грунтовую перемычку/ м3	980	6,01	6,01	5890	5890	1977	-	-		
				-	2,08	-	2038	97	0,01	16		
3	Е0101-17-13	-Погрузка лишнего грунта м3	980	32,54	30,98	31892	30358	10018	0,01	10		
				1,53	9,01	1499	8829	97	0,03	30		

4	С010333-А13-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 /в карьер/	1930,6	105,05	-	202810	-	-	-	-
		т		21,01	-	40562	-	-	-	-
5	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	980	3,77	3,24	3697	3179	1521	-	3
		м3		0,48	1,12	470	1098	97	-	4
19	Е0101-158-5-К=0,8	-Разборка монолитного укрепления откосов канала	550	169,38	24,47	93157	13460	80768	0,98	537
		м2		144,9	6,49	79697	3568	97	0,03	16
20	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	132	27,1	-	3577	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	С010332-А37-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 37 км, класс груза 1 /на свалку/	132	238,81	-	31523	-	-	-	-
		т		47,76	-	6305	-	-	-	-

ОПОРЫ

1	Е0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек /для площадок под строительную технику	85	2222	38,67	188870	3287	30087	1,99	169
		м3		310,5	14,24	26393	1210	109	0,07	6
2	Е0130-4-1	-Устройство бетонных подушек под насадку	12	11009,57	801,75	132115	9621	9143	2,85	34
		м3		479,25	219,74	5751	2637	109	0,81	10
3	Е0105-2-3 т.ч. п-1.6	-Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 1 в мостостроении	64	4071,74	2945,61	260591	188519	79786	3,34	214
		м3		587,25	496,8	37584	31795	115	1,81	116
4	Е0105-2-4 т.ч. п-1.6	-Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2 в мостостроении	16	5521,4	4076,9	88342	65230	27142	4,47	72
		м3		787,5	687,6	12600	11002	115	2,35	38
5	САО "Стройконструкция"	-Сваи СМ8-35Т6С В25 F300, ВЕС 2,5 Т	80	37321,85	-	2985748	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	С01031-А11--11	-Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	200	152,8	-	30560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		т							
7	С010332-А45-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 45 км, класс груза 1	200	342,93	-	68585	-	-	-	-
				68,59	-	13717	-	-	-	-
		т								
8	С01031-А11--21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	200	140	-	28000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	Е0105-10-2	Срубка голов свай	80	553,3	303,55	44264	24284	33327	1,42	114
		1свая		249,75	112,5	19980	9000	115	0,52	42
10	Е0130-13-1 прим.	Бетонирование ригелей опор	44,2	9994,36	937,34	441751	41430	57517	4,88	216
		м3		918	275,85	40576	12193	109	1,1	48
11	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	2,92672	52235	-	152877	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	1,60174	51575	-	82610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	С12041-7 Изм. и доп. вып. 29	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1704	43925	-	7485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,91936	53577	-	49257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,244	53577	-	13073	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	Е0130-13-1 прим.	Бетонирование шкафных стенок	33,9	9513,82	937,34	322518	31776	44114	4,88	165
		м3		918	275,85	31120	9351	109	1,1	37
17	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,11962	52241	-	58490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С12041-27	Сталь арматурная	0,11948	52235	-	6241	-	-	-	-

	Изм. и доп. вып. 27	горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 т			-	-	-	-	-	-	-
19	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,08016	53577	-	4295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 т	0,57036	52154	-	29747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /хомуты/ т	0,02904	52241	-	1517	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0130-13-1 прим.	-Бетонирование подферменников опор м3	4,32	9513,82	937,34	41100	4049	5622	4,88	21
				918	275,85	3966	1192	109	1,1	5
23	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 т	0,3728	53999	-	20131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0130-7-1 прим	-Устройство слива из бетона В15 м3	2,4	7051,83	532,08	16924	1277	1481	2,55	6
				434,25	131,85	1042	316	109	0,43	1
25	Е0130-78-3	-Обмазка подземной части опор битумом за 2 раза м2	145	322,21	13,7	46721	1986	17049	0,61	88
				102,83	5,04	14910	731	109	0,02	4

Пролетные строения

1	Е0130-88-2	-Монтаж траверсы т	4,5	10294,03	1400,51	46323	6302	29436	32,2	145
				5670	331,29	25515	1491	109	1,12	5
2	Е0130-88-3	-Демонтаж траверсы т	4,5	3206,48	1676,48	14429	7544	9393	9,3	42
				1530	385,02	6885	1733	109	1,24	6
3	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	-Стоимость траверсы с учетом износа т	0,45	122008	-	54904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С01031-А18--1	-Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т	4,5	247,1	-	1112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С01031-А18--	-Разгрузка конструкций	4,5	234,3	-	1054	-	-	-	-

2	металлических при автомобильных перевозках т		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
6	С010332-А35-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1 /на базу/ т	4,5	227,92 45,58	- -	1026 205	- -	- -	- -
7	Е0130-18-1	-Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта шт	40	269,01 103,5	- -	10760 4140	- -	4513 109	0,59 -	24 -
8	СПРАЙС ТОО "РЕЗИНА"	-Резиновые опорные части РОЧ 25х20х5,2-0,5 шт	40	3556,16 -	- -	142246 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0130-23-7 т.ч п.1.12	-Установка на опоры автодорожных мосто в стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 21 м шт	20	29464,08 3712,5	7463,13 1866,36	589282 74250	149263 37327	121619 109	21 6,32	420 126
10	С143023-2 Изм. и доп. вып. 25	-Балка мостовая железобетонная ВТК-21У СТ РК 937-92 шт.	20	452587 -	- -	9051740 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0130-13-1	-Омоноличивание балок между собой м3	30,81	10343,95 918	937,34 275,85	318697 28284	28879 8499	40093 109	4,88 1,1	150 34
12	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,50728	53577 -	- -	27179 -	- -	- -	- -	- -
13	С12041-10 Изм. и доп. вып. 27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм т	0,04844	50482 -	- -	2445 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,87154	53999 -	- -	47062 -	- -	- -	- -	- -
15	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d	0,51396	52154 -	- -	26805 -	- -	- -	- -	- -

		16-18 мм т							
16	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,27872	52235 --- -	- --- -	66794 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
17	Е0130-13-1	-Монолитная плита усиления м3	106,5	9117,79 --- 918	937,34 --- 275,85	971045 --- 97767	99827 --- 29378	138588 --- 109	4,88 --- 1,1	520 --- 117
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,79204	65900 --- -	- --- -	183995 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
19	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,257	62000 --- -	- --- -	77934 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
20	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,234	71100 --- -	- --- -	87737 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
21	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг /для барьерного ограждения/ т	3,34013	64092,87 --- 3330	304,24 --- 114,75	214079 --- 11123	1016 --- 383	12081 --- 105	20 --- 0,56	67 --- 2
30	Е0130-80-2	-Устройство деформационного шва м	58,1	3426,41 --- 1093,5	889,07 --- 312,12	199074 --- 63532	51655 --- 18134	89016 --- 109	6,06 --- 1,47	352 --- 85
31	СООО "Маурер Системс"	-Деформационный шов MAURER однопрофильный D80 пм	58,1	35955,69 --- -	- --- -	2089026 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-

Устройство сопряжения путепровода с насыпью длиной 4м

1	Е0130-3-1	-Подготовка под переходные плиты из щебня Н=10см м3	10,1	1973,41 --- 310,5	38,67 --- 14,24	19931 --- 3136	391 --- 144	3575 --- 109	1,99 --- 0,07	20 --- 1
2	Е0130-3-1	-Подушка под переходные плиты из щебня Н=40см	131,7	1973,41 ---	38,67 ---	259898 ---	5093 ---	46617 ---	1,99 ---	262 ---

				310,5	14,24	40893	1875	109	0,07	9
		м3								
3	Е0130-35-5	-Укладка переходных сборных плит, длиной до 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	47,6	2228,46	411,4	106074	19582	40037	3,92	187
				670,5	101,17	31916	4816	109	0,37	18
		м3								
4	С143023-111 Изм. и доп. вып. 25	-Плита переходная железобетонная П400.98.25 СТ РК 937-92	56	23114	-	1294384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Е0130-13-1	-Объединение переходных плит	7	9868,67	937,34	69081	6561	9109	4,88	34
				918	275,85	6426	1931	109	1,1	8
		м3								
6	С12041-26 Изм. и доп. вып.27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,75136	52154	-	39186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

Укрепительные работы

1	СПрайс ТОО "Нефрит Голд"	-Щебень естественный	3089,5	115,79	-	357729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
2	С010333-А13 -1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	3089,5	105,05	-	324552	-	-	-	-
				21,01	-	64910	-	-	-	-
		т								
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1850	3,77	3,24	6979	6001	2871	-	6
				0,48	1,12	888	2072	97	-	7
		м3								
4	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1650	12,51	12,51	20638	20638	6852	-	-
				-	4,28	-	7064	97	0,01	23
		м3								
5	Е0101-130-8 к=9 к объему	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	14850	1,27	1,27	18874	18874	5510	-	-
				-	0,38	-	5680	97	-	19
		м3								
6	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1650	14,12	12	23294	19796	6986	0,01	20
				1,62	2,75	2673	4529	97	0,01	20
		м3								
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	200	21,55	4,52	4309	903	3304	0,11	22

		/возле подпорных стен и тела опоры/ м3		17,03	-	3406	-	97	-	-
8	E0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом / насыпных грунтов/ м2	450	11,64	-	5238	-	5081	0,07	33
				---	---	---	---	---	---	---
	т.ч. п-3.173 К=0,6			11,64	-	5238	-	97	-	-
9	E0101-158-5	Укрепление верха конуса монолитным бетоном В20 F200 Н=10см м2	450	1113,67	30,59	501152	13766	82603	1,22	549
				---	---	---	---	---	---	---
				181,13	8,11	81509	3650	97	0,04	17

Итого прямые затраты по акту	22776861
Накладные расходы	1057535
Ненормируемые и непредвиденные затраты	1430064
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	25264460
ИТОГО в текущих ценах	74287031
В т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	7959325
ИТОГО ПО АКТУ	74 287 031
ИТОГО по подписанным актам выполненных работ за июнь 2018г, июль 2018г, август 2018г	70 587 483
ВСЕГО по акту	**3 699 548**
В т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	396 380

2,7939438642

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Ведущий инженер ПТО:

Руководитель проекта:

СДО:

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО «СП КазГерСтрой»
Субподрядчик: ТОО «ОСК - Стройсервис»

Наименование стройки: Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК0+00-ПК80+00.

Наименование объекта: Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-3 "Астана-Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау" ПК53+16-ПК67+80

АКТ
выполненных работ за ноябрь 2018 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Восстановление оси								
1	РДС РК 8.02-03-20 02 таб.17 п.1 тчп.3	-Восстановление оси путепровода II категории сложности 1км	0,8	10645,5	-	8516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	РДС РК 8.02-03-20 02 таб.17 п.2	-Закрепление оси путепровода II категории сложности 1км	0,8	4607	-	3686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Крайние опоры								
1	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	851	39,73	37,82	33811	32182	10622	0,01	11
				1,87	11	1591	9359	97	0,04	32
2	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1489,25	215,6	-	321082	-	-	-	-
				43,12	-	64216	-	-	-	-

			т							
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	851	3,77	3,24	3208	2761	1321	-	3
				0,48	1,12	408	953	97	-	3
			м3							
4	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	448	19,4	-	8691	-	8430	0,12	55
				19,4	-	8691	-	97	-	-
			м2							
5	Е0105-2-5 т.ч. п-1.6	-Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 1	122,752	2850,24	1963,74	349873	241053	105831	2	246
				418,5	331,2	51372	40655	115	1,15	141
			м3							
6	Е0105-2-6 т.ч. п-1.6	-Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2	30,688	4618,07	3244,44	141719	99565	42021	3,67	113
				643,5	547,2	19748	16792	115	1,75	54
			м3							
7	С АО"Стройконструкция"	-Сваи СМ11-35Т7С	112	59431,4	-	6656316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
8	С01031-А11--11	-Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	380,8	152,8	-	58186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
9	С010332-А22-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	380,8	197,04	-	75032	-	-	-	-
				39,41	-	15006	-	-	-	-
			т							
10	С01031-А11--21	-Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	380,8	140	-	53312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
11	Е0105-2-7 т.ч. п-1.6	-Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 1	144,256	2784,01	1841,26	401610	265613	114442	2,2	317
				380,25	309,6	54853	44662	115	1,04	150
			м3							
12	Е0105-2-8 т.ч. п-1.6	-Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2	36,064	4295,51	2911,76	154913	105010	43728	3,22	116
				564,75	489,6	20367	17657	115	1,54	56
			м3							
13	С	-Сваи СМ13-35Т7С	112	68449,59	-	7666354	-	-	-	-

	АО"Стройко нструкция"	шт		-	-	-	-	-	-	-
14	С01031-А11--11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, при автомобильных перевозках т	448	152,8	-	68454	-	-	-	-
15	С010332-А22--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1 т	448	236,45 47,29	- -	105927 21185	- -	- -	- -	- -
16	С01031-А11--21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	448	140 -	- -	62720 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0105-10-2	-Срубка голов свай 1свая	224	553,3 249,75	303,55 112,5	123939 55944	67995 25200	93316 115	1,42 0,52	318 116
18	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	43,6	5205 195,75	66,01 24,93	226938 8535	2878 1087	10103 105	1,35 0,12	59 5
19	Е0130-7-1	-Бетонирование монолитных ростверков опор м3	602,4	8242,42 434,25	532,08 131,85	4965231 261592	320527 79426	371710 109	2,55 0,43	1536 261
20	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах т	24,74364	8299,96 8055	- -	205371 199310	- -	217248 109	48,4 -	1198 -
21	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	20,20096	58700 -	- -	1185796 -	- -	- -	- -	- -
22	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,69632	52154 -	- -	88470 -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,4406	51575 -	- -	22724 -	- -	- -	- -	- -

24	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	2,40576	53577	-	128893	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	Е0130-6-1	-Монтаж блоков подколонников	т	66,24	1759,4	922,5	116542	61106	46072	2,44	162
					398,25	239,85	26380	15888	109	0,82	54
26	С143015-3	-Блоки подколонников ПК-330	м3	66,24	19400	-	1285056	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	Е0130-9-2	-Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов под автомобильные дороги	м3	55,8	8914,78	1250,52	497445	69779	86725	6,44	359
					1116	309,88	62273	17291	109	1,02	57
28	С143015-5	-Стойки 12-20 СВ-620, 12-20 СН-640	м3	55,8	20600	-	1149480	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	55,8	101	-	5636	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	Е0130-13-1	-Омоноличивание стоек с подколонниками	м3	11,16	9015,27	937,34	100610	10461	14522	4,88	54
					918	275,85	10245	3078	109	1,1	12
46	Е0130-78-3	-Обмазка подземной части опор битумом за 2 раза	м2	1182	318,76	13,7	376774	16193	138977	0,61	721
					102,83	5,04	121545	5957	109	0,02	24
56	Есб.30 т.ч.тб.1	-Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б конструкций массой до 15 тн	т	828,8	892	713,6	739290	591432	277206	2,79	2312
					178,4	128,45	147858	106459	109	0,71	588

Итого прямые затраты по акту	27391605
Накладные расходы	1582274
Ненормируемые и непредвиденные затраты	1738433
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	30712312
ИТОГО в текущих ценах	90305769
В т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	9675618

ИТОГО ПО АКТУ	90 305 769
ИТОГО по подписанным актам выполненных работ за июнь 2018г, июль 2018г, август 2018г	88 049 115
ВСЕГО по акту	**2 256 654**
В т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	241 784

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Ведущий инженер ПТО:

Руководитель проекта:

СДО:

Счет-фактура № 93 от 23 Ноября 2018 г.

ОСК

Дата совершения оборота: 23.11.2018

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 030840001884, г.Астана, Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3, Свидетельство по НДС серия 62001 № 0020021 от 18.12.2013

ИИК поставщика: KZ42914012203KZ0007N, БИК SABRKZKA, в г. Астана филиал ДБ АО "Сбербанк"

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №КГС-ОСК/СМР-1.03.18-ЮГЗ от 01.03.2018 года

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, ул.Байыркум, здание №23/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:Без доверенности

Способ отправления: Самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис", БИН 030840001884, г.Астана, Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3

Грузополучатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой", г.Астана, ул.Байыркум, здание №23/1

Участник совместной деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой"

Получатель: Участник совместной деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 040540005719, 010000, г.Астана, ул.Байыркум, здание №23/1

ИИК получателя: KZ278560000003089636, АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Лидер Казахстанский Филиал Китайской Генеральной Компании по строительству и развитию "Синьсин"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 151241001558, 010000, Республика Казахстан, Астана г., ж.м. Комсомольский, Айман-Шолпан, дом № 20

ИИК получателя: KZ943300001000008991, в банке АО Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы, БИК ICBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК0+00-ПК80+00.	усл.	1,00	5 318 037.50	5 318 037.50	12%	638 164.50	5 956 202.00		
Всего по счету:					5 318 037.50		638 164.50	5 956 202.00		

№ п/п	Участник совместной деятельности	Доля участия	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
				Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Казахстанский Филиал Китайской Генеральной Компании по строительству и развитию "Синьсин"	0/100	0,00	12%	0,00	0,00		
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой"	100/100	5 318 037.50	12%	638 164.50	5 956 202.00		
Всего по участникам совместной деятельности:			5 318 037.50		638 164.50	5 956 202.00		

Руководитель:
ген.директор Генхузов Даут Хасанович
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:
главный бухгалтер Силаева Виктория Васильевна
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
бухгалтер
(должность)
Тайтлеува Д.К.
(Ф.И.О., подпись)

Подтверждение о получении счета-фактуры получателем:

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: **ТОО "СП КазГерСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ОСК - Стройсервис"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК0+00-ПК80+00.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА № 06 за ноябрь 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат

код		код		договор		Источник финансирования		Организаионно правовая форма
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование
16		17		№ КГС-ОСК/СМР-1.03.18-ЮГЗ	01.03.2018 г	К	002	АО

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК0+00-ПК80+00.	273 313 784								
в том числе: в текущем месяце с НДС		4 293 076							459 972
Удержание гарантийных обязательств 5%	13 665 689	214 654							
Итого к оплате:		**4 078 422**							

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «СП КазГерСтрой» **Батырбеков К.У.**

Субподрядчик:

Генеральный директор
ТОО «ОСК-Стройсервис» **Генхузов Д.Х.**

Форма 2В

Подрядчик: ТОО «СП КазГерСтрой»
Субподрядчик: ТОО «ОСК - Стройсервис»

Наименование стройки: Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК0+00-ПК80+00.

Наименование объекта: Мост через канал «Нура-Ишим»

№ 708250

АКТ
выполненных работ за октябрь 2018 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Устройство сопряжения путепровода с насыпью длиной 4м										
9	Е0130-13-1	-Монолитный бетон плиты усиления, включая тумбочки под барьерное ограждение м3	16,66	9117,79	937,34	151902	15616	21680	4,88	81		
				918	275,85	15294	4596	109	1,1	18		
10	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,37296	65900	-	24578	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
11	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,15504	62000	-	9612	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
12	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,16672	71100	-	11854	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

Итого прямые затраты по акту 197946

Накладные расходы	21680
Ненормируемые и непредвиденные затраты	13178
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	232804
ИТОГО в текущих ценах	684530
В т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	73343
ВСЕГО ПО АКТУ	**684 530**

Подрядчик:

ТОО «СП КазГерСтрой»

Генеральный директор **Батырбеков К.У.**

Руководитель проекта **Баянбек С.**

Инженер по мостовым сооружениям **Шарипбай А.Ш.**

Субподрядчик:

Генеральный директор ТОО «ОСК-Стройсервис»

Генхузов Д.Х

Форма 2В

Подрядчик: ТОО «СП КазГерСтрой»
Субподрядчик: ТОО «ОСК - Стройсервис»

Наименование стройки: Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК0+00-ПК80+00.

Наименование объекта: Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-3 "Астана-Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау" ПК53+16-ПК67+80

АКТ
выполненных работ за октябрь 2018 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		Крайние опоры												
31	Е0130-13-1	-Бетонирование насадки крайних опор м3	35,7	9000,83	918	937,34 275,85	321330 32773		33463 8348	46457 109	4,88 1,1		174 39	
32	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22мм т	1,1442	62100 -	-	- -	71055 -	-	- -	- -	- -	-	- -	-
33	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,7776	64500 -	-	- -	50155 -	-	- -	- -	- -	-	- -	-
34	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	-Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d	1,60188	52235 -	-	- -	83674 -	-	- -	- -	- -	-	- -	-

		20-22 мм							
		т							
35	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7498	52241	-	39171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,0836	53577	-	58056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	Е0130-13-1	-Бетонирование подферменников опор	3,38	9015,27	937,34	30472	3168	4399	4,88	17
				918	275,85	3103	933	109	1,1	3,5
		м3								
44	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,51732	67700	-	35023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

Промежуточные опоры

1	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	534	39,73	37,82	21217	20194	6665	0,01	7
				1,87	11	999	5873	97	0,04	20
		м3								
2	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	934,5	215,6	-	201478	-	-	-	-
				43,12	-	40296	-	-	-	-
		т								
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	534	3,77	3,24	2013	1732	829	-	2
				0,48	1,12	256	598	97	-	2
		м3								
4	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	48	408,11	169,61	19589	8141	15486	1,55	74
				238,5	4,07	11448	195	133	0,01	1
		м3								
5	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований из щебня и песка	252	66,75	51,25	16822	12916	8419	0,12	29
				15,5	9,62	3906	2424	133	0,04	9
		м3								
6	Е0101-17-14	-Погрузка материала от разборки	300	39,73	37,82	11919	11346	3745	0,01	3
				1,87	11	561	3300	97	0,04	12
		м3								
7	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	497	215,6	-	107153	-	-	-	-
				43,12	-	24329	-	-	-	-

	расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т							
8	E0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	497	3,77	3,24	1874	1610	772	-	2
			0,48	1,12	239	557	97	-	2
		м3							

Итого прямые затраты по акту	1071001
Накладные расходы	86772
Ненормируемые и непредвиденные затраты	69466
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	1227239
ИТОГО в текущих ценах	3608546
В т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	386630
ВСЕГО ПО АКТУ	**3 608 546**

Подрядчик:

ТОО «СП КазГерСтрой»

Генеральный директор **Батырбеков К.У.**

Руководитель проекта **Баянбек С.**

Инженер по мостовым сооружениям **Шарипбай А.Ш.**

Субподрядчик:

Генеральный директор ТОО «ОСК-Стройсервис»

Генхузов Д.Х

2,94

Счет-фактура № 94 от 29 Ноября 2018 г.

ОСК

Дата совершения оборота: 29.11.2018

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 030840001884, г.Астана, Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3, Свидетельство по НДС серия 62001 № 0020021 от 18.12.2013

ИИК поставщика: KZ42914012203KZ0007N, БИК SABRKZKA, в г. Астана филиал ДБ АО "Сбербанк"

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №КГС-ОСК/СМР-1.03.18-ЮГЗ от 01.03.2018 года

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, ул.Байыркум, здание №23/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:Без доверенности

Способ отправления: Самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис", БИН 030840001884, г.Астана, Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3

Грузополучатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой", г.Астана, ул.Байыркум, здание №23/1

Участник совместной деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой"

Получатель: Участник совместной деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 040540005719, 010000, г.Астана, ул.Байыркум, здание №23/1

ИИК получателя: KZ278560000003089636, АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Лидер Казахстанский Филиал Китайской Генеральной Компании по строительству и развитию "Синьсин"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 151241001558, 010000, Республика Казахстан, Астана г., ж.м. Комсомольский, Айман-Шолпан, дом № 20

ИИК получателя: KZ943300001000008991, в банке АО Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы, БИК ICBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК0+00-ПК80+00.	усл.	1,00	3 833 103.57	3 833 103.57	12%	459 972.43	4 293 076.00		
Всего по счету:					3 833 103.57		459 972.43	4 293 076.00		

№ п/п	Участник совместной деятельности	Доля участия	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
				Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Казахстанский Филиал Китайской Генеральной Компании по строительству и развитию "Синьсин"	0/100	0,00	12%	0,00	0,00		
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой"	100/100	3 833 103.57	12%	459 972.43	4 293 076.00		
Всего по участникам совместной деятельности:			3 833 103.57		459 972.43	4 293 076.00		

Руководитель:
ген.директор Генхузов Даут Хасанович
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:
главный бухгалтер Силаева Виктория Васильевна
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
бухгалтер
(должность)
Тайтлеува Д.К.
(Ф.И.О., подпись)

Подтверждение о получении счета-фактуры получателем:

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: **ТОО "СП КазГерСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ОСК - Стройсервис"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК0+00-ПК80+00.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА № 07 за ноябрь 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат

код	код	договор		Источник финансирования		Организаионно правовая форма
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование
16	17	№ КГС-ОСК/СМР-1.03.18-ЮГЗ	01.03.2018 г	К	002	АО

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК0+00-ПК80+00.	312 887 004								
в том числе: в текущем месяце с НДС		39 573 220							4 239 988
Удержание гарантийных обязательств 5%	15 644 350	1 978 661							
Итого к оплате:		**37 594 559**							

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «СП КазГерСтрой» **Батырбеков К.У.**

Субподрядчик:

Генеральный директор
ТОО «ОСК-Стройсервис» **Тенхузов Д.Х.**

Форма 2В

Подрядчик: ТОО «СП КазГерСтрой»
Субподрядчик: ТОО «ОСК - Стройсервис»

Наименование стройки: Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК0+00-ПК80+00.

Наименование объекта: Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-3 "Астана-Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау" ПК53+16-ПК67+80

АКТ
выполненных работ за ноябрь 2018 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Промежуточные опоры										
9	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м2	256	19,4	-	4966	-	4817	0,12	31		
				19,4	-	4966	-	97	-	-		
10	Е0105-2-7 т.ч. п-1.6	-Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 1 м3	133,952	2784,01	1841,26	372924	246640	106268	2,2	295		
				380,25	309,6	50935	41472	115	1,04	139		
11	Е0105-2-8 т.ч. п-1.6	-Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2 м3	33,488	4295,51	2911,76	143848	97509	40604	3,22	108		
				564,75	489,6	18912	16396	115	1,54	52		
12	С АО"Стройконструкция"	-Сваи СМ13-35Т7С шт	104	68449,59	-	7118758	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
13	С01031-А11-11	--Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	416	152,8	-	63565	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
14	С010332-А22-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных,	416	236,45	-	98361	-	-	-	-		

		перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1		47,29	-	19672	-	-	-	-
		т							
15	С01031-А11-21	--Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	416	140	-	58240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	Е0105-10-2	-Срубка голов свай	104	553,3	303,55	57543	31569	43325	1,42	148
		1свая		249,75	112,5	25974	11700	115	0,52	54
17	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	19,2	5205	66,01	99936	1267	4449	1,35	26
		м3		195,75	24,93	3758	479	105	0,12	2

Укрепительные работы

1	С Прайс ТОО"Нефрит СВ"	-Щебень естественный ТОО"Нефрит СВ", карьер "Ельток"	9619,968	115,79	-	1113896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
2	С010333-А55-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 55 км, класс груза 1	9619,968	312,95	-	3010569	-	-	-	-
				62,59	-	602114	-	-	-	-
		т								
3	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,85к=2 к объему	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /с разравниванием на месте до 20 м/	10444	7,04	7,04	73526	73526	19451	-	-
				-	1,92	-	20052	97	0,01	104
		м3								
4	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	5222	12,51	12,51	65327	65327	21680	-	-
				-	4,28	-	22350	97	0,01	52
		м3								
5	Е0101-130-8 к=9 к объему	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	46998	1,27	1,27	59687	59687	17323	-	-
				-	0,38	-	17859	97	-	
		м3								
6	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5222	15,69	13,57	81933	70863	15753	0,01	52
		м3		1,62	3,11	8460	16240	97	0,01	52

Итого прямые затраты по акту 12423079

Накладные расходы 273670

Ненормируемые и непредвиденные затраты	761805
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	13458554
ИТОГО в текущих ценах	39573220
В т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	4239988
ВСЕГО ПО АКТУ	**39 573 220**

Подрядчик:

ТОО «СП КазГерСтрой»

Генеральный директор **Батырбеков К.У.**

Руководитель проекта **Баянбек С.**

Инженер по мостовым сооружениям **Шарипбай А.Ш.**

Субподрядчик:

Генеральный директор ТОО «ОСК-Стройсервис»

Генхузов Д.Х

Синьсин

Счет-фактура № 97 от 30 Ноября 2018 г.

Дата совершения оборота: 30.11.2018

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 030840001884, г.Астана, Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3, Свидетельство по НДС серия 62001 № 0020021 от 18.12.2013

ИИК поставщика: KZ42914012203KZ0007N, БИК SABRKZKA, в г. Астана филиал ДБ АО "Сбербанк"

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №КГС-ОСК/СМР-1.03.18-ЮГЗ от 01.03.2018 года

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, ул.Байыркум, здание №23/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:Без доверенности

Способ отправления: Самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис", БИН 030840001884, г.Астана, Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3

Грузополучатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой", г.Астана, ул.Байыркум, здание №23/1

Участник совместной деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой"

Получатель: Участник совместной деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 040540005719, 010000, г.Астана, ул.Байыркум, здание №23/1

ИИК получателя: KZ278560000003089636, АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Лидер Казахстанский Филиал Китайской Генеральной Компании по строительству и развитию "Синьсин"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 151241001558, 010000, Республика Казахстан, Астана г., ж.м. Комсомольский, Айман-Шолпан, дом № 20

ИИК получателя: KZ943300001000008991, в банке АО Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы, БИК ICBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК0+00-ПК80+00.	усл.	1,00	35 333 232.14	35 333 232.14	12%	4 239 987.86	39 573 220.00		
Всего по счету:					35 333 232.14		4 239 987.86	39 573 220.00		

№ п/п	Участник совместной деятельности	Доля участия	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
				Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Казахстанский Филиал Китайской Генеральной Компании по строительству и развитию "Синьсин"	0/100	0,00	12%	0,00	0,00		
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой"	100/100	35 333 232.14	12%	4 239 987.86	39 573 220.00		
Всего по участникам совместной деятельности:			35 333 232.14		4 239 987.86	39 573 220.00		

Руководитель:
ген.директор Генхузов Даут Хасанович
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:
главный бухгалтер Силаева Виктория Васильевна
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
бухгалтер
(должность)
Тайтлеува Д.К.
(Ф.И.О., подпись)

Подтверждение о получении счета-фактуры получателем:

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: **ТОО "СП КазГерСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ОСК - Стройсервис"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК0+00-ПК80+00.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

2,9403764
7004

СПРАВКА № 08 за декабрь 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат

код		код		договор		Источник финансирования		Организаионно правовая форма
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование
	16	17	№ КГС-ОСК/СМР-1.03.18-ЮГЗ	01.03.2018 г	К	002	АО

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК0+00-ПК80+00.	323 357 764								
в том числе: в текущем месяце с НДС		10 470 760							1 121 867
Удержание гарантийных обязательств 5%	16 167 888	523 538							
Итого к оплате:		**9 947 222**							

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «СП КазГерСтрой» **Батырбеков К.У.**

Субподрядчик:

Генеральный директор
ТОО «ОСК-Стройсервис» **Кенхузов Д.Х.**

Форма 2В

Подрядчик: ТОО «СП КазГерСтрой»
Субподрядчик: ТОО «ОСК - Стройсервис»

Наименование стройки: Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК0+00-ПК80+00.

Наименование объекта: Путепровод на ТР на пересечении с а/д Р-3 "Астана-Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау" ПК53+16-ПК67+80

АКТ
выполненных работ за декабрь 2018 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Промежуточные опоры												
18	E0130-7-1	-Бетонирование монолитных ростверков опор м3	251,34	8242,42	532,08	2071649	133734	155089	2,55	641				
				434,25	131,85	109144	33139	109	0,43	109				
19	E0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах т	15,48264	8299,96	-	128505	-	135937	48,4	749				
				8055	-	124713	-	109	-	-				
20	C12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	9,11596	58700	-	535107	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
21	C12041-28 Изм. и доп. вып. 27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	3,4228	52154	-	178513	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
22	C12041-26	-Сталь арматурная	0,4774	52154	-	24898	-	-	-	-				

	Изм. и доп. вып. 27	горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014									
23	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	1,778	52235	-	92874	-	-	-	-
24	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68848	53577	-	36887	-	-	-	-

Итого прямые затраты по акту	3068433
Накладные расходы	291026
Ненормируемые и непредвиденные затраты	201568
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	3561027
ИТОГО в текущих ценах	10470760
В т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	1121867
ВСЕГО ПО АКТУ	**10 470 760**

Подрядчик:

ТОО «СП КазГерСтрой»

Генеральный директор **Батырбеков К.У.**

Руководитель проекта **Баянбек С.**

Инженер по мостовым сооружениям **Шарипбай А.Ш.**

Субподрядчик:

Генеральный директор ТОО «ОСК-Стройсервис»

Генхузов Д.Х

2,940377

Счет-фактура № 99 от 21 Декабря 2018 г.

ОСК

Дата совершения оборота: 21.12.2018

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 030840001884, г.Астана, Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3, Свидетельство по НДС серия 62001 № 0020021 от 18.12.2013

ИИК поставщика: KZ42914012203KZ0007N, БИК SABRKZKA, в г. Астана филиал ДБ АО "Сбербанк"

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №КГС-ОСК/СМР-1.03.18-ЮГЗ от 01.03.2018 года

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, ул.Байыркум, здание №23/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:Без доверенности

Способ отправления: Самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис", БИН 030840001884, г.Астана, Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3

Грузополучатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой", г.Астана, ул.Байыркум, здание №23/1

Участник совместной деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой"

Получатель: Участник совместной деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 040540005719, 010000, г.Астана, ул.Байыркум, здание №23/1

ИИК получателя: KZ278560000003089636, АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Лидер Казахстанский Филиал Китайской Генеральной Компании по строительству и развитию "Синьсин"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 151241001558, 010000, Республика Казахстан, Астана г., ж.м. Комсомольский, Айман-Шолпан, дом № 20

ИИК получателя: KZ943300001000008991, в банке АО Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы, БИК ICBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК0+00-ПК80+00.	усл.	1,00	9 348 892.86	9 348 892.86	12%	1 121 867.14	10 470 760.00		
Всего по счету:					9 348 892.86		1 121 867.14	10 470 760.00		

№ п/п	Участник совместной деятельности	Доля участия	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
				Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Казахстанский Филиал Китайской Генеральной Компании по строительству и развитию "Синьсин"	0/100	0,00	12%	0,00	0,00		
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой"	100/100	9 348 892.86	12%	1 121 867.14	10 470 760.00		
Всего по участникам совместной деятельности:			9 348 892.86		1 121 867.14	10 470 760.00		

Руководитель:
ген.директор Генхузов Даут Хасанович
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:
главный бухгалтер Силаева Виктория Васильевна
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
бухгалтер
(должность)
Тайтлеува Д.К.
(Ф.И.О., подпись)

Подтверждение о получении счета-фактуры получателем:

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.