ATTACHMENT TO INVOICE
COST BREAKDOWN
October, 2019
ПРИЛОЖЕНИЕ К СЧЕТ-ФАКТУРЕ
ДЕТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА СТОИМОСТИ
Октябрь, 2019 г.

Company / Компания: Tengizchevroil LLP / ТОО "Тенгизшевройл"
Contractor / Подрядчик: MunaiGazKurylys LLP / ТОО "Мунайгазкурылыс"
Contract Number / Номер контракта: CW1551656
Contract Title / Наименование контракта: OFF PLOT ROADS

				Current Contract Values / Согласованный Общий Объем Работ на Настоящий Момент					Physical Progress / Физический объем выполненных работ			Progress, % / Прогресс, %			Payments (KZT) / Выплаты (тенге)				Remaining Contract Value / Стоимость оставшихся работ по контракту		
Item ref. No.	Description	Description	UOM	(L) Estimate	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (KZT)	(N) Total Value (KZT)	Claim Previous	This Period (Incremental)	Claim Current	Claim Previous	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date Including Current	Remaining QTY	Total Unit Price (KZT)	Total Remaining Value (KZT)
Номер позиции	Описание	Описание	CW1551656	(L) Расчетное кол-во (A+D)			(J) Общая удельная стоимость (тенге)	(N) Общая удельная стоимость (тенге) (LxJ)	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость (тенге)	Стоимость оставшихся работ (тенге)
																Labour Cost	Material Cost				
1	2	3		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Preliminaries Milestones																				
1.01	All 90 Day deliverables issued	Выпуск всех предоставляемых документов за 90 дней	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.02	Contractor Key Personnel mobilized	Мобилизация ключевого персонала Подрядчика	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.03	All Contractor permits to commence Work obtained	Получение Подрядчиком всех разрешений, необходимых для начала выполнения Работ	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.04	Achieved Company approval to commence mobilization to Area of Operations following CMR	Получение разрешения Компании на начало мобилизации в Зону производственной деятельности после проверки готовности к мобилизации для выполнения строительных работ (ПГМС)	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.05	Contractor site set up	Обустройство площадки работ Подрядчика	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.06	Mobilization of personnel and Construction Equipment to Area of Operations complete	Завершение мобилизации персонала и строительного оборудования в Зону производственной деятельности	LS	1	269 537 489		269 537 489	269 537 489	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	269 537 489	-	-	269 537 489	-	269 537 489	-
1.07	Technical passport documentation approved by Company	Утверждение технических паспортов Компанией	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.08	Demobilization complete	Завершение демобилизации	LS	1	202 153 118		202 153 118	202 153 118	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	202 153 118	-	-	202 153 118	-	202 153 118	-
1.09	Final Acceptance	Окончательное завершение работ	LS	1	336 921 862		336 921 862	336 921 862	0,90	0,10	1,00	90%	10%	100%	303 229 676	33 692 186	-	336 921 862	-	336 921 862	-
	SUBTOTAL - Preliminaries Milestones				**2 021 531 177**			**2 021 531 177**				**98%**	**0%**	**100%**	**1 987 838 991**	**33 692 186**	**-**	**2 021 531 177**			**-**
2	Preliminaries Monthli Milestones	Основные этапы подготовительных работ по месяцам																			
2.01	Preliminaries Monthli Milestones	Основные этапы подготовительных работ по месяцам	Month(s)	15	314 460 405		314 460 405	4 716 906 071	15,00	0,00	15,00	100%	0%	100%	4 716 906 071		-	4 716 906 071	-	314 460 405	-
	TOTAL Preliminaries (ATTACHMENT B)							**6 738 437 248**				**100%**	**0%**	**100%**	**6 704 745 062**	**33 692 186**	**-**	**6 738 437 248**			**-**
3	New Road Construction	Новые дороги																			
3.01	**E1 – Orken Village to Unity Road**	**E1 – дорога от посёлка Оркен до дороги Единства**			**331 407 428**	**461 806 616**		**793 214 044**				**100%**	**0%**	**100%**	**793 214 044**	**-**	**-**	**793 214 044**			**-**
	Geodetic Survey Complete	Завершение геодезической съёмки	LS	1	39 660 702		39 660 702	39 660 702	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	39 660 702	-	-	39 660 702	-	39 660 702	-
	Traffic Management Complete	Завершение системы организации дорожного движения	LS	1	39 257 918	402 784	39 660 702	39 660 702	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	39 660 702	-	-	39 660 702	-	39 660 702	-
	Strengthening and regulating for new overlay Complete	Завершение укрепления и выравнивания перед укладкой нового покрытия	LS	1	170 014 718	28 288 793	198 303 511	198 303 511	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	198 303 511	-	-	198 303 511	-	198 303 511	-
	Top Layers complete	Завершение укладки верхних слоев	LS	1	4 362 677	431 905 047	436 267 724	436 267 724	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	436 267 724	-	-	436 267 724	-	436 267 724	-
	All new Signage, barriers posts and the like complete	Завершение установки новых дорожных знаков, столбов ограждения и т. п.	LS	1	38 450 710	1 209 992	39 660 702	39 660 702	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	39 660 702	-	-	39 660 702	-	39 660 702	-
	Issue of Mechanical Completion Certificate by Company	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	LS	1	39 660 702		39 660 702	39 660 702	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	39 660 702		-	39 660 702	-	39 660 702	-
3.02	**E2N – Unity Road E1 to Kaspi Zholy dualled**	**E2N – дорога с разделительной полосой от дороги Единства E1 до Каспий Жолы**			**2 636 825 961**	**1 499 581 724**		**4 136 407 685**				**100%**	**0%**	**100%**	**4 136 407 685**	**-**	**-**	**4 136 407 685**			**-**
	Geodetic Survey Complete	Завершение геодезической съёмки	LS	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	206 820 384	-	-	206 820 384	-	206 820 384	-
	Demolition works complete	Завершение работ по демонтажу	LS	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	206 820 384	-	-	206 820 384	-	206 820 384	-
	Earthworks, Drainage and Utilities Rearrangements Complete	Завершение земляных работ, устройства дренажей и переноса коммуникаций	LS	1	138 244 112	68 576 272	206 820 384	206 820 384	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	206 820 383	-	-	206 820 383	-	206 820 384	-
	Traffic Management Complete	Завершение системы организации дорожного движения	LS	1	177 249 216	29 571 168	206 820 384	206 820 384	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	206 820 384	-	-	206 820 384	-	206 820 384	-
	Geosynthetic Material, Base Course and Sub Base Complete	Завершение укладки геосинтетического материала, верхнего и нижнего слоя основания	LS	1	1 034 101 922		1 034 101 922	1 034 101 922	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	1 034 101 922	-	-	1 034 101 922	-	1 034 101 922	-
	Top Layers complete	Завершение укладки верхних слоев	LS	1	355 121 046	1 299 442 028	1 654 563 074	1 654 563 074	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	1 654 563 074	-	-	1 654 563 074	-	1 654 563 074	-
	All Lighting works Complete	Завершение работ по устройству освещения	LS	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	206 820 384	-	-	206 820 384	-	206 820 384	-
	Signage and all other works complete	Завершение установки дорожных указателей и т. п.	LS	1	104 828 128	101 992 256	206 820 384	206 820 384	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	206 820 384	-	-	206 820 384	-	206 820 384	-

Item ref. No.	Description	Description	UOM	(L) Estimate	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (KZT)	(N) Total Value (KZT)	Cum Previous	This Period (Incremental)	Cum Current	Cum Previous	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date Including Current	Remaining QTY	Total Unit Price (KZT)	Total Remaining Value (KZT)
Номер позиции	Описание	Описание	CW1551656	(L) Расчетно в кол-во			(J) Общая удельная стоимость	(N) Общая удельная стоимость (тенге)	С начала строит-ва до	Отчётный период	С начала строительства, включая	С начала строит-ва до отчётного	Отчётный период	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за	Объем оставшихся	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
	Issue of Mechanical Completion Certificate by Company	*Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ*	LS	1	206 820 384		206 820 384	206 820 384	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	206 820 384	-	-	206 820 384	-	206 820 384	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	
	Geodetic Survey Complete	Завершение геодезической съёмки	LS	1	42 739 329		42 739 329	42 739 329	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	42 739 329	-	-	42 739 329	-	42 739 329	-
	Earthworks, Drainage and Utilities Rearrangements Complete	*Завершение земляных работ, устройства дренажей и переноса коммуникаций*	LS	1	71 299 218	14 179 440	85 478 658	85 478 658	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	85 478 658	-	-	85 478 658	-	85 478 658	-
	Traffic Management Complete	Завершение системы организации дорожного движения	LS	1	35 536 449	7 202 880	42 739 329	42 739 329	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	42 739 329	-	-	42 739 329	-	42 739 329	-
	Geosynthetic Material, Base Course and Sub Base Complete	*Завершение укладки геосинтетического материала, верхнего и нижнего слоя основания*	LS	1	213 696 645		213 696 645	213 696 645	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	213 696 645	-	-	213 696 645	-	213 696 645	-
	Top Layers complete	*Завершение укладки верхних слоев*	LS	1	66 712 080	317 941 880	384 653 960	384 653 960	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	384 653 960	-	-	384 653 960	-	384 653 960	-
	Signage and all other works complete	Завершение установки дорожных указателей и т. п.	LS	1	42 141 057	598 272	42 739 329	42 739 329	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	42 739 329	-	-	42 739 329	-	42 739 329	-
	Issue of Mechanical Completion Certificate by Company	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	LS	1	42 739 329		42 739 329	42 739 329	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	42 739 329	-	-	42 739 329	-	42 739 329	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	
	Geodetic Survey Complete	Завершение геодезической съёмки	LS	1	58 029 858		58 029 858	58 029 858	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	58 029 858	-	-	58 029 858	-	58 029 858	-
	Traffic Management Complete	Завершение системы организации дорожного движения	LS	1	32 760 737	25 269 120	58 029 857	58 029 857	1,00	0,000	1,00	100%	0%	100%	58 029 857	-	-	58 029 857	-	58 029 857	-
	Strengthening and regulating for new overlay Complete	Завершение укрепления и выравнивания перед укладкой нового покрытия	LS	1	265 620 972	24 528 317	290 149 289	290 149 289	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	290 149 289	-	-	290 149 289	-	290 149 289	-
	Top Layers complete	Завершение укладки верхних слоев	LS	1	6 383 284	631 945 151	638 328 435	638 328 435	1,00	0,000	1,00	100%	0%	100%	638 328 435	-	-	638 328 435	-	638 328 435	-
	All new Signage, barriers posts and the like complete	Завершение установки новых дорожных знаков, столбов ограждения и т. п.	LS	1	56 440 370	1 589 488	58 029 858	58 029 858	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	58 029 858	-	-	58 029 858	-	58 029 858	-
	Issue of Mechanical Completion Certificate by Company	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	LS	1	58 029 858		58 029 858	58 029 858	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	58 029 858	-	-	58 029 858	-	58 029 858	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	
	Geodetic Survey Complete	Завершение геодезической съёмки	LS	1	14 853 684		14 853 684	14 853 684	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	14 853 684	-	-	14 853 684	-	14 853 684	-
	Traffic Management Complete	Завершение системы организации дорожного движения	LS	1	11 980 405	2 873 280	14 853 685	14 853 685	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	14 853 685	-	-	14 853 685	-	14 853 685	-
	Strengthening and regulating for new overlay Complete	Завершение укрепления и выравнивания перед укладкой нового покрытия	LS	1	66 081 385	8 187 038	74 268 423	74 268 423	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	74 268 423	-	-	74 268 423	-	74 268 423	-
	Top Layers complete	Завершение укладки верхних слоев	LS	1	1 188 292	162 202 238	163 390 530	163 390 530	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	163 390 530	-	-	163 390 530	-	163 390 530	-
	All new Signage, barriers posts and the like complete	Завершение установки новых дорожных знаков, столбов ограждения и т. п.	LS	1	13 245 500	1 608 184	14 853 684	14 853 684	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	14 853 684	-	-	14 853 684	-	14 853 684	-
	Issue of Mechanical Completion Certificate by Company	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	LS	1	14 853 684		14 853 684	14 853 684	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	14 853 684	-	-	14 853 684	-	14 853 684	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			

Item ref No	Description	Description	UOM	(L) Estimate	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (KZT)	(N) Total Value (KZT)	Cum Previous	This Period (Incremental)	Cum Current	Cum Previous	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date Including Current	Remaining QTY	Total Unit Price (KZT)	Total Remaining Value (KZT)
Номер позиции	Описание	Описание	CW1551656	(L) Расчетно в кол-во			(J) Общая удельная стоимость	(N) Общая удельная стоимость (тенге)	С начала строит-ва до	Отчётный период	С начала строительства, включая	С начала строит-ва до отчётног	Отчётный период	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за	Объем оставшихся	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
	Geodetic Survey Complete	Завершение геодезической съёмки	LS	1	128 114 740		128 114 740	128 114 740	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	128 114 740	-	-	128 114 740	-	128 114 740	-
	Earthworks, Drainage and Utilities Rearrangements Complete	Завершение земляных работ, устройства дренажей и переноса коммуникаций	LS	1	99 857 868	28 256 872	128 114 740	128 114 740	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	128 114 740	-	-	128 114 740	-	128 114 740	-
	Strengthening works base and top layer Complete	Завершение работ по укреплению основания и верхнего слоя	LS	1	2 049 835 837		2 049 835 837	2 049 835 837	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	2 049 835 837	-	-	2 049 835 837	-	2 049 835 837	-
	All new Signage, barriers posts and the like complete	Завершение установки новых дорожных знаков, столбов ограждения и т. п.	LS	1	124 360 452	3 754 288	128 114 740	128 114 740	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	128 114 740	-	-	128 114 740	-	128 114 740	-
	Issue of Mechanical Completion Certificate by Company	Выпуск Компанией акта о завершении механомонтажных работ	LS	1	128 114 740		128 114 740	128 114 740	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	128 114 740	-	-	128 114 740	-	128 114 740	-
3.07	F3 - Sarykamys Highway Junction F3 Amendment #3 Deduct from Exhibit B-3	F3 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F3	LS	0				0							0	-	-	-	-		-
3.08	F4 - Sarykamys Highway Junction F4 Amendment #3 Deduct from Exhibit B-3	F4 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F4	LS	0				0							0	-	-	-	-		-
3.09	F5 - Sarykamys Highway Junction F5 Amendment #3 Deduct from Exhibit B-3	F5 - Пересечение с Сарыкамысской трассой - F5	LS	0				0							0	-	-	-	-		-
	TOTAL New Road Construction (ATTACHMENT C)				6 612 849 161	3 191 524 788		9 804 373 949				100%	0%	100%	9 804 373 949	-	-	9 804 373 949			-
4	Maintenance of FGP Motor Roads																				
	Maintenance of FGP Motor Roads			1	25 500 000 000		25 500 000 000	25 500 000 000													
	Amendment #6 Call off 001 (AWE 009 R01)				522 345 781			522 345 781							522 345 781			522 345 781			
	Amendment #2 Call off 002 (AWE 012 R01)				372 844 643			372 844 643							372 844 643			372 844 643			
	Amendment #5 Call off 003 (AWE 011 R02)				44 025 259			44 025 259							44 025 259			44 025 259			
	Amendment #6 Call off 004 (AWE 015 R01)				59 940 366			59 940 366							59 940 366			59 940 366			
	Amendment #6 Call off 005 (AWE 023 R01)				8 768 640			8 768 640							8 768 640			8 768 640			
	Amendment #3 Call off 006 (AWE 028)				2 020 030 573			2 020 030 573							1 009 155 995			1 009 155 995			
	Amendment #4 Call off 007 (AWE 040 R01)				318 906 842			318 906 842							318 906 842			318 906 842			
	Amendment #5 Call off 008 (AWE 077 R01)				518 670 968			518 670 968							518 670 968			518 670 968			
	Amendment #7 Call off 010 (AWE 099)	Gravel Road Maintenance			604 657 647			604 657 647							512 483 643	69 084 213		581 567 856			
	Amendment #7 Call off 009 (AWE 088)	Nature Road Repair Works		1	951 444 248			951 444 248	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	951 444 248	-	-	951 444 248			
	TOTAL Maintenance (ATTACHMENT D)					-		25 500 000 000	0,160	0,012	0,17	17%	0,27%	17%	4 318 586 385	69 084 213	-	4 387 670 598	0,83		21 112 329 402
	TOTAL Contract Price (Compensation (excluding Transaction taxes) (ATTACHMENT A)							42 042 811 197				58%	6%	58%	20 827 705 398	102 776 399	-	20 930 481 795			21 112 329 402
5.	ADDITIONAL SCOPE																				
	APPROVED CONTRACT MODIFICATIONS																				
	Amendment #1																				
5.1	AWE-CW1551656-0002 — Regrading of Groundwork Base In View of Modification of Drawings"	AWE-CW1551656-0002 — Выполнение вторичного профилирования основания дороги в связи с изменением в чертежах"	LS	1	27 982 992		27 982 992	27 982 992	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	27 982 992	-	-	27 982 992	-	27 982 992	-
5.2	AWE-CW1551656-0006 - Additional work of SP6 asphalt from Ch 3+75 to Ch 5+20"	AWE-CW1551656-0006 – Дополнительные работы по асфальту КПП6 между пикетажем ПК3+75 и ПК5+20"	LS	1	125 544 750		125 544 750	125 544 750	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	125 544 750	-	-	125 544 750	-	125 544 750	-
	Amendment #2																		-		
5.3	AWE-CW1551656-0003 —Focus on Safe Work Practices Amendment #5 revised Value	Упор на методах безопасного ведения работ	TS&M	-	-		-	0		0,00		0%	#ДЕЛ/0!	0%	0	-	-	-	-		-
5.4	AWE-CW1551656-0005 Pipe Protection for Crossings OGX-MR-E2S-202/205/206	Защита трубопроводов на пересечениях OGX-MR-E2S-202/205/206	LS	1	51 267 384	25 310 630	76 578 014	76 578 014	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	76 578 014	-	-	76 578 014	-	76 578 014	-
5.5	AWE-CW1551656-0007 Additional road marking works for Security checkpoint SP6 section from chainage 3+75 up to 5+20	Разметка дороги у КПП-6 от ПК 3+75 до ПК 5+20	LS	1	305 880	323 640	629 520	629 520	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	629 520	-	-	629 520	-	629 520	-
5.6	AWE-CW1551656-0010 Heavy Haul Ride Along Program Amendment #5 revised Value	Программа осваидетельствования работы водителей большегрузного транспорта	TS&M	1	70 202 496		70 202 496	70 202 496	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	70 202 496	-	-	70 202 496	-	70 202 496	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	
5.8	Amendment #2 AWE-CW1551656-0014 Additional Safety Barriers – MRE1	Установка дополнительных защитных ограждений на автодороге E1	LS	1	11 392 821	22 190 240	33 583 061	33 583 061	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	33 583 061	-	-	33 583 061	-	33 583 061	-
5.9	AWE-CW1551656-0017 Construction of crossings with pipelines Maten Petroleum E2N road	Устройство пересечений с трубопроводами "Матен Петролеум" дорога E2N	LS	1	115 787 936	22 705 923	138 493 859	138 493 859	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	138 493 859	-	-	138 493 859	-	138 493 859	-
5.10	AWE-CW1551656-0019 Development of Draft MPE for F3, F4, F5 and E1N	Разработка проекта предельно-допустимых выбросов для F3(J1), F4(J2), F5(J3) и E1N	LS	1	7 130 000		7 130 000	7 130 000	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	7 130 000	-	-	7 130 000	-	7 130 000	-
5.11	AWE-CW1551656-0021 R05 WTF Operation	Эксплуатация КОС (контроль за заправкой)	TS&M	1	99 188 124		99 188 124	99 188 124	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	99 188 124	-	-	99 188 124	-	99 188 124	-
	Amendment #3																		-		
5.13	AWE-CW1551656-0024 Additional works for MR E2N Amendment #5 revised Value	Устройство проходов (прокол) для электрических кабелей под существующей	LS	1	648 226 717	29 375 606	677 602 323	677 602 323	1,00	0,00	1,00	100,0%	0%	100%	677 602 323	-	-	677 602 323	-	677 602 323	-
5.14	AWE-CW1551656-0025 - Protecting of asphalt edges at aprons	Защита кромок асфальта при помощи поребрика (вставок из плит)	LS	1	11 222 808		11 222 808	11 222 808	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	11 222 808	-	-	11 222 808	-	11 222 808	-
5.15	AWE-CW1551656-0027 - Cables & Information Signs on SP 5/3	Подключение контейнерного туалета на КПП 5/3 к генератору	LS	1	2 208 971		2 208 971	2 208 971	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	2 208 971	-	-	2 208 971	-	2 208 971	-
5.16	AWE-CW1551656-0029- WTF Gas Pipeline Casing	Укладка футляра для газопровода на КОС	LS	1	30 849 534		30 849 534	30 849 534	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	30 849 534	-	-	30 849 534	-	30 849 534	-
5.17	AWE-CW1551656-0030- Notice Boards Installation Required at Soil Storage Areas	Установка 3-х информационных щитов	LS	1	983 673		983 673	983 673	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	983 673	-	-	983 673	-	983 673	-
5.18	AWE-CW1551656-0032- Supply of Jersey Barriers	Поставка плит Джерси	LS	1	4 165 128		4 165 128	4 165 128	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	4 165 128	-	-	4 165 128	-	4 165 128	-
5.19	AWE-CW1551656-0033- Monitoring beacons & stopping places	Устройство мониторинга подвижности грунта (маяки) и места остановки	UR	1	25 191 471		25 191 471	25 191 471	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	25 191 471	-	-	25 191 471	-	25 191 471	-
5.20	AWE-CW1551656-0034- Construction of crossing of water pipeline	Устройство пересечения водопровода на E2N	UR	1	6 812 417		6 812 417	6 812 417	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	6 812 417	-	-	6 812 417	-	6 812 417	-
5.21	AWE-CW1551656-0035- Water conservation Initiative at Contractors Camp RV	Инициатива по охране и рациональному использованию водных ресурсов в городке Подрядчика (ВП)	LS	1	2 031 621		2 031 621	2 031 621	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	2 031 621	-	-	2 031 621	-	2 031 621	-

Item ref No.	Description	Description	UOM	(L) Estimate	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (KZT)	(N) Total Value (KZT)	Cum Previous Month	This Period (incremental)	Cum Current	Cum Previous	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date including Current Invoice	Remaining QTY	Total Unit Price (KZT)	Total Remaining Value (KZT)
Номер позиции	Описание	Описание	CW1551656	(L) Расчетное кол-во			(J) Общая удельная стоимость	(N) Общая удельная стоимость (тенге)	С начала строит-ва до отчётного	Отчётный период	С начала строительства, включая	С начала строит-ва до отчётного	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
5.22	AWE-CW1551656-0036- Covers of piezometers	Крышки для пьезометров	LS	1	403 863		403 863	403 863	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	403 863	-	-	403 863	-	403 863	-

Item ref. No.	Description	Description	UOM	(L) Estimate	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (KZT)	(N) Total Value (KZT)	Cum Previous Month	This Period (Incremental)	Cum Current	Cum Previous	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date Including Current	Remaining QTY	Total Unit Price (KZT)	Total Remaining Value (KZT)
Номер позиции	Описание	Описание	CW1551656	(L) Расчетное кол-во			(J) Общая удельная стоимость	(N) Общая удельная стоимость (тенге)	С начала строит-ва до	Отчётный период	С начала строительства, включая	С начала строит-ва до отчётног	Отчётный период	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за	Объем оставшихся	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
5.23	AWE-CW1551656-0037- Road signs for PMT	Дорожные знаки	LS	1	197 190		197 190	197 190	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	197 190	-	-	197 190	-	197 190	-
5.24	AWE-CW1551656-0039- Protective Slabs pre-fabrication for pipe crossings F3, F4, F5	Изготовление защитных плит для трубных пересечений F3, F4, F5	UR	1	37 376 317		37 376 317	37 376 317	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	37 376 317	-	-	37 376 317	-	37 376 317	-
	Amendment #4																		-		
5.18	AWE-CW1551656-0031 R01- Fuel Monitoring System supply, installation, monitoring and maintenance	Поставка, установка, мониторинг и техническое обслуживание системы контроля расхода топлива (система FMS)	UR	1	6 397 016		6 397 016	6 397 016	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	6 397 016	-	-	6 397 016	-	6 397 016	-
5.19	AWE-CW1551656-0038-Contractor Fuel Self-provision; Amendment #7 revised Value. Amendment #8 revised Value	Самообеспечение топливом	UR	1	305 399 581		305 399 581	305 399 581	0,93	0,00	0,93	93%	0%	93%	282 986 831	-	-	282 986 831	0,07	305 399 581	22 412 750
5.20	AWE-CW1551656-0041- Contractor's Equipment Services (lighting towers)	Услуги оборудования (прожекторные мачты)	UR	1	1 688 544		1 688 544	1 688 544	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	1 688 544	-	-	1 688 544	-	1 688 544	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.22	AWE-CW1551656-0044- Supply of steel barriers	Поставка металлических ограждений для дороги тяжеловесных грузов	LS	1	9 724 779		9 724 779	9 724 779	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	9 724 779	-	-	9 724 779	-	9 724 779	-
5.23	AWE-CW1551656-0045- Installation of Metal Barriers	Ограждение контрольной трубки OGX-103	LS	1	1 083 109		1 083 109	1 083 109	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	1 083 109	-	-	1 083 109	-	1 083 109	-
5.24	AWE-CW1551656-0046- Reinstatement works on MR-A2	Восстановительные работы на АД-А2 на пересечениях OGX-MR-A2-016	UR	1	17 114 258		17 114 258	17 114 258	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	17 114 258	-	-	17 114 258	-	17 114 258	-
5.25	AWE-CW1551656-0050- Supply and installation of 3 ea. caps for piezometers	Крышки для пьезометров -3 шт	UR	1	301 536		301 536	301 536	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	301 536	-	-	301 536	-	301 536	-
5.26	AWE-CW1551656-0054- Supply and Install of road slabs	Поставка дорожных плит дорожного покрытия	UR	1	2 055 312		2 055 312	2 055 312	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0	-	-	-	1	2 055 312	2 055 312
5.27	AWE-CW1551656-0057- Increase in the height of MR-A2 clearance gate	Увеличение высоты габаритных ворот MR-A2	UR	1	1 921 808		1 921 808	1 921 808	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	1 921 808	-	-	1 921 808	-	1 921 808	-
	Amendment #5	-													-				-	-	
5.28	AWE-0047 R02 Tengiz Eco Center upgrades (AFE 9414114009) Amendment #8 revised Value	Объем работ для Тенгиз Эко Центра	LS	1	226 098 784		226 098 784	226 098 784	0,99	0,01	1,00	99%	1%	100%	224 052 180	2 046 604	-	226 098 784	-	226 098 784	-
5.29	AWE-0055 R02 Engineering, procurement and construction of E1N Long Term Asphalt Extension. Amendment #8 revised Value	Продление асфальта дороги E1N	UR	1	526 822 924		526 822 924	526 822 924	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	100,00%	526 822 924	-	-	526 822 924	-	526 822 924	-
5.30	AWE-0058 Additional works- Manual excavation for foundations and cables	Дополнительные работы E2N - Ручная экскавация под фундаменты и кабели	UR	1	50 299 456		50 299 456	50 299 456	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	50 299 456	-	-	50 299 456	-	50 299 456	-
5.31	AWE-0060 Development of Draft Maximum Permissible Emissions Tengiz Eco Center upgrades	Разработка проекта предельно-допустимых выбросов для Экоцентра ТШО	LS	1	6 480 000		6 480 000	6 480 000	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	6 480 000	-	-	6 480 000	-	6 480 000	-
5.32	AWE-0062 HR/ HHR Piezometers - Data Logger Protection	Пьезометры – записывающие устройства-защита от неблагоприятных погодных	UR	1	2 357 567	525 066	2 882 633	2 882 633	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	2 882 633	-	-	2 882 633	-	2 882 633	-
5.33	AWE-0063 Electric lighting of E2N-J1 junction	Электроосвещение перекрестка E2N-J1	UR	1	7 471 512	1 648 918	9 120 430	9 120 430	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	9 120 430	-	-	9 120 430	-	9 120 430	-
5.34	AWE-0064 Relocation of two lighting pole foundations at E2N junction	Перемещение 2-х фундаментов опор освещения на перекрестке E2N-J1	UR	1	3 426 616		3 426 616	3 426 616	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	3 426 616	-	-	3 426 616	-	3 426 616	-
5.35	AWE-0066 Electric lighting of E2N-J3 junction	Устройство 2-х доп. кабелепроводов на перекрестке E2N-J3	UR	1	6 945 728	1 429 410	8 375 138	8 375 138	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	8 375 138	-	-	8 375 138	-	8 375 138	-
5.36	AWE-0069 J5 Debottlenecking road works. Stage 1.	Модернизация перекрестка J5, дорожные работы. Этап 1.	UR	1	28 886 304	55 314 550	84 200 854	84 200 854	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	84 200 854	-	-	84 200 854	-	84 200 854	-
5.37	AWE-0071 Change Electrical cable tie material	Изменение материала стяжки электрического кабеля	UR	1	4 566 740		4 566 740	4 566 740	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	4 566 740	-	-	4 566 740	-	4 566 740	-
5.38	AWE-0072 Completion of CC Soak-Away Ditches filling	Засыпка дренажных канав на СС	UR	1	19 483 200		19 483 200	19 483 200	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	19 483 200	-	-	19 483 200	-	19 483 200	-
	Amendment #6																		-		
5.39	AWE-0065 Strengthening of E2N Road Sections Having Soft Soil Subgrade	Усиление участков со слабым грунтовым основанием дороги E2N	LS	1	27 907 751		27 907 751	27 907 751	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	27 907 751	-	-	27 907 751	-	27 907 751	-
5.40	AWE-0067Reinforcement of bearing frames of information boards at IHR and HHR	Укрепление опорных конструкций информационных щитов на ВДЦН и АТТГ	LS	1	9 887 750		9 887 750	9 887 750	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	9 887 750	-	-	9 887 750	-	9 887 750	-
5.41	AWE-0073 Supply of Tarpaulins and Heaters	Поставка брезента и обогревателей	LS	1	30 187 190		30 187 190	30 187 190	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	30 187 190	-	-	30 187 190	-	30 187 190	-
5.42	AWE-0074 Procurement Tarpaulins and Ropes	Поставка брезента	LS	1	3 314 803		3 314 803	3 314 803	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	3 314 803	-	-	3 314 803	-	3 314 803	-
5.43	AWE-0075 Additional work at MR E2N-ELX-J3-001 (WTF)	Дополнительная работа на пересечении E2N-ELX-J3-001 (КОС)	LS	1	16 306 012		16 306 012	16 306 012	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	16 306 012	-	-	16 306 012	-	16 306 012	-
5.44	AWE-0078 Installation of Gate at Entrance to CC	Установка ворот на въезде на Базу ПБР	LS	1	5 167 307		5 167 307	5 167 307	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	5 167 307	-	-	5 167 307	-	5 167 307	-
5.45	AWE-0079 R01 Light Towers (4ea)	Предоставление 4 осветительных мачт	LS	-	-		-	0		0,00					0	-	-	-	-	-	-
5.46	AWE-0080 rev1 Construction of a ramp to drain water into evaporation pond	Устройство рампы для сброса воды в испарительный бассейн	LS	1	22 233 281		22 233 281	22 233 281	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	22 233 281	-	-	22 233 281	-	22 233 281	-
5.47	AWE-0082 Gate repair at FGP CC	Ремонт ворот на Базе ПБР	LS	1	1 060 752		1 060 752	1 060 752	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	1 060 752	-	-	1 060 752	-	1 060 752	-
5.48	AWE-0085 R01 FMS Maintenance for 2019	Мониторинг и техническое обслуживание системы контроля расхода топлива	UR	1	42 536		42 536	42 536	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	42 536	-	-	42 536	-	42 536	-
	Amendment #7																		-		
5.49	AWE-0084 R02 Installation of concrete slab at the Tengiz Eco Centre. Amendment #8 revised Value	Бетонная плита на ТЭЦ	LS	1	13 113 768		13 113 768	13 113 768	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	13 113 768	-	-	13 113 768	-	13 113 768	-
5.50	AWE-0086 Supply and Installation of 3 Height Limiters AFE 9418114531	Поставка и установка 3-х габаритных ворот	LS	1	39 941 105		39 941 105	39 941 105	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	39 941 105	-	-	39 941 105	-	39 941 105	-
5.51	AWE-0087 Response Staging Area (RSA) Signs	Знаки RSA для площадки размещения персонала и техники при аварийном реагировании	LS	1	6 780 145		6 780 145	6 780 145	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	6 780 145	-	-	6 780 145	-	6 780 145	-
5.52	AWE-0089 R03 TCOV Car Parking. Amendment #8 revised Value	Автостоянка ПТШО	LS	1	132 553 782		132 553 782	132 553 782	0,97	0,03	1,00	97%	3%	100%	128 392 770	4 161 012	-	132 553 782	-	132 553 782	-
5.53	AWE-0090 SP6 Traffic Signs	Дорожные указатели на КПП 6	LS	1	2 872 958		2 872 958	2 872 958	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	2 872 958	-	-	2 872 958	-	2 872 958	-
5.54	AWE-0091 J1, J2 Reconstruction of Road Safety Barrier	Реконструкция дорожного барьера	LS	1	6 220 546		6 220 546	6 220 546	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	6 220 546	-	-	6 220 546	-	6 220 546	-
5.55	AWE-0093 R01 FMS Monitoring and Maintenance. Amendment #8 revised Value	Мониторинг и техническое обслуживание системы контроля расхода топлива (2N0)	LS	1	340 286		340 286	340 286	0,62	0,00	0,62	62%	0%	62%	212 679	-	-	212 679	0	340 286	127 607
5.56	AWE-0097 Emissions Permit for TCOV parking area upgrade	ПДВ на автостоянку ПТШО	LS	1	6 120 000		6 120 000	6 120 000	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	6 120 000	-	-	6 120 000	-	6 120 000	-
	Amendment #8																		-		
5.57	AWE-0102 Supply of Green & Red Flags	Поставка флажков зеленых, красных.	LS	1	210 000		210 000	210 000	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	210 000	-	-	210 000	-	210 000	-
5.58	AWE-0103 Fabrication of precast concrete slabs	Изготовление сборных железобетонных плит	LS	1	17 616 960		17 616 960	17 616 960	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	17 616 960	-	-	17 616 960	-	17 606 960	-

Item ref No.	Description	Description	UOM	(L) Estimate	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (KZT)	(N) Total Value (KZT)	Cum Previous	This Period (Incremental)	Cum Current	Cum Previous	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date Including Current	Remaining QTY	Total Unit Price (KZT)	Total Remaining Value (KZT)
Номер позиции	Описание	Описание	CW1551856	(L) Расчетное кол-во			(J) Общая удельная стоимость	(N) Общая удельная стоимость (тенге)	С начала строит-ва до	Отчётный период	С начала строительства, включая	С начала строит-ва до отчётног	Отчётный период	С начала строительства, включая	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за	Объем оставшихся	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
5.59	AWE-0105 Nature Road Repair - Development of MPE	Ремонт автодороги «Табигат Жолы» Разработка расчета нормативов эмиссий в окружающую среду.	LS	1	6 300 000		6 300 000	6 300 000	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	6 300 000	-	-	6 300 000	-	6 300 000	-
5.60	AWE-0107 Relocation of Containers in Tengiz Eco Center	Перенос контейнеров на участке Тенгиз Эко Центр	LS	1	2 337 984		2 337 984	2 337 984	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	2 337 984	-	-	2 337 984	-	2 337 984	-
5.61	AWE-0110 E2N - Temporary Power	Объем работ по освещению перекрестка E2N – временное электропитание	LS	1	9 065 510		9 065 510	9 065 510	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	9 065 510	-	-	9 065 510	-	9 065 510	-
5.62	AWE-0111 Additional Asphalt at ECO center	Дополнительный объем асфальтирования Экоцентр	LS	1	16 622 032		16 622 032	16 622 032	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	16 622 032	-	-	16 622 032	-	16 622 032	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
5.64	AWE-0113 Removal of three obsolete height limiters on Unity Road	Демонтаж 3х старых/изношенных ограничителей высоты на дороге Единства	LS	1	3 976 657		3 976 657	3 976 657	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	3 976 657	-	-	3 976 657	-	3 976 657	-
5.65	AWE-0114 Safety guardrail at E2N-J4 – Removal & installation	Барьеры безопасности на перекрестке E2N-J4 – демонтаж и установка	LS	1	3 114 360		3 114 360	3 114 360	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	3 114 360	-	-	3 114 360	-	3 114 360	-
5.66	AWE-0115 Repair at the junctions of Natural Road with Desert Road and Flamingo Road	Ремонт пересечений дорог ТЖс АД Пустынная и Фламинго	LS	1	19 728 620		19 728 620	19 728 620	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	19 728 620	-	-	19 728 620	-	19 728 620	-
	Amendment #9																		-		
5.67	AWE-0098 Re profiling & re-surfacing lane adjacent to E2N	Перепрофилирование/нанесение нового асфальтного покрытия дороги Единства, прилегающей к E2N	LS	1	(253 411 706)		(253 411 706)	(253 411 706)		1,00	1,00	0%	100%	100%		- 253 411 706	-	- 253 411 706	-	- 253 411 706	-
5.68	AWE-0101 Extended preliminaries cost	Дополнительные предварительные затраты	LS	1	413 411 583		413 411 583	413 411 583		1,00	1,00	0%	100%	100%		413 411 583	-	413 411 583	-	413 411 583	-
5.69	AWE-0104 Additional trenching and cable laying	Дополнительные работы по прокладке траншей и кабеля	LS	1	26 904 801		26 904 801	26 904 801		1,00	1,00	0%	100%	100%		26 904 801	-	26 904 801	-	26 904 801	-
5.70	AWE-0116 Sor Discharge Point #2	Ремонт существующего участка сброса на Сорс №2	LS	1	11 697 922		11 697 922	11 697 922		1,00	1,00	0%	100%	100%		11 697 922	-	11 697 922	-	11 697 922	-
5.71	AWE-0117 Additional work performed by the Contractor to change road sign arrangement.	Дополнительные работы по изменению расстановки дорожных знаков.	LS	1	5 765 510		5 765 510	5 765 510		1,00	1,00	0%	100%	100%		5 765 510	-	5 765 510	-	5 765 510	-
																-	-	-	-		-
	TOTAL - ADDITIONAL SCOPE							3 553 133 555							3 317 992 160	210 575 726	-	3 528 537 886			24 595 669
	TOTAL CONTRACT PRICE	**ИТОГОВАЯ СУММА ПОДРЯДА**						**45 595 944 762**				**53%**	**1%**	**54%**	**24 145 667 555**	**313 352 125**	**-**	**24 459 019 680**			**21 136 925 071**
	Less Retention 10%	Удержания 10%						4 559 594 476							2 414 566 756	31 335 213	-	2 445 901 968			2 111 232 940
	TO BE PAID	К оплате						**37 483 216 721**							**21 731 100 800**	**282 016 913**	**-**	**22 013 117 712**			**19 001 096 461**

Name / Signature / Date

Construction Manager Company

Name / Signature / Date

Project Manager MGK