Подрядчик: **ТОО "СП КазГерСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ОСК - Стройсервис"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК00+00-ПК13+00.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА №4 октябрь 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организаионно правовая наименование	Организаионно правовая код
16	17	№ КГС-ОСКСС/СМР/100419/ЮГЗ	10.04.2019 г	К	002	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК00+00 - ПК13+00.	873 898 529									
в том числе: в текущем месяце	419 911 917	374 921 354							44 990 563	419 911 917
Выдача аванса (15%)	251 500 000									
Погашение аванса	131 084 779									84 683 090
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	43 694 926									20 995 596
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	384 885 592									
Итого к оплате:										**314 233 231**

Подрядчик:

Субподрядчик:

Подрядчик: ТОО"СП КазГерСтрой"

Субподрядчик:ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

АКТ приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

на Крайние опоры(индивидуальной конструкции)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Крайние опоры								
1	**Е0130-13-1 прим.**	**Бетонирование шкафных стенок**	**21,5**	**9432,72**	**937,34**	**202803**	**20153**	**27978**	**4,88**	**105**
		м3		**918,00**	**275,85**	**19737**	**5931**	**109**	**1,10**	**24**
2	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,18672**	**65900,00**	**--**	**12305**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**С12041-27 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**0,11086**	**52235,00**	**--**	**5791**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С12041-24 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,67221**	**52241,00**	**--**	**35117**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**С12041-5 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,13325**	**53577,00**	**--**	**7139**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**263155**	**20153**			**105**
			Тенге			**19737**	**5931**			**24**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**263155**				
	Материалы -		Тенге			**8438**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**25668**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60352				
	Местные материалы -		Тенге			154476				
		Накладные расходы -	Тенге			27978				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4197			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			308601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				29864			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			308601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				29864			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**263155**	**20153**			**105**
			Тенге			**19737**	**5931**			**24**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			263155				
	Материалы -		Тенге			8438				
	Всего заработная плата -		Тенге				25668			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60352				
	Местные материалы -		Тенге			154476				
		Накладные расходы -	Тенге			27978				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4197			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			308601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				29864			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			308601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				29864			

Всего по акту в текущих ценах: 1 026 407

Представители подрядчика:

М.П Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой"

Руководитель проекта: Баянбек С

Ведущий инженер ПТО: Жуман Д.Х.

Инженер по мостовым сооружениям: Шарипбай А.Ш.

Представители субподрядчика:

М.П. Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" Генхузов Д.Х.

Подрядчик: ТОО"СП КазГерСтрой"

Субподрядчик:ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

АКТ приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

на Промежуточная опора (индивидуальной конструкции)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	**21,76**	**5398,30**	**66,01**	**117467**	**1436**	**5042**	**1,35**	**29**
		м3		**195,75**	**24,93**	**4260**	**542**	**105**	**0,12**	**3**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**117467**	**1436**			**29**
			Тенге			**4260**	**542**			**3**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**117467**				
		Материалы -	Тенге			**2838**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**4802**			
		Местные материалы -	Тенге			**108933**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5042**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**756**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7351**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**129860**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5558**			

Прог	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9220
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			129860					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35	
			Сметная заработная плата -	Тенге				5558				

Всего по акту в текущих ценах: 431 914

Представители подрядчика:

М.П Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой"

Руководитель проекта: Баянбек С.

Ведущий инженер ПТО: Жуман Д.Х.

Инженер по мостовым сооружениям: Шарипбай А.Ш.

Представители субподрядчика:

М.П Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" Генхузов Д.Х.

Подрядчик: ТОО"СП КазГерСтрой"

Субподрядчик:ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

АКТ приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

Пролетные строения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	**Е0130-88-2**	**Монтаж траверсы**	**2**	**10294,03**	**1400,51**	**20588**	**2801**	**13083**	**32,20**	**64**		
		т		**5670,00**	**331,29**	**11340**	**663**	**109**	**1,12**	**2**		
2	**Е0130-88-3**	**Демонтаж траверсы**	**2**	**3206,48**	**1676,48**	**6413**	**3353**	**4175**	**9,30**	**19**		
		т		**1530,00**	**385,02**	**3060**	**770**	**109**	**1,24**	**2**		
3	**С01031-А18-1**	**Погрузка траверсы**	**2**	**247,10**	**--**	**494**	**--**	**--**	**--**	**--**		
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		
4	**С01031-А18-2**	**Разгрузка траверсы**	**2**	**234,30**	**--**	**469**	**--**	**--**	**--**	**--**		
		тн		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		
5	**С010332-А40-1**	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1 /на базу/**	**2**	**254,98**	**--**	**510**	**--**	**--**	**--**	**--**		
		т		**51,00**	**--**	**102**	**--**	**--**	**--**	**--**		
6	**Е0130-13-1**	**Монолитная плита усиления**	**161,81**	**9158,23**	**937,34**	**1481893**	**151671**	**210563**	**4,88**	**790**		
		м3		**918,00**	**275,85**	**148542**	**44635**	**109**	**1,10**	**177**		
7	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**4,848**	**65900,00**	**--**	**319483**	**--**	**--**	**--**	**--**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,15	62000,00	--	133300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,55	68800,00	--	37840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d14 мм	0,6345	64500,00	--	40925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,484	52154,00	--	25243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,474	70437,87	304,24	103825	448	15152	58,00	85
		1т		9675,00	114,75	14261	169	105	0,56	1
13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1094	93997,62	304,24	10283	33	3813	198,00	22
		1т		33075,00	114,75	3618	13	105	0,56	--
14	Е0130-80-2	Устройство деформационного шва	48,5	3420,92	889,07	165915	43120	74308	6,06	294
		м		1093,50	312,12	53035	15138	109	1,47	71
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2347181	201426			1274
			Тенге			233958	61387			254
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2320180				
	Материалы -		Тенге			195426				
	Всего заработная плата -		Тенге				279512			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			557754				
	Местные материалы -		Тенге			1151762				
	Транспортные расходы -		Тенге			510				
		Накладные расходы -	Тенге			303835				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45575			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2781456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1592
		Сметная заработная плата -	Тенге				325088			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27001				
	Материалы -		Тенге			6447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				15833			
		Накладные расходы -	Тенге			17258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2589			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2656				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			46914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				18421			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2828370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1689
		Сметная заработная плата -	Тенге				343509			

Всего по акту в текущих ценах 9 407 159

Представители подрядчика:

М.П Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой"

Руководитель проекта: Баянбек С

Ведущий инженер ПТО: Жуман Д.Х.

Инженер по мостовым сооружениям: Шарипбай А.Ш.

Представители субподрядчика:

М.П. Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" Генхузов Д.Х.

Подрядчик: ТОО"СП КазГерСтрой"

Субподрядчик:ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

АКТ приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года
Пролетные строения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0130-13-1**	**Монолитная плита усиления**	**161,81**	**9066,68**	**937,34**	**1467079**	**151671**	**210563**	**4,88**	**790**
		м3		**918,00**	**275,85**	**148542**	**44635**	**109**	**1,10**	**177**
2	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**4,848**	**65900,00**	**--**	**319483**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**2,15**	**62000,00**	**--**	**133300**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,55**	**68800,00**	**--**	**37840**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d14 мм**	**0,6345**	**64500,00**	**--**	**40925**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,484	**52154,00**	**--**	**25243**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**								
			1,474	**70437,87**	**304,24**	**103825**	**448**	**15152**	**58,00**	**85**
		1т		**9675,00**	**114,75**	**14261**	**169**	**105**	**0,56**	**1**
8	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**								
			0,1094	**93997,62**	**304,24**	**10283**	**33**	**3813**	**198,00**	**22**
		1т		**33075,00**	**114,75**	**3618**	**13**	**105**	**0,56**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2137979**	**152153**			**897**
			Тенге			**166421**	**44817**			**178**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2137979**				
	Материалы -		Тенге			**159252**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**211238**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**556791**				
	Местные материалы -		Тенге			**1103362**				
		Накладные расходы -	Тенге			**229527**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**115**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**34429**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**142050**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2509556**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1190**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**245667**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2509556**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1190**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**245667**			

Всего по акту в текущих ценах 8 346 783

Представители подрядчика:

М.П. Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой" Баянбек С

Руководитель проекта:

Ведущий инженер ПТО: Жуман Д.Х.

Инженер по мостовым сооружениям: Шарипбай А.Ш.

Представители субподрядчика:

М.П. Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" Генхузов Д.Х.

Подрядчик: ТОО"СП КазГерСтрой"

Субподрядчик:ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

АКТ приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

на Установка покрытия проезжей части, установка перильного ограждения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда на проезжей части								
1	**Е0130-78-2**	**Устройство мостопласта Техноэласт МОСТ Б**	**1035,5**	**309,05**	**20,67**	**320021**	**21404**	**186359**	**0,91**	**942**
		м2		**157,50**	**7,61**	**163091**	**7880**	**109**	**0,31**	**318**
2	**Е0130-13-1**	**Защитный слой из бетона Н=40мм**	**31,14**	**10629,73**	**937,34**	**331010**	**29189**	**40522**	**4,88**	**152**
		м3		**918,00**	**275,85**	**28587**	**8590**	**109**	**1,10**	**34**
3	**С12041-40 Изм. и доп. вып. 27**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм**	**1,679**	**67553,00**	**--**	**113421**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**764453**	**50593**			**1094**
			Тенге			**191678**	**16470**			**352**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**764453**				
	Материалы -		Тенге			**147747**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**208148**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**113421**				
	Местные материалы -		Тенге			**261013**				
		Накладные расходы -	Тенге			**226881**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**113**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**34032**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**59480**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1050814**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1560**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**242180**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1050814**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1560**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**242180**			

Всего по акту в текущих ценах: 3 495 007

Представители подрядчика:

М.П. Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой"

Руководитель проекта: Баянбек С

Ведущий инженер ПТО: Жуман Д.Х.

Инженер по мостовым сооружениям: Шарипбай А.Ш.

Представители субподрядчика:

М.П. Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" Генхузов Д.Х.

Подрядчик: ТОО"СП КазГерСтрой"

Субподрядчик:ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

АКТ приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

Устройство сопряжения путепровода с насыпью длиной 8м

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0130-35-6	**Укладка переходных сборных плит, длиной св. 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью**	123,4	1692,22	326,42	208820	40280	75961	2,84	350
		м3		486,00	78,74	59972	9717	109	0,28	35
2	С143023-117 Изм. и доп. вып. 25	**Плита переходная железобетонная П800.98.40 СТ РК 937-92**	40	77846,00	--	3113840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	С143023-118 Изм. и доп. вып. 25	**Плита переходная железобетонная П800.124.40 СТ РК 937-92**	2	97972,00	--	195944	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0130-13-1	**Объединение переходных плит**	10,05	9909,11	937,34	99587	9420	13078	4,88	49
		м3		918,00	275,85	9226	2772	109	1,10	11
5	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,6344	52154,00	--	33086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0130-78-3	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	351	321,14	13,70	112720	4809	41270	0,61	212
		м2		102,83	5,04	36093	1769	109	0,02	9
7	Е0130-13-1	**Монолитная плита усиления**	52,61	9817,56	937,34	516502	49313	68461	4,88	257
		м3		918,00	275,85	48296	14512	109	1,10	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,0943	65900,00	--	72114	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 8 мм	0,3441	62000,00	--	21334	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,3552	61300,00	--	21774	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,60564	68800,00	--	41668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,70356	64500,00	--	45380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0204	53577,00	--	1093	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,205415	93997,62	304,24	19309	62	7159	198,00	41
		1т		33075,00	114,75	6794	24	105	0,56	--
15	Е0106-11-8	Установка закладныхдеталей весом до 20 кг	0,30576	70437,87	304,24	21537	93	3143	58,00	18
		1т		9675,00	114,75	2958	35	105	0,56	--
16	Е0130-78-2	Устройство мостопласта Техноэласт МОСТ Б	170,25	309,05	20,67	52616	3519	30640	0,91	155
		м2		157,50	7,61	26814	1296	109	0,31	52
17	Е0130-13-1	Защитный слой из бетона Н=40мм	5,1	10630,84	937,34	54217	4780	6637	4,88	25
		м3		918,00	275,85	4682	1407	109	1,10	6
18	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,28236	67553,00	--	19074	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4650615	112278			1107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**194836**	**31531**			**170**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4650615**				
	Материалы -		Тенге			**246836**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**226368**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**255524**				
	Местные материалы -		Тенге			**3841141**				
		Накладные расходы -	Тенге			**246348**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**123**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**36952**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**293818**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5190781**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1400**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**263320**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5190781**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1400**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**263320**			

Всего по акту в текущих ценах 17 264 538

Представители подрядчика:

М.П Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой"

Руководитель проекта: Баянбек С

Ведущий инженер ПТО: Жуман Д.Х.

Инженер по мостовым сооружениям: Шарипбай А.Ш.

Представители субподрядчика:

М.П. Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" Генхузов Д.Х.

Подрядчик: ТОО"СП КазГерСтрой"

Субподрядчик:ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

АКТ приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

на рамповые и подпорные стены

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0130-77-6**	**Бетонирование монолитных рамповых стен основной дороги**	**2937,308**	**18207,85**	**6949,73**	**53482060**	**20413498**	**13366378**	**14,90**	**43766**
		м3		**2430,00**	**1744,82**	**7137658**	**5125074**	**109**	**5,99**	**17594**
2	**С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,1782**	**62000,00**	**--**	**11048**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**С12041-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм**	**1,6918**	**55000,00**	**--**	**93049**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**33,15468**	**65900,00**	**--**	**2184893**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	108,72633	61200,00	--	6654051	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	7,2095	58700,00	--	423198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	30,0374	56200,00	--	1688102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,5828	93997,62	304,24	54782	177	20310	198,00	115
		1т		33075,00	114,75	19276	67	105	0,56	--
9	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,08552	64092,87	304,24	5481	26	309	20,00	2
		1т		3330,00	114,75	285	10	105	0,56	--
10	Е0130-77-6	Бетонирование монолитных рамповых стен съездов	331,169	18207,85	6949,73	6029875	2301535	1507002	14,90	4934
		м3		2430,00	1744,82	804741	577830	109	5,99	1984
11	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,155	62000,00	--	9610	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,2675	55000,00	--	14713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,155	65900,00	--	537415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	9,5615	61200,00	--	585164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	11,538	56200,00	--	648436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,215	93997,62	304,24	20209	65	7493	198,00	43
		1т		33075,00	114,75	7111	25	105	0,56	--
17	Е0130-77-6	Бетонирование монолитных подпорной стен съездов	21,58	18207,85	6949,73	392925	149975	98201	14,90	322
		м3		2430,00	1744,82	52439	37653	109	5,99	129
18	С12041-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,807	55000,00	--	44385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,049	65900,00	--	69129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06	93997,62	304,24	5640	18	2091	198,00	12
		1т		33075,00	114,75	1985	7	105	0,56	--
21	Е0106-37-1	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением резиновых прокладок	933,88	278,66	5,48	260231	5118	136614	0,73	682
		1м шва		137,25	2,07	128175	1933	105	0,01	9
22	С Прайс ТОО "Гидротэкс-Казахстан"	Стоимость гидроизоляционной шпонки "Аквастоп" ДО-320/20-6/25	933,88	970,22	--	906071	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-37-1ПРИМ.	Температурный шов из просмоленного материала	30,3	387,36	5,48	11737	166	4432	0,73	22
		1м шва		137,25	2,07	4159	63	105	0,01	--
24	Е0130-13-1	Выравнивающий слой из бетона	1819,038	10175,32	937,34	18509287	1705055	2367108	4,88	8877
		м3		918,00	275,85	1669877	501782	109	1,10	1994
25	Е0130-78-2	Устройство мостопласта Техноэласт МОСТ Б	12476,45	309,05	20,67	3855847	257888	2245385	0,91	11354
		м2		157,50	7,61	1965041	94946	109	0,31	3833
26	Прайс ТОО"ТехноНиколь-Казахстан"	Стоимость мостопласта Техноэласт МОСТ Б	6238	390,21	--	2434115	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			98931453	24833522			70128
			Тенге			11790746	6339389			25545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98931453				
	Материалы -		Тенге			8039017				
	Всего заработная плата -		Тенге				18130135			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16303378				
	Местные материалы -		Тенге			37964789				
		Накладные расходы -	Тенге			19755324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9878
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2963299			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7121207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125807983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105550
		Сметная заработная плата -	Тенге				21093434			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			125807983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105550
		Сметная заработная плата -	Тенге				21093434			

Всего по акту в текущих ценах: Тенге 379 940 109

Представители подрядчика:

М.П

Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой"

Руководитель проекта: Баянбек С

Ведущий инженер ПТО: Жуман Д.Х.

Инженер по мостовым сооружениям: Шарипбай А.Ш.

Представители субподрядчика:

М.П.

Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" Генхузов Д.Х.

Подрядчик: **ТОО "СП КазГерСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ОСК - Стройсервис"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК00+00-ПК13+00.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА №5 октябрь 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организаионно правовая: наименование	Организаионно правовая: код
16	17	№ КГС-ОСКСС/СМР/100419/ЮГЗ	10.04.2019 г	К	002	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в	В отчетном	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	На приобретение	Другие дополнительные	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК00+00 - ПК13+00.	1 276 836 566									
в том числе: в текущем месяце	402 938 037	359 766 104							43 171 933	402 938 037
Выдача аванса (15%)	251 500 000									
Погашение аванса	191 525 485									60 440 706
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	63 841 828									20 146 902
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	699 118 823									
Итого к оплате:										**322 350 429**

Подрядчик:

Субподрядчик:

Подрядчик: ТОО"СП КазГерСтрой"

Субподрядчик:ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

АКТ приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

Проезжая часть под путепроводом

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0130-13-1**	**Бетонирование монолитного основания**	**150**	**9419,24**	**937,34**	**1412885**	**140601**	**195194**	**4,88**	**732**
		м3		**918,00**	**275,85**	**137700**	**41378**	**109**	**1,10**	**164**
2	**С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**12,94308**	**61200,00**	**--**	**792116**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**С12041-25 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**0,1472**	**51575,00**	**--**	**7592**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2212594**	**140601**			**732**
			Тенге			**137700**	**41378**			**164**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2212594**				
	Материалы -		Тенге			**58869**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**179078**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**799708**				
	Местные материалы -		Тенге			**1075716**				
		Накладные расходы -	Тенге			**195194**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**98**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**29279**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**144467**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2552256**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							994
		Сметная заработная плата -	Тенге				208357			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2552256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							994
		Сметная заработная плата -	Тенге				208357			

Всего по акту в текущих ценах: 8 488 803

Представители подрядчика:

М.П Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой"

Руководитель проекта: Баянбек С

Ведущий инженер ПТО: Жуман Д.Х.

Инженер по мостовым сооружениям: Шарипбай А.Ш.

Объемы внесены в форму КС за октябрь 2019

Представители субподрядчика:

М.П. Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" Генхузов Д.Х.

Подрядчик: ТОО"СП КазГерСтрой"

Субподрядчик:ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

АКТ приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

на рамповые и подпорные стены

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0130-77-6	**Бетонирование монолитных рамповых стен основной дороги**	**2278,361**	**18207,85**	**6949,73**	**41484053**	**15833994**	**10367804**	**14,90**	**33948**
		м3		**2430,00**	**1744,82**	**5536417**	**3975330**	**109**	**5,99**	**13647**
2	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,1421**	**62000,00**	**--**	**8810**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм**	**1,5291**	**55000,00**	**--**	**84101**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**26,8702**	**65900,00**	**--**	**1770746**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**81,04362**	**61200,00**	**--**	**4959870**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	5,15605	58700,00	--	302660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	26,7029	56200,00	--	1500703	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,57011	93997,62	304,24	53589	173	19868	198,00	113
		1т		33075,00	114,75	18856	65	105	0,56	--
9	Е0130-77-6	Бетонирование монолитных рамповых стен съездов	947,51	18207,85	6949,73	17252119	6584939	4311695	14,90	14118
		м3		2430,00	1744,82	2302449	1653234	109	5,99	5676
10	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,1588	62000,00	--	133846	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,89786	55000,00	--	49382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	28,50995	65900,00	--	1878806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	101,09485	61200,00	--	6187005	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	42,13025	56200,00	--	2367720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,6147	93997,62	304,24	57780	187	21422	198,00	122
		1т		33075,00	114,75	20331	71	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0130-77-6	Бетонирование монолитных подпорной стен съездов	21,575	18207,85	6949,73	392834	149940	98178	14,90	321
		м3		2430,00	1744,82	52427	37644	109	5,99	129
17	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02172	62000,00	--	1347	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,69476	55000,00	--	38212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,83354	65900,00	--	54930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-37-1	Деформационый шов	151,48	278,66	5,48	42211	830	22159	0,73	111
		м		137,25	2,07	20791	314	105	0,01	2
21	С Прайс ТОО "Гидротэкс-Казахстан"	Стоимость гидроизоляционной шпонки "Аквастоп" ДО-320/20-6/25	151,48	970,22	--	146969	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0130-13-1	Выравнивающий слой из бетона	1370,701	10175,32	937,34	13947316	1284812	1783689	4,88	6689
		м3		918,00	275,85	1258304	378108	109	1,10	1503
23	Е0130-13-1	Защитный слой из бетона	420,189	10175,32	937,34	4275556	393860	546791	4,88	2051
		м3		918,00	275,85	385734	115909	109	1,10	461
24	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	22,647	67553,00	--	1529873	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0130-78-2	Устройство мостопласта Техноэласт МОСТ Б	10141,92	309,05	20,67	3134360	209633	1825240	0,91	9229
		м2		157,50	7,61	1597352	77180	109	0,31	3116
26	Прайс ТОО"ТехноНиколь-Казахстан"	Стоимость мостопласта Техноэласт МОСТ Б	6579,92	390,21	--	2567535	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			104222332	24458368			66701
			Тенге			11192661	6237855			24534
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			104222332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			7552077				
	Всего заработная плата -		Тенге				17430517			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23582514				
	Местные материалы -		Тенге			37436712				
		Накладные расходы -	Тенге			18996846				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9498
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2849527			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7393151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			130612329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100733
		Сметная заработная плата -	Тенге				20280044			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			130612329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100733
		Сметная заработная плата -	Тенге				20280044			

Всего по акту в текущих ценах: Тенге 394 449 234

Представители подрядчика:

М.П

Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой" Баянбек С

Руководитель проекта:

Ведущий инженер ПТО: Жуман Д.Х.

Инженер по мостовым сооружениям: Шарипбай А.Ш.

Объемы вошли в форму КС за октябрь 2019

Представители субподрядчика:

М.П.

Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" Генхузов Д.Х.